Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 11 » шілде 2013 жыл №4 Шалқар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2013 жылғы « 09 » шілде Ө-№227 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

тораға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

тораға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Г.Орынбаева – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысының м.у.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қорқытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – «Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: Г.Амантаева – ДСМ МСЭҚК АОбД Шалқар ауданы бойынша басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әліқұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: К.Кузденбаев – «Сокол Актобе» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар қаласы

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 79А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Шалқар қаласы әкімдігінің

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы « 13 » тамыз №161 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2013 жылғы «12» сәуір №__ рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 79А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» нысаны**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «28» желтоқсандағы №122 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы « 11 » сәуір 2013 ж;

жұмыстың аяқталуы « 10 » шілде 2013 ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 90 күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:

смета, жоба

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:	2	140		2	140	
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	2	140		2	140	
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _1 қабатты, екі пәтерлі тұрғын жалпы ауданы-140,0 ш.м,

әр үйде тұрғын 3 бөлме және ас бөлме,коридор, верандасы, санузел бар, фундамент монолитті бетоннан, сыртқы және ішкі қабырғалары газоблок «Экотон», төбе жабындысы ағаш балкалары мен боялған профлисттен, едені ленолеум, терезелері пластик, есіктері ағаштан, т.б.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **11194,124** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **10800,686** мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **393,438** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы **11127,173** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **10800,686** мың теңге, жабдықтар, аспаптар **-** мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **326,487** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 79А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Г.Орынбаева**

Г.Амантаева

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

К,Кузденбаев

А.Ергалиев

Қ.Әлікұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79 А в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№24	05.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79 А в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	7 200 340	7 200 340	3 159 873	3 774 984	124 300	141 183	864 041	8 064 381
Итого за отч. м-ц: май 2013г	7 200 340	7 200 340	3 159 873	3 774 984	124 300	141 183	864 041	8 064 381

Заказчик: _____

"____" май 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" май 2013 года.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79а в г.Шалкар

Форма №КС-2
Утвержден постановление
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №7

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драйлинг" или "Обратная лопата" с ковшом вметимостью 0,5 м3К=2,000;	32	27,84	26,18	891	838	275	0,0115	0
		м3 грунта		1,66	7,2	53	230	97	0,025	1
2	Е1-163-2	Доработка вручную в грунтах 2 группыК=2,000;	3,2	353,25		1130	0	1277	2,33	7
		м3 грунта		353,25		1130	0	113		0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2группы К=2,000;	36	134,1		4828	0	5455	0,972	35
		м3 грунта		134,1		4828	0	113		0
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=2,000;	36	21,55	4,52	776	163	595	0,108	4
		м3уплотненного грунта			17,03	0	613	97	–	0

5	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	5,26	867,5	97,07	4563	511	922	0,78	4
		м3 основания		112,5	36	592	189	118	0,18	1
6	Е7-1-1	Укладка блоков или плит ленточних фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	56	302,09	197,24	16917	11045	13514	0,652	37
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	5872	3781	140	0,2499	14
7	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	41	408,67	272,99	16755	11193	13212	0,825	34
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	5563	3874	140	0,3633	15
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13597-78*)обьемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5(м-100)	36,851	10000		368510				
		м3								
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные участки)	3,44	7783,45	311,32	26775	1071	2018	2,82	10
		м3		441	117,61	1517	405	105	0,5744	2
10	Е6-1-22	Устройство железебетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм	0,81	8517,97	353,46	6900	286	611	3,6	3
		м3		585	133,52	474	108	105	0,6521	1
11	4-1-14	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь переодичекого профиля класса А-II,d=12мм	0,0364	50000		1820				
		m								
12	4-1-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d=8мм	0,0032	47400		152				
		m								
13	Е8-4-2	Горизантальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	38,88	225,1		8752	0	1014	0,143	6
		м2 поверхности		22,1		859	0	118	0,0131	1
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	106,2	123,75		13142	0	4681	0,212	23

		м2 поверхности		37,35		3967	0	118	0,007	1
15	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камнеи при высоте этажа до 4м	62,1	1001,71	372,83	62206	23153	53749	3,72	231
		м3 кладка		594	139,5	36887	8663	118	0,68	42
16	30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно тпесчаные М-100	1624,2	20,32		33004				
		кг								
17	30.04.2007	Блоки стеновые "ЭКОТОН" Б-150	7,53	5914,43		44536				
		м3								
18	30.04.2009	Блоки стеновые"ЭКОТОН" Б-200	18,5	5914,43		109417				
		м3								
19	30.04.2005	Блоки стеновые "ЭКОТОН" Б-300	36,07	5914,43		213333				
		м3								
20	01.03.1998	Плиты тепло-звуко изоляционные из минеральной ваты на синтетическом связуещем,марка 50	2,33	2890		6734				
		м3								
21	Е8-20-3	Кладка наружных кирпичных стен толщ. 120мм с утеплением теплоизоляционными плитами толщиной 20мм при высоте этажа до 4м	17,13	3309,7	432,92	56695	7416	32382	8,87	152
		м3 кладки		1440	162	24667	2775	118	0,79	14
22	30.07.2007	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные 250х120х65 мм,М-100	6,989	9440		65976				
		1000 шт								
23	04.01.1988	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглероистой стали В-I ВР-I d=3мм	0,187	64100		11987				
		т								
24	1-3-104	Пенопласт МС3-11850 М25	2,32	3460,62		8029				
		м3								
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	68,37	31,79	2735	1272	1938	0,148	6

		шт сборной конструкций		23,85	10,75	954	430	140	0,1051	4
26	30-15-64	Перемечки из тяжолого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,218	24000		29232				
		м3								
27	Е9-25-1	Монтаж перемычек из швеллера №20	0,221	5030,5	2020,02	1112	446	552	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	502	111	90	1,79	
28	1-1-910	Швеллеры из горячекатного проката немерной длины,нормальной (обичной)точности прокатки из углеродистой стали Ст0,№ 16-40	0,221	57700		12752				
		т								
29	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камнеи перегородкой при высоте этажа до 4 м	6,27	1001,71	372,83	6281	2338	5427	3,72	23
		м3 кладки		594	139,5	3724	875	118	0,68	4
30	04.01.1988	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d=3мм	0,068	64100		4359				
		т								
31	30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	150	20,32		3048				
		кг								
32	99-1-144	Блоки стеновые "ЭКОТОН" Б-120	6,27	5729,6		35925				
		м3								
33	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок (сплошной впритык обрезными досками толщ.30мм	149,4	779,09		116396		30456	1,09	163
		м2 перекрытий		169,88		25380		120	0,057	9
34	01.02.2029	Брусья обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 180 мм,толщина 70 мм и более,II сорта	2,7	18300		49410				
		м3								
35	01.03.1999	Плиты теплоизоляцинные из минеральной ваты на ситетическом связующем,марка 75	26,89	3360		90350				
		м3								
36	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокортонами толщиной 10 ммК=2,000;	146,4	368,48	4,48	53945	656	19033	0,671	98
		м2 потолков		106,65	1,69	15614	247	120	0,0082	1

37	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	120	24,75	0,9	2970	108	829	0,0349	4
		м ходов		5,42	0,34	650	41	120	0,0016	0
38	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных (откидных,поворотно-откидных),двухстворчатых,площадь проема более 2 м2	11,4	411,38	3,2	4690	36	2542	1,1121	13
		м2 проемов		185,83		2118	0	120	0,0312	0
39	Е10-91-6	Установка оконых блоков из ПХВ профилей,поворотных (откидных,поворотно-откидных),двухстворчатых,площадь проема более 2 м2	10,8	346,04	18,87	3737	204	1851	0,8165	9
		м2 проемов		136,44	6,39	1474	69	120	0,0312	0
40	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилеи спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой;двухэлементные с одной поворотной створкой	22,2	6920		153624				
		м2								
41	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2м	22,2	233,67	5,58	5187	124	2562	0,586	13
		м2 проемов		94,05	2,12	2088	47	120	0,0103	0
42	06.09.2011	Доски подоконные пластмассовый ЛП-40/350бел.	14,8	402		5950				
		м								
44	06.02.2003	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	23,1	4010		92631				
		м2								
45	1-1-791	Скобяные изделия для однополных входных дверей в помещение	14	1380		19320				
		комплект								
46	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,000;	23,1	210,32		4858		3466	0,843	19
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88		3301		105	0,0003	0
47	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "ЭКОТОН" (однослойная штукатурка)из сухих растворных смесейК=2,000;	375,4	302,32	3,43	113491	1288	29579	0,4552	171
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	27678	492	105	0,0063	2

48	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетными водоимульсионными составами стен,подготовленных под окраску К=2,000;	375,4	151,54	1,88	56888	706	15629	0,231	87
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	14614	270	105	0,0035	1
49	Е15-64-4	Сплошное выравнивание гипсокортонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)из сухих растворных смесейК=2,000;	140	204,6	3,94	28644	552	15229	0,5535	77
		м2 окрашиваемой поверхности		102,11	1,49	14295	209	105	0,00729	1
50	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетными водоимульсионными составами сборных конструкций потолков,подготовленных под окраску К=2,000;	140	156,71	2,33	21939	326	6546	0,26	36
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	6111	123	105	0,0043	1
51	Е15-64-5	Сплошные выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	18,9	396,83	6,12	7500	116	2852	0,8056	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	2672	44		0,01132	0
52	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоимульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	18,9	151,54	1,88	2864	36	787	0,231	4
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	736	14	105	0,0035	0
53	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов (без карнизных,плинтусных и углових плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15,8	1863,3	4,62	29440	73	4282	1,52	24
		м2 облицовки		254,97	3,14	4029	50	105	0,0162	0
54	Е10-14-1	Установка стропил	3,67	21325,1	334,28	78263	1227	15517	22,1	81
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	12469	462	120	0,62	2
55	Е58-14-2	Устройство обрещетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	234	164,33	2,55	38453	597	8128	0,1959	46
		м2		28,78	0,41	6735	96	119	0,0051	1
56	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм,арок,балок,стропил,маузлатов	3,67	573,75	28,11	2106	103	592	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	454	39	120	0,052	0

57	Е10-52-1	Огнезащита обрещетки под кровлю,покрытии и настилов по фермам	234	20,49	0,91	4795	213	1410	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1095	80	120	0,00168	0
58	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытии по фермам	234	14,53	0,05	3400	12	278	0,0057	1
		м2 покрытии		0,97	0,02	227	5	120	0,0001	0
59	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высатой до 25 ми из профилированного листа	234	96,4	34,25	22558	8015	12537	0,317	74
		м2		51,08	8,45	11953	1977	90	0,0302	7
60	01.01.1976	Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-25,длина 25мм	0,026	475300		12358				
		т								
61	99-1-145	Настил профилированный крашеный С25	257	399,22		102600				
		м2								
62	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1670,78		1671		1156	6,08	6
		слуховые окно		963		963		120	0,15	0
63	Е10-3-4	Устройство фронтонов	16,8	286,52	8,67	4814	146	2175	0,68	11
		м2 фронтонов (за вычотом проемов)		104,63	3,26	1758	55	120	0,016	0
64	Е10-24-1	Устройство дверного полотна на франтоне	1	2207,89	36,52	2208	37	967	4,42	4
		м2 проемов		792	13,79	792	14	120	0,0674	0
65	Е10-28-6	Обивка фронтона профлистом	16,8	126,58	1,38	2127	23	2306	0,75	13
		м2 проемов		113,85	0,52	1913	9	120	0,0025	0
66	99-1-145	Настил профилированный окрашеный белы цвет С10	18,48	399,22		7378				
		м2								
67	Е10-73-2	Сборка карнизов	25,5	236,56	7,19	6032	183	6652	1,43	36
		м2 развернутой поверхности карниза		214,65	2,72	5474	69	120	0,0133	0
68	Е10-12-6	Подшивка карниза профлистом	25,5	43,62	0,92	1112	23	1160	0,249	6
		м2 поталков		37,58	0,34	958	9	120	0,0017	0

69	99-1-145	Настил профилированный окрашеный белы цвет С10	28,5	399,22		11378				
		м2								
70	80-1-15	Котел КС-ГВ-10	2	27820		55640				
		шт								
71	10-1-1	Насосы с электродвигателем UP Basic 25-4	2	6949,45		13899				
		комплект								
72	09.04.1953	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти масла,Ру 1 Мпа,Dy 32мм	4	1780		7120				
		шт								
73	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,Ру 1,6 Мпа,Dy15мм	4	284		1136				
		шт								
74	09.03.2012	Клапаны обратные подьемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 Мпа,Dy 32мм	2	380		760				
		шт								
75	09.03.2008	Клапаны взрывные	2	580		1160				
		шт								
76	08.06.1978	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91)из стали БСт2кп-БСт4кп,108х3мм	13	540		7020				
		м								
77	99-1-130	Счетчик НЕВА МТ 123 AS OP 1ф (5-60)А жки многотарифный (дин.р.)К=2,000; шт	2	2624,53		5249				
78	14.01.2014	Счетчики газовые G-4К=2,000; шт	2	2515		5030				
79	14.01.2010	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком,духовым и сушилным шкафом четырехгорелочные, шт	2	22600		45200				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**2486570**	74532	**326142**		1601
						257139	26473			125
	В т.ч. Оборудование					55640				
	Накладные расходы, тенге					**326 142**				
	Заработная плата, тенге					48921				

	трудоемкость, чел-ч				1631				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				165424				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**2978136**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения (1,1%)				32759				
	Сметная з/плата (К=0,141)				4619				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				26				
	Итого по главе 8.				**32759**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)				4914				
	Итого по главе 1-8.				**3010895**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство								
	Затраты на производство строительно-монтажных работ								
	в зимнее время (1,7%)				51185				
	Сметная з/плата (К=0,46)				23545				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				143				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				30109				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				12044				
	Итого по главе 9.				**93338**				
	Итого по главе 1-9.				**3159873**				
	Итого по сметному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**3159873**				
	в текущих ценах 2013 года, МРП тек=1731 тенге (Имрп=2,234)				**7059157**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**141183**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**7200340**				
	НДС (12%)				864041				
	Стоимость строительства				**8064381**				

Сдал: Директор ПРК "Ерзат" Аликулов К. К

Принял :Начальник "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство" Отешов Д. Ш.

Технадзор: Представитель ТОО "Сокол-Актобе" Телегин.Г.А.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79 А в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№24	05.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79 А в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	9 643 470	2 443 130	1 072 169	1 323 056	0	47 905	293 176	2 736 305,4
Итого за отч. м-ц: июль 2013г	9 643 470	2 443 130	1 072 169	1 323 056	0	47 905	293 176	2 736 305,4

Заказчик: _____
"___" июль 2013 года.

Подрядчик: _____
"___" июль 2013 года.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №79а в г.Шалкар

Форма №КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е10-23-1	Установка деревяных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	23,1	332,66	31,37	7684	725	4532	0,899	21
		м2 проемов		151,65	11,86	3503	274	120	0,1393	3
54	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	19,37	2519,5		48803	0	8708	3,44	67
		м3 изоляции		499,5		9675	0	90	0,48	9
55	Е11-1-2	Уплатнение грунта щебнем	140	59,22		8291	0	1810	0,0681	10
		м2площади уплатнения		10,51		1471	0	123	0,0048	1
56	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,47	719,23		5373	0	5210	3,66	27
		м3подстилающего		567		4235	0	123		
57	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	140	97,39		13635	0	1931	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59		1623	0	119	0,0018	0
58	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	183,77		25728	0	8989	0,356	50
		м2 стяжки		52,2		7308	0	123	0,0182	3
59	Е11-11-2	Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	280	28,99		8117	0	217	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63		176	0	123	0,0012	0

60	Е11-40-1	Усторйство покрытии из ленолеума	119,6	662,78	4,9	79268	586	8878	0,382	46
		м2 покрытия		58,5	1,85	6997	221	123	0,009	1
61	Е11-40-1	Усторйство плинтусов поливинилхлоридных	97,98	112,13		10986	0	1950	0,0899	9
		м плинтусов		16,18		1585	0	123	0,0003	0
62	Е11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	20,4	894,44	11,75	18247	240	3154	0,782	16
		м2 покрытия		121,28	4,41	2474	90	123	0,0215	0
63	Е11-40-2	Устройсвто плинтусов поливинихлоридных на мастике КН-3	14	121,86		1706	0	279	0,0899	1
		м плинтусов		16,18		227	0	123	0,0003	0
80	Е1-164-1	Устройство корыта под отмосткуК=2,000;	5,84	167,4		978		1105	1,18	7
		м3 грунта		167,4		978		113		
81	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	5,84	1865,8		10896	0	3814	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		531		3101	0	123		0
82	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки толщиной 80мм из бетона М-150К=2,000;	4,66	7254,61		33806	0	3250	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567		2642	0	123		0
83	Е15-51-1	Улушенная штукатурка по камню стен цементно известковым раствором (цоколь)	16,68	233,9	1,96	3901	33	1915	0,611	10
		м2оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1816	8	105	0,0262	0
84	Е15-162-1	Перхлорвиниловая окраска цоколь по подготовленной поверхности К=2,000;	16,68	113,54	1,79	1894	30	461	0,139	2
		м2 окрашиваемой поверхности		25,65	0,68	428	11	105	0,0033	0
85	Е6-1-20	Устройство бетонных крылецК=2,000;	1,4	7783,45	311,32	10897	436	821	2,82	4
		т		441	117,61	617	165	105	0,5744	1
86	1-1-898	Прокат угловой равнополочный,толщина 4 мм,ширина полки 40 мм,намерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,00968	59500		576				
		т								
87	4-1-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d=6 ммК2,000;	0,0008	50600		40				
		т								
88	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II,d=10 ммК=2,000;	0,042	65300		2743				
		т								
89	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32ммК=2,000;	76	422,48	3,96	32108	301	5223	0,297	23

		м трубопровод		52,2	1,49	3967	113	128	0,0073	1
90	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20ммК=2,000;	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	731	21	128	0,0073	0
91	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15ммК=2,000;	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	209	6	128	0,0073	0
92	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50ммК=2,000;	94	10,99		1033	0	1286	0,0501	5
		м трубопровод		10,69		1005	0	128		0
93	Е18-6-1	Установка чугунных радиатров К=2,000;	17,72	4327,14	34,73	76677	615	2755	0,682	12
		кВт		108,45	13,01	1922	231	128	0,0635	1
94	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добовлением колераК=2,000;	32	150,85	0,07	4827	2	3629	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3456	1	105	0,0001	0
95	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	8845,27	1484,39	17691	2969	18012	37,5	75
		котел		6480	555,75	12960	1112	128	2,72	5
97	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	2	2218,5		4437	0	5679	13	26
		насос		2218,5		4437	0	128	0,22	0
99	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков местимостью до 0,1 м3	2	4441		8882	0	1590	3,63	7
		бак		621		1242	0	128	0,13	0
100	Е18-22-5	Устанока кранов воздушныхК=2,000;	14	62,13		870	0	403	0,12	2
				22,5		315	0	128		0
101	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	309,24	39,24	2474	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
104	Е16-15-2	Установка винтилей,задвижек,затворов ,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0

107	Е13-37-1	Антикоррозионное покрытие,первый оклеечный слой из рулонных материалов на мастике	0,4	497,56	5,38	199	2	68	0,94	0
		м2		186,75	2,25	75	1	90	0,01	0
108	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянног штапельного волкона,матами из супертонкого стеклянного волкона,матами звукопоглощающими при толщине изоляцонного слоя 40 мм	3,4	91,37	8,47	311	29	176	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	165	11	100	0,015	0
109	01.03.1976	Маты минераловатные прошивные без окладок,марка 100,толщина 40мм	0,03	2520		76				
		м3								
110	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,4	150,13	6,39	510	22	110	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	102	8	100	0,012	0
112	Е16-10-5	Установка дымахода из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	13	160,75	20,8	2090	270	2301	0,725	9
		м трубопровода		130,5	7,79	1697	101	128	0,038	0
114	Е13-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	0	16	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0,0001	0
115	Е26-9-5	Изоляция дымоходов диаметром 100 мм матами из стеклянного штапельного волкона,матами из супертного стеклянного волкона,матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60мм	1,3	129,86	11,48	169	15	106	0,444	1
		м трубопровода		77,4	4,28	101	6	100	0,021	0
116	01.03.1989	Маты стройтельные МС-50(ГОСТ 10499-78)	0,3	1940		582				
		м3								
117	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции дымоходов диаметром 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	13	808,61	26,66	10512	347	3843	1,85	24
		м трубопровода		285,75	9,9	3715	129	100	0,049	1
118	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	950,36	81,61	1901	163	685	0,15	0
		дверь или люк		236,25	31,5	473	63	128	15	30
119	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулеруемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	474	1,07	2
		решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
120	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2К=2,000;	192	26,92		5169	0	5132	0,152	29
		м провода		24,75		4752	0	108		0

121	16-7-174	Провода силовые для электроустановок,на напряжение до 450 В,с медными жилами плоские,марка ППВ,число жил и сечение 3х1,5 ммК=2,000;	0,1	24900		2490				
		1000 м								
122	18.03.1947	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2К=2,000;	0,012	22300		268				
		1000шт								
123	16-7-176	Провода силовые для электроустановок,на напряжение до 450 В,с медными жилами плоские,марка ППВ,число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000;	0,08	39800		3184				
		1000м								
124	16-7-170	Провода силовые для электроустановок,на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские,марка ППВ,число жил и сечение 2х6 мм2К=2,000;	0,012	40500		486				
		1000м								
125	08.04.1968	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20,d=20х3,4 ммК=2,000;	10	93		930				
		м								
126	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 АК=2,000;	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	0
127	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании,однофазныйК=2,000;	2	62,9	5,4	126	11	107		
		шт		54	2,3	108	5	95	0,013	0
129	18-3-154	Корпус ШК-26 (пласт) квартирный К=2,000;	2	681		1362				
		шт								
130	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освящения для ламп накаливания К=2,000;	16	117,02		1872	0	1742	0,608	10
		шт		100,8		1613	0	108	0,005	0
131	17.01.2015	Светильник подвесной,тип НСП03М-60-001-У3.5К=2,000;	12	143		1716				
		шт								
132	17.06.2003	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79),тип Б125-135-40К=2,000;	16	24		384				
		шт								
133	17.01.2014	Светильник потолочный,тип НПП03-100-001-МУ3К=2,000;	4	871		3484				
		шт								
134	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке К=2,000;	16	35,4		566		509	0,187	3

		шт		29,48		472		108		
135	18.01.2011	Выключатель одноклавишный, тип О-1-176-10/220К=2,000;	16	134		2144				
		шт								
136	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке К=2,000;	20	34,7		694		637	0,188	4
		шт		29,48		590		108		
137	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым оснаванием,тип РШ-Ц-2-С-08-6/220К=2,000;	20	66		1320				
		шт								
138	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкойК=2,000;	2	74,15		148	0	99	0,289	1
		комплект		45,68		91	0	108		0
139	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"К=2,000;	2	431		862				
		шт								
140	Е16-26-1	Установка счетчиков учета газа диаметром до 40 ммК=2,000;	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик(водометр)		67,5		135	0	128		0
142	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 20ммК=2,000;	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,281	4
		м трубопровода		51,3	1,71	770	26	128	0,0084	0
143	Е16-8-1	Прокладка трубопровода газснабжения из стальных газопроводных неоцинкованных труб диаметром 15ммК=2,000;	5	292,95	4,59	1465	23	339	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	257	9	128	0,0084	0
144	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов К=2,000;	20	78,92		1578	0	1786	0,333	7
		м газопровода		69,75		1395	0	128		0
145	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов,радиатров,труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добовлением колера К=2,000;	2,5	150,85	0,07	377	0	284	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	270	0	105	0,0001	0
146	Е16-15-1	Установка винтилей,задвижек,затворов ,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000;	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
147	09.04.2024	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа,Ру 0,1МПа,Dy 20мм К=2,000;	2	449		898				
		шт								
148	09.04.2023	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа,Ру 0,1МПа,Dy 15мм К=2,000;	4	350		1400				
		шт								

149	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в стенахК=2,000;	2	91,62	43,92	183	88	129	0,2696	1
		отверстие		47,7	16,58	95	33	100	0,356	1
150	Е16-8-6	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50ммК=2,000;	0,88	545,63	8,84	480	8	76	0,356	0
		м трубопровода		64,58	3,31	57	3	128	0,0162	0
151	08.06.1965	Футляр, 57х3 ммК=2,000;	0,88	279		246				
		м								
152	Е19-1-2	Установка бытовых четерехкомфорочных газовых плитК=2,000;	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
		прибор		189	20,25	378	41	128	0,1	0
154	Е16-14-4	Прокладка трубопровода аодоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм К=2,000	6	407,46	6,65	2445	40	1955	1,4	8
		м трубопровода		252	2,5	1512	15	128	0,0122	0
155	08.04.1986	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град., диам. 40 мм К=2,000	4	41		164				
		шт								
156	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм К=2,000	4	296,28	5,28	1185	21	976	1,05	4
		м трубопровода		188,55	1,98	754	8	128	0,0097	0
157	08.04.1983	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: диам. 32 мм К=2,000	2	53		106				
		шт								
158	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000	6	322,01	7,9	1932	47	1802	1,29	8
		м трубопровода		231,75	2,95	1391	18	128	0,0144	0
159	08.04.1982	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, диам=25 мм К=2,000	4	27		108				
		шт								
160	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000	16	377,78	12,19	6044	195	6084	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	128	0,0223	0
161	08.04.1984	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град., диам. 20 мм К=2,000	20	15		300				
		шт								
162	08.04.1981	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник 90 град., диам. 20 мм К=2,000	2	21		42				
		шт								

149	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в стенахК=2,000;	2	91,62	43,92	183	88	129	0,2696	1
		отверстие		47,7	16,58	95	33	100	0,356	1
150	Е16-8-6	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50ммК=2,000;	0,88	545,63	8,84	480	8	76	0,356	0
		м трубопровода		64,58	3,31	57	3	128	0,0162	0
151	08.06.1965	Футляр, 57х3 ммК=2,000;	0,88	279		246				
		м								
152	Е19-1-2	Установка бытовых четерехкомфорочных газовых плитК=2,000;	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
		прибор		189	20,25	378	41	128	0,1	0
154	Е16-14-4	Прокладка трубопровода аодоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм К=2,000	6	407,46	6,65	2445	40	1955	1,4	8
		м трубопровода		252	2,5	1512	15	128	0,0122	0
155	08.04.1986	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град., диам. 40 мм К=2,000	4	41		164				
		шт								
156	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм К=2,000	4	296,28	5,28	1185	21	976	1,05	4
		м трубопровода		188,55	1,98	754	8	128	0,0097	0
157	08.04.1983	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: диам. 32 мм К=2,000	2	53		106				
		шт								
158	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000	6	322,01	7,9	1932	47	1802	1,29	8
		м трубопровода		231,75	2,95	1391	18	128	0,0144	0
159	08.04.1982	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, диам=25 мм К=2,000	4	27		108				
		шт								
160	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000	16	377,78	12,19	6044	195	6084	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	128	0,0223	0
161	08.04.1984	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град., диам. 20 мм К=2,000	20	15		300				
		шт								
162	08.04.1981	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник 90 град., диам. 20 мм К=2,000	2	21		42				
		шт								

163	08.04.1980	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, диам.=32/25 мм К=2,000	2	24		48				
		шт								
164	08.04.1979	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, диам.=32/20 мм К=2,000	2	20		40				
		шт								
165	08.04.1978	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, диам.=25/20 мм К=2,000	4	11		44				
		шт								
167	08.04.1942	Переход, Ду 20х16 мм К=2,000	0,6	56		34				
		10шт								
168	Е16-26-1	Установка чсчетчиков (водометров) диаметром до 40 мм К=2,000	2	67,5		135	0	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5		135	0	128		0
169	99-1-141	Счетчик для DN 15 мм К=2,000	2	1090,48		2181				
		шт								
170	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
171	09.04.1953	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти масла,Ру 1 Мпа,Dy 20 мм К=2,000	2	1390		2780				
		шт								
172	09.04.1952	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти масла,Ру 1 Мпа,Dy 15 мм К=2,000	2	1250		2500				
		шт								
173	Е16-15-2	Установка винтелей, задвижек, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм К=2,000	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
174	09.04.1954	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти масла,Ру 1 Мпа,Dy 32 мм К=2,000	2	2790		5580				
		шт								
175	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волкона,матами из супертонкого стеклянного волкона,матами звукопоглощающими при толщине изоляцонного слоя 40 мм	2	91,37	8,47	183	17	104	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	97	6	100	0,015	0
176	01.03.1976	Маты минераловатные прошивные без обкладок,марка 100,толщина 40мм К=2,000	0,026	5520		144				
		м3								

177	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	150,13	6,39	601	26	130	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	120	10	100	0,012	0
178	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000	12	322,01	7,9	3864	95	3605	1,29	15
		м трубопровода		231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	0
179	08.04.1985	Фитинги водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град. Диам=25 мм, К=2,000	8	24		192				
180	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типанаружным диаметром 20 мм К=2,000	14	377,78	12,19	5289	171	5323	1,64	23
		м трубопровода		292,5	4,57	4095	64	128	0,0223	0
181	08.04.1984	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90 град, диам=20 мм К=2,000	20	15		300				
		шт								
182	08.04.1981	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник 90 град, диам=20 мм К=2,000	4	21		84				
		шт								
183	08.04.1942	Переход Ду 20х16 мм К=2,000	0,4	56		22				
		10шт								
184	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных ,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
185	09.04.1953	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Ду 20 мм К=2,000	2	1390		2780				
		шт								
186	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000	4	91,37	8,47	365	34	207	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	194	13	100	0,015	0
187	01.03.1976	Маты минироловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм К=2,000	0,026	5520		144				
		м3								
188	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000	4	150,13	6,39	601	26	130	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	120	10	100	0,012	0

189	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм К=2,000	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
190	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм К=2,000	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1274	3	128	0,0012	0
191	08.04.1967	Отвод для канализационных труб 90 градусов, д=110 мм К=2,000	0,6	1480		888				
		10 шт								
192	08.04.1966	Отвод для канализационных труб 90 градусов, д=50 мм К=2,000	1	837		837				
		10шт								
193	08.04.1960	Тройник прямой, д=110 мм,К=2,000	0,6	6190		3714				
		10шт								
194	08.04.1949	Переход Ду 110х50 мм К=2,000	0,4	770		308				
		10шт								
195	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды К=2,000	2	5566,5		11133	0	887	1,95	4
		комплект		346,5		693	0	128	0,04	0
196	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников	2	1446		2892	0	323	0,7	1
		шт		126		252	0	128		
197	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенном К=2,000	2	7027,38		14055	0	991	2,22	4
		комплект		387		774	0	128	0,07	0
198	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн К=2,000	2	9580		19160	0	847	1,95	4
		комплект		330,75		662	0	128	0,17	0
199	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение К=2,000	2	1649		3298	0	714	1,56	3
		комплект		279		558	0	128	0,03	0
200	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн К=2,000	2	1776		3552	0	323	0,7	1
		шт		126		252	0	128		0
201	Е17-2-3	Установка смесителей для моек К=2,000	2	1446		2892	0	323	0,7	1
		шт		126		252	0	128		0
202	08.04.1958	Прочистка, д=100 мм К=2,000	0,2	1810		362				
		10шт								

203	Е10-40-20	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов	165,6	596,77	11,54	98825	1911	40841	1,24	205
		м2 забора		201,15	4,37	33310	724	120	0,0213	4
204	Е10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов	1,2	1682,31	35,58	2019	43	784	3,39	4
		м2 калиток		531	13,43	637	16	120	0,0656	0
205	Е10-42-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов	3,6	1503,21	30,89	5412	111	2111	3,06	11
		м2 ворот		477	11,68	1717	42	120	0,057	0
206	Е15-163-1	Простая окраска деревянных решетчатых ограждении, ворот и калиток колером масляным разбеленным	170,4	99,8	1,19	17006	203	7448	0,255	43
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	7017	77	105	0,0022	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**762569**	11267	**207824**		1058
						171441	4246			60
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					**207 824**				
	Заработная плата, тенге					31174				
	трудоемкость, чел-ч					1039				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					58224				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**1028617**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения (1,1%)					11315				
	Сметная з/плата (К=0,141)					1595				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					9				
	Итого по главе 8.					**11315**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					1697				
	Итого по главе 1-8.					**1039932**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство									
	Затраты на производство строительно-монтажных работ									
	в зимнее время (1,7%)					17679				
	Сметная з/плата (К=0,46)					8132				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)					50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					10399				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					4160				
	Итого по главе 9.					**32238**				
	Итого по главе 1-9.					**1072169**				
	Итого по сметному расчету:									
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге					**1072169**				
	в текущих ценах 2013 года, МРП тек=1731 тенге (Имрп=2,234)					**2395225**				

	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**47905**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**2443130**				
	НДС (12%)				293175				
	Стоимость строительства				**2736305,4**				

Сдал: Директор ПрК "Ерзат" Аликулов К.К.

Принял: Начальник "ГУ Шалкарский районный архитектуры гор.стр-во и строительство" Өтешов Д.Ш.

Технадзор: Представитель ТОО "Сокол-Актобе" Телегин Г.А.