Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда №1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«18» қыркүйек 2012 жыл №5 Аққайтым селосы
(объектінің орналасқанжері)

Шалқар ауданының әкімінің 2012 жылғы « 18 » қыркүйек Ө-№ 278 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов -«Ақтөбе облыс бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бастығы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Өтешов Д.Ш.- «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: Данабек Е. –Жаңақоныс селолық округінің әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: Есбергенов Р.М. – «Авто-Строй-Бизнес» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары Жылқыбаев Н.- «Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сі бастығының м.у.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: _____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Әліқұлов Қ.Қ. – «Ерзат» ӨК, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі Есбергенов Р.М. – «Авто-Строй-Бизнес» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау оргондарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: Сагнаев С. –«Сагнаев С.А.» ЖК, директоры,
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы, Жаңақоныс селолық округі, Аққайтым селосы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Аққайтым селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Аққайтым селолық округі әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы «21» ақпан № 02 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2012 жылғы «10» тамыздағы № 429 рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Аққайтым селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» жұмысын аяқтаған «Ерзат» ӨК**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау –смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау –смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «10» мамырдағы № 45 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 22.06.2012ж; жұмыстың аяқталуы 19.09.2012ж.

құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 90 күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:

смета, жоба

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары

саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
70,0	ш.м	70,0	ш.м	70,0	ш.м

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	ш.м	70,0	70,0
Қабаттар саны	1	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	1	70,0		1	70,0	
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: 1 қабатты, пәтердің жалпы ауданы-70,0 ш.м, тұрғын 3 бөлме және ас бөлме,кіреберіс, тамбуры бар, фундамент монолитті бетоннан, сыртқы қабырғалары газоблоктан, ішкі жарлары селикат және ракушеблоктан, төбе жабындысы ағаш балкалары мен прфлистен, т.б.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 4900,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 4766,9 мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 133,1 мың тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
4900,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 4766,9 мың теңге, жабдықтар, аспаптар ____ және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 133,1 мың тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Аққайтым селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

Н.Жылқыбаев

Е.Данабек

Р.Есбергенов

С.Сагнаев

Қ.Әліқұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	31	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области	1 056 024	1 056 024	495 842	539 476	0	20 706	126 723	1 182 474
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: июль 2012г	1 056 024	1 056 024	495 842	539 476	0	20 706	126 723	1 182 747

Заказчик: _____

"____" июль 2012 года.

Подрядчик: _____

"____" июль 2012 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области."

Форма №КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" ил "Оратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30,6	28,89	27,85	884	852	281	0,00724	0
		м3 грунта		1,04	8,44	32	258	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) к1трр=1,2;	1,6	262,72		420	0	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72		420	0	113		0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30,6	134,10		4103	0	4 637	0,972	30
		м3 грунта		134,10		4103	0	113		0
4	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	3,7	764,80		2830	0	491	0,78	3
		м3 основание		112,50		416	0	118	0,18	1
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11	7 472,13		82193	0	5 094	2,82	31
		м3		441,00		4851	0	105	0,5744	6

6	Е8-6-9	Кладка стен цоколя из кирпича керамического	6,2	7 052,65		43726	0	6 700	5,95	37
		шт		915,75		5678	0	118	0,54	3
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,7	236,55		19799	0	3 689	0,212	18
		м2 поверхности		37,35		3126	0	118	0,007	1
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и	18	684,95		12329	0	669	0,201	4
		м2 поверхности		31,50		567	0	118	0,0205	0
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	18	187,81		3381	0	1 233	0,382	7
		м2 поверхности		58,05		1045	0	118	0,0076	0
10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	30,2	1 223,98		36964	0	21 168	3,72	112
		м3 кладки		594,00		17939	0	118	0,68	21
11	30-3-54	Газоблоки стеновые , М-100	27,8	5 980,00		166244				
		м3								
12	Е8-23-1	Кладка перегородок из камней известняковых при	4	1 369,75		5479	0	2 156	3,13	13
		м3 кладки		456,75		1827	0	118	0,57	2
13	30-11-317	Блоки из известняка-ракушечника	3,6	1 250,00		4500				
		м3								
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	24,5	775,59		19002	0	5 464	1,21	30
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189,00		4631	0	118	0,0629	2
15	Е10-5-1	Установка перемычек из брусьев	0,57	20 137,00		11478	0	2 385	22,5	13
		м3 *древесины в конструкции*		3 487,50		1988	0	120	0,58	0
						413334	852	**54 442**		299
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						46623	258			36
В т.ч. Оборудование						0				

Накладные расходы, тенге				54 442					
Заработная плата, тенге				258					
трудоемкость, чел-ч				36					
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				28067					
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**495842**					
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				495842					
в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)				1035318					
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				20706					
Сметная стоимость в текущем уровне цен				1056024					
НДС (12%)				126723					
Стоимость строительства				**1182747**					

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Утешов.Д

Сдал: Директор ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Директор ИП "Сагынаев" Сагынаев.С.А

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинский области

Форма № КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	31	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области	3081174	2 025 150	950 882	1 034 559	0	39 709	243 018	2 268 168
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: август 2012г	3 081 174	2 025 150	950 882	1 034 559	0	39 709	243 018	2 268 168

Заказчик: _____

"____" август 2012 года.

Подрядчик: _____

"____" август 2012 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области."

Форма №КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-1-3	Установка деревянных балок пролетом до 9 м, объемом до 0,5 м3	27	1 719,61		46429	0	29 160	5,4	146
		конструкция		900,00		24300	0	120	0,52	14
2	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков , сечение 150*50; 175*50мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-49.17.5	1,51	46 100,00		69611				
		м3								
3	Е10-11-3	Устройство настила из досок по каменным стенам	70	702,61		49183	0	15 253	1,19	83
		м2 перекрытий		181,58		12711	0	120	0,0527	4
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина в один слой	70	106,49		7454	0	965	0,0694	5
		м2 *изолируемой поверхности*		11,59		811	0	119	0,0018	0
5	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо из минераловатных плит	8,4	1 809,00		15196	0	15 196	10,58	89
		м3 изоляции		1 809,00		15196	0	100	0,6	5
6	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER марка	8,57	4 518,00		38719				
		м3								

7	Е15-37-4	Облицовка потолков ДВП	70	1 455,20		101864	0	72 536	5,907	413
		м2		986,89		69082	0	105	0,0242	2
8	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	1,04	20 203,29		21011	0	4 240	22,1	23
		м3 древесины в конструкции		3 397,50		3533	0	120	0,62	1
9	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев: стойки, прогоны и пр.	2,1	21 919,15		46030	0	8 789	22,5	47
		м3 древесины в конструкции		3 487,50		7324	0	120	0,58	1
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,04	544,06		566	0	154	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75		129	0	120	0,052	0
11	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	2,1	1 822,75		3828	0	765	1,88	4
		м3 древесины в конструкции		303,75		638	0	120	0,026	0
12	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	90	67,14		6043	0	4 137	0,317	29
		м2		51,08		4597	0	90	0,0302	3
13	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	90	896,00		80640				
		м2								
14	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,5	234,57		2463	0	1 911	0,898	9
		м2 проемов		151,65		1592	0	120	0,1393	1
15	6-3-1	Блоки дверные входные с окрешнными однопольными полотнами ДН 21-9	3,78	5 470,00		20677				
		м2								
16	6-2-2	блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-7 П; ДГ 21-8П внутренние	6,72	4 250,00		28560				
		м2								
17	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1 960,00		3920				
		комплект								
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1 380,00		5520				
		комплект								
19	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проеме каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	12,6	716,78		9031	0	4 116	1,64	21
		м2 проемов		272,25		3430	0	120	0,1042	1
20	6-1-15	Блоки оконные двусторонние со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья	11,2	4 860,00		54432				
		м2								

21	6-1-12	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками ОС 9-15 для жилья	1,35	5 390,00		7277				
		м2								
22	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м для жилых зданий	6	1 030,00		6180				
		комплект								
23	Е10-22-2	Установка деревянныхподпконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,6	215,63		2717	0	1 422	0,586	7
		м2 проемов		94,05		1185	0	120	0,0103	0
24	6-9-18	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой	9	483,00		4347				
		обводу коробок								
25	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных занятиях	12,6	764,39		9631	0	926	0,452	6
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98		882	0	105	0,0056	0
26	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором	198,75	285,23		56689	0	28 315	0,74	147
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68		26966	0	105	0,0517	10
27	Е15-69-3	Затирка потолков под окраску	70	12,69		888	0	645	0,06	4
		м2 отделываемой полверхности		8,78		615	0	105	0,0007	0
28	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	2,1	17,22		36	0	30	0,092	0
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73		29	0	105	0,0002	0
29	Е15-15-2	Улучшеная клеевая окраска стен и потолков	234,86	23,22		5453	0	3 884	0,101	24
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75		3699	0	105	0,0003	0
30	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масленым разбеленным К=2,400	25,2	206,73		5210	0	3 781	0,843	0
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88		3601	0	105	0,0003	0
31	Е15-165-5	Улучшеная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масленым разбеленным К=2,500	31,5	280,75		8844	0	7 204	1,26	40
		м2 окрашиваемой поверхности		217,80		6861	0	105	0,0003	0
32	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементо-известковым раствором	11,6	231,94		2691	0	1 326	0,611	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,90		1263	0	105	0,0262	0
33	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен фасадов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	24,6	355,03		8734	0	1 904	0,4552	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73		1814	0	105	0,0063	0
34	Е15-156-1	Окраска фасадов с лесом с подготовкой поверхности	24,6	134,21		3302	0	634	0,132	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		24,53		603	0	105	0,003	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**733175**	0	**205 384**		1119
В т.ч. Оборудование				190861	0			54
Накладные расходы, тенге				0				
Заработная плата, тенге				205 384				
трудоемкость, чел-ч				0				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				54				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				12323				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**950882**				
в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)				950882				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				1985441				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				39709				
НДС (12%)				2025150				
Стоимость строительства				243018				
				2268168				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Сдал: Директор ПрК "Ерзат"

Технадзор: Директор ИП "Сагынаев"

Утешов.Д

Аликулов.К.К

Сагынаев.С.А

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинский области

Форма № КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	31	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области	4256238	1 175 063	551 735	600 288	0	23 040	141 008	1 316 071
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2012г	4 256 238	1 175 063	551 735	600 288	0	23 040	141 008	1 316 071

Заказчик: _____

"____" сентябрь 2012 года.

Подрядчик: _____

"____" сентябрь 2012 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области."

Форма №КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,4	59,22		142	0	31	0,0681	0
		м2 площади уплотнение		10,51		25	0	123	0,0048	0
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	7 197,23		1439	0	139	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567,00		113	0	123		0
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	183,77		441	0	154	0,356	1
		м2 стяжки		52,20		125	0	123	0,0182	0
4	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм К=1000	-2,4	29,66	0,67	-71	-2	-3	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	-2	-1	123	0,0012	0
5	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цветном растворе	2,4	1 398,40		3356	0	507	1,06	3
		м2 покрытия		171,68		412	0	123	0,0214	0
6	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,8	255,56		460	0	92	0,236	0
		м плинтусов		41,63		75	0	123	0,0006	0
7	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,8	59,22		462	0	101	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51		82	0	123	0,0048	0
8	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,63	7 197,23		4534	0	439	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567,00		357	0	123		0
9	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,8	183,77		1433	0	501	0,356	3
		м2 стяжки		52,20		407	0	123	0,0182	0
10	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цветном растворе	7,8	1 398,40		10908	0	1 647	1,06	8
		м2 покрытия		171,68		1339	0	123	0,0214	0

11	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7	254,80		1784	0	358	0,236	2
		м плинтусов		41,63		291	0	123	0,006	0
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	60,1	59,22		3559	0	777	0,0681	4
		м2 площади уплотнение		10,51		632	0	123	0,0048	0
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,81	7 197,23		34619	0	3 354	3,66	18
		м2 подстилающего слоя		567,00		2727	0	123		0
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60,1	183,77		11045	0	3 859	0,356	21
		м2 стяжки		52,20		3137	0	123	0,0182	1
15	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 55 мм К=7,000	420,7	28,99		12196	0	326	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63		265	0	123	0,0012	1
16	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	60,1	764,70		45958	0	4 324	0,382	23
		м2 покрытия		58,50		3516	0	123	0,009	1
17	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридной на мастике КН-2	58	123,15		7143	0	1 154	0,0899	5
		м плинтусов		16,18		938	0	123	0,0003	0
18	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,6	1 865,80		2985	0	1 045	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		531,00		850	0	123		0
19	Е11-2-9	Уствойство бетонных отмостки	2	7 197,23		14394	0	1 395	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567,00		1134	0	123		0
20	Е16-15-1	Установка вентелей, задвижек, зарворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	3	482,28	40,42	1447	121	1 068	1,5141	5
		шт		261,88	16,22	786	49	128	0,0721	0
21	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм.	1	316,00		316				
		шт								
22	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм.	2	1 570,00		3140				
		шт								
23	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 50 мм.	2	608,51	8,19	1217	16	180	0,38316	1
		м трубопровода		67,44	3,06	135	6	128	0,01494	0
24	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 32 мм.	23	424,17	4,08	9756	94	1 628	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1237	35	128	0,00752	0

25	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 40 мм.	16	474,17	4,08	7587	65	1 133	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	860	24	128	0,00752	0
26	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 25 мм.	22	345,17	4,08	7594	90	1 557	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	0
27	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 20 мм.	18	266,17	4,08	4791	73	1 274	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	968	28	128	0,00752	0
28	Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5 428,67	70,66	5429	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	0
29	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,814	4 331,43	35,77	46840	387	1 732	0,70246	8
		кВт		111,70	13,4	1208	145	128	0,06541	1
30	8-10-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4	200,00		800				
		кг								
31	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	81	11,31		916	0	1 142	0,0516	4
		м трубопровода		11,01		892	0	128		0
32	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм м т.п. белилими с добавлением колера.	24	148,39	0,07	3561	2	2 722	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	2592	0	105	0,0001	0
33	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.	2	21,80	0,05	44	0	10	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	12	0	90	0,0001	0
34	Е13-13-1	Масляно-битумное покрытие трубопроводов.	2	13,91	0,07	28	0	15	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	16	0	90	0,0001	0
35	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки.	2	12,08	0,05	24	0	15	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	16	0	90	0,0001	0
36	Е26-30-1	Теплоизоляция трубопроводов	0,1	4 173,97	378,22	417	38	371	20,04	2
		м3 изоляции		3 566,25	141,75	357	14	100	0,69	0
37	1-3-76	Маты минироловатые прошивные без обкладок, марка 100, толщина 30 мм.	0,1	5 520,00		552				
		м3								
38	Е13-37-1	Покрытие тепловой изоляции стеклопластиком рулонным.	3,5	192,13	5,38	672	19	595	0,94	3
		м2		186,75	2,25	654	8	90	0,01	0

39	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ6-11-145-80)	0,00399	185 900,00		742				
		1000м2								
40	Е21-24-2	Установка групповых освитительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	0
41	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А.	4	501,20	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227,00	2,3	908	9	95	0,013	0
42	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А.	1	862,00	28	862	28	327	2	2
		шт		340,00	4,5	340	5	95	0,026	0
43	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный.	1	62,90	5,4	63	5	53		0
		шт		54,00	2,3	54	2	95	0,013	0
44	Ц8-545-1	Коробка клемная	5	843,50	19,5	4218	98	2 286	3	15
		шт		479,00	2,3	2395	12	95	0,013	0
45	Е21-17-1	Мотаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды.	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	0
46	Е21-17-5	Монтаж светильников защищенных для ламп накаливания.	1	199,08	6,3	199	6	85	0,483	0
		шт		76,05	2,5	76	3	108	0,0122	0
47	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	1	98,48	0,36	98	0	67	0,396	0
		шт		62,33	0,14	62	0	108	0,0007	0
48	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного итпа при скрытой проводке.	3	35,40		106	0	96	0,187	1
		шт		29,48		88	0	108		0
49	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке.	3	45,74		137	0	101	0,198	1
		шт		31,05		93	0	108		0
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке.	13	34,70		451	0	414	0,188	2
		шт		29,48		383	0	108		0
51	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная.	25	702,30		17558	0	16 362	4	100
		шт		648,00		16200	0	101		0
52	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой.	1	74,15		74	0	49	0,289	0
		комплект		45,68		46	0	108		0
53	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с креплением накладными скобами.	250	103,71	11,48	25928	2870	24 003	0,503	126

		м кабеля		81,68	7,22	20420	1805	108	0,0315	8
54	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50*50*5 мм.	3	431,60	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149,00	2,9	447	9	95	0,017	0
55	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2.	12	61,90	3,3	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,4	276	5	95	0,002	0
56	18-3-154	Корпус щитка ЩНК-1*9-1-СЭ1-УХЛ4	1	5 310,00		5310				
		шт								
57	99-15-4	Выключатель ВД 63, 1-ф 40А.	1	0,01		0				
		шт								
58	99-15-4	Выключатель АД 63, 1-ф 25А.	2	0,01		0				
		шт								
59	99-15-4	Выключатель ВА 63, 1-ф 25А.	2	0,01		0				
		шт								
60	99-15-4	Счетчик электронный 1-фазный СЭ 6807 БК	1	0,01		0				
		шт								
61	18-1-131	Коробка клемная, тип У780	5	509,00		2545				
		шт								
62	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11*100-231-УЗ	2	757,00		1514				
		шт								
63	17-1-80	Светильник , тип НБ007*60/Р2-1-01	1	158,00		158				
		шт								
64	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	5	39,00		195				
		шт								
65	18-1-12	Выключатель однокоавишный, тип С-16-067-б	3	156,00		468				
		шт								
66	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-052-б	3	182,00		546				
		шт								
67	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 16А, тип РС-16-121-б.	2	237,00		474				
		шт								
68	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС10-122-б	9	68,00		612				

69	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС 10-224-б.	2	96,00		192				
		шт								
70	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тпи Л48УХЛ3	0,018	16 300,00		293				
		1000шт								
71	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,007	22 300,00		156				
		1000шт								
72	18-1-117	Звонок с кнопкой ЗВ-2	1	362,00		362				
		шт								
73	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ. Число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,14	60 500,00		8470				
		1000м								
74	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ. Число жил и сечение 3*1,5 мм2	0,11	52 100,00		5731				
		1000м								
75	1-4-83	Сталь полосовая 40*4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01512	46 400,00		702				
		м								
76	1-4-85	Сталь угловая 50*50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0339	47 200,00		1600				
		м								
77	Е19-5-1	Установка счетчика газа	1	1 538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
		регулятор		742,50	33,75	743	34	128	0,17	0
78	14-1-14	Счетчики газовые G-4	1	14 500,00		14500	0			
		шт								
79	Е19-2-1	Установка водогрейного котла	1	1 785,87	39,24	1786	39	881	4,12	4
		прибор		672,75	15,75	673	16	128	0,07	0
80	14-1-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые АОГВ-11,6	1	10 800,00		10800				
		шт								
81	Е19-1-20	Установка бытовых четырехкомворочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
		прибор		189,00	20,25	189	20	128	0,1	0
82	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильном шкафом четырехголочные.	1	22 600,00		22600				
		шт								
83	Е19-10-1	Система аварийного отключения газа с датчиком СО	1	472,71	17,71	473	18	66	0,25	0

		устройство		45,00	6,75	45	7	128	0,03	0
84	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неотценкованных труб диаметром 20 мм.	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,281	1
		м трубопровода		51,30	1,71	205	7	128	0,0084	0
85	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неотценкованных труб диаметром 15 мм.	4	292,95	4,59	1172	18	271	0,281	1
		м трубопровода		51,30	1,71	205	7	128	0,0084	0
86	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапенов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
87	9-4-13	Краны проходные, сальниковые, муфтовые, латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 1 Мпа, Ду 15 мм.	2	284,00		568				
		шт								
88	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (футляр).	0,5	623,70	14,12	312	7	68	0,553	0
		м трубопровода		100,35	5,29	50	3	128	0,0258	0
						436315	4616	**84 190**		447
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					73015	2427			14
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					84 190				
	Заработная плата, тенге					12629				
	трудоемкость, чел-ч					42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					31230				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**551735**				
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге					551735				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)					1152023				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					23040				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					1175063				
	НДС (12%)					141008				
	Стоимость строительства					**1316071**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Сатешов.Д

Сдал: Директор ПрК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Директор ИП "Сагынаев" Сагынаев.С.А