приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		42-к	17.10.2016 г.				
		Доп.согл б/н	10.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) 2016 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за **июнь** 2017 г.	**14 999 941**	13 392 804,46							1 607 136,54	**14 999 941**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
Калиев М. М.
2017 год

Технадзор:
Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	95-1-1РДС Р	Востановление оси трассы 2 категории сложности кстм=1,5; *км*	0,187	10645,5		1991				
2	95-1-1РДС Р	Закрепление оси трассы 2 категории сложности кстм=1,5; *км*	0,187	6910,5		1292				
		Раздел 2 Демонтажные работы								
		2.1 Разборка существующих тротуаров и арычной сети								
3	Е1-164-2	Разработка вручную при демонтажных работах в грунтах 2 группы *м3 грунта*	61,06	218,93 / 218,93	– / –	13368 / 13368	– / –	15106 / 113	1,54 / –	94 / –

4	Е46-34-2	Разборка бетона монолитного (фундаменты, набетонки, плиты монолитные и т.д.) *м3*	21,68	2430,59	1082,84	52695	23476	39658	8,27	179
				1347,75	481,5	29219	10439	100	1,95	42
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании *м*	67,6	122,85	–	8305	–	11046	0,767	52
				122,85	–	8305	–	133	–	–
6	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 (поребрика) на бетонном основании *м*	358,4	122,85	–	44029	–	58559	0,767	275
				122,85	–	44029	–	133	–	–
7	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж затворов арычных механических для перепуска водыК=2,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	0,03424	5228,55	814,05	179	28	139	27,96	1
				4414,5	75,6	151	3	90	0,371	–
8	Е23-2-4 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,01856	95342,77	25770,52	1770	478	1911	414,96	8
				69572,25	9649,8	1291	179	130	47,13	1
9	Е22-8-10 (ДМ	Демонтаж стальных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,03192	144980,7	69380,7	4628	2215	4225	397,2	13
				75600	26208,9	2413	837	130	128,004	4
10	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	4,35	4545	2961	19771	12880	11161	9,44	41
				1584	769,86	6890	3349	109	2,632	11
11	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 лотка*	25,81	1255,03	842,83	32392	21753	21490	2,584	67
				412,2	213,84	10639	5519	133	0,864	22
12	Е27-57-1 (ДМ	Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатка) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	279,7	95,14	39,88	26611	11154	25794	0,3664	102

	м2 тротуара								
13	Е27-14-1 (ДМ	Разборка основания из песка на тротуарах с использованием его для работ по новому мощению тротуаров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22,36	55,26	14,08	15456	3938	133	0,06872	19
		м3 материала основания в плотном теле		71,6	54,5	1601	1219	811	0,1152	3
14	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлического ограждения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,01	17,1	10,2	382	228	133	0,03504	1
		т конструкций		5228,55	814,05	10509	1636	8123	27,96	56
15	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлических изделий (закладные детали, столбики, лотки, решетки и т.д.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	3,413	4414,5	75,6	8873	152	90	0,371	1
		т конструкций		5228,55	814,05	17845	2778	13793	27,96	95
16	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	547,8	4414,5	75,6	15067	258	90	0,371	1
		м2		8,57	–	4695	–	6244	0,0596	33
17	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований на тротуарах	105,25	8,57	–	4695	–	133	–	–
		м3 конструкции		66,76	51,26	7026	5395	3517	0,117	12
18	Е1-164-3	Прочистка лотков, находящихся в хорошем состоянии, от мусора	8,32	15,5	9,62	1631	1013	133	0,0356	4
		м3 грунта		389,25	–	3239	–	3660	2,48	21
19	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	208	389,25	–	3239	–	113	–	–
		м2		5,63	–	1171	–	1511	0,0391	8
20	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузка	93,234	5,63	–	1171	–	129	–	–
		т		152,8	152,8	14246	14246	9972	–	–
21	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	5,456	–	106,96	–	9972	100	0,22462	21
		т		247,1	247,1	1348	1348	944	–	–

22 П9-35-1	Трубы асбестоцементные - погрузка		–	172,97	–	944	100	0,36324	2
		0,76	117,1	117,1	89	89	62	–	–
	т								
23 П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка		–	81,97	–	62	100	0,17214	–
		3,857	111,4	111,4	430	430	301	–	–
	т								
24 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		–	77,98	–	301	100	0,16376	1
		349,96	27,1	27,1	9484	9484	6639	–	–
	т								
25 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		–	18,97	–	6639	100	0,03984	14
		453,27	108,2	108,2	49044	49044	9809	–	–
	т								
2.2 Демонтажные работы на проезжей части			–	21,64	–	9809	100	0,04544	21
26 Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков со стойками (3 м) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;								
		3	406,08	102,33	1218	307	1290	1,92	6
	шт								
27 Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина 100 мм		303,75	19,75	911	59	133	0,077	–
		1700	77,11	74,08	131087	125936	35430	0,01979	34
	м2								
28 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		3,03	12,64	5151	21488	133	0,06997	119
		399	27,1	27,1	10813	10813	7569	–	–
	т								
29 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		–	18,97	–	7569	100	0,03984	16
		145	108,2	108,2	15689	15689	3138	–	–
	т								
			–	21,64	–	3138	100	0,04544	7
Раздел 3 Земляные работы									
30 Е1-145-5	3								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1302,8	19,4	–	25274	–	24516	0,123	160

	м2 спланированной площади								
			19,4	–	25274	–	97	–	–
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1302,8	21,55	4,52	28075	5889	21521	0,108	141
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	22187	–	97	–	–
32	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1302,8	14,12	12	18396	15634	5523	0,0122	16
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	2111	3583	97	0,0122	16
33	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы под тротуары до проектной отметки	50,6	134,1	–	6785	–	7667	0,972	49
		м3 грунта								
				134,1	–	6785	–	113	–	–
34	Е1-166-2	Засыпка старого русла арычной сети вручную грунтом 2 группы (с учетом лишнего грунта по разд.8-13 и разд.16)	95,976	134,1	–	12870	–	14543	0,972	93
		м3 грунта								
				134,1	–	12870	–	113	–	–
35	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	95,976	25,61	25,61	2458	2458	828	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	8,9	–	854	97	0,02908	3
36	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	95,976	14,12	12	1355	1152	406	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	155	264	97	0,0122	1
	Раздел 4 Устройство дорожной одежды на проезжей части									
37	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры	10,9	788,82	33,87	8598	369	3275	1,94	21
		м3								
				263,25	12,47	2869	136	109	0,0609	1
38	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	268	547,86	6,63	146826	1777	39365	0,698	187
		м бортового камня								
				108,68	1,76	29126	472	133	0,0061	2
39	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	1600	5,63	–	9008	–	11620	0,0391	63
		м2								
				5,63	–	9008	–	129	–	–

40	Е27-101-1	Тщательная расчистка и обеспыливание существующего основания из асфальтобетона после демонтажных работ (прим.)	1600	21,14	14,94	33824	23904	20173	0,0349	56
		м2		6,04	3,44	9664	5504	133	0,0336	54
41	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,28	40097,59	339,59	51325	435	239	0,58	1
		т		–	140,94	–	180	133	0,58	1
42	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	160	4026,5	167,93	644240	26869	19156	0,191	31
		т смеси		34,65	55,37	5544	8859	133	0,1905	30
43	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,32	40097,59	339,59	12831	109	60	0,58	–
		т		–	140,94	–	45	133	0,58	–
44	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1600	374,17	15,35	598672	24560	23408	0,0336	54
		м2 покрытия		5,94	5,06	9504	8096	133	0,01766	28
45	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6400	43,87	–	280768	–	85	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	64	–	133	–	–
46	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,32	40097,59	339,59	12831	109	60	0,58	–
		т		–	140,94	–	45	133	0,58	–
47	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1600	483,37	15,35	773392	24560	23408	0,0336	54
		м2 покрытия		5,94	5,06	9504	8096	133	0,01766	28

Раздел 5 Устройство ж/бетонных труб Ф 0,5 м

48	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	51	23,36	22,08	1191	1126	339	0,00888	–

	м3 грунта		1,28	5,56	65	284	97	0,0193	1
49 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	8,3	2281,27	38,67	18935	321	2938	1,99	17
	м3		310,5	14,24	2577	118	109	0,0695	1
50 30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	25	7086		177150				
	шт								
51 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков и монолитных смотровых блоков, бетон кл.В20	2,94	6846,67	532,08	20129	1564	1815	2,55	7
	м3		434,25	131,85	1277	388	109	0,434	1
52 Е23-24-1	Установка люка-решетки	3	244,67	35,42	734	106	870	1,31	4
	шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
53 11-4-20	Люк-решетка (прим)	3	12400		37200				
	комплект								
54 Е30-7-1	Омоноличивание люков- решеток, бетон кл.В20	0,21	6846,67	532,08	1438	112	130	2,55	1
	м3		434,25	131,85	91	28	109	0,434	–
55 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81,6	315,53	13,7	25747	1118	9594	0,605	49
	м2		102,83	5,04	8391	411	109	0,0246	2
56 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	13,6	1082,59	20,67	14723	281	2447	0,91	12
	м2		157,5	7,61	2142	103	109	0,0372	1
57 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	28,4	134,1	–	3808	–	4303	0,972	28
	м3 грунта		134,1	–	3808	–	113	–	–
58 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28,4	14,12	12	401	341	120	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	46	78	97	0,0122	–

Раздел 6 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

59	Е1-164-3	Разработка вручную грунта 3 группы под лотки с зачисткой дна и стенок траншеи	43,3	389,25	–	16855	–	19046	2,48	107
		м3 грунта		389,25	–	16855	–	113	–	–
60	Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под арычные лотки	4,3	2281,27	38,67	9809	166	1522	1,99	9
		м3		310,5	14,24	1335	61	109	0,0695	–
61	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	125,62	315,53	13,7	39637	1721	14771	0,605	76
		м2		102,83	5,04	12918	633	109	0,0246	3
62	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	6,68	2574,64	1053,54	17199	7038	6953	3,23	22
		м3 лотка		515,25	267,3	3442	1786	133	1,08	7
63	30-18-147	Лотки водопропускные, Б-3	79	1980		156420				
		м								
64	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	18,6	167,18	–	3110	–	3514	1,21	23
		м3 грунта		167,18	–	3110	–	113	–	–

Раздел 7 Устройство ограждений

65	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	11,1	402,75	–	4471	–	5052	2,8	31
		м3 грунта		402,75	–	4471	–	113	–	–
66	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1886,27	100,89	1509	81	153	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
67	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,98	6089,34	95,97	12057	190	1680	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1528	72	105	0,1771	–
68	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0064	5239,08	327,33	34	2	14	11,6	–

	т								
			1890	123,75	12	1	105	0,6	–
69 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0064	65900		422				
	т								
70 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	25,5	245,44	3,82	6259	97	1167	0,212	5
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	952	37	118	0,007	–
71 Е9-53-2	Монтаж металлического ограждения	1,2121	9850,47	1162,94	11940	1410	8144	46,6	56
	т конструкций								
			7357,5	108	8918	131	90	0,53	1
72 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=1,040;	0,33892	172800		58565				
	т								
73 2-1-268	Сварная решетка огражденияК=1,040;	0,97206	134000		130256				
	т								
74 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	36,5	148,39	0,07	5416	3	4140	0,646	24
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3942	1	105	0,0001	–
75 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	9,1	134,1	–	1220	–	1379	0,972	9
	м3 грунта								
			134,1	–	1220	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**3930728**	**453900**			**2519**
					395373	**126234**			**488**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3078170				

Накладные расходы, тенге	607846
- заработная плата, тенге	91177
- трудоемкость, чел-ч	304
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	78176

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	276808
Всего	**4815382**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	177085
- сметная заработная плата, тенге	24969
- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	71844
- сметная заработная плата, тенге	33048
- нормативная трудоемкость, чел-ч	201
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49892
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19957
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5134160**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13130200**
- материалы, тенге	7715374
- сметная заработная плата, тенге	1965369
Налог (2 %)	262604
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392804**
НДС (12 %)	1607136
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14999941**

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Представитель технадзора _____

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
					42-к	17.10.2016 г.				
					Доп.согл б/н	10.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) 2017 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за июль 2017 г.	**29 999 382**	13 392 358,04							1 607 082,96	**14 999 441**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М. М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июль месяц 2017 года
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	95-1-1РДС Р	Востановление оси трассы 2 категории сложности kстм=1,5; *км*	0,14622	10645,5		1557				
2	95-1-1РДС Р	Закрепление оси трассы 2 категории сложности kстм=1,5; *км*	0,14622	6910,5		1010				
		Раздел 2 Демонтажные работы								
		2.2 Разборка существующих тротуаров и арычной сети								
3	Е1-164-2	Разработка вручную при демонтажных работах в грунтах 2 группы *м3 грунта*	14,94	218,93	–	3271	–	3696	1,54	23
				218,93	–	3271	–	113	–	–
4	Е46-34-2	Разборка бетона монолитного (фундаменты, набетонки, плиты монолитные и т.д.) *м3*	5,42	2430,59	1082,84	13174	5869	9915	8,27	45
				1347,75	481,5	7305	2610	100	1,95	11
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании	16,9	122,85	–	2076	–	2761	0,767	13

	м								
			122,85	–	2076	–	133	–	–
6	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 (поребрика) на бетонном основании	89,6	122,85	–	11007	–	14639	0,767	69
	м								
				122,85	–	11007	–	133	–	–
7	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж затворов арычных механических для перепуска воды ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,00856	5228,55	814,05	45	7	35	27,96	–
	т конструкций								
				4414,5	75,6	38	1	90	0,371	–
8	Е23-2-4 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,00464	95342,77	25770,52	442	120	478	414,96	2
	км трубопровода								
				69572,25	9649,8	323	45	130	47,13	–
9	Е22-8-10 (ДМ	Демонтаж стальных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,00798	144980,7	69380,7	1157	554	1056	397,2	3
	км трубопровода								
				75600	26208,9	603	209	130	128,004	1
10	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,0984	4545	2961	4992	3252	2819	9,44	10
	м3								
				1584	769,86	1740	846	109	2,632	3
11	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,45194	1255,03	842,83	8097	5438	5372	2,584	17
	м3 лотка								
				412,2	213,84	2659	1380	133	0,864	6
12	Е27-57-1 (ДМ	Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатка) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	69,9	95,14	39,88	6650	2788	6447	0,3664	26
	м2 тротуара								
				55,26	14,08	3863	984	133	0,06872	5
13	Е27-14-1 (ДМ	Разборка основания из песка на тротуарах с использованием его для работ по новому мощению тротуаров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,6	71,6	54,5	401	305	203	0,1152	1
	м3 материала основания в плотном теле								
				17,1	10,2	96	57	133	0,03504	–

14	Е9-53-2 (ДМ)								
	Демонтаж металлического ограждения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,504	5228,55	814,05	2635	410	2037	27,96	14
	т конструкций								
			4414,5	75,6	2225	38	90	0,371	–
15	Е9-53-2 (ДМ)								
	Демонтаж металлических изделий (закладные детали, столбики, лотки, решетки и т.д.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,854	5228,55	814,05	4465	695	3452	27,96	24
	т конструкций								
			4414,5	75,6	3770	65	90	0,371	–
16	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	136,1	8,57	–	1166	–	1551	0,0596	8
	м2								
				8,57	–	1166	–	133	–	–
17	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований на тротуарах	26,317	66,76	51,26	1757	1349	879	0,117	3
	м3 конструкции								
				15,5	9,62	408	253	133	0,0356	1
18	Е1-164-3	Прочистка лотков, находящихся в хорошем состоянии, от мусора	2,08	389,25	–	810	–	915	2,48	5
	м3 грунта								
				389,25	–	810	–	113	–	–
19	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	52	5,63	–	293	–	378	0,0391	2
	м2								
				5,63	–	293	–	129	–	–
20	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузка	23,3085	152,8	152,8	3562	3562	2493	–	–
	т								
				–	106,96	–	2493	100	0,22462	5
21	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,364	247,1	247,1	337	337	236	–	–
	т								
				–	172,97	–	236	100	0,36324	–
22	П9-35-1	Трубы асбестоцементные - погрузка	0,19	117,1	117,1	22	22	16	–	–
	т								
				–	81,97	–	16	100	0,17214	–
23	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	0,965	111,4	111,4	108	108	75	–	–
	т								
				–	77,98	–	75	100	0,16376	–
24	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	87,5	27,1	27,1	2371	2371	1660	–	–
	т								
				–	18,97	–	1660	100	0,03984	3

25	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	113,32	108,2	108,2	12261	12261	2452	–	–
		т		–	21,64	–	2452	100	0,04544	5
	2.3 Демонтажные работы на проезжей части									
26	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина 100 мм	1616,2	77,11	74,08	124625	119728	33684	0,01979	32
		м2		3,03	12,64	4897	20429	133	0,06997	113
27	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	348,71	27,1	27,1	9450	9450	6615	–	–
		т		–	18,97	–	6615	100	0,03984	14
28	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	602,81	108,2	108,2	65224	65224	13045	–	–
		т		–	21,64	–	13045	100	0,04544	27
	Раздел 3 Земляные работы									
29	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	325,7	19,4	–	6319	–	6129	0,123	40
		м2 спланированной площади		19,4	–	6319	–	97	–	–
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	325,7	21,55	4,52	7019	1472	5381	0,108	35
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5547	–	97	–	–
31	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	325,7	14,12	12	4599	3908	1381	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	528	896	97	0,0122	4
32	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы под тротуары до проектной отметки	12,74	134,1	–	1708	–	1930	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1708	–	113	–	–
33	Е1-166-2	Засыпка старого русла арычной сети вручную грунтом 2 группы (с учетом лишнего грунта по разд.8-13 и разд.16)	23,994	134,1	–	3218	–	3636	0,972	23
		м3 грунта		134,1	–	3218	–	113	–	–

34	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	23,994	25,61	25,61	614	614	208	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	214	97	0,02908	1
35	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23,994	14,12	12	339	288	102	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	39	66	97	0,0122	–
		Раздел 4 Устройство дорожной одежды на проезжей части								
36	Е1-145-12	Планировка существующего основания из ПГС по ширине прогала, произведенных ранее работ по ремонту водопроводной сети (средней шириной 1,3 м) и ниже существующих бортов (с учетом будущего уплотнения на 0,08 м) механизированным способом	690,5	8,55	4,43	5904	3059	3255	0,0279	19
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	2845	511	97	0,0025	2
37	Е1-134-1	Уплотнение основания по ширине ранее произведенных работ по ремонту водопроводной сети средней шириной 1,3 м пневматическими трамбовками	690,5	21,55	4,52	14880	3121	11406	0,108	75
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11759	–	97	–	–
38	Е1-137-1	Полив водой грунта оснований	690,5	6,11	–	4219	–	4026	0,061	42
		м2 уплотненной площади основания		6,01	–	4150	–	97	–	–
39	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня по ширине ранее произведенных работ по ремонту водопроводной сети средней шириной 1,3 м	690,5	449,78	16,01	310573	11055	9753	0,038	26
		м2		6,48	4,14	4474	2859	133	0,01412	10
40	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры	10,14	788,82	33,87	7999	343	3047	1,94	20
		м3		263,25	12,47	2669	126	109	0,0609	1
41	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	292	547,86	6,63	159975	1936	42891	0,698	204
		м бортового камня		108,68	1,76	31735	514	133	0,0061	2
42	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,132	24700		52660				

		м3								
43	Е6-13-1	Устройство упора (подпорной стенки для бордюр),бетон кл.В15	6,88	6229,42	86,6	42858	596	3780	3,06	21
		м3		490,5	32,72	3375	225	105	0,1598	1
44	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	1985,3	5,63	–	11177	–	14418	0,0391	78
		м2		5,63	–	11177	–	129	–	–
45	Е27-101-1	Тщательная расчистка и обеспыливание существующего основания из асфальтобетона после демонтажных работ (прим.)	1985,3	21,14	14,94	41969	29660	25031	0,0349	69
		м2		6,04	3,44	11991	6829	133	0,0336	67
46	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,589	40097,59	339,59	63715	540	298	0,58	1
		т		–	140,94	–	224	133	0,58	1
47	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	169,9	4026,5	167,93	684102	28531	20341	0,191	32
		т смеси		34,65	55,37	5887	9407	133	0,1905	32
48	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,398	40097,59	339,59	15959	135	74	0,58	–
		т		–	140,94	–	56	133	0,58	–
49	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1985,4	374,17	15,35	742877	30476	29046	0,0336	67
		м2 покрытия		5,94	5,06	11793	10046	133	0,01766	35
50	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	7941,6	43,87	–	348398	–	105	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	79	–	133	–	–
51	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,398	40097,59	339,59	15959	135	74	0,58	–
		т		–	140,94	–	56	133	0,58	–
52	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1985,4	483,37	15,35	959683	30476	29046	0,0336	67
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	11793	10046	133	0,01766	35
Раздел 5 Устройство тротуаров									
53	Е27-34-2	Установка поребрика т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	260	238,07	6,63	61898	1724	38191	0,698	181
		м бортового камня								
				108,68	1,76	28257	458	133	0,0061	2
54	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	4,16	23900		99424				
		м3								
55	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из б/у песка	39	89,76	68,13	3501	2657	1772	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	834	498	133	0,0438	2
56	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нового песка	11	922,46	68,13	10147	749	499	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	235	140	133	0,0438	–
57	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	81	120,91	49,85	9794	4038	9338	0,458	37
		м2 тротуара								
				69,08	17,6	5595	1426	133	0,0859	7
58	30-3-40	Плитка тротуарная	81	640		51840				
		м2								
Раздел 10 Устройство а/цементных труб диам.=0,4 м									
59	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: kтрр1=1,2; kтрм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	60	35,56	33,63	2134	2018	605	0,01344	1
		м3 грунта								
				1,93	8,47	116	508	97	0,0294	2
60	Е23-1-1	Устройство основания из ПГС под тело трубы	8,8	797,9	152,52	7022	1342	2412	1,02	9
		м3 основания								
				153,68	57,15	1352	503	130	0,279	2
61	Е23-2-4	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,08	1270480,29	42950,86	101638	3436	13732	691,6	55
		км трубопровода								
				115953,75	16083	9276	1287	130	78,55	6

62	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	40,8	3,82	3,82	156	156	52	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	54	97	0,00433	–
63	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	40,8	14	14	571	571	190	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	196	97	0,01567	1
64	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,8	14,12	12	576	490	173	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	66	112	97	0,0122	–
65	Е1-145-6	Планировка верха насыпи в грунтах 3 группы вручную	80	25,65	–	2052	–	1990	0,163	13
		м2 спланированной площади		25,65	–	2052	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**4140441**	**397376**			**1437**
						225419	**100766**			**407**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3515080				
		Накладные расходы, тенге				401221				
		- заработная плата, тенге				60183				
		- трудоемкость, чел-ч				201				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				19493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				273515				
		Всего				**4815177**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				177104				
		- сметная заработная плата, тенге				24969				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				142				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				71852				
		- сметная заработная плата, тенге				33048				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				49897				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19959				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5133989**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13129763**
- материалы, тенге	7715374
- сметная заработная плата, тенге	1965369
Налог (2 %)	262595
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392358**
НДС (12 %)	1607083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14999441**

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Представитель технадзора _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-000440004393-20170821-59431268	1.1. Номер учетной системы	00000000136
2. Дата выписки	21.08.2017	3. Дата совершения оборота	18.08.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000440004393 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой

8. Адрес места нахождения
040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 9.2. номер 0009597

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 128 11.2. дата 18.08.2017

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17		14. ИИК	KZ848560000000004301
15. БИК KCJBKZKX		16. Наименование банка	АО Банк ЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 160440026702 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель
ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган

19. Адрес места нахождения
040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель		23. Грузополучатель	
22.1. ИИН/БИН	000440004393	23.1. ИИН/БИН	160440026702
22.2. Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой	23.2. Наименование	ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
22.3. Адрес отправки	040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10	23.3. Адрес доставки	040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	24.1 номер 24.2 дата	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности	27.1 номер 27.2 дата
25. Условия оплаты по договору	безналичный расчет	28. Пункт назначения	
26. Способ отправления	самовывоз		

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК	KZ41070103KSN0922000	31. Назначение платежа	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за август 2017 г.
30. Код товаров, работ, услуг		32. БИК	KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за август 2017 г.		работа	1	9 822 450	9 822 450			9 822 450	12%	1 178 694	11 001 144		
		Всего по счету:				**9 822 450**		**0**	**9 822 450**		**1 178 694**	**11 001 144**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Fy97eMYnk0QVh8XvI52mVS0OfWAUsmLbTE/cnGs5jywMFSlLezt0FBWujpRhdFD R2chbLOnWB/I3mnajoXJIA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ	Гл.Бухгалтер

"ГОРДОРСТРОЙ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган,040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241** — **160440026702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой,040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10 , тел.: +8 (7282) 21-41-72** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл б/н от 10.05.2017г к дог. № 42-к от 17.10.2016г

Номер документа	Дата составления
128	18.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за август 2017 г.			работа	1	11 001 144,00	11 001 144,00	1 178 694,00
				Итого	1	x	11 001 144,00	1 178 694,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ивкин В. В. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган" / / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		42-к	17.10.2016 г.				
		Доп.согл б/н	10.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) 2017 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за август 2017 г.	**41 000 526**	9 822 450,00							1 178 694,00	**11 001 144**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М. М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за август месяц 2017 года
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды на проезжей части									
1	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры	0,53	788,82	33,87	418	18	160	1,94	1
		м3		263,25	12,47	140	7	109	0,0609	–
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	14	547,86	6,63	7670	93	2058	0,698	10
		м бортового камня		108,68	1,76	1522	25	133	0,0061	–
3	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,728	24700		17982				
		м3								
4	Е6-13-1	Устройство упора (подпорной стенки для бордюр),бетон кл.В15	0,24	6229,42	86,6	1495	21	132	3,06	1
		м3		490,5	32,72	118	8	105	0,1598	–
	Раздел 2 Устройство тротуаров									
5	Е27-34-2	Установка поребрика т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	382	238,07	6,63	90943	2533	56110	0,698	267
		м бортового камня		108,68	1,76	41516	672	133	0,0061	2

6 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	6,112	23900		146077				
	м3								
7 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из б/у песка	64,1	89,76	68,13	5754	4367	2910	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1370	818	133	0,0438	3
8 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нового песка	18,1	922,46	68,13	16697	1233	822	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	387	231	133	0,0438	1
9 Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	711	120,91	49,85	85967	35443	81968	0,458	326
	м2 тротуара		69,08	17,6	49116	12514	133	0,0859	61
10 30-3-40	Плитка тротуарная	711	640		455040				
	м2								

Раздел 3 Подъем существующих люков до проектной отметки

11 Е27-18-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия возле люкаК=0,100;	0,726	408,12	169,62	296	123	234	1,55	1
	м3 конструкции		238,5	4,07	173	3	133	0,0136	–
12 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	11	146,8	21,25	1615	234	1911	0,786	9
	шт		125,55	8,1	1381	89	130	0,042	–
13 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,65	27,1	27,1	45	45	31	–	–
	т		–	18,97	–	31	100	0,03984	–
14 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,65	108,2	108,2	179	179	36	–	–
	т		–	21,64	–	36	100	0,04544	–
15 Е30-35-4	Укладка ж/бетонных подкладок ПК-1 для поднятия люковК=21,000;	0,336	2775,93	503,38	933	169	375	5,18	2
	м3		879,75	142,07	296	48	109	0,53	–
16 30-18-145	Ж/бетонная подкладка ПК-1 для поднятия люковК=21,000;	0,336	16300		5477				
	м3								
17 Е23-24-1	Установка сущ. люка	11	271,72	35,42	2989	390	3186	1,31	14
	шт								

			209,25	13,5	2302	149	130	0,07	1
18 Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15 W6К=11,000;	1,76	7081,27	532,08	12463	936	1086	2,55	4
	м3		434,25	131,85	764	232	109	0,434	1
19 Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	7,26	1095,76	22,28	7955	162	2305	1,438	10
	м2		229,37	9,34	1665	68	133	0,0356	–
Раздел 4 Устройство ж/бетонных труб диам. 0,5 м									
20 Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
21 11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
	комплект								
22 Е30-7-1	Омоноличивание люков- решеток, бетон кл.В20	0,08	6846,67	532,08	548	43	50	2,55	–
	м3		434,25	131,85	35	11	109	0,434	–
Раздел 5 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
23 Е1-164-3	Разработка вручную грунта 3 группы под лотки с зачисткой дна и стенок траншеи	50,98	389,25	–	19844	–	22424	2,48	126
	м3 грунта		389,25	–	19844	–	113	–	–
24 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под арычные лотки	6,47	2281,27	38,67	14760	250	2290	1,99	13
	м3		310,5	14,24	2009	92	109	0,0695	–
25 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	151,38	315,53	13,7	47765	2074	17799	0,605	92
	м2		102,83	5,04	15566	763	109	0,0246	4
26 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	8,5	2574,64	1053,54	21884	8955	8847	3,23	27
	м3 лотка		515,25	267,3	4380	2272	133	1,08	9
27 30-18-147	Лотки водопропускные, Б-3	100	1980		198000				
	м								

28	Е1-166-3								
	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	21	167,18	–	3511	–	3967	1,21	25
	м3 грунта		167,18	–	3511	–	113	–	–
29	Е9-53-2	Монтаж решетки для сбора мусораК=17,000;	0,06188	9850,47	1162,94	610	72	416	46,6	3
	т конструкций		7357,5	108	455	7	90	0,53	–
30	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=17,000;	0,06443	134000		8634			
	т								
31	Е15-172-3	Двухслойная окраска белилами с добавлением колераК=17,000;	2,04	100,69	0,07	205	–	129	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	123	–	105	0,0001	–
32	Е9-53-2	Монтаж затворов арычных механических для перепуска водыК=2,000;	0,1428	9850,47	1162,94	1407	166	959	46,6	7
	т конструкций		7357,5	108	1051	15	90	0,53	–
33	2-1-41	Конструкции стальныеК=2,000;	0,14852	147100		21847			
	т								
34	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб белилами с добавлением колераК=2,000;	4,4	100,69	0,07	443	–	278	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	265	–	105	0,0001	–
35	Е30-7-1	Омоноличивание бетоном затворов, бетон кл.В20 W4	0,6	6959,89	532,08	4176	319	371	2,55	2
	м3		434,25	131,85	261	79	109	0,434	–

Раздел 6 Устройство а/цементных труб диам. 0,4 м

36	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	18	35,56	33,63	640	605	181	0,01344	–
	м3 грунта		1,93	8,47	35	152	97	0,0294	1
37	Е23-1-1	Устройство основания из ПГС под тело трубы	2,64	797,9	152,52	2106	403	724	1,02	3
	м3 основания		153,68	57,15	406	151	130	0,279	1
38	Е23-2-4	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,024	1270480,29	42950,86	30492	1031	4120	691,6	17
	км трубопровода								

			115953,75	16083	2783	386	130	78,55	2
39 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	12,3	3,82	3,82	47	47	16	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	16	97	0,00433	–
40 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12,3	14	14	172	172	57	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	59	97	0,01567	–
41 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,3	14,12	12	174	148	52	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	20	34	97	0,0122	–
42 Е1-145-6	Планировка верха насыпи в грунтах 3 группы вручную	24	25,65	–	616	–	598	0,163	4
	м2 спланированной площади		25,65	–	616	–	97	–	–

Раздел 7 Устройство водоприемного смотрового блока с люком-решеткой при монтаже а/цементных труб диам. 0,4 м

43 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26,4	55,81	53,22	1473	1405	589	0,018	–
	м3 грунта		2,59	20,43	68	539	97	0,08256	2
44 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под под арычные стенки люков	2,4	2281,27	38,67	5475	93	849	1,99	5
	м3		310,5	14,24	745	34	109	0,0695	–
45 Е30-7-1	Устройство монолитных смотровых блоков, бетон кл.В20 W4	6,6	7110,85	532,08	46932	3512	4072	2,55	17
	м3		434,25	131,85	2866	870	109	0,434	3
46 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	3,2	315,53	13,7	1010	44	376	0,605	2
	м2		102,83	5,04	329	16	109	0,0246	–
47 Е23-24-1	Установка люка-решетки	12	244,67	35,42	2936	425	3475	1,31	16
	шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1

48	11-4-20	Люк-решетка (прим) *комплект*	12	12400		148800				
49	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы") *м3 грунта*	14,4	167,18 167,18	– –	2407 2407	– –	2720 113	1,21 –	17 –
50	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	14,4	14 –	14 4,8	202 –	202 69	67 97	– 0,01567	– –
	Раздел 8 Устройство водослива									
51	Е1-158-5	Укрепление дна монолитным бетоном кл.В30, толщиной 8 см по основанию из ПГС *м2 укрепляемой поверхности*	4	264,39 181,13	30,59 8,11	1058 725	122 32	734 97	1,22 0,037	5 –
52	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныК=-2,000; *м2 укрепляемой поверхности*	-8	15,64 11,66	0,16 0,07	-125 -93	-1 -1	-91 97	0,0762 0,0003	-1 –
53	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010К=1,020; *м3*	0,3264	6115		1996				
54	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	0,87	447		389				
55	Е27-34-2	Установка поребрика т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33; *м бортового камня*	20	238,07 108,68	6,63 1,76	4761 2174	133 35	2938 133	0,698 0,0061	14 –
56	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016; *м3*	0,32	23900		7648				
	Раздел 9 Устройство ограждений									
57	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	8,2	402,75 402,75	– –	3303 3303	– –	3732 113	2,8 –	23 –
58	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	1886,27	100,89	943	50	96	0,85	–

	м3 основания		123,75	38,25	62	19	118	0,18	–
59 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,47	6089,34	95,97	8951	141	1246	4,9	7
	м3		771,75	36,25	1134	53	105	0,1771	–
60 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0048	5239,08	327,33	25	2	11	11,6	–
	т		1890	123,75	9	1	105	0,6	–
61 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0048	65900		316				
	т								
62 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	1,44	710	27	118	0,007	–
63 Е9-53-2	Монтаж металлического ограждения	0,90067	9850,47	1162,94	8872	1047	6052	46,6	42
	т конструкций		7357,5	108	6627	97	90	0,53	–
64 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,22913	172800		39594				
	т								
65 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,65719	134000		88063				
	т								
66 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,2	148,39	0,07	4036	2	3086	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2938	1	105	0,0001	–
67 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	6,8	134,1	–	912	–	1031	0,972	7
	м3 грунта		134,1	–	912	–	113	–	–

Раздел 12 Устройство электролинии уличного освещения

68 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	5,39	389,25	–	2098	–	2371	2,48	13
	м3 грунта		389,25	–	2098	–	113	–	–

69	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В7,5	3,3	6089,34	95,97	20095	317	2800	4,9	16
		м3		771,75	36,25	2547	120	105	0,1771	1
70	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетонаК=17,000;	0,85	18837,97	11119,34	16012	9451	10497	42,5	36
		т		7560	4200,75	6426	3571	105	20,52	17
71	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	3,23	167,18	–	540	–	610	1,21	4
		м3 грунта		167,18	–	540	–	113	–	–
72	Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунта вручную	5,1	167,18	–	853	–	964	1,21	6
		м3 грунта		167,18	–	853	–	113	–	–
73	Е33-204-1	Установка опор светильника	17	3965,53	1831,4	67414	31134	46459	12	204
		опора		1977,75	625,01	33622	10625	105	2,34	40
74	99-2-1(пл)ТО	Опора ОГК-9 (с закладной частью ФМ-0,159-2,0-300 и с кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	17	26109		443853				
		шт								
75	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	34
		светильник		333	239,85	5661	4077	105	0,81	14
76	99-2-2(пл)ТО	Светодиодный светильник Philips BRP 372 LED131/NW125W 220-240V	17	21310		362270				
		шт								
77	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	294	27,7	2,1	8144	617	5642	0,1	29
		м кабеля		19,7	0,5	5792	147	95	0,003	1
78	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,29988	32123		9633				
		1000м								
79	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	1,94	408,12	169,62	792	329	626	1,55	3
		м3 конструкции		238,5	4,07	463	8	133	0,0136	–
80	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	2,91	66,76	51,26	194	149	97	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	45	28	133	0,0356	–

81 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9	27,1	27,1	244	244	171	–	–
	т		–	18,97	–	171	100	0,03984	–
82 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	9	108,2	108,2	974	974	195	–	–
	т		–	21,64	–	195	100	0,04544	–
83 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	87,19	55,81	53,22	4866	4640	1947	0,018	2
	м3 грунта		2,59	20,43	226	1781	97	0,08256	7
84 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,097	229507,58	–	22262	–	2929	175	17
	канало-километр трубопровода		27450	–	2663	–	110	–	–
85 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	97	27,7	2,1	2687	204	1862	0,1	10
	м кабеля		19,7	0,5	1911	49	95	0,003	–
86 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	400	26,4	3,1	10560	1240	7448	0,11	44
	м кабеля		19,1	0,5	7640	200	95	0,003	1
87 16-1-493	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,3309	156130		51663				
	1000м								
88 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	259	32,4	23,7	8392	6138	3567	0,06	16
	м кабеля		8,6	5,9	2227	1528	95	0,034	9
89 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	2,147	9720		20869				
	1000шт								
90 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	18,5	134,1	–	2481	–	2804	0,972	18
	м3 грунта		134,1	–	2481	–	113	–	–

91	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	61,41	3,82	3,82	235	235	79	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	81	97	0,00433	–
92	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	61,41	25,65	5,38	1575	330	1208	0,129	8
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1245	–	97	–	–
93	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	22	51,7	2,8	1137	62	581	0,16	4
		м		27,5	0,3	605	7	95	0,002	–
94	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1239	0,7	8
		шт		116	2,5	1276	28	95	0,015	–
95	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	2	62,9	5,4	126	11	107	–	–
		шт		54	2,3	108	5	95	0,013	–
96	18-1-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	8903		17806				
		шт								
97	Ц8-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	2	1759	86	3518	172	681	2	4
		шт		338	20,3	676	41	95	0,118	–
98	99-2-3(пл)ТО	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 У31	2	17091		34182				
		шт								
99	99-2-4(пл)ТО	Алюминиевый наконечник SAL 1.27	1	519		519				
		шт								
100	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
101	99-2-5(пл)ТО	Выключатель автоматический AE2046M-100 40A	2	1222		2444				
		шт								

102	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	29,1	237,66	34,3	6916	998	573	0,0398	1
		м2 основания		6,01	8,8	175	256	133	0,03015	1
103	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000;	87,3	17,63	1,37	1539	120	60	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	9	36	133	0,00133	–
104	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29,1	374,17	15,35	10888	447	426	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	173	147	133	0,01766	1
105	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	116,4	43,87	–	5106	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
106	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	29,1	483,37	15,35	14066	447	426	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	173	147	133	0,01766	1
107	Е33-108-1 (Д	Демонтаж существующего провода АПВ-6 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,09	4664,55	3017,55	420	272	233	9,66	1
		км линии		1647	818,62	148	74	105	3,115	–
108	Е33-108-1 (Д	Демонтаж существующего провода А-16 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,4	4664,55	3017,55	11195	7242	6214	9,66	23
		км линии		1647	818,62	3953	1965	105	3,115	7
109	Е33-115-2 (Д	Демонтаж светильников РКУ-125 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15	1395,4	1129	20931	16935	7218	1,608	24
		светильник		266,4	191,88	3996	2878	105	0,648	10
110	Ц8-17-8 (ДМ)	Демонтаж изолятора ТФ-20 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	60	218,1	125,7	13086	7542	6994	0,6	36

	шт								
			92,4	30,3	5544	1818	95	0,1776	11
111 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=15,000;	6	389,25	–	2336	–	2640	2,48	15
	м3 грунта								
			389,25	–	2336	–	113	–	–
112 Е33-204-1 (Д	Демонтаж стальных опор ОМ-1 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,7;	15	2945,81	1281,98	44187	19230	25581	7,2	108
	опора								
			1186,65	437,51	17800	6563	105	1,638	25
113 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группыК=15,000;	6	167,18	–	1003	–	1133	1,21	7
	м3 грунта								
			167,18	–	1003	–	113	–	–
114 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,1	27,1	27,1	57	57	40	–	–
	т								
			–	18,97	–	40	100	0,03984	–
115 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,1	108,2	108,2	227	227	45	–	–
	т								
			–	21,64	–	45	100	0,04544	–
	Всего прямые затраты				**2919860**	**201562**			**1851**
					294616	**57572**			**238**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2423691				
	Накладные расходы, тенге				405874				
	- заработная плата, тенге				60881				
	- трудоемкость, чел-ч				203				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				103889				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205777				
	Всего				**3531511**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				129960				
	- сметная заработная плата, тенге				18324				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				52725				
	- сметная заработная плата, тенге				24254				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				36615				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14646
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3765457**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)	**9629853**
- материалы, тенге	6198394
- сметная заработная плата, тенге	1296376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2544
Налог (2 %)	192597
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9822450**
НДС (12 %)	1178694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11001144**

Заказчик _____

Генподрядчик - _____

Представитель технадзора _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-000440004393-20171005-48126039
1.1. Номер учетной системы: 00000000181
2. Дата выписки: 05.10.2017
3. Дата совершения оборота: 29.09.2017
4. Исправленный [ ] 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000440004393 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой
8. Адрес места нахождения
040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 9.2. номер 0009597
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 171 11.2. дата 29.09.2017

10. Категория поставщика:
- [A] [ ] комитент
- [B] [ ] комиссионер
- [C] [ ] экспедитор
- [D] [ ] лизингодатель
- [E] [ ] участник договора о совместной деятельност
- [F] [ ] экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ848560000000004301
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 160440026702 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
19. Адрес места нахождения
040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241
20. Дополнительные сведени

21. Категория получателя:
- [A] [ ] комитент
- [B] [ ] комиссионер
- [C] [ ] лизингополучатель
- [D] [ ] участник договора о совместной деятельности
- [E] [v] государственное учреждение
- [F] [ ] нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 000440004393
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой
22.3. Адрес отправки 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 160440026702
23.2. Наименование ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
23.3. Адрес доставки 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер Доп. согл б/н от 10.05.2017г к дог. № 42-к от 17.1 24.2 дата 10.05.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз

27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ41070103KSN0922000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.		работа	1	6 175 611,64	6 175 611,64	0	0	6 175 611,64	12%	741 073,4	6 916 685,04		
		Всего по счету:				6 175 611,64		0	6 175 611,64		741 073,4	6 916 685,04		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
VbfnFlnVV8EpWXWULJbSrsAL51PK/LydrlKmKDNwSsNuCcNatfZ3tUKGh48nnu6
5rmDDXMJTegWHRVMp0842g==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ ИВКИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

"ГОРДОРСТРОЙ" МОП

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000440004393-20171005-48126039
1.1. Номер учетной системы 00000000181
2. Дата выписки 05.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.09.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000440004393
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0009597
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ848560000000004301
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160440026702
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ41070103KSN0922000
22. Назначение платежа Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.
23. Код товаров, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000440004393
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160440026702
26.2 Наименование ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган

25.3 Адрес отправки 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10

26.3 Адрес доставки 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Доп. согл б/н от 10.05.2017г к дог. № 42-к от 17.1

27.4. Дата 10.05.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 171

32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.				1	6175611.64	6175611.64			6175611.64	12%	741073.4	6916685.04			1	
							Всего по счету:	6175611.64		0	6175611.64		741073.4	6916685.04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

VbfnFlnVV8EpWXWULJbSrsAL51jPK/LydrlKmKDNwSs
NuCcNatfZ3tUKGh48nnu6
5rmDDXMJTegWHRVMp0842g==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры ИВКИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган,040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241** — **160440026702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой,040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10 , тел.: +8 (7282) 21-41-72** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл б/н от 10.05.2017г к дог. № 42-к от 17.10.2016г

Номер документа	Дата составления
171	29.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.			работа	1	6 916 685,04	6 916 685,04	741 073,40
				Итого	1	x	6 916 685,04	741 073,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел ПТ И АД г. Талдыкорган" / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		42-к	17.10.2016 г.				
		Доп.согл б/н	10.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) 2017 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за сентябрь 2017 г.	**47 917 211,04**	6 175 611,64							741 073,40	**6 916 685,04**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М. М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин, / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы на проезжей части								
1	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина 100 мм / *м2*	510,8	77,11 / 3,03	74,08 / 12,64	39388 / 1548	37840 / 6457	10647 / 133	0,01979 / 0,06997	10 / 36
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / *т*	111,25	27,1 / –	27,1 / 18,97	3015 / –	3015 / 2110	2110 / 100	– / 0,03984	– / 4
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза / *т*	111,25	108,2 / –	108,2 / 21,64	12037 / –	12037 / 2407	2407 / 100	– / 0,04544	– / 5
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды на проезжей части								
4	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры / *м3*	1,04	788,82 / 263,25	33,87 / 12,47	820 / 274	35 / 13	313 / 109	1,94 / 0,0609	2 / –

5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	27	547,86	6,63	14792	179	3966	0,698	19
		м бортового камня		108,68	1,76	2934	48	133	0,0061	–
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,052;	1,404	24700		34679				
		м3								
7	Е6-13-1	Устройство упора (подпорной стенки для бордюр),бетон кл.В15	0,33	6229,42	86,6	2056	29	182	3,06	1
		м3		490,5	32,72	162	11	105	0,1598	–
8	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	541	5,63	–	3046	–	3929	0,0391	21
		м2		5,63	–	3046	–	129	–	–
9	Е27-101-1	Тщательная расчистка и обеспыливание существующего основания из асфальтобетона после демонтажных работ (прим.)	541	21,14	14,94	11437	8083	6822	0,0349	19
		м2		6,04	3,44	3268	1861	133	0,0336	18
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,429	40097,59	339,59	17202	146	80	0,58	–
		т		–	140,94	–	60	133	0,58	–
11	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	49,7	4026,5	167,93	200117	8346	5950	0,191	9
		т смеси		34,65	55,37	1722	2752	133	0,1905	9
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,109	40097,59	339,59	4371	37	20	0,58	–
		т		–	140,94	–	15	133	0,58	–
13	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	541	374,17	15,35	202426	8304	7915	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3214	2737	133	0,01766	10
14	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2164	43,87	–	94935	–	29	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	22	–	133	–	–
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,109	40097,59	339,59	4371	37	20	0,58	–
		т								

			–	140,94	–	15	133	0,58	–
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	541	483,37	15,35	261503	8304	7915	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3214	2737	133	0,01766	10

Раздел 3 Устройство тротуаров

17	Е27-34-2	Установка поребрика т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	85	238,07	6,63	20236	564	12486	0,698	59
		м бортового камня		108,68	1,76	9238	150	133	0,0061	1
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	1,36	23900		32504				
		м3								
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из б/у песка	8,6	89,76	68,13	772	586	391	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	184	110	133	0,0438	–
20	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нового песка	2,4	922,46	68,13	2214	164	109	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	51	31	133	0,0438	–
21	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	639	120,91	49,85	77261	31854	73666	0,458	293
		м2 тротуара		69,08	17,6	44142	11246	133	0,0859	55
22	30-3-40	Плитка тротуарная	639	640		408960				
		м2								

Раздел 4 Подъем существующих люков до проектной отметки

23	Е27-18-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия возле люкаК=0,100;	0,99	408,12	169,62	404	168	319	1,55	2
		м3 конструкции		238,5	4,07	236	4	133	0,0136	–
24	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	146,8	21,25	2202	319	2607	0,786	12
		шт		125,55	8,1	1883	122	130	0,042	1
25	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,15	27,1	27,1	58	58	41	–	–
		т								

				–	18,97	–	41	100	0,03984	–
26	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,15	108,2	108,2	233	233	47	–	–
		т								
				–	21,64	–	47	100	0,04544	–
27	Е30-35-4	Укладка ж/бетонных подкладок ПК-1 для поднятия люковК=15,000;	0,24	2775,93	503,38	666	121	267	5,18	1
		м3								
				879,75	142,07	211	34	109	0,53	–
28	30-18-145	Ж/бетонная подкладка ПК-1 для поднятия люковК=15,000;	0,24	16300		3912				
		м3								
29	Е23-24-1	Установка сущ. люка	15	271,72	35,42	4076	531	4345	1,31	20
		шт								
				209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
30	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
31	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15 W6К=15,000;	2,4	7081,27	532,08	16995	1277	1480	2,55	6
		м3								
				434,25	131,85	1042	316	109	0,434	1
32	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	9,9	1095,76	22,28	10848	221	3143	1,438	14
		м2								
				229,37	9,34	2271	92	133	0,0356	–

Раздел 5 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

33	Е1-164-3	Разработка вручную грунта 3 группы под лотки с зачисткой дна и стенок траншеи	14,8	389,25	–	5761	–	6510	2,48	37
		м3 грунта								
				389,25	–	5761	–	113	–	–
34	Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под арычные лотки	1,7	2281,27	38,67	3878	66	602	1,99	3
		м3								
				310,5	14,24	528	24	109	0,0695	–
35	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43	315,53	13,7	13568	589	5057	0,605	26
		м2								
				102,83	5,04	4422	217	109	0,0246	1

36	Е27-9-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	2,436	2574,64	1053,54	6272	2566	2535	3,23	8
	м3 лотка		515,25	267,3	1255	651	133	1,08	3
37	30-18-147	Лотки водопропускные, Б-3	29,2	1980		57816			
	м								
38	Е1-166-3								
	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	7,2	167,18	–	1204	–	1361	1,21	9
	м3 грунта		167,18	–	1204	–	113	–	–

Раздел 6 Устройство а/цементных труб диам. 0,4 м

39	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,98	35,56	33,63	213	201	61	0,01344	–
	м3 грунта		1,93	8,47	12	51	97	0,0294	–
40	Е23-1-1	Устройство основания из ПГС под тело трубы	0,88	797,9	152,52	702	134	241	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	135	50	130	0,279	–
41	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,008	815398,71	28043,08	6523	224	983	499	4
	км трубопровода		83961	10500,75	672	84	130	51,29	–
42	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	4	3,82	3,82	15	15	5	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	5	97	0,00433	–
43	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4	14	14	56	56	18	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	19	97	0,01567	–
44	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	56	48	16	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	11	97	0,0122	–

45	Е1-145-6	Планировка верха насыпи в грунтах 3 группы вручную	8	25,65	–	205	–	199	0,163	1
		м2 спланированной площади		25,65	–	205	–	97	–	–
	Раздел 7 Устройство водоприемного смотрового блока с люком-решеткой									
46	Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
47	11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
		комплект								
	Раздел 8 Устройство водосливов									
48	Е23-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,003	314000,62	1733,92	942	5	241	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	183	2	130	3,17	–
	Раздел 9 Установка дорожных знаков									
49	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	11,28	663,75	–	7487	–	8460	4,11	46
		м3 грунта		663,75	–	7487	–	113	–	–
50	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,35	1129,82	33,87	395	12	105	1,94	1
		м3		263,25	12,47	92	4	109	0,0609	–
51	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	3	6907,38	95,97	20722	288	2545	4,9	15
		м3		771,75	36,25	2315	109	105	0,1771	1
52	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
53	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	8	157,67	–	1261	–	1266	0,69	6
		шт		119,03	–	952	–	133	–	–
54	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05713	33697,62	304,24	1925	17	1992	198	11
		т								

			33075	114,75	1890	7	105	0,56	–
55 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм *т*	0,02746	49134		1349				
56 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,02968	50800		1508				
57 Е6-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундаментов, бетон кл.В20 *м3*	0,674	5560,51	66,01	3748	44	156	1,35	1
			195,75	24,93	132	17	105	0,1218	–
58 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы") *м3 грунта*	8	167,18	–	1337	–	1511	1,21	10
			167,18	–	1337	–	113	–	–
59 2-1-41	Стойка СКМ 1.30 d=40мм, (L=3 м)К=4,000; *т*	0,0328	147100		4825				
60 2-1-41	Стойка СКМ 2.30 d=53мм, (L=3 м) *т*	0,0222	147100		3266				
61 2-1-41	Стойка СКМ 3.30 d=53мм, (L=3 м)К=2,000; *т*	0,0324	147100		4766				
62 2-1-41	Стойка СКМ 3.40 d=53мм, (L=4 м) *т*	0,0216	147100		3177				
63 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
			4,16	–	10	–	90	–	–
64 1-1-8532	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	1	3394		3394				
65 1-1-8543	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	9	3772		33948				

66	1-1-8539	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	1	3586		3586				
67	1-1-8562	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм x 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	4	2169		8676				
68	1-1-8568	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм x 1050 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	2	2909		5818				
	Раздел 10 Разметка проезжей части									
69	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м *км линии*	0,414	10970,65 / 450	1692,25 / 632,07	4542 / 186	701 / 262	596 / 133	3,18 / 2,85	1 / 1
70	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 *км линии*	0,214	4349,35 / 450	1692,25 / 632,07	931 / 96	362 / 135	307 / 133	3,18 / 2,85	1 / 1
71	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 *км линии*	0,2	8763,55 / 450	1692,25 / 632,07	1753 / 90	338 / 126	287 / 133	3,18 / 2,85	1 / 1
72	E27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м *км линии*	0,018	37455,85 / 450	1692,25 / 632,07	674 / 8	30 / 11	25 / 133	3,18 / 2,85	– / –
73	E11-21-1	Нанесение разметки 1.14.1; 1.14.3 (прим.) *м2 покрытия*	155,1	377,59 / 98,55	48,65 / 18,23	58564 / 15285	7546 / 2827	22278 / 123	0,6 / 0,089	93 / 14

Раздел 11 Подведение линии от трансформатора до точки подключения

74	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,7	7259,41	4310,78	5082	3018	2878	16,1	11
		км линии								
				2745	1169,46	1922	819	105	4,45	3
75	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	0,714	69895		49905				
		км								
76	18-4-2900	Зажимы поддерживающие SO241 ГОСТ Р 51177-98	24	439,27		10542				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1870787**	**139953**			**839**
						132245	**39290**			**177**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1598588				
		Накладные расходы, тенге				217427				
		- заработная плата, тенге				32614				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				121306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132133				
		Всего				**2220347**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				81709				
		- сметная заработная плата, тенге				11523				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				33150				
		- сметная заработная плата, тенге				15252				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23021				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9208				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2367434**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574193548)				**6054521**				
		- материалы, тенге				4088260				
		- сметная заработная плата, тенге				673008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1283				

Налог (2 %)	121090
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6175612**
НДС (12 %)	741073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6916685,04**

Заказчик _____

Генподрядчик - _____

Представитель технадзора _____

Счет-фактура № 156 от 18.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 42-к от 17.10.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440026702, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в РГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за ноябрь 2016 г.	работа		26 375 892,86	26 375 892,86	12%	3 165 107,14	29 541 000,00		
Всего по счету:					**26 375 892,86**		**3 165 107,14**	**29 541 000,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"ГОРДОРСТРОЙ"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241** — 160440026702
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10** — 000440004393
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контрак Договор № 42-к от 17.10.2016 г.

Номер документа	Дата составления
87	18.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области за ноябрь 2016 г.		работа			26 375 892,86	3 165 107,14	29 541 000,00
			Итого		x	26 375 892,86	3 165 107,14	29 541 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень докуме

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Капитальный ремонт ул. Биржан сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	95-1-1РДС Р	Востановление оси трассы 2 категории сложности kстм=1,5; *км*	0,18	10645,5		1916				
2	95-1-1РДС Р	Закрепление оси трассы 2 категории сложности kстм=1,5; *км*	0,18	6910,5		1244				
		Раздел 2 Демонтажные работы								
		2.1 Расчистка от растительности								
3	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром до 70 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	1	111,71	91,82	112	92	38	0,138	–

			19,89	33,75	20	34	70	0,1103	–
4	Е1-193-14	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 70 см	1	162,7	10,6	163	11	109	0,988	1
		дерево		152,1	3,96	152	4	70	0,0227	–
5	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 70 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	1	56,02	56,02	56	56	13	–	–
		пень		–	18,67	–	19	70	0,061	–
6	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром 120 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	11	56,02	56,02	616	616	144	–	–
		пень		–	18,67	–	205	70	0,061	1
7	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 70 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	12	12,86	12,86	154	154	36	–	–
		пень		–	4,28	–	51	70	0,014	–
8	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12	18,7	18,7	224	224	55	–	–
		яма		–	6,49	–	78	70	0,0212	–
9	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	9,6	148,6	148,6	1427	1427	999	–	–
		т		–	104,02	–	999	100	0,21844	2
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	9,6	108,2	108,2	1039	1039	208	–	–
		т		–	21,64	–	208	100	0,04544	–
	2.2 Разборка существующих тротуаров и арычной сети									
11	Е1-164-2	Разработка вручную при демонтажных работах в грунтах 2 группы	41	218,93	–	8976	–	10143	1,54	63
		м3 грунта								

			218,93	–	8976	–	113	–	–
12	Е46-34-2	Разборка бетона монолитного (фундаменты, набетонки, плиты монолитные и т.д.)	14,6	2430,59	1082,84	35487	15809	26707	8,27	121
		м3		1347,75	481,5	19677	7030	100	1,95	28
13	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании	45,5	122,85	–	5590	–	7435	0,767	35
		м		122,85	–	5590	–	133	–	–
14	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 (поребрика) на бетонном основании	242	122,85	–	29730	–	39541	0,767	186
		м		122,85	–	29730	–	133	–	–
15	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж затворов арычных механических для перепуска воды ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,1	5228,55	814,05	523	81	404	27,96	3
		т конструкций		4414,5	75,6	441	8	90	0,371	–
16	Е23-2-4 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,03	95342,77	25770,52	2860	773	3089	414,96	12
		км трубопровода		69572,25	9649,8	2087	289	130	47,13	1
17	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,4016	4545	2961	10915	7111	6162	9,44	23
		м3		1584	769,86	3804	1849	109	2,632	6
18	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9,38806	1255,03	842,83	11782	7913	7818	2,584	24
		м3 лотка		412,2	213,84	3870	2008	133	0,864	8
19	Е30-35-5 (ДМ	Демонтаж сборных ж/бетонных плит разных размеров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	32,1	865,52	329,12	27783	10565	21599	3,136	101
		м3		536,4	80,94	17218	2598	109	0,296	10

20	Е27-57-1 (ДМ	Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатка) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	188,2	95,14	39,88	17905	7505	17357	0,3664	69
		м2 тротуара		55,26	14,08	10400	2650	133	0,06872	13
21	Е27-14-1 (ДМ	Разборка основания из песка на тротуарах с использованием его для работ по новому мощению тротуаров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,04	71,6	54,5	1077	820	545	0,1152	2
		м3 материала основания в плотном теле		17,1	10,2	257	153	133	0,03504	1
22	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлического ограждения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,35	5228,55	814,05	7059	1099	5456	27,96	38
		т конструкций		4414,5	75,6	5960	102	90	0,371	1
23	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлических изделий (закладные детали, столбики, лотки, решетки и т.д.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,3	5228,55	814,05	12026	1872	9294	27,96	64
		т конструкций		4414,5	75,6	10153	174	90	0,371	1
24	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	873	8,57	–	7482	–	9951	0,0596	52
		м2		8,57	–	7482	–	133	–	–
25	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований на тротуарах	70,83	66,76	51,26	4729	3631	2366	0,117	8
		м3 конструкции		15,5	9,62	1098	681	133	0,0356	3
26	Е1-164-3	Прочистка лотков, находящихся в хорошем состоянии, от мусора	13,2	389,25	–	5138	–	5806	2,48	33
		м3 грунта		389,25	–	5138	–	113	–	–
27	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	140	5,63	–	788	–	1017	0,0391	5
		м2		5,63	–	788	–	129	–	–
28	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузка	131,9575	152,8	152,8	20163	20163	14114	–	–

	т								
			–	106,96	–	14114	100	0,22462	30
29 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	3,75	247,1	247,1	927	927	649	–	–
	т								
			–	172,97	–	649	100	0,36324	1
30 П9-35-1	Трубы асбестоцементные - погрузка	1,2	117,1	117,1	141	141	98	–	–
	т								
			–	81,97	–	98	100	0,17214	–
31 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	296,84	27,1	27,1	8044	8044	5631	–	–
	т								
			–	18,97	–	5631	100	0,03984	12
32 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	433,75	108,2	108,2	46932	46932	9386	–	–
	т								
			–	21,64	–	9386	100	0,04544	20
2.3 Демонтажные работы на проезжей части									
33 Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков со стойками (3 м) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2	406,08	102,33	812	205	862	1,92	4
	шт								
			303,75	19,75	608	40	133	0,077	–
34 Е9-53-3 (ДМ)									
	Демонтаж билборда со стойкой ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,1	9279	477	10207	525	8806	57	63
	т конструкций								
			8802	92,93	9682	102	90	0,455	1
35 Е27-57-1 (ДМ	Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатка) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1822,7	95,14	39,88	173412	72689	168093	0,3664	668
	м2 тротуара								
			55,26	14,08	100722	25664	133	0,06872	125
36 Е27-14-1 (ДМ									
	Разборка основания из песка на проезжей части с использованием его для работ по новому мощению тротуаров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	145,8	71,6	54,5	10439	7946	5293	0,1152	17
	м3 материала основания в плотном теле								
			17,1	10,2	2493	1487	133	0,03504	5

37	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина 100 мм	560	77,11	74,08	43182	41485	11671	0,01979	11
		м2		3,03	12,64	1697	7078	133	0,06997	39
38	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,1	247,1	247,1	25	25	17	–	–
		т		–	172,97	–	17	100	0,36324	–
39	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	359	27,1	27,1	9729	9729	6810	–	–
		т		–	18,97	–	6810	100	0,03984	14
40	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	359	108,2	108,2	38844	38844	7769	–	–
		т		–	21,64	–	7769	100	0,04544	16

Раздел 3 Земляные работы

41	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	792,2	19,4	–	15369	–	14908	0,123	97
		м2 спланированной площади		19,4	–	15369	–	97	–	–
42	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	792,2	21,55	4,52	17072	3581	13086	0,108	86
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13491	–	97	–	–
43	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	792,2	14,12	12	11186	9506	3358	0,0122	10
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1283	2179	97	0,0122	10
44	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы под тротуары до проектной отметки	30,66	134,1	–	4112	–	4647	0,972	30
		м3 грунта		134,1	–	4112	–	113	–	–
45	Е1-166-2	Засыпка старого русла арычной сети вручную грунтом 2 группы (с учетом лишнего грунта по разд.8-13 и разд.16)	58,53	134,1	–	7849	–	8869	0,972	57
		м3 грунта		134,1	–	7849	–	113	–	–

46	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	58,53	25,61	25,61	1499	1499	505	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	521	97	0,02908	2
47	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	58,53	14,12	12	826	702	248	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	95	161	97	0,0122	1
	Раздел 4 Устройство дорожной одежды на проезжей части									
48	Е1-145-12	Планировка существующего основания из ПГС по ширине прогала, произведенных ранее работ по ремонту водопроводной сети (средней шириной 1,3 м) и ниже существующих бортов (с учетом будущего уплотнения на 0,08 м) механизированным способом	335,9	8,55	4,43	2872	1488	1584	0,0279	9
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1384	249	97	0,0025	1
49	Е1-134-1	Уплотнение основания по ширине ранее произведенных работ по ремонту водопроводной сети средней шириной 1,3 м пневматическими трамбовками	335,9	21,55	4,52	7239	1518	5548	0,108	36
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5720	–	97	–	–
50	Е1-137-1	Полив водой грунта оснований	335,9	6,11	–	2052	–	1958	0,061	20
		м2 уплотненной площади основания		6,01	–	2019	–	97	–	–
51	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня по ширине ранее произведенных работ по ремонту водопроводной сети средней шириной 1,3 м	335,9	449,78	16,01	151081	5378	4745	0,038	13
		м2		6,48	4,14	2177	1391	133	0,01412	5
52	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры	13,39	788,82	33,87	10562	454	4024	1,94	26
		м3		263,25	12,47	3525	167	109	0,0609	1
53	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	346	547,86	6,63	189560	2294	50822	0,698	242

	м бортового камня		108,68	1,76	37603	609	133	0,0061	2
54 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	44,98	24700		1111006				
	м3								
55 Е6-13-1	Устройство упора (подпорной стенки для бордюр),бетон кл.В15	4,18	6229,42	86,6	26039	362	2296	3,06	13
	м3		490,5	32,72	2050	137	105	0,1598	1
56 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	1895,7	5,63	–	10673	–	13768	0,0391	74
	м2		5,63	–	10673	–	129	–	–
57 Е27-101-1	Тщательная расчистка и обеспыливание существующего основания из асфальтобетона после демонтажных работ (прим.)	1895,7	21,14	14,94	40075	28322	23901	0,0349	66
	м2		6,04	3,44	11450	6521	133	0,0336	64
58 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,516	40097,59	339,59	60788	515	285	0,58	1
	т		–	140,94	–	214	133	0,58	1
59 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	174,4	4026,5	167,93	702222	29287	20881	0,191	33
	т смеси		34,65	55,37	6043	9657	133	0,1905	33
60 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,379	40097,59	339,59	15197	129	70	0,58	–
	т		–	140,94	–	53	133	0,58	–
61 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1895,6	374,17	15,35	709277	29097	27733	0,0336	64
	м2 покрытия		5,94	5,06	11260	9592	133	0,01766	33
62 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	7582,4	43,87	–	332640	–	101	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	76	–	133	–	–

63	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,379	40097,59	339,59	15197	129	70	0,58	-
		т		–	140,94	–	53	133	0,58	-
64	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1895,6	483,37	15,35	916276	29097	27733	0,0336	64
		м2 покрытия		5,94	5,06	11260	9592	133	0,01766	33
	Раздел 5 Устройство тротуаров									
65	Е27-34-2	Установка поребрика т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	540	238,07	6,63	128558	3580	79317	0,698	377
		м бортового камня		108,68	1,76	58687	950	133	0,0061	3
66	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	8,64	23900		206496				
		м3								
67	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из б/у песка	85,7	89,76	68,13	7692	5839	3892	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1832	1094	133	0,0438	4
68	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нового песка	24,2	922,46	68,13	22324	1649	1099	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	517	309	133	0,0438	1
69	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1100	120,91	49,85	133001	54835	126813	0,458	504
		м2 тротуара		69,08	17,6	75988	19360	133	0,0859	94
70	30-3-40	Плитка тротуарная	1100	640		704000				
		м2								
	Раздел 6 Устройство переходов из плит ПД-1 через лотки									
71	Е8-3-3	Устройство основания из ПГС под подкладки	2,2	744,32	100,89	1638	222	420	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	272	84	118	0,18	–

72	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х300 мм	54	547,86	6,63	29584	358	7932	0,698	38
		м бортового камня		108,68	1,76	5869	95	133	0,0061	–
73	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,052;	2,808	24700		69358				
		м3								
74	Е30-35-1	Укладка переходных плит ПД-1 (27 шт)К=27,000;	4,86	3762,27	669,01	18285	3251	6052	5,74	28
		м3		967,5	174,97	4702	850	109	0,65	3
75	30-18-23	Плиты переходные ПД-1 (27 шт)К=27,000;	4,86	16700		81162				
		м3								

Раздел 7 Подъем существующих люков до проектной отметки

76	Е27-18-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия возле люка	0,66	408,12	169,62	269	112	213	1,55	1
		м3 конструкции		238,5	4,07	157	3	133	0,0136	–
77	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	146,8	21,25	1468	213	1738	0,786	8
		шт		125,55	8,1	1256	81	130	0,042	–
78	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,4	27,1	27,1	38	38	27	–	–
		т		–	18,97	–	27	100	0,03984	–
79	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,4	108,2	108,2	151	151	30	–	–
		т		–	21,64	–	30	100	0,04544	–
80	Е23-24-1	Установка сущ. люка	10	271,72	35,42	2717	354	2896	1,31	13
		шт		209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
81	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15 W6	1,6	7081,27	532,08	11330	851	988	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,434	1

82 Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	6,6	1095,76	22,28	7232	147	2096	1,438	9
	м2		229,37	9,34	1514	62	133	0,0356	-
Раздел 8 Устройство ж/бетонных труб d=0.5 м									
83 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,8	23,36	22,08	533	503	151	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	29	127	97	0,0193	-
84 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	3,7	2281,27	38,67	8441	143	1310	1,99	7
	м3		310,5	14,24	1149	53	109	0,0695	-
85 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=36,000;	6,84	6589,26	3701,25	45071	25317	21936	11,8	81
	м3		1980	962,33	13543	6582	109	3,29	23
86 30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	11	7086		77946				
	шт								
87 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков и монолитных смотровых блоков, бетон кл.В20	1,31	6846,67	532,08	8969	697	809	2,55	3
	м3		434,25	131,85	569	173	109	0,434	1
88 Е23-24-1	Установка люка-решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
89 11-4-20	Люк-решетка (прим)	2	12400		24800				
	комплект								
90 Е30-7-1	Омоноличивание люков- решеток, бетон кл.В20	0,13	6846,67	532,08	890	69	80	2,55	-
	м3		434,25	131,85	56	17	109	0,434	-
91 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36,5	315,53	13,7	11517	500	4291	0,605	22
	м2								

			102,83	5,04	3753	184	109	0,0246	1
92 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6	1082,59	20,67	6496	124	1080	0,91	5
	м2		157,5	7,61	945	46	109	0,0372	–
93 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	12,6	134,1	–	1690	–	1910	0,972	12
	м3 грунта		134,1	–	1690	–	113	–	–
94 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,6	14,12	12	178	151	53	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	20	35	97	0,0122	–

Раздел 9 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

95 Е1-164-3	Разработка вручную грунта 3 группы под лотки с зачисткой дна и стенок траншеи	93,12	389,25	–	36247	–	40959	2,48	231
	м3 грунта		389,25	–	36247	–	113	–	–
96 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под арычные лотки	10,63	2281,27	38,67	24250	411	3763	1,99	21
	м3		310,5	14,24	3301	151	109	0,0695	1
97 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	272	315,53	13,7	85824	3726	31982	0,605	165
	м2		102,83	5,04	27970	1371	109	0,0246	7
98 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	15,03	2574,64	1053,54	38697	15835	15643	3,23	49
	м3 лотка		515,25	267,3	7744	4018	133	1,08	16
99 30-18-147	Лотки водопропускные, Б-3	177,8	1980		352044				
	м								
100 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	40	167,18	–	6687	–	7556	1,21	48
	м3 грунта								

			167,18	–	6687	–	113	–	–

Раздел 10 Устройство а/цементных труб d=0,4 м

101	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22,52	35,56	33,63	801	757	227	0,01344	–
	м3 грунта								
			1,93	8,47	43	191	97	0,0294	1
102	Е23-1-1	Устройство основания из ПГС под тело трубы	3,3	797,9	152,52	2633	503	905	1,02	3
		м3 основания							
				153,68	57,15	507	189	130	0,279	1
103	Е23-2-4	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,03	1270480,29	42950,86	38114	1289	5149	691,6	21
		км трубопровода							
				115953,75	16083	3479	482	130	78,55	2
104	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	15,3	3,82	3,82	58	58	19	–	–
		м3 грунта							
				–	1,32	–	20	97	0,00433	–
105	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15,3	14	14	214	214	71	–	–
		м3 уплотненного грунта							
				–	4,8	–	73	97	0,01567	–
106	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,3	14,12	12	216	184	65	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта							
				1,62	2,75	25	42	97	0,0122	–
107	Е1-145-6	Планировка верха насыпи в грунтах 3 группы вручную	30	25,65	–	770	–	747	0,163	5
		м2 спланированной площади							
				25,65	–	770	–	97	–	–

Раздел 12 Устройство водосливов

108	Е23-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0051	314000,62	1733,92	1601	9	408	361	2
		км трубопровода		60966	650,25	311	3	130	3,17	–
	Раздел 13 Устройство ограждений									
109	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	21,8	402,75	–	8780	–	9921	2,8	61
		м3 грунта		402,75	–	8780	–	113	–	–
110	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,3	1886,27	100,89	2452	131	249	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
111	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,89	6089,34	95,97	23688	373	3300	4,9	19
		м3		771,75	36,25	3002	141	105	0,1771	1
112	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01266	5239,08	327,33	66	4	27	11,6	–
		т		1890	123,75	24	2	105	0,6	–
113	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01266	65900		834				
		т								
114	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	50,3	245,44	3,82	12346	192	2302	0,212	11
		м2 поверхности		37,35	1,44	1879	72	118	0,007	–
115	Е9-53-2	Монтаж металлического ограждения	2,3908	9850,47	1162,94	23551	2780	16063	46,6	111
		т конструкций		7357,5	108	17590	258	90	0,53	1
116	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,64279	172800		111074				
		т								
117	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,84362	134000		247045				
		т								

118	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	72,1	148,39	0,07	10699	5	8177	0,646	47
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7787	1	105	0,0001	–
119	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	17,9	134,1	–	2400	–	2712	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2400	–	113	–	–
	Раздел 14 Перенос стационарного полицейского поста									
120	Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	2	4330,04	2095,79	8660	4192	6049	13,32	27
		м3		2234,25	789,75	4469	1580	100	3,86	8
121	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	219	–	113	–	–
122	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	4	19,4	–	78	–	76	0,123	–
		м2 спланированной площади		19,4	–	78	–	97	–	–
123	Е6-1-22	Устройство нового железобетонных ленточных фундаментов, бетон кл.В15	1,05	6535,96	353,46	6863	371	792	3,6	4
		м3		585	133,52	614	140	105	0,6521	1
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,036	65900		2372				
		т								
125	Е46-66-1	Демонтаж стационарного поста из металлопластика (прим.)	1	5811,54	1412,79	5812	1413	4893	25,15	25
		гараж		4398,75	494,1	4399	494	100	2,32	2
126	Е46-66-1	Установка стационарного поста из металлопластика (прим.)	1	5811,54	1412,79	5812	1413	4893	25,15	25
		гараж		4398,75	494,1	4399	494	100	2,32	2

127 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	0,4	2740,8	–	1096	–	261	3,24	1
	м3 подстилающего слоя		531	–	212	–	123	–	–
128 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	0,4	5116,53	–	2047	–	279	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	227	–	123	–	–
129 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	174,53	9,95	698	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
130 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	24	23,37	0,67	561	16	26	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	15	6	123	0,0012	–
131 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4	925,06	4,9	3700	20	296	0,382	2
	м2 покрытия		58,5	1,85	234	7	123	0,009	–
132 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	8	123,31	0,16	986	1	160	0,0899	1
	м плинтусов		16,18	0,07	129	1	123	0,0003	–
Раздел 15 Устройство нового фундамента под билборд									
133 Е46-34-3	Разборка существующего фундамента	3,436	4330,04	2095,79	14878	7201	10391	13,32	46
	м3		2234,25	789,75	7677	2714	100	3,86	13
134 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,45	27,1	27,1	229	229	160	–	–
	т		–	18,97	–	160	100	0,03984	–
135 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	8,45	108,9	108,9	920	920	184	–	–
	т		–	21,78	–	184	100	0,04574	–

Раздел 16 Установка дорожных знаков

136	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	12,52	663,75	–	8310	–	9390	4,11	51
		м3 грунта		663,75	–	8310	–	113	–	–
137	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,37	1129,82	33,87	418	13	111	1,94	1
		м3		263,25	12,47	97	5	109	0,0609	–
138	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	3,3	6907,38	95,97	22794	317	2800	4,9	16
		м3		771,75	36,25	2547	120	105	0,1771	1
139	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7109	3,2	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
140	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	–	473	–	475	0,69	2
		шт		119,03	–	357	–	133	–	–
141	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06347	33697,62	304,24	2139	19	2211	198	13
		т		33075	114,75	2099	7	105	0,56	–
142	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0305	49134		1499				
		т								
143	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,03296	50800		1674				
		т								
144	Е6-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундаментов, бетон кл.В20	0,73	5560,51	66,01	4059	48	169	1,35	1
		м3		195,75	24,93	143	18	105	0,1218	–
145	Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы (излишки грунта используются в разд.3 "Земляные работы")	8,8	167,18	–	1471	–	1662	1,21	11
		м3 грунта								

			167,18	–	1471	–	113	–	–
146 2-1-41	Стойка СКМ 2.30 d=53мм, (L=3 м)К=10,000; *т*	0,111	147100		16328				
147 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
			4,16	–	11	–	90	–	–
148 1-1-8532	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	3	3394		10182				
149 1-1-8543	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	6	3772		22632				
150 1-1-8539	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	2	3586		7172				
151 1-1-8562	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *шт*	1	2169		2169				

Раздел 18 Устройство электролинии уличного освещения

152 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	2,94	389,25	–	1144	–	1293	2,48	7
			389,25	–	1144	–	113	–	–

153 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В7,5	1,8	6089,34	95,97	10961	173	1527	4,9	9
	м3		771,75	36,25	1389	65	105	0,1771	–
154 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
	м кабеля		19,7	0,5	3152	80	95	0,003	–
155 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,1632	32123		5242				
	1000м								
156 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,97	408,12	169,62	396	165	313	1,55	2
	м3 конструкции		238,5	4,07	231	4	133	0,0136	–
157 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	1,455	66,76	51,26	97	75	49	0,117	–
	м3 конструкции		15,5	9,62	23	14	133	0,0356	–
158 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,4	27,1	27,1	119	119	83	–	–
	т		–	18,97	–	83	100	0,03984	–
159 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,4	108,2	108,2	476	476	95	–	–
	т		–	21,64	–	95	100	0,04544	–
160 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	43,6	55,81	53,22	2433	2320	974	0,018	1
	м3 грунта		2,59	20,43	113	891	97	0,08256	4
161 16-1-493	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,176	156130		27479				
	1000м								

162 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	141	32,4	23,7	4568	3342	1943	0,06	8
	м кабеля		8,6	5,9	1213	832	95	0,034	5
163 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	1,17	9720		11372				
	1000шт								
164 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	10,1	134,1	–	1354	–	1530	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1354	–	113	–	–
165 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	33,49	3,82	3,82	128	128	43	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	44	97	0,00433	–
166 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	33,49	25,65	5,38	859	180	659	0,129	4
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	679	–	97	–	–
167 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
	м		27,5	0,3	330	4	95	0,002	–
168 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
	шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
	Всего прямые затраты				**7801185**	**602625**			**4815**
					753247	**185034**			**724**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6442152				
	Накладные расходы, тенге				1128080				
	- заработная плата, тенге				169212				
	- трудоемкость, чел-ч				564				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				306896				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				553980				

Всего	**9483245**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	348867
- сметная заработная плата, тенге	49190
- нормативная трудоемкость, чел-ч	279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	141537
- сметная заработная плата, тенге	65107
- нормативная трудоемкость, чел-ч	396
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39316
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10111255**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**25858719**
- материалы, тенге	16472583
- сметная заработная плата, тенге	3475976
Налог (2 %)	517174
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26375893**
НДС (12 %)	3165107
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29541000**

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Генподрядчик _____ Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____ Шабалин В. А.

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" сентября 2017 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган», руководитель Калиев Малдыбай Молдыбаевич, 040000 Алматинская область г.Талдыкорган ул. Абая 241**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «08» сентября 2017 год**

ТОО «Гордорстрой», директор Ивкин Валерий Викторович, юр.адрес г. Талдыкорган ул.Ярославского 10,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «08» сентября 2017 год, ТОО «KravИнжиниринг» в качестве эксперта технического надзора Шабалин Валерий Александрович, аттестат эксперта на тех.надзор КДС и ЖКХ № 05078 от 15 апреля 2013 год.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «08» сентября 2017 год. ТОО «ОНТ-NP» МКЛ №00732, директор Миникаев Канат Гаязович, в лице специалиста Кулпиясова Ольга Викторовна, приказ №14 от 17.10.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ул. Биржан Сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Талдыкорган Алматинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН ЕРІ) КІРІС № _____ 20__ ж. "__" ____ бетпен тұрады

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ51REA00056308 дата выдачи 22.05.2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **«ОНТ-NP», МКЛ №00732, заключение 18-0722/15 от 01.09.2015 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» приказ 371-н от 04.09.2015 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2016 г;

месяц, год

окончание работ август 2017 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность трассы	км	0,51322		0,537	
устройство дорожной одежды на проезжей части	м2	5792		6022	
устройство тротуаров	м2	2420,7		2531	
устройство электролинии уличного освещения	опор	18		17	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Капитальный ремонт ул. Биржан Сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган»**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **77 458, 211** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77 458, 211 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 77 458, 211 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт ул. Биржан Сал от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова в г. Талдыкорган»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Руководитель
ГУ «Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган» _____ Калиев М.М.
фамилия, имя, отчество

Технический надзор _____ Шабалин В.А.
фамилия, имя, отчество

Авторский надзор _____ Кулпиясова О.В.
фамилия, имя, отчество

Генподрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Гордорстрой» _____ Ивкин В.В.
фамилия, имя, отчество

Субподрядчик
Директор ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» _____ Фомичев Д. П.
фамилия, имя, отчество

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Құжат 4 беттен бауланып, тігілді.

«21» 03.2017 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі