«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ИИЕК
Внутриплощ. тепло. сети
деректер базасына енгізілді
№ 1599 27.12 2017
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» декабря 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы» индекс: 050001, г. Алматы, пл. Республики, 4, руководитель Нурсагатов Н.Т. тел.: (727)-271-66-23, 272-40-02**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии: **«21» декабря 2017 года, АО «Алматыинжстрой» Чиликбаев А.К., 050050 АО «Алматыинжстрой» г.Алматы, ул. Коммунальная 12 +7(727) 233-04-60, факс +7 (727) 233-05-91.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« 8» декабря 2017г. ТОО «Мегалиты Алматы», 1) Ибраймов Е.А. КДС и ЖКХ №06595 от 28.01.2014г. 2)Мырзаев С.Н. АДС и ЖКХ №02333 от 08.06.2012г., 4) Алдонгаров С.С. КДС и ЖКХ №05086 от 15.04.2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: **« 8» декабря 2017 года, ТОО «АрхСпецСтройПроект», Орлов А.А. главный инженер проекта аттестат № KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617 от 10 июля 2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат» первая очередь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права постоянного землепользования на земельный участок кадастровый_____., право землепользования за _____. КГУ «Управление строительства города Алматы». Постановление акимата города Алматы **№2/232-1210 от 09.04.2012г.**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление строительства г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, 132/3Т-К-688 от 16.04.2015года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «АрхСпецСтройПроект»; «Внутриплощадочные тепловые сети» №2-2012-2.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **№ 71-П, от 24.09.2013 года, КГУ «Управление строительства» г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0609/13 от 24 сентября 2013 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **мая 2014 года;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,4 месяца;**

фактически месяц: **8,4 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность по проекту - 6990 м Общая протяженность по факту – 6998 м	п/м	2Ду500мм-31.5		2Ду500мм-31.5	
	п/м	2Ду400мм-72,5		2Ду400мм-72,5	
	п/м	2Ду300мм-1265		2Ду300мм-1267	
	п/м	2Ду250мм-780		2Ду250мм-780	
	п/м	2Ду200мм-835		2Ду200мм-837	
	п/м	2Ду150мм-915		2Ду150мм-915	
	п/м	2Ду100мм-1527		2Ду100мм-1529	
	п/м	2Ду70мм-1519		2Ду70мм-1519	
	п/м	2Ду32мм-45		2Ду32мм-47	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		-
Число этажей	этаж		-
Общий строительный объем	метр в кубе		-

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-			-	-	-
однокомнатных	-			-	-	-
двухкомнатных	-			-	-	-
трехкомнатных	-			-	-	-
четырехкомнатных	-			-	-	
и более	-			-	-	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Прокладка теплосетей принята подземная в непроходных железобетонных каналах, с применением изготовленных в заводских условиях конструкций, изолированных пенополиуретаном труб в оболочке из плотного полиэтилена. Диаметры трубопроводов 2Ду500, 2Ду400, 2Ду300, 2Ду250, 2Ду 200, 2Ду 150, 2Ду 125, 2Ду100, 2Ду70, 2Ду32мм. Запорная и дренажная арматура принята стальная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется счёт углов поворота трассы и П-Образных компенсаторами.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные и внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, **теплоснабжение,** газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта **(здания,** сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **1259323,60** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работ: **1232386,45** тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентаря: **2246,40** тысяч тенге, прочие расходы **24690,75** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **1258848,44** тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ: **1232385,60** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **2246,40** тысяч тенге, прочие расходы **24216,44** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».

принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства г. Алматы»
Нурсагатов Н.Т.

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО «Мегалиты Алматы»
Баймухамедов Б. С

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АрхСпецСтройПроект»
Сабыргалиева Л.С.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Алматыижнстрой»
Чиликбаев А.К

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«11 декабря 2017 года

дрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы, ул. Коммунальная 12**
наименование организации, юридический адрес

ице **Чиликбаева А.К. генерального директор АО «Алматыинжстрой»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-анат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**
наименование, местонахождения объекта

казчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы», руководитель урсагатов Н.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

остоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом роектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, адостроительной и строительной деятельности;
Субподрядные организации: **Отсутствуют**
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АрхСпецСтройПроект»; Внутриплощадочные ти теплоснабжения №2-2012-2**
наименование проектной организации, номер проекта

твержден(а) **№ 71-П, от 24.09.2013года, КГУ «Управление строительства» г. Алматы ключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0609/13 от 24 сентября 2013 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, роизводительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная пособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем бъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или сновным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность по проекту - 6990 м **Общая протяженность по факту – 6997 м**	п/м	2Ду500мм-31,5		2Ду500мм-31,5	
	п/м	2Ду400мм-72,5		2Ду400мм-72,5	
	п/м	2Ду300мм-1265		2Ду300мм-1267	
	п/м	2Ду250мм-780		2Ду250мм-780	
	п/м	2Ду200мм-835		2Ду200мм-837	
	п/м	2Ду150мм-915		2Ду150мм-915	
	п/м	2Ду100мм-3055		2Ду100мм-3058	
	п/м	2Ду70мм-3038		2Ду70мм-3038	
	п/м	2Ду32мм-89		2Ду32мм-89	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	
и более	-	-	-	-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Прокладка теплосетей принята подземная в непроходных железобетонных каналах, с применением изготовленных в заводских условиях конструкций, изолированных пенополиуретаном труб в оболочке из плотного полиэтилена. Диаметры трубопроводов 2Ду500, 2Ду400, 2Ду300, 2Ду250, 2Ду 200, 2Ду 150, 2Ду 125, 2Ду100, 2Ду 70, 2Ду32мм. Запорная и дренажная арматура принята стальная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется счёт углов поворота трассы и П-Образных компенсаторами.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2014 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,4 месяцев;**
фактически, месяц: **8,4 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, **теплоснабжение,** газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З. Генеральный директор

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
АО «Алматыинжстрой»

Жиликбаев А.К

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«__» _____ 2017г.

подпись, дата , М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» декабря 2017 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **ТОО «Мегалиты Алматы» Директор Баймухамедов Б.С., юридический адрес: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/4, офис 401**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) Ибраймов Е.А. КДС и ЖКХ №06595 от 28.01.2014г. 2)Мырзаев С.Н. АДС и ЖКХ №02333 от 08.06.2012г., 4) Алдонгаров С.С. КДС и ЖКХ №05086 от 15.04.2013г.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договор № 153-ТН от 30 апреля 2014 года**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**
объектінің атауы және орналасқан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы» Руководитель Нурсагатов Нурбол Толегенович**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 г.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Генерального Директора – Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқы мердігер ұйымдар/субподрядными организациями_____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: _____;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ: **Май 2014 года**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **Декабрь 2017 года**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **7, 4 месяца;**

нақты/фактически: **8,4 месяца;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1259323,60 тысяч тенге**,

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **1232386,45 тысяч тенге,**

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря **2246,40 тысяч тенге**, прочие расходы **24690,75 тысяч тенге;**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1258848,44 тысяч тенге**, в том числе:

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **1232385,60 тысяч тенге**;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2246,40тысяч тенге**, прочие расходы **24216,44 тысяч тенге;**

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «АрхСпецСтройПроект», Проект № 2-2012-2- Внутриплощадочные тепловые сети

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным(ой): **№ 71-П, от 24.09.2013 года, КГУ «Управление строительства» г. Алматы, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0609/13 от 24 сентября 2013 года.**

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **ТОО «Мегалиты Алматы», г. Алматы, ул. Сатпаева 90/4 оф. 401, Директор – Баймухамедов Б**

, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Баймухамедов Б.С.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по техническому надзору: **1) Ибраймов Е.А. КДС и ЖКХ №06595 от 28.01.2014г. 2)Мырзаев С.Н. АДС и ЖКХ №02333 от 08.06.2012г., 4) Алдонгаров С.С. КДС и ЖКХ №05086 от 15.04.2013г.**

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Ибраймов Е.А.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«08» декабря 2017г.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АрхСпецСтройПроект»; Директор Сабыргалиева Лейла Сабыргалиевна**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: **1) Орлов А.А. главный инженер проекта аттестат № KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617 от 10 июля 2012г.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договора №508-АН от 12 декабря 2014 года.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**
объектінің атауы және орналасқан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы» Руководитель Нурсагатов Нурбол Толегенович**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001г**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Генерального Директора – Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен/субподрядными организациями_____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице_____;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ **Май 2014 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **Декабря 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **7, 4 месяца;**

нақты/фактически **8, 4 месяца;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «АрхСпецСтройПроект», Проект № 2-2012-2-Внутриплощадочные тепловые сети**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) **№ 71-П, от 24.09.2013 года, КГУ «Управление строительства» г. Алматы, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0609/13 от 24 сентября 2013 года.**

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:

Ұйым/Организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АрхСпецСтройПроект»; Директор Сабыргалиева Л.С.**

ұйым атауы, басшаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору: **1) Орлов А.А–главный инженер проекта**

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Орлов А.А.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(теплотрасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	2 трубы х 6998,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2 трубы х 6998,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в непроходных каналах	м	2 трубы х 6998,0	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (**камер**)	шт	80	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	79	
5	Количество запорной арматуры: Ø 300 мм Ø 250 мм Ø 200 мм Ø 150 мм Ø 125 мм Ø 100 мм Ø 80 мм Ø 65 мм Ø 40 мм Ø 25 мм	шт	 6 2 8 18 2 28 24 169 22 170	

Заказчик **Нурсагатов Н.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Орлов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

12-74
в Довгаобуатны) шлетак
Р. Шуф

Счет-фактура № 221 от 24 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 24.12.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №190 от 20.05.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, пр.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы ",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.	услуга	1	28 627 041,96	28 627 041,96	12%	3 435 245,04	32 062 287,00		
Всего по счету:					**28 627 041,96**		**3 435 245,04**	**32 062 287,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.**

СПРАВКА № 6

Стоимости выполненных работ и затрат за 24 декабря 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	Код	
			№ 190	20.05.2014					тенге
			Доп. согл. № 1	29.09.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	329 156 308	28 627 042						3 435 245	32 062 287

Заказчик: заместитель руководителя КГУ "Управления строительства города Алматы"

_____ Т.Т. Арымбаев

Подрядчик: Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Форма 4

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2014 г.
на прокладку трубопроводов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-13 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,059	602806,08	248578,42	35566	14666	28089	1583,40	93
		км		299754,00	66467,06	17685	3922	130	282,92	17
2	Е0124-2-11 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,123	486175,83	191664,47	59800	23575	48087	1255,80	154
		км		250614,00	50117,13	30826	6164	130	213,79	26
3	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3	315000,91	114216,69	94500	34265	80461	925,00	277
		км		176124,38	30185,95	52837	9056	130	146,62	44
4	С130806-481Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	300	8563,00	--	2568900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С 25прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	16	37332,67	--	597323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С 27прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ	4	80308,86	--	321235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С 28прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ	2	111121,65	--	222243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	2,986	78096,82	39324,82	233197	117424	175572	147,70	441
		т		30375,00	14854,50	90700	44356	130	72,55	217
9	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	8,824	9850,48	1162,95	86921	10262	59288	46,60	411
		т		7357,50	108,00	64923	953	90	0,53	5
10	С 73прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ	4	96565,87	--	386263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С 75прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст426х7-560х40-1-ППУ-ПЭ	4	154266,13	--	617065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С 76прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст530х7-650х40-1-ППУ-ПЭ	2	180119,98	--	360240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С 82прайс	Стоимость опоры скользящей 273-1-ППУ-ПЭ	40	4474,45	--	178978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С 84прайс	Стоимость опоры скользящей 426-1-ППУ-ПЭ	16	4837,99	--	77408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С 85прайс	Стоимость опоры скользящей 530-1-ППУ-ПЭ	6	5176,65	--	31060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
16	Е0122-23-7	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,3	26899,85	10767,35	8070	3230	7878	89,00	27
		км		16132,50	4068,00	4840	1220	130	19,87	6
17	Е0122-23-10	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,123	32163,10	13015,60	3956	1601	3848	105,60	13
		км		19147,50	4916,25	2355	605	130	24,01	3
18	Е0122-23-11	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	0,059	46035,54	20295,54	2716	1197	2562	142,00	8
		км		25740,00	7665,75	1519	452	130	37,44	2
19	С 91прайс	Пенопакет 273/400-ППУ-ПЭ	30	1880,25	--	56407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 93прайс	Пенопакет 426/560-ППУ-ПЭ	32	2857,18	--	91430	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 94прайс	Пенопакет УД-МК 530/710	14	2435,24	--	34093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 100прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 400-500	30	7373,78	--	221213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С 102прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 560-500	32	12530,73	--	400983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С 103прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой УД-МК 710-730	14	13654,18	--	191159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	80	2327,99	1344,74	186239	107579	86400	1,95	156
		стык		391,50	508,50	31320	40680	120	3,25	260
26	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	400	26,40	3,10	10560	1240	7448	0,11	44
		м		19,10	0,50	7640	200	95	--	1
27	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	400	27,30	--	10920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7088445	315039			1626
			Тенге			304644	107608			581
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21480				
	Материалы -		Тенге			1680				
	Всего заработная плата -		Тенге				7840			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10920				
		Накладные расходы -	Тенге			7448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1736				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8957			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270343				
	Материалы -		Тенге			87312				
	Всего заработная плата -		Тенге				338536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2646299				
	Местные материалы -		Тенге			1112				
		Накладные расходы -	Тенге			432897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3925435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1962
		Сметная заработная плата -	Тенге				403471			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86921				
Материалы -			Тенге			11736				
Всего заработная плата -			Тенге				65876			
		Накладные расходы -	Тенге			59288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8773				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			154981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				74769			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3709701				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3709701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222582				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3932284				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8 043 363**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2456
		Сметная заработная плата -	Тенге				487197			

Итого с временными 1,2%	**8 139 883**
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	**8 323 031**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**8 404 430**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**8 436 989**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**20 161 682**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**403 234**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**20 564 916**
Налог на добавленную стоимость 12%	**2 467 790**
Итого с НДС	**23 032 706**

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Договор № 190 от 20.05.2014 г.

Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам								
		земляные работы под каналы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2283	42,17	40,26	96285	91916	28299	0,01	29
		м3		1,86	10,92	4246	24928	97	0,04	85
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	65	467,10	--	30362	--	34308	2,98	193
		м3		467,10	--	30362	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65	32,23	30,77	2095	2000	616	0,01	1
		м3		1,42	8,34	92	542	97	0,03	2
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4033,46	196,00	196,00	790558	790558	158112	--	--
		т		--	39,20	--	158112	100	0,82	3320
		засыпка траншеи пгс								
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10%	62,6	122,18	--	7648	--	8643	0,89	55
		м3		122,18	--	7648	--	113	--	--
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м 90%	564	2,80	2,80	1582	1582	532	--	--
		м3		--	0,97	--	549	97	--	2
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	626,7	630,00	--	394821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	564	18,22	18,22	10276	10276	3464	--	--
		м3		--	6,33	--	3571	97	0,02	12
9	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	564	5,33	5,33	3004	3004	1021	--	--
		м3		--	1,87	--	1053	97	0,01	3
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки и НО толщ. 100мм	189	1395,20	152,52	263693	28826	51801	1,02	193
		м3		153,68	57,15	29046	10801	130	0,28	53
		РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы								
		Каналы, углы поворота, компенсаторные ниши								
11	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	95,915	1986,57	564,43	190542	54138	102388	3,33	319
		м3		567,00	195,49	54384	18750	140	0,75	72
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	21,6	22600,00	--	488160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	154	732,91	11,21	112868	1726	6489	0,20	31
		м2		31,50	4,21	4851	648	118	0,02	3
		Неподвижная опора								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,05	5420,77	66,01	5692	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
15	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В15/ с гидроизоляцией/	15,66	9077,09	248,05	142147	3884	31167	7,85	123
		м3		1329,75	91,83	20824	1438	140	0,43	7
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051	50600,00	--	258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,147	52400,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2547694	987980			946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			151658	220419			3559
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2547694				
	Материалы -		Тенге			215271				
	Всего заработная плата -		Тенге				372077			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7961				
	Местные материалы -		Тенге			1184823				
		Накладные расходы -	Тенге			427083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3153264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4719
		Сметная заработная плата -	Тенге				436140			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 153 264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4719
		Сметная заработная плата -	Тенге				436140			

Итого с временными 1,2%	**3 191 103**
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	**3 262 903**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**3 294 814**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**3 307 578**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**7 904 045**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**158 081**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**8 062 126**
Налог на добавленную стоимость 12%	**967 455**
Итого с НДС	**9 029 581**

Заказчик

КГУ Управление строительства
г.Алматы

Подрядчик

АО Алматыинжстрой

Технический надзор

Счет-фактура № 249 от 31 декабря 2015 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №190 от 20.05.2014г (Жас-Канат)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, пр.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы ",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.	услуга	1	44 343 829,46	44 343 829,46	12%	5 321 259,54	49 665 089,00		
Всего по счету:					**44 343 829,46**		**5 321 259,54**	**49 665 089,00**		

Финансовый директор: Дедешко Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.**

СПРАВКА №11

Стоимости выполненных работ и затрат за 21 декабря 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	Код	
			№ 190	20.05.2014					тенге
			Доп. согл. № 4	15.12.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см.	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	731 083 000	44 343 829						5 321 260	49 665 089

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства города Алматы"

_____ А. Рахимов

Подрядчик: Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Заказчик КГУ Управление строительства Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение №4 от 15.12.2015 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 20
приемки выполненных работ за декабрь м-ц 2015г. на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы под каналы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2910	42,17	40,26	122728	117160	36071	0,01	38
		м3		1,86	10,92	5413	31774	97	0,04	109
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	90	467,10	--	42039	--	47504	2,98	268
		м3		467,10	--	42039	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90	32,23	30,77	2901	2769	852	0,01	1
		м3		1,42	8,34	128	751	97	0,03	3
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5250	176,40	176,40	926100	926100	185220	--	--
		т		--	35,28	--	185220	100	0,74	3890
		засыпка траншеи пгс								
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10%	200	122,18	--	24436	--	27613	0,89	177
		м3		122,18	--	24436	--	113	--	--
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м 90%	1800	2,80	2,80	5049	5049	1699	--	--
		м3		--	0,97	--	1752	97	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2000	630,00	--	1260000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1800	18,22	18,22	32796	32796	11054	--	--
		м3		--	6,33	--	11396	97	0,02	37
9	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	1800	5,33	5,33	9587	9587	3259	--	--
		м3		--	1,87	--	3360	97	0,01	11
				Теплофикационная камера 10шт						
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	25,3	5420,77	66,01	137145	1670	5862	1,35	34
		м3		195,75	24,93	4952	631	105	0,12	3
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,2	65900,00	--	474480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,29	50600,00	--	14674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15	52,6	6051,71	196,62	318320	10342	19138	1,79	94
		м3		272,25	74,27	14320	3907	105	0,36	19
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,079	65000,00	--	5135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-24-7	Устройство стен и ниш при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В15/приямки/	12,3	6643,64	503,19	81717	6189	10276	3,86	47
		м3		623,25	172,45	7666	2121	105	0,68	8
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25	52400,00	--	13100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,076	93997,62	304,24	7144	23	2649	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2514	9	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой д 5 т								
			229	326,48	172,69	74765	39546	43759	0,48	109
		шт		76,28	60,21	17468	13788	140	0,24	54
19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			83	464,37	243,37	38543	20200	22306	0,67	55
		шт		106,88	85,08	8871	7062	140	0,34	28
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
			131	705,84	389,08	92465	50970	53336	0,94	123
		шт		153,90	136,92	20161	17937	140	0,55	73
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /между ФБС/								
			1,26	8679,65	422,15	10936	532	12511	56,40	71
		т		8257,50	157,50	10404	198	118	0,77	1
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,15	65000,00	--	9750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			66,65	9920,00	--	661168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/								
			71,133	9150,00	--	650867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 /ФБС/								
			137,783	120,00	--	16534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 /ФБС/								
			137,783	120,00	--	16534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т/Б8/								
			16	458,93	242,86	7343	3886	6378	1,19	19
		шт		198,68	86,05	3179	1377	140	0,37	6
28	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т /Б6/								
			36	679,82	340,68	24474	12265	22228	1,89	68
		шт		321,75	119,29	11583	4294	140	0,50	18
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки и перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ Б6,Б8								
			36,4	20800,00	--	757120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	36,4	240,00	--	8736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	36,4	129,00	--	4696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	36,4	129,00	--	4696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /В25/ /сейсмопояс/	26,67	8868,97	316,01	236535	8428	41652	8,25	220
		м3		1368,00	119,39	36485	3184	105	0,58	16
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25	50600,00	--	12650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,79	52400,00	--	41396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов /в стенах колонны и перемычки/ В15/	11,5	6694,27	86,60	76984	996	6318	3,06	35
		м3		490,50	32,72	5641	376	105	0,16	2
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	50600,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00911	52400,00	--	477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	37,59	2804,54	1856,11	105423	69771	74250	4,93	185
		м3		812,93	597,97	30558	22478	140	2,37	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	34,7	22600,00	--	784220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	34,7	129,00	--	4476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	426	245,44	3,82	104557	1627	19499	0,21	90
		м2		37,35	1,44	15911	613	118	0,01	3
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232,625	197,62	9,95	45971	2315	16006	0,36	83
		м2		52,20	3,74	12143	870	123	0,02	4
44	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	232,625	-54,72	-1,34	-12730	-312	-504	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-293	-116	123	--	--
45	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	232,625	732,91	11,21	170493	2608	9802	0,20	47
		м2		31,50	4,21	7328	979	118	0,02	5
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232,625	197,62	9,95	45971	2315	16006	0,36	83
		м2		52,20	3,74	12143	870	123	0,02	4
		монолитные участки								
47	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	5,9713024	10111,95	418,23	60382	2497	12113	7,92	47
		м3		1296,00	152,98	7739	913	140	0,69	4
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,237	53000,00	--	12561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1307	50	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7554060	1329462			1915
			Тенге			302095	315794			4392
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7554060				
	Материалы -		Тенге			323727				
	Всего заработная плата -		Тенге				617890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			584350				
	Местные материалы -		Тенге			5014426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			708462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8758273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6662
		Сметная заработная плата -	Тенге				724159			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 758 273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6662
		Сметная заработная плата -	Тенге				724159			
		Итого с временными 1,2%				8 863 372				
		Итого с зимними удорожаниями 2,25%				9 062 798				
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				9 151 432				
		Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%				9 186 885				
		Пересчет в текущих ценах, К=2,3896				21 953 693				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%				439 074				
		Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами				22 392 766				
		Налог на добавленную стоимость 12%				2 687 132				
		Итого с НДС				25 079 898				

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор

Оразаев К. Ж.

Директор Баймухамедов Б.С.

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение №4 от 15.12.2015 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 21
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2015г.
на прокладку трубопроводов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4	137705,78	47985,20	55082	19194	53055	471,87	189
		км		84837,38	17191,53	33935	6877	130	88,32	35
2	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	400	1597,00	--	638800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	30	7466,05	--	223982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С 29прайс	Отвод укороченный нестандартный Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	8	7466,05	--	59728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С 3прайс	Стоимость тройникового ответвления Ст108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ-У	10	11255,23	--	112552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С 5прайс	Стоимость тройникового ответвления Ст 159х4,5-76х3-1-ППУ-ПЭ-У								
		шт	4	15670,59	--	62682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-2532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	6	9606,00	--	57636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-2541Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Переход Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	-14459,00	--	-28918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/								
		т	0,15	121294,13	49389,75	18194	7408	15879	312,70	47
				62775,00	18657,00	9416	2799	130	91,12	14
10	Е0122-40-3	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 100 мм								
		шт	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
				126,00	--	1260	--	130	--	--
11	С 62прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ								
		шт	10	6833,66	--	68337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/								
		т	1,9	9850,48	1162,95	18716	2210	12766	46,60	89
				7357,50	108,00	13979	205	90	0,53	1
13	С 69прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст76х3-275х16-1-ППУ-ПЭ								
		шт	26	24755,98	--	643655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С 70прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ								
		шт	4	31389,55	--	125558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ								
		шт	187	2558,95	--	478524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С 79прайс	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ								
		шт	10	3612,25	--	36122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	60	3280,00	--	196800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	60	7800,00	--	468000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	8	10500,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	14	14600,00	--	204400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130904-113 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые с ручным червячным приводом Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	10	48100,00	--	481000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-77 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	6	85600,00	--	513600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130904-114 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Ручной червячный привод для шаровых кранов Naval, Dy 200 мм	6	18000,00	--	108000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
25	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,4	21162,31	8449,81	8465	3380	8271	69,90	28
		км		12712,50	3192,75	5085	1277	130	15,59	6
26	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	191	392,57	--	74981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С 96прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 140-500	191	2625,99	--	501564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	191	2327,99	1344,74	444646	256845	206280	1,95	372
		стык		391,50	508,50	74777	97123	120	3,25	621
29	С 115прайс	Стоимость защитного экрана, d76	570	631,70	--	360071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С 116прайс	Стоимость защитного экрана, d108	588	696,32	--	409439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С 117прайс	Стоимость защитного экрана, d159	378	882,59	--	333618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С 118прайс	Стоимость защитного экрана, d219	288	926,82	--	266924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С 119прайс	Стоимость защитного экрана, d273	132	991,44	--	130870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С 120прайс	Стоимость защитного экрана, d325	130	1985,99	--	258179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С 121прайс	Стоимость защитного экрана, d426	68	2085,17	--	141792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С 122прайс	Стоимость защитного экрана, d530	34	2210,27	--	75149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты								
			400	26,40	3,10	10560	1240	7448	0,11	44
		м		19,10	0,50	7640	200	95	--	1
38	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты								
			400	27,30	--	10920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-572-3	Установка стендового ввода								
			30	1299,30	68,30	38979	2049	9419	2,00	60
		шт		317,00	13,50	9510	405	95	0,08	2
40	С 34прайс	Манжета стенового ввода 140								
			30	2158,43	--	64753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7784785	292541			835
			Тенге			155602	108886			680
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125212				
	Материалы -		Тенге			29100				
	Всего заработная плата -		Тенге				17755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75673				
		Накладные расходы -	Тенге			16867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			150604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20285			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2388356				
	Материалы -		Тенге			116399				
	Всего заработная плата -		Тенге				232548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1860404				
	Местные материалы -		Тенге			38				
		Накладные расходы -	Тенге			285123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2833888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1461
		Сметная заработная плата -	Тенге				275317			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18716				
	Материалы -		Тенге			2527				
	Всего заработная плата -		Тенге				14184			
		Накладные расходы -	Тенге			12766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16099			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5252501				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5252501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315150				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5567651				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8585514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
		Сметная заработная плата -	Тенге				311701			
		Итого с временными 1,2%				8 688 540				
		Итого с зимними удорожаниями 2,25%				8 884 032				
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				8 970 918				
		Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%				9 005 672				
		Пересчет в текущих ценах, К=2,3896				21 520 651				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%				430 413				
		Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами				21 951 064				
		Налог на добавленную стоимость 12%				2 634 128				
		Итого с НДС				24 585 191				

Заказчик:
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Чидиев А.Ж.

Подрядчик:
АО Алматыинжстрой

Технический надзор

Оразаев К.Ж.

Директор Баймухамедов Б.С.

Счет-фактура № 79 от 20 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 20.05.2016

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ578560000006410279, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №190 от 20.05.2014г (Жас-Канат)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы ",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.	услуга	1	26 799 693,75	26 799 693,75	12%	3 215 963,25	30 015 657,00		
Всего по счету:					**26 799 693,75**		**3 215 963,25**	**30 015 657,00**		

Финансовый директор: Дедешко Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.**

СПРАВКА № 2

Стоимости выполненных работ и затрат за 20 мая 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
			№ 190	20.05.2014					тенге
			Доп. согл. № 5	19.01.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см.	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	112 663 030	26 799 694						3 215 963	30 015 657

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства города Алматы"

_____ А.Б. Рахимов

Подрядчик: Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 5 от 19.01.2016г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 3

приемки выполненных работ
за май м-ц 2016г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		земляные работы под каналы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	388	42,17	40,26	16364	15621	4809	0,01	5
		м3		1,86	10,92	722	4237	97	0,04	14
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	467,10	--	5605	--	6334	2,98	36
		м3		467,10	--	5605	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	32,23	30,77	387	369	114	0,01	--
		м3		1,42	8,34	17	100	97	0,03	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	700	176,40	176,40	123480	123480	24696	--	--
		т		--	35,28	--	24696	100	0,74	519
		засыпка траншеи пгс								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10%	202,5	122,18	--	24741	--	27958	0,89	179
		м3		122,18	--	24741	--	113	--	--
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м 90%	1822,5	2,80	2,80	5112	5112	1720	--	--
		м3		--	0,97	--	1773	97	--	6
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2025	630,00	--	1275750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1822,5	18,22	18,22	33206	33206	11192	--	--
		м3		--	6,33	--	11539	97	0,02	38
9	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	1822,5	5,33	5,33	9707	9707	3300	--	--
		м3		--	1,87	--	3402	97	0,01	11
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки и НО толщ. 100мм	16,4	1395,20	152,52	22881	2501	4495	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2520	937	130	0,28	5
		РАЗДЕЛ 3.Ж/бетонные работы								
		Каналы, углы поворота, компенсаторные ниши								
11	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	35,165	1986,57	564,43	69858	19848	37538	3,33	117
		м3		567,00	195,49	19939	6874	140	0,75	26
12	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	9,14	22000,00	--	201080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	26,025	22600,00	--	588165	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	134	732,91	11,21	98210	1502	5646	0,20	27
		м2		31,50	4,21	4221	564	118	0,02	3
		Неподвижная опора								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,52	5420,77	66,01	8240	100	352	1,35	2
		м3		195,75	24,93	298	38	105	0,12	--
16	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В15/ с гидроизоляцией/	14,003	9077,09	248,05	127106	3473	27869	7,85	110
		м3		1329,75	91,83	18620	1286	140	0,43	6
		РАЗДЕЛ 4.								
		Дренажный колодец								
17	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	6,12	11778,00	2104,76	72081	12881	23756	13,90	85
		м3		2362,50	623,48	14459	3816	130	2,48	15
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,6	29600,00	--	17760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ Н 0,3м	0,6	4475,00	--	2685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /Н 0,6м/	6	8283,00	--	49698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,8	7530,00	--	36144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	998,00	--	1996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-267	Стремянка	0,089	133700,00	--	11899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,47	40,72	0,04	141	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
26	Е0101-156-1	Устройство основания из бута сухого	0,89	432,86	0,86	385	1	373	2,81	3
		м3		432,00	0,32	384	--	97	--	--
27	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,008	332221,02	1733,92	2658	14	641	361,00	3
		км		60966,00	650,25	488	5	130	3,17	--
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	1,15	5420,77	66,01	6234	76	266	1,35	2
		м3		195,75	24,93	225	29	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2838374	227893			585
			Тенге			92268	59296			643
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2799675				
	Материалы -		Тенге			182782				
	Всего заработная плата -		Тенге				151564			
	Местные материалы -		Тенге			2296732				
		Накладные расходы -	Тенге			181087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3159607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				178727			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11899				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12613				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3200628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				178727			

Итого с временными 1,2%	3 239 036
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	3 311 914
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 344 304
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	3 357 260
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	8 022 769
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	160 455
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	8 183 225
Налог на добавленную стоимость 12%	981 987
Итого с НДС	9 165 212

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Технический надзор

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 5 от 19.01.2016г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 4

приемки выполненных работ за май м-ц 2016 г. на прокладку трубопроводов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,487	137705,78	47985,20	67063	23369	64595	471,87	230
		км		84837,38	17191,53	41316	8372	130	88,32	43
2	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	509,343	1597,00	--	813421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С 22прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	2	9901,29	--	19803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	0,02	121294,13	49389,75	2426	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
5	Е0122-40-3	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		шт		126,00	--	252	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С 62прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ	2	6833,66	--	13667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	0,26	9850,48	1162,95	2561	302	1747	46,60	12
		т		7357,50	108,00	1913	28	90	0,53	--
8	С 69прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст76х3-275х16-1-ППУ-ПЭ	6	24755,98	--	148536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	175	2558,95	--	447816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С 79прайс	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ	6	3612,25	--	21673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	42	3280,00	--	137760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	35	7800,00	--	273000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	14600,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные ч. и стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,487	21162,31	8449,81	10306	4115	10070	69,90	34
		км		12712,50	3192,75	6191	1555	130	15,59	8
17	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	160	392,57	--	62811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С 96прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 140-500	160	2625,99	--	420158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	160	2327,99	1344,74	372478	215158	172800	1,95	312
		стык		391,50	508,50	62640	81360	120	3,25	520
		РАЗДЕЛ 2.								
20	С 114прайс	Стоимость защитного экрана, d35	54	601,98	--	32507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 115прайс	Стоимость защитного экрана, d76	1330	631,70	--	840165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 116прайс	Стоимость защитного экрана, d108	1000	696,32	--	696325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С 117прайс	Стоимость защитного экрана, d159	708	882,59	--	624872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С 118прайс	Стоимость защитного экрана, d219	543	926,82	--	503263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С 119прайс	Стоимость защитного экрана, d273	246	991,44	--	243895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С 120прайс	Стоимость защитного экрана, d325	251	1985,99	--	498484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.								
27	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	487	26,40	3,10	12857	1510	9068	0,11	54
		м		19,10	0,50	9302	243	95	--	1
28	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	487	27,30	--	13295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-572-3	Установка стендового ввода	10	1299,30	68,30	12993	683	3140	2,00	20
		шт		317,00	13,50	3170	135	95	0,08	1
30	С 34прайс	Манжета стенового ввода 140	10	2158,43	--	21584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопровод теплокамер								
31	Е0124-2-1 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в ТК стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	0,245	163178,72	46969,98	39979	11508	30878	445,20	109
		км		79852,50	17094,70	19564	4188	130	88,37	22
32	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	47,45	168,00	--	7972	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	187	131,00	--	24497	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	40,98	173,00	--	7090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	24,64	250,00	--	6160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	32,32	400,00	--	12928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	48	629,00	--	30192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1	121294,13	49389,75	12129	4939	10586	312,70	31
		т		62775,00	18657,00	6278	1866	130	91,12	9
39	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20,д.25,32,40 мм	126	208,00	--	26208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	9	321,00	--	2889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401,00	--	4010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3 мм	12	277,00	--	3324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-89х6 мм	5	796,00	--	3980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х5-45х4 мм	6	512,00	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	5	330,00	--	1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-38х2 мм	4	251,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6563810	262615			809
			Тенге			151880	98121			606
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60729				
	Материалы -		Тенге			11185				
	Всего заработная плата -		Тенге				12850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34879				
		Накладные расходы -	Тенге			12208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			77313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14681			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1605689				
	Материалы -		Тенге			107020				
	Всего заработная плата -		Тенге				235210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1100995				
	Местные материалы -		Тенге			59				
		Накладные расходы -	Тенге			291373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2010885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1473
		Сметная заработная плата -	Тенге				278916			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2561				
	Материалы -		Тенге			346				
	Всего заработная плата -		Тенге				1941			
		Накладные расходы -	Тенге			1747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2203			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4894830				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4894830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5188520				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7281285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1568
		Сметная заработная плата -	Тенге				295800			

Итого с временными 1,2%	7 368 660
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	7 534 455
Итого с затратами на выслугу лет 1%	7 608 142
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	7 637 617
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	18 251 440
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	365 029
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	18 616 469
Налог на добавленную стоимость 12%	2 233 976
Итого с НДС	20 850 445

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор

19.05.2016

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-950640000206-20171215-61238465
1.1. Номер учетной системы 261
2. Дата выписки 15.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.12.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 950640000206
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Алматыинжстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0031499
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ578560000006410279
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы "
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за СМР
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 950640000206
25.2 Наименование Акционерное общество "Алматыинжстрой"
25.3 Адрес отправки 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы "
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №190
27.4. Дата 20.05.2014
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 263
32.2 Дата 15.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.	Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.		услуга	1	55117500.00	55117500.00			55117500.00	12%	6614100.00	61731600.00			1	
							Всего по счету:	55117500.00		0.00	55117500.00		6614100.00	61731600.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

mwROQybyiB9KawIoNbn5ZVhrrzKAxGB3Pu1EfhHdazc
dq2Nh/oQZK3bPQ8iGFuco
3GMrOxSM3xsc5JyL0TJjgQ==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Арифова Фатима Алипашаевна

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.**

СПРАВКА № 1

Стоимости выполненных работ и затрат от 15 декабря 2017 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№ 190	20.05.2014					тенге
		доп.согл.№7	15.02.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них в отчётном месяце за	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	**61 731 600**	**55 117 500**						**6 614 100**	**61 731 600**

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства города Алматы"

К.О.Айтмаганбетов

Подрядчик: Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К. Чиликбаев

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 6 от 26.10.2016 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2017г.
на прокладку трубопроводов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-1 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /32х3мм/	0,011	135954,00	47 650	1495	524	1445	467,46	5
		км		83845,13	17 200	922	189	130	88,37	1
2	С130806-471Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	11,81	1262,00	--	14904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	5980,00	--	11960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	40	7466,05	--	298642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С 29прайс	Отвод укороченный нестандартный Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	4	7466,05	--	29864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С 3прайс	Стоимость тройникового ответвления Ст108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ-У	6	11255,23	--	67531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-2532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	9606,00	--	19212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	0,185	121294,13	49 390	22439	9137	19584	312,70	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18 657	11613	3452	130	91,12	17
9	Е0122-40-3	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 100 мм	6	156,43	21	939	129	983	0,60	4
		шт		126,00	--	756	--	130	--	--
10	С 62прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ	6	6833,66	--	41002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	1,91	9850,48	1 163	18814	2221	12833	46,60	89
		т		7357,50	108	14053	206	90	0,53	1
12	С 69прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст76х3-275х16-1-ППУ-ПЭ	20	24755,98	--	495120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С 38прайс	Стоимость опоры скользящей 32-1-ППУ-ПЭ	8	2436,96	--	19496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	30	2558,95	--	76768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
15	Е0122-23-1	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.до 50 мм	0,011	21139,22	8 427	233	93	227	69,90	1
		км		12712,50	3 184	140	35	130	15,55	--
16	С 86прайс	Пенопакет 57/125-ППУ-ПЭ	8	362,16	--	2897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	30	-392,57	--	-11777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С 88прайс	Пенопакет 108/180-ППУ-ПЭ	15	494,17	--	7412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С 95прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 125-500	8	2454,59	--	19637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 96прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 140-500	30	-2625,99	--	-78780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 97прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 180-500	15	2856,83	--	42852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	2	2327,99	1 345	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	509	783	1017	120	3,25	7
23	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	19	26,40	3	502	59	354	0,11	2
		м		19,10	1	363	9	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	19	27,30	--	519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-572-3	Установка стендового ввода	85	1299,30	68	110441	5806	26688	2,00	170
		шт		317,00	14	26945	1148	95	0,08	7
26	С 34прайс	Манжета стенового ввода 140	85	2158,43	--	183467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод теплокамер								
27	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1.12	Прокладка в ТК стальных трубопроводов диаметром 70 мм	0,134	164810,27	47 273	22085	6335	17051	449,40	60
		км		80797,50	17 082	10827	2289	130	88,32	12
28	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1.12	Прокладка в ТК стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,038	196192,71	53 474	7455	2032	5573	518,70	20
		км		95681,25	17 130	3636	651	130	88,49	3
29	С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4	136,74	2130,00	--	291256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-346 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 46 мм, 108х5	5	3300,00	--	16500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,042	121294,13	49 390	5094	2074	4446	312,70	13
		т		62775,00	18 657	2637	784	130	91,12	4
32	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа. 45х2-38х2 мм	3	251,00	--	753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа. 108х4-57х3 мм	3	338,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа. 57х4-38х2 мм	5	251,00	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм	116	148,40	0	17214	8	13157	0,65	75
		м2		108,00	0	12528	2	105	--	--
36	Е0115-172-3	Масляная окраска труб, диаметром более 50 мм	54	100,70	0	5438	4	3420	0,37	20
		м2		60,30	0	3256	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ								
37	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов	208	843,50	20	175448	4056	95105	3,00	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		479,00	2	99632	478	95	0,01	3
38	150прайс	Терминал концевой КТ-13	79	3956,09	--	312531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	153прайс	Терминал промежуточный для подключения переносного детектора КТ-15Ш	124	3956,09	--	490555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	151прайс	Терминал промежуточный для подключения переносного детектора КТ-12Ш	5	3956,09	--	19780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151803-197 прим.	Корпус от влажности KPG-2 и KPG-4	129	4550,00	--	586950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в трубы	2922	8,50	0	24837	292	20264	0,05	146
		м		7,30	--	21331	--	95	--	--
43	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	2922	34,20	1	99932	3506	64956	0,14	409
		м		23,20	0	67790	584	95	--	3
44	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы ПВХ, Dн 25 мм	292,2	579,00	--	169184	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2922	66,80	18	195190	52888	66899	0,12	351
		м		20,30	4	59317	11103	95	0,02	64
46	С151601-341 прим.	Кабели сечением 3х1,5 мм2	2,93556	52100,00	--	152943	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим	Кабели сечение 5х1,5 мм2	0,04488	99700,00	--	4475	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4000135	91853			2050
		Стоимость оборудования -	Тенге			336528	21949			122
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			822867				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			822867				
		Материалы -	Тенге			1703886				
		Всего заработная плата -	Тенге			264364				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				288701			
		Накладные расходы -	Тенге			1097537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			274266				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							137
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				41140			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			118689				
						2096840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1916
		Сметная заработная плата -	Тенге				329841			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			641178				
	Материалы -		Тенге			16904				
	Всего заработная плата -		Тенге				55518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			554130				
	Местные материалы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			68046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				65725			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18814				
	Материалы -		Тенге			2540				
	Всего заработная плата -		Тенге				14259			
		Накладные расходы -	Тенге			12833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16184			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			813390				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			813390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			862193				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4567224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2350
		Сметная заработная плата -	Тенге				411749			

Итого с временными 1,2%	**4 612 156**
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	**4 697 415**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**4 735 308**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**4 750 465**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**11 352 080**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**227 042**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**11 579 121**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1 389 495**
Итого с НДС	**12 968 616**

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Технический надзор

Подрядчик
АО Алматынижстрой

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 6 от 26.10.2016 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабаь м-ц 2017г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	320,8	42,17	40,26	13530	12916	3977	0,01	4
		м3		1,86	10,92	597	3503	97	0,04	12
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,4967	467,10	--	3969	--	4485	2,98	25
		м3		467,10	--	3969	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,5045	32,23	30,77	274	262	81	0,01	--
		м3		1,42	8,34	12	71	97	0,03	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3842,799	176,40	176,40	677870	677870	135574	--	--
		т		--	35,28	--	135574	100	0,74	2847
		засыпка траншеи пгс								
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10%	393,39	122,18	--	48064	--	54313	0,89	348
		м3		122,18	--	48064	--	113	--	--
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м 90%	2622,6	2,80	2,80	7356	7356	2475	--	--
		м3		--	0,97	--	2552	97	--	8
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3015,9	630,00	--	1900017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	23942,6	18,22	18,22	436234	436234	147036	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	6,33	--	151584	97	0,02	495
9	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	23942,6	5,33	5,33	127523	127523	43351	--	--
		м3		--	1,87	--	44691	97	0,01	146
				засыпка мягким грунтом						
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	812	32,23	30,77	26173	24985	7691	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1153	6776	97	0,03	23
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1421	176,40	176,40	250664	250664	50133	--	--
		т		--	35,28	--	50133	100	0,74	1053
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы 10%	81,2	167,18	--	13575	--	15340	1,21	98
		м3		167,18	--	13575	--	113	--	--
13	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м 90%	730,8	3,82	3,82	2791	2791	939	--	--
		м3		--	1,32	--	968	97	--	3
14	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	820,8	18,22	18,22	14955	14955	5041	--	--
		м3		--	6,33	--	5197	97	0,02	17
15	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	820,8	5,33	5,33	4372	4372	1486	--	--
		м3		--	1,87	--	1532	97	0,01	5
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки и НО толщ. 100мм	17	1395,20	152,52	23718	2593	4659	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2613	972	130	0,28	5
		РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы								
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	62,16	1986,57	564,43	123485	35085	66355	3,33	207
		м3		567,00	195,49	35245	12152	140	0,75	47
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	28,14	-23900,00	--	-672546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	50	22000,00	--	1100000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/								
		м3	40,395	22600,00	--	912927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом								
		м2	480	732,91	11,21	351797	5381	20226	0,20	96
				31,50	4,21	15120	2021	118	0,02	10
		Неподвижная опора								
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/								
		м3	3,05	5420,77	66,01	16533	201	707	1,35	4
				195,75	24,93	597	76	105	0,12	--
23	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В15/ с гидроизоляцией/								
		м3	29	9077,09	248,05	263236	7193	57716	7,85	228
				1329,75	91,83	38563	2663	140	0,43	12
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,021	50600,00	--	1063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,3417	52400,00	--	17905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.								
		Теплофикационная камеры								
26	Е0123-24-1	Установка люков								
		шт	276	282,27	35,42	77907	9776	79923	1,31	362
				209,25	13,50	57753	3726	130	0,07	19
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89								
		шт	276	13400,00	--	3698400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев сетей, Dв 700 мм и 0,3м								
		м	82,8	4475,00	--	370530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10								
		шт	276	3940,00	--	1087440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дренажные колодцы								
30	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/								
		м3	6,12	11778,00	2104,76	72081	12881	23756	13,90	85
				2362,50	623,48	14459	3816	130	2,48	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,75	29600,00	--	22200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ Н 0.3м								
		м	0,9	4475,00	--	4028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /Н 0.6м/								
		м	8,3	8283,00	--	68749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
		м	4,8	7530,00	--	36144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5								
		шт	3	998,00	--	2994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-267	Стремянка								
		т	0,0459	133700,00	--	6137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	3,5	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
				8,32	--	29	--	90	--	--
39	Е0101-156-1	Устройство основания из бута сухого								
		м3	0,89	432,86	0,86	385	1	373	2,81	3
				432,00	0,32	384	--	97	--	--
40	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм								
		км	0,009	332221,02	1733,92	2990	16	721	361,00	3
				60966,00	650,25	549	6	130	3,17	--
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5								
		м3	1,35	5420,77	66,01	7318	89	313	1,35	2
				195,75	24,93	264	34	105	0,12	--
		Герметизация вводов д.76мм								
42	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм								
		м	11,6	224,25	5,31	2601	62	1691	0,78	9
				143,78	2,03	1668	24	100	0,01	--
43	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	5,042056	17355,77	2191,29	87509	11049	57432	73,60	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555,00	101,25	63303	511	90	0,49	2
44	Е0106-1-1	Заливка бетоном В7,5	6,38	5420,77	66,01	34585	421	1478	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1249	159	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11287825	1644675			1880
			Тенге			299165	428739			4722
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7455579				
		Материалы -	Тенге			453356				
		Всего заработная плата -	Тенге				664090			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18968				
		Местные материалы -	Тенге			5113767				
		Накладные расходы -	Тенге			729866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109480			365
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8676572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				773570			6593
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93646				
		Материалы -	Тенге			13157				
		Всего заработная плата -	Тенге				63814			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6137				
		Накладные расходы -	Тенге			57432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8615			29
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9065				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				72428			402
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3738600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3738600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3962916				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12799631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				845998			6996

Итого с временными 1,2%	12 953 227
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	13 244 674
Итого с затратами на выслугу лет 1%	13 374 206
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	13 426 019
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	32 083 855
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	641 677
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	32 725 532
Налог на добавленную стоимость 12%	3 927 064
Итого с НДС	36 652 596

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Технический надзор

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 6 от 26.12.2016 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2017г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам 6102пм								
		земляные работы под каналы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	42,17	40,26	18979	18117	5578	0,01	6
		м3		1,86	10,92	837	4914	97	0,04	17
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	467,10	--	7007	--	7917	2,98	45
		м3		467,10	--	7007	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	32,23	30,77	483	462	142	0,01	--
		м3		1,42	8,34	21	125	97	0,03	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	813,75	176,40	176,40	143546	143546	28709	--	--
		т		--	35,28	--	28709	100	0,74	603
		засыпка траншеи пгс								
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10%	34,4	122,18	--	4203	--	4749	0,89	30
		м3		122,18	--	4203	--	113	--	--
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м 90%	275,6	2,80	2,80	773	773	260	--	--
		м3		--	0,97	--	268	97	--	1
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	310	630,00	--	195300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	275,6	18,22	18,22	5021	5021	1693	--	--
		м3		--	6,33	--	1745	97	0,02	6
9	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	275,6	5,33	5,33	1468	1468	499	--	--
		м3		--	1,87	--	514	97	0,01	2
10 16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки и НО толщ. 100мм	20	1395,20	152,52	27904	3050	5482	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
		РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы								
		Каналы, углы поворота, компенсаторные ниши								
11 17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	52,84	1986,57	564,43	104971	29825	56406	3,33	176
		м3		567,00	195,49	29960	10330	140	0,75	40
12	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	28,14	23900,00	--	672546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	24,7	22600,00	--	558220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14 23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	220	732,91	11,21	161240	2466	9270	0,20	44
		м2		31,50	4,21	6930	926	118	0,02	5
		Герметизация вводов д.76мм								
15 65	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	20	224,25	5,31	4485	106	2916	0,78	16
		м		143,78	2,03	2876	41	100	0,01	--
16	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	8,6932	17355,77	2191,29	150877	19049	99021	73,60	640
		т		12555,00	101,25	109143	880	90	0,49	4
17 67	Е0106-1-1	Заливка бетоном В7,5	11	5420,77	66,01	59628	726	2549	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2153	274	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2116651**	**224610**			**992**
			Тенге			**166204**	**49869**			**684**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1965774				
	Материалы -		Тенге			178682				
	Всего заработная плата -		Тенге				106050			
	Местные материалы -		Тенге			1524470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			126170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2217461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				124975			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150877				
	Материалы -		Тенге			22685				
	Всего заработная плата -		Тенге				110023			
		Накладные расходы -	Тенге			99021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14994				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			264892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				124876			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2482353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1789
		Сметная заработная плата -	Тенге				249852			

Итого с временными 1,2%	2 512 141
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	2 568 664
Итого с затратами на выслугу лет 1%	2 593 786
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	2 603 834
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896 1982	6 222 324
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	124 446
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	6 346 771
Налог на добавленную стоимость 12%	761 612
Итого с НДС	7 108 383

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Договор № 190 от 20.05.2014 г.
Доп.соглашение № 6 от 26.10.2016 г.
Наименование стройки Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за декабрь м-ц 2017г.
на прокладку трубопроводов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод										
1	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4	137705,78	47985,20	55082	19194	53055	471,87	189		
		км		84837,38	17191,53	33935	6877	130	88,32	35		
2	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	404,027	1597,00	--	645231	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	2	7466,05	--	14932	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	С 29прайс	Отвод укороченный нестандартный Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	2	7466,05	--	14932	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	0,016	121294,13	49389,75	1941	790	1694	312,70	5		
		т		62775,00	18657,00	1004	299	130	91,12	1		
6	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	0,368	9850,48	1162,95	3625	428	2473	46,60	17		
		т		7357,50	108,00	2708	40	90	0,53	--		
7	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	40	2558,95	--	102358	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Изоляция стыков стальных труб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,4	21162,31	8449,81	8465	3380	8271	69,90	28
		км		12712,50	3192,75	5085	1277	130	15,59	6
9	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	110	392,57	--	43182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С 96прайс	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 140-500	110	2625,99	--	288859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11 147	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	110	2327,99	1344,74	256079	147921	118800	1,95	215
		стык		391,50	508,50	43065	55935	120	3,25	358
12 157	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	400	26,40	3,10	10560	1240	7448	0,11	44
		м		19,10	0,50	7640	200	95	--	1
13 158	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	400	27,30	--	10920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1456167	172954			497
			Тенге			93437	64627			402
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21480				
		Материалы -	Тенге			1680				
		Всего заработная плата -	Тенге				7840			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10920				
		Накладные расходы -	Тенге			7448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1736				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8957			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755966				
		Материалы -	Тенге			67154				
		Всего заработная плата -	Тенге				147477			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434399				
		Местные материалы -	Тенге			38				
		Накладные расходы -	Тенге			181820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			994053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				174750			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3625				
		Материалы -	Тенге			489				
		Всего заработная плата -	Тенге				2747			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3118			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			675095				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			675095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			715601				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1746781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				186825			

Итого с временными 1,2%	1 767 742
Итого с зимними удорожаниями 2,25%	1 807 517
Итого с затратами на выслугу лет 1%	1 825 194
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	1 832 265
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	4 378 506
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	87 570
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	4 466 076
Налог на добавленную стоимость 12%	535 929
Итого с НДС	5 002 005

Заказчик
КГУ Управление строительства
г.Алматы

Технический надзор

Подрядчик
АО Алматынжетрой