Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 73

АКТ № 1 от 16.09.2013 г.
выполненных работ по всему объему
за сентябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № и дата	Источник финансирования наименование, код	Правовая форма наименование, код
		243 от 21.08.2013 г.		

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Из графы 1							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001 г)	Дополнительные затраты		НДС	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**30 000 000**	**0**	**30 000 000**							**3 214 285,71**	**30 000 000**

в том числе:

"ЗАКАЗЧИК"
Начальник ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" **Бекмагамбетов О.А.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖУК" **Мироненко Г.С.**

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	353	182,3	24,15	64352	8525	74269	0,9476	335
				158,15	8,83	55827	3117	126	0,0405	14
		шт сборных конструкций								
2	Е53-2-2	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича (частичная разборка кладки стен парапета)	3,37	4642,59	1951,36	15646	6576	11485	18,873	64
				2691,23	524,12	9069	1766	106	2,82	10
		м3 кладки								
3	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	90,9	14,39	1,29	1308	117	1297	0,091	8
				13,1	0,23	1191	21	107	0,0012	--
		м								
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1452,4	29,02	2,02	42149	2934	42457	0,1741	253
				27	0,32	39215	465	107	0,0028	4
		м2 кровли								
5	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	290,48	597,62	245,72	173597	71377	138048	2,4932	724
				351,9	92,25	102220	26797	107	0,45	131
		м3 утеплителя								
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм + разборка цементной стяжки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1452,4	47,82	15,94	69454	23151	58806	0,22356	325
				31,88	5,96	46303	8656	107	0,0291	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2 стяжки								
		Раздел 2. Устройство кровли								
		2.1. Устройство кровли над столовой и переходом								
7	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	35,05	11318,76	419,8	396723	14714	35749	5,221	183
		м3 кладки		804,71	157,5	28205	5520	106	0,7625	27
8	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,65	13285,03	154,03	35205	408	5613	14,63	39
		м3		2295	58,5	6082	155	90	0,28	1
9	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича +АС6	1,18	12217,53	457,36	14417	540	1874	7,659	9
		м3 кладки		1327,39	171,56	1566	202	106	0,8375	1
10	Е10-14-1	Установка стропил	20,12	21898,02	417,85	440588	8407	88322	25,415	511
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	78611	3169	108	0,775	16
11	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	15,761	23143,99	395,71	364772	6237	70806	25,875	408
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	63212	2349	108	0,725	11
12	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	5,056	21063,26	387,03	106496	1957	16199	15,87	80
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	14260	739	108	0,7125	4
13	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	5226,04	102,01	20904	408	4955	6,992	28
		слуховое окно		1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
17	Е10-3-5	Устройство карнизов	105,5	801,95	9,43	84606	995	28535	1,6445	173
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	26043	378	108	0,01738	2
18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1239,8819	1882,62	10,25	2334226	12709	421537	1,9665	2438
		м2 кровли		313,89	3,85	389187	4774	107	0,01875	23
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	43,53	599,34	35,14	26089	1530	7313	0,897	39
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	6195	576	108	0,065	3
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1239,8819	21,42	1,14	26558	1413	7780	0,03335	41
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	6671	533	108	0,0021	3
26	Е10-3-5	Устройство карнизов + лобовая доска	32,8	853,13	9,43	27983	309	8871	1,6445	54
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	8097	117	108	0,01738	1
27	Е10-3-5	Устройство карнизов + подшивка свесов	65,2	853,13	9,43	55624	615	17634	1,6445	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	16095	233	108	0,01738	1
		2.2. Устройство кровли над лабораторией								
28	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	2,53	11318,76	419,8	28636	1062	2580	5,221	13
		м3 кладки		804,71	157,5	2036	398	106	0,7625	2
29	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка просмов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,73	13285,03	154,03	22983	266	3664	14,63	25
		м3		2295	58,5	3970	101	90	0,28	--
30	Е10-14-1	Установка стропил	6,297	21898,02	417,85	137892	2631	27643	25,415	160
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	24603	992	108	0,775	5
31	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,165	23143,99	395,71	50107	857	9726	25,875	56
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	8683	323	108	0,725	2
32	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,756	21063,26	387,03	15924	293	2422	15,87	12
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	2132	111	108	0,7125	1
33	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	5226,04	102,01	10452	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	--
38	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	283	1882,62	10,25	532781	2901	96215	1,9665	557
		м2 кровли		313,89	3,85	88831	1090	107	0,01875	5
43	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,26	599,34	35,14	5550	325	1556	0,897	8
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1318	123	108	0,065	1
44	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	283	21,42	1,14	6062	323	1776	0,03335	9
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1523	122	108	0,0021	1
45	Е10-3-5	Устройство карнизов + лобовая доска	13,88	853,13	9,43	11841	131	3754	1,6445	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	3426	50	108	0,01738	--
46	Е10-3-5	Устройство карнизов + подшивка свесов	27,32	853,13	9,43	23308	258	7389	1,6445	45
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	6744	98	108	0,01738	--
		2.3. Устройство кровли над клубом								
47	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	2,53	11318,76	419,8	28636	1062	2580	5,221	13
				804,71	157,5	2036	398	106	0,7625	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3 кладки								
48	Е10-14-1	Установка стропил	4,9	21898,02	417,85	107300	2047	21510	25,415	125
		м3,древесины в конструкции		3907,13	157,5	19145	772	108	0,775	4
49	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,968	23143,99	395,71	68691	1174	13334	25,875	77
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	11904	442	108	0,725	2
50	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,964	21063,26	387,03	20305	373	3089	15,87	15
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	2719	141	108	0,7125	1
51	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	5226,04	102,01	10452	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	--
53	Е10-3-5	Устройство карнизов	46,28	801,95	9,43	37114	436	12517	1,6445	76
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	11424	166	108	0,01738	1
54	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	397	1882,62	10,25	747400	4069	134973	1,9665	781
		м2 кровли		313,89	3,85	124614	1528	107	0,01875	7
56	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,56	599,34	35,14	5730	336	1605	0,897	9
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1360	126	108	0,065	1
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	397	21,42	1,14	8504	453	2491	0,03335	13
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	2136	171	108	0,0021	1
		2.4. Устройство кровли над 4-мя этажами								
59	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	7,95	11318,76	419,8	89984	3337	8108	5,221	42
		м3 кладки		804,71	157,5	6397	1252	106	0,7625	6
60	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,86	12217,53	457,36	10507	393	1367	7,659	7
		м3 кладки		1327,39	171,56	1142	148	106	0,8375	1
61	Е10-14-1	Установка стропил	10,667	21898,02	417,85	233586	4457	46826	25,415	271
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	41677	1680	108	0,775	8
62	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,936	23143,99	395,71	21663	370	4206	25,875	24
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	3754	140	108	0,725	1
63	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,66	21063,26	387,03	34965	642	5319	15,87	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	4682	243	108	0,7125	1
64	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	5226,04	102,01	41808	816	9909	6,992	56
		слуховое окно		1107,45	39,38	8860	315	108	0,1875	2
68	Е10-3-5	Устройство карнизов	143,4	801,95	9,43	115000	1352	38784	1,6445	236
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	35398	513	108	0,01738	2
69	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1418	1882,62	10,25	2669555	14535	482094	1,9665	2788
		м2 кровли		313,89	3,85	445096	5459	107	0,01875	27
72	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	29,66	599,34	35,14	17776	1042	4982	0,897	27
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	4221	392	108	0,065	2
73	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1418	21,42	1,14	30374	1617	8898	0,03335	47
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	7629	610	108	0,0021	3
		2.4. Устройство кровли над 5-м этажом								
75	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	2	11318,76	419,8	22638	840	2039	5,221	10
		м3 кладки		804,71	157,5	1609	315	106	0,7625	2
76	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,32	12217,53	457,36	3910	146	509	7,659	2
		м3 кладки		1327,39	171,56	425	55	106	0,8375	--
77	Е10-14-1	Установка стропил	10,09	21898,02	417,85	220951	4216	44293	25,415	256
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	39423	1589	108	0,775	8
78	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,443	23143,99	395,71	33397	571	6482	25,875	37
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	5787	215	108	0,725	1
79	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,049	21063,26	387,03	43159	793	6565	15,87	33
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	5779	300	108	0,7125	1
90	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	13,68	599,34	35,14	8199	481	2298	0,897	12
				142,31	13,23	1947	181	108	0,065	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3 древесины в конструкции								
		Раздел 7. Вентшахта								
125	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	36,12	11318,76	419,8	408834	15163	36840	5,221	189
		м3 кладки		804,71	157,5	29066	5689	106	0,7625	28
		Раздел 10. Разные работы								
147	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	1815	3,02	--	5481	--	4933	0,0227	41
		м2 пола		3,02	--	5481	--	90	--	--
148	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	50	84,26	84,26	4213	4213	758	--	--
		т		--	16,85	--	843	90	0,03539	2
149	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	50	27,1	27,1	1355	1355	854	--	--
		т		--	18,97	--	949	90	0,03984	2

Всего прямые затраты	10197719
Всего накладные расходы	2111395
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	738547
Всего	13047661
Временные здания и сооружения 2,72%	354896
Всего с временными зданиями и сооружениями	13402557
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	294856
Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,00134534	18031
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	134026
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	53610
Транспорт привозных материалов К=0,00035598	4771
Итого в базовых ценах 2001 года	13907851
Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088	29039593
Итого по акту с учетом налога 2%	29620385
Всего по акту с учетом НДС 12%	33174832
Итого к оплате с учетом К=0,9043000026 (скидка 9,57%)	30000000

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 73

АКТ № 2 от 09.10.2013 г.
выполненных работ по всему объему
за октябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № и дата	Источник финансирования наименование, код	Правовая форма наименование, код
		243 от 21.08.2013 г.		

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				Из графы 1							
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001 г)	Дополнительные затраты		НДС	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту в том числе:	**55 000 000**	**30 000 000**	**25 000 000**							**2 678 571,43**	**25 000 000**

"ЗАКАЗЧИК"
Начальник ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" **Бекмагамбетов О.А.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖУК" **Мироненко Г.С.**

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.
Общестроительные работы

Смета 2-1-1, 2-1-1корр

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1452,4	29,02	2,02	42149	2934	42457	0,1741	253
		м2 кровли		27	0,32	39215	465	107	0,0028	4
5	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	290,48	597,62	245,72	173597	71377	138048	2,4932	724
		м3 утеплителя		351,9	92,25	102220	26797	107	0,45	131
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм + разборка цементной стяжки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1452,4	47,82	15,94	69454	23151	58806	0,22356	325
		м2 стяжки		31,88	5,96	46303	8656	107	0,0291	42
1к	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /удаление стяжки толщиной 50 мм/	√101668	0,2	0,11	20334	11387	13937	--	73
		м2		0,09	0,04	8947	4067	107,1	--	24
2к	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов /пароизоляции/	√2904,8	24,92	4,56	72388	13246	64120	0,14	418
		м2		20,36	1,71	59142	4978	100	0,01	24
Раздел 2. Устройство кровли										
		2.1. Устройство кровли над столовой и переходом								
18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	367,1181	1882,62	10,25	691144	3763	124813	1,9665	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*		313,89	3,85	115235	1413	107	0,01875	
19	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110х2000	43	755,76	--	32498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	99-1-2 Мир кровли	Планка примыкания верхняя и нижняя 2000мм.	68	645	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7	128,68	42,81	901	300	393	0,36455	3
		м2		58,74	10,57	411	74	81	0,03775	--
22	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,005	475300	--	2377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	7,74	896	--	6935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	367,1181	21,42	1,14	7864	419	2304	0,03335	12
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1975	158	108	0,0021	1
		2.2. Устройство кровли над лабораторией								
37	Е10-3-5	Устройство карнизов	46,4	801,95	9,43	37210	438	12550	1,6445	76
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	11454	166	108	0,01738	1
38	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	100	1882,62	10,25	188262	1025	33998	1,9665	197
		м2 кровли		313,89	3,85	31389	385	107	0,01875	2
39	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110х2000	25	755,76	--	18894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	99-1-2 Мир кровли	Планка примыкания верхняя и нижняя 2000мм.	12	645	--	7740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	99-1-3 Мир кровли	Планка ендовы нижняя 298х298х2000	5	910,1	--	4551	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	99-1-4 Мир кровли	Планка ендовы верхняя 76х76х2000	5	553,96	--	2770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	100	21,42	1,14	2142	114	627	0,03335	3
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	538	43	108	0,0021	--
		2.3. Устройство кровли над клубом								
54	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9	1882,62	10,25	16944	92	3060	1,9665	18
		м2 кровли		313,89	3,85	2825	35	107	0,01875	--
55	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110х2000	28	755,76	--	21161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	9	21,42	1,14	193	10	56	0,03335	--
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	48	4	108	0,0021	--
58	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	75	840,4	3,11	63030	233	985	0,06785	5
		м ограждения		11,13	1,15	835	86	107	0,00563	--
		2.4. Устройство кровли над 4-ми этажами								
70	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110х2000	30	755,76	--	22673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	99-1-2 Мир кровли	Планка примыкания верхняя и нижняя 2000мм.	30	645	--	19350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	210	840,4	3,11	176484	653	2760	0,06785	14
		м ограждения		11,13	1,15	2337	242	107	0,00563	1
		2.4. Устройство кровли над 5-м этажом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	5226,04	102,01	20904	408	4955	6,992	
		слуховое окно		1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
84	Е10-3-5	Устройство карнизов	71,1	801,95	9,43	57019	670	19230	1,6445	117
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	17551	255	108	0,01738	1
85	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	636	1882,62	10,25	1197346	6519	216229	1,9665	1251
		м2 кровли		313,89	3,85	199634	2449	107	0,01875	12
86	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110x2000	39	755,76	--	29475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	99-1-2 Мир кровли	Планка примыкания верхняя и нижняя 2000мм.	10	645	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	99-1-3 Мир кровли	Планка ендовы нижняя 298x298x2000	4	910,1	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	99-1-4 Мир кровли	Планка ендовы верхняя 76x76x2000	4	535,96	--	2144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	636	21,42	1,14	13623	725	3991	0,03335	21
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	3422	273	108	0,0021	1
92	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	108	840,4	3,11	90763	336	1419	0,06785	7
		м ограждения		11,13	1,15	1202	124	107	0,00563	1
Раздел 3. Устройство навес над лоджией										
98	Е10-14-1	Установка стропил	0,47	21898,02	417,85	10292	196	2063	25,415	12
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	1836	74	108	0,775	--
99	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	93	1882,62	10,25	175084	953	31619	1,9665	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*		313,89	3,85	29192	358	107	0,01875	
Раздел 4. Пожарная лестница (выход на крышу)										
101	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,951	15317,92 5796	6722,96 1915,59	14567 5512	6394 1822	5941 81	33,235 6,825	32 6
102	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,951	133700 --	-- --	127149 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	47,56	25,5 4,78	0,03 --	1211 227	1 --	184 81	0,0245 --	1 --
Раздел 5. Водосточные работы										
104	Е12-7-7	Устройство наружного водостока *м трубы*	384	239,56 212,18	9,24 3,46	91991 81477	3548 1329	88602 107	1,334 0,01875	512 7
105	99-2-1 Прайс	Труба водосточная d100мм. L=3,0м. *шт*	128	1807,36 --	-- --	231342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	99-2-2 Прайс	Держатель трубы *шт*	234	336,5 --	-- --	78741 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107, 3к	99-2-4 Прайс	Воронка выпускная (патрубок) d125/100мм. *шт*	32	516,39 --	-- --	16524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108, 4к	99-2-3 Прайс	Колено трубы d100мм *шт*	96	537,55 --	-- --	51605 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	Е12-9-1	Устройство настенных желобов *м желобов*	328,5	1328,57 135,33	19,35 7,26	436435 44456	6356 2385	50120 107	0,8625 0,03538	283 12
5к	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /костыль, крюк/ *т*	1,5	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	24351 15680	7542 2010	14329 81	64,98 4,76	97 7
6к	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /костыль, крюк/ *т*	1,5	154400 --	-- --	231600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Раздел 6. Ограждение выхода на крышу между осями 8-10 и 13-15										
110	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа	3,4	12217,53	457,36	41540	1555	5402	7,659	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		до 4 м из кирпича		1327,39	171,56	4513	583	106	0,8375	
		м3 кладки								
111	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,393	5876,39	2525,03	8186	3517	3657	16,215	23
				2613,38	628,04	3640	875	81	2,2375	3
		т конструкций								
112	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,393	114900	--	160056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,017	15836,44	6844,84	269	116	107	33,235	1
				5796	1941,08	99	33	81	6,825	--
		т конструкций								
114	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 (закладная деталь)	0,017	43100	--	733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
115	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	70,5	25,47	0,03	1796	2	273	0,0245	2
				4,78	--	337	--	81	--	--
		м2								
116	Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,792	19668,86	388,98	15578	308	2405	15,18	12
				2665,13	146,25	2111	116	108	0,7125	1
		м3 древесины в конструкции								
117, 7к	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	55,5	887,82	38,61	49274	2143	12585	1,2535	70
				195,36	14,6	10842	810	108	0,07125	4
		м2 перекрытий								
8к	Е0134-63-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей	55,5	803,08	80,64	44571	4475	40501	4,06	225
				706,39	30,74	39205	1706	99	0,15	8
		м2								
9к	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	58,406	896	--	52332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10к	СПрайс	Выравнивающий кронштейн	220	48	--	10560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11к	СПрайс	П-образный профиль	137,75	154,49	--	21281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12к	СПрайс	Саморез оцинкованный 4,2х16	1267	0,85	--	1077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13к	СПрайс	Анкер HLS 10х40	220	0,85	--	187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14к	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,79	537,52	23,97	962	43	528	1,59	
		м2		265,62	7,73	475	14	108	0,04	--
15к	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,79	5240	--	9380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16к	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	61,7	415,36	23,43	25627	1446	12183	1,05	65
		м2		175,1	7,73	10804	477	108	0,04	2
17к	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	61,7	10600	--	654020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18к	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	24,4	446,02	2,53	10883	62	1714	0,45	11
		м		73,75	0,60	1799	15	94,5	--	--
			Раздел 7. Вентшахта							
125	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	-18,12	11318,76	419,8	-205096	-7607	-18481	5,221	-95
		м3 кладки		804,71	157,5	-14581	-2854	106	0,7625	-14
126	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	86,26	190,78	62,69	16457	5408	10029	0,6141	53
		м2 поверхности изоляции		105,83	23,35	9129	2014	90	0,115	10
127	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,292	88800	--	25930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	4,44	6730	--	29881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	Е20-21-2	Установка зонтов 1300х1300мм	10	1536,74	15,41	15367	154	1791	0,8855	9
		зонт		150,08	5,63	1501	56	115	0,025	--
130	Е20-21-1	Установка зонтов 1100х1100мм	4	1158,59	8,69	4634	35	442	0,5635	2
		зонт		93,15	2,81	373	11	115	0,0125	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Раздел 8. Входное крыльцо								
132	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	140	24,15 21,51	2,64 0,45	3381 3011	370 63	3290 107	0,1516 0,0046	21 1
133	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали *м2 кровли*	140	16,24 15,17	1,07 0,16	2274 2124	150 22	2296 107	0,1049 0,0028	15 --
134	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок *м2 кровли*	140	36,77 35,1	1,67 0,29	5148 4914	234 41	8368 107	0,2268 0,0029	32 --
135	Е10-14-1	Установка стропил,стойки,лежень,прогонов,нарожники *м3 древесины в конструкции*	3,94	21898,02 3907,13	417,85 157,5	86278 15394	1646 621	17296 108	25,415 0,775	100 3
136	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,539	21063,26 2820,38	387,03 146,25	11353 1520	209 79	1727 108	15,87 0,7125	9 --
137	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок *м2*	140	222,05 42,95	3,72 0,59	31087 6013	521 83	6522 107	0,2921 0,0075	41 1
138	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	140	128,01 58,74	42,14 10,44	17921 8224	5900 1462	7845 81	0,36455 0,03775	51 5
139	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	140	896 --	-- --	125440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	4,479	599,34 142,31	35,14 13,23	2684 637	157 59	752 108	0,897 0,065	4 --
141	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	140	21,42 5,38	1,14 0,43	2999 753	160 60	878 108	0,03335 0,0021	5 --
19к	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=0,8 на демонтаж	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе /демонтаж/ м2	43	376,91 373,72	3,19 0,98	16207 16070	137 42	15226 94,5	2,16 --	93 --
20к	Е0134-63-2 к=0,8 на демонтаж	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей /демонтаж подшивки потолка входной группы/ м2	140	543,01 491,4	51,61 19,67	76021 68796	7225 2754	70835 99	2,82 0,1	395 13
21к	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на	77	622,67	4,99	47946	384	39201	3,11	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе м2		537,22	1,52	41366	117	94,5	0,01	
22к	Е0134-63-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей /подшивка потолка входной группы/	140	803,08	80,64	112431	11289	102165	4,06	568
		м2		706,39	30,74	98894	4303	99	0,15	21
23к	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	230,02	896	--	206098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24к	СПрайс	Выравнивающий кронштейн	868	48	--	41664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25к	СПрайс	П-образный профиль	542,5	154,49	--	83811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26к	СПрайс	Саморез оцинкованный 4,2х16	4991	0,85	--	4242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27к	СПрайс	Анкер HLS 10х40	868	0,85	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 9. Утепление кровли								
146	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	3631	127,07	1,24	461391	4502	53654	0,07981	290
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	48401	1743	107	0,00225	8
		Раздел 10. Разные работы								
147	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	1816	3,02	--	5484	--	4936	0,0227	41
		м2 пола		3,02	--	5484	--	90	--	--
148	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	50	84,26	84,26	4213	4213	758	--	--
		т		--	16,85	--	843	90	0,03539	2
149	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	50	27,1	27,1	1355	1355	854	--	--
		т		--	18,97	--	949	90	0,03984	2
28к	Е0110-91-1 к=0,8 на демонтаж	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,24	200,12	15,34	248	19	254	1,11	1
				184,78	4,95	229	6	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2								
29к	Е0110-91-4 к=0,8 на демонтаж	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	196,78	136,8	15	26920	2951	26938	0,73	143
		м2		121,81	4,95	23969	974	108	0,02	5
30к	Е0110-93-1 к=0,8 на демонтаж	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	7	188,3	16,17	1318	113	1343	1,03	7
		м2		172,13	5,51	1205	39	108	0,03	--
31к	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,62	537,52	23,97	333	15	183	1,59	1
		м2		265,62	7,73	165	5	108	0,04	--
32к	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,62	5240	--	3249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33к	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	98,39	415,36	23,43	40867	2305	19428	1,05	103
		м2		175,1	7,73	17228	761	108	0,04	4
34к	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	98,39	14400	--	1416816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35к	Е0110-93-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	3,5	484,61	25,26	1696	88	968	1,48	5
		м2		247,43	8,6	866	30	108	0,04	--
36к	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	3,5	10900	--	38150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37к	Е0134-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	35,7	198,71	5,51	7094	197	5863	1,02	36
		м2		163,79	2,11	5847	75	99	0,01	--
38к	СПрайс	Сэндвич - панель 10 мм (3000х1500)	37,485	553,7	--	20755	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39к	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,	0,62	225,99	6,98	140	4	74	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высота проема до 2 м м2		108,16	2,65	67	2	108	0,01	
40к	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	48,39	153,69 74,27	4,80 1,80	7437 3594	232 87	3976 108	0,46 0,01	22 0
41к	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	9,4377	4100 --	-- --	38695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42к	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	1,8	446,02 73,75	2,53 0,6	803 133	5 1	126 94,5	0,45 --	1 --
43к	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	62,5	622,67 537,22	4,99 1,52	38917 33576	312 95	31820 94,5	3,11 0,01	194 --
44к	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	66,25	896 --	-- --	59360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45к	СПрайс	Выравнивающий кронштейн шт	250	48 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46к	СПрайс	П-образный профиль м	156,25	154,49 --	-- --	24139 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47к	СПрайс	Саморез оцинкованный 4,2х16 шт	1437	0,85 --	-- --	1221 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48к	СПрайс	Анкер HLS 10х40 шт	250	0,85 --	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49к	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	36	951,46 312,66	638,80 246,28	34253 11256	22997 8866	18110 90	2,01 1,35	72 49
50к	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,11	26230,2	302,67	2885	33	435	24,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		3840,75	114,75	422	13	100	0,56	
51к	СПрайс	Угол наружный, внутренний	160	128,971	--	20635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	8800814
Всего накладные расходы	1456780
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	615456
Всего	10873051
Временные здания и сооружения 2,72%	295747
Всего с временными зданиями и сооружениями	11168798
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	245714
Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,00134534	15026
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	111688
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	44675
Транспорт привозных материалов К=0,00035598	3976
Итого в базовых ценах 2001 года	11589876
Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088	24199661
Итого по акту с учетом налога 2%	24683654
Всего по акту с учетом НДС 12%	27645693
Итого к оплате с учетом К=0,9043000026 (скидка 9,57%)	25000000

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 73

АКТ № 3 от 21.10.2013 г.
выполненных работ по всему объему
за октябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № и дата	Источник финансирования наименование, код	Правовая форма наименование, код
		243 от 21.08.2013 г.		

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Из графы 1							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001 г)	Дополнительные		НДС	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**82 160 221,75**	**55 000 000**	**27 160 221,75**							**2 910 023,76**	**27 160 221,75**

в том числе:

"ЗАКАЗЧИК"
Начальник ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" **Бекмагамбетов О.А.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖУК" **Мироненко Г.С.**

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Смета 2-1-1, 2-1-1 корр 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Устройство кровли								
1к	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (кладка парапета)	62,59	11318,76	419,8	708441	26275	63838	5,221	327
		м3 кладки		804,71	157,5	50367	9858	106	0,7625	48
2к	Е10-14-1	Установка стропил	26,95	21898,02	417,85	590152	11261	118305	25,415	685
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	105297	4245	108	0,775	21
3к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	20,53	23143,99	395,71	475146	8124	92230	25,875	531
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	82338	3060	108	0,725	15
4к	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	4543	14,57	1,24	66192	5633	67145	0,08	363
		м2		13,33	0,47	60558	2135	107,1	--	--
5к	Спрайс	Пленка "Изоспан В"	4997,3	36,73	--	183531	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	47,48	599,34	35,14	28457	1668	7976	0,897	43
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	6757	628	108	0,065	3
7к	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций-/ерш и скрутка/	0,42	10023,81	527,69	4210	222	4323	64,86	27
		т		9496,13	196,87	3988	83	106,2	0,96	--
8к	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,42	51000	--	21420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9к	99-1-1 Мир кровли	Конек полукруглый R110х2000	45	755,76	--	34009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.1 Устройство кровли над столовой и переходом								
10к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,576	23143,99	395,71	13331	228	2588	25,875	15
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	2310	86	108	0,725	--
11к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,576	599,34	35,14	345	20	97	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	82	8	108	0,065	--
		2.2 Устройство кровли над лабораторией								
12к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,5168	23143,99	395,71	35105	600	6814	25,875	39
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	6083	226	108	0,725	1
13к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,5168	599,34	35,14	909	53	255	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	216	20	108	0,065	--
		2.4 Устройство кровли над 4-ми этажами								
14к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,152	23143,99	395,71	26662	456	5175	25,875	30
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4620	172	108	0,725	1
15к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,152	599,34	35,14	690	40	194	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	164	15	108	0,065	--
		2.5 Устройство кровли над 5-м этажом								
16к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,2288	23143,99	395,71	28439	486	5520	25,875	32
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4928	183	108	0,725	1
17к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,2288	599,34	35,14	736	43	206	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	175	16	108	0,065	--
		Раздел 3. Устройство навес над лоджией								
18к	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,688	23143,99	395,71	85355	1459	16568	25,875	95
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	14791	550	108	0,725	3
19к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,158	599,34	35,14	2492	146	698	0,897	4
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	592	55	108	0,065	--
20к	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	93	21,42	1,14	1992	106	584	0,03335	3
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	500	40	108	0,0021	--
		Раздел 6. Ограждение выхода на крышу между осями 8-10 и 13-15								
21к	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,792	599,34	35,14	475	28	133	0,897	1
				142,31	13,23	113	10	108	0,065	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции								
22к	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	55,5	21,42	1,14	1189	63	348	0,03335	2
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	299	24	108	0,0021	--
Раздел 9. Утепление кровли										
23к	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 3 слоя	10028,604	69,86	17,33	700598	173796	634020	0,35	3510
		м2 утепленного покрытия		52,53	6,5	526803	65186	107,1	0,03	301
24к	СПрайс	Утеплитель SBS П125 (1 слой)	172,158	11240,08	--	1935066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25к	СПрайс	Утеплитель SBS П100 (2 слоя)	516,473	10014,04	--	5171982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	10116925
Всего накладные расходы	1027017
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	668637
Всего	11812579
Временные здания и сооружения 2,72%	321302
Всего с временными зданиями и сооружениями	12133881
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	266945
Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,00134534	16324
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	121339
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	48536
Транспорт привозных материалов К=0,00035598	4319
Итого в базовых ценах 2001 года	12591344
Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088	26290727
Итого по акту с учетом налога 2%	26816542
Всего по акту с учетом НДС 12%	30034526,79
Итого к оплате с учетом К=0,9043000026 (скидка 9,57%)	27160221,75

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 73

АКТ № 4 от 14.11.2013 г.
выполненных работ по всему объему
за ноябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № и дата	Источник финансирования наименование, код	Правовая форма наименование, код
		243 от 21.08.2013 г.		

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Из графы 1							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001 г)	Дополнительные		НДС	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**86 484 443,25**	**82 160 221,75**	**4 324 221,5**							**463 309,45**	**4 324 221,5**

в том числе:

"ЗАКАЗЧИК"
Заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" **Дюсебаев Н.Т.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖУК" **Мироненко Г.С.**

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Смета 2-1-1, 2-1-1 корр 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. Утепление кровли										
23к	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 3 слоя	864,396	69,86	17,33	60387	14980	54648	0,35	303
		м2 утепленного покрытия		52,53	6,5	45407	5619	107,1	0,03	26
24к	СПрайс	Утеплитель SBS П125 (1 слой)	14,842	11240,08	--	166825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25к	СПрайс	Утеплитель SBS П100 (2 слоя)	44,527	10014,04	--	445895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26к	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,435	5604,41	409,16	19251	1405	7557	13,34	46
		1т		2173,5	154,69	7466	531	94,5	0,75	3
27к	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	3,435	50800	--	174498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2602	229,3	19,93	596639	51858	131690	0,27945	727
		м2 стяжки		39,85	7,45	103690	19385	107	0,03638	95
28к	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /толщиной 25 мм/	13124,54	8,7	0,17	114183	2231	2671	--	--
				0,13	0,06	1706	787	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								

Всего прямые затраты	1577678
Всего накладные расходы	196566
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	106455
Всего	1880699
Временные здания и сооружения 2,72%	51155
Всего с временными зданиями и сооружениями	1931854
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	42501
Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,00134534	2599
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	19319
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	7727
Транспорт привозных материалов К=0,00035598	688
Итого в базовых ценах 2001 года	2004688
Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088	4185788
Итого по акту с учетом налога 2%	4269504
Всего по акту с учетом НДС 12%	4781843,9
Итого к оплате с учетом К=0,9043000026 (скидка 9,57%)	4324221,5

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.

№3. Подрядчик

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 73

АКТ № 5 от 14.11.2013 г.
выполненных работ по всему объему
за ноябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № и дата	Источник финансирования наименование, код	Правовая форма наименование, код
		243 от 21.08.2013 г.		

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	Из графы 1							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001 г)	Дополнительные		НДС	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**88 434 443,25**	**86 484 443,25**	**1 950 000**							**208 000**	**1 950 000**
в том числе:											

"ЗАКАЗЧИК"
Заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" **Дюсебаев Н.Т.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖУК" **Мироненко Г.С.**

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Смета 2-1-1 доп

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-35-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	350	374,77	2,76	131170	966	121871	2,02	707
		м2		367,43	1,04	128601	364	94,5	0,01	2
2	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	350	1070	--	374500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	24	438,21	111,23	10517	2670	8404	1,85	44
		шт		297,56	62,71	7141	1505	97,2	0,28	7
4	Спрайс	Светильник ARS/R 418-4x18	24	2409,78	--	57835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 /ЛБ18/	96	82	--	7872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	118,94	30,63	--	3643	--	3290	0,17	20
		м		28,46	--	3385	--	97,2	--	--
7	СПрайс	Провод ПУНП-3х1,5мм2	118,94	37,18	--	4422	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				589958				
		Всего накладные расходы				133566				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				43411				
		Всего				766936				
		Временные здания и сооружения 2,72%				20861				
		Всего с временными зданиями и сооружениями				787797				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%				17332				
		Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,00134534				1060				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				7878				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				3151				
		Транспорт привозных материалов К=0,00035598				280				
		Итого в базовых ценах 2001 года				817498				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088				1706935				
		Итого по акту с учетом налога 2%				1741074				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				1950000				

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания противотуберкулезного санатория им. М. Карабаева в с. Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области

Договор № 243 от 21 августа 2013 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Смета 2-1-1, 2-1-1 корр, 2-1-1 корр1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. Утепление кровли										
28к	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /толщиной 25 мм/	12895,46	8,7	0,17	112191	2192	2624	--	--
		м2		0,13	0,06	1676	774	107,1	--	--
29к	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1029	14,57	1,24	14993	1276	15208	0,08	82
		м2		13,33	0,47	13717	484	107,1	--	--
30к	СПрайс	"Изоспан В"	1131,9	36,73	--	41575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 10.Разные работы										
40к	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	50	153,69	4,80	7685	240	4108	0,46	23
		м2		74,27	1,80	3714	90	108	0,01	1
41к	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	17,2623	4100	--	70775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего прямые затраты	247218
Всего накладные расходы	21940
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	16149
Всего	285307
Временные здания и сооружения 2,72%	7760
Всего с временными зданиями и сооружениями	293068
Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	6447
Дополнительные затраты на увеличение стоимости электроэнергии К=0,0013453	394
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	2931
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1172
Транспорт привозных материалов К=0,00035598	104
Итого в базовых ценах 2001 года	304117
Итого по акту в текущих ценах 2012 года К=2,088	634996
Итого по акту с учетом налога 2%	647696
Всего по акту с учетом НДС 12%	725419
Итого к оплате	**0**

Заказчик _____ Бекмагамбетов О.А.

Главный врач _____ Аюпов К.Б.

Технадзор _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик _____ Мироненко Г.С.