Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №1 от 29 мая 2018г

выполненных работ за май 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы								
		Раздел 3 Отделочные работы								
		3.0 Подраздел без наименования								
19	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	145,4	119,01	0	17304	0	10227	0,178	25,8812
		м2		119,01	0	17304	0	59,1	0	0
20	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	145,4	1023,21	20,2	148775	2937	68836	0,8976	130,51104
		м2		785,42	15,64	114200	2274	59,1	0,0214	3,11156
21	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	145,4	330,3	2,38	48025	346	18396	0,299	43,4746
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	33407	163	54,8	0,00138	0,20065
22	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	1106,3	171,83	0	190096	0	112345	0,257	284,3191
		м2		171,83	0	190093	0	59,1	0	0

23	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	1106,3	1023,21	20,2	1131975	22345	523750	0,8976	993,01488
		м2		785,42	15,64	868908	17302	59,1	0,0214	23,67482
25	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	461,5	171,83	0	79300	0	46865	0,257	118,6055
		м2		171,83	0	79298	0	59,1	0	0
26	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	461,5	823,82	18,21	380192	8403	172353	0,738	340,587
		м2		618,03	13,89	285221	6408	59,1	0,019	8,7685
28	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	862	171,83	0	148117	0	87536	0,257	221,534
		м2		171,83	0	148115	0	59,1	0	0
29	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	862	823,82	18,21	710131	15695	321925	0,738	636,156
		м2		618,03	13,89	532742	11970	59,1	0,019	16,378
		Всего прямые затраты				**2853915**				**2794 52**
		в том числе				2 269 288				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 726				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				534 894				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 362 233				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 216 148				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				151 781				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 367 929				
		Итого, тенге				349 434				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**4 717 363**				
		Всего								

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	54	1160,15	128,22	62648	6924	34702	1,412	76,248

		м2 перегородок							
				1031,93	55,44	55724	2994	59,1	0,0672	3,6288
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	60	74,43	3,53	4466	212	2573	0,0958	5,748
		м2 облицовки								
				70,9	1,65	4254	99	59,1	0,002	0,12
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,16	47018,75	8468,75	7523	1355	3819	45,333	7,25328
		т конструкций								
				38550	643,75	6168	103	60,9	0,6825	0,1092
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
		м2								
				510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
		м2 облицовки								
				501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799
6	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	32	737,38	105,5	23596	3376	11191	0,9115	29,168
		м2								
				631,88	56,56	20220	1810	50,8	0,0774	2,4768

Раздел 3 Отделочные работы

3.0 Подраздел без наименования

29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	318	171,83	0	54642	0	32293	0,257	81,726
		м2								
				171,83	0	54641	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	318	1023,21	20,2	325380	6423	150549	0,8976	285,4368
		м2								
				785,42	15,64	249763	4973	59,1	0,0214	6,8052
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	164	171,83	0	28180	0	16654	0,257	42,148
		м2								
				171,83	0	28180	0	59,1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	164	823,82	18,21	135106	2986	61248	0,738	121,032
		м2								
				618,03	13,88	101357	2277	59,1	0,019	3,116
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	826	171,83	0	141932	0	83881	0,257	212,282

		м2		171,83	0	141930	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	489	823,82	18,21	402847	8904	182623	0,738	360,882
		м2		618,03	13,89	302217	6790	59,1	0,019	9,291
		Всего прямые затраты				**1216513**				**1263**
										27
		в том числе				992 881				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 864				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				191 683				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				596 817				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 813 330				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 280				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 878 610				
		Итого, тенге				150 289				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**2 028 899**				
		Всего								

Локальная смета № 2-1-5. 4-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	48	1160,15	128,21	55687	6154	30847	1,412	67,776
		м2 перегородок		1031,94	55,44	49533	2661	59,1	0,0672	3,2256
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	62	74,44	3,53	4615	219	2658	0,0958	5,9396
		м2 облицовки		70,9	1,65	4396	102	59,1	0,002	0,124
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,17	47029,41	8476,47	7995	1441	4058	45,333	7,70661
		т конструкций		38552,94	647,06	6554	110	60,9	0,6825	0,11603
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
		м2		510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
		м2 облицовки		501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799

6	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	64,6	737,37	105,48	47634	6814	22593	0,9115	58,8829
		м2		631,89	56,56	40820	3654	50,8	0,0774	5,00004
	Раздел 3 Отделочные работы									
26	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	65	119,02	0	7736	0	4572	0,178	11,57
		м2		119,02	0	7736	0	59,1	0	0
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте - Армстронг	125,7	2116,58		266054				
		м2								
29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	321	171,83	0	55157	0	32598	0,257	82,497
		м2		171,83	0	55157	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	321	1023,2	20,2	328448	6483	151969	0,8976	288,1296
		м2		785,42	15,64	252119	5020	59,1	0,0214	6,8694
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	846	171,83	0	145368	0	85911	0,257	217,422
		м2		171,83	0	145366	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2м для последующей окраски или оклейки обоями	846	823,82	18,21	696950	15404	315949	0,738	624,348
		м2		618,03	13,89	522854	11747	59,1	0,019	16,074
	Раздел 4 Перегородки									
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	27,4	3844,64	183,58	105343	5030	17334	1,6445	45,0593
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201,86	43,5	32931	1192	50,8	0,05275	1,44535
		Всего прямые затраты				**1751180**				**1451 34**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 145 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 311

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	561 974
Накладные расходы I уровня, тенге	685 773
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 436 953
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	87 730
Итого, тенге	2 524 683
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 975
Всего	**2 726 658**

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	188,6	1160,14	128,21	218803	24181	121202	1,412	266,3032
		м2 перегородок		1031,93	55,45	194622	10457	59,1	0,0672	12,67392
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	136,1	74,43	3,53	10130	481	5836	0,0958	13,03838
		м2 облицовки		70,9	1,65	9649	225	59,1	0,002	0,2722
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,37	47018,92	8467,57	17397	3133	8832	45,333	16,77321
		т конструкций		38551,35	643,24	14264	238	60,9	0,6825	0,25253
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
		м2		510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
		м2 облицовки		501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799

Раздел 4 Перегородки

44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	134	3844,55	183,56	515170	24597	84775	1,6445	220,363
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201,85	43,52	161048	5832	50,8	0,05275	7,0685
		Всего прямые затраты				**791693**				**558**
										21

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	329 525
Накладные расходы I уровня, тенге	237 929

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 029 622
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	37 066
Итого, тенге	1 066 688
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 335
Всего	**1 152 023**

Локальная смета № 2-1-7. 6-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	137,9	1160,14	128,21	159983	17680	88620	1,412	194,7148
		м2 перегородок		1031,93	55,45	142303	7646	59,1	0,0672	9,26688
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	125,1	74,43	3,53	9311	442	5363	0,0958	11,98458
		м2 облицовки		70,9	1,65	8869	206	59,1	0,002	0,2502
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,33	47021,21	8469,7	15517	2795	7877	45,333	14,95989
		т конструкций		38551,52	642,42	12722	212	60,9	0,6825	0,22523
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
		м2		510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
		м2 облицовки		501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799
6	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	56,1	737,38	105,49	41367	5918	19620	0,9115	51,13515
		м2		631,89	56,56	35449	3173	50,8	0,0774	4,34214

Раздел 3 Отделочные работы

3.0 Подраздел без наименования

26	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	125,1	119,01	0	14888	0	8799	0,178	22,2678
		м2		119,01	0	14888	0	59,1	0	0
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	125,1	2116,58		264784				
		м2								
29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	727,5	171,83	0	125006	0	73878	0,257	186,9675
		м2		171,83	0	125005	0	59,1	0	0

30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	727,5	1023,21	20,2	744384	14694	344417	0,8976	653,004
		м2		785,42	15,64	571392	11378	59,1	0,0214	15,5685
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	268,7	171,83	0	46171	0	27286	0,257	69,0559
		м2		171,83	0	46170	0	59,1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	268,7	823,82	18,21	221361	4893	100349	0,738	198,3006
		м2		618,03	13,89	166065	3731	59,1	0,019	5,1053
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	1679,2	171,83	0	288537	0	170523	0,257	431,5544
		м2		171,83	0	288533	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1679,2	823,82	18,21	1383355	30574	627118	0,738	1239,2496
		м2		618,03	13,89	1037797	23317	59,1	0,019	31,9048
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	508	1066,9	64,96	541987	32999	205037	0,851	432,308
		м2 оштукатуриваемой поверхности		685,92	50,61	348445	25710	54,8	0,06925	35,179
	Раздел 4 Перегородки									
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	260,4	3844,56	183,56	1001123	47799	164742	1,6445	428,2278
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201,85	43,52	312962	11333	50,8	0,05275	13,7361
	Всего прямые затраты					**4887967**				**3975**
										117

в том числе	3 139 027
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 589 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	

Накладные расходы I уровня, тенге	1 860 913
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 748 880
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	242 960
Итого, тенге	6 991 840
Сметная прибыль (8 %), тенге	559 347
Всего	**7 551 187**

Локальная смета № 2-1-8. 7-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *м2 перегородок*	211,4	1160,14	128,21	245254	27104	135854	1,412	298,4968
				1031,93	55,45	218150	11722	59,1	0,0672	14,20608
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка *м2 облицовки*	134,6	74,43	3,53	10018	475	5771	0,0958	12,89468
				70,9	1,65	9543	222	59,1	0,002	0,2692
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	0,37	47018,92	8467,57	17397	3133	8832	45,333	16,77321
				38551,35	643,24	14264	238	60,9	0,6825	0,25253
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
				510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
				501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799
6	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	66,3	737,38	105,49	48888	6994	23187	0,9115	60,43245
				631,89	56,56	41894	3750	50,8	0,0774	5,13162

Раздел 3 Отделочные работы

26	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	134`6	119,01	0	16019	0	9467	0,178	23,9588
				119,01	0	16019	0	59,1	0	0
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *м2*	134,6	2116,58		284892				
29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	712,9	171,83	0	122498	0	72395	0,257	183,2153
				171,83	0	122496	0	59,1	0	0

30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	712,9	1023,21	20,2	729444	14399	337505	0,8976	639,89904
		м2		785,42	15,64	559924	11150	59,1	0,0214	15,25606
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	302,1	171,83	0	51910	0	30678	0,257	77,6397
		м2		171,83	0	51909	0	59,1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	302,1	823,82	18,21	248875	5501	112823	0,738	222,9498
		м2		618,03	13,89	186707	4195	59,1	0,019	5,7399
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	1741,1	171,83	0	299173	0	176809	0,257	447,4627
		м2		171,83	0	299169	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1741,1	823,82	18,21	1434349	31701	650235	0,738	1284,9318
		м2		618,03	13,89	1076053	24176	59,1	0,019	33,0809
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	192	1066,91	64,96	204846	12472	77494	0,851	163,392
		м2 оштукатуриваемой поверхности		685,92	50,61	131696	9717	54,8	0,06925	13,296
	Раздел 4 Перегородки									
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	188,8	3844,55	183,56	725851	34656	119444	1,6445	310,4816
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201,85	43,52	226909	8217	50,8	0,05275	9,9592
	Раздел 5 Проемы									
46	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,28	16027,34		132706				
		м2								

Всего прямые затраты				**4602313**				**3784**
								98
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 983 160				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				138 201				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				74 205				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 480 945				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 777 778				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 380 091				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				229 683				
Итого, тенге				6 609 774				
Сметная прибыль (8 %), тенге				528 782				
Всего				**7 138 556**				

Локальная смета № 2-1-11. Кровля

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-080101-0201								
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1080	116,69	0,29	126030	316	74297	0,1741	188,028
	м2 кровли		116,4	0	125714	0	59,1	0	0
	Всего прямые затраты				**126030**				188
									0
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				125 714				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				316				
	Накладные расходы I уровня, тенге				74 297				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				200 327				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7 212				
	Итого, тенге				207 539				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 603				
	Всего				**224 142**				

Локальная смета № 2-1-14. Водопровод и канализация

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

36	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	*м трубопровода*	124	1718,67	311,85	213115	38669	111945	1,64	203,36
					1394,62	100,05	172933	12406	60,4	0,1364	16,9136
37	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	*м*	111,476	103,09		11492				

Раздел 3 Противопожарный водопровод В2

52	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	*м трубопровода*	263,1	2230,31	22,82	586794	6003	58223	0,433	113,9223
					357,27	9,11	93998	2397	60,4	0,0108	2,84148
53	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (стояки)	*м трубопровода*	756,4	2230,31	22,82	1687007	17258	167387	0,433	327,5212
					357,27	9,11	270241	6890	60,4	0,0108	8,16912

Раздел 10 Демонтажные работы

140	12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	*м*	190	1541,03	0	292796	0	173042	2,3049	437,931
					1541,03	0	292796	0	59,1	0	0
141	12-160101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	*м*	103	584,21	0	60174	0	35563	0,8738	90,0014
					584,21	0	60174	0	59,1	0	0

10.4 Канализация дождевая К2

143	12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 90 мм. Разборка	*м*	70	1541,03	0	107872	0	63752	2,3049	161,343
					1541,03	0	107872	0	59,1	0	0

144	12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	63	1541,03	0	97085	0	57377	2,3049	145,2087
		м		1541,03	0	97085	0	59,1	0	0
		Всего прямые затраты				**3568837**				**1507**
										29
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 118 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 176				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 386 541				
		Накладные расходы I уровня, тенге				681 658				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 250 495				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				153 018				
		Итого, тенге				4 403 513				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				352 281				
		Всего				**4 755 794**				

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Отопление

1	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	186	772,75	30,53	143732	5678	83390	1,1	204,6
		шт.		742,23	16,37	138054	3045	59,1	0,0224	4,1664
2	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	920	274,47	1,93	252514	1772	134640	0,3466	318,872
		м трубопроводов		246,9	0,73	227145	672	59,1	0,001	0,92
3	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	450	472,15	3,29	212469	1480	113279	0,5962	268,29
		м трубопроводов		424,7	1,24	191114	559	59,1	0,0017	0,765
4	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	70	599,43	4,66	41960	326	22587	0,7638	53,466
		м трубопроводов		544,09	1,9	38086	133	59,1	0,0026	0,182
5	12-150103-0505	Вентилятор центробежный весом до 1 т. Демонтаж	6	15691,67	288,67	94150	1732	55168	21,076	126,456
		шт.		15403	154,83	92418	929	59,1	0,2118	1,2708
6	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	240	63,46	5,99	15231	1437	8708	0,07385	17,724
		м труб нитки регистра		57,48	2,6	13794	624	60,4	0,00303	0,7272

1.3 Вентиляция									
8	12-150103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/4400 мм. Разборка	540	173,93	10,22	93921	5520	53994	0,224	120,96
		м2 поверхности воздуховодов		163,71	5,48	88401	2960	59,1	0,0075	4,05
9	12-150103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	76	190,74	10,22	14496	777	8354	0,247	18,772
		м2 поверхности воздуховодов		180,51	5,49	13719	417	59,1	0,0075	0,57
10	12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	78	244,82	10,22	19096	797	11068	0,321	25,038
		м2 поверхности воздуховодов		234,6	5,49	18299	428	59,1	0,0075	0,585
Раздел 2 Отопление										
17	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	690	1117,64	11,72	771174	8088	107049	0,30591	211,0779
		м трубопровода		252,41	4,45	174162	3072	60,4	0,00515	3,5535
20	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	134	1533,29	71,36	205461	9562	96063	1,5141	202,8894
		шт.		1178,4	8,5	157905	1139	60,4	0,0103	1,3802
21	23-041008-0105	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, со скрытой преднастройкой, T 120 °C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	323	4020,04		1298473				
		шт.								
22	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	248	15867,28	101,47	3935086	25165	88256	0,70246	174,21008
		кВт		539,79	49,4	133867	12252	60,4	0,06242	15,48016
25	23-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30 °C до +200 °C, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	180	10737,81		1932806				
		шт.								
Раздел 4 Вентиляция										
4.1 П1										
35	11-200101-0314	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	160	2979,13	27,56	476660	4410	48209	0,6552	104,832
		м2 поверхности воздуховодов		491,36	7,5	78617	1200	60,4	0,00798	1,2768

36	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	242,8	3215,93 722,86	25,69 9,35	780829 175510	6237 2271	107380 60,4	0,9639 0,00998	234,03492 2,42314
37	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	136,6	3460,4 960,66	27,54 10,05	472690 131226	3762 1373	80090 60,4	1,281 0,01071	174,9846 1,46299
	4.2 В1									
51	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	166	3460,38 960,66	27,53 10,05	574423 159470	4570 1668	97327 60,4	1,281 0,01071	212,646 1,77786
	4.3 В2									
68	29-000000-0006(пл)	Вентилятор круглый канальный ВКМ 450, N=1250Вт, n=1500 об/мин *шт*	1	252695		252695				
70	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	111,2	3215,94 722,86	25,68 9,35	357612 80382	2856 1040	49179 60,4	0,9639 0,00998	107,18568 1,10978
	4.4 В3									
85	29-000000-0006(пл)Т	Вентилятор круглый канальный ВКМ 450, N=1250Вт, n=1500 об/мин *шт*	1	252695		252695				
	4.8 В7									
158	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	57,4	3633,97 1110,28	33,9 8,43	208590 63730	1946 484	38785 60,4	1,4805 0,00893	84,9807 0,51258
	4.9 В8									
173	11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	4,95	3611,11 1110,3	28,28 10,51	17875 5496	140 52	3351 60,4	1,4805 0,01103	7,32848 0,0546
174	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	58,4	3634,01 1110,27	33,92 8,42	212226 64840	1981 492	39461 60,4	1,4805 0,00893	86,4612 0,52151

175	11-200101-0305								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	0,4	3612,5	30	1445	12	271	1,4805	0,5922
	м2 поверхности воздуховодов		1110	10	444	4	60,4	0,01103	0,00441
176	11-200101-0309								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	1,33	3633,83	33,83	4833	45	899	1,4805	1,96907
	м2 поверхности воздуховодов		1110,53	9,02	1477	12	60,4	0,00893	0,01188
	4.10 В9								
189	11-200101-0306								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	6,28	3456,53	25,64	21707	161	3680	1,281	8,04468
	м2 поверхности воздуховодов		960,67	9,39	6033	59	60,4	0,00998	0,06267
190	11-200101-0309								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	55,1	3633,99	33,92	200233	1869	37231	1,4805	81,57555
	м2 поверхности воздуховодов		1110,27	8,44	61176	465	60,4	0,00893	0,49204
191	11-200101-0310								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	5,6	3460,36	27,5	19378	154	3284	1,281	7,1736
	м2 поверхности воздуховодов		960,71	10,18	5380	57	60,4	0,01071	0,05998
192	11-200101-0306								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	0,23	3460,87	26,09	796	6	135	1,281	0,29463
	м2 поверхности воздуховодов		960,87	8,7	221	2	60,4	0,00998	0,0023
193	11-200101-0309								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	1,21	3633,06	33,06	4396	40	817	1,4805	1,79141
	м2 поверхности воздуховодов		1109,92	8,26	1343	10	60,4	0,00893	0,01081
	Всего прямые затраты				**12889652**				**2856**
									43
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 122 309				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				90 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 419				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 676 820				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 292 655				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 182 307
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	510 563
Итого, тенге	14 692 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 175 430
Всего	**15 868 300**

Нулевая смета № 0-1.

Добавить

14	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1620	77,92	1,77	126237	2870	73819	0,1139	184,518
		м2		76,15	0,95	123367	1539	59,1	0,0013	2,106
15	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	1814,16	25,21	0	45727	0	27025	0,0377	68,39383
		м		25,21	0	45727	0	59,1	0	0
16	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	324	2073,07	9,13	671675	2959	330348	2,266	734,184
		м2		1720,3	4,9	557378	1586	59,1	0,0067	2,1708
17	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	264	124,01	1,09	32739	288	19270	0,1789	47,2296
		шт.		122,92	0,58	32451	154	59,1	0,0008	0,2112
18	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	158	39,05	0	6170	0	3646	0,0584	9,2272
		шт.		39,04	0	6169	0	59,1	0	0
19	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	4	1045,5	25	4182	100	1760	1,2	4,8
		шт.		1020,5	7,75	4082	31	42,8	0,008	0,032
20	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	4954	183,62	77,46	909649	383744	351465	0,1348	667,7992
		м борозд		106,16	33,5	525905	165956	50,8	0,0406	201,1324
21	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	1,28	97657,81	767,19	125002	982	34300	75,58	96,7424
		м3 заделки		52395,31	354,69	67066	454	50,8	0,43	0,5504
26	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	700	195,02	17,43	136514	12204	67732	0,207	144,9
		м2 кровли		166,84	4,72	116791	3302	56,4	0,00538	3,766

27	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97К=2,300;	м2	2484	412,26	1024054	
		Всего прямые затраты				**3081949**	**1958**
							210
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 478 936	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				403 147	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				173 022	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 199 865	
		Накладные расходы I уровня, тенге				909 365	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 991 314	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				143 687	
		Итого, тенге				4 135 001	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				330 800	
		Всего				**4 465 801**	
		Всего прямые затраты				**47553569**	**20334**
							631
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 783 338	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 035 064	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				493 486	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 735 141	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0	
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 479 418	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 032 987	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2 053 188	
		Итого, тенге				59 086 175	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 726 894	
		Всего				**63 813 068**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8				765 757	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1 562 808	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**66 141 633**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				70 110 131	

Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**53 267 914**
НДС (12 %)	6 392 150
Всего по акту с учетом НДС	**59 660 063**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Compani-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №2 от 19 июля 2018г

выполненных работ за июль 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	11200	277,69	1,67	3110095	18724	620969	0,16	1792
52	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	11,2	128,96 240981,48	0,58	1444370 2698993	6491	42,8	0,0006	6,72
		Всего прямые затраты				**5809088**				**1792**
		в том числе								**7**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 444 370				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 724				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 491				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 345 994				
		Накладные расходы I уровня, тенге				620 969				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 430 057
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	231 482
Итого, тенге	6 661 539
Сметная прибыль (8 %), тенге	532 923
Всего	**7 194 462**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	86 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	176 195
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 456 991**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**7 904 410**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**6 005 572**
НДС (12 %)	720 669
Всего по акту с учетом НДС	**6 726 240**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нуртазин О.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25
Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №3 от 30 июля 2018г
выполненных работ за июль 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-7. 6-Этаж Общестроительные работы								
		Раздел 2 Полы								
		2.2 Тип2								
12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	628	2983,71	17	1873772	10674	122877	0,4393	275,8804
		м2 покрытия		312,93	8,36	196521	5247	60,9	0,01063	6,67564
		Всего прямые затраты				**1873772**				**276**
										7

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 666 577
Накладные расходы I уровня, тенге	122 877
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 996 649
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	71 879
Итого, тенге	2 068 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 482

	Всего				**2 234 010**				

Локальная смета № 2-1-8. 7-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

12	11-110101-3601								
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	598,3	2983,71	17	1785156	10169	117065	0,4393	262,83319
	м2 покрытия		312,93	8,35	187227	4998	60,9	0,01063	6,35993
	Всего прямые затраты				**1785156**				**263**
									6
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				187 227				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 169				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 998				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 587 760				
	Накладные расходы I уровня, тенге				117 065				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 902 221				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				68 480				
	Итого, тенге				1 970 701				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				157 656				
	Всего				**2 128 357**				
	Всего прямые затраты				**3658928**				**539**
									13
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				383 748				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 843				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 245				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 254 337				
	Накладные расходы I уровня, тенге				239 942				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 898 870				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				140 359				
	Итого, тенге				4 039 229				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				323 138				
	Всего				**4 362 368**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8				52 348				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	106 836
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 521 552**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 792 845**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**3 641 483**
НДС (12 %)	436 978
Всего по акту с учетом НДС	**4 078 461**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Технический надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №4 от 30 июля 2018г

выполненных работ за июль 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы - Подвал								
1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	19,5	1160,15	128,21	22623	2500	12532	1,412	27,534
		м2 перегородок		1031,95	55,44	20123	1081	59,1	0,0672	1,3104
2	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	9,8	1203,47	390,82	11794	3830	5701	1,112	10,8976
		м2		812,65	171,63	7964	1682	59,1	0,21	2,058
3	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,8	530,3	19,64	8909	330	5175	0,6987	11,73816
		м2		510,65	10,54	8579	177	59,1	0,0144	0,24192
4	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,2	537,41	36,07	21604	1450	12293	0,743	29,8686
		м2 облицовки		501,34	16,09	20154	647	59,1	0,0199	0,79998
5	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	48,7	737,37	105,48	35910	5137	17032	0,9115	44,39005
		м2		631,89	56,57	30773	2755	50,8	0,0774	3,76938

Раздел 3 Отделочные работы

3.0 Подраздел без наименования

24	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	300	330,29	2,38	99087	713	37956	0,299	89,7
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	68927	336	54,8	0,00138	0,414
27	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	461,5	296,25	2,38	136720	1097	51909	0,26565	122,59748
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	94206	518	54,8	0,00138	0,63687
30	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	350	296,25	2,38	103689	832	39368	0,26565	92,9775
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	71446	393	54,8	0,00138	0,483
		Всего прямые затраты				**440336**				**430**
										10
		в том числе				322 172				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 889				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				181 966				
		Накладные расходы I уровня, тенге				622 302				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 403				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				644 705				
		Итого, тенге				51 576				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**696 281**				
		Всего								

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

6	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	54,4	737,37	105,48	40113	5738	19026	0,9115	49,5856
		м2		631,89	56,56	34375	3077	50,8	0,0774	4,21056

Раздел 3 Отделочные работы

29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	315	171,83	0	54126	0	31988	0,257	80,955

		м2							
			171,83	0	54126	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	315	1023,21	20,2	322310	6362	149129	0,8976	282,744
		м2							
			785,42	15,64	247407	4927	59,1	0,0214	6,741
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	300,1	171,83	0	51566	0	30475	0,257	77,1257
		м2							
			171,83	0	51565	0	59,1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	300,1	823,82	18,21	247228	5464	112076	0,738	221,4738
		м2							
			618,03	13,89	185471	4167	59,1	0,019	5,7019
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	800	171,83	0	137464	0	81240	0,257	205,6
		м2							
			171,83	0	137462	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	800	823,82	18,21	659055	14566	298770	0,738	590,4
		м2							
			618,03	13,89	494425	11108	59,1	0,019	15,2
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	420	1066,9	64,96	448099	27282	169518	0,851	357,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
			685,91	50,61	288084	21256	54,8	0,06925	29,085
	Раздел 4 Перегородки									
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	70	3844,53	183,56	269117	12849	44285	1,6445	115,115
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			1201,84	43,51	84129	3046	50,8	0,05275	3,6925
	Всего прямые затраты				**2229078**				**1980**
									65
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 577 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	579 770
Накладные расходы I уровня, тенге	936 507
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 165 585
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	113 961
Итого, тенге	3 279 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	262 364
Всего	**3 541 910**

Локальная смета № 2-1-7. 6-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

7	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - керамогранит нескользкий	16,3	3241,96	60,61	52844	988	9349	1,219	19,8697
		м2 покрытия		914,17	27,61	14901	450	60,9	0,03675	0,59903
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	16,3	661,23	22,88	10778	373	2882	0,4094	6,67322
		м2 стяжки		278,77	11,6	4544	189	60,9	0,01588	0,25884

Раздел 3 Отделочные работы

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	620	330,29	2,38	204782	1474	78444	0,299	185,38
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	142450	696	54,8	0,00138	0,8556
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	268,7	296,26	2,38	79604	639	30223	0,26565	71,38016
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	54850	302	54,8	0,00138	0,37081
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1420	296,25	2,38	420679	3376	159721	0,26565	377,223
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	289866	1595	54,8	0,00138	1,9596
38	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	58	3842,47	20,67	222863	1199	44236	1,748	101,384

	м2 поверхности облицовки		1376,59	15,17	79842	880	54,8	0,02063	1,19654
	Всего прямые затраты				**991550**				**762**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				586 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 049				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 112				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				397 048				
	Накладные расходы I уровня, тенге				324 855				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 316 405				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				47 391				
	Итого, тенге				1 363 796				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				109 104				
	Всего				**1 472 900**				

Локальная смета № 2-1-8. 7-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

7	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - керамогранит нескользкий	17,1	3241,99	60,58	55438	1036	9807	1,219	20,8449
		м2 покрытия		914,15	27,54	15632	471	60,9	0,03675	0,62843
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17,1	661,17	22,87	11306	391	3024	0,4094	7,00074
		м2 стяжки		278,77	11,58	4767	198	60,9	0,01588	0,27155

Раздел 3 Отделочные работы

27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	124	1064,73	114,65	132026	14216	68241	1,17875	146,165
		м2		950,08	54,18	117810	6718	54,8	0,06675	8,277
31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	640	330,29	2,38	211387	1521	80974	0,299	191,36
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	147045	718	54,8	0,00138	0,8832
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	250	296,26	2,38	74065	595	28120	0,26565	66,4125

		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	51033	281	54,8	0,00138	0,345
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1600	296,25	2,38	474005	3804	179966	0,26565	425,04
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	326609	1796	54,8	0,00138	2,208
38	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	58	3842,47	20,67	222863	1199	44236	1,748	101,384
		м2 поверхности облицовки		1376,59	15,17	79842	880	54,8	0,02063	1,19654
		Всего прямые затраты				**1181090**				**958**
										14
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				742 738				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 062				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				415 590				
		Накладные расходы I уровня, тенге				414 368				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 595 458				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57 436				
		Итого, тенге				1 652 894				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				132 232				
		Всего				**1 785 126**				

Локальная смета № 2-1-9. Технический этаж. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

6	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - потолки	300	119,01	0	35703	0	21100	0,178	53,4
		м2		119,01	0	35703	0	59,1	0	0
7	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	300	1023,21	20,2	306962	6060	142027	0,8976	269,28
		м2		785,42	15,64	235625	4692	59,1	0,0214	6,42

8 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	300	330,29	2,38	99087	713	37956	0,299	89,7
	м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	68927	336	54,8	0,00138	0,414
Раздел 2 Отделочные работы									
9 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	540	171,83	0	92788	0	54837	0,257	138,78
	м2		171,83	0	92787	0	59,1	0	0
10 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	540	823,82	18,21	444861	9832	201670	0,738	398,52
	м2		618,03	13,89	333737	7498	59,1	0,019	10,26
11 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	540	296,25	2,38	159977	1284	60739	0,26565	143,451
	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	110231	606	54,8	0,00138	0,7452
	Всего прямые затраты				**1139378**				**1093**
									18
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				877 010				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 889				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 132				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				244 478				
	Накладные расходы I уровня, тенге				518 329				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 657 707				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				59 677				
	Итого, тенге				1 717 384				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				137 391				
	Всего				**1 854 775**				

Локальная смета № 2-1-10. Проемы

Раздел 7 6 Этаж Проемы

36 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	57,12	1263,46	62,8	72169	3587	29638	1,1216	64,06579

		м2								
				841,12	26,56	48045	1517	59,8	0,03163	1,80671
37	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	48,72	10621,68		517488				
		м2								
		Всего прямые затраты				**589657**				**64**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				48 045				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 587				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 517				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				538 025				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 638				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				619 295				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				22 295				
		Итого, тенге				641 590				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 327				
		Всего				**692 917**				

Локальная смета № 2-1-11. Кровля

Раздел 1 Демонтажные работы

3	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1080	219,31	69,84	236860	75432	100796	0,22356	241,4448
		м2 стяжки								
				149,47	16,01	161428	17288	56,4	0,0194	20,952

Раздел 2 Раздел без наименования

7	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150 АС35	980	613,76	87,3	601484	85558	114328	0,27945	273,861
		м2 стяжки								
				186,84	20,01	183101	19609	56,4	0,02425	23,765
8	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 30мм.К=15,000;	14700	19,91	1,29	292728	18891	8330	0,00104	15,288
		м2 стяжки								
				0,7	0,31	10221	4548	56,4	0,00038	5,586
13	21-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	4	1774,33		7097				
		шт.								

		Всего прямые затраты			**1138169**				**531**
									50
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			354 750				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			179 881				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 445				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			603 538				
		Накладные расходы I уровня, тенге			223 454				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 361 623				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			49 018				
		Итого, тенге			1 410 641				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			112 851				
		Всего			**1 523 492**				

Локальная смета № 2-1-14. Водопровод и канализация

Раздел 5 Канализация бытовая К1

81	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	84	483,02	2,04	40574	171	24194	0,56	47,04
		м трубопровода		476,21	0,64	40002	54	60,4	0,0007	0,0588
82	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	83,832	473,69		39710				
		м								

Раздел 10 Демонтажные работы

10.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

135	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	195,4	274,47	1,92	53632	376	28597	0,3466	67,72564
		м трубопроводов		246,9	0,73	48244	143	59,1	0,001	0,1954
136	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	52,8	472,14	3,28	24929	173	13292	0,5962	31,47936
		м трубопроводов		424,7	1,25	22424	66	59,1	0,0017	0,08976

10.2 Горячий водопровод Т3

138	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	206	274,48	1,93	56542	397	30148	0,3466	71,3996
		м трубопроводов		246,9	0,73	50861	151	59,1	0,001	0,206

139	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	54	472,15	3,28	25496	177	13594	0,5962	32,1948
		м трубопроводов		424,7	1,24	22934	67	59,1	0,0017	0,0918
	10.5 Санитарно-техническое оборудование									
145	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	18	378,44	3,56	6812	64	4008	0,513	9,234
		прибор		374,89	1,89	6748	34	59,1	0,0026	0,0468
146	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	24	470,5	3,96	11292	95	6648	0,6384	15,3216
		прибор		466,54	2,13	11197	51	59,1	0,0029	0,0696
147	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	3	760,33	10,67	2281	32	1339	1,026	3,078
		прибор		749,67	5,67	2249	17	59,1	0,0079	0,0237
		Всего прямые затраты				**261268**				**277**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				204 659				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 485				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				583				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				55 124				
		Накладные расходы I уровня, тенге				121 820				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				383 088				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				13 791				
		Итого, тенге				396 879				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				31 750				
		Всего				**428 629**				

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление

17	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	460	1117,64	11,72	514116	5392	71366	0,30591	140,7186
		м трубопровода		252,41	4,45	116108	2048	60,4	0,00515	2,369

Раздел 4 Вентиляция

4.1 П1

38	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	3,6	3633,89	33,89	13082	122	2432	1,4805	5,3298

		м2 поверхности воздуховодов							
39	11-200101-0311			1110,28	8,33	3997	30	60,4	0,00893	0,03215
		Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	3,1	3216,13	25,81	9970	80	1371	0,9639	2,98809
		м2 поверхности воздуховодов								
40	11-200101-0310			722,9	9,35	2241	29	60,4	0,00998	0,03094
		Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	1,06	3460,38	27,36	3668	29	622	1,281	1,35786
		м2 поверхности воздуховодов								
4.3	**В2**			960,38	10,38	1018	11	60,4	0,01071	0,01135
71	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	27	3460,37	27,56	93430	744	15831	1,281	34,587
		м2 поверхности воздуховодов								
4.4	**В3**			960,67	10,07	25938	272	60,4	0,01071	0,28917
87	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	54	3460,39	27,52	186861	1486	31660	1,281	69,174
		м2 поверхности воздуховодов								
4.5	**В4**			960,67	10,04	51876	542	60,4	0,01071	0,57834
103	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	24	3460,33	27,5	83048	660	14071	1,281	30,744
		м2 поверхности воздуховодов								
104	11-200101-0309			960,67	10,04	23056	241	60,4	0,01071	0,25704
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	18	3634,11	34	65414	612	12162	1,4805	26,649
		м2 поверхности воздуховодов								
4.6	**В5**			1110,28	8,39	19985	151	60,4	0,00893	0,16074
121	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	21	3460,33	27,52	72667	578	12313	1,281	26,901
		м2 поверхности воздуховодов								
122	11-200101-0309			960,67	10,05	20174	211	60,4	0,01071	0,22491
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	17	3633,94	33,82	61777	575	11487	1,4805	25,1685

	м2 поверхности воздуховодов		1110,29	8,41	18875	143	60,4	0,00893	0,15181
	4.7 В6								
140	11-200101-0309								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	24	3634,08	33,96	87218	815	16217	1,4805	35,532
	м2 поверхности воздуховодов		1110,29	8,42	26647	202	60,4	0,00893	0,21432
	4.11 В10								
207	11-200101-0301								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	12,94	3522,8	34,54	45585	447	9578	1,617	20,92398
	м2 поверхности воздуховодов		1212,67	12,75	15692	165	60,4	0,01365	0,17663
	4.16 Дымоудаление								
243	11-200101-0306								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	15	3456,4	25,67	51846	385	8788	1,281	19,215
	м2 поверхности воздуховодов		960,67	9,33	14410	140	60,4	0,00998	0,1497
244	11-200101-0305								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	15	3611,07	28,33	54166	425	10153	1,4805	22,2075
	м2 поверхности воздуховодов		1110,27	10,4	16654	156	60,4	0,01103	0,16545
	Всего прямые затраты				**1342848**				**461**
									5

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	356 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	973 827
Накладные расходы I уровня, тенге	218 051
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 560 899
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	56 192
Итого, тенге	1 617 091
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 367
Всего	**1 746 458**

Локальная смета № 2-1-16. Электрооборудование и электроосвещение

59 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	94	260,9	2,22	24525	209	9953	0,29	27,26
	шт.		246,61	0,78	23181	73	42,8	0,0008	0,0752
60 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	94	201,05		18899				
	шт.								
66 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	286	311,76	2,23	89164	637	35486	0,34	97,24
	шт.		289,13	0,77	82691	221	42,8	0,0008	0,2288
67 23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	286	514,81		147236				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**2353247**				**781**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				634 615				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 700				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 670				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 710 932				
	Накладные расходы I уровня, тенге				272 758				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 626 005				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				94 536				
	Итого, тенге				2 720 541				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				217 643				
	Всего				**2 938 184**				
	Всего прямые затраты				**11666621**				**7337**
									173
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 704 157				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				341 853				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				134 032				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 620 607				

Накладные расходы I уровня, тенге	3 241 746
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 908 367
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	536 701
Итого, тенге	15 445 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 235 605
Всего	**16 680 674**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	200 168
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	408 516
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**17 289 358**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**18 326 720**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**13 924 180**
НДС (12 %)	1 670 902
Всего по акту с учетом НДС	**15 595 082**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу г. Павлодар, ул. Кривенко 25
Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Форма 2В

Акт №5 от 03 сентября 2018г
выполненных работ за сентябрь 2018г
Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу г. Павлодар, ул. Кривенко 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы									
	Раздел 2 Полы									
	2.1 Тип 1									
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	256	661,19	22,87	169264	5854	45270	0,4094	104,8064
				278,77	11,6	71365	2970	60,9	0,01588	4,06528
7	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	324	1087,4	62,66	352319	20302	93053	0,4784	155,0016
				461,95	9,65	149671	3126	60,9	0,01225	3,969
8	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	324	709,56	31,14	229897	10090	56083	0,28865	93,5226
				278,72	5,51	90306	1784	60,9	0,007	2,268
9	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с шероховатой поверхностбю многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	256	3241,98	60,56	829948	15504	146827	1,219	312,064
				914,16	27,61	234026	7069	60,9	0,03675	9,408
10	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	144	473,36	1,33	68164	191	19473	0,2714	39,0816
				221,43	0,62	31886	89	60,9	0,00075	0,108
	Раздел 3 Отделочные работы									
28	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	468	171,83	0	80416	0	47525	0,257	120,276

			171,83	0	80415	0	59,1	0	0
29 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	468	823,82	18,21	385547	8521	174780	0,738	345,384
	м2		618,03	13,88	289238	6498	59,1	0,019	8,892
30 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	468	296,25	2,38	138647	1113	52640	0,26565	124,3242
	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	95533	526	54,8	0,00138	0,64584
	Всего прямые затраты				**2254202**				**1294**
									29
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 042 440				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 575				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 150 186				
	Накладные расходы I уровня, тенге				635 651				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 889 853				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				104 035				
	Итого, тенге				2 993 888				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				239 511				
	Всего				**3 233 399**				

Локальная смета № 2-1-2. 1-Этаж . Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1 12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	368	1160,14	128,21	426933	47182	236492	1,412	519,616
	м2 перегородок		1031,93	55,45	379751	20405	59,1	0,0672	24,7296
2 12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	218	74,43	3,53	16226	770	9347	0,0958	20,8844
	м2 облицовки		70,9	1,65	15456	360	59,1	0,002	0,436
3 11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,59	47020,34	8469,49	27742	4997	14083	45,333	26,74647
	т конструкций		38550,85	644,07	22745	380	60,9	0,6825	0,40268

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

9 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	63	661,18	22,87	44960	1555	12025	0,4094	27,8392
	м2 стяжки		278,76	11,6	18956	789	60,9	0,01588	1,07984
10 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	124	1087,42	62,67	134840	7771	35614	0,4784	59,3216

	м2 изолируемой поверхности		461,95	9,65	57282	1197	60,9	0,01225	1,519
11 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	√ 124	709,57	31,15	87987	3862	21464	0,28865	35,7926
	м2 изолируемой поверхности		278,73	5,51	34562	683	60,9	0,007	0,868
	Всего прямые затраты				**738688**				**690**
									29
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				528 752				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 137				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 814				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				143 799				
	Накладные расходы I уровня, тенге				329 025				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 067 713				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				38 438				
	Итого, тенге				1 106 151				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 492				
	Всего				**1 194 643**				

Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1 12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	√ 92,2	1160,14	128,21	106965	11821	59251	1,412	130,1864
	м2 перегородок		1031,93	55,44	95144	5112	59,1	0,0672	6,19584
2 12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	√ 123,9	74,42	3,53	9221	437	5312	0,0958	11,86962
	м2 облицовки		70,9	1,65	8784	204	59,1	0,002	0,2478
3 11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	√ 0,34	47020,59	8470,59	15987	2880	8116	45,333	15,41322
	т конструкций		38550	644,12	13107	219	60,9	0,6825	0,23205
4 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	√ 16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
	м2		510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5 12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	√ 40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
	м2 облицовки		501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799
6 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	√ 57,8	737,37	105,48	42620	6097	20215	0,9115	52,6847
	м2		631,89	56,57	36523	3270	50,8	0,0774	4,47372

Раздел 3 Отделочные работы

29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	344	171,83	0	59110	0	34933	0,257	88,408
				171,83	0	59109	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	344	1023,21	20,2	351984	6948	162858	0,8976	308,7744
				785,42	15,64	270184	5380	59,1	0,0214	7,3616
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	312,7	171,83	0	53731	0	31754	0,257	80,3639
				171,83	0	53730	0	59,1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	312,7	823,82	18,21	257607	5693	116782	0,738	230,7726
				618,03	13,89	193258	4342	59,1	0,019	5,9413
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	312,7	296,25	2,38	92638	743	35173	0,26565	83,06876
				204,13	1,13	63832	352	54,8	0,00138	0,43153
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	648	171,83	0	111346	0	65804	0,257	166,536
				171,83	0	111344	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	648	823,82	18,21	533834	11798	242004	0,738	478,224
				618,03	13,89	400484	8998	59,1	0,019	12,312
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное АС25 прим. п.4. *м2 оштукатуриваемой поверхности*	98	1044,49	64,95	102360	6365	39555	0,851	83,398
				685,92	50,61	67220	4960	54,8	0,06925	6,7865

Раздел 4 Перегородки

44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	22,5	3844,67	183,6	86505	4131	14235	1,6445	37,00125
				1201,87	43,56	27042	980	50,8	0,05275	1,18688

	Всего прямые затраты				**1854101**				**1808**
									46
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 428 188				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				58 679				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 635				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				367 230				
	Накладные расходы I уровня, тенге				853 276				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 707 377				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				97 466				
	Итого, тенге				2 804 843				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				224 387				
	Всего				**3 029 230**				

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

7	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	√ 17,4	3241,95	60,57	56410	1054	9980	1,219	21,2106
		м2 покрытия		914,14	27,64	15906	481	60,9	0,03675	0,63945
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	√ 17,4	661,15	22,82	11504	397	3077	0,4094	7,12356
		м2 стяжки		278,79	11,61	4851	202	60,9	0,01588	0,27631

Раздел 3 Отделочные работы

3.0 Подраздел без наименования

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	√ 356	330,29	2,38	117584	847	45042	0,299	106,444
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	81794	400	54,8	0,00138	0,49128
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	√ 321,7	296,25	2,38	95304	765	36184	0,26565	85,45961
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	65669	361	54,8	0,00138	0,44395
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	√ 424	823,82	18,21	349299	7720	158348	0,738	312,912
		м2		618,03	13,88	262045	5887	59,1	0,019	8,056
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	√ 853	296,25	2,38	252703	2027	95945	0,26565	226 59945
		м2 окрашиваемой поверхности								

			204,13	1,12	174124	958	54,8	0,00138	1,17714
38 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
	м2 поверхности облицовки	√ 58	3842,47	20,67	222863	1199	44236	1,748	101,384
			1376,59	15,17	79842	880	54,8	0,02063	1,19654
Раздел 4 Перегородки									
44 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	√ 22,5	3844,67	183,6	86505	4131	14235	1,6445	37,00125
			1201,87	43,56	27042	980	50,8	0,05275	1,18688
	Всего прямые затраты				**1192172**				**898**
									13
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				711 273				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 140				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 149				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				462 759				
	Накладные расходы I уровня, тенге				407 047				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 599 219				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57 572				
	Итого, тенге				1 656 791				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 543				
	Всего				**1 789 334**				

Локальная смета № 2-1-5. 4-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

7 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
	м2 покрытия	√ 17,9	3242,01	60,56	58032	1084	10267	1,219	21,8201
			914,19	27,6	16364	494	60,9	0,03675	0,65783
8 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	√ 17,9	661,17	22,85	11835	409	3166	0,4094	7,32826
	м2 стяжки								
			278,77	11,62	4990	208	60,9	0,01588	0,28425
Раздел 3 Отделочные работы									
27 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство								
	м2	√ 66	1064,74	114,65	70273	7567	36323	1,17875	77,7975
			950,09	54,18	62706	3576	54,8	0,06675	4,4055
31 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
	м2 окрашиваемой поверхности	√ 321	330,29	2,38	106023	763	40613	0,299	95,979

32 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов		229,76	1,12	73752	360	54,8	0,00138	0,44298
	м2	√ 315,7	171,83	0	54247	0	32059	0,257	81,1349
			171,83	0	54246	0	59,1	0	0
33 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями								
	м2	√ 315,7	823,82	18,21	260080	5748	117902	0,738	232,9866
			618,03	13,88	195112	4383	59,1	0,019	5,9983
34 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
	м2 окрашиваемой поверхности	√315,7	296,26	2,38	93528	751	35510	0,26565	83,86571
			204,13	1,12	64444	355	54,8	0,00138	0,43567
37 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
	м2 окрашиваемой поверхности	√ 846	296,25	2,38	250631	2011	95157	0,26565	224,7399
			204,13	1,12	172695	950	54,8	0,00138	1,16748
38 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
	м2 поверхности облицовки	√ 58	3842,47	20,67	222863	1199	44236	1,748	101,384
			1376,59	15,17	79842	880	54,8	0,02063	1,19654
43 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	√ 84	1066,89	64,95	89619	5456	33904	0,851	71,484
			685,92	50,62	57617	4252	54,8	0,06925	5,817
	Всего прямые затраты				**1217131**				**999**
	в том числе								**20**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				781 768				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 988				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 458				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				410 374				
	Накладные расходы I уровня, тенге				449 137				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 666 268				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				59 986				
	Итого, тенге				1 726 254				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				138 100				
	Всего				**1 864 354**				

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 3 Отделочные работы

27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство								
		м2	60	1064,73	114,65	63884	6879	33020	1,17875	70,725
				950,08	54,18	57005	3251	54,8	0,06675	4,005
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг								
		м2	60	2116,58		126995				
		Всего прямые затраты				**190879**				**71**
		в том числе								**4**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				57 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 879				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 251				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				126 995				
		Накладные расходы I уровня, тенге				33 020				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				223 899				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				8 060				
		Итого, тенге				231 959				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 557				
		Всего				**250 516**				

Локальная смета № 2-1-10. Проемы

Раздел 1 Подвал Проемы

1	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах								
		м2	3,36	2145,24	38,39	7208	129	3582	2,31357	7,7736
				1735,12	15,18	5830	51	60,9	0,01725	0,05796
2	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	3,36	40161,36		134942				

Раздел 5 4 Этаж Проемы

29	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	3,78	10620,04		40144				
30	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	10	2690,71		26907				

Раздел 8 7 Этаж Проемы

41	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2	67,2	1263,45	62,78	84904	4219	34868	1,1216	75,37152
				841,12	26,56	56523	1785	59,8	0,03163	2,12554
		Всего прямые затраты				**294105**				**83**

									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 353				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 348				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 836				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				227 404				
	Накладные расходы I уровня, тенге				38 450				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				332 555				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 972				
	Итого, тенге				344 527				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27 562				
	Всего				**372 089**				
Локальная смета № 2-1-12. Фасад									
1 11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	√ 154	2528,47	25,25	389384	3889	212233	3,105	478,17
	м2 поверхности облицовки		2502,66	12,19	385410	1877	54,8	0,0165	2,541
2 29-000000-0009(пл)п	Плитка облицовочная фасадная "Скала"	√ 154	1685		259490				
	м2								
3 22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 АС3 прим. п6.	√ 554,4	45,66		25314				
	кг								
	Всего прямые затраты				**674188**				**478**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				385 410				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 889				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				284 889				
	Накладные расходы I уровня, тенге				212 233				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				886 421				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				31 911				
	Итого, тенге				918 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				73 467				
	Всего				**991 799**				
Локальная смета № 2-1-14. Водопровод и канализация									
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
123 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	√ 4	1877,75	56,75	7511	227	3954	1,95	7,8
	комплект		1609	27,75	6436	111	60,4	0,035	0,14

124	23-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	√ 4	6841,11		27364				
		шт.								
125	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	√ 4	742,23		2969				
		шт.								
126	11-170201-0103	Смесители. Установка	√ 4	604,5	0	2418	0	1395	0,7	2,8
		шт.								
				577,5	0	2310	0	60,4	0	0
127	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	√ 4	3826,52		15306				
		шт.								
128	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	√ 6	2407,5	112,67	14445	676	6765	2,22	13,32
		комплект								
				1811,17	55,5	10867	333	60,4	0,071	0,426
129	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	√ 6	16557,32		99344				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**169357**				**24**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 613				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				903				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				444				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				148 841				
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 114				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				181 471				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				6 533				
		Итого, тенге				188 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 040				
		Всего				**203 044**				

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Отопление

1	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	√ 70	772,76	30,53	54093	2137	31383	1,1	77
		шт.								
				742,23	16,37	51956	1146	59,1	0,0224	1,568
2	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	√ 645	274,47	1,93	177035	1242	94395	0,3466	223,557
		м трубопроводов								

			246,9	0,73	159249	471	59,1	0,001	0,645
Раздел 2 Отопление									
12	11-160401-0203	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	√ 86	1997,64	30,76	171797	2645	29951	0,67568	58,10848
		м трубопровода		565,84	10,77	48662	926	60,4	0,01277	1,09822
18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	√170	62,66	1,02	10653	174	2496	0,0295	5,015
		м2		26,92	0,16	4577	28	54,2	0,0002	0,034
19	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000;	700	77,67	1,32	54366	927	4819	0,016	11,2
		м2		12,45	0,25	8717	174	54,2	0,0003	0,21
22	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	√ 24	15867,29	101,46	380815	2435	8541	0,70246	16,85904
		кВт		539,79	49,38	12955	1185	60,4	0,06242	1,49808
Раздел 4 Вентиляция									
4.4 В3									
87	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	√ 46,6	3460,41	27,53	161255	1283	27322	1,281	59,6946
		м2 поверхности воздуховодов		960,67	10,04	44767	468	60,4	0,01071	0,49909
88	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	√ 8,4	3633,93	33,81	30525	284	5676	1,4805	12,4362
		м2 поверхности воздуховодов		1110,24	8,45	9326	71	60,4	0,00893	0,07501
89	11-200101-0306	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	√ 0,6	3451,67	23,33	2071	14	352	1,281	0,7686
		м2 поверхности воздуховодов		960	10	576	6	60,4	0,00998	0,00599
90	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	√ 1,06	3460,38	27,36	3668	29	622	1,281	1,35786
		м2 поверхности воздуховодов		960,38	10,38	1018	11	60,4	0,01071	0,01135
4.5 В4									
102	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	√ 6,28	3456,53	25,64	21707	161	3680	1,281	8,04468
		м2 поверхности воздуховодов		960,67	9,39	6033	59	60,4	0,00998	0,06267

103	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	21,2	3460,38	27,55	73360	584	12430	1,281	27,1572
		м2 поверхности воздуховодов		960,66	10,05	20366	213	60,4	0,01071	0,22705
	4.6 В5									
120	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	6,28	3456,53	25,64	21707	161	3680	1,281	8,04468
		м2 поверхности воздуховодов		960,67	9,39	6033	59	60,4	0,00998	0,06267
121	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	18,4	3460,33	27,5	63670	506	10788	1,281	23,5704
		м2 поверхности воздуховодов		960,65	10,05	17676	185	60,4	0,01071	0,19706
122	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	12,2	3634,1	34,02	44336	415	8243	1,4805	18,0621
		м2 поверхности воздуховодов		1110,25	8,44	13545	103	60,4	0,00893	0,10895
	4.7 В6									
140	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	22	3634	33,91	79948	746	14865	1,4805	32,571
		м2 поверхности воздуховодов		1110,27	8,41	24426	185	60,4	0,00893	0,19646
	4.8 В7									
157	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	6,28	3456,53	25,64	21707	161	3680	1,281	8,04468
		м2 поверхности воздуховодов		960,67	9,39	6033	59	60,4	0,00998	0,06267
		Всего прямые затраты				**1372713**				**591**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				435 915				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 904				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 349				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				922 894				
		Накладные расходы I уровня, тенге				262 923				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 635 636				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				58 883				
		Итого, тенге				1 694 519				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				135 562				
		Всего				**1 830 081**				

Локальная смета № 2-1-17. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтажные работы

10	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	√ 60	2129,33	1,78	127760	107	49356	2	120
				2026,12	0	121567	0	40,6	0	0
11	29-000000-0001(пл)Т	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А								
		шт	√ 60	4484		269040				
26	29-000000-0006(пл)Т	Кабельный шлейф ПС - КПСВЭВнг(А)-LS 3х2х0,75								
		м	√ 1000	146		146000				
27	29-000000-0007(пл)Т	Кабельный шлейф СО - КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75								
		м	√ 500	89		44500				
28	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования								
		м	√ 1800	152,53	2,06	274562	3714	102447	0,1629	293,22
				132,91	0,07	239229	132	42,8	0,0001	0,18
29	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм								
		м	√ 1800	30,72		55296				
		Всего прямые затраты				**917158**				**413**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				360 796				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 821				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				552 541				
		Накладные расходы I уровня, тенге				151 803				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 068 961				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				38 483				
		Итого, тенге				1 107 444				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				88 596				
		Всего				**1 196 040**				
		Всего прямые затраты				**10874694**				**7349**
										154
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 813 513				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				263 263				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				119 007				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 797 912				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 384 679				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 259 373				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				513 337				
		Итого, тенге				14 772 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 181 817				
		Всего				**15 954 527**				

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	191 454
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	390 733
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 536 714**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**17 528 917**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**13 318 030**
НДС (12 %)	1 598 164
Всего по акту с учетом НДС	**14 916 194**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО «EG Compani-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Абилев А.К.

Сокольский П.В.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №6 от 27 сентября 2018г

выполненных работ за сентябрь 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы								
		Раздел 2 Полы								
		2.1 Тип 1								
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	234	661,19	22,87	154718	5351	41380	0,4094	95,7996
		м2 стяжки		278,77	11,6	65232	2715	60,9	0,01588	3,71592
7	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	166	1087,4	62,66	180508	10401	47675	0,4784	79,4144
		м2 изолируемой поверхности		461,95	9,64	76683	1601	60,9	0,01225	2,0335
8	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	166	709,55	31,14	117786	5169	28734	0,28865	47,9159
		м2 изолируемой поверхности		278,72	5,51	46268	914	60,9	0,007	1,162
9	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с шероховатой поверхностбю многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	234	3241,99	60,56	758625	14172	134210	1,219	285,246
		м2 покрытия		914,17	27,62	213915	6462	60,9	0,03675	8,5995
10	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	200	473,36	1,33	94671	265	27045	0,2714	54,28
		м плинтусов		221,43	0,62	44285	124	60,9	0,00075	0,15
		Раздел 3 Отделочные работы								

24	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	300	330,29	2,38	99087	713	37956	0,299	89,7
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	68927	336	54,8	0,00138	0,414
36	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню - дверные внутренние и наружные	48	2352,33	35,1	112912	1685	43637	2,0585	98,808
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1640,13	18,81	78726	903	54,8	0,02575	1,236
37	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм -оконные внутренние	48	612,63	37,44	29406	1797	12037	0,52348	25,12704
		м2 оштукатуриваемой поверхности		427,08	30,54	20500	1466	54,8	0,04163	1,99824
38	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	48	296,25	2,38	14220	114	5399	0,26565	12,7512
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,13	9798	54	54,8	0,00138	0,06624
		Всего прямые затраты				1561933				789
										19
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				624 334				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 667				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 575				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				897 932				
		Накладные расходы I уровня, тенге				378 073				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 940 006				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				69 840				
		Итого, тенге				2 009 846				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				160 788				
		Всего				**2 170 634**				

Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы

Раздел 3 Отделочные работы

30	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	268	171,83	0	46050	0	27216	0,257	68,876
		м2		171,83	0	46050	0	59,1	0	0

31 12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	268	1023,21	20,2	274219	5413	126878	0,8976	240,5568
	м2		785,42	15,64	210492	4191	59,1	0,0214	5,7352
33 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	214	171,83	0	36772	0	21732	0,257	54,998
	м2		171,83	0	36771	0	59,1	0	0
34 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	214	823,82	18,21	176298	3897	79921	0,738	157,932
	м2		618,03	13,88	132259	2971	59,1	0,019	4,066
37 11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	80	1729,14	11,78	138331	942	34001	0,90793	72,6344
	м2 стен (за вычетом проемов)		706,63	4,1	56530	328	59,8	0,00425	0,34
	Всего прямые затраты				**671670**				**595**
									10
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				482 102				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 252				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 490				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				179 315				
	Накладные расходы I уровня, тенге				289 748				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				961 418				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				34 611				
	Итого, тенге				996 029				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				79 682				
	Всего				**1 075 711**				

Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

7 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - керамогранит с шероховатой поверхностью	17,9	3242,01	60,56	58032	1084	10267	1,219	21,8201
	м2 покрытия								

				914,19	27,6	16364	494	60,9	0,03675	0,65783
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17,9	661,17	22,85	11835	409	3166	0,4094	7,32826
		м2 стяжки								
				278,77	11,62	4990	208	60,9	0,01588	0,28425
	Раздел 3 Отделочные работы									
27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	123,9	1064,73	114,65	131920	14205	68187	1,17875	146,04713
		м2								
				950,08	54,18	117715	6713	54,8	0,06675	8,27033
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	123,9	2116,58		262244				
		м2								
29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	468,3	171,83	0	80468	0	47556	0,257	120,3531
		м2								
				171,83	0	80467	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	468,3	1023,21	20,2	479168	9459	221705	0,8976	420,34608
		м2								
				785,42	15,64	367811	7324	59,1	0,0214	10,02162
31	**11-150405-0106**	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	564	330,29	2,38	186285	1341	71359	0,299	168,636
		м2 окрашиваемой поверхности								
				229,76	1,12	129583	634	54,8	0,00138	0,77832
35	**12-120104-0504**	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	980,6	171,83	0	168496	0	99580	0,257	252,0142
		м2								
				171,83	0	168494	0	59,1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	980,6	823,82	18,21	807837	17855	366218	0,738	723,6828
		м2								
				618,03	13,89	606041	13617	59,1	0,019	18,6314
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1234	296,25	2,38	365575	2933	138799	0,26565	327,8121
		м2 окрашиваемой поверхности								
				204,13	1,12	251897	1386	54,8	0,00138	1,70292

38	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	58	3842,47	20,67	222863	1199	44236	1,748	101,384
		м2 поверхности облицовки		1376,59	15,17	79842	880	54,8	0,02063	1,19654
		Всего прямые затраты				**2774723**				**2289**
										42
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 823 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 485				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 256				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				903 031				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 071 073				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 845 796				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				138 449				
		Итого, тенге				3 984 245				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				318 740				
		Всего				**4 302 985**				

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.4 Тип 4

27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	60	1064,73	114,65	63884	6879	33020	1,17875	70,725
		м2		950,08	54,18	57005	3251	54,8	0,06675	4,005
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте - Армстронг	60	2116,58		126995				
		м2								

Раздел 3 Отделочные работы

29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	21	171,81	0	3608	0	2132	0,257	5,397
		м2		171,81	0	3608	0	59,1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	121	1023,21	20,2	123808	2444	57285	0,8976	108,6096
		м2		785,42	15,64	95036	1893	59,1	0,0214	2,5894

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	100	330,29	2,38	33029	238	12652	0,299	29,9
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	22976	112	54,8	0,00138	0,138
		Всего прямые затраты				**351324**				**215**
		в том числе								7
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				178 625				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 561				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 256				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				163 138				
		Накладные расходы I уровня, тенге				105 089				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				456 413				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 431				
		Итого, тенге				472 844				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 828				
		Всего				**510 672**				

Локальная смета № 2-1-5. 4-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	324	2983,71	17	966723	5507	63395	0,4393	142,3332
		м2 покрытия		312,93	8,35	101390	2707	60,9	0,01063	3,44412
		Всего прямые затраты				**966723**				**142**
		в том числе								3
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				101 390				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 507				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				859 826				
		Накладные расходы I уровня, тенге				63 395				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 030 118				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				37 084				
		Итого, тенге				1 067 202				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				85 376				
		Всего				**1 152 578**				

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1									
7 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
	м2 покрытия	17,8	3241,91	60,56	57706	1078	10209	1,219	21,6982
			914,16	27,58	16272	491	60,9	0,03675	0,65415
8 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17,8	661,18	22,87	11769	407	3148	0,4094	7,28732
	м2 стяжки								
			278,76	11,63	4962	207	60,9	0,01588	0,28266
11 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	33,4	473,35	1,32	15810	44	4517	0,2714	9,06476
	м плинтусов								
			221,44	0,63	7396	21	60,9	0,00075	0,02505
2.2 Тип2									
12 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	110	2983,72	17	328209	1870	21523	0,4393	48,323
	м2 покрытия								
			312,93	8,35	34422	919	60,9	0,01063	1,1693
Раздел 3 Отделочные работы									
31 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	620	330,29	2,38	204782	1474	78444	0,299	185,38
	м2 окрашиваемой поверхности								
			229,76	1,12	142450	696	54,8	0,00138	0,8556
	Всего прямые затраты				**618276**				**272**
	в том числе								**3**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				205 502				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 873				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 334				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				407 901				
	Накладные расходы I уровня, тенге				117 841				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				736 117				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				26 500				
	Итого, тенге				762 617				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 009				
	Всего				**823 626**				

Локальная смета № 2-1-7. 6 Этаж Общестроительные работы

Раздел 3 Отделочные работы

27 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство								
	м2	125,1	1064,74	114,65	133199	14343	68847	1,17875	147,46163
			950,09	54,18	118856	6778	54,8	0,06675	8,35043

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	107,5	330,28	2,37	35505	255	13601	0,299	32,1425
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,13	24699	121	54,8	0,00138	0,14835
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	259,2	296,25	2,38	76788	616	29155	0,26565	68,85648
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	52911	291	54,8	0,00138	0,3577
		Всего прямые затраты				**245492**				**248**
										9
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				196 466				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 214				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 190				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				33 812				
		Накладные расходы I уровня, тенге				111 603				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				357 095				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				12 855				
		Итого, тенге				369 950				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 596				
		Всего				**399 546**				

Локальная смета № 2-1-7. 7 Этаж Общестроительные работы

Раздел 3 Отделочные работы

34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	52,1	296,26	2,38	15435	124	5860	0,26565	13,84037
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,13	10635	59	54,8	0,00138	0,0719
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	141,1	296,25	2,37	41801	335	15871	0,26565	37,48322
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,13	28803	159	54,8	0,00138	0,19472
		Всего прямые затраты				**57236**				**51**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				39 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				459				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				218				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 339
Накладные расходы I уровня, тенге	21 731
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	78 967
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 843
Итого, тенге	81 810
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 545
Всего	**88 355**

Локальная смета № 2-1-10. Проемы

Раздел 5 4 Этаж Проемы

26	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	30	1263,47	62,73	37904	1882	15567	1,1216	33,648
				841,13	26,57	25234	797	59,8	0,03163	0,9489
27	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	30	10621,68		318650				

Раздел 6 5 Этаж Проемы

31	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	24	1263,5	62,79	30324	1507	12453	1,1216	26,9184
				841,13	26,54	20187	637	59,8	0,03163	0,75912
32	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	24	10621,68		254920				
35	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	9	2690,71		24216				

Раздел 7 6 Этаж Проемы

40	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	30	2690,71		80721			

Раздел 8 7 Этаж Проемы

44	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	3,78	10620,04		40144			

Раздел 9 Технический этаж Проемы

46	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *м2*	5,88	1799,32	40,31	10580	237	5838	2,15234	12,65576
				1614,12	16,33	9491	96	60,9	0,01838	0,10807

47	21-090402-0202								
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	5,88	43492,22		255734				
	Всего прямые затраты				1053193				73
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 912				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 626				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 530				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				994 655				
	Накладные расходы I уровня, тенге				33 858				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 087 051				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				39 134				
	Итого, тенге				1 126 185				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				90 095				
	Всего				**1 216 280**				
	Локальная смета № 2-1-12. Фасад								
1	11-150106-0102 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	100	2528,46	25,25	252846	2525	137813	3,105	310,5
			2502,66	12,18	250266	1218	54,8	0,0165	1,65
2	29-000000-0009(пл)г Плитка облицовочная фасадная "Скала" *м2*	100	1685		168500				
3	22-050102-0101 Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 АС3 прим. п6. *кг*	360	45,66		16438				
5	29-000000-0003(пл)г Жидкая теплоизоляция "Альтерм Фасад" (норма расхода 0,55 литра на 1 м2 при толщ 0,5мм АС4 прим.)К=3,300; *литр*	199,98	1516		303170				
	Всего прямые затраты				740954				311
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				250 266				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 525				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 218				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				488 163				
	Накладные расходы I уровня, тенге				137 813				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				878 767				

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				31 636				
	Итого, тенге				910 403				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				72 832				
	Всего				**983 235**				

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление

20	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	89	1533,28	71,35	136462	6350	63802	1,5141	134,7549
		шт.		1178,39	8,49	104877	756	60,4	0,0103	0,9167
25	23-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	80	10737,81		859025				
		шт.								

Раздел 4 Вентиляция

4.2 В1

50	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	7,07	3456,58	25,74	24438	182	4142	1,281	9,05667
		м2 поверхности воздуховодов		960,68	9,34	6792	66	60,4	0,00998	0,07056

4.5 В4

103	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	10	3460,4	27,5	34604	275	5864	1,281	12,81
		м2 поверхности воздуховодов		960,7	10,1	9607	101	60,4	0,01071	0,1071
104	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	16,6	3633,98	33,92	60324	563	11216	1,4805	24,5763
		м2 поверхности воздуховодов		1110,3	8,37	18431	139	60,4	0,00893	0,14824

	Всего прямые затраты				**1114853**				**181**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				139 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 370				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				967 776				
	Накладные расходы I уровня, тенге				85 024				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 199 877				

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				43 196					
	Итого, тенге				1 243 073					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				99 446					
	Всего				**1 342 519**					
	Локальная смета № 2-1-16. Электрооборудование и электроосвещение									
47	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах								
		м	6600	277,69	1,67	1832735	11034	365928	0,16	1056
52	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		128,96	0,58	851147	3825	42,8	0,0006	3,96
		км	6,2	240981,48		1494085				
53	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,4	152449,18		60980				
	Всего прямые затраты					**3387800**				**1056**
	в том числе									**4**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					851 147				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 825				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 525 619				
	Накладные расходы I уровня, тенге					365 928				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 753 728				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					135 134				
	Итого, тенге					3 888 862				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					311 109				
	Всего					**4 199 971**				
	Всего прямые затраты					**13544177**				**6222**
	в том числе									**102**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 947 093				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 573				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					78 661				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 438 507				
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 781 176				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 325 353				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					587 713				
	Итого, тенге					16 913 066				

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 353 045
Всего	**18 266 111**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	219 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	447 344
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	18 932 649
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**20 068 608**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**15 247 623**
НДС (12 %)	1 829 715
Всего по акту с учетом НДС	**17 077 338**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Compani-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Соколов П.В.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №7 от 28 сентября 2018г

выполненных работ за сентябрь 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2. 1-Этаж Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	220,4	1160,15	128,21	255696	28258	141638	1,412	311,2048
		м2 перегородок		1031,93	55,45	227438	12221	59,1	0,0672	14,81088
2	12-130103-0402	Подвесные потолки. Разборка	130,2	74,43	3,53	9691	460	5583	0,0958	12,47316
		м2 облицовки		70,9	1,65	9231	215	59,1	0,002	0,2604
3	11-090306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,36	47025	8475	16929	3051	8593	45,333	16,31988
		т конструкций		38550	644,44	13878	232	60,9	0,6825	0,2457
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,3	530,25	19,63	8643	320	5021	0,6987	11,38881
		м2		510,61	10,55	8323	172	59,1	0,0144	0,23472
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	40,1	537,41	36,06	21550	1446	12263	0,743	29,7943
		м2 облицовки		501,35	16,11	20104	646	59,1	0,0199	0,79799
6	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка - Подиум для сантехприборов. Ас24 прим. п3.	0,42	11697,62	5419,05	4913	2276	1839	8,27	3,4734
		м3		6278,57	2342,86	2637	984	50,8	2,84	1,1928

7	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	47,6	737,37	105,48	35099	5021	16648	0,9115	43,3874
		м2		631,89	56,58	30078	2693	50,8	0,0774	3,68424
	Раздел 2 Полы									
	2.1 Тип 1									
8	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	424	3241,98	60,56	1374601	25678	243182	1,219	516,856
		м2 покрытия		914,17	27,61	387606	11707	60,9	0,03675	15,582
9	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	424	661,18	22,87	280342	9695	74978	0,4094	173,5856
		м2 стяжки		278,77	11,6	118198	4919	60,9	0,01588	6,73312
10	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	300	1087,41	62,66	326222	18798	86161	0,4784	143,52
		м2 изолируемой поверхности		461,95	9,65	138584	2895	60,9	0,01225	3,675
11	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	300	709,56	31,14	212867	9341	51928	0,28865	86,595
		м2 изолируемой поверхности		278,72	5,5	83617	1651	60,9	0,007	2,1
12	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	155,8	473,35	1,32	73748	206	21068	0,2714	42,28412
		м плинтусов		221,42	0,62	34498	96	60,9	0,00075	0,11685
	Раздел 3 Отделочные работы									
32	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	324	330,29	2,38	107013	770	40993	0,299	96,876
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	74441	364	54,8	0,00138	0,44712
33	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	300	171,83	0	51549	0	30465	0,257	77,1
		м2		171,83	0	51548	0	59,1	0	0
34	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	300	823,82	18,21	247146	5463	112039	0,738	221,4
		м2		618,03	13,89	185409	4166	59,1	0,019	5,7
37	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	120	1729,18	11,79	207501	1415	51002	0,90793	108,9516

	м2 стен (за вычетом проемов)		706,63	4,1	84795	492	59,8	0,00425	0,51
	Всего прямые затраты				**3233510**				**1895**
									56
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 470 385				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				112 198				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 453				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 650 926				
	Накладные расходы I уровня, тенге				903 401				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 136 911				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				148 929				
	Итого, тенге				4 285 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				342 867				
	Всего				**4 628 707**				

Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

11	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	28,2	473,33	1,31	13348	37	3813	0,2714	7,65348
		м плинтусов		221,42	0,6	6244	17	60,9	0,00075	0,02115

2.2 Тип2

12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	510	2983,71	17	1521694	8668	99788	0,4393	224,043
		м2 покрытия		312,93	8,35	159595	4261	60,9	0,01063	5,4213

Раздел 3 Отделочные работы

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	248,3	330,29	2,38	82011	590	31416	0,299	74,2417
		м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	57049	279	54,8	0,00138	0,34265
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	394,6	296,25	2,38	116902	938	44384	0,26565	104,82549
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	80550	443	54,8	0,00138	0,54455
		Всего прямые затраты				**1733955**				**411**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	303 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 420 284
Накладные расходы I уровня, тенге	179 401
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 913 356
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	68 881
Итого, тенге	1 982 237
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 579
Всего	**2 140 816**

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301								
	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	54,5	1160,15	128,22	63228	6988	35024	1,412	76,954
	м2 перегородок		1031,93	55,45	56240	3022	59,1	0,0672	3,6624
2	12-130103-0402								
	Подвесные потолки. Разборка	61,4	74,43	3,53	4570	217	2632	0,0958	5,88212
	м2 облицовки		70,9	1,64	4353	101	59,1	0,002	0,1228
3	11-090306-0201								
	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,17	47029,41	8476,47	7995	1441	4058	45,333	7,70661
	т конструкций		38552,94	647,06	6554	110	60,9	0,6825	0,11603
6	11-460401-1103								
	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	32,6	737,39	105,49	24039	3439	11402	0,9115	29,7149
	м2		631,9	56,56	20600	1844	50,8	0,0774	2,52324

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

11	11-110101-3904								
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	35,2	473,35	1,34	16662	47	4760	0,2714	9,55328
	м плинтусов		221,42	0,63	7794	22	60,9	0,00075	0,0264

2.2 Тип2

12	11-110101-3601								
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	350	2983,71	17	1044300	5949	68482	0,4393	153,755
	м2 покрытия		312,93	8,35	109526	2924	60,9	0,01063	3,7205
	Всего прямые затраты				**1160794**				**284**

	в том числе								10
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			205 067					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			18 081					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 023					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			937 646					
	Накладные расходы I уровня, тенге			126 358					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 287 152					
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			46 337					
	Итого, тенге			1 333 489					
	Сметная прибыль (8 %), тенге			106 679					
	Всего			**1 440 168**					

Локальная смета № 2-1-10. Проемы

Раздел 3 2 Этаж Проемы

16	11-100107-0106								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	59,43	1263,47	62,8	75088	3732	30837	1,1216	66,65669
	м2		841,12	26,57	49988	1579	59,8	0,03163	1,87977
	Всего прямые затраты				75088				67
	в том числе								2
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 988				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 732				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 579				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 368				
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 837				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				105 925				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3 813				
	Итого, тенге				109 738				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 779				
	Всего				**118 517**				

Локальная смета № 2-1-12. Фасад

1	11-150106-0102	Стены Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе							
		м2 поверхности облицовки	154	2528,47	25,25	389384	3889	212233	3,105	478,17
				2502,66	12,19	385410	1877	54,8	0,0165	2,541

2 29-000000-0009(пл)г	Плитка облицовочная фасадная "Скала" *м2*	154	1685		259490				
3 22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 АС3 прим. п6. *кг*	554,4	45,66		25314				
4 11-150402-0401	Фасады. Нанесение с лесов по подготовленной поверхности жидкой теплоизоляциии Альтерм Фасад в 6 слоев.К=6,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	4860	87,15	2,48	423539	12073	228505	0,10626	516,4236
			84,66	1,13	411466	5514	54,8	0,00138	6,7068
5 29-000000-0003(пл)г	Жидкая теплоизоляция "Альтерм Фасад" (норма расхода 0,55 литра на 1 м2 при толщ 0,5мм АС4 прим.)К=3,300; *литр*	4900,5	1516		7429158				
	Всего прямые затраты				**8526885**				**995**
									9
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				796 876				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 962				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 391				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 714 047				
	Накладные расходы I уровня, тенге				440 738				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 967 623				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				322 834				
	Итого, тенге				9 290 457				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				743 237				
	Всего				**10 033 694**				

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Отопление

1 12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *шт.*	35	772,74	30,51	27046	1068	15692	1,1	38,5
			742,23	16,37	25978	573	59,1	0,0224	0,784
2 12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *м трубопроводов*	240	274,47	1,93	65873	462	35123	0,3466	83,184
			246,9	0,73	59255	175	59,1	0,001	0,24

1.2 Тепловой узел

7 11-090701-0107	Тепловой узел. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; *т конструкций*	0,08	68475	29550	5478	2364	2069	48,3	3,864

			38925	3550	3114	284	60,9	3,48	0,2784
Раздел 2 Отопление									
17 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	380	1117,65	11,72	424706	4455	58955	0,30591	116,2458
	м трубопровода		252,41	4,45	95916	1691	60,4	0,00515	1,957
20 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	100	1533,28	71,35	153328	7135	71688	1,5141	151,41
	шт.		1178,39	8,5	117839	850	60,4	0,0103	1,03
22 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	47,65	15867,28	101,47	756076	4835	16957	0,70246	33,47222
	кВт		539,79	49,4	25721	2354	60,4	0,06242	2,97431
25 23-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	100	10737,81		1073781				
	шт.								
Раздел 3 Блочный тепловой пункт									
29 11-180801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка	1	25042	1344	25042	1344	7106	13,699	13,699
	узел		11303	462	11303	462	60,4	0,5047	0,5047
30 58-000000-0001(пл)(	Блочный тепловой пункт	1	2642905		2642905				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**5174235**				**440**
									8

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 170 541
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 642 905
Накладные расходы I уровня, тенге	207 590
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 381 825
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	193 746
Итого, тенге	5 575 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	446 046
Всего	**6 021 617**

Локальная смета № 2-1-16. Электрооборудование и электроосвещение

47	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	277,69	1,67	1110748	6687	221774	0,16	640
					128,96	0,58	515846	2318	42,8	0,0006	2,4
52	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4	240981,48		963926				
		Всего прямые затраты					**2074674**				**640**
											2
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					515 846				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 687				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 552 141				
		Накладные расходы I уровня, тенге					221 774				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 296 448				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					82 672				
		Итого, тенге					2 379 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					190 330				
		Всего					**2 569 450**				
		Всего прямые затраты					**21979141**				**4732**
											93
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 680 726				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					188 556				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					74 153				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 466 953				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					2 642 905				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 110 099				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					24 089 240				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					867 213				
		Итого, тенге					24 956 453				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 996 516				
		Всего					**26 952 969**				

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	287 951
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	587 669
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**27 828 588**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**29 498 303**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**22 412 069**
НДС (12 %)	2 689 448
Всего по акту с учетом НДС	**25 101 517**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Руководитель _____ Кажыбекова А.Ш.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Пров. /Соколов П.В./

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №8 от 01 ноября 2018г

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы									
	Раздел 2 Полы									
	2.1 Тип 1									
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	162.1	661.18	22.86	107177	3706	28665	0.4094	66.36374
		м2 стяжки		278.77	11.6	45188	1881	60.9	0.01588	2.57415
7	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	162.1	1087.4	62.66	176268	10157	46556	0.4784	77.54864
		м2 изолируемой поверхности		461.95	9.65	74882	1564	60.9	0.01225	1.98573
8	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	162.1	709.56	31.14	115019	5048	28059	0.28865	46.79017
		м2 изолируемой поверхности		278.72	5.51	45181	893	60.9	0.007	1.1347
9	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с шероховатой поверхностбю многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	162.1	3241.99	60.57	525527	9818	92971	1.219	197.5999
		м2 покрытия		914.16	27.61	148186	4476	60.9	0.03675	5.95718
10	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	153.6	473.35	1.32	72706	203	20771	0.2714	41.68704
		м плинтусов		221.43	0.62	34011	95	60.9	0.00075	0.1152
	Раздел 3 Отделочные работы									

31	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	73.1	3842.44	20.66	280882	1510	55751	1.748	127.7788
		м2 поверхности облицовки		1376.58	15.16	100628	1108	54.8	0.02063	1.50805
33	12-120104-0504	Откосы. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов - откосы оконные внутреннгие	36.7	171.83	0	6306	0	3727	0.257	9.4319
		м2		171.83	0	6306	0	59.1	0	0
34	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм -оконные внутренние	36.7	612.62	37.44	22483	1374	9203	0.52348	19.21172
		м2 оштукатуриваемой поверхности		427.08	30.52	15674	1120	54.8	0.04163	1.52782
35	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	36.7	296.27	2.37	10873	87	4128	0.26565	9.74936
		м2 окрашиваемой поверхности		204.14	1.12	7492	41	54.8	0.00138	0.05065
		Всего прямые затраты				**1317241**				**596**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				477,548				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31,903				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11,178				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				807,790				
		Накладные расходы I уровня, тенге				289,831				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,607,072				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57,855				
		Итого, тенге				1,664,927				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				133,194				
		Всего				**1,798,121**				

Локальная смета № 2-1-2. 1-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

8	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	113	3241.98	60.56	366344	6843	64810	1.219	137.747
		м2 покрытия		914.17	27.61	103301	3120	60.9	0.03675	4.15275

9	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	45	661.2	22.87	29754	1029	7958	0.4094	18.423
		м2 стяжки		278.78	11.6	12545	522	60.9	0.01588	0.7146
10	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	113	1087.41	62.66	122877	7081	32454	0.4784	54.0592
		м2 изолируемой поверхности		461.95	9.65	52200	1091	60.9	0.01225	1.38425
11	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	113	709.57	31.14	80181	3519	19560	0.28865	32.61745
		м2 изолируемой поверхности		278.73	5.5	31496	622	60.9	0.007	0.791
	Раздел 3 Отделочные работы									
36	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	58	3842.47	20.67	222863	1199	44236	1.748	101.384
		м2 поверхности облицовки		1376.59	15.17	79842	880	54.8	0.02063	1.19654
37	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	108	1729.17	11.79	186750	1273	45901	0.90793	98.05644
		м2 стен (за вычетом проемов)		706.62	4.1	76315	443	59.8	0.00425	0.459
		Всего прямые затраты				**1008769**				**442**
										9
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				355,699				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20,944				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6,678				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				632,126				
		Накладные расходы I уровня, тенге				214,919				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,223,688				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				44,053				
		Итого, тенге				1,267,741				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				101,419				
		Всего				**1,369,160**				
	Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы									
	Раздел 2 Полы									
	2.2 Тип2									
12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	146	2983.72	17	435623	2482	28567	0.4393	64.1378

	м2 покрытия								
			312.93	8.36	45688	1220	60.9	0.01063	1.55198
	Всего прямые затраты				**435623**				**64**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				45,688				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2,482				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1,220				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				387,453				
	Накладные расходы I уровня, тенге				28,567				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				464,190				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16,711				
	Итого, тенге				480,901				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38,472				
	Всего				**519,373**				

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

12	11-110101-3601								
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	259.3	2983.71	17	773677	4407	50735	0.4393	113.91049
		м2 покрытия								
				312.93	8.35	81143	2166	60.9	0.01063	2.75636
	2.4 Тип 4									
27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	61.4	1064.74	114.66	65375	7040	33790	1.17875	72.37525
		м2								
				950.08	54.17	58335	3326	54.8	0.06675	4.09845
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте - Армстронг	61.4	2116.58		129958				
		м2								
	Раздел 3 Отделочные работы									
29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	379.8	171.83	0	65261	0	38569	0.257	97.6086
		м2								
				171.83	0	65260	0	59.1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	279.8	1023.21	20.2	286294	5651	132464	0.8976	251.14848
		м2								
				785.42	15.64	219760	4376	59.1	0.0214	5.98772

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	262.8	330.29	2.38	86801	625	33250	0.299	78.5772
		м2 окрашиваемой поверхности		229.76	1.12	60380	295	54.8	0.00138	0.36266
32	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	157.7	171.83	0	27098	0	16014	0.257	40.5289
		м2		171.83	0	27097	0	59.1	0	0
33	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	157.7	823.82	18.21	129917	2872	58895	0.738	116.3826
		м2		618.03	13.89	97463	2190	59.1	0.019	2.9963
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	831.7	171.83	0	142911	0	84459	0.257	213.7469
		м2		171.83	0	142909	0	59.1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	744.7	823.82	18.21	613497	13560	278118	0.738	549.5886
		м2		618.03	13.89	460247	10341	59.1	0.019	14.1493
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	804.7	296.25	2.38	238394	1913	90512	0.26565	213.76856
		м2 окрашиваемой поверхности		204.13	1.12	164264	904	54.8	0.00138	1.11049
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	66	1066.91	64.95	70416	4287	26638	0.851	56.166
		м2 оштукатуриваемой поверхности		685.91	50.61	45270	3340	54.8	0.06925	4.5705
		Всего прямые затраты				**2629599**				**1804**
										36

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,422,128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40,355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26,938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,167,112
Накладные расходы I уровня, тенге	843,444
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3,473,043

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				125,030				
	Итого, тенге				3,598,073				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				287,846				
	Всего				**3,885,919**				

Локальная смета № 2-1-5. 4-Этаж Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-050101-0301								
	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	48.5	1160.16	128.23	56268	6219	31168	1.412	68.482
	м2 перегородок								
			1031.94	55.44	50049	2689	59.1	0.0672	3.2592
2	12-130103-0402								
	Подвесные потолки. Разборка	63.7	74.43	3.53	4741	225	2731	0.0958	6.10246
	м2 облицовки								
			70.89	1.65	4516	105	59.1	0.002	0.1274
3	11-090306-0201								
	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Демонтаж ktpp1=0,6; ктрм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	0.17	47029.41	8476.47	7995	1441	4058	45.333	7.70661
	т конструкций								
			38552.94	647.06	6554	110	60.9	0.6825	0.11603

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

11	11-110101-3904								
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	33.3	473.36	1.32	15763	44	4504	0.2714	9.03762
	м плинтусов								
			221.44	0.63	7374	21	60.9	0.00075	0.02498

2.2 Тип2

12	11-110101-3601								
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	265.7	2983.71	17	792772	4516	51988	0.4393	116.72201
	м2 покрытия								
			312.93	8.36	83146	2220	60.9	0.01063	2.82439

Раздел 3 Отделочные работы

27	11-150108-1401								
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	59.7	1064.72	114.64	63564	6844	32855	1.17875	70.37138
	м2								
			950.08	54.17	56720	3234	54.8	0.06675	3.98498
29	12-120104-0504								
	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	372.2	171.83	0	63955	0	37797	0.257	95.6554
	м2								
			171.83	0	63954	0	59.1	0	0
30	12-110101-0110								
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	372.2	1023.21	20.2	380837	7517	176209	0.8976	334.08672
	м2								
			785.42	15.64	292333	5821	59.1	0.0214	7.96508

31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	372.2	330.29	2.38	122934	884	47092	0.299	111.2878
		м2 окрашиваемой поверхности		229.76	1.12	85516	418	54.8	0.00138	0.51364
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	868.4	171.83	0	149217	0	88186	0.257	223.1788
		м2		171.83	0	149215	0	59.1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2м для последующей окраски или оклейки обоями	868.4	823.82	18.21	715403	15811	324315	0.738	640.8792
		м2		618.03	13.89	536698	12058	59.1	0.019	16.4996
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	868.4	296.25	2.38	257265	2064	97677	0.26565	230.69046
		м2 окрашиваемой поверхности		204.13	1.12	177267	975	54.8	0.00138	1.19839
		Всего прямые затраты				**2630714**				**1914**
										37
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1,513,342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45,565				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27,651				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,071,804				
		Накладные расходы I уровня, тенге				898,580				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3,529,294				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				127,055				
		Итого, тенге				3,656,349				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				292,508				
		Всего				**3,948,857**				

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 3 Отделочные работы

27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	76.1	1064.73	114.65	81026	8725	41880	1.17875	89.70288
		м2		950.08	54.18	72301	4123	54.8	0.06675	5.07968
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	76.1	2116.58		161072				
		м2								

29	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	400.1	171.83	0	68749	0	40630	0.257	102.8257
		м2		171.83	0	68748	0	59.1	0	0
30	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	400.1	1023.21	20.2	409385	8081	189417	0.8976	359.12976
		м2		785.42	15.64	314246	6257	59.1	0.0214	8.56214
31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	95.1	330.29	2.38	31411	226	12032	0.299	28.4349
		м2 окрашиваемой поверхности		229.76	1.13	21850	107	54.8	0.00138	0.13124
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	300.1	296.25	2.38	88906	713	33755	0.26565	79.72157
		м2 окрашиваемой поверхности		204.13	1.12	61260	337	54.8	0.00138	0.41414
35	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	881.8	171.83	0	151520	0	89547	0.257	226.6226
		м2		171.83	0	151518	0	59.1	0	0
36	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	881.8	823.82	18.21	726441	16055	329319	0.738	650.7684
		м2		618.03	13.89	544979	12244	59.1	0.019	16.7542
37	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1681.8	296.25	2.38	498237	3998	189167	0.26565	446.77017
		м2 окрашиваемой поверхности		204.13	1.12	343307	1889	54.8	0.00138	2.32088
38	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	60.5	3842.41	20.64	232466	1249	46142	1.748	105.754
		м2 поверхности облицовки		1376.58	15.16	83283	917	54.8	0.02063	1.24812
43	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	224	1066.9	64.96	238986	14550	90410	0.851	190.624
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				685.92	50.61	153645	11337	54.8	0.06925	15.512
	Раздел 4 Перегородки									
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	173.6	3844.55	183.56	667414	31866	109828	1.6445	285.4852
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201.85	43.53	208641	7556	50.8	0.05275	9.1574
		Всего прямые затраты				**3355613**				**2566**
										59
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2,023,778				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85,463				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44,767				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,246,369				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1,172,127				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4,527,740				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				162,999				
		Итого, тенге				4,690,739				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				375,259				
		Всего				**5,065,998**				
	Локальная смета № 2-1-10. Проемы									
	Раздел 1 Подвал Проемы									
6	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	20	2690.71		53814				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**53814**				**0**
										0
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				53,814				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				53,814				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1,937				
		Итого, тенге				55,751				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4,460				
		Всего				**60,211**				
	Локальная смета № 2-1-12. Фасад									
1	11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	12	2528.5	25.25	30342	303	16538	3.105	37.26
		м2 поверхности облицовки		2502.67	12.25	30032	147	54.8	0.0165	0.198
2	29-000000-0009(пл)п	Плитка облицовочная фасадная "Скала"	12	1685		20220				
		м2								

3	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 - АС3 прим. п6.	43.2	45.66		1973				
		кг								
		Всего прямые затраты				**52535**				**37**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30,032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22,200				
		Накладные расходы I уровня, тенге				16,538				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				69,073				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2,487				
		Итого, тенге				71,560				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5,725				
		Всего				**77,285**				

Локальная смета № 2-1-13. Пандус, козырек

Раздел 2 Козырек

10	11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3.53749	56449.63	11402.72	199690	40337	99262	57.615	203.81249
		т конструкций								
				43207.19	2868.14	152845	10146	60.9	2.985	10.55941
11	21-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3.53749	364876.43		1290747				
		т								
		Всего прямые затраты				**1490437**				**204**
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				152,845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40,337				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10,146				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,297,255				
		Накладные расходы I уровня, тенге				99,262				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,589,699				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57,229				
		Итого, тенге				1,646,928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				131,754				
		Всего				**1,778,682**				

Локальная смета № 2-1-14. Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	23-040102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	39693.88		79388				
9	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	60	1718.65	311.83	103119	18710	54167	1.64	98.4
				1394.62	100.07	83677	6004	60.4	0.1364	8.184
10	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; *м*	53.94	103.09		5561				
11	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	1298.26	192.38	64913	9619	34999	1.29	64.5
				1097	61.92	54850	3096	60.4	0.0842	4.21
12	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	46.45	164.21		7628				
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
123	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	10	1877.5	56.7	18775	567	9886	1.95	19.5
				1609	27.7	16090	277	60.4	0.035	0.35
124	23-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	10	6841.11		68411				
125	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	10	742.23		7422				
126	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	10	604.7	0.1	6047	1	3489	0.7	7
				577.6	0	5776	0	60.4	0	0
127	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	10	3826.52		38265				

128	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	12	2407.67	112.58	28892	1351	13531	2.22	26.64
		комплект		1811.25	55.58	21735	667	60.4	0.071	0.852
129	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	12	16557.32		198688				
		комплект								
	Раздел 10 Демонтажные работы									
	10.1 Хозяйственно-питьевой водопровод									
137	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	15	599.4	4.67	8991	70	4840	0.7638	11.457
		м трубопроводов		544.07	1.93	8161	29	59.1	0.0026	0.039
		Всего прямые затраты				**636100**				**227**
										14
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				190,289				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30,318				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10,073				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				415,493				
		Накладные расходы I уровня, тенге				120,912				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				757,012				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				27,252				
		Итого, тенге				784,264				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62,741				
		Всего				**847,005**				
	Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция									
	Раздел 2 Отопление									
17	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	270	1117.64	11.72	301763	3164	41889	0.30591	82.5957
		м трубопровода		252.41	4.45	68151	1202	60.4	0.00515	1.3905
18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	180	62.68	1.03	11282	185	2643	0.0295	5.31
		м2		26.92	0.17	4846	30	54.2	0.0002	0.036
23	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	49.92	765.69	54.25	38223	2708	14879	0.60873	30.3878
		кВт		467.77	25.7	23351	1283	60.4	0.03224	1.60942

24	23-051001-0301	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	317	1594.87		505574				
		секция								
26	23-040602-0302	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	25	7050.65		176266				
		шт.								
	Раздел 4 Вентиляция									
	4.1 П1									
31	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39598	2461	39598	2461	20355	42.105	42.105
		камера								
				33159	542	33159	542	60.4	0.5775	0.5775
	4.4 В3									
86	11-200101-0306									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	7.07	3456.58	25.74	24438	182	4142	1.281	9.05667
		м2 поверхности воздуховодов								
				960.68	9.34	6792	66	60.4	0.00998	0.07056
		Всего прямые затраты				**1097144**				**1694**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				136,299				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8,700				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3,123				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				952,145				
		Накладные расходы I уровня, тенге				83,908				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,181,052				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				42,518				
		Итого, тенге				1,223,570				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				97,886				
		Всего				**1,321,456**				
	Локальная смета № 2-1-16. Электрооборудование и электроосвещение									
1	13-080104-0201									
		Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	2	16845	4458.5	33690	8917	10505	13	26
		шкаф								
				10726.5	1545.5	21453	3091	42.8	1.6	3.2
2	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	160834		160834				
		шт.								

3	51-080401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	87435		87435				
		шт.								
4	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	4528.75	670.75	18115	2683	3243	2	8
		шт.		1700.75	193.25	6803	773	42.8	0.2	0.8
59	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	100	260.91	2.23	26091	223	10588	0.29	29
		шт.		246.61	0.77	24661	77	42.8	0.0008	0.08
60	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	48	201.05		9650				
		шт.								
61	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	52	229.63		11941				
		шт.								
62	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	45	260.91	2.24	11741	101	4764	0.29	13.05
		шт.		246.6	0.78	11097	35	42.8	0.0008	0.036
63	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	45	229.61		10332				
		шт.								
66	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	344	311.76	2.23	107246	767	42683	0.34	116.96
		шт.		289.13	0.77	99460	266	42.8	0.0008	0.2752
67	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	322	514.81		165769				
		шт.								

68	23-070220-0504									
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	22	340.73		7496				
		шт.								
69	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	12	315.25	2.83	3783	34	1576	0.36	4.32
		шт.		306.17	0.75	3674	9	42.8	0.0008	0.0096
94	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	914	24.49		22384				
		шт.								
95	23-070202-0701									
		Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	409	40.82		16695				
		шт.								
96	24-040204-1301	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ 5	4705	109.34		514445				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1207647**				**197**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				167,148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12,725				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4,251				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				779,505				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				248,269				
		Накладные расходы I уровня, тенге				73,359				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,281,006				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				46,116				
		Итого, тенге				1,327,122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106,170				
		Всего				**1,433,292**				

Локальная смета № 2-1-17. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтажные работы

10	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	124	2129.33	1.78	264037	221	102003	2	248
		шт.		2026.12	0	251239	0	40.6	0	0
11	29-000000-0001(пл)Т	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А	124	4484		556016				

			шт								
18	13-100203-0104	Речевой оповещатель. Монтаж оборудования		184	2939.26	0	540824	0	129442	2.1	386.4
			комплект								
					1732.73	0	318823	0	40.6	0	0
19	58-000000-0005(пл)(с	Речевой оповещатель Соната - Т-100-3/1 ВТ		184	3959		728456				
			шт								
23	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		2800	33.55	0.56	93932	1561	29209	0.03	84
			м								
					24.18	0.19	67705	541	42.8	0.0002	0.56
26	29-000000-0006(пл)Т	Кабельный шлейф ПС - КПСВЭВнг(А)-LS 3х2х0,75		678	146		98988				
			м								
27	29-000000-0007(пл)Т	Кабельный шлейф СО - КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		344	89		30616				
			м								
28	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		1340	152.54	2.06	204397	2766	76266	0.1629	218.286
			м								
					132.91	0.07	178093	98	42.8	0.0001	0.134
29	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		1324	30.72		40673				
			м								
		Всего прямые затраты					**2557939**				**937**
											1
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					815,860				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4,548				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					639				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,009,075				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					728,456				
		Накладные расходы I уровня, тенге					336,920				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2,894,859				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					104,215				
		Итого, тенге					2,999,074				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					239,926				
		Всего					**3,239,000**				
		Всего прямые затраты					**18,473,175**				**9,157**
											192
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7,330,656				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					323,643				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146,811				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9,842,141				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					976,725				
		Накладные расходы I уровня, тенге					4,178,367				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					22,651,542				

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	815 456
Итого, тенге	23 466 998
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 877 360
Всего	**25 344 357**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	291 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	593 929
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	26 229 305
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	27 803 063
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	21 124 068
НДС (12 %)	2 534 888
Всего по акту с учетом НДС	23 658 956

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Заместитель руководителя _____ Мамыканов А.Ж.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Compani-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар ул. Кривенко, 25
Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №9 от 01 ноября 2018г
выполненных работ за октябрь 2018г
Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1. Подвал. Общестроительные работы									
	Раздел 3 Отделочные работы									
22	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	-401.3	171.83	0	-68955	0	-40752	0.257	-103.1341
		м2		171.83	0	-68954	0	59.1	0	0
23	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	-401.3	1023.2	20.2	-410612	-8105	-189985	0.8976	-360.20688
		м2		785.42	15.64	-315188	-6276	59.1	0.0214	-8.58782
24	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	105	330.3	2.38	34682	250	13285	0.299	31.395
		м2 окрашиваемой поверхности		229.76	1.12	24125	118	54.8	0.00138	0.1449
28	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	100	171.83	0	17183	0	10155	0.257	25.7
		м2		171.83	0	17183	0	59.1	0	0
29	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	100	823.82	18.21	82382	1821	37346	0.738	73.8

	м2								
			618.03	13.88	61803	1388	59.1	0.019	1.9
30 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	612	296.25	2.38	181308	1455	68837	0.26565	162.5778
	м2 окрашиваемой поверхности								
			204.13	1.12	124928	687	54.8	0.00138	0.84456
32 11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	10	1729.1	11.8	17291	118	4251	0.90793	9.0793
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			706.6	4.2	7066	42	59.8	0.00425	0.0425
	Всего прямые затраты				**-146721**				**-161**
									-6
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-149,037				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-4,461				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-4,041				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6,778				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-96,863				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-243,584				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				-8,769				
	Итого, тенге				-252,353				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-20,188				
	Всего				**-272,541**				

Локальная смета № 2-1-2. 1-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

13 11-110101-3601									
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	17.9	2983.74	17.04	53409	305	3502	0.4393	7.86347
	м2 покрытия								
			312.91	8.32	5601	149	60.9	0.01063	0.19028
15 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17.9	661.17	22.85	11835	409	3166	0.4094	7.32826
	м2 стяжки								
			278.77	11.62	4990	208	60.9	0.01588	0.28425
16 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	35.8	96.98	3.88	3472	139	117	0.00506	0.18115
	м2 стяжки								
			3.44	1.93	123	69	60.9	0.00263	0.09415
Раздел 3 Отделочные работы									
27 12-120104-0501									
	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	369.6	119.01	0	43986	0	25996	0.178	65.7888
	м2								
			119.01	0	43986	0	59.1	0	0

28	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	369.6	1064.73	114.65	393525	42374	203404	1.17875	435.666
		м2		950.08	54.18	351151	20025	54.8	0.06675	24.6708
29	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте - Армстронг	369.6	2116.58		782288				
		м2								
30	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	322.9	171.83	0	55484	0	32790	0.257	82.9853
		м2		171.83	0	55483	0	59.1	0	0
31	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	322.9	1023.21	20.2	330393	6521	152869	0.8976	289.83504
		м2		785.42	15.64	253611	5051	59.1	0.0214	6.91006
32	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	266.9	330.29	2.38	88155	634	33768	0.299	79.8031
		м2 окрашиваемой поверхности		229.76	1.12	61322	299	54.8	0.00138	0.36832
37	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	0.3	1726.67	10	518	3	128	0.90793	0.27238
		м2 стен (за вычетом проемов)		706.67	6.67	212	2	59.8	0.00425	0.00128
		Всего прямые затраты				**1763065**				**970**
										33
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				776,479				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				50,385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25,803				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				936,200				
		Накладные расходы I уровня, тенге				455,740				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2,218,805				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				79,877				
		Итого, тенге				2,298,682				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				183,895				
		Всего				**2,482,577**				

Локальная смета № 2-1-3. 2-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	47.2	2983.71	16.99	140831	802	9235	0.4393	20.73496

	м2 покрытия								
			312.92	8.35	14770	394	60.9	0.01063	0.50174
14 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	170	661.18	22.86	112401	3887	30062	0.4094	69.598
	м2 стяжки								
			278.77	11.6	47391	1972	60.9	0.01588	2.6996
15 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	340	97	3.89	32980	1323	1110	0.00506	1.7204
	м2 стяжки								
			3.44	1.92	1171	652	60.9	0.00263	0.8942
	Всего прямые затраты				**286212**				**92**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				63,332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6,012				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3,018				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				216,868				
	Накладные расходы I уровня, тенге				40,407				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				326,619				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11,758				
	Итого, тенге				338,377				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27,070				
	Всего				**365,447**				

Локальная смета № 2-1-4. 3-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

14 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	124	661.18	22.86	81986	2835	21928	0.4094	50.7656
	м2 стяжки								
			278.77	11.6	34567	1439	60.9	0.01588	1.96912
15 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	248	97	3.89	24056	965	810	0.00506	1.25488
	м2 стяжки								
			3.44	1.92	854	476	60.9	0.00263	0.65224
	Всего прямые затраты				**106042**				**52**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35,421				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3,800				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1,915				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				66,821				
	Накладные расходы I уровня, тенге				22,738				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				128,780				

		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4,636				
		Итого, тенге				133,416				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10,673				
		Всего				**144,089**				

Локальная смета № 2-1-5. 4-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	124	661.18	22.86	81986	2835	21928	0.4094	50.7656
		м2 стяжки		278.77	11.6	34567	1439	60.9	0.01588	1.96912
15	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	248	97	3.89	24056	965	810	0.00506	1.25488
		м2 стяжки		3.44	1.92	854	476	60.9	0.00263	0.65224

Раздел 3 Отделочные работы

26	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	-65	119.02	0	-7736	0	-4572	0.178	-11.57
		м2		119.02	0	-7736	0	59.1	0	0
		Всего прямые затраты				**98306**				**40**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27,685				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3,800				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1,915				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				66,821				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18,166				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				116,472				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4,193				
		Итого, тенге				120,665				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9,653				
		Всего				**130,318**				

Локальная смета № 2-1-6. 5-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

12	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	26	2983.69	17	77576	442	5087	0.4393	11.4218
		м2 покрытия		312.92	8.35	8136	217	60.9	0.01063	0.27638
		Всего прямые затраты				**77576**				**11**

									0
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8,136				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				442				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				217				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68,998				
	Накладные расходы I уровня, тенге				5,087				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				82,663				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2,976				
	Итого, тенге				85,639				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6,851				
	Всего				**92,490**				

Локальная смета № 2-1-8. 7-Этаж Общестроительные работы

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	90	661.18	22.87	59506	2058	15915	0.4094	36.846
		м2 стяжки		278.77	11.6	25089	1044	60.9	0.01588	1.4292
15	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	180	97.01	3.89	17461	701	588	0.00506	0.9108
		м2 стяжки		3.44	1.92	620	345	60.9	0.00263	0.4734

Раздел 3 Отделочные работы

27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	10.6	1064.72	114.62	11286	1215	5834	1.17875	12.49475
		м2		950.09	54.25	10071	575	54.8	0.06675	0.70755
31	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	72.9	330.27	2.37	24077	173	9223	0.299	21.7971
		м2 окрашиваемой поверхности		229.75	1.12	16749	82	54.8	0.00138	0.1006

Раздел 5 Проемы

46	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	-8.28	16027.34		-132706				
		м2								

	Всего прямые затраты				**-20376**				**72**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				52,529				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4,147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2,046
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-77,052
Накладные расходы I уровня, тенге	31,560
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11,184
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	403
Итого, тенге	11,587
Сметная прибыль (8 %), тенге	927
Всего	**12,514**

Локальная смета № 2-1-9. Технический этаж. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

6	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - потолки	32.3	119.01	0	3844	0	2272	0.178	5.7494
		м2		119.01	0	3844	0	59.1	0	0
7	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	32.3	1023.19	20.19	33049	652	15292	0.8976	28.99248
		м2		785.42	15.67	25369	506	59.1	0.0214	0.69122
8	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	32.3	330.28	2.38	10668	77	4086	0.299	9.6577
		м2 окрашиваемой поверхности		229.75	1.11	7421	36	54.8	0.00138	0.04457

Раздел 2 Отделочные работы

9	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	99.3	171.83	0	17063	0	10084	0.257	25.5201
		м2		171.82	0	17062	0	59.1	0	0
10	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	99.3	823.82	18.22	81805	1809	37085	0.738	73.2834
		м2		618.03	13.89	61370	1379	59.1	0.019	1.8867
11	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	99.3	296.24	2.38	29417	236	11169	0.26565	26.37905
		м2 окрашиваемой поверхности		204.13	1.12	20270	111	54.8	0.00138	0.13703
12	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	17.4	171.84	0	2990	0	1767	0.257	4.4718
		м2								

			171.84	0	2990	0	59.1	0	0
13 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	17.4	612.64	37.47	10660	652	4364	0.52348	9.10855
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			427.07	30.57	7431	532	54.8	0.04163	0.72436
14 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	17.4	296.32	2.36	5156	41	1957	0.26565	4.62231
	м2 окрашиваемой поверхности								
			204.14	1.15	3552	20	54.8	0.00138	0.02401
	Всего прямые затраты				**194652**				**188**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				149,309				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3,467				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2,584				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				41,875				
	Накладные расходы I уровня, тенге				88,076				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				282,728				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10,178				
	Итого, тенге				292,906				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23,432				
	Всего				**316,338**				

Локальная смета № 2-1-10. Проемы

Раздел 2 1 Этаж Проемы

7 11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2	2145	38	4290	76	2132	2.31357	4.62714
	м2								
			1735	15.5	3470	31	60.9	0.01725	0.0345
8 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2	40161.36		80323				
	м2								
9 11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	5.88	1799.32	40.31	10580	237	5838	2.15234	12.65576
	м2								
			1614.12	16.33	9491	96	60.9	0.01838	0.10807
10 21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5.88	43492.22		255734				
	м2								
11 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	7.2	1263.33	62.78	9096	452	3736	1.1216	8.07552

		м2		———	———	———	———	———	———	———
				841.11	26.53	6056	191	59.8	0.03163	0.22774
15	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	4	2690.71		10763				
		шт.								
	Раздел 3 2 Этаж Проемы									
16	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	-2.73	1263	62.27	-3448	-170	-1417	1.1216	-3.06197
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				841.03	26.74	-2296	-73	59.8	0.03163	-0.08635
20	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	30	2690.71		80721				
		шт.								
	Раздел 4 3 Этаж Проемы									
21	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	63	1263.44	62.78	79597	3955	32689	1.1216	70.6608
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				841.13	26.56	52991	1673	59.8	0.03163	1.99269
25	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	30	2690.71		80721				
		шт.								
	Раздел 5 4 Этаж Проемы									
26	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	26.7	1263.45	62.77	33734	1676	13854	1.1216	29.94672
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				841.12	26.59	22458	710	59.8	0.03163	0.84452
27	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	-30	10621.68		-318650				
		м2								
29	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	-3.78	10620.04		-40144				
		м2								
30	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	20	2690.71		53814				
		шт.								
	Раздел 6 5 Этаж Проемы									
31	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	15.69	1263.35	62.72	19822	984	8141	1.1216	17.5979
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				841.11	26.58	13197	417	59.8	0.03163	0.49627
32	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	-24	10621.68		-254920				
		м2								
35	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	9	2690.71		24216				
		шт.								

	Раздел 7 6 Этаж Проемы									
37	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	-48.72	10621.68		-517488				
		м2								
	Раздел 8 7 Этаж Проемы									
41	11-100107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	-8.4	1263.57	62.98	-10614	-529	-4358	1.1216	-9.42144
		м2								
				841.07	26.55	-7065	-223	59.8	0.03163	-0.26569
44	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	-3.78	10620.04		-40144				
		м2								
45	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	30	2690.71		80721				
		шт.								
	Раздел 9 Технический этаж Проемы									
46	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	-5.88	1799.32	40.31	-10580	-237	-5838	2.15234	-12.65576
		м2								
				1614.12	16.33	-9491	-96	60.9	0.01838	-0.10807
47	21-090402-0202									
		Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	-5.88	43492.22		-255734				
		м2								
		Всего прямые затраты				**-627590**				**118**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				88,811				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6,444				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2,726				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-722,845				
		Накладные расходы I уровня, тенге				54,777				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-572,813				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				-20,621				
		Итого, тенге				-593,434				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-47,475				
		Всего				**-640,909**				
	Локальная смета № 2-1-11. Кровля									
11	11-120101-1001									
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	76	2265.32	10.36	172164	787	35136	1.1178	84.9528
		м2 покрытия								
				816.92	2.79	62086	212	56.4	0.00338	0.25688

	Всего прямые затраты				**172164**				**85**
									0
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				62,086				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				787				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				212				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				109,291				
	Накладные расходы I уровня, тенге				35,136				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				207,300				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7,463				
	Итого, тенге				214,763				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17,181				
	Всего				**231,944**				

Локальная смета № 2-1-12. Фасад

11	11-080701-0102								
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1720	566.8	1.54	974894	2657	324114	0.50025	860.43
	м2 вертикальной проекции								
			370.22	0.72	636778	1242	50.8	0.00088	1.5136
12	11-340108-0703	Облицовка откосов пластиком	53.2	3457.93	7.78	183962	414	22597	0.8556	45.51792
	м2 поверхности								
			681.71	2.27	36267	121	62.1	0.00275	0.1463
13	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	642	720.76	1.35	462725	865	72689	0.2612	167.6904
	м								
			190.89	0.69	122553	441	59.1	0.0009	0.5778
	Всего прямые затраты				**1621581**				**1074**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				795,598				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3,936				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1,804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				822,047				
	Накладные расходы I уровня, тенге				419,400				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2,040,981				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				73,475				
	Итого, тенге				2,114,456				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				169,156				
	Всего				**2,283,612**				

Локальная смета № 2-1-13. Пандус, козырек

Раздел 1 Пандус

3 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (АС31 специф. поз.3 - стойка)	0.09152	443476.84	14259.18	40587	1305	2018	48.875	4.47304
	т		40329.98	5135.49	3691	470	48.5	5.475	0.50107
4 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.09152	387490.78		35463				
	т								
5 11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2.52486	58573.15	19215.32	147889	48516	59296	41.285	104.23885
	т конструкций		32512.69	6050.24	82090	15276	60.9	5.51	13.91198
6 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2.52486	397790.45		1004365				
	т								
7 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 - за 2 разаК=2,000;	157	64.78	1.02	10171	160	1640	0.0245	3.8465
	м2		19.07	0.2	2994	32	54.2	0.00025	0.03925
	Всего прямые затраты				**1238475**				**113**
									14
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				88,775				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				49,981				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15,778				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,099,719				
	Накладные расходы I уровня, тенге				62,954				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,301,429				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				46,851				
	Итого, тенге				1,348,280				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				107,862				
	Всего				**1,456,142**				

Локальная смета № 2-1-14. Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

2 23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	30	337.3	10119
	шт.			
3 23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	429.23	6438
	шт.			
4 23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	5	584.04	2920
	шт.			

5	23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	931.72		2795			
		шт.							
9	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20.3	1718.67	311.87	34889	6331	18327	1.64	33.292
		м трубопровода		1394.63	100.05	28311	2031	60.4	0.1364	2.76892
10	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	18.2497	103.09		1881			
		м							
21	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	126	402.76	44.13	50748	5561	13939	0.211	26.586
		м трубопровода		179.43	20.63	22608	2599	55.3	0.025	3.15
22	21-110403-5905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	50.6	350.06		17713			
		м							
23	21-110403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	48.4	409.79		19834			
		м							
24	21-110403-5909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	12.1	630.31		7627			
		м							
27	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	21.88		591			
		шт.							
28	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	31.91		128			

		шт.							
29	23-020401-2403								
		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	64.73		647			
		шт.							
30	23-020401-2405								
		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	200.54		401			
		шт.							
31	23-020401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	32.8		164			
		шт.							
32	23-020401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	60.13		361			
		шт.							
33	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	54.66		1640			
		шт.							
34	23-020401-0210	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	125.72		880			
		шт.							
35	23-020401-0212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	139.4		139			
		шт.							
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3								
38	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	82	1013.94	112.76	83143	9246	46030	1.05	86.1
		м трубопровода		892.9	36.48	73218	2991	60.4	0.0494	4.0508
39	23-010602-0204								
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	76.916	281.87		21680			
		м							
40	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	54	1363.26	312.81	73616	16892	37127	1.22	65.88
		м трубопровода		1037.46	100.85	56023	5446	60.4	0.1373	7.4142
41	23-010602-0206								
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;	51.084	761.55		38903			
		м							
42	23-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	154.89		6815			
		шт.							

45	23-020401-2401								
		Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	21.88		525			
		шт.							
46	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	54.66		1640			
		шт.							
47	23-020401-0212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	139.4		418			
		шт.							
48	23-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	15	1253.75		18806			
		шт.							
49	23-020601-1201	Хомут крепежный DN20	40	34.83		1393			
		шт.							
	Раздел 4 Водомерный узел								
61	23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	8084.95		8085			
		шт.							
62	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	14842.23		44527			
		шт.							
63	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	1	17955	153	17955	153	464	0.91	0.91
		фильтр		725	43	725	43	60.4	0.05	0.05
64	13-110203-0104								
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	2527	194	2527	194	1030	3	3
		шт.		2250	91	2250	91	44	0.11	0.11
68	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1229.74		1230			
		шт.							
69	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2.8	2230	22.86	6244	64	619	0.433	1.2124
		м трубопровода		357.14	8.93	1000	25	60.4	0.0108	0.03024
75	23-021104-0405	Крепления водомерного узла /сталь полосовая 20x4,0 д. 2,0 м/	1.26	511.02		644			
		кг							
76	11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	1	190	83	190	83	73	0.1308	0.1308
		отверстие		107	36	107	36	50.8	0.0435	0.0435

Раздел 5 Канализация бытовая К1

83	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	499.7	0.9	4997	9	3001	0.584	5.84
		м трубопровода		496.6	0.3	4966	3	60.4	0.0003	0.003
84	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	9.98	219.83		2194				
		м								
86	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	14	115.73		1620				
		шт.								
88	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	12	716.74		8601				
		шт.								
89	23-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	5	390.89		1954				
		шт.								
90	23-020403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	5	174.5		873				
		шт.								
91	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	51	71.14		3628				
		шт.								
92	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	59	253.39		14950				
		шт.								
93	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	16	445.4		7126				
		шт.								
94	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	7	364.05		2548				
		шт.								
95	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	25	132.36		3309				
		шт.								
96	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: жироуловитель. Установка	2	839.5	517.5	1679	1035	605	0.414	0.828
		шт.		322	165.5	644	331	62.1	0.226	0.452
98	23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	70	111.49		7804				
		шт.								

Раздел 7 Канализация дождевая К2

110	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	3	352.51		1058				
		шт.								

111	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	4	716.74		2867				
112	23-020403-1502	Патрубок компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	4	390.89		1564				
113	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 90 *шт.*	6	253.39		1520				
114	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	3	253.39		760				
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
123	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	4	1877.75	56.75	7511	227	3954	1.95	7.8
				1609	27.75	6436	111	60.4	0.035	0.14
124	23-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	4	6841.11		27364				
125	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	4	742.23		2969				
126	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	4	604.5	0	2418	0	1395	0.7	2.8
				577.5	0	2310	0	60.4	0	0
127	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	4	3826.52		15306				
128	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	6	2407.5	112.67	14445	676	6765	2.22	13.32
				1811.17	55.5	10867	333	60.4	0.071	0.426
129	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	6	16557.32		99344				
		Всего прямые затраты				**726665**				**248**
										19
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				209,465				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40,471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14,040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	476,729
Накладные расходы I уровня, тенге	133,329
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	859,994
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	30,960
Итого, тенге	890,954
Сметная прибыль (8 %), тенге	71,276
Всего	**962,230**

Локальная смета № 2-1-15. Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление

12	11-160401-0203	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	144	1997.64	30.76	287660	4430	50151	0.67568	97.29792
		м трубопровода		565.84	10.77	81481	1551	60.4	0.01277	1.83888
13	11-160401-0202	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	190	1382.45	25.66	262666	4876	55798	0.56959	108.2221
		м трубопровода		477	9.22	90630	1751	60.4	0.01092	2.0748
14	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	60	1471.17	11.72	88270	703	9309	0.30591	18.3546
		м трубопровода		252.42	4.45	15145	267	60.4	0.00515	0.309
15	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	1359.93	11.73	54397	469	6205	0.30591	12.2364
		м трубопровода		252.4	4.45	10096	178	60.4	0.00515	0.206
16	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1121.3	11.7	22426	234	3103	0.30591	6.1182
		м трубопровода		252.4	4.45	5048	89	60.4	0.00515	0.103

Раздел 4 Вентиляция

4.2 В1

52	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	20	3634	33.95	72680	679	13514	1.4805	29.61
		м2 поверхности воздуховодов		1110.25	8.45	22205	169	60.4	0.00893	0.1786
53	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	1.46	3460.27	28.08	5052	41	856	1.281	1.87026
		м2 поверхности воздуховодов								

			960.96	10.27	1403	15	60.4	0.01071	0.01564
4.5 В4									
105 11-200101-0306									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	0.51	3450.98	23.53	1760	12	299	1.281	0.65331
	м2 поверхности воздуховодов								
			960.78	9.8	490	5	60.4	0.00998	0.00509
106 11-200101-0310									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	1.73	3460.69	27.17	5987	47	1014	1.281	2.21613
	м2 поверхности воздуховодов								
			960.69	9.83	1662	17	60.4	0.01071	0.01853
107 11-200101-0309									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	1.12	3633.04	33.04	4069	37	757	1.4805	1.65816
	м2 поверхности воздуховодов								
			1110.71	8.93	1244	10	60.4	0.00893	0.01
4.6 В5									
123 11-200101-0310									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	1.21	3460.33	27.27	4187	33	709	1.281	1.55001
	м2 поверхности воздуховодов								
			960.33	9.92	1162	12	60.4	0.01071	0.01296
124 11-200101-0309									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0.24	3633.33	33.33	872	8	162	1.4805	0.35532
	м2 поверхности воздуховодов								
			1108.33	8.33	266	2	60.4	0.00893	0.00214
4.7 В6									
139 11-200101-0305									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	5.57	3611.13	28.37	20114	158	3770	1.4805	8.24639
	м2 поверхности воздуховодов								
			1110.23	10.41	6184	58	60.4	0.01103	0.06144
141 11-200101-0305									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	0.21	3604.76	28.57	757	6	142	1.4805	0.31091
	м2 поверхности воздуховодов								
			1109.52	9.52	233	2	60.4	0.01103	0.00232
142 11-200101-0309									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	0.53	3633.96	33.96	1926	18	358	1.4805	0.78467
	м2 поверхности воздуховодов								
			1109.43	7.55	588	4	60.4	0.00893	0.00473
4.8 В7									
159 11-200101-0306									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	0.23	3460.87	26.09	796	6	135	1.281	0.29463

	м2 поверхности воздуховодов								
			960.87	8.7	221	2	60.4	0.00998	0.0023
160 11-200101-0309									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	1.13	3632.74	32.74	4105	37	764	1.4805	1.67297
	м2 поверхности воздуховодов								
			1110.62	8.85	1255	10	60.4	0.00893	0.01009
4.11 В10									
206 11-200101-0304									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	3.93	3735.11	34.86	14679	137	2909	1.617	6.35481
	м2 поверхности воздуховодов								
			1212.72	12.98	4766	51	60.4	0.01386	0.05447
208 11-200101-0304									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	0.28	3742.86	35.71	1048	10	208	1.617	0.45276
	м2 поверхности воздуховодов								
			1214.29	14.29	340	4	60.4	0.01386	0.00388
209 11-200101-0301									
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0.23	3526.09	34.78	811	8	170	1.617	0.37191
	м2 поверхности воздуховодов								
			1213.04	13.04	279	3	60.4	0.01365	0.00314
	Всего прямые затраты				**854262**				**299**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				244,698				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11,949				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4,200				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				597,615				
	Накладные расходы I уровня, тенге				150,333				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,004,595				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				36,165				
	Итого, тенге				1,040,760				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83,261				
	Всего				**1,124,021**				

Локальная смета № 2-1-16. Электрооборудование и электроосвещение

5 51-080401-0741(об)	Пункт распределительный ПР 11-3068-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	2	76634	153268
	шт.			
6 51-080401-0744(об)	Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	89516	89516
	шт.			

7	51-080401-0730(об)	Пункт распределительный ПР 11-3053-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	67569		67569			
		шт.							
8	13-080303-0101								
		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	4	1106.25	3.25	4425	13	1562	1	4
		шт.							
				912.5	0	3650	0	42.8	0	0
10	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3328	63	3328	63	1100	3	3
		шт.							
				2551	19	2551	19	42.8	0.02	0.02
11	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765.81		3766			
		шт.							
12	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1762.4	19.6	17624	196	3492	1	10
		шт.							
				815.9	0	8159	0	42.8	0	0
13	23-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1353.54		1354			
		шт.							
14	23-070204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	598.56		2993			
		шт.							
15	23-070204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	598.56		2394			
		шт.							
16	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	17	3328.76	62.71	56589	1066	18702	3	51
		шт.							
				2551.12	19.29	43369	328	42.8	0.02	0.34
17	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	17	5175.24		87979			
		шт.							
18	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	17	2926.59	80.53	49752	1369	12013	2	34
		шт.							
				1631.76	19.29	27740	328	42.8	0.02	0.34
20	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	204	1762.19	19.55	359487	3988	71235	1	204
		шт.							
				815.87	0	166437	0	42.8	0	0
30	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3328	63	3328	63	1100	3	3
		шт.							
				2551	19	2551	19	42.8	0.02	0.02

31	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765.81		3766				
		шт.								
32	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2926.33	80.67	8779	242	2120	2	6
		шт.		1631.67	19.33	4895	58	42.8	0.02	0.06
33	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729.66		1730				
		шт.								
34	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440.06		1440				
		шт.								
35	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379.96		1380				
		шт.								
40	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	981.5	114	1963	228	761	1	2
		шт.		850.5	38.5	1701	77	42.8	0.04	0.08
41	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209.53		14419				
		шт.								
42	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	12	2731.08	74.58	32773	895	8284	2	24
		шт.		1593.5	19.33	19122	232	42.8	0.02	0.24
43	23-070208-0203	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле ПМЛ-1230УХЛ4,Uk=220В, 5А, с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой	12	6127.81		73534				
		шт.								
44	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	10	858	0	8580	0	3640	1	10
		шт.		850.4	0	8504	0	42.8	0	0
45	23-070204-0649	Герметичный пакетный выключатель на 10 А ПВ2-16УЗ IP56	10	2556.6		25566				
		шт.								
46	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2570	202.64	87.94	520777	226008	123163	0.1	257
		м кабеля		82.51	29.46	212053	75710	42.8	0.0378	97.146
47	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	4330	277.69	1.67	1202386	7239	240071	0.16	692.8
		м		128.96	0.58	558404	2510	42.8	0.0006	2.598

49	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.08	891782.09		71343				
		км								
50	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.075	623449.51		46759				
		км								
52	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4.205	240981.48		1013327				
		км								
53	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.505	152449.18		76987				
		км								
54	23-060141-0673	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.01	2688947.82		26889				
		км								
61	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	-52	229.63		-11941				
		шт.								
68	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	-22	340.73		-7496				
		шт.								
70	23-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	10	396.49		3965				
		шт.								
71	23-070220-0512	Розетка для плиты РШ-ВШ, I=32А, U=250V~, IP20, черная, карболитовая, настенная	1	514.81		515				
		шт.								
86	13-080206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	40	293.48	25.13	11739	1005	3043	0.21	8.4
		м		169.25	8.5	6770	340	42.8	0.0088	0.352
87	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	40	320.64		12826				
		м								
90	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	600	243.4	6.54	146039	3921	35733	0.17	102
		м		137.02	2.13	82213	1275	42.8	0.0022	1.32
91	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	600	52.09		31254				

		м								
93	23-010505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТнг 12/6	35	180.54		6319				
		м								
		Всего прямые затраты				**4228990**				**1411**
										103
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1,148,119				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				246,296				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80,896				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2,524,222				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				310,353				
		Накладные расходы I уровня, тенге				526,019				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4,755,009				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				171,180				
		Итого, тенге				4,926,189				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				394,095				
		Всего				**5,320,284**				
	Локальная смета № 2-1-17. Пожарная сигнализация									
	Раздел 1 Монтажные работы									
8	58-000000-0002(пл)(с	Блок зашиты линии (на каждый шлейф) БЗЛ/01	27	2864		77328				
		шт								
9	29-000000-0003(пл)Т	Прибор речевого оповещения Рупор-200 (метал)	4	124027		496108				
		шт								
10	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	138	2129.35	1.78	293850	246	113520	2	276
		шт.								
				2026.12	0	279605	0	40.6	0	0
11	29-000000-0001(пл)Т	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А	138	4484		618792				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1486078**				**276**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				279,605				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				246				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,128,899				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				77,328				
		Накладные расходы I уровня, тенге				113,520				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,599,598				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57,586				
		Итого, тенге				1,657,184				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				132,575				
	Всего				**1,789,759**				

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории

Раздел 1 Устройство проездов и площадок (Тип 1)

1	12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	84	684.89	179.73	57531	15097	28929	0.6826	57.3384
		м		505.17	77.56	42434	6515	59.1	0.094	7.896
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	10.08	73		736				
		т								
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	10.08	209.64		2113				
		т								
4	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	615	1652.76	66.01	1016447	40596	16942	0.0336	20.664
		м2 покрытия		27.72	17.96	17050	11046	60.3	0.01683	10.35045
5	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	1230	194.76	0.02	239555	21	55	0.00009	0.1107
		м2 покрытия		0.07	0	91	0	60.3	0	0
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	110	1631.01	19.74	179411	2171	34021	0.698	76.78
		м бортового камня		505.82	7.08	55640	779	60.3	0.0065	0.715
7	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,052;	5.72	25452.09		145586				
		м3								

Раздел 2 Устройство тротуаров (Тип 2)

8	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (800 кгс/см2)	38	655	157.11	24890	5970	1573	0.033	1.254
		м2 основания		23.11	45.53	878	1730	60.3	0.04436	1.68568
9	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-190	37.55	8.51	-7134	-1616	-276	0	0
		м2 основания								

			0	2.41	0	-457	60.3	0.00251	-0.4769
10 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	38	1652.79	66.03	62806	2509	1047	0.0336	1.2768
	м2 покрытия		27.74	17.95	1054	682	60.3	0.01683	0.63954
11 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	76	194.76	0.01	14802	1	4	0.00009	0.00684
	м2 покрытия		0.08	0	6	0	60.3	0	0
Раздел 3 Устройство тротуаров и площадок (Тип 1)									
12 12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	173	684.9	179.73	118488	31093	59580	0.6826	118.0898
	м		505.17	77.56	87395	13418	59.1	0.094	16.262
13 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	20.76	73		1515				
	т								
14 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	20.76	209.64		4352				
	т								
15 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	242	1652.76	66.01	399968	15974	6667	0.0336	8.1312
	м2 покрытия		27.72	17.96	6709	4347	60.3	0.01683	4.07286
16 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	484	194.76	0.02	94264	8	22	0.00009	0.04356
	м2 покрытия		0.07	0	36	0	60.3	0	0
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	112	1631.02	19.74	182674	2211	34639	0.698	78.176
	м бортового камня		505.82	7.08	56652	793	60.3	0.0065	0.728
18 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1.792	25452.09		45610				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2583614**				**362**
									42
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	267,945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114,035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38,853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2,192,918
- перевозка грузов, тенге	8,716
Накладные расходы I уровня, тенге	183,203
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2,766,817
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	99,605
Итого, тенге	2,866,422
Сметная прибыль (8 %), тенге	229,314
Всего	**3,095,736**

Добавить по нулевой смете 0-2

1	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	2784.134	2073.07	9.13	5771700	25423	2838682	2.266	6308.84764
	м2		1720.3	4.9	4789551	13633	59.1	0.0067	18.6537
2	12-110101-0407								
	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	982.01	2523.74	9.81	2478335	9636	1252651	2.802	2751.59202
	м2		2153.11	5.26	2114378	5167	59.1	0.0072	7.07047
3	13-080305-0403								
	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4 (панель светодиодная). Установка отдельно на штырях	840	2245.98	810.67	1886627	680963	624189	1.46	1226.4
	шт.		1241.55	494.62	1042906	415480	42.8	0.6508	546.672
4	29-000001-0001(пл)								
	Светильник светодиодный потолочный: панель светодиодная 600х600 36Вт, 3200лм	840	4704.18		3951511				
	шт								
5	11-460302-0501								
	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	6154	183.62	77.46	1129992	476698	436601	0.1348	829.5592
	м борозд		106.16	33.5	653294	206156	50.8	0.0406	249.8524
6	11-460303-0103								
	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	3.077	97657.78	767.31	300493	2361	82454	75.58	232.55966
	м3 заделки		52395.19	354.89	161220	1092	50.8	0.43	1.32311
7	12-150101-0102								
	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	500	472.15	3.29	236077	1644	125865	0.5962	298.1
	м трубопроводов		424.7	1.24	212349	621	59.1	0.0017	0.85
8	11-120101-0208								
	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	380	195.02	17.43	74108	6625	36769	0.207	78.66
	м2 кровли								

			166.84	4.72	63401	1792	56.4	0.00538	2.0444
9	21-100403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;	1242	443.49		550815				
		м2							
10	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	194.7	468.8	13.69	91276	2665	26236	0.31786	61.88734
		м примыканий							
				235.24	3.68	45801	716	56.4	0.004	0.7788
11	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97К=0,650;	126.555	412.26		52174				
		м2							
12	21-100403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=0,850;	165.495	443.49		73395				
		м2							
13	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	124	554.97	2.55	68816	316	41076	0.644	79.856
		м трубопровода							
				547.65	0.79	67908	98	60.4	0.00088	0.10912
14	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	123.752	683.3		84560				
		м							
15	12-070101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	2420	1764.75	2.78	4270701	6716	390357	0.3812	922.504
		м2							
				271.54	1.39	657136	3366	59.1	0.0018	4.356
16	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	790	1558.15	108.65	1230937	85831	394795	1.02868	812.6572
		м2 покрытия							
				780.95	39.64	616953	31315	60.9	0.0485	38.315
17	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	805.8	1440		1160352				
		м2							

18	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (лестницы)	300	1558.15	108.64	467444	32593	149922	1.02868	308.604
		м2 покрытия		780.95	39.64	234286	11892	60.9	0.0485	14.55
19	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010-для подступенковК=0,200;	60	1440		86400				
		м2								
20	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010-для ступенейК=0,810;	243	1440		349920				
		м2								
21	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	24.41	2145.27	38.39	52366	937	26020	2.31357	56.47424
		м2		1735.03	15.28	42352	373	60.9	0.01725	0.42107
22	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	24.41	40161.36		980339				
		м2								
23	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	19.32	1799.33	40.42	34763	781	19184	2.15234	41.58321
		м2		1614.08	16.36	31184	316	60.9	0.01838	0.3551
24	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	19.32	43492.22		840270				
		м2								
25	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	21	4345.5		91256				
		шт.								
26	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	3000	226.07	2.02	678198	6054	114040	0.07659	229.77
		м плинтусов		61.73	0.69	185197	2060	60.9	0.00088	2.64
27	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	137.6	2804.25	143.89	385865	19799	65372	0.95933	132.00381
		м2 проемов		728.31	66.15	100215	9102	59.8	0.08475	11.6616
28	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	137.6	22669		3119254				
		м2								
29	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	43.7	1902.04	143.07	83119	6252	18549	0.85503	37.36481

		м2 проемов								
				641.21	68.6	28021	2998	59.8	0.08813	3.85128
30	21-090202-1602	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	43.7	31426.59		1373342				
		м2								
31	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (пожарные щиты)	19.84	3145.01	141.68	62397	2811	14097	1.49845	29.72925
		м2 проемов								
				1123.74	64.42	22295	1278	59.8	0.08238	1.63442
32	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с заполнением панелями или другим непрозрачным материалом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	19.84	17736.15		351885				
		м2								
33	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	75.8407	10620.04		805431				
		м2								
		Итого прямые затраты добавить				**33174118**				**14438**
										905
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11,068,447				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1,368,105				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				707,455				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				20,737,566				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6,656,859				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39,830,977				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1,433,915				
		Итого, тенге				41,264,892				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3,301,191				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**44,566,083**				
		Всего прямые затраты				**47,817,113**				**19,688**
										1,137
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15,217,403				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1,909,842				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				899,421				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 971 957
- перевозка грузов, тенге	8 716
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	387 681
Накладные расходы I уровня, тенге	8 975 462
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	56 717 554
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 041 832
Итого, тенге	58 759 386
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 700 751
Всего	63 460 137
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	756 316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 543 541
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**65 759 994**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**69 705 594**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**52 960 557**
НДС (12 %)	6 355 267
Всего по акту с учетом НДС	**59 315 823**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Заместитель руководителя _____ Мамыканов А Ж

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д В.

Технический надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж А