Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар ул. Кривенко, 25
Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №10 от 01 ноября 2018г
выполненных работ за октябрь 2018г
Капитальный ремонт с перепланировкой административного здания по адресу: г. Павлодар ул. Кривенко, 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-12. Фасад									
4	11-150402-0401	Фасады. Нанесение с лесов по подготовленной поверхности жидкой теплоизоляциии Альтерм Фасад в 6 слоев.К=6,000;	6000	87.15	2.48	522886	14904	282104	0.10626	637.56
		м2 окрашиваемой поверхности		84.66	1.13	507982	6807	54.8	0.00138	8.28
5	29-000000-0003(пл)П	Жидкая теплоизоляция "Альтерм Фасад" (норма расхода 0,55 литра на 1 м2 при толщ 0,5мм АС4 прим.)К=3,300;	1912.02	1516		2898622				
		литр								
6	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	2000	339.95	2.48	679895	4968	94035	0.10626	212.52
		м2 окрашиваемой поверхности		84.66	1.13	169327	2269	54.8	0.00138	2.76
7	11-150108-1503	Стены глухие. Облицовка декором из полиуретана	329	482.68	11.64	158802	3830	85732	0.62031	204.08199
		м2 стен (за вычетом проемов)		470.93	4.59	154935	1510	54.8	0.00475	1.56275
10	29-000000-0004(пл)П	Клей полимерный монтажный Европласт	12240	12		146880				
		мл								
		Всего прямые затраты				**4407085**				**1054 / 13**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 832,244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23,702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10,586
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3,551,139

Накладные расходы I уровня, тенге		461,871
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4,868,956
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		175,282
Итого, тенге		5,044,238
Сметная прибыль (8 %), тенге		403,539
Всего		**5,447,777**

Добавить по нулевой смете 0-3

1	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	3180	77.92	1,77	247799	5634	144905	0.1139	362.202
		м2		76,15	0,95	242165	3021	59.1	0.0013	4.134
2	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	2185	25.21	0	55075	0	32549	0.0377	82.3745
		м		25,21	0	55075	0	59.1	0	0
3	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	576	124.01	1,09	71429	628	42043	0.1789	103.0464
		шт.		122,92	0,59	70801	337	59.1	0.0008	0.4608
4	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	762	39.05	0	29756	0	17584	0.0584	44.5008
		шт.		39,05	0	29753	0	59.1	0	0
5	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	12	1045.58	25,17	12547	302	5281	1.2	14.4
		шт.		1020,42	7,75	12245	93	42.8	0.008	0.096
6	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования (ВРУ). Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	6074	1783,5	12148	3567	4202	5.2	10.4
		шкаф		4290,5	618	8581	1236	42.8	0.64	1.28
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	948.5	268	1897	536	649	0.8	1.6
		шт.		680,5	77,5	1361	155	42.8	0.08	0.16
8	11-060801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	24.8	29041.33	1996,53	720225	49514	89269	9.4415	234.1492
		м3		6987,38	434,4	173287	10773	48.5	0.52163	12.93642
9	11-160401-0203	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	286	1997.65	30,77	571327	8799	99607	0.67568	193.24448
		м трубопровода		565,84	10,77	161831	3081	60.4	0.01277	3.65222
10	11-150108-1808	Фасад здания. Разборка облицовки из профилированного листа ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	840	242.06	1,68	203330	1415	110925	0.32053	269.2452
		м2		240,38	0,6	201915	502	54.8	0.00054	0.4536

11	11-150108-1804	Фасад здания. Демонтаж несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	840	657.02	9,46	551897	7944	298912	0.84272	707.8848
		м2		647,56	1,79	543953	1506	54.8	0.0016	1.344
12	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	18.7	17084.22	3105,08	319475	58065	168989	21.241	397.2067
		м3 кладки		13979,14	1311,6	261410	24527	59.1	1.535	28.7045
13	11-460401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	17.9	53893.46	30316,87	964693	542672	333608	32.26	577.454
		м3		23576,59	13111,01	422021	234687	50.8	15.89	284.431
14	11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	40	2518.68	20,23	100747	809	47917	2.7	108
		м2 поверхности облицовки		2176,23	9,75	87049	390	54.8	0.0132	0.528
15	29-000001-0002(пл)	Плитка облицовочная фасадная "Скала" ц/о=3800/1,12	40	3392,86		135714				
		м2								
16	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (входная группа)	94	1648.76	0,24	154983	23	72491	1.74	163.56
		м2		1304,88	0	122659	0	59.1	0	0
17	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	108	3264.38	0,47	352553	51	164467	3.234	349.272
		м2		2576,72	0	278286	0	59.1	0	0
18	11-150203-0505	Откосы плоские оконные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм -оконные наружные	108	612.64	37,44	66165	4044	27083	0.52348	56.53584
		м2 оштукатуриваемой поверхности		427,09	30,52	46126	3296	54.8	0.04163	4.49604
19	11-150402-0401	Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	108	339.94	2,48	36714	268	5078	0.10626	11.47608
		м2 окрашиваемой поверхности		84,67	1,14	9144	123	54.8	0.00138	0.14904
20	11-150212-0203	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	205	2983.75	9,66	611668	1981	63306	0.62112	127.3296
		м2 отделываемой поверхности		559,19	4,33	114634	888	54.8	0.00525	1.07625
21	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	80	1558.13	108,64	124650	8691	39978	1.02868	82.2944
		м2 покрытия								

22				780,95	39,63	62476	3170	60.9	0.0485	3.88
	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	81.6	1440		117504				
		м2								
23	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	751	473.35	1,32	355488	994	101555	0.2714	203.8214
		м плинтусов								
				221,43	0,62	166292	465	60.9	0.00075	0.56325
24	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	362	2082.65	11,73	753918	4247	190358	1.12459	407.10158
		м2 потолка								
				875,25	4,1	316839	1486	59.8	0.00425	1.5385
25	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями (1 этаж)	362	1023.21	20,2	370401	7311	171380	0.8976	324.9312
		м2								
				785,42	15,64	284321	5662	59.1	0.0214	7.7468
26	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (1 этаж)	362	330.29	2,38	119565	861	45801	0.299	108.238
		м2 окрашиваемой поверхности								
				229,76	1,12	83172	406	54.8	0.00138	0.49956
27	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями (1 этаж)	308	823.81	18,21	253735	5608	115026	0.738	227.304
		м2								
				618,03	13,88	190353	4276	59.1	0.019	5.852
28	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (1 этаж)	308	296.25	2,38	91246	732	34643	0.26565	81.8202
		м2 окрашиваемой поверхности								
				204,13	1,12	62872	346	54.8	0.00138	0.42504
29	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	24	1258.42	513,75	30202	12330	10004	0.75	18
		шт.								
				637,79	336,13	15307	8067	42.8	0.4512	10.8288
30	23-070106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки накладные	24	3396,74		81522				
		шт.								

31	13-080305-0305									
		Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	26	1236.5	457,85	32149	11904	10901	0.79	20.54
		шт.								
				671,81	307,81	17467	8003	42.8	0.416	10.816
32	23-070106-0106	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки	26	3200,68		83218				
		шт.								
33	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	17	579,43		9850				
		шт.								
	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	204	439,18		89593				
		шт.								
34	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	1.2	430677,18		516813				
		км								
35	23-070218-1501									
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	52	201,05		10455				
		шт.								
36	23-070220-0512									
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	172	514,81		88547				
		шт.								
37	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	48	315.19	2,83	15129	136	6305	0.36	17.28
		шт.								
				306,15	0,77	14695	37	42.8	0.0008	0.0384
38	23-070220-0516									
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	60	396,49		23789				
		шт.								
39	13-080206-1303									
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	3580	277.69	1,67	994121	5985	198488	0.16	572.8
		м								
				128,96	0,58	461683	2075	42.8	0.0006	2.148
40	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3.58	240981,48		862714				

		км							
41	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	123	1652.77	66,02	203291	8120	3389	0.0336	4.1328
	м2 покрытия		27,72	17,97	3410	2210	60.3	0.01683	2.07009
42	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	246	194.76	0,02	47911	4	11	0.00009	0.02214
	м2 покрытия		0,07	0	18	0	60.3	0	0
43	21-090402-0202								
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1	43492,22		43492				
	м2								
44	11-080401-0303								
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	228	3844.56	183,56	876560	41852	144245	1.6445	374.946
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1201,85	43,53	274022	9924	50.8	0.05275	12.027
45	11-150203-0203								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное АС25 прим. п.4.	240	1044.49	64,95	250677	15589	96868	0.851	204.24
	м2 оштукатуриваемой поверхности		685,91	50,61	164619	12147	54.8	0.06925	16.62
46	23-061623-0202								
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	1	56690,9		56691				
	км								
47	13-080206-0101								
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	308	152.53	2,06	46980	635	17530	0.1629	50.1732
	м		132,91	0,07	40935	23	42.8	0.0001	0.0308
48	23-061710-0102								
	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	371.9	30,72		11425				
	м								
49	11-150108-1503								
	Стены глухие. Облицовка декором из полиуретана на клею	271	418.93	9,31	113529	2523	61360	0.5394	146.1774
	м2 стен (за вычетом проемов)		409,5	3,67	110975	995	54.8	0.0038	1.0298
50	12-070101-0201								
	Полы дощатые. Разборка покрытия	380	236.37	11,72	89820	4454	51863	0.336	127.68
	м2		224,65	6,28	85366	2388	59.1	0.0086	3.268
51	12-070101-0102								
	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	380	51.28	0	19487	0	11517	0.0767	29.146
	м2		51,28	0	19487	0	59.1	0	0

53	11-110101-0209								
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	71	21978.87	6,51	1560500	462	127399	4.209	298.839
	м3 подстилающего слоя		2946,38	0	209193	0	60.9	0	0
54	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	620	661.19	22,86	409935	14176	109638	0.4094	253.828
	м2 стяжки		278,77	11,6	172837	7193	60.9	0.01588	9.8456
55	11-150403-1004								
	Трубы, диаметром 50 мм пожарные. Окраска масляная, количество окрасок 2	58	501.67	0,67	29097	39	15598	0.646	37.468
	м2 окрашиваемой поверхности		490,43	0,31	28445	18	54.8	0.0004	0.0232
56	11-110101-2707								
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (лестницы)	9	1558.11	108,67	14023	978	4497	1.02868	9.25812
	м2 покрытия		781	39,56	7029	356	60.9	0.0485	0.4365
57	22-060301-0107								
	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010-для подступенковК=0,200;	1.8	1440		2592				
	м2								
58	22-060301-0107								
	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010-для ступенейК=0,810;	7.29	1440		10498				
	м2								
59	41-310104-0601								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	1820	416		757120				
	т								
60	41-020103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1820	209,64		381545				
	т								
61	11-110101-3802								
	Покрытия из плиток поливинилхлоридных (тактильных). Устройство на клее ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	221	472.71	5,83	104470	1289	62676	0.5313	117.4173
	м2 покрытия		464,9	0,79	102742	175	60.9	0.001	0.221
62	11-100107-0106								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	25.83	1263.45	62,8	32635	1622	13402	1.1216	28.97093
	м2		841,11	26,52	21726	685	59.8	0.03163	0.817
63	11-090601-0102								
	Конструкции металлические. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	4.2	26922.62	1814,52	113075	7621	60754	32.154	135.0468
	т конструкций		23499,05	253,33	98696	1064	60.9	0.27125	1.13925

64 11-340108-0704									
	Откосы дверные. Облицовка плитами древесностружечными с декоративной отделкой (доборная планка) ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	80.64	2540.07	32,2	204831	2597	38821	0.98095	79.10381
	м2 поверхности								
			763,45	11,76	61565	948	62.1	0.01425	1.14912
65 11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	806	353.87	0,88	285216	711	30542	0.08993	72.48358
	м коробок								
			62,95	0,41	50740	333	59.8	0.0005	0.403
66 12-170101-0202	Кабели силовые. Демонтаж из труб	1200	188.08	1,09	225695	1308	133028	0.2625	315
	м магистрали								
			186,99	0,59	224387	702	59.1	0.0008	0.96
67 11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм под выключатели и розетки	1158	502.09	216,93	581422	251206	222938	0.3621	419.3118
	шт.								
			285,16	93,82	330216	108638	50.8	0.1137	131.6646
68 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	199.2043	10620,04		2115558				
	м2								
69 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	892	339.95	2,48	303233	2215	41940	0.10626	94.78392
	м2 окрашиваемой поверхности								
			84,66	1,13	75520	1012	54.8	0.00138	1.23096
	Итого прямые затраты по разделу 2				**19136059**				**8676**
									571
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6,599,701				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1,102,452				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				467,419				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10,295,238				
	- перевозка грузов, тенге				1,138,665				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3,901,319				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23,037,378				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				829,346				
	Итого, тенге				23,866,724				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1,909,338				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**25,776,062**				
	Всего прямые затраты				**23,543,144**				**9,730**
									584
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7,431,945				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1,126,154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				478,005				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13,846,377				

- перевозка грузов, тенге	1 138 665
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	4 363 190
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 906 334
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 004 628
Итого, тенге	28 910 962
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 312 877
Всего	**31 223 839**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	374 686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	764 684
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**32 363 209**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**34 305 002**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**26 064 077**
НДС (12 %)	3 127 689
Всего по акту с учетом НДС	**29 191 767**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Заместитель руководителя _____ Мамыканов А.Ж.

Техничекий надзор:
ТОО «EG Company-ПВ»

Директор _____ Нургазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.