Счет-фактура № 00000000050 от 28.09.11 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 092200006284, Адрес: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004155 от 12.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 21.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Балпык би.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ ОЖКХ ПТи АД Коксуского р-на Алматинской обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 091800211304, п.Балпык би. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ80070103KSN0918000 в Коксуское раонное управление Казначейства, п.Балпык би., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог населенных пунктов с.Талапты, ст.Айнабулак-ПЧ-45 Коксуского района Алматинской обл.за сентябрь 2011г.	тг.	1	3 041 429,46	3 041 429,46	12%	364 971,54	3 406 401,00		
Всего по счету:					**3 041 429,46**		**364 971,54**	**3 406 401,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС 3

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		№14	21 июля 2011г.	458 023 015 149		

Наименование объекта, комплексов, работ	Стоимость выполненных затрат и работ						НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1				Дополнительные затраты		
		СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	На приобретение материалов		
			В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9
Средний ремонт дорог населенных пунктов ст. Айнабулак - ПЧ-45 Коксуского района Алматинской области	68 128 000		3 041 430				364 972	3 406 401
За отчетный период			**3 041 430**				**364 972**	**3 406 401**

Заказчик Б. Абд

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт
выполненных работ
по среднему ремонту ст. Айнабулак - ПЧ - 45
за сентябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0127-52-5									
1		Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	18184,06	59,57	0,02	1083224	364	4837	0	0
		м2		0,19	0,01	3455	182	133	0	0
2	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	1600	156,72	20,37	250752	32592	21684	0,03	48
		м2		4,79	5,4	7664	8640	133	0,02	32
		Обустройство дороги								
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. С поггузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,35	39,76	37,82	14	13	4	0,01	0
		м3		1,87	11	1	4	97	0,04	0

4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,56	40,5	0	23	0	5	0,17	0
		т		8,1	0	5	0	100	0	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,35	21,55	4,52	8	2	6	0,11	0
		м3		17,03	0	6	0	97	0	0
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	1722,2	97,07	344	19	35	0,78	0
		м2		112,5	36	23	7	118	0,18	0
7	С12041-22 изм.и доп.вып9 СН РК 8 02.04.2002 8.02-04 С-2004	Арматурные заготовки,не собран.в каркас и сетки сталь периодического профиля кл А-111 д=8мм	0,007	53600		375				
8	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)	0,35	10286,15	112,36	3600	39	391	6,34	2
		м3		1021,5	42,44	358	15	105	0,21	0
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,357	161	-	57	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	1	601,67	-	602	-	673	3,2	3
		шт		506,25	-	506	-	133	0,11	-
11	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек	0,08	7940,17	66,01	635	5	19	1,35	0
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	0

12	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30 *шт*	1	1335,42	1335			
13	цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700) *шт*	1	1821,34	1821			
		Всего прямые затраты			**1342791**	**32995**	27654	**50**
					11675	**8831**		**32**
		Накладные расходы, тенге			27654			
		- заработная плата, тенге			4148			
		- трудоемкость, чел-ч			14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			82227			
		Всего			**1 452 672**			
		Временные здания и сооружения (4,6,% к=0,8)			34 416			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)			20 918			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14 527			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 811			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1 528 344**			
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**2 981 799**			
		Налог (2 %)			**59 631**			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3 041 430**			
		НДС (12 %)			**364 972**			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3 406 401**			

Заказчик **Подрядчик**

Счет-фактура № 00000000049 от 20.09.11 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 092200006284, Адрес: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004155 от 12.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 21.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Балпык би.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ ОЖКХ ПТи АД Коксуского р-на Алматинской обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 091800211304, п.Балпык би. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ80070103KSN0918000 в Коксуское раонное управление Казначейства, п.Балпык би., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог населенных пунктов с.Талапты, ст.Айнабулак-ПЧ-45 Коксуского района Алматинской обл.за сентябрь 2011г.	тг.	1	25 556 103,57	25 556 103,57	12%	3 066 732,43	28 622 836,00		
Всего по счету:					**25 556 103,57**		**3 066 732,43**	**28 622 836,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС 3

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		№14	21 июля 2011г.	458 023 015 149		

Наименование объекта, комплексов, работ	Стоимость выполненных затрат и работ						НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1				Дополнительные затраты		
		СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	На приобретение материалов		
			В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9
Средний ремонт дорог населенных пунктов с.Талапты, ст. Айнабулак - ПЧ-45 Коксуского района Алматинской области	**68 128 000**		25 556 104				3 066 732	28 622 836
За отчетный период			**25 556 104**				**3 066 732**	**28 622 836**

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт
выполненных работ

по среднему ремонту села Талапты (ул.Абдрахманова), ст Айнабулак ПЧ-45

за сентябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с. Талапты ул. Абдрахманова								
1	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3042,89	210,34	17,83	640041	54255	25942	0,04	122
	к=1,25 к объему	*м2*		6,41	5,07	19505	52404	133	0,02	61
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л	5,53	5930,77	4677,52	32797	25867	20437	7,13	39
		т		1253,25	1525,5	6930	8436	133	6,78	37
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	5,53	40097,59	339,59	221740	1878	1037	0,58	3

		т		0	140,94	0	779	133	0,58	3
4	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	6915	369,87	5,88	2557651	40660	79738	0,05	346
		м2		7,02	1,65	48543	11410	133	0,01	69
	к=1,33									
5		Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	13830	59,57	0,02	823853	277	3679	0	0
		м2		0,19	0,01	2628	138	133	0	0
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	1358	180,04	20,37	244494	27662	18398	0,03	41
		м2		4,79	5,4	6505	7328	133	0,02	27
		Обустройство дороги								
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,75	39,76	37,82	70	66	22	0,01	0
		м3		1,87	11	3	19	97	0,04	0
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,8	40,5	0	113	0	23	0,17	0
		т		8,1	0	23	0	100	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,75	21,55	4,52	38	8	29	0,11	0
		м3		17,03	0	30	0	97	0	0
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,9	1722,2	97,07	1550	87	158	0,78	1
		м2		112,5	36	101	32	118	0,18	0
11	С12041-22	Арматурные заготовки,не собран.в каркас	0,0034	53600		182				

изм.и доп.вып9 и сетки сталь периодического
СН РК 8 профиля кл А-111 д=8мм
02.04.2002
8.02-04 С-2004

12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)		1,75	10286,15	112,36	18001	197	1955	6,34	11
					1021,5	42,44	1788	74	105	0,21	0
			м3								
	С143001-56										
13		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов		1,78	161	-	287	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
14	Е0127-83-1	Установка металлических стоек		5	601,67	-	3008	-	3367	3,2	16
					506,25	-	2531	-	133	0,11	-
			шт								
15	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек		0,4	7940,17	66,01	3176	26	93	1,35	1
			м3								
					195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
16	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30		5	1335,42		6677				
			шт								
17	цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700)		4	1821,34		7285				
			шт								
18	цена пост	Стоимость дор.знака квадратные (размер 600х600)		1	2294,13		2294				
			шт								
		Всего прямые затраты					**4563258**	**150983**	154875		**579**
							88665	**161104**			**198**

Накладные расходы, тенге 154875
- заработная плата, тенге 23231
- трудоемкость, чел-ч 77

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				283088				
		Всего				**5 001 221**				
		ст. Айнабулак ПЧ-45								
19	E0101-208-1	Очистка территории от мусора и камней	0,1121	6722,69	6722,69	754	754	176	0	0
		га		0	2239,92	0	251	70	7,32	1
20	E0151-6-1	Погрузка мусорав ручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	3	112,5	0	338	0	295	0,83	2
		м3		112,5	0	338	0	87,3	0	0
21	E010333-A35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	4,95	193,5	193,5	958	958	192	–	–
		т		–	38,7	–	192	100	0,81	4
22	E0127--18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	135	408,11	169,61	55095	22897	43553	1,55	209
		м3		238,5	4,07	32198	549	133	0,01	1
		Ремонт мостика								
23	E0151-2-1	Расчистка русла вручную	10,8	967,13	0,07	10445	1	9391	5,87	63
		м3		855	0,03	9234	0	101,7	0	0
24	E0153-15-2	Заделка сколов и швов между плитами площадью заделки 0,2 м2	1,5	26725,9	856,93	40089	1285	21225	79,23	119
		м3		13214,25	135	19821	203	106,2	0,9	0
25	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	11210	1,41	1,41	15806	15806	3262	–	–
				–	0,3	–	3363	97	0	0

			м2								
26	Е0127-21-1 к=1,25 к объему	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	14012,5	182,32	17,83	2554759	249843	213948	0,04	561
					6,41	5,07	89820	71043	133	0,02	280
27	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л	т	7,68	5930,77	4677,52	45548	35923	28383	7,13	55
					1253,25	1525,5	9625	11716	133	6,78	52
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	т	7,68	40097,59	339,59	307949	2608	1440	0,58	4
					0	140,94	0	1082	133	0,58	4
29	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	м2	9610	369,87	5,88	3554451	56507	110814	0,05	481
					7,02	1,65	67462	15857	133	0,01	96
30	Е0127-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	м2	1035,94	59,57	0,02	61711	21	276	0	0
					0,19	0,01	197	10	133	0	0
		Всего прямые затраты					**6647902**	**346613**	385863		**1285**
							167442	**100151**			**438**
		Накладные расходы, тенге					385863				
		- заработная плата, тенге					57880				
		- трудоемкость, чел-ч					192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					422026				
		Всего					**7 455 792**				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ					12 457 013				

Временные здания и сооружения (4,6,% к=0,8)	31 344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	179 381
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	124 570
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49 828
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 842 136**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**25 055 004**
Налог (2 %)	**501 100**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25 556 104**
НДС (12 %)	**3 066 732**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 622 836**

Заказчик

Подрядчик

Счет-фактура № 00000000040 от 22.08.11 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" (2)

РНН и его адрес: РНН: 092200006284, Адрес: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004155 от 12.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 21.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Балпык би.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ ОЖКХ ПТи АД Коксуского р-на Алматинской обл. (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 091800211304, п.Балпык би. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ80070103KSN0918000 в Коксуское раонное управление Казначейства, п.Балпык би., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог населенных пунктов п.Балпык би с.Талапты Коксуского района Алматинской обл.за август 2011г.	тг.	1	32 231 038,39	32 231 038,39	12%	3 867 724,61	36 098 763,00		
Всего по счету:					**32 231 038,39**		**3 867 724,61**	**36 098 763,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС 3

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		№14	21 июля 2011г.	458 023 015 149		

Наименование объекта, комплексов, работ	Стоимость выполненных затрат и работ						НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1				Дополнительные затраты		
		СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	На приобретение материалов		
			В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9
Средний ремонт дорог населенных пунктов пос. Балпык би,с.Талапты Коксуского района Алматинской области	32 231 038		32 231 038				3 867 725	36 098 763
За отчетный период			32 231 038				3 867 725	36 098 763

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области

Сводный акт
выполненных работ
по среднему ремонту дорог населенных пунктов Коксуского района

за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге,

1	Акт №1	Средний ремонт ул.Шагирова пос. Балпык би	1 661 267
2	Акт №2	Средний ремонт ул.Жетысу пос. Балпык би	3 010 432
3	Акт №3	Средний ремонт ул.Бакулова пос. Балпык би	2 354 883
4	АКТ №4	Средний ремонт с. Талапты ул.Байжурынова	7 363 792
5	АКТ №5	Средний ремонт с. Талапты ул.Абдрахманова	1 858 523

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16 248 897**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**31 599 057**
Налог (2 %)	631 981
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32 231 038**
НДС (12 %)	3 867 725
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36 098 763**

Заказчик: Б. Абд

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт № 1
выполненных работ
по среднему ремонту пос. Балпык би . Ул. Шагирова
за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-208-1	Очистка территории от мусора и камней	0,198	6722,69	6722,69	1331	1331	310	0	0
		га		0	2239,92	0	444	70	7,32	1
2	E0151-6-1	Погрузка мусорав ручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1	112,5	0	113	0	98	0,83	1
		м3		112,5	0	113	0	87,3	0	0
3	E010333-A35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	1,65	193,5	193,5	319	319	64	–	–
		т		–	38,7	–	64	100	0,81	1
4	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	1980	1,41	1,41	2792	2792	576	–	–
		м2		–	0,3	–	594	97	0,81	0

5	E0127-21-1 к=1,2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2475	185,6	17,83	459360	44129	37789	0,04	99
		м2		6,41	5,07	15865	12548	133	0,02	50
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л	1,27	5930,77	4677,52	7532	5940	4694	7,13	9
		т		1253,25	1525,5	1592	1937	133	6,78	9
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	1,27	40097,59	339,59	50924	431	238	0,58	1
		т		0	140,94	0	179	133	0,58	1
8	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	1590	369,87	5,88	588093	9349	18334	0,05	80
		м2		7,02	1,65	11162	2624	133	0,01	16
9	E0127-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	3180	59,57	0,02	189433	64	846	0	0
		м2		0,19	0,01	604	32	133	0	0
10	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	390	159,45	20,37	62186	7944	5286	0,03	12
		м2		4,79	5,4	1868	2106	133	0,02	8
		Обустройство дороги								
11	E0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. С погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,4	39,76	37,82	56	53	17	0,01	0
		м3		1,87	11	3	15	97	0,04	0
12	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,24	40,5	0	91	0	18	0,17	0
		т		8,1	0	18	0	100	0	0

13	E0101-134-3-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,11	0
		м3		17,03	0	24	0	97	0	0
14	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,7	1722,2	97,07	1206	68	123	0,78	1
		м2		112,5	36	79	25	118	0,18	0
15	С12041-22 изм.и доп.вып9 СН РК 8 02.04.2002 8.02-04 С-2004	Арматурные заготовки,не собран.в каркас и сетки сталь периодического профиля кл А-111 8=6мм	0,027	53600		1447				
16	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)	1,4	10286,15	112,36	14401	157	1564	6,34	9
		м3		1021,5	42,44	1430	59	105	0,21	0
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	1,43	161	-	230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	E0127-83-1	Установка металлических стоек	4	601,67	-	2407	-	2693	3,2	13
		шт		506,25	-	2025	-	133	0,11	-
19	E0106-1-1	Омоноличивание стоек	0,32	7940,17	66,01	2541	21	74	1,35	0
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	0
20	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30	2	1335,42		2671				
		шт								
21	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ2.30	2	1582,19		3164				
		шт								

22 цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700) *шт*	2	1821,34	3643				
23 цена пост	Стоимость дор.знака дорожного знака квадратного (размер 400х400) *шт*	2	2294,13	4588				
	Всего прямые затраты			**1398556**	**72606**	72748		**0**
				34844	**20620**			**1**
	Накладные расходы, тенге			72748				
	- заработная плата, тенге			10912				
	- трудоемкость, чел-ч			36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			88278				
	Всего			**1 559 582**				
	Временные здания и сооружения (4,6,% к=0,8)			57 393				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)			22 458				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15 596				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6 238				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1 661 267**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**3 241 132**				
	Налог (2 %)			**64 823**				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3 305 955**				
	НДС (12 %)			**396 715**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3 702 670**				

Заказчик Б. Абог

Подрядчик

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт № 2
выполненных работ

по среднему ремонту пос. Балпык би . ул. Жетысу

за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-208-1	Очистка территории от мусора и камней	0,3664	6722,69	6722,69	2463	2463	574	0	0
		га		0	2239,92	0	821	70	7,32	3
2	E0151-6-1	Погрузка мусорав ручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1	112,5	0	113	0	98	0,83	1
		м3		112,5	0	113	0	87,3	0	0
3	E010333-A35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	1,65	193,5	193,5	319	319	64	–	–
		т		–	38,7	–	64	100	0,81	1
4	E0151-2-1	Ремонт мостика Расчистка русла вручную	4,8	967,13	0,07	4642	0	4174	5,87	28
		м3		855	0,03	4104	0	101,7	0	0

5	Е0153-15-2	Заделка сколов и швов между плитами площадью заделки 0,2 м2	0,5	26725,9	856,93	13363	428	7075	79,23	40
		м3		13214,25	135	6607	68	106,2	0,9	0
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 гр. С погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	32,26	30,77	97	92	28	0,01	0
		м3		1,42	8,34	4	25	97	0,04	0
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3	45	45	135	135	27	0	0
		т		0	9	0	27	100	0,19	1
8	Е0101-164-2	Разравнивание грунта 2 гр вручную	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
		м3		218,93	0	657	0	113	0,04	0
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,3	13,62	12	4	4	1	0,01	0
		м3		1,62	2,75	0	1	97	0,01	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр. пневматическими трамбовкаами	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	0
		м3		17,03	0	51	0	97	0	0
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	3664	1,41	1,41	5166	5166	1066	–	–
				–	0,3	–	1099	97	0	0
		м2								
12	Е0127-21-1 к=1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4580	185,6	17,83	850048	81661	69929	0,04	183
		м2								

				6,41	5,07	29358	23221	133	0,02	92
13	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л	2,46	5930,77	4677,52	14590	11507	9092	7,13	18
		т		1253,25	1525,5	3083	3753	133	6,78	17
14	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	2,46	40097,59	339,59	98640	835	461	0,58	1
		т		0	140,94	0	347	133	0,58	1
15	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	3076	369,87	5,88	1137720	18087	35470	0,05	154
		м2		7,02	1,65	21594	5075	133	0,01	31
16	E0127-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	6152	59,57	0,02	366475	123	1636	0	0
		м2		0,19	0,01	1169	62	133	0	0
17	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	588	159,45	20,37	93757	11978	7969	0,03	18
		м2		4,79	5,4	2817	3175	133	0,02	12
		Обустройство дороги								
18	E0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. С поггузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,7	39,76	37,82	28	26	9	0,01	0
		м3		1,87	11	1	8	97	0,04	0
19	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,12	40,5	0	45	0	9	0,17	0
		т		8,1	0	9	0	100	0	0

20	E0101-134-3-´	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,7	21,55	4,52	15	3	12	0,11	0
		м3		17,03	0	12	0	97	0	0
21	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	1722,2	97,07	517	29	53	0,78	0
		м2		112,5	36	34	11	118	0,18	0
22	С12041-22 изм.и доп.выг СН РК 8 02.04.2002 8.02-04 С-2004	Арматурные заготовки,не собран.в каркас и сетки сталь периодического профиля кл А-111 8=6мм	0,013	53600		697				
23	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)	0,7	10286,15	112,36	7200,305	79	782	6,34	4
		м3		1021,5	42,44	715	30	105	0,21	0
24	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,714	161	-	115	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	E0127-83-1	Установка металлических стоек	2	601,67	-	1203	-	1347	3,2	6
		шт		506,25	-	1013	-	133	0,11	-
26	E0106-1-1	Омоноличивание стоек	0,16	7940,17	66,01	1270	11	37	1,35	0
		м3		195,75	24,93	31	4	105	0,12	0
27	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30	2	1335,42		2671				
		шт								
28	цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700)	1	1821,34		1821				

		шт						
29	цена пост	Стоимость дор.знака дорожного знака квадратного (размер 400х400)	1	2294,13	2294			
		шт						
		Всего прямые затраты			**2579967**	**132209**	140703	**451**
					59232	**37631**		**156**
		Накладные расходы, тенге			140703			
		- заработная плата, тенге			21106			
		- трудоемкость, чел-ч			70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			163240			
		Всего			**2 883 911**			
		Временные здания и сооружения			44 618			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)			41 528			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			28 839			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11 536			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 010 432**			
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**5 873 352**			
		Налог (2 %)			**117 467**			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5 990 819**			
		НДС (12 %)			**718 898**			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**6 709 717**			

Заказчик Б. Абд

Подрядчик

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт № 3
выполненных работ
по среднему ремонту пос. Балпык би . Ул. Бакулова
за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-208-1	Очистка территории от мусора и камней	0,2658	6722,69	6722,69	1787	1787	417	0	0
		га		0	2239,92	0	595	70	7,32	2
2	E0151-6-1	Погрузка мусорав ручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1	112,5	0	113	0	98	0,83	1
		м3		112,5	0	113	0	87,3	0	0
3	E010333-A35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	1,65	193,5	193,5	319	319	64	–	–
		т		–	38,7	–	64	100	0,81	1
4	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	2658	1,41	1,41	3748	3748	773	–	–
		м2		–	0,3	–	797	97	0,81	0

5	E0127-21-1 к=´	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3322,5	185,6	17,83	616656	59240	50729	0,04	133
		м2		6,41	5,07	21297	16845	133	0,02	66
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л	1,86	5930,77	4677,52	11031	8700	6874	7,13	13
		т		1253,25	1525,5	2331	2837	133	6,78	13
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	1,86	40097,59	339,59	74582	632	349	0,58	1
		т		0	140,94	0	262	133	0,58	1
8	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	2330	369,87	5,88	861797	13700	26867	0,05	117
		м2		7,02	1,65	16357	3845	133	0,01	23
9	E0127-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	4660	59,57	0,02	277596	93	1240	0	0
		м2		0,19	0,01	885	47	133	0	0
10	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	582	159,45	20,37	92800	11855	7888	0,03	17
		м2		4,79	5,4	2788	3143	133	0,02	12
		Обустройство дороги								
11	E0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. С поггузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,75	39,76	37,82	70	66	22	0,01	0
		м3		1,87	11	3	19	97	0,04	0
12	C010333-A5-´	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,8	40,5	0	113	0	23	0,17	0
		т		8,1	0	23	0	100	0	0

13	E0101-134-3-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,75	21,55	4,52	38	8	29	0,11	0
		м3		17,03	0	30	0	97	0	0
14	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,9	1722,2	97,07	1550	87	158	0,78	1
		м2		112,5	36	101	32	118	0,18	0
15	C12041-22	Арматурные заготовки,не собран.в каркас и сетки сталь периодического профиля кл А-111 8=6мм	0,034	53600		1822				
	изм.и доп.вы СН РК 8 02.04.2002 8.02-04 С-2004									
16	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)	1,75	10286,15	112,36	18001	197	1955	6,34	11
		м3		1021,5	42,44	1788	74	105	0,21	0
17	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	1,78	161	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	E0127-83-1	Установка металлических стоек	5	601,67	-	3008	-	3367	3,2	16
				506,25	-	2531	-	133	0,11	-
		шт								
19	E0106-1-1	Омоноличивание стоек	0,4	7940,17	66,01	3176	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
20	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30	5	1335,42		6677				
		шт								
22	цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700)	3	1821,34		5464				
		шт								

23 цена пост	Стоимость дор.знака дорожного знака квадратного (размер 400х400)	2	2294,13	4588				
	шт							
	Всего прямые затраты			**1985223**	**100459**	100944		**310**
				48325	**28552**			**118**
	Накладные расходы, тенге			100944				
	- заработная плата, тенге			15142				
	- трудоемкость, чел-ч			50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			125170				
	Всего			**2 211 337**				
	Временные здания и сооружения (4,6,% к=0,8)			80 744				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)			31 843				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			22 113				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8 845				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2 354 883**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**4 594 374**				
	Налог (2 %)			**91 888**				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4 686 262**				
	НДС (12 %)			**562 351**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5 248 613**				

Заказчик Б. Абд

Подрядчик

Талдыкорган Сервис

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт №4
выполненных работ
по среднему ремонту села Талапты (ул.Байжурынова)
за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-208-1	Очистка территории от мусора и камней	0,8243	6722,69	6722,69	5542	5542	1292	0	0
		га		0	2239,92	0	1846	70	7,32	6
2	Е0151-6-1	Погрузка мусорав вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2	112,5	0	225	0	196	0,83	2
		м3		112,5	0	225	0	87,3	0	0
	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1								
3		*т*	3,3	193,5	193,5	639	639	128	–	–
				–	38,7	–	128	100	0,81	3
4	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8243	1,41	1,41	11623	11623	2399	–	–
		м2		–	0,3	–	2473	97	0	8
		Ремонт труб								

5	Е0151-2-1	Расчистка русла вручную	м3	5,4	967,13	0,07	5223	0	4695	5,87	32
					855	0,03	4617	0	101,7	0	0
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3	32,86	30,77	99	92	28	0,01	0
					1,42	8,34	4	25	97	0,03	0
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3	45	45	135	135	27	–	–
					–	9	–	27	100	0,19	1
8	Е0101-164-2	Разравнивание грунта 2 группы вручную	м3	3	218,93	0	657	0	742	1,54	–
					218,93	0	657	0	113	0	0
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грнута насыпей	м3	0,3	13,62	12	4	4	1	0,01	–
					1,62	2,75	0	1	97	0,01	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	3	21,55	4,52	65	14	50	0	–
					17,03	0	51	0	97	0	0
11	Е0153-15-2	Заделка сколов и швов между плитами площадью заделки 0,2 м2	м3	2	26725,9	856,93	53452	1714	28354	79,23	158
					13214,25	135	26429	270	106,2	0,9	0
		Ремонт колодцев									
12	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	0,008	203,88	115,23	2	1	1	0,5	0
					88,65	31,42	1	0	133	0,11	0
13	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1	188,26	24,79	188	25	176	0,79	1
					125,55	9,45	126	9	130	0,05	0
14	Е0109-39-1	Установка металлических листов на месте люков	м2	0,6	739,88	10,88	444	7	396	4,33	3
					729	4,12	437	2	90	0,02	0
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		0,072	27,1	0	2	0	0	0	0

			т		0	0	0	0	0	0	0
16	С01031-А35-1	Перевозка строительных грузов(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами)расстояние перевозки 35 км, класс груза	1	0,072	186,48	0	13	0	0	0,78	–
			т		37,3	0	–	0	100	0	0
17	Е0109-39-1	Демонтаж металлических листов на месте люков		0,6	445,02	7,62	267	5	238	2,6	2
			м2		437,4	2,88	262	2	90	0,02	0
18	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок		6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
			шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	2
19	С143003-15 изм.и доп.вып.8 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04с-2004	Бетонные подкладки		0,096	10400	0	998	0	0	0	0
			м3		0	0	0	0	0	0	0
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,16	7940,17	66,01	1270	11	37	1,35	0
			м3		195,75	24,93	31	4	105	0,12	0
21	Е0123-24-1	Установка люков		1	282,59	35,42	283	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
22	Е0127-21-1 к=1,25 к объему	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см		10303,75	210,34	17,83	2167291	183716	157322	0,04	412
			м2		6,41	5,07	66047	52240	133	0,02	206
23	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью до 400 л		5,53	5930,77	4677,52	32797	25867	20437	7,13	39
			т		1253,25	1525,5	6930	8436	133	6,78	37

24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проехзжей части при систематическом движении по другой	т	5,53	40097,59	339,59	221740	1878	1037	0,58	3
					0	140,94	0	779	133	0,58	3
25	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ	м2	6920	369,87	5,88	2559500	40690	79795	0,05	346
					7,02	1,65	48578	11418	133	0,01	69
26	к=1,33	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ 4см типа ВХ,на каждый см изменения толщины добавлять исключать	м2	13840	59,57	0,02	824449	277	3681	0	0
					0,19	0,01	2630	138	133	0	0
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10 см	м2	1323	180,04	20,37	238193	26950	17930	0,03	40
					4,79	5,4	6337	7144	133	0,02	26
		Обустройство дороги									
28	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 гр. С поггузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,85	39,76	37,82	153	146	48	0,01	0
					1,87	11	7	42	97	0,04	0
29	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобиляи-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6,16	40,5	0	249	0	50	0,17	1
					8,1	0	50	0	100	0	0
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,85	21,55	4,52	83	17	64	0,11	0
					17,03	0	66	0	97	0	0
31	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м2	1,9	1722,2	97,07	3272	184	333	0,78	1
					112,5	36	214	68	118	0,18	0

32	С12041-22 изм.и доп.вып9 СН РК 8 02.04.2002 8.02-04 С-2004	Арматурные заготовки,не собран.в каркас и сетки сталь периодического профиля кл А-111 д=8мм		0,074	53600		3966				
33	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ф-1 (ф1 В15)		3,85	10286,15	112,36	39602	433	4301	6,34	24
			м3		1021,5	42,44	3933	163	105	0,21	1
34	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов		3,93	161	-	633	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0127-83-1	Установка металлических стоек		11	601,67	-	6618	-	7134	3,2	35
			шт		506,25	-	5569	-	133	0,11	-
36	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек		0,88	7940,17	66,01	6985	58	204	1,35	1
			м3		195,75	24,93	172	22	105	0,12	0
37	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ1.30	*шт*	9	1335,42		12019				
38	цена пост	Стоимость стойки к знакам типа СКМ2.30	*шт*	2	1582,19		3164				
39	цена пост	Стоимость дор.знака треугольного (размер 700х700)	*шт*	9	1821,34		16392				
40	цена пост	Стоимость дор.знака квадратные (размер 400х400)	*шт*	4	2294,13		9177				
		Всего прямые затраты					**6229225**	**301228**	332438		**1106**
							174211	**85208**			**358**

Накладные расходы, тенге	332438
- заработная плата, тенге	49866
- трудоемкость, чел-ч	166

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	393700
Всего	**6 955 362**
Временные здания и сооружения (4,6,% к=0,8)	210 898
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	100 157
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69 554
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27 821
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 363 792**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**14 366 759**
Налог (2 %)	**287 335**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 654 094**
НДС (12 %)	**1 758 491**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 412 585**

Заказчик Б. Абд

Подрядчик

Заказчик: ГУ"Коксуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог населенных пунктов Коксуского района Алматинской области"

Акт №5
выполненных работ
по среднему ремонту села Талапты (ул.Абдрахманова)
за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-208-	Очистка территории от мусора и камней / *га*	0,8273	6722,69 / 0	6722,69 / 2239,92	5562 / 0	5562 / 1853	1297 / 70	0 / 7,32	0 / 6
2	E0151-6-1	Погрузка мусорав вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой / *м3*	2	112,5 / 112,5	0 / 0	225 / 225	0 / 0	196 / 87,3	0,83 / 0	2 / 0
3	E010333-A35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 / *т*	3,3	193,5 / –	193,5 / 38,7	639 / –	639 / 128	128 / 100	– / 0,81	– / 3
4	E0101-145	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8273	1,41	1,41	11665	11665	2407	–	–

		м2		–	0,3	–	2482	97	0	8
	Ремонт колодцев									
5	Е0127-18-1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,016	203,88	115,23	3	2	3	0,5	0
		м3		88,65	31,42	1	1	133	0,11	0
6	Е0123-24-1	Демонтаж люков	2	188,26	24,79	377	50	351	0,79	2
		шт		125,55	9,45	251	19	130	0,05	0
7	Е0109-39-1	Установка металлических листов на месте люков	1,2	739,88	10,88	888	13	792	4,33	5
		м2		729	4,12	875	5	90	0,02	0
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,144	27,1	0	4	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
9	С01031-А35-1	Перевозка строительных грузов(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами)расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	0,144	186,48	0	27	0	5	0,78	–
		т		37,3	0	5	0	100	0	0
10	Е0109-39-1	Демонтаж металлических листов на месте люков	1,2	445,02	7,62	534	9	476	2,6	3
		м2		437,4	2,88	525	3	90	0,02	0
11	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
		шт		104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
12	С143003-15	Бетонные подкладки	0,192	10400	0	1997	0	0	0	0
	изм.и доп.вы	м3								

	СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04с-2004			0	0	0	0	0	0	0
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,32	7940,17	66,01	2541	21	74	1,35	0
					195,75	24,93	63	8	105	0,12	0
14	Е0123-24-	Установка люков	шт	2	282,59	35,42	565	71	579	1,31	3
					209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
15	Е0127-21-1 к=1,25 к объе	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	7298,36	210,34	17,83	1535137	130130	131918	0,04	292
					6,41	5,07	46782	52404	133	0,02	146
	Всего прямые затраты						**1563788**	**150527**	141117		**314**
							50399	**56926**			**166**

Накладные расходы, тенге	141117
- заработная плата, тенге	21167
- трудоемкость, чел-ч	70
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	102294
Всего	**1 807 198**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	26 024
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18 072
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 229
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 858 523**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3 523 440**

Налог (2 %)	70 469
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 593 909**
НДС (12 %)	431 269
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 025 178**

Заказчик Б. Абы

Подрядчик