Заказчик: ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "Отан Құрылыс 888"
Наименование объекта: "Благоустройство центрального парка г.Сарыагаш ЮКО"
Договор №89 от 14 июнь 2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	14 770 000,00	13 187 500,00	5 745 936	5 745 936					1 582 500	14 770 000,00
в том числе оборудование										
Итого затраты подрядчика	14 770 000,00	13 187 500,00	5 745 936	5 745 936					1 582 500	14 770 000,00

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"

Калисаев Н.М.

Инженер

Директор

ТОО "Отан Құрылыс 888"

Мамытбаев Б.П.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "Отан Құрылыс 888"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №89 от 14 июня 2017 г
Наименование объекта -«Благоустройство центрального парка г.Сарыагаш ЮКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 1-1								
			Демонтажные работы								
1	1	Е0152-1-3	Разборка бетонного фонтана	18	3714,23	2438,48	66856	43893	37864	7,78	140
			м3		1275,75	950,21	22964	17104	94,5	5,22	94
2	2	Е0157-2-7	Разборка покрытия из плиток	481	116,63	10,56	56099	5079	57368	0,70	336
			1м2		106,07	1,67	51020	803	110,7	0,01	7
3	3	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	12	3714,23	2438,48	44571	29262	25242	7,78	93
			м3		1275,75	950,21	15309	11403	94,5	5,22	63
4	4	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований бетонных	12,7	408,11	169,61	5183	2154	4097	1,55	20
			м3		238,50	4,07	3029	52	133	0,01	--
5	5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	108,1	27,10	27,10	2930	2930	2051	--	--
			т		--	18,97	--	2051	100	0,40	43
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	108,1	45,00	45,00	4864	4864	973	--	--
			т		--	9,00	--	973	100	0,19	20
			Локальная смета 2-1								
			НА благоустройство территории								
			ПОКРЫТИЯ								
			МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 1-3259м2								
7	7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	162,95	1409,76	68,13	229721	11102	7399	0,14	23
			м3		21,38	12,76	3484	2079	133	0,04	7
8	8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	3259	100,06	42,08	326096	137139	313079	0,38	1242
			м2		57,38	14,85	187001	48396	133	0,07	237
9	9	С143003-40	Плитка тротуарная	3259	Страниц - 3 618,30	--	2015040	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 2-381м2								
10	10	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(25см)								
				381	220,97	17,83	84189	6791	5816	0,04	16
			м2		6,41	5,07	2442	1931	133	0,02	7
11	11	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=13	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
				381	212,78	--	81071	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
12	12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
				0,293	40097,59	339,59	11749	99	55	0,58	--
			т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
13	13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)								
				381	378,02	15,35	144027	5849	5574	0,03	13
			м2		5,94	5,06	2263	1928	133	0,02	7
14	14	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
				381	177,20	--	67513	--	20	--	--
			м2		0,04	--	15	--	133	--	--
15	15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
				0,126	40097,59	339,59	5052	43	24	0,58	--
			т		--	140,94	--	18	133	0,58	--
16	16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
				311	413,82	15,35	128698	4774	4550	0,03	10
			м2		5,94	5,06	1847	1574	133	0,02	5
			МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 3-2544м2								
17	17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(10см)								
				2544	187,97	17,83	478189	45347	38834	0,04	106
			м2		6,41	5,07	16307	12892	133	0,02	46
18	18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
				127,2	1409,76	68,13	179322	8666	5776	0,14	18
			м3		21,38	12,76	2720	1623	133	0,04	6
19	19	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
				1214	100,06	42,08	121473	51085	116624	0,38	463
			м2		57,38	14,85	69659	18028	133	0,07	88
20	20	С143003-40	Плитка тротуарная								
				1214,699	618,30	--	751048	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4623186	270896			1891
				Тенге			285739	88510			403
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4623186				
			Материалы -	Тенге			18909				
			Всего заработная плата -	Тенге				374249			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -		Тенге			4047642				
			Накладные расходы -	Тенге			497751				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74663			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5428194				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2544
			Сметная заработная плата -	Тенге				448911			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5428194				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2544
			Сметная заработная плата -	Тенге				448911			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4803689**	**359078**			**2480**
				Тенге			**378060**	**120894**			**631**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4803689				
		Материалы -		Тенге			18909				
		Всего заработная плата -		Тенге				498955			
		Местные материалы -		Тенге			4047642				
			Накладные расходы -	Тенге			625346				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							313
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93802			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5754777				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3424
			Сметная заработная плата -	Тенге				592757			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5754777				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3424
			Сметная заработная плата -	Тенге				592757			
			ИТОГО				5 754 777				
			Оборудование				0				
			итого				5 754 977				
			временные здания и сооружения 1,5%				86 325				
			итого				5 841 302				
			доп.затраты на зимнее время 1,05%				61 334				
			затраты на выслугу лет 1%				58 413				
			затраты на доп. отпуска 0,4%				23 365				
			Итого				5 984 414				
			Оборудование				0				
			итого в базовых ценах				5 984 414				
			итого в текущих ценах к=2,55742				15 304 660				
			налоги, сборы, платежи 2%				306 093				
			итого				15 610 753				
			итого с понижающим коэф-0,8447702294				13 187 500				
			НДС 12%				1 582 500				
			всего к оплате				**14 770 000**				

Инженер

ТОО "Отан Курылыс 888"

_____ **Мамытбаев Б.П.**

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**