Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь №2 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ СОВМЕЩЕННЫЙ С ТП 10/0,4 КВ)								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ценовое предл.№315 от 17.08.2011 г.	-Оборудование РП10кВ шт	0,3640541608,5	-		14594979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14594979	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		14594979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		14594979	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14594979	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		14594979	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		14594979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		14594979	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			14594979	-	-		-

ОТДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ СОВМЕЩЕННЫЙ С ТП 10/0,4 КВ)

РАЗДЕЛ 2. Разные работы

КРЫЛЬЦА (5ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9591	2878,8	-	2742	-	622	3,24	3
				531	-	506	-	123	-	-
		м3								
3	Е0106-19-1	-Устройство крылец из бетона кл.В7,5	3,2	13172,57	316,01	42152	1011	4998	8,25	26
				1368	119,39	4378	382	105	0,58	2
		м3								
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07	41200	-	2884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм т.40мм	20,25	419,37	14,76	8492	299	1444	0,36	7
				52,43	5,54	1062	112	123	0,03	1
		м2								
6	Е0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	40,5	56,42	0,67	2285	27	97	0,01	-
				1,69	0,25	68	10	123	-	-
		м2								

ОТМОСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	6,72	218,93	-	1471	-	1662	1,54	10
				218,93	-	1471	-	113	-	-
		м3								
8	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	42	407,45	12,52	17113	526	2370	0,24	10
				38,03	4,39	1597	184	133	0,02	1
		м2								
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 4 см	42	428,56	-	18000	-	1383	0,14	6
				24,75	-	1040	-	133	-	-
		м2								
10	Е0127-55-2 ко=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	84	67,75	-	5691	-	445	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2		3,98	-	334	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100829	1863			66
			Тенге			10456	689			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5634	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13098	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			100829	1863			66
			Тенге			10456	689			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5634	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13098	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			120681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13098	-		-
		ОТДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЯЧЕЙКИ С ВЫКАТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ								
11	Цен.предл. "Петропавловскэлектр	-Стоимость ячейки К-37 с вакуумным выключателем ВБЭ-10 20/1000А УХЛ2 с учетом		11807877,25	-	1807877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		омонтаж" электроэнергии №1	шт							
12	СЦен.предл. "Петропавловскэлектромонтаж"№1	-Монтаж ячейки	шт	1 252798,25	-	252798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге			2060675	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1807877	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1807877	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			252798	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			252798	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15168	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			267966	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге			2075843	-	-		-

ОТДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ РП 10КВ СОВМЕЩЕННОЙ С ТП 10/0,4КВ

РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

13	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	625	1,41	1,41	882	882	182	-	-
		м2		-	0,3	-	188	97	-	1
14	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	405	9,24	9,24	3744	3744	1179	-	-
		м3		-	3	-	1216	97	0,01	5
15	Е0101-24-10-КО=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1215	7,91	7,91	9611	9611	3027	-	-
		м3		-	2,57	-	3120	97	0,01	12
16	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	405	18,22	18,22	7379	7379	2487	-	-
		м3		-	6,33	-	2564	97	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-131-6-КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	2025	0,53	0,53	1079	1079	367	-	-
				-	0,19	-	378	97	-	1
18	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	168	39,75	37,82	6679	6353	2097	0,01	2
				1,87	11	314	1848	97	0,04	6
19	E010333-А15-1	Привезти недостающего грунта с расстояния 15км т	294	119,02	119,02	34992	34992	6998	-	-
				-	23,8	-	6998	100	0,5	147
		ВНЕ УЧАСТКА								
20	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	53	1,41	1,41	75	75	15	-	-
				-	0,3	-	16	97	-	-
21	E0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи) м3	32	9,24	9,24	296	296	93	-	-
				-	3	-	96	97	0,01	-
22	E0101-24-10-КО=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	64	7,91	7,91	506	506	159	-	-
				-	2,57	-	164	97	0,01	1
23	E0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	32	18,22	18,22	583	583	197	-	-
				-	6,33	-	203	97	0,02	1
24	E0101-131-6-КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	160	0,53	0,53	85	85	29	-	-
				-	0,19	-	30	97	-	-
25	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	15	39,75	37,82	596	567	187	0,01	-
				1,87	11	28	165	97	0,04	1
26	E010333-А15-	Привезти недостающего грунта	26,25	119,02	119,02	3124	3124	625	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	с расстояния 15км								
		т		-	23,8	-	625	100	0,5	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69631	69276			2
			Тенге			342	17611			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17953	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20599	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ

27	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (н 34см)	162,18	9,24	9,24	1499	1499	472	-	-
		м3		-	3	-	487	97	0,01	2
28	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	47,7	1052,26	68,13	50193	3250	2166	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1020	609	133	0,04	2
29	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	477	395,82	33,28	188807	15875	10459	0,03	16
		м2		5	11,49	2385	5479	133	0,04	19
30	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	477	398,22	15,35	189952	7323	6979	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2833	2414	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-54-6 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	954	46,88	-	44727	-	13	-	-
				0,01	-	10	-	133	-	-
		м2								
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,3339	40097,59	339,59	13389	113	63	0,58	-
		т		-	140,94	-	47	133	0,58	-
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	477	533,6	15,35	254529	7323	6979	0,03	16
				5,94	5,06	2833	2414	133	0,02	8
		м2								
		БОРДЮРЫ								
34	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	27	740,52	6,63	19994	179	3966	0,7	19
				108,68	1,76	2934	47	133	0,01	-
		м								
35	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	9	3560	-	32040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ПРОЕЗДЫ								
36	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (н 34см)	18,02	9,24	9,24	167	167	52	-	-
				-	3	-	54	97	0,01	-
		м3								
37	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,3	1052,26	68,13	5577	361	241	0,14	1
				21,38	12,76	113	68	133	0,04	-
		м3								
38	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	53	395,82	33,28	20979	1764	1162	0,03	2
				5	11,49	265	609	133	0,04	2
		м2								
39	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	53	398,22	15,35	21106	814	775	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2		5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
40	Е0127-54-6 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	106	46,88	-	4970	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
41	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,0371	40097,59	339,59	1488	13	7	0,58	-
				-	140,94	-	5	133	0,58	-
42	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	53	533,6	15,35	28281	814	775	0,03	2
				5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
		БОРДЮРЫ								
43	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	18,46	740,52	6,63	13672	122	2712	0,7	13
				108,68	1,76	2007	32	133	0,01	-
44	С143019-10	-Бордюры бетонные Бр100.30.10,Мрз200 м	0,7939	5030	-	3993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,7939	216	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			895533	39616			93
			Тенге			15031	12801			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			895533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27832	-		-
		Местные материалы -	Тенге			821851	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			988296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33355	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			988296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33355	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА(L=100М В ТОМ ЧИСЛЕ ВОРОТА L=3,5М)								
46	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 с установкой столбов	4	14421,6	2330,85	57686	9323	4722	1,96	8
		м3		348,75	677,84	1395	2711	115	2,92	12
47	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм д.102х4мм	77	540	-	41580	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,ворот	36	140,09	12,17	5043	438	5901	0,71	26
		шт		112,5	4,59	4050	165	140	0,02	1
49	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм ,(N50X2,5)	137,6	187	-	25731	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
50	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,853	114900	-	98010	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,08	162700	-	13016	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	45,3	28,74	0,02	1302	1	237	0,03	1
		м2		5,81	-	263	-	90	-	-
53	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	90,6	24,84	0,02	2251	2	339	0,02	2
		м2		4,16	-	377	-	90	-	-
54	С11011-816	-Замок навесной	1	583	-	583	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			245202	9764			37
			Тенге			6085	2877			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134176	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3465	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8962	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10642	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117687	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			271786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10642	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1210366	118657			132
			----			---	---			---
			Тенге			21458	33288			253
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22500	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54746	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			868831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1234905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64596	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117687	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1352592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64596	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			17966849	120520			198
			----			---	---			---
			Тенге			31914	33977			256
		Стоимость оборудования -	Тенге			16402856	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			16402856	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252798	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252798	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			267966	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1200169	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70778	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			948824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1355586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77694	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117687	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18144095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77694	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4 в ценах 2001 года				18144095				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-4 с К=2,150130124				39012165				
		НДС 12%				4681459				
		ИТОГО				43693624				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		62	22.05.2012 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	528927161		210816724								56670767
в том числе за отчетный месяц		44419756		18429326							4759259

Заказчик:

Подрядчик:

Акт приемки выполненных работ №7

по программе 467.004. "Проектирование, развитие, обустройство и(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)"

г. Петропавловск **28 ноября 2012 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице и. о. начальника отдела Хамловой Е. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А. П. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №62 от 22 мая 2012 года, за период с 30 октября 2012 года по 28 ноября 2012 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)

1	Общая сумма Договора №62 от 22 мая 2012 года	**751 521 185**	тенге
	Сумма Договора на 2012 год	528 927 161	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	499 167 598	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	29 759 563	тенге
2	Объем выполненных работ с начала действия договора	528 927 161	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	499 167 598	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	29 759 563	тенге
3	Объем выполненных работ за период с 30 октября 2012 года по 28 ноября 2012 года	44 419 756	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	37 974 162	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	6 445 594	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	506 999 543	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	482 917 598	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	24 081 945	тенге
5	Сумма, перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	158 678 146	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	149 750 278	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	8 927 868	тенге
	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора (от общей стоимости выполненных работ в текущем году)	44 419 756	тенге

6	30%- вычет авансового платежа	42 198 768	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	36 075 454	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	6 123 314	тенге
	5%-вычет удержанная подрядчиком	2 220 988	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	1 898 708	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	322 280	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

37 974 162	тенге-	36 075 454	тенге -	1 898 708	тенге =	0	тенге

Ноль тенге

по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

6 445 594	тенге-	6 123 314	тенге -	322 280	тенге =	0	тенге

Ноль тенге

Заказчик **Хамлова Е. А.**

Подрядчик **Полехин А. П.**

Счет-фактура № 20 от 20 ноября 2012 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН, ИИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 481400003561 , БИН 960540001004, г. Петропавловск, ул. 4-й проезд. Кирпичная,5
ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск, БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 62 от 22.05.2012 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23, БИН 050240007370, тел.46-08-18
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН480100223543, БИН 050240007370, ИИК KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Департамент Казначейства по СКО Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» КОД ГУ4673256, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской Области (1очередь 3 этап)	тенге			39 660 497	12	4 759 259	44 419 756		
Всего по счету					39 660 497		4 759 259	44 419 756		

Руководитель организации Полехин А.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику