Заменить

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль №2 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	14	39,75	37,82	557	529	175	0,01	-
				1,87	11	26	154	97	0,04	1
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	51	27,84	26,18	1420	1335	438	0,01	1
				1,66	7,2	85	367	97	0,03	1
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	57	30,62	28,79	1745	1641	539	0,01	1
				1,83	7,92	104	451	97	0,03	2
4	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	3	562,01	-	1686	-	1905	3,64	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		562,01	-	1686	-	113	-	-
5	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	245	483,56	6,82	118471	1671	11979	0,26	64
				40,73	2,54	9979	622	113	0,01	3
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м2	108	6,48	6,48	700	700	220	-	-
				-	2,1	-	227	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	108	21,55	4,52	2327	488	1784	0,11	12
				17,03	-	1839	-	97	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6	134,1	-	805	-	909	0,97	6
				134,1	-	805	-	113	-	-
9	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	16	289,15	289,15	4626	4626	2896	-	-
				-	186,62	-	2986	97	0,86	14
10	Е010333-А5-1	--Отвозка лишнего грунта на расстояние 5 км т	19,25	49,5	49,5	953	953	191	-	-
				-	9,9	-	191	100	0,21	4
11	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	11	3,08	2,66	34	29	14	-	-
				0,39	0,93	4	10	97	-	-
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	3,12	1268,7	152,52	3958	476	855	1,02	3
				153,68	57,15	479	178	130	0,28	1
13	Е0123-4-5	-Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм м	3	979,67	197,65	2939	593	1597	1,88	6
				335,48	74,03	1006	222	130	0,36	1
14	С143019-44	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья м	3	8030	-	24090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм км	0,04	270964,88	172616,15	11110	7077	7295	575	24
				98037,5	38831,51	4020	1592	130	163,82	7
16	СПисьмо	-Стоимость воды, необходимой	361	20,36	-	7350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Петропавл СУ",общ.по лож.тех ч.п.2.9	для промывки и гидравлического испытания труб д 500мм м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	1	1230,66 513	466,78 175,5	1231 513	467 176	895 130	3,04 0,86	3 1
18	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	16300 -	- -	16300 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
20	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,14	204796,82 30375	39324,82 14854,5	28672 4253	5505 2080	8232 130	147,7 72,55	21 10
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,01	247994,13 62775	49389,75 18657	2480 628	494 187	1059 130	312,7 91,12	3 1
23	С130809-21	-Фланцы д 500мм шт	6	3120 -	- -	18720 -	- -	- -	- -	- -
24	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	492 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -
25	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	1140 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
27	СПрайс-лист	-Втулка полиэтиленовая д 500мм шт	2	28627,92 -	- -	57256 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д 500мм 90град. шт	1	25784,36 -	- -	25784 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4458,91	83,18	4459	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		КОЛОДЦЫ								
30	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	12,41	25908,76	482,3	321528	5985	29366	9,07	113
		м3		1638	182,25	20328	2262	130	0,89	11
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,41	300	-	3723	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,21	8262,05	296,6	1735	62	254	5,95	1
		м3		915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
33	С130806-138 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	1,5	11300	-	16950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-13-13	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,00151394732,55		182581,67	2092	274	267	398	1
		км		67950	68971,5	102	103	130	336,86	1
35	Е0120-30-1	-Пластина стальная	31,4	107,48	1,2	3375	38	367	0,05	2
		кг		8,53	0,45	268	14	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		696499	33722			289
				Тенге		49619	12061			58
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		696499	-	-		-
		Материалы -		Тенге		279679	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	61679	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		150472	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		183008	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		75810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		46339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		818648	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73051	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			818648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73051	-		-

ОТДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	267	30,62	28,79	8175	7687	2524	0,01	3
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	488	2115	97	0,03	7
37	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	281	7,86	7,86	2208	2208	695	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,55	-	717	97	0,01	3
38	Е0101-164-2	Разработка и зачистка мокрого грунта вручную м3	14	302,12	-	4230	-	4780	2,13	30
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	4230	-	113	-	-
39	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва м3	15	7,86	7,86	118	118	37	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,55	-	38	97	0,01	-
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	14	6,48	6,48	91	91	29	-	-
				-	2,1	-	29	97	0,01	-
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	14	21,55	4,52	302	64	231	0,11	2
				17,03	-	238	-	97	-	-
42	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,4	122,18	-	171	-	193	0,89	1
				122,18	-	171	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м песком	155	6,48	6,48	1004	1004	316	-	-
				-	2,1	-	326	97	0,01	1
		м3								
44	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы песком	4	122,18	-	489	-	552	0,89	4
				122,18	-	489	-	113	-	-
		м3								
45	С143008-92	-Песок природный	165,9	875	-	145163	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	158	21,55	4,52	3404	713	2610	0,11	17
				17,03	-	2691	-	97	-	-
		м3								
47	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	281	343,74	343,74	96591	96591	60470	-	-
		м3		-	221,85	-	62340	97	1,02	287
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			261945	108476			56
			Тенге			8306	65565			298
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73871	-		-
		Местные материалы -	Тенге			145163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84737	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			354445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84737	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7.5	4,2	10479,97	66,01	44016	277	973	1,35	6
				195,75	24,93	822	105	105	0,12	1
		м3								
49	Е0107-1-11	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций более 3,5 т (МП-1)	1	1030,83	747,33	1031	747	695	1,68	2
				283,5	213,23	284	213	140	0,86	1
		шт								
50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	5,05	19500	-	98475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (МП-1) м3								
51	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,02	40200	-	804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0105-119-1	-Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 в щитовой опалубке (ОК-1) толщина стенки 40мм м3	60,8	25751,7	2450,89	1565703	149014	136563	12,1	736
	т.ч. п-1.2;1-4 п-3.40 к=1,1 к=1,08 к=1,16			1942,88	638,85	118127	38842	87	2,22	135
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,49	65900	-	229793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,32	67700	-	21664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,195	62000	-	12090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (16 AIII) т	0,453	50900	-	23058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,19	52400	-	9956	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,203	45800 -	- -	9297 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (А-2) т	0,013	81200 -	- -	1056 -	- -	- -	- -	- -
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	70,05	105 -	- -	7355 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2024299 119232	150039 39160			743 137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			642226	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158393	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307718	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			805083	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			129752	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2292282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		949
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	179127	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2292282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		949
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	179127	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
61	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых	0,4388	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	2039 693	1003 271	868 90	9,35 2,34	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т Ст-3								
62	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4388	542,84	144,52	238	63	116	1,34	1
		т		292,5	-	128	-	90	-	-
63	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4388	114900	-	50424	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Сч.2т.ч.3.2	-Доплата на применение марки стали ВСт3пс6	0,4388	1860	-	816	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53518	1066			5
			Тенге			822	271			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			816	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			865	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			984	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

65	Ценовое предлож.ТОО Насосный завод "Взлет"	-Стоимость комплектной канализационной станции производительностью 1000м3/час напором 20м	118486194,1	-	-	18486194	-	-	-	-
		кт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18486194	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18486194	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			20825956	259581			804
			----			---	---			---
			Тенге			128360	104996			436
		Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2287060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			642226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	232264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308534	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			950246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			210668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2647592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263864	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			984	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			21190693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			21522455	293303			1093
			----			---	---			---
			Тенге			177979	117057			494
		Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18486194	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2983559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			921905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	293943	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459006	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1133253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42972	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3466240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336915	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			984	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22009341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1731
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338155	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-2 с К=2,16755516 47706461

НДС 12% 5724775

ИТОГО 53431236

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Проверено: Арибаева Н.А.

Ба мне

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль №2 и №3 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		62	22.05.2012 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	633115284		253046695								67833781
в том числе за отчетный месяц		54003795		22222674							5786121

Заказчик:

Подрядчик:

Петропавловск-спецкоммун-строй

8

Акт приемки выполненных работ №10
по программе 467.004. "Проектирование, развитие, обустройство и(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)"

г. Петропавловск **25 июля 2013 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А. П. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №62 от 22 мая 2012 года, за период с 22 мая 2013 года по 25 июля 2013 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)

1	Общая сумма Договора №62 от 25 июля 2012 года	**751 521 185**	тенге
	Сумма Договора на 2013 год	190 651 042	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	190 651 000	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	42	тенге
2	Объем выполненных работ с начала действия договора	633 115 284	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	593 355 721	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	39 759 563	тенге
3	Объем выполненных работ за период	54 298 491	тенге
	по программе 467.004.011.431"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	48 480 796	тенге
	в том числе НДС, 12%	5 817 695	тенге
	по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге
	в том числе НДС, 12%	0	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	68 860 596	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	68 860 596	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге
5	Сумма, предусмотренная авансом согласно условий договора в текущем году	57 195 300	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	57 195 300	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге
	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора (от общей стоимости выполненных работ в текущем году)	19 004 472	тенге

ст 18
ст.2 10

6	30%- вычет авансового платежа	16 289 547	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	16 289 547	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге
	5%-вычет удержанная подрядчиком	2 714 925	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	2 714 925	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

48 480 796	тенге-	14 544 239	тенге -	2 424 040	тенге =	**31 512 517**	**тенге**

Тридцать один миллион пятьсот двенадцать тысяч пятьсот семнадцать тенге

по программе 467.004.011.168 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

5 817 695	тенге-	1 745 308	тенге -	290 885	тенге =	**3 781 502**	**тенге**

Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот две тенге

по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

0	тенге-	0	тенге -	0	тенге =	**0**	**тенге**

Ноль тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Полехин А. П.**

Счет-фактура № 10 от 20 июля 2013 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004, г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 62 от 22.05.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23, БИН 050240007370, тел.46-08-18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Департамент Казначейства по СКО Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» КОД ГУ4673256, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской Области (1очередь 3 этап)	тенге			48 217 674	12	5 786 121	54 003 795		
Всего по счету					48 217 674		5 786 121	54 003 795		

Руководитель организации Полехин А.П.

(ФИО, подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику