Заказчик: ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "Отан Құрылыс 888"
Договор: №89 от 14 июня 2017 г доп соглашение №2 от 07 декабря 2017г
Наименование объекта: "Благоустройство центрального парка г.Сарыагаш ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	89 040 000,00	79 500 000,00	10 256 334	10 256 334	537400				2 814 642	26 270 000,00
в том числе оборудование										
Итого затраты подрядчика	89 040 000,00	79 500 000,00	10 256 334	10 256 334	537400				2 814 642	26 270 000,00

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"

Калисаев Н.М.

Инженер

Директор

ТОО "Отан Құрылыс 888"

Мамытбаев Б.П.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "Отан Құрылыс 888"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №89 от 14 июня 2017 г доп соглашение №2 от 07 декабря 2017г
Наименование объекта -«Благоустройство центрального парка г.Сарыагаш ЮКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2											
Пункт охраны-2шт. Гримерная-2шт											
1	78	С11041-85	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/** т	0,618156	47200,00	--	29177	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
2	79	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** м3	1,48	5447,36	261,86	8062	388	1090	3,44	5
					499,50	99,00	739	147	123	0,48	1
3	80	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3	1,08	6202,46	--	6699	--	753	3,66	4
					567,00	--	612	--	123	--	--
4	81	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** м2	21,88	226,52	9,95	4956	218	1505	0,36	8
					52,20	3,74	1142	82	123	0,02	--
5	82	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** м2	21,88	301,92	11,72	6606	256	4738	1,06	23
					171,68	4,39	3756	96	123	0,02	--
6	83	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм** м2	22,3176	621,00	--	13859	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	84	Е0109-45-3	**Монтаж витражей** м2	62,92	965,99	28,84	60780	1815	53069	4,98	313
					927,00	10,15	58327	639	90	0,04	3
8	85	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	55,24	5206,00	--	287579	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
9	86	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			м2	7,68	13000,00	--	99840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Освещение								
10	87	Ц0108-524-4	Щит силовой распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на конструкции, на стене								
			шт	4	888,30	23,30	3553	93	1370	2,00	8
					356,00	4,50	1424	18	95	0,03	--
11	88	Прайс лист	Щит ЩРН-П-6								
			шт	4	319,68	--	1279	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	89	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт	12	862,00	28,00	10344	336	3927	2,00	24
					340,00	4,50	4080	54	95	0,03	--
13	90	Прайс лист	ВА47-29/1/32А,16А,25А								
			шт	12	69,42	--	833	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	91	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
			шт	4	216,30	120,00	865	480	378	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	95	0,20	1
15	92	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
			шт	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	93	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60								
			шт	4	24,00	--	96	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	94	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/								
			шт	8	235,27	53,84	1882	431	1602	0,96	8
					153,45	31,93	1228	255	108	0,14	1
18	95	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4								
			шт	8	1290,00	--	10320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	96	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
			шт	16	99,00	--	1584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	97	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			шт	4	57,20	1,00	229	4	199	0,37	1
					52,20	0,20	209	1	95	--	--
21	98	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
			шт	4	182,00	--	728	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	99	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			шт	8	34,70	--	278	--	255	0,19	2
					29,48	--	236	--	108	--	--
23	100	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, наток 10 А, тип РШ-П-20-С-01- 10/220 У4								
			шт	8	46,00	--	368	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	101	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3								
			1000шт	0,02	24200,00	--	484	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	102	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг								
			м	80	82,30	24,80	6584	1984	2554	0,16	13
					28,40	5,20	2272	416	95	0,03	2
26	103	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			1000м	0,04	52100,00	--	2084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	104	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			1000м	0,04	60500,00	--	2420	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Локальная смета 2-3								
			НА Наружные сети водопровода								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3	491,1595	27,84	26,18	13671	12856	4221	0,01	6
					1,66	7,20	815	3536	97	0,03	12
29	2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)								
			м3	15,1905	262,72	--	3991	--	4510	1,85	28
					262,72	--	3991	--	113	--	--
30	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	15,0405	134,10	--	2017	--	2279	0,97	15
					134,10	--	2017	--	113	--	--
31	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м								
			м3	486,3095	6,48	6,48	3151	3151	992	--	--
					--	2,10	--	1023	97	0,01	4
32	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			м3	501,35	21,55	4,52	10802	2264	8282	0,11	54
					17,03	--	8538	--	97	--	--
			ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,8167	47611,09	17877,09	38884	14600	36521	173,00	141
			км		29700,00	4698,68	24256	3837	130	18,10	15
34	7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	824,867	49,00	--	40418	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	10	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,022	146803,02	1733,92	3230	38	1762	361,00	8
			км		60966,00	650,25	1341	14	130	3,17	--
36	11	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм ФУТЛЯР	22,176	193,00	--	4280	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
37	12	Прайс-лист"JAKKO"	Тройник равнопроходной ПП д32	4	25,83	--	103	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	13	Прайс-лист"JAKKO"	Тройник неравнопроходной ПП д32/20	5	25,83	--	129	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	14	Прайс-лист"JAKKO"	Отвод ПП д32	3	17,76	--	53	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	15	Прайс-лист"JAKKO"	Кран шаровой ПП д32	8	419,78	--	3358	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	16	Прайс-лист"JAKKO"	Кран шаровой ПП д25	15	274,47	--	4117	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	17	Прайс-лист"JAKKO"	Кран шаровой ПП д20	5	198,59	--	993	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	18	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	382,37	36,99	382	37	288	1,22	1
			1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
44	19	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	20	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	2	5922,46	52,42	11845	105	392	0,77	2
			1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
46	21	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть диам.32 мм	2	366,93	80,05	734	160	743	1,30	3
			врезка		254,25	31,50	509	63	130	0,15	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	22	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ВРЕЗКА								
			м	0,8	49,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	23	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм								
			м	25	362,00	--	9050	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	24	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			м3	1,14	408,11	169,61	465	193	368	1,55	2
					238,50	4,07	272	5	133	0,01	--
50	25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			м2	7,6	413,82	15,35	3145	117	111	0,03	--
					5,94	5,06	45	38	133	0,02	--
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-2шт								
51	26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев д1,5м из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15								
			м3	0,67	7774,66	1879,87	5209	1260	1719	8,86	6
					1435,50	538,43	962	361	130	2,06	1
52	27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий,перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые								
			м3	0,65	37851,00	--	24603	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	28	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			м	1,78	8170,00	--	14543	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6								
			шт	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Строительные работы								
56	1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	273,249	33,67	32,10	9201	8772	3683	0,01	3
			м3		1,57	12,33	429	3368	97	0,05	14
57	2	E0101-162-1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	8,451	194,18	--	1641	--	1854	1,25	11
			м3		194,18	--	1641	--	113	--	--
58	3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93,33	134,10	--	12516	--	14143	0,97	91
			м3		134,10	--	12516	--	113	--	--
59	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	188,37	6,48	6,48	1221	1221	384	--	--
			м3		--	2,10	--	396	97	0,01	2
			Монтажные работы								
			ЛЭП-10кВ								
			Фундамент под КТП								
60	5	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2	1823,25	--	3647	--	1173	2,99	6
			м3		477,00	--	954	--	123	--	--
61	6	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1	1082,44	--	1082	--	584	3,10	3
			м3		474,75	--	475	--	123	--	--
62	7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подставки	0,008	21300,00	--	170	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
63	8	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	4890,00	--	9780	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Установка КТП								
64	9	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
65	10	E0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм								
			шт	1	368300,00	--	368300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	12	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм								
			шт	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Кабельная муфта КМ-1 (2шт)								
68	13	прайс-лист	Зажим ПА								
			шт	6	129,81	--	779	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	14	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2								
			шт	1	1743,10	10,10	1743	10	1172	6,00	6
					1231,00	2,30	1231	2	95	0,01	--
70	15	прайс-лист	Муфта КМА								
			шт	1	8154,74	--	8155	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	16	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ								
			компл	6	8165,00	4293,00	48990	25758	16484	11,00	66
					1958,00	933,99	11748	5604	95	5,42	33
72	17	прайс-лист	Разрядник РВО-10								
			шт	18	2131,17	--	38361	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	18	прайс-лист	Зажим аппаратный А1А								
			ШТ	6	290,61	--	1744	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	19	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ								
			шт	4	128,00	--	512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	20	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2								
			т	0,00176	165875,00	--	292	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	21	С151607-45	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 4 мм2								
			т	0,00025	581900,00	--	145	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			т	0,000276	149300,00	--	41	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	23	прайс-лист	Кронштейн Р1 шт	6	603,60 --	-- --	3622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	24	прайс-лист	Кронштейн Р4 шт	2	716,07 --	-- --	1432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	25	прайс-лист	Кронштейн КМ1 шт	2	1034,33 --	-- --	2069 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	26	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,034	44300,00 --	-- --	1506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	27	прайс-лист	Скоба КМ3 шт	2	344,29 --	-- --	689 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	28	прайс-лист	Хомут Х7 шт	4	381,91 --	-- --	1528 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	29	прайс-лист	Хомут Х8 шт	6	387,33 --	-- --	2324 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	30	С151607-313	Проводник ЗП1 1000м	0,004	41700,00 --	-- --	167 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	31	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг м	11,66	26,40 19,10	3,10 0,50	308 223	36 6	217 95	0,11 --	1 --
87	32	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км 1км	0,0212	37032,25 14422,50	21196,75 5092,83	785 306	449 108	434 105	82,60 20,58	2 --
88	33	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 1000м	0,033	821400,00 --	-- --	27106 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	34	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями на пряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	2	273,20 200,00	-- --	546 400	-- --	380 95	1,00 --	2 --
90	35	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 комплект	2	3540,00 --	-- --	7080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			Разъеденительный пункт КР-1(1шт)								
91	36	прайс-лист	Изолятор ШФ20 шт	4	510,19 --	-- --	2041 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	37	прайс-лист	Колпачок К-6	4	16,15	--	65	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	38	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385,00	--	385	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	39	прайс-лист	Зажим ПА	3	129,81	--	389	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	40	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
96	41	прайс-лист	Разъеденитель РЛНД-1-10/400	1	14918,18	--	14918	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
97	42	прайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1	1	1160,84	--	1161	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
98	43	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,00117	165875,00	--	194	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	44	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000946	149300,00	--	141	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	45	прайс-лист	Зажим аппаратный А2А	6	165,18	--	991	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
101	46	прайс-лист	Кронштейн РА1	1	2522,53	--	2523	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
102	47	прайс-лист	Кронштейн РА2	1	825,29	--	825	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
103	48	прайс-лист	Валпривода (кронштейн) РА3	2	1822,37	--	3645	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	49	прайс-лист	Кронштейн РА4	1	351,89	--	352	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	50	прайс-лист	Кронштейн РА5	1	360,57	--	361	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	51	прайс-лист	Хомут Х7	3	381,91	--	1146	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	52	прайс-лист	Хомут Х8	1	387,33	--	387	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	53	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0045	41700,00	--	188	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			Опора А10-1 (2шт)								
109	54	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
110	55	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	4	17300,00	--	69200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
111	56	прайс-лист	Изолятор ШФ20	2	510,19	--	1020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
112	57	прайс-лист	Колпачок К-6	2	16,15	--	32	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
113	58	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	2	385,00	--	770	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
114	59	прайс-лист	Зажим ПС-2	4	98,81	--	395	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
115	60	прайс-лист	Зажим ПА	6	129,81	--	779	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	61	С11041-60	Подвеска натяжная	12	101,00	--	1212	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
117	62	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,16	2794,69	1445,81	447	231	161	3,86	1
			1м3		679,50	281,18	109	45	105	1,13	--
118	63	С143017-1	Плиты П-3и	0,16	22200,00	--	3552	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
119	64	прайс-лист	Траверса ТМ-6	2	3277,30	--	6555	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
120	65	прайс-лист	Накладка ОГ-2	4	665,08	--	2660	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	66	прайс-лист	Накладка ОГ-5	2	391,67	--	783	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	67	прайс-лист	Хомут Х-1	2	458,94	--	918	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	68	прайс-лист	Болт Б-5	2	380,46	--	761	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	69	прайс-лист	Кронштейн У-1	2	1788,74	--	3577	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	70	прайс-лист	Стяжка Г-1	4	897,98	--	3592	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	71	С151607-313	Проводник ЗП1	0,004	41700,00	--	167	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			Опора П10-2 (1шт)								
127	72	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
			опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
128	73	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	1	17300,00	--	17300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
129	74	прайс-лист	Изолятор ШФ20	6	510,19	--	3061	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	75	прайс-лист	Колпачок К-9	6	16,15	--	97	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
131	76	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	6	385,00	--	2310	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	77	прайс-лист	Зажим ПС-2	1	98,81	--	99	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
133	78	прайс-лист	Зажим НА	6	129,81	--	779	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
134	79	прайс-лист	Траверса ТМ-3	1	2709,14	--	2709	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	80	прайс-лист	Хомут Х-1	2	458,94	--	918	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
136	81	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,251	37032,25	21196,75	9295	5320	5143	82,60	21
			1км		14422,50	5092,83	3620	1278	105	20,58	5
137	82	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,049	165875,00	--	8128	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
138	83	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
			м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
139	84	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
			шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
140	85	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
			шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
141	86	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	60	30,30	2,80	1818	168	1585	0,16	10
			м		27,50	0,30	1650	18	95	--	--
142	87	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0369	45800,00	--	1690	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
143	88	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,034	44300,00	--	1506	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
144	89	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,044	8290,00	--	365	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
			ЛЭП-0,4кВ								
145	90	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	--	609,30	44,30	--	--	--	4,00	--
			шт		--	6,80	--	--	--	0,04	--
146	91	СПрайс-лист	Щит силовой ЩМП-2	1	3842,56	--	3843	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	92	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
			шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
148	93	СПрайс-лист СТР.9	В А47-29/1/25А, 16А	4	62,97	--	252	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
149	94	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
			шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
150	95	СПрайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО96-02-3474	1	27477,87	--	27478	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Светильник наружного освещения-37шт								
151	96	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	23,569	218,93	--	5160	--	5831	1,54	36
			м3		218,93	--	5160	--	113	--	--
152	97	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,439	134,10	--	729	--	824	0,97	5
			м3		134,10	--	729	--	113	--	--
153	98	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,1	7023,83	95,97	77965	1065	9417	4,90	54
			м3		771,75	36,25	8566	402	105	0,18	2
154	99	Е0109-17-1	УСТРОЙСТВО ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	2,98775	4646,85	2285,57	13884	6829	5907	9,35	28
			т		1579,50	617,13	4719	1844	90	2,34	7
155	100	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К	2,98775	154400,00	--	461309	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
156	101	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,98775	2680,92	2005,12	8010	5991	2142	2,14	6
			т		360,00	322,92	1076	965	105	1,04	3
157	102	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	37	244,00	--	9028	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
158	103	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	37	705,60	23,60	26107	873	9392	1,57	58
			шт		263,00	4,20	9731	155	95	0,02	1
159	104	СПрайс-лист	Светильник для ламп ДРЛ венчающего типа NTV30 M 125	37	42058,38	--	1556160	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
160	105	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	37	619,00	--	22903	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	106	Ц0108-61-1	Предохранитель		--	--	--	--	--	--	--
			шт	37	276,50	18,60	10230	688	7188	1,00	37
					200,00	4,50	7400	167	95	0,03	1
162	107	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27								
			ШТ	37	186,47	--	6899	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	108	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			м	555	8,50	0,10	4718	56	3849	0,05	28
					7,30	--	4052	--	95	--	--
164	109	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,марка ПВ3 сечение 1,5 мм2								
			1000м	0,555	10269,00	--	5699	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
165	110	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее								
			м	827	36,70	27,80	30351	22991	12335	0,06	50
					8,80	6,90	7278	5706	95	0,04	33
166	111	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, прооженного в траншее								
			м	827	32,40	23,70	26795	19600	11392	0,06	50
					8,60	5,90	7112	4879	95	0,03	28
167	112	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			м	827	26,40	3,10	21833	2564	15399	0,11	91
					19,10	0,50	15796	413	95	--	2
168	113	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75								
			1000шт	7,576	8290,00	--	62805	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
169	114	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			м	129	45,00	6,70	5805	864	4142	0,19	25
					32,20	1,60	4154	206	95	0,01	1
170	115	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2								
			1000м	0,275	271800,00	--	74745	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
171	116	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2								
				0,788	161900,00	--	127577	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
172	118	С151601-490 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,005	131800,00	--	659	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
173	120	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,015	107800,00	--	1617	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
174	121	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	84	273,20	--	22949	--	15960	1,00	84
			шт		200,00	--	16800	--	95	--	--
175	122	С151610-9	Муфты концевые ПКВ	84	4770,00	--	400680	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
176	123	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	11,1	6071,21	98,32	67390	1091	8536	4,41	49
			м3		695,25	37,15	7717	412	105	0,18	2
177	124	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,219	230175,68	--	50408	--	6613	175,00	38
			кан.-км		27450,00	--	6012	--	110	--	--
178	125	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,017	62566,88	6788,50	1064	115	1066	253,00	4
			км		45675,00	2565,00	776	44	130	12,52	--
179	126	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	17	141,00	--	2397	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4817196	154782			1593
			Стоимость оборудования -	Тенге			269205	39347			188
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			534700				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			534700				
			Материалы -	Тенге			2680736				
			Всего заработная плата -	Тенге			57877				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				128679			
			Накладные расходы -	Тенге			2427663				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			123520				62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168255				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2972511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				147207			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			969962				
		Материалы -	Тенге			61564				
		Всего заработная плата -	Тенге				113814			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406616				
		Местные материалы -	Тенге			345303				
		Накладные расходы -	Тенге			130023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1165984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				133317			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			535973				
		Материалы -	Тенге			2974				
		Всего заработная плата -	Тенге				65528			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			461309				
		Накладные расходы -	Тенге			58976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35697				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			630645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				74375			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95826				
		Материалы -	Тенге			11605				
		Всего заработная плата -	Тенге				531			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83599				
		Сдача и испытание -	Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			680				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5790				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5406136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1937
		Сметная заработная плата -	Тенге				355531			
		РАЗДЕЛ 1 Включение								
		ПОКРЫТИЯ								
180	1	**Е0111-11-3** **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (100мм)** м2	645	214,54	13,43	138380	8662	45768	0,37	236
181	2	**Е0111-11-4 К=16** **Включать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	645	52,65	5,04	33959	3251	123	0,02	16
				464,05	10,72	299313	6914	11170	0,07	45

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		10,08	4,00	6502	2580	123	0,02	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			437693	15577			281
				Тенге			40461	5831			28
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437693				
			Материалы -	Тенге			600				
			Всего заработная плата -	Тенге				46292			
			Местные материалы -	Тенге			381056				
			Накладные расходы -	Тенге			56939				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8541			28
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29678				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524310				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				54832			338
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			524310				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				54832			338
РАЗДЕЛ 2. МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 1-262м2											
182	**3**	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**13,1**	**1409,76**	**68,13**	**18468**	**893**	**595**	**0,14**	**2**
			м3		21,38	12,76	280	167	133	0,04	1
183	**4**	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**262**	**100,06**	**42,08**	**26216**	**11025**	**25169**	**0,38**	**100**
			м2		57,38	14,85	15034	3891	133	0,07	19
184	**5**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**262**	**618,30**	--	**161995**	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			206678	11917			102
				Тенге			15314	4058			20
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206678				
			Всего заработная плата -	Тенге				19372			
			Местные материалы -	Тенге			179447				
			Накладные расходы -	Тенге			25764				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3865			13
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13947				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				23236			134
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			246389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				23236			134
РАЗДЕЛ 3. МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 3-382м2											
185	**6**	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(10см)**	**382**	**187,97**	**17,83**	**71804**	**6809**	**5831**	**0,04**	**16**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		6,41	5,07	2449	1936	133	0,02	7
186	7	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	19,1	1409,76	68,13	26926	1301	867	0,14	3
			м3		21,38	12,76	408	244	133	0,04	1
187	8	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	382	100,06	42,08	38223	16075	36697	0,38	146
			м2		57,38	14,85	21919	5673	133	0,07	28
188	9	С143003-40	**Плитка тротуарная**	382	618,30	--	236191	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			373144	24185			164
				Тенге			24776	7852			36
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373144				
			Всего заработная плата -	Тенге				32628			
			Местные материалы -	Тенге			324182				
			Накладные расходы -	Тенге			43396				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6509			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24992				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				39138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			441532				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				39138			
			РАЗДЕЛ 4.								
189	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	2132	553,49	6,63	1180048	14137	313150	0,70	1488
			м		108,68	1,76	231706	3745	133	0,01	13
190	11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.80**	34,112	24000,00	--	818688	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1998736	14137			1488
				Тенге			231706	3745			13
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1998736				
			Материалы -	Тенге			39868				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				235451			
			Местные материалы -	Тенге			1713026				
			Накладные расходы -	Тенге			313150				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46973			157
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138713				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2450600				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				282424			1658
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2450600				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				282424			1658
			РАЗДЕЛ 5.								
191	12	E010333-A7-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	1530	51,84	51,84	79315	79315	15863	--	--
			т		--	10,37	--	15863	100	0,22	333
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			79315	79315			--
				Тенге			--	15863			333
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79315				
			Всего заработная плата -	Тенге				15863			
			Накладные расходы -	Тенге			15863				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2379			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100889				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
			Сметная заработная плата -	Тенге				18242			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			100889				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
			Сметная заработная плата -	Тенге				18242			
			РАЗДЕЛ 6.								
192	13	E0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощн остью 59 (80) кВт (л.с.)**	2000	0,28	0,28	563	563	177	--	--
			м2		--	0,09	--	183	97	--	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			563	563			--
				Тенге			--	183			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563				
			Всего заработная плата -	Тенге				183			
			Накладные расходы -	Тенге			177				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			784				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				209			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			784				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				209			
			РАЗДЕЛ 7.								
193	14	E0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диам стр пней до 24 см** пень	50	20,39	20,39	1019	1019	238	--	--
					--	6,79	--	340	70	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1019	1019			--
				Тенге			--	340			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1019				
			Всего заработная плата -	Тенге				340			
			Накладные расходы -	Тенге			238				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1333				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				375			
			РАЗДЕЛ 8.								
194	15	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** м3	6	7087,08	335,84	42522	2015	5846	4,54	27
					699,75	126,00	4199	756	118	0,61	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			42522	2015			27
				Тенге			4199	756			4
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42522				
			Материалы -	Тенге			230				
			Всего заработная плата -	Тенге				4955			
			Местные материалы -	Тенге			36079				
			Накладные расходы -	Тенге			5846				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				877			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51271				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				5831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			51271				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				5831			

РАЗДЕЛ 9.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	16	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2/витраж	18,04	378,28	18,53	6824	334	3512	0,93	17
			м2		156,07	6,18	2816	112	120	0,03	1
196	17	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	18,04	4472,00	--	80675	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87499	334			17
				Тенге			2816	112			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87499				
			Материалы -	Тенге			3674				
			Всего заработная плата -	Тенге				2927			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80675				
			Накладные расходы -	Тенге			3512				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5461				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96472				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				3454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			96472				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				3454			
			РАЗДЕЛ 10. Металлическое ограждение								
197	18	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	392	77,67	5,89	30447	2309	40617	0,42	163
			м		71,78	2,23	28138	874	140	0,01	4
198	19	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях	0,0456	28686,82	5605,29	1308	256	929	120,00	5
			т		21600,00	1029,79	985	47	90	4,42	--
199	20	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0456	60200,00	--	2745	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	21	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
			м2	255	187,00	--	47685	--	--	--	--
201	22	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		--	--	--	--	--	--	--
			т	3,2045	114900,00	--	368197	--	--	--	--
202	23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		--	--	--	--	--	--	--
			м2	103,05295	148,40	0,07	15293	7	11688	0,65	67
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	108,00	0,02	11130	2	105	--	--
				Тенге			465675	2572			235
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40252	923			4
			Материалы -	Тенге			96169				
			Всего заработная плата -	Тенге			4156				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40144			
			Накладные расходы -	Тенге			50430				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			52305				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							26
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7846			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8908				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			157383				
			Сметная заработная плата -	Тенге							260
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				47989			
			Материалы -	Тенге			369505				
			Всего заработная плата -	Тенге			68				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1032			
			Накладные расходы -	Тенге			368197				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			929				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				139			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22226				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			392660				
			Сметная заработная плата -	Тенге							6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1171			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			550043				
			Сметная заработная плата -	Тенге				49161			266
			РАЗДЕЛ 11. Наружний водопровод								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
203	24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3	47,4912	27,84	26,18	1322	1243	408	0,01	1
204	25	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)		1,66	7,20	79	342	97	0,03	1
				1,4688	262,72	--	386	--	436	1,85	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		262,72	--	386	--	113	--	--
205	26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,455	134,10	--	195	--	220	0,97	1
			м3		134,10	--	195	--	113	--	--
206	27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	47,045	6,48	6,48	305	305	96	--	--
			м3		--	2,10	--	99	97	0,01	--
207	28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,5	21,55	4,52	1045	219	801	0,11	5
			м3		17,03	--	826	--	97	--	--
			ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
208	29	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,082	47611,09	17877,09	3904	1466	3667	173,00	14
			км		29700,00	4698,68	2435	385	130	18,10	1
209	30	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	82,82	49,00	--	4058	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			11215	3233			24
				Тенге			3921	826			3
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7157				
			Материалы -	Тенге			1				
			Всего заработная плата -	Тенге				4747			
			Местные материалы -	Тенге			2				
			Накладные расходы -	Тенге			5629				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				844			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13553				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				5592			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4058				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4058				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17854				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				5592			

РАЗДЕЛ 12. ЛЭП-04 Кв

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	31	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2** 1000м	0,035	271800,00	--	9513	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			9513	--			--
							--	--			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге							--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9513				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9513				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10084				
							10084				
			РАЗДЕЛ 13.								
211	32	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2** 1000м	0,742	161900,00	--	120130	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			120130	--			--
							--	--			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге							--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120130				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120130				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7208				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			127338				
							127338				
			РАЗДЕЛ 14.								
212	33	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2** 1000м	0,05	130500,00	--	6525	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			6525	--			--
							--	--			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге							--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6525				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6525				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			392				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6917				
							6917				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 15.Светильник наружного освещения-3шт								
213	34	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			м3	1,911	218,93	--	418	--	473	1,54	3
					218,93	--	418	--	113	--	--
214	35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	0,441	134,10	--	59	--	67	0,97	--
					134,10	--	59	--	113	--	--
215	36	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбо в								
			м3	0,9	7023,83	95,97	6321	86	764	4,90	4
					771,75	36,25	695	33	105	0,18	--
216	37	Е0109-17-1	УСТРОЙСТВО ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
			т	0,24225	4646,85	2285,57	1126	554	479	9,35	2
					1579,50	617,13	383	149	90	2,34	1
217	38	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К								
			т	0,24225	154400,00	--	37403	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
218	39	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью								
			т	0,24225	2680,92	2005,12	649	486	174	2,14	1
					360,00	322,92	87	78	105	1,04	--
219	40	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2								
			шт	3	244,00	--	732	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
220	41	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт								
			шт	3	705,60	23,60	2117	71	762	1,57	5
					263,00	4,20	789	13	95	0,02	--
221	42	СПрайс-лист	Светильник для ламп ДРЛ венчающего типа NTV30 M125								
			шт	3	42058,38	--	126175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
222	43	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/								
			шт	3	619,00	--	1857	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
223	44	Ц0108-61-1	Предохранитель								
			шт	3	276,50	18,60	830	56	583	1,00	3
					200,00	4,50	600	14	95	0,03	--
224	45	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27								
			ШТ	3	186,47	--	559	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
225	46	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			м	45	8,50	0,10	383	5	312	0,05	2
					7,30	--	329	--	95	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	47	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой,марка ПВЗ сечение 1,5 мм2** 1000м	0,045	10269,00	--	462	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			179092	1257			21
				Тенге			3359	286			1
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			133114				
			Материалы -	Тенге			1480				
			Всего заработная плата -	Тенге				1744			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129786				
			Накладные расходы -	Тенге			1656				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			1
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8086				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142857				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1992			11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7448				
			Материалы -	Тенге			932				
			Всего заработная плата -	Тенге				1370			
			Местные материалы -	Тенге			4685				
			Накладные расходы -	Тенге			1477				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222			1
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9461				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1592			9
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38529				
			Материалы -	Тенге			189				
			Всего заработная плата -	Тенге				532			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37403				
			Накладные расходы -	Тенге			479				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41349				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				604			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			193666				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				4188			23
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8865693	310906			3952
				Тенге			636008	80122			632
			Стоимость оборудования -	Тенге			534700				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			534700				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2979195				
			Материалы -	Тенге			59357				
			Всего заработная плата -	Тенге				130422			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2722793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			125176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3290634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -	Тенге				149199			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4307907				
	Материалы -		Тенге			111024				
	Всего заработная плата -		Тенге				518085			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537721				
	Местные материалы -		Тенге			2983781				
		Накладные расходы -	Тенге			654319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5259959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3800
		Сметная заработная плата -	Тенге				616232			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			944007				
	Материалы -		Тенге			3231				
	Всего заработная плата -		Тенге				67093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			866909				
		Накладные расходы -	Тенге			60383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1064653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				76150			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99884				
	Материалы -		Тенге			11605				
	Всего заработная плата -		Тенге				531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87657				
	Сдача и испытание -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			680				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6034				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10256334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5004
		Сметная заработная плата -	Тенге				842214			
		ИТОГО				10 256 334				
		Оборудование				534 700				
		итого				9 721 634				
		временные здания и сооружения 1,5%				145 825				
		итого				9 867 459				
		доп.затраты на зимнее время 1,05%				103 608				
		затраты на выслугу лет 1%				98 675				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				39 470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				10 109 211				
		Оборудование				534 700				
		итого в базовых ценах				10 643 911				
		итого в текущих ценах к=2,55742				27 220 951				
		налоги, сборы, платежи 2%				544 419				
		итого				27 765 371				
		итого с понижающим коэф-0,8447702294				23 455 358				
		НДС 12%				2 814 642				
		всего к оплате				**26 270 000**				

Инженер

ТОО "Отан Құрылыс 888"

Мамытбаев Б.П.

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.