Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь) (3 этап)- корректировка сетей дождевой канализации

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь №1 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ОТДЕЛ 1. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПР.ДОСМУХАМБЕТОВА

1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	73	39,75	37,82	2902	2761	911	0,01	1	1,87	11	137	803	97	0,04	3
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	408	27,84	26,18	11357	10679	3506	0,01	5	1,66	7,2	677	2938	97	0,03	10
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого м3	227	30,62	28,79	6950	6536	2146	0,01	3	1,83	7,92	415	1798	97	0,03	6

1	2	3	4
4	Е0101-162-8- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (зачистка мокрого грунта) м3	7
5	Е0101-162-8- т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого м3	10
6	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	20
7	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	812
8	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	51
9	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	638
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	33
11	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	638
12	Е010333-А5-- 1	Отвозка грунта на расстояние 5 км т	127,75
13	Е0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	73
14	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	21,48
15	СПрайс-лист-	Уплотнительные кольца д.630мм шт	51
16	Е0122-11-8 - прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300	0,1492

5	6	7	8	9	10	11
562,01	-	3934	-	4445	3,64	26
562,01	-	3934	-	113	-	-
468,34	-	4683	-	5292	3,04	30
468,34	-	4683	-	113	-	-
407,25	-	8145	-	9204	2,64	53
407,25	-	8145	-	113	-	-
483,56	6,82	392648	5538	39703	0,26	211
40,73	2,54	33073	2062	113	0,01	10
289,15	289,15	14746	14746	9232	-	-
-	186,62	-	9517	97	0,86	44
6,48	6,48	4134	4134	1302	-	-
-	2,1	-	1342	97	0,01	5
134,1	-	4425	-	5001	0,97	32
134,1	-	4425	-	113	-	-
21,55	4,52	13746	2881	10539	0,11	69
17,03	-	10865	-	97	-	-
49,5	49,5	6324	6324	1265	-	-
-	9,9	-	1265	100	0,21	27
3,08	2,66	225	194	93	-	-
0,39	0,93	28	68	97	-	-
1268,7	152,52	27252	3276	5887	1,02	22
153,68	57,15	3301	1228	130	0,28	6
1738,84	-	88681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154938,86	103471,23	23117	15438	14445	306	46

1	2	3	4
		мм	
		км	
17	СПрайс-лист	-Уплотнительные кольца д.315мм	25
		шт	
		КОЛОДЦЫ	
18	Е0123-13-6 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах д.1500мм	18,555
		м3	
19	Е0123-13-4 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах д.1000мм	8,3
		м3	
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	6,18
		м3	
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (КЦО-2)	2,24
		м3	
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12

5	6	7	8	9	10	11
51300	23175,85	7654	3458	130	98,72	15
225,49	-	5637	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14078,37	1686,97	261259	31306	60284	11,16	207
1867,05	631,8	34648	11725	130	3,09	57
15638,53	2538,55	129800	21070	38800	15,87	132
2645,33	950,63	21956	7890	130	4,64	39
31400	-	193942	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23800	-	53312	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8000	-	56960	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	8.02-04С-2004	(КЦ15-9) м	
23	С143018-37 примеч. к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6 м	0,59
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	2,67
25	С143018-36 примеч.к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ10-6 м	7,67
26	С143018-36 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3 м	0,87
27	С143018-33 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ7-3 м	2,9
28	С143018-33 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦО-1 м	0,42
29	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	26,86
30	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца) м3	1,41
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,972
32	С143018-33 кс=1,25	-Кольца железобетонные КЦ7-3 м	0,87
33	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-9б м	15,13

ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ

5	6	7	8	9	10	11
8800	-	5192	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5010	-	13377	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5511	-	42269	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6262,5	-	5448	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	13739	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	1990	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300	-	8057	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8262,05	296,6	11649	418	1707	5,95	8
915,75	110,25	1291	155	118	0,54	1
31400	-	61921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	4122	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3790	-	57343	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,011	20732,9	424,4	228	5	138	59,3	1
				9495	159,75	104	2	130	0,78	-
35	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,312	69700	-	21746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПЕСОК ПОД КАБЕЛЬ								
36	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
37	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
38	С143008-92	-Песок природный м3	2,1	875	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1563155	125328			845
			Тенге			135371	44255			222
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1563155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			467244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188824	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			646387	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1883720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1883720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211717	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.ГАГАРИНА-ЗАЛМАНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	400	39,75	37,82	15901	15126	4993	0,01	5
				1,87	11	748	4399	97	0,04	15
40	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1522	27,84	26,18	42365	39838	13080	0,01	18
				1,66	7,2	2527	10958	97	0,03	38
41	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого м3	1544	30,62	28,79	47275	44456	14596	0,01	20
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	2819	12228	97	0,03	42
42	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (зачистка мокрого грунта) м3	49	562,01	-	27538	-	31118	3,64	179
	т.ч. п-3.177 к=1,15			562,01	-	27538	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2									
43	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого м3	105	468,34	-	49175	-	55568	3,04	319
	т.ч. п-3.177 к=1,15			468,34	-	49175	-	113	-	-
44	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	93	407,25	-	37874	-	42798	2,64	246
				407,25	-	37874	-	113	-	-
45	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	640	289,15	289,15	185053	185053	115851	-	-
				-	186,62	-	119434	97	0,86	549
46	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	4238	483,56	6,82	2049315	28903	207217	0,26	1102
				40,73	2,54	172614	10765	113	0,01	52
47	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3146	6,48	6,48	20384	20384	6420	-	-
				-	2,1	-	6618	97	0,01	25
48	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	166	134,1	-	22261	-	25154	0,97	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	22261	-	113	-	-
		м3								
49	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3146	21,55	4,52	67784	14207	51969	0,11	340
		м3		17,03	-	53576	-	97	-	-
50	Е010333-А5-1	-Отвозка грунта на расстояние 5 км	700	49,5	49,5	34650	34650	6930	-	-
		т		-	9,9	-	6930	100	0,21	146
51	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	400	3,08	2,66	1234	1064	512	-	1
		м3		0,39	0,93	156	372	97	-	1
52	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	111	1268,7	152,52	140826	16930	30423	1,02	113
		м3		153,68	57,15	17058	6344	130	0,28	31
53	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02,РДС РК 8.02-03-20 02 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,647	330782,64	216275,6	214016	139930	138504	669	433
		км		114064,5	50605,44	73800	32742	130	210,26	136
54	СПрайс-лист	-Труба профилированная "Корсис" д.630мм	199,85	6141,76	-	1227432	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	-Уплотнительные кольца д.630мм	140	1738,84	-	243438	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-11-8 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,11	154938,86	103471,23	17043	11382	10650	306	34
		км		51300	23175,85	5643	2549	130	98,72	11
57	СПрайс-лист	-Уплотнительные кольца д.315мм	19	225,49	-	4284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
58	Е0123-13-4 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах д=1000мм	10,78	15638,53	2538,55	168583	27366	50394	15,87	171
		м3		2645,33	950,63	28517	10248	130	4,64	50

1	2	3	4
	02, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002		
59	Е0123-13-6 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах д=1500мм м3	43,38
60	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	54,16
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	10,18
62	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	4,8
63	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КЦ15-9) м	12,46
64	С143018-37 примеч. к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6 м	6,49
65	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	7,12

5	6	7	8	9	10	11
14078,37	1686,97	610720	73181	140920	11,16	484
1867,05	631,8	80993	27408	130	3,09	134
300	-	16248	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31400	-	319683	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23800	-	114240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8000	-	99680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8800	-	57112	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5010	-	35671	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	СН РК 8.02-04С-2004	8020-90/, Dв 1000 мм м	
66	С143018-36 примеч.к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ 10-6 м	7,08
67	С143018-36 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ 10-3 м	2,03
68	С143018-33 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ0-1 м	1,12
69	С143018-33 примеч.к=1,25	-Кольца железобетонные КЦ7-3 м	1,74
70	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца) м3	0,84
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,32
72	С143018-33 кс=1,25	-Кольца железобетонные КЦ7-3 м	0,29
73	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-9б м	9,79
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ	
74	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,015
75	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,489

5	6	7	8	9	10	11
5511	-	39018	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6262,5	-	12713	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	5306	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	8243	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8262,05	296,6	6940	249	1017	5,95	5
915,75	110,25	769	93	118	0,54	-
31400	-	41448	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4737,5	-	1374	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3790	-	37104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20732,9	424,4	311	6	188	59,3	1
9495	159,75	142	2	130	0,78	-
69700	-	34083	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6056327	652727			3630
			Тенге			576211	251089			1231
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6056327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2070702	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	827300	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1633003	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1123684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			948303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7424908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7424908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969545	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			7619482	778055			4475
			Тенге			711582	295344			1453
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7619482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2537947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1006926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1821827	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1770071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1162242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	174336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9308628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1181262	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			9308628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1181262	-		-

ОТДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

76	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	59	27,84	26,18	1642	1544	507	0,01	1
				1,66	7,2	98	425	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
77	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	318	30,62	28,79	9737	9156	3006	0,01	4
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	581	2519	97	0,03	9
		м3								
78	Е0101-164-2	-Разработка и зачистка мокрого грунта вручную	17	302,12	-	5136	-	5804	2,13	36
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2	м3		302,12	-	5136	-	113	-	-
79	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв)	394	7,86	7,86	3096	3096	975	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,55	-	1005	97	0,01	4
		м3								
80	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	394	6,72	6,72	2649	2649	834	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,18	-	860	97	0,01	3
		м3								
81	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м песком	183	6,48	6,48	1186	1186	373	-	-
				-	2,1	-	385	97	0,01	1
		м3								
82	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы песком	10	122,18	-	1222	-	1381	0,89	9
				122,18	-	1222	-	113	-	-
		м3								
83	С143008-92	-Песок природный	202,65	875	-	177319	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	183	21,55	4,52	3943	826	3023	0,11	20
		м3		17,03	-	3116	-	97	-	-
85	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	295	343,74	343,74	101403	101403	63482	-	-
		м3		-	221,85	-	65446	97	1,02	301
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			307333	119861			69
			Тенге			10153	70639			320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80792	-		-
		Местные материалы -	Тенге			177319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			409922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92700	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Фундаменты								
86	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	28,1	2461,27	100,89	69162	2835	5372	0,85	24
		м3		123,75	38,25	3477	1075	118	0,18	5
87	Е0106-22-4	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м (МП-1)	6,34	14544,97	208,34	92215	1321	11174	10	63
		м3		1599,75	78,71	10142	499	105	0,38	2
88	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (МП-2)	4,7	13827,42	210,67	64989	990	4890	5,75	27
		м3		911,25	79,58	4283	374	105	0,39	2
89	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200	-	804	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0105-119-1	-Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 в щитовой опалубке (ОК-1) толщина стенки 40мм	91,43	25751,7	2450,89	2354478	224085	205361	12,1	1106
	т.ч. п-1.2;1-4 п-3.40 к=1,1 к=1,08 к=1,16	м3		1942,88	638,85	177637	58410	87	2,22	203
91	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	102,47	105	-	10759	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,94	65900	-	325546	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	2004		
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,002
94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,27
95	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (16 AIII) т	0,679
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,287
97	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,304
98	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,056
99	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,016

5	6	7	8	9	10	11
67700	-	67835	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62000	-	16740	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50900	-	34561	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52400	-	15039	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45800	-	13923	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73000	-	4088	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50600	-	810	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
100	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,059	42100	-	2484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3073433	229231			1221
			Тенге			195540	60358			213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3073433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			986791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	255898	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481830	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1180041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34019	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3498243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289917	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3498243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289917	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3380766	349092			1290
			Тенге			205693	130998			532
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3380766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			986791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481830	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1357360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3908165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382618	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3908165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382618	-		-
		ОТДЕЛ 3. ОБВОД ВОДОПРОВОДА								
101	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	18	39,75	37,82	716	681	225	0,01	-
				1,87	11	34	198	97	0,04	1

1	2	3	4
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	
102	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	536
103	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	190
104	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную м3	6
105	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	19
106	Е0101-162-8- т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	15
107	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	65
108	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	727
109	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	39
110	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	727

5	6	7	8	9	10	11
27,84	26,18	14920	14030	4606	0,01	6
1,66	7,2	890	3859	97	0,03	13
30,62	28,79	5818	5471	1796	0,01	2
1,83	7,92	347	1505	97	0,03	5
302,12	-	1813	-	2048	2,13	13
302,12	-	1813	-	113	-	-
407,25	-	7738	-	8744	2,64	50
407,25	-	7738	-	113	-	-
468,34	-	7025	-	7938	3,04	46
468,34	-	7025	-	113	-	-
483,56	6,82	31431	443	3178	0,26	17
40,73	2,54	2647	165	113	0,01	1
6,48	6,48	4711	4711	1483	-	-
-	2,1	-	1529	97	0,01	6
134,1	-	5230	-	5910	0,97	38
134,1	-	5230	-	113	-	-
21,55	4,52	15664	3283	12009	0,11	79

1	2	3	4
		м3	
111	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	16
		м3	
112	Е010333-А5-1	--Отвозка грунта на расстояние 5км	31,5
		т	
113	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	18
		м3	
114	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,9
		м3	
115	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,012
		км	
116	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12
		м	
117	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,012
		км	
118	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,057
		км	
119	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57,57
		м	
120	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,057
		км	
121	СПисмо "Кызылжар-су"	-Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания и промывки трубопроводов д.160мм	3
		м3	
122	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1
		шт	

5	6	7	8	9	10	11
17,03	-	12381	-	97	-	-
289,15	289,15	4626	4626	2896	-	-
-	186,62	-	2986	97	0,86	14
49,5	49,5	1559	1559	312	-	-
-	9,9	-	312	100	0,21	7
3,08	2,66	56	48	23	-	-
0,39	0,93	7	17	97	-	-
1268,7	152,52	8754	1052	1891	1,02	7
153,68	57,15	1060	394	130	0,28	2
47611,09	17877,09	571	215	537	173	2
29700	4698,68	356	56	130	18,1	-
76	-	921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8097,13	-	97	-	125	51,5	1
8032,5	-	96	-	130	-	-
78005	36133,62	4446	2060	3813	247	14
41850	9612,9	2385	548	130	37,3	2
650	-	37421	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9676,13	-	552	-	714	61,8	4
9630	-	549	-	130	-	-
49,98	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
317,25	13,5	317	14	130	0,07	-

1	2	3	4
123	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2
124	СПрайс-лист	-Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р д.150мм шт	1
125	СПрайс-лист	-Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р д.100мм шт	2
126	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,03
127	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм д.160мм шт	3
128	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	7
129	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4
130	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1
131	С130901-74	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1
132	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2
133	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок шт	8
134	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д.110мм шт	1
135	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д.50мм шт	3
136	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д.160мм шт	2
137	СПрайс-лист	-Отвод ПЭ 100 SDR26 д.160мм 90	1

5	6	7	8	9	10	11
411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
10762,41	-	10762	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6950,56	-	13901	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
62775	18657	1883	560	130	91,12	3
757	-	2271	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	3444	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	1140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
144	2,25	144	2	130	0,01	-
1510	-	1510	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
330	-	660	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
594,4	-	594	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
238,06	-	714	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1314,48	-	2629	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1587,65	-	1588	-	-	-	-

1	2	3	4
		град. шт	
138	СПрайс-лист	-Отвод ПЭ 100 SDR26 д.160мм 60 град. шт	1
139	СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.50 мм шт	3
140	СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.110 мм шт	1
141	СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.160 мм шт	2
142	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм врезка	2
143	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм врезка	1
		КОЛОДЦЫ	
144	Е0122-41-2 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (Д.1500мм) м3	3,68
145	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,3
146	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,64

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
1539,97	-	1540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
906,76	-	2720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1490,44	-	1490	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2527,68	-	5055	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1558,26	318,13	3117	636	1773	2,81	6
562,5	119,25	1125	238	130	0,59	1
495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
25694,43	2104,76	94556	7746	14285	13,9	51
2362,5	623,48	8694	2294	130	2,48	9
31400	-	40820	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23800	-	15232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	2004		
147	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КЦ15-9,КЦ15-9а) м	3,56
148	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ10-9 м	0,89
149	С143018-36 примеч.к=1,25	-Кольца КЦ 10-3 м	0,29
150	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца) м3	0,09
151	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,68
152	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2
153	С11011-774	-Скобы ходовые кг	10,88
154	С12021-267	-Металлические стремянки т	0,034
155	С130804-81 3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41-315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза) м	2,5
156	Е0122-11-1	-Демонтаж существующих сетей водопровода д.50мм км	0,045

5	6	7	8	9	10	11
8000	-	28480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5010	-	4459	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6262,5	-	1816	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8262,05	296,6	744	27	109	5,95	1
915,75	110,25	82	10	118	0,54	-
300	-	1104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17100	-	34200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
129	-	1404	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	4546	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1648	-	4120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28546,26	10726,26	1285	483	1207	103,8	5
17820	2819,21	802	127	130	10,86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0122-11-5	Демонтаж существующих сетей водопровода д.160мм	0,045	46790,17	21680,17	2106	976	1806	148,2	7
		км		25110	5767,74	1130	260	130	22,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			454213	51491			366
			Тенге			58010	15591			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134597	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			124743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86135	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			570033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11454461	1178638			6131
			Тенге			975285	441933			2052
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11454461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3610111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1417217	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2438254	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3252173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1551978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		776
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	232797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			780387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13786826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8960
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1650014	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13786826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8960
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1650014	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,39631583				33037589				
		НДС 12%				3964511				
		ИТОГО				37002100				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Расценки верны

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь №2 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(пультовая)								
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов фронтонов, лобовая доска	9,8	802,24	7,54	7862	74	2558	1,43	14
		м2		214,65	2,86	2104	28	120	0,01	-
2	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	9,8	20,48	0,91	201	9	59	0,03	-
		огнезащита		4,68	0,34	46	3	120	-	-
		м2								
3	Е0112-10-1	-Облицовка карниза оцинкованной сталью , конек	11,5	715,87	1,24	8233	14	2103	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1762	5	119	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16295	97			25
			Тенге			3912	37			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4656	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4656	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
4	Е0110-90-2	-Установка индивидуальной	2,52	330,85	32,08	834	81	860	1,49	4
	прим.	металлической окрашенной утепленной двери		272,25	12,13	686	31	120	0,06	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	С12022-2	-Стоимость утепленной	2,52	8905	-	22441	-	-	-	-
	прим.	металлической окрашенной двери		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-814	-Закрыватель дверной	1	5500	-	5500	-	-	-	-
		гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С11011-790	-Скобяные изделия для	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	Е0107-57-9	-Устройство герметизации	13,2	173,87	52,19	2295	689	934	0,18	2
		коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2-х сторон		30,83	19,71	407	260	140	0,1	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33029	770			6
			Тенге			1093	291			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1384	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29901	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1653	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1653	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Окна								
9	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,44	498,09	19,17	717	28	410	1,38	2
		м2		230,97	6,18	333	9	120	0,03	-
10	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (О-1)	1,44	5240	-	7546	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с двух сторон	9,6	173,87	52,19	1669	501	679	0,18	2
		м		30,83	19,71	296	189	140	0,1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9932	529			4
			Тенге			629	198			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	990	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	990	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			59256	1395			35
			Тенге			5633	526			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6159	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37446	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7603	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7299	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			70871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7299	-		-

ОТДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ КНС

РАЗДЕЛ 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

12	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	130	1,41	1,41	183	183	38	-	-
		м2		-	0,3	-	39	97	-	-
13	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	955	9,24	9,24	8829	8829	2780	-	-
		м3		-	3	-	2866	97	0,01	11
14	Е0101-24-10- КО=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3820	7,91	7,91	30218	30218	9516	-	-
		м3		-	2,57	-	9811	97	0,01	38
15	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	955	18,22	18,22	17400	17400	5865	-	-
		м3		-	6,33	-	6046	97	0,02	20
16	Е0101-131-6- КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	4775	0,53	0,53	2543	2543	865	-	-
		м3		-	0,19	-	891	97	-	3
17	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	567	39,75	37,82	22540	21442	7077	0,01	7
		м3		1,87	11	1060	6236	97	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А15-1	Привезти недостающего грунта с расстояния 15км	992,25	119,02	119,02	118098	118098	23620	-	-
		т		-	23,8	-	23620	100	0,5	496
		ВНЕ УЧАСТКА								
19	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	610	1,41	1,41	861	861	178	-	-
		м2		-	0,3	-	183	97	-	1
20	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	524	9,24	9,24	4844	4844	1526	-	-
		м3		-	3	-	1573	97	0,01	6
21	Е0101-24-10 КО=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1048	7,91	7,91	8290	8290	2611	-	-
		м3		-	2,57	-	2692	97	0,01	10
22	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	524	18,22	18,22	9547	9547	3218	-	-
		м3		-	6,33	-	3318	97	0,02	11
23	Е0101-131-6 КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2620	0,53	0,53	1395	1395	474	-	-
		м3		-	0,19	-	489	97	-	2
24	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	320	39,75	37,82	12721	12101	3994	0,01	4
		м3		1,87	11	598	3519	97	0,04	12
25	Е010333-А15-1	Привезти недостающего грунта с расстояния 15км	560	119,02	119,02	66651	66651	13330	-	-
		т		-	23,8	-	13330	100	0,5	280
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			304121	302403			12
			Тенге			1659	74613			910
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304121	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76271	-		-
	Местные материалы -		Тенге			60	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			401966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			401966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87535	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА(L=46М В ТОМ ЧИСЛЕ ВОРОТА L=4,5М(2шт),КАЛИТКА L=0,835М)								
26	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 с установкой столбов	1,65	14421,6	2330,85	23796	3846	1948	1,96	3
		м3		348,75	677,84	575	1118	115	2,92	5
27	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм д.102х4мм	35,1	540	-	18954	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм д.133х5мм	10,8	889	-	9601	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,ворот,калитка	17	528,14	12,17	8978	207	2787	0,71	12
		шт		112,5	4,59	1913	78	140	0,02	-
30	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 ,(С44-1000-0,7)	96,66	896	-	86611	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,817	114900	-	93873	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,навесы	0,053	162700	-	8623	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	35,3	28,74	0,02	1014	1	185	0,03	1
				5,81	-	205	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	70,6	24,84	0,02	1754	1	264	0,02	2
				4,16	-	294	-	90	-	-
		м2								
35	С11011-816	-Замок навесной	3	583	-	1749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			254954	4055			18
			Тенге			2987	1196			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116916	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102496	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102496	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108646	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			275746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4961	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			559075	306458			29
			Тенге			4645	75809			915
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116916	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			569066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92496	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102496	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102496	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108646	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			677712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92496	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			618331	307853			65
			Тенге			10279	76335			918
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			154362	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99795	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102496	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102496	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108646	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			748583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99795	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,16755516				1622595				
		НДС 12%				194711				
		ИТОГО				1817306				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь 3 этап)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь №3 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		ОТДЕЛ 1. ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	21,7	27,84	26,18	604	568	586					0,01	-
				1,66	7,2	36	156	97					0,03	1
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную м3	0,4	262,72	-	105	-	119					1,85	1
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	105	-	113					-	-
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,4	218,93	-	88	-	99					1,54	1
				218,93	-	88	-	113					-	-
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	22	7,86	7,86	173	173	168					-	-
				-	2,55	-	56	97					0,01	-
5	Е0101-24-2	Разработка грунта	14	7,86	7,86	110	110	107					-	-

1	2	3	4
	т.ч. п-3.70 к=0,85	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	
		м3	
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13
		м3	
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1
		м3	
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13
		м3	
9	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,02
		м3	
10	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,14
		м3	
11	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (под экран,кл.В7.5)	0,31
		м3	
12	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м (перемычек)	4
		шт	
13	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,25
		м3	
14	Е0113-21-11	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51 (перемычек)	4,3
		м2	
15	Е0113-25-1	-Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	4,3
		м2	
16	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	0,6
		м2	
17	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов полиэтиленовой пленкой	0,6
		м2	
18	Е0108-8-1	-Кладка столбов из кирпича	0,85

5	6	7	8	9	10	11
-	2,55	-	36	97	0,01	-
6,48	6,48	84	84	82	-	-
-	2,1	-	27	97	0,01	-
122,18	-	122	-	138	0,89	1
122,18	-	122	-	113	-	-
21,55	4,52	280	59	272	0,11	1
17,03	-	221	-	97	-	-
11905,55	95,97	12144	98	12751	4,9	5
771,75	36,25	787	37	105	0,18	-
1177,7	97,07	165	14	195	0,78	-
112,5	36	16	5	118	0,18	-
11407	311,32	3536	97	3713	2,82	1
441	117,61	137	36	105	0,57	-
1375,91	328,93	5504	1316	7705	3,75	15
650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
29300	-	7325	-	879	-	-
-	-	-	-	12	-	-
90,47	0,12	389	1	350	0,02	-
3,74	0,05	16	-	90	-	-
176,82	0,14	760	1	684	0,04	-
7,7	0,05	33	-	90	-	-
754,41	11,21	453	7	534	0,2	-
31,5	4,21	19	3	118	0,02	-
636,49	11,21	382	7	451	0,2	-
31,5	4,21	19	3	118	0,02	-
9199,03	367,45	7819	312	9227	7,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольных армированных								
		при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)		1278	137,25	1086	117	118	0,67	1
		м3								
19	Е0108-7-3	-Кладка перегородок	11,96	1154,36	34,73	13806	415	16291	1,43	17
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)		225	13,01	2691	156	118	0,06	1
		м2								
20	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича (с наружной стороны)	26,9	38,93	-	1047	-	1236	0,22	6
		м2		38,93	-	1047	-	118	-	-
21	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,68	2164,34	-	1472	-	1810	6,8	5
		слоев глинобитных без добавок (дна выгреба)		1053	-	716	-	123	-	-
		м3								
22	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,2	10983,43	-	2197	-	2702	3,66	1
		слоев бетонных		567	-	113	-	123	-	-
		м3								
23	Е0111-11-3	-Выравнивание дна выгреба бетоном В3.5	1,8	291,46	13,43	525	24	645	0,37	1
		м2		52,65	5,04	95	9	123	0,02	-
24	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и	0,4313	1922,53	1247,36	829	538	1161	3	1
		колец диаметром более 1000 мм		503,55	418,91	217	181	140	1,76	1
		м3								
25	С143018-37 кс=1,1	-Стоимость колец ж/бетонных КС15-1	1,8	8800	-	15840	-	1901	-	-
		м		-	-	-	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			75758	3822			62
			Тенге			10166	1282			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15840	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			147936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			75758	3822			62
			----			---	---			---
			Тенге			10166	1282			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15840	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			147936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,16755516				320659				
		НДС 12%				38479				
		ИТОГО				359138				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь) (3 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь №1, №2, №3 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		62	22.05.2012 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монта жу оборуд ования		На приобре тение материа лов	Другие дополните льные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	831726098		327219853								89113510
в том числе за отчетный месяц		39178544		14683345							4197701

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 28 от 21 ноября 2013 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 62 от 22.05.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23, БИН 050240007370, тел.46-08-18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Департамент Казначейства по СКО Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» КОД ГУ4673256, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1очередь 3 этап)	тенге	1	34 980 843	34 980 843	12	4 197 701	39 178 544		
Всего по счету					34 980 843		4 197 701	39 178 544		

Руководитель организации Полехин А.П.

(ФИО, подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику