Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь) (3 этап)- корректировка сетей дождевой канализации

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь №1 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	33	39,75	37,82	1312	1248	412	0,01	-
				1,87	11	62	363	97	0,04	1
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	50	27,84	26,18	1392	1309	430	0,01	1
				1,66	7,2	83	360	97	0,03	1
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	32	30,62	28,79	980	921	303	0,01	-
				1,83	7,92	58	253	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-162-8	Доработка мокрого грунта вручную	1	562,01	-	562	-	635	3,64	4
	т.ч.	м3		562,01	-	562	-	113	-	-
	п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2									
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	73	483,56	6,82	35300	498	3569	0,26	19
				40,73	2,54	2973	185	113	0,01	1
		м2								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	79	6,48	6,48	512	512	161	-	-
				-	2,1	-	166	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79	21,55	4,52	1702	357	1305	0,11	9
		м3		17,03	-	1345	-	97	-	-
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-
		м3								
9	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 5 км	57,75	49,5	49,5	2859	2859	572	-	-
				-	9,9	-	572	100	0,21	12
		т								
10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	33	3,08	2,66	102	88	42	-	-
		м3		0,39	0,93	13	31	97	-	-
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,4	1268,7	152,52	6851	824	1480	1,02	6
		м3		153,68	57,15	830	309	130	0,28	2
12	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,036	216367,6	140427,57	7789	5055	5037	444	16
	Изм. и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	км		75702	31929,48	2725	1149	130	134,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-400x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	36,36	4008 -	- -	145731 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
15	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д.400мм 90град. шт	4	11339,81 -	- -	45359 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ								
16	Е0122-43-4 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах м3	15,14	15595,47 1638	482,3 182,25	236115 24799	7302 2759	35826 130	9,07 0,89	137 13
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	4,23	23800 -	- -	100674 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	15,14	300 -	- -	4542 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца) м3	0,12	8262,05 915,75	296,6 110,25	991 110	36 13	145 118	5,95 0,54	1 -
20	СПрайс-лист	-Люк полимерный тип "Л" шт	2	3142,04 -	- -	6284 -	- -	- -	- -	- -
21	С130806-138 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720x7 мм	1	11300 -	- -	11300 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 (гильза) СН РК 8.02-04С-2004	м								
22	Е0122-13-13 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм км	0,001	1394732,55	182581,67	1395	183	178	398	-
				67950	68971,5	68	69	130	336,86	-
23	Е0108-6-9	-Выстилка из клинкерного кирпича м3	0,9	8262,05	296,6	7436	267	1090	5,95	5
				915,75	110,25	824	99	118	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			620926	22360			203
			Тенге			35268	6565			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620926	-	-		-
	Материалы -		Тенге			56755	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41833	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208674	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			297869	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7869	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40403	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			713788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49702	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			713788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49702	-		-

ОТДЕЛ 2. САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

24	Е0122-35-14	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм шт	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,7	37
				6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
25	Прайс-лист	-Задвижка 30ч530бр д.1000мм с фланцами шт		11371408,01	-	1371408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0112-1106--2	-Колонка управления задвижкой компл	1	6032	585	6032	585	4225	24	24
				4613	81	4613	81	90	0,47	-
27	2903-19601	-Колонка управления задвижкой	1	10954	-	10954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-84	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОБВОД ВОДОПРОВОДА								
28	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	2	764,92	120,17	1530	240	1059	1,86	4
		врезка		362,25	45	725	90	130	0,22	-
29	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1412729	13054			68
			Тенге			12430	4790			23
		Стоимость оборудования -	Тенге			1382362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1382362	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4694	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5328	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24335	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4050	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12526	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14968	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1436290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20296	-		-

ОТДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПР.ДОСМУХАМБЕТОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	39,75	37,82	278	265	87	0,01	-
				1,87	11	13	77	97	0,04	-
		м3								
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36	27,84	26,18	1002	942	309	0,01	-
				1,66	7,2	60	259	97	0,03	1
		м3								
32	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	20	30,62	28,79	613	576	189	0,01	-
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	37	158	97	0,03	1
		м3								
33	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (зачистка мокрого грунта)	1	562,01	-	562	-	635	3,64	4
	т.ч. п-3.177 к=1,15			562,01	-	562	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2									
34	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	1	468,34	-	470	-	529	3,04	3
	т.ч. п-3.177 к=1,15			468,34	-	470	-	113	-	-
		м3								
35	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2	407,25	-	815	-	920	2,64	5
				407,25	-	815	-	113	-	-
		м3								
36	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	71	483,56	6,82	34333	484	3472	0,26	18
				40,73	2,54	2892	180	113	0,01	1
		м2								
37	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	5	289,15	289,15	1446	1446	905	-	-
		м3		-	186,62	-	933	97	0,86	4
38	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	112	-	-
				-	2,1	-	116	97	0,01	-
		м3								
39	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	55	21,55	4,52	1185	248	909	0,11	6
				17,03	-	937	-	97	-	-
41	Е010333-А5-1	-Отвозка грунта на расстояние 5 км м3	12,25	49,5	49,5	606	606	121	-	-
				-	9,9	-	121	100	0,21	3
42	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	7	3,08	2,66	22	19	9	-	-
				0,39	0,93	3	7	97	-	-
43	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	2,62	1268,7	152,52	3322	399	718	1,02	3
				153,68	57,15	402	150	130	0,28	1
44	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм км	0,013	662158,72	455257,67	8608	5918	5363	1208	16
				205964	111353,05	2678	1448	130	452,98	6
45	СПрайс-лист	-Труба профилированная "Корсис" д.1000мм м	13,13	13449,78	-	176596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс-лист	-Уплотнительные кольца д.1000мм шт	2	5342,95	-	10686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
47	Е0123-13-8 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах д.2000мм м3	6,08	14282,37	1265,69	86837	7695	16020	9,16	56
				1552,73	474,08	9441	2882	130	2,32	14
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,12	31400	-	35262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
49	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,64	23800 -	- -	15232 -	- -	- -	- -	- -
50	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	0,89	10100 -	- -	8989 -	- -	- -	- -	- -
51	С143018-38 примеч. к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ20-6 м	1,18	11110 -	- -	13110 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,075	300 -	- -	1825 -	- -	- -	- -	- -
53	СПрайс-лист	-Люк полимерный ЛПП тип "Л" шт	20	3142,04 -	- -	62841 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			465529	18956			115
			Тенге			18842	6331			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465529	-	-		-
	Материалы -		Тенге			57926	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25174	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263232	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			106573	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4636	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29786	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526220	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		161
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29809	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			526220	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		161
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29809	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.ГАГАРИНА-ЗАЛМАНОВА								
54	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	18	39,75	37,82	716	682	225	0,01	-
				1,87	11	34	198	97	0,04	1
55	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	66	27,84	26,18	1837	1728	567	0,01	1
				1,66	7,2	110	475	97	0,03	2
56	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого м3	67	30,62	28,79	2052	1930	633	0,01	1
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	122	531	97	0,03	2
57	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (зачистка мокрого грунта) м3	1	562,01	-	562	-	635	3,64	4
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1,2			562,01	-	562	-	113	-	-
58	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого м3	5	468,34	-	2342	-	2646	3,04	15
	т.ч. п-3.177 к=1,15			468,34	-	2342	-	113	-	-
59	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	5	407,25	-	2037	-	2301	2,64	13
				407,25	-	2037	-	113	-	-
60	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	29	289,15	289,15	8386	8386	5249	-	-
				-	186,62	-	5412	97	0,86	25
61	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	173	483,56	6,82	83655	1180	8459	0,26	45
				40,73	2,54	7046	439	113	0,01	2
62	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	138	6,48	6,48	895	895	282	-	-
				-	2,1	-	290	97	0,01	1
63	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				134,1	-	939	-	113	-	-
			м3							
64	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138	21,55	4,52	2974	624	2280	0,11	15
			м3	17,03	-	2350	-	97	-	-
65	Е010333-А5-1	--Отвозка грунта на расстояние 5 км	31,5	49,5	49,5	1560	1560	312	-	-
			т	-	9,9	-	312	100	0,21	7
66	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	18	3,08	2,66	55	48	23	-	-
			м3	0,39	0,93	7	17	97	-	-
67	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,5	1268,7	152,52	5709	686	1233	1,02	5
			м3	153,68	57,15	692	257	130	0,28	1
68	Е0122-11-16	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,033	662158,72	455257,67	21851	15024	13613	1208	40
	Изм. и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002 прим.			205964	111353,05	6797	3675	130	452,98	15
			км							
69	СПрайс-лист	-Труба профилированная "Корсис" д.1000мм	33,33	13449,78	-	448281	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс-лист	-Уплотнительные кольца д.1000мм	6	5342,95	-	32058	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
71	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием оформление перепада	0,001	409689,5	181879,25	410	182	336	997	1
				189675	68706	190	69	130	335,56	-
			км							
72	С130806-133	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	1,004	9940	-	9980	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			м							
73	Е0122-13-12	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,001	1249886,3	159173,8	1250	159	153	338	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм км		57600	60129	58	60	130	293,67	-
		КОЛОДЦЫ								
74	Е0123-13-6 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах д=1500мм м3	3,615	14078,37	1686,97	50893	6098	11743	11,16	40
				1867,05	631,8	6749	2284	130	3,09	11
75	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,615	300	-	1085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,51	31400	-	15983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,64	23800	-	15232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КЦ15-9) м	0,89	8000	-	7120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143018-37	-Кольца железобетонные КЦ15-6	1,18	8800	-	10384	-	-	-	-
	примеч. к=1,1	м		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,06	8262,05	296,6	496	18	73	5,95	-
		м3		915,75	110,25	55	7	118	0,54	-
81	СПрайс-лист-Люк полимерный ЛПП тип "Т"	шт	15	4805,47	-	72082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс-лист-Люк полимерный ЛПП тип "Л"	шт	6	3142,04	-	18852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			819671	39194			187
			Тенге			30088	14025			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819671	-	-		-
	Материалы -		Тенге			90765	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44113	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591637	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			67987	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7774	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52290	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		280
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51886	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			923785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		280
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51886	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			1285200	58150			302
			Тенге			48930	20356			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1285200	-	-		-
	Материалы -		Тенге			148691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69286	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			854869	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			174560	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12409	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			82076	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1450005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		441
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81696	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			1450005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		441
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81696	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
83	Ц0108-572-7	-Монтаж ВРУ	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	-
84	75-6-41	-Вводные панели, без учета базового счетчика типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	113255,21	-	113255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	-
86	Прайс-лист	-Счетчик трехфазный СТЭБ-04Н-7,5-3С	2	21354,78	-	42710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		шт								
88	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,4	575	10	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		162599	399			12
				Тенге		1968	80			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		155965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		155965	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		6634	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4267	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2048	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		9094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		165059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2339	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		162599	399			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1968	80			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			155965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			155965	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6634	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2048	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2339	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			165059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2339	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ								
89	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	90	16,15	16,15	1453	1453	366	-	-
		м3		-	4,19	-	377	97	0,01	1
90	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	544	171	-	-
		м3		-	2,1	-	177	97	0,01	1
91	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	379	1388	0,11	9
		м3		17,03	-	1431	-	97	-	-
92	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,128	311603,38	-	39885	-	2927	133	17
		кан.-км		20790	-	2661	-	110	-	-
93	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	212	45	6,7	9540	1420	6807	0,19	40
		м		32,2	1,6	6826	339	95	0,01	2
94	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	332	31,5	7,5	10458	2490	6750	0,12	40
		м		19,8	1,6	6574	531	95	0,01	3
95	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	166	36,7	27,8	6092	4615	2476	0,06	10
		м		8,8	6,9	1461	1145	95	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	166	11,2	7,9	1859	1311	836	0,02	3
		м		3,3	2	548	332	95	0,01	2
97	Ц0108-158-1-6	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
				236	-	944	-	95	-	-
		шт								
98	СПрайс-лист-	-Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-70/120-АМ	4	7998,52	-	31994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0110-926-1-т.ч.п.6 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	0,163	6469,41	5158,75	1055	841	441	6,3	1
		км		1310,66	724,68	214	118	133	4,2	1
100	СПрайс-лист-	-Лента сигнальная ЛСЭ-300	163	24,03	-	3916	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0108-178-1-	-Установка кабельных пикетов (указателей)	4	104	-	416	-	395	0,62	2
		шт		104	-	416	-	95	-	-
102	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0496	105100	-	5213	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,48	21,8	0,05	32	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
104	Е0113-26-21-	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,48	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								
105	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002 прим.	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 (АПвВбШв)	0,4998	609000	-	304378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
106	С143008-92	-Песок природный	6,075	875	-	5316	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ДОРОГИ S=12М2,ТОЛЩ.9СМ								
107	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,08	408,11	169,61	441	183	348	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,5	4,07	258	4	133	0,01	-
108	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,92	66,75	51,25	128	98	64	0,12	-
		м3		15,5	9,62	30	18	133	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		425797	13336			129
				Тенге		21374	3043			16
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		381474	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2997	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		345502	-	-		-
		Ресурсы на опробование -		Тенге		5316	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		424080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		125
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22238	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		44323	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37272	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4969	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		52576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5760	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		476656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		157
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27999	-		-

ОТДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ КНС

РАЗДЕЛ 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

109	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	88	1,41	1,41	124	124	26	-	-
				-	0,3	-	26	97	-	-
		м2								
110	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	44	9,24	9,24	407	407	128	-	-
				-	3	-	132	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 44	18,22 -	18,22 6,33	802 -	802 279	270 97	- 0,02	- 1
112	Е0101-131-6- КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 220	0,53 -	0,53 0,19	117 -	117 41	40 97	- -	- -
113	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 375	39,75 1,87	37,82 11	14908 701	14181 4124	4681 97	0,01 0,04	5 14
114	Е010333-А15- -1	Увезти пригодного грунта на расстояние 15км	м3 656,25	119,02 -	119,02 23,8	78107 -	78107 15621	15621 100	- 0,5	- 328
115	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 375	3,79 0,48	3,24 1,12	1422 180	1217 420	582 97	- -	1 1
		ВНЕ УЧАСТКА								
116	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 23	1,41 -	1,41 0,3	32 -	32 7	7 97	- -	- -
117	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 46	9,24 -	9,24 3	425 -	425 138	134 97	- 0,01	- 1
118	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 46	18,22 -	18,22 6,33	838 -	838 291	282 97	- 0,02	- 1
119	Е0101-131-6- КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 230	0,53 -	0,53 0,19	123 -	123 43	42 97	- -	- -
120	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 41	39,75 1,87	37,82 11	1630 77	1550 451	512 97	0,01 0,04	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								
121	E010333-A15-1	-Увезти пригодного грунта на расстояние 15км	71,75	119,02	119,02	8540	8540	1708	-	-
		т		-	23,8	-	1708	100	0,5	36
122	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	41	3,79	3,24	155	133	64	-	-
		м3		0,48	1,12	20	46	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107629	106596			7
			Тенге			978	23328			384
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24305	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			139629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27920	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА(L=38м В ТОМ ЧИСЛЕ ВОРОТА L=4,5М(1шт),КАЛИТКА L=0,835М)								
123	E0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 с установкой столбов	1,65	14421,6	2330,85	23796	3846	1948	1,96	3
		м3		348,75	677,84	575	1118	115	2,92	5
124	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм д.102х4мм	35,1	540	-	18954	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
125	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм д.133х5мм	5,4	889	-	4801	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
126	E0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,ворот,калитка	15	528,14	12,17	7922	183	2459	0,71	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		112,5	4,59	1688	69	140	0,02	-
127	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 ,(С44-1000-0,7)	79,94168	896	-	71628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
128	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,669	114900	-	76868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,навесы	0,057	162700	-	9274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	31,1	28,74	0,02	894	1	163	0,03	1
				5,81	-	181	-	90	-	-
		м2								
131	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	62,2	20,36	0,02	1266	1	233	0,02	1
				4,16	-	259	-	90	-	-
		м2								
132	С11011-816	-Замок навесной	2	583	-	1166	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			216568	4030			16
			Тенге			2702	1187			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96548	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4610	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86142	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86142	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91311	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			234653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4610	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			324197	110626			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3680	24515			390
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28195	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96548	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32530	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86142	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86142	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91311	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			374282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32530	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4231448	217924			738
			Тенге			123650	59349			566
		Стоимость оборудования -	Тенге			1538327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1538327	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			394140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26190	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345502	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			5316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			444046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29905	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2212839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			254539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1160092	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			491859	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2542396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184656	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86142	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86142	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91311	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4616080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214561	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,39631583				11061586				
		НДС 12%				1327390				
		ИТОГО				12388976				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

23.12.13

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь) (3 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь №1, №2, №3 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		62	22.05.2012 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	845074373		332206044								90543682
в том числе за отчетный месяц		13348275		4986191							1430172

Заказчик:

Подрядчик:

Акт приемки выполненных работ №15

по программе 467.004. "Проектирование, развитие, обустройство и(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)"

г. Петропавловск **25 ноября 2013 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А. П. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №62 от 22 мая 2012 года, за период с 24 октября 2013 года по 25 ноября 2013 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1 очередь - 3 этап)

1	Общая сумма Договора №62 от 25 сентября 2012 года	**851 311 385**	тенге
	Сумма Договора на 2013 год	290 441 242	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	190 651 000	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	99 790 242	тенге
2	Объем выполненных работ с начала действия договора	831 726 098	тенге
3	Объем выполненных работ за период с 24 октября 2013 года по 25 ноября 2013 года	39 178 544	тенге
	по программе 467.004.011.431"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	14 984 720	тенге
	в том числе НДС, 12%	1 798 231	тенге
	по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	19 996 065	тенге
	в том числе НДС, 12%	2 399 528	тенге
4	Сумма, предусмотренная авансом согласно условий договора в текущем году	87 132 360	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	57 195 300	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	29 937 060	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора (от общей стоимости выполненных работ в текущем году)	13 712 490	тенге
	30%- вычет авансового платежа	11 753 563	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	5 034 885	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	6 718 678	тенге
	5%-вычет удержанная подрядчиком	1 958 927	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	839 148	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	1 119 779	тенге
Сумма, требуемая к перечислению			

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета							
14 984 720	тенге-	4 495 416	тенге -	749 236	тенге =	**9 740 068**	**тенге**
Девять миллионов семьсот сорок тысяч шестьдесят восемь тенге							
по программе 467.004.011.168 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета							
1 798 231	тенге-	539 469	тенге -	89 912	тенге =	**1 168 850**	**тенге**
Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят тенге							
по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета							
19 996 065	тенге-	5 998 820	тенге -	999 803	тенге =	**12 997 442**	**тенге**
Двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч четыреста сорок две тенге							
по программе 467.004.015.168 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета							
2 399 528	тенге- .	719 858	тенге -	119 976		**1 559 693**	**тенге**
Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто три тенге							

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Полехин А. П.**

Счет-фактура № 35 от 20 декабря 2013 года

Поставщик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г: Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 62 от 22.05.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23, БИН 050240007370, тел.46-08-18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Департамент Казначейства по СКО Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» КОД ГУ4673256, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (1очередь 3 этап)	тенге	1	11 918 103	11 918 103	12	1 430 172	13 348 275		
Всего по счету					11 918 103		1 430 172	13 348 275		

Руководитель организации Полехин А.П.

(ФИО, подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

МП Петропавловск-спецкоммун-строй

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику