"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	89 146 657	89 146 657			10 697 599	99 844 256
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**527 658 979**	**527 658 979**			**63 319 077**	**590 978 056**

Заказчик:
Руководитель

Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор

Жангозин М.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Конструкции металлические. Блоки А,Б,В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие в осях И-Т/9-12								
16	21-100103-1107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	586,91225	3077,82		1806410				
		Раздел 2 Покрытие в осях Е-И/9-12								
28	21-100103-1206	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	217,39333	3806,44		827495				
		Всего прямые затраты				**2633905**			–	–
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 633 905				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 633 905
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 678
Итого, тенге	2 745 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 647
Всего	**2 965 230**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	62 572
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 072 280**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**3 253 545**
НДС (12 %)	390 425
Всего по акту с учетом НДС	**3 643 970**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2018 года
(локальная смета 2-1-7)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	11-080201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м								
		м3 кладки	303,3	9326,46	1605,91	2828716	487074	642638	5,12	1552,896
				3785,52	385,38	1148149	116886	50,8	0,45	136,485
2	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	34,8	6200,83	1570,23	215789	54644	57177	3,72	129,456
				2857,47	376,81	99440	13113	50,8	0,44	15,312
5	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	696	1752,35	148,65	1219634	103461	396298	1,43	995,28
				1084,71	36,14	754960	25154	50,8	0,0422	29,3712
6	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
		шт. сборных конструкций	56	301,91	150,27	16907	8415	5287	0,148	8,288
				115,2	36,82	6451	2062	62,1	0,043	2,408

7	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,63	71493,83		45041			
		м3							
8	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,042	71493,83		3003			
		м3							
9	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,017	71493,83		1215			
		м3							
10	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,364	71493,83		26024			
		м3							
11	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,099	71493,83		7078			
		м3							
12	11-090402-0101	Перемычки. Монтаж	0,267	42749,06	14760,3	11414	3941	4134	25,3	6,7551
		т конструкций							
				22655,43	2767,79	6049	739	60,9	2,778	0,74173
13	21-060510-1601	Перемычки	0,267	257853,62		68847				
		т							
14	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27,768	68,17	0,79	1893	22	261	0,0213	0,59146
		м2							
				17,21	0,14	478	4	54,2	0,0002	0,00555
15	11-080201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	33,95	25106,24	1427,48	852357	48463	69807	4,76	161,602
		м3 кладки								
				3705,04	342,56	125786	11630	50,8	0,4	13,58
16	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1874	274263,61	1376,73	51397	258	4275	56,4	10,56936
		т металлических изделий								
				44439,7	464,25	8328	87	50,8	0,54	0,1012
		Всего прямые затраты				**5349315**				**2865**
										198

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 149 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 706 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 169 675

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 493 396
Накладные расходы I уровня, тенге	1 179 877
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 529 192
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	276 838
Итого, тенге	6 806 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	544 482
Всего	**7 350 512**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	110 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	155 109
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**7 615 879**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**8 065 216**
НДС (12 %)	967 826
Всего по акту с учетом НДС	**9 033 042**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цена ТОО "АМК"	Витрины для грамот, спортивных наград *шт*	2	12751,2		25502				
2	Цена ТОО "АМК"	Стол обеденный 4-х местный со стульями *шт*	7	19665,184		137656				
3	Цена ТОО "АМК"	Шкаф для одежды *шт*	26	20628,608		536344				
4	Цена ТОО "АМК"	Скамья *шт*	3	5950,56		17852				
5	Цена ТОО "АМК"	Стол рабочий *шт*	14	11311,7312		158364				
6	Цена ТОО "АМК"	Стол обеденный 6-ти местный со стульями *шт*	30	30942,912		928287				
7	Цена ТОО "АМК"	Стол обеденный *шт*	3	7438,2		22315				
8	Цена ТОО "АМК"	Шкаф для спортинвентаря *шт*	5	21889,56		109448				
10	Цена ТОО "АМК"	Скамья *шт*	12	8160,768		97929				
11	Цена ТОО "АМК"	Стол учителя *шт*	53	18722		992266				
12	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный *шт*	163	8387,456		1367155				
13	Цена ТОО "АМК"	Кабина примерочная *шт*	1	57125,376		57125				

14	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный	шт	25	7254,016	181350
15	Цена ТОО "АМК"	Шкаф пристенный секционный 750x450x750	шт	4	28676,032	114704
16	Цена ТОО "АМК"	Шкаф для посуды	шт	1	32416,384	32416
17	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный	шт	29	6476,8	187827
18	Цена ТОО "АМК"	Подставка для пособий и натуры переносная	шт	3	8954,176	26863
19	Цена ТОО "АМК"	Парта двухместная	шт	125	7140,672	892584
20	Цена ТОО "АМК"	Парта одноместная	шт	12	4250,4	51005
21	Цена ТОО "АМК"	Стол одноместный	шт	47	5869,6	275871
22	Цена ТОО "АМК"	Шкаф под файлы	шт	14	22061,6	308862
23	Цена ТОО "АМК"	Стеллаж пристенный для книг в библиотеке	шт	12	29809,472	357714
24	Цена ТОО "АМК"	Стеллаж универсальнй для книг двусторонний	шт	18	37444	673992
25	Цена ТОО "АМК"	Шкаф для формуляров	шт	4	51004,8	204019
26	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета биологии	шт	24	14168	340032
27	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета биологии	шт	2	9108	18216
28	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета физики	шт	12	20644,8	247738
29	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета физики	шт	1	14168	14168
30	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета химии	шт	12	20644,8	247738
31	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета химии	шт	1	14168	14168

32	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный для кабинета ин.языков	шт	29	15584,8	451959
33	Цена ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный для кабинета ин.языков	шт	14	10322,4	144514
34	Цена ТОО "АМК"	Тумбочка под проекционную аппаратуру	шт	22	7367,36	162082
35	Цена ТОО "АМК"	Зеркало настенное 600х1200	шт	10	8096	80960
36	ТОО "Талап Техни	Батут	шт	1	33883,9286	33884
37	ТОО "Талап Техни	Вешалка настенная	шт	4	2378,2	9513
39	ТОО "Талап Техни	Информационная LCD-панель для трансляции	шт	1	257517,857	257518
42	ТОО "Зета"	Кресло подъемно - поворотное	шт	17	9216,42857	156679
45	ТОО "Казинтерсер	Шкаф металлический (сейф)	шт	4	67767,8571	271071
46	ТОО "Казинтерсер	Стеллаж стационарный	шт	12	42693,75	512325
48	ТОО "Казинтерсер	Стол пристенный	шт	13	33432,1429	434618
49	ТОО "Казинтерсер	Ванна моечная односекционная	шт	3	34155	102465
50	ТОО "Казинтерсер	Мясорубка МИМ-80	шт	1	121982,143	121982
51	ТОО "Казинтерсер	Колода для рубки мяса	шт	1	92796,7857	92797
52	ТОО "Казинтерсер	Котел пищеварочный КПЭМ-60/9Т	шт	1	565003,214	565003
53	ТОО "Казинтерсер	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40	шт	1	379409,643	379410
54	ТОО "Казинтерсер	Мармит для 1-х блюд	шт	2	165624,643	331249
55	ТОО "Казинтерсер	Прилавок охлаждаемый ПВВ-70КМ-НШ	шт	2	281914,286	563829
57	ТОО "Казинтерсер	Стеллаж для сушки тарелок	шт	3	42693,75	128081
59	ТОО "Казинтерсер	Стенка гимнастическая	шт	14	33432,1429	468050

60	ТОО "Казинтерсер	Щит баскетбольный тренировочный ромбический 2,4х2,4	шт	4	77183,0714	308732
61	ТОО "Казинтерсер	Стойка с сеткой для бадминтона	шт	4	71368,5893	285474
62	ТОО "Казинтерсер	Конь гимнастический	шт	3	59373,6786	178121
63	ТОО "Казинтерсер	Козел гимнастический	шт	3	47003,7857	141011
64	ТОО "Казинтерсер	Перекладина гимнастическая	шт	1	71716,4643	71716
65	ТОО "Казинтерсер	Бревно гимнастическое	шт	1	47003,7857	47004
66	ТОО "Казинтерсер	Скамейка гимнастическая	шт	14	22264	311696
68	ТОО "Казинтерсер	Верстак столярный в комплекте с тисками и табуретом	шт	8	46262,8571	370103
69	ТОО "Казинтерсер	Верстак слесарный одноместный ученический	шт	3	42738,9286	128217
72	ТОО "Казинтерсер	Машинка швейная с электроприводом	шт	12	54096,8214	649162
79	ТОО "Казинтерсер	Станок сверлильный настольный	шт	1	173662,814	173663
80	ТОО "Казинтерсер	Станок токарно-винторезный SPV-300	шт	1	121801,429	121801
81	ТОО "Казинтерсер	Станок горизонтально-фрезерный настольный НГФ-110-Ш4	шт	1	348231,911	348232
83	ТОО "Казинтерсер	Стол письменный двухтумбовый	шт	9	23980,7857	215827
85	ТОО "Казинтерсер	Шкаф пристенный секционный для кабинета директора (одна секция)	шт	9	28914,2857	260229
86	ТОО "Казинтерсер	Шкаф пристенный секционный для канцелярии (одна секция)	шт	8	22227,8571	177823
87	ТОО "Казинтерсер	Шкаф для учебных пособий	шт	75	31173,2143	2337991
88	ТОО "Казинтерсер	Шкаф пристенный сецонный для учительской	шт	8	22227,8571	177823
89	ТОО "Казинтерсер	Стол для заседаний	шт	13	21360,4286	277686

90	ТОО "Казинтерсер	Стол демонстрационный для кабинета химии, физики		4	76351,7857	305407
91	ТОО "Казинтерсер	Стол лабораторный массивный	шт	4	60539,2857	242157
92	ТОО "Казинтерсер	Комплект электрооборудования КЭС-ФК	шт	2	190292,143	380584
93	ТОО "Казинтерсер	Пианино для актового зала	шт	1	349058,679	349059
96	ТОО "Казинтерсер	Тележка грузовая	шт	3	67316,0714	201948
127	ТОО "Казинтерсер	Кружка 0,29л	шт	630	316,25	199238
128	ТОО "Казинтерсер	Чаша для первых блюд 160мм	шт	630	424,678571	267547
129	ТОО "Казинтерсер	Тарелка десертная 200мм	шт	630	496,964286	313088
130	ТОО "Казинтерсер	Тарелка обеденная 250мм	шт	630	524,071429	330165
131	ТОО "Казинтерсер	Салатник 250мм	шт	630	478,892857	301702
132	ТОО "Казинтерсер	Стакан	шт	630	352,392857	222007
164	ТОО "Казинтерсер	Маты поролоновые	шт	10	18871,0893	188711
165	ТОО "Казинтерсер	Маты для шведской стенки	шт	10	28462,5	284625
173	ТОО "Казинтерсер	Телефон/факс	шт	7	42016,0714	294113
176	ТОО "Казинтерсер	Электросушитель для рук	шт	25	15247,7679	381194
177	ТОО "Казинтерсер	Зеркало настенное 600х600	шт	46	5030,18214	231388
179	ТОО "Казинтерсер	Дозатор жидкого мыла	шт	73	3146,3648	229685
181	ТОО "Казинтерсер	Ведро мусорное педальное	шт	66	4301	283866
183	ТОО "Казинтерсер	Тележка для уборочного инвентаря	шт	15	41880,5357	628208
185	ТОО "Казинтерсер	Колонки со стойками	шт	4	160600,786	642403
203	ТОО "Проектные г	Ванна моечная двухсекционная	шт	5	49503,9679	247520

211	ТОО "Климат Техн	Картофелечистка МОК-150М	шт	1	185828,5	185829
212	ТОО "Климат Техн	Шкаф холодильный Polair CB-107S	шт	1	266553,571	266554
213	ТОО "Климат Техн	Шкаф холодильный Polair CM-107S	шт	2	363235,714	726471
215	ТОО "ЦУО "Шаны	Камера холодильная КХН-11,75	шт	1	566780,72	566781
216	ТОО "ЦУО "Шаны	Машина протирочно-резательная МРП-350М	шт	1	242442,816	242443
217	ТОО "ЦУО "Шаны	Камера холодильная КХН-4,41	шт	1	357286,6	357287
218	ТОО "ЦУО "Шаны	Моноблок ММ 111SF	шт	1	290950	290950
219	ТОО "ЦУО "Шаны	Камера холодильная КХН-11,93	шт	1	742969,92	742970
222	ТОО "ЦУО "Шаны	Камера холодильная КХН-6,61	шт	1	414312,8	414313
223	ТОО "ЦУО "Шаны	Моноблок SM 115SF	шт	2	407330	814660
224	ТОО "ЦУО "Шаны	Кресло для актового зала	шт	130	13156	1710280
225	ТОО "ЦУО "Шаны	Моноблок SM 113SF	шт	1	349140	349140
227	ТОО "Торговый дм	Весы товарные до 10кг	шт	4	58698,9962	234796
242	АО "Технодом"	Телевизор диагональ 81,3	шт	5	49696,4286	248482
243	АО "Технодом"	Телевизор диагональ 127	шт	1	158115,964	158116
244	ТОО "Климат Техн	Хлеборезка АХМ-300А	шт	1	297744,857	297745
248	ТОО "Талап Техни	Стойка баскетбольная мобильная в комплекте	шт	2	168064,286	336129
252	ТОО "Талап Техни	Станок для скульптуры	шт	3	110985,679	332957
253	ТОО "Талап Техни	Металлический шкаф для хранения учебного оружия	шт	3	94875	284625
300	ТОО "Наяда"	Раздвижные акустические перегородки	шт	2	16778365,6	33556731

Всего прямые затраты	**69131684**
в том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	69 131 684
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	69 131 684
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 931 183
Итого, тенге	72 062 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 765 029
Всего	**77 827 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**77 827 896**
НДС (12 %)	9 339 348
Всего по акту с учетом НДС	**87 167 244**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	50 009 597	50 009 597			6 001 152	56 010 749
	Всего по объекту с начала строительства	**577 668 576**	**577 668 576**			**69 320 229**	**646 988 805**

Заказчик:
Руководитель
_____ Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор
_____ Жангозин М.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-6)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок А

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Окна (двухкамерный стеклопакет)								
17	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	374,67	2104,6 / 796,58	114,39 / 54,92	788530 / 298456	42859 / 20578	190782 / 59,8	1,0234 / 0,0678	383,43728 / 25,40263
19	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	225,2	759,7 / 160,73	3,25 / 1,59	171084 / 36197	733 / 357	21859 / 59,8	0,2119 / 0,0019	47,71988 / 0,42788
20	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *м*	225,2	1502,57		338379				
		Раздел 6 Полы								

по Типу ТД 650 - 1 этаж

93	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	769,65	786,69	18,81	605476	14477	154929	0,45	346,3425
				320,91	9,63	246987	7412	60,9	0,0127	9,77456
94	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000; *м2 стяжки*	3078,6	117,26	3,2	361001	9841	8869	0,0044	13,54584
				3,14	1,59	9660	4904	60,9	0,0021	6,46506

по Типу ТД 446 - 1 этаж

102	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	6,18	786,73	18,77	4862	116	1244	0,45	2,781
				320,87	9,71	1983	60	60,9	0,0127	0,07849
103	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000; *м2 стяжки*	12,36	117,23	3,24	1449	40	36	0,0044	0,05438
				3,16	1,62	39	20	60,9	0,0021	0,02596

по Типу ТД 452 - 1 этаж

107	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	55,2	786,68	18,8	43425	1038	11112	0,45	24,84
				320,91	9,64	17714	532	60,9	0,0127	0,70104
108	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000; *м2 стяжки*	110,4	117,27	3,2	12947	353	318	0,0044	0,48576
				3,13	1,59	346	176	60,9	0,0021	0,23184
113	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	140,3	786,69	18,82	110372	2640	28242	0,45	63,135
				320,91	9,64	45023	1352	60,9	0,0127	1,78181
114	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000; *м2 стяжки*	280,6	117,26	3,2	32903	897	808	0,0044	1,23464

	3,14	1,59	880	447	60,9	0,0021	0,58926
Всего прямые затраты			**2470428**				**884**
в том числе							**45**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			657 285				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			72 994				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35 838				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 740 146				
Накладные расходы I уровня, тенге			418 199				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 888 627				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			122 478				
Итого, тенге			3 011 105				
Сметная прибыль (8 %), тенге			240 888				
Всего			**3 251 993**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			48 780				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			68 623				
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**3 369 396**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)			**3 568 190**				
НДС (12 %)			428 183				
Всего по акту с учетом НДС			**3 996 373**				

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-7)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	по Типу ТД 650 - 1этаж									
89	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	52,6	786,67 320,91	18,8 9,64	41379 16880	989 507	10589 60,9	0,45 0,0127	23,67 0,66802
90	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000; *м2 стяжки*	210,4	117,26 3,14	3,2 1,59	24672 660	673 335	606 60,9	0,0044 0,0021	0,92576 0,44184
	по Типу ТД 446 - 1этаж									
98	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	711,15	786,69 320,91	18,82 9,63	559454 228214	13382 6851	143155 60,9	0,45 0,0127	320,0175 9,03161

99	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;								
		м2 стяжки	1422,3	117,26	3,2	166781	4547	4098	0,0044	6,25812
				3,14	1,59	4463	2266	60,9	0,0021	2,98683
	по Типу ТД 288 - 1этаж									
103	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	83,1	786,68	18,82	65373	1564	16728	0,45	37,395
				320,9	9,64	26667	801	60,9	0,0127	1,05537
104	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;								
		м2 стяжки	166,2	117,26	3,19	19488	531	479	0,0044	0,73128
				3,13	1,59	521	265	60,9	0,0021	0,34902
	по Типу ТД 452 - 2этаж									
116	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	28,76	786,68	18,81	22625	541	5789	0,45	12,942
				320,9	9,63	9229	277	60,9	0,0127	0,36525
117	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;								
		м2 стяжки	57,52	117,26	3,2	6745	184	166	0,0044	0,25309
				3,13	1,6	180	92	60,9	0,0021	0,12079
	Всего прямые затраты					**906517**				**402**
	в том числе									**15**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					286 814				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 411				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 394				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					597 292				
	Накладные расходы I уровня, тенге					181 610				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 088 127				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					46 137				
	Итого, тенге					1 134 264				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					90 741				
	Всего					**1 225 005**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 375
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	25 850
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 269 230**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**1 344 115**
НДС (12 %)	161 294
Всего по акту с учетом НДС	**1 505 409**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Архитектурные решения выше отм. 0.000.Блок В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	11-080201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м								
		м3 кладки	178,4	9326,46	1605,91	1663840	286495	377997	5,12	913,408
				3785,52	385,38	675337	68752	50,8	0,45	80,28
2	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	172	6200,85	1570,23	1066547	270079	282600	3,72	639,84
				2857,48	376,81	491487	64812	50,8	0,44	75,68
5	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	573,494	1752,34	148,65	1004959	85250	326543	1,43	820,09642
				1084,71	36,14	622076	20726	50,8	0,0422	24,20145
6	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	301,94	150,28	5435	2705	1700	0,148	2,664
		шт. сборных конструкций								
				115,22	36,83	2074	663	62,1	0,043	0,774
7	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,098	71493,83		7006				
8	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,154	71493,83		11010				

9	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,294	71493,83		21019				
10	11-090402-0101	Перемычки. Монтаж								
		т конструкций	0,38796	42749,25	14759,25	16585	5726	6005	25,3	9,81539
				22654,4	2763,17	8789	1072	60,9	2,778	1,07775
11	21-060510-1601	Перемычки								
		т	0,38796	257853,62		100037				
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	40,34784	68,18	0,82	2751	33	379	0,0213	0,85941
				17,2	0,15	694	6	54,2	0,0002	0,00807

Раздел 6 Полы

6.5 Тех. этаж

по Типу ТД 650- 1 этаж

84	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	825,1	786,69	18,82	649098	15527	166093	0,45	371,295
				320,91	9,63	264782	7949	60,9	0,0127	10,47877
85	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000;								
		м2 стяжки	3300,4	117,26	3,2	387009	10550	9508	0,0044	14,52176
				3,14	1,59	10356	5257	60,9	0,0021	6,93084

по Типу ТД 446- 1 этаж

93	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	2,1	786,67	18,57	1652	39	423	0,45	0,945
				320,95	9,52	674	20	60,9	0,0127	0,02667
94	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;								
		м2 стяжки	4,2	117,14	3,1	492	13	12	0,0044	0,01848
				3,1	1,67	13	7	60,9	0,0021	0,00882

по Типу ТД 452- 1 этаж

98	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	53,3	786,68	18,82	41930	1003	10729	0,45	23,985
				320,9	9,62	17104	513	60,9	0,0127	0,67691
99	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;								
		м2 стяжки	106,6	117,26	3,2	12500	341	307	0,0044	0,46904

	3,13	1,59	334	170	60,9	0,0021	0,22386
Всего прямые затраты			**4991870**				**2798**
в том числе							**200**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 093 720				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			677 761				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			169 947				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 220 389				
Накладные расходы I уровня, тенге			1 182 296				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			6 174 166				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			261 785				
Итого, тенге			6 435 951				
Сметная прибыль (8 %), тенге			514 876				
Всего			**6 950 827**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			104 262				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			146 675				
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**7 201 764**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)			**7 626 668**				
НДС (12 %)			915 200				
Всего по акту с учетом НДС			**8 541 868**				

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2018 года
(локальная смета 2-1-13)
Электроосвещение. БЛОКИ А, Б, В

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А					
		=Электрооборудование=					
		АЩО-1					
2	23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		4281,05	4281
4	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		1093,56	1094
5	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12,0000		419,34	5032
6	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,0000		3580,17	14321
		АЩО-2					
8	23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		4281,05	4281

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
11	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000		419,34	5451
12	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		3580,17	14321
		АЩО-3					
14	23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		4281,05	4281
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
17	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000		419,34	5871
18	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		3580,17	14321
		АЩОА					
20	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,0000		1264,28	1264
22	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		419,34	1677
25	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6823,85	6824
		=Светотехническое оборудование=					
27	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	82,0000		31410,55	2575665
28	23-070106-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20,0000		20412,41	408248
29	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	290,0000		31410,55	9109060
30	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20,0000		31410,55	628211
31	23-070102-1208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	50,0000		13295,86	664793
32	23-070106-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	7,0000		27545,73	192820
33	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN	AMS/S, мощность 72 Вт	шт,			10430

1	2	3	4	5	6	7	8
34	23-070106-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,0000		10811,95	10812
35	23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4,0000		16722,85	66891
36	23-070106-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	4,0000		27545,73	110183
38	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	36,0000		613,27	22078
40	23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	3,0000		22314,69	66944
42	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	3,0000		1143,48	3430
43	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2,0000		3962,31	7925
44	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	100,0000		1224,06	122406
45	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	22,0000		615,11	13532
46	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	36,0000		606,96	21851

1	2	3	4	5	6	7	8
47	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1000		520,13	52
48	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,0000		150,98	151
		=Электроустановочные изделия=					
51	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	149,4800		229,63	34325
52	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0600		229,62	1391
53	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0200		246,98	499
54	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,1200		199,99	2424
55	23-070218-1604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0400		214,27	866
59	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	51,5100		514,82	26518
60	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11,1100		396,50	4405

1	2	3	4	5	6	7	8
61	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0100		320,34	324
62	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	210,0800		32,65	6859
63	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	63,6300		70,41	4480
64	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	36,3600		92,95	3380
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=					
67	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754		201256,34	55426
68	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5212		213721,59	111396
69	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9890		133304,12	265142
70	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4794		89946,14	43120
		=Трубы=					
72	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	262,6000		25,56	6712

1	2	3	4	5	6	7	8
73	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2094,7400		22,48	47090
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б					
		=Электрооборудование=					
		БЩО-1					
75	23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		6532,29	6532
77	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
78	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		419,34	3355
79	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		3580,17	7160
		БЩО-2					
81	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		2277,20	2277
83	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
84	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		419,34	1677

1	2	3	4	5	6	7	8
85	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3580,17	3580
		БЩО-3					
87	23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		6532,29	6532
89	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
90	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,0000		419,34	4613
91	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3580,17	3580
		БЩО-4					
93	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		2277,20	2277
95	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
96	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000		419,34	2097
97	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3580,17	3580
		БЩОА-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
99	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,0000		1264,28	1264
101	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
102	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		419,34	839
		БЩОА-2					
104	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,0000		1264,28	1264
106	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,56	1094
107	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		419,34	1677
109	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,0000		6823,85	27295
		=Светотехническое оборудование=					
111	23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	66,0000		29292,80	1933325
112	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	46,0000		31410,55	1444885

1	2	3	4	5	6	7	8
113	23-070106-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	33,0000		20412,41	673610
114	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	14,0000		31410,55	439748
115	23-070102-1208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65	шт.	32,0000		13295,86	425468
116	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN	AMS/S, мощность 72 Вт	шт,			10430
117	23-070106-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	10,0000		10811,95	108120
118	23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	9,0000		16722,85	150506
119	23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	29,0000		16722,85	484963
120	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 258, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	47,0000		31410,55	1476296
121	23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	38,0000		4137,94	157242
123	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	24,0000		613,27	14718

1	2	3	4	5	6	7	8
125	23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	14,0000		22314,69	312406
127	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	14,0000		1143,48	16009
128	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	5,0000		3962,31	19812
129	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	64,0000		1224,06	78340
130	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3,0000		615,11	1845
131	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 58W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	94,0000		615,11	57820
132	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	24,0000		606,96	14567
133	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,5000		520,13	260
134	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	5,0000		150,98	755
		=Электроустановочные изделия=					

1	2	3	4	5	6	7	8
137	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	87,8700		229,63	20178
138	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0200		229,62	464
139	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23,2300		199,99	4646
140	23-070218-1604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0400		214,27	866
143	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,1200		514,82	6240
144	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0200		396,50	801
145	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	102,0100		32,65	3331
146	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	175,7400		70,41	12374
147	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	34,3400		92,95	3192
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=					

1	2	3	4	5	6	7	8
180	25-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	187,0000		31410,55	5873773
		Всего прямые затраты					**30334327**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 334 327
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 334 327
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 286 175
Итого, тенге	31 620 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 529 640
Всего	**34 150 143**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	512 252
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	720 631
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**35 383 026**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**37 470 625**
НДС (12 %)	4 496 475
Всего по акту с учетом НДС	**41 967 099**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**