Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйств
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "FD group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство по благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

СПРАВКА
О выполненных работ и затрат
за июль месяц 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973501		60736		50	03.06.2016	Обл бюджет	497018015	ТОО	17

Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года отчетный месяч включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы и сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего										
Строительство по благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)	19 694 535,84	8 792 203	3 544 170	3 544 170		48598			1 055 064	9 847 268,84
Сумма к оплате	19 694 535,84	8 792 203	3 544 170	3 544 170		48598			1 055 064	9 847 268,84

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

М.П. Руководитель _____ Асанов А.С. 2016 года

Инженер:
ТОО "FD group"

М.П. Директор _____ Шагирбаев Е.Н. 2016 года

Подрядчик:
ТОО "АлемСтрой-1"

М.П Директор _____ Торемуратов К 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "FD group"
Наименование объекта: Строительство по благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дата	Номер	наименование	код	наименование	код
4973501	60736	03.06.2016	50	обл. бюджет	497018015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	19 694 535,84	19 694 535,84	8 792 203	3544170	3544170					1 055 064	9847267,84

Заказчик

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»

_____Асанов А.С.

Инженер

И.о. директора

ТОО "FD group"

_____Шагирбаев Е.Н.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

_____Торемуратов К.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»

Ф-2

Инженер: ТОО "FD Group"

Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"

Сметный расчет стоимости строительства

Объект: Строительство по благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

за июль месяц 2016 г

№п/п		Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость. тыс тенге			Всего.тыс тенге
			СМР	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочих затрат	
		Общестроительные работы				
		Итого	3 419 974			3 419 974
		временные здания и сооружения 1,5%	51300			51 300
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	7695			
		ИТОГО	3 471 274			3 471 274
		Дополнительные затраты на строительства				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	24299			24 299
		Затраты на выслугу лет 1 %			34 713	34 713
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			13 885	13 885
		Итого				3 544 170
		В том числе возвратные суммы				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001	3495 573		48598	3 544 170
		Итого по сметному расчету текущих ценах к=2,5574194	8 939 646		124283	9 063 929
		Налоги, сборы, обязательные платежы, 2%			181279	181 279
		Итого	8 939 646		305562	9 245 208
		Всего стоимость строительства с коэффициентом - 0,95100119005	8 501 614		290 590	8 792 204
		НДС 12%			1055063,84	1 055 064
		ИТОГО	8 501 614		1 345 653,84	9 847 267 ,84

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

М.П. Руководитель Асанов А.С. 2016 года

Инженер:
ТОО "FD group"

М.П. Директор Шагирбаев Е.Н. 2016 года

Подрядчик:
ТОО "АлемСтрой-1"

М.П Директор Торемуратов К 2016 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №50 от 03 июня 2016 г
Наименование объекта - Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ**	846,2	9,24	9,24	7823	7823	2464	--	--
		м3		--	3,00	--	2540	97	0,01	10
2	Е0101-24-10 k=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М	846,15	15,82	15,82	13387	13387	4216	--	--
		м3		--	5,14	--	4346	97	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21210	21210			--
			Тенге			--	6886			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21210				
	Всего заработная плата -		Тенге				6886			
		Накладные расходы -	Тенге			6680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				7888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				7888			
		РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧИТЬ								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=5443 м2								
3	1-8127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 12 СМ	214,7149	1705,88	73,75	366279	15836	9438	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4591	2506	133	0,04	9

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см								
			98	1409,76	68,13	138157	6677	4450	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2095	1251	133	0,04	4
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			1024,73	100,06	42,08	102534	43121	98442	0,38	390
		м2		57,38	14,85	58799	15217	133	0,07	74
6	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм								
			1024,73	1100,00	--	1127203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			1466	391,29	6,63	573632	9721	215327	0,70	1023
		м		108,68	1,76	159325	2575	133	0,01	9
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100,20,8								
			23,46	24000,00	--	563040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2870845	75354			1459
			Тенге			224810	21549			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2870845				
	Материалы -		Тенге			27414				
	Всего заработная плата -		Тенге				246359			
	Местные материалы -		Тенге			2543267				
		Накладные расходы -	Тенге			327657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49149			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			191910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3390412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				295507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3390412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				295507			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2892055	96564			1459
			Тенге			224810	28435			123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2892055				
	Материалы -		Тенге			27414				
	Всего заработная плата -		Тенге				253245			
	Местные материалы -		Тенге			2543267				
		Накладные расходы -	Тенге			334336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3419974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				303395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3419974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				303395			
		ИТОГО				3 419 974				
		Оборудование				0				
		итого				3 419 974				
		временные здания и сооружения 1,5%				51 300				
		итого				3 471 274				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				24 299				
		затраты на выслугу лет 1%				34 713				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				13 885				
		Итого				3 544 170				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				3 544 170				
		итого в текущих ценах к=2,5574194				9 063 929				
		налоги, сборы, платежи 2%				181 279				
		итого				9 245 208				
		итого с понижающим коэф-0,95100119005				8 792 204				
		НДС 12%				1 055 064				
		всего				9847267,84				

Инженер-Эксперт
ТОО "FD group"

Подрядчик
Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Г... коммунального
...Оңтүстік Қазақстан ЮКО»
...С.

Инженер-эксперт
Даулетов Т.И.

Даулетов Т.И.

Торемуратов К.Е.