"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	119 033 960	119 033 960			14 284 075	133 318 035
	Всего по объекту с начала строительства	**209 199 489**	**209 199 489**			**25 103 939**	**234 303 428**

Заказчик:
Руководитель
Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор
Жангозин М.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Фундаменты.Блоки А, Б, В.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2873,556	87,67	81,51	251938	234230	48116	0,00888	25,51718
		м3 грунта		6,16	22,17	17708	63706	59,1	0,0193	55,45963
2	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	575,16163	2085,12	–	1199281	–	708774	2,796	1608,15192
		м3 грунта		2085,12	–	1199279	–	59,1	–	–
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9413,017	122,9	115,95	1156905	1091439	220301	0,00984	92,62409
		м3 грунта		6,83	32,77	64276	308484	59,1	0,02853	268,55338

5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	16298,4984	15,53	13,1	253167	213556	62796	0,00332	11101
	м3 грунта		2,3	4,22	37550	68703	59,1	0,00369	0,14146
	Всего прямые затраты				**2861291**				**1780**
	в том числе								**384**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 318 813				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 539 225				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				440 893				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 251				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 039 987				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 901 278				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				165 414				
	Итого, тенге				4 066 692				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				325 335				
	Всего				**4 392 027**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				65 880				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				92 680				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 550 587**				
	НДС (12 %)				546 070				
	Всего по акту с учетом НДС				**5 096 657**				

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Фундаменты.Блоки А, Б, В.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монолитный фундамент								
		2.1 Фундамент монолитный Фм1 - 6шт.								
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон В7,5. Устройство / *м3*	1,176	19269,56 / 937,07	649,66 / 154,76	22661 / 1102	764 / 182	623 / 48,5	1,35 / 0,1813	1,5876 / 0,21321
11	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство / *м3*	3	21231,67 / 1357,67	1007 / 249,67	63695 / 4073	3021 / 749	2339 / 48,5	1,79 / 0,2878	5,37 / 0,8634
12	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 / *т*	0,0957	165559,68		15844				
		2.2 Фундамент монолитный Фм2-20шт.								
13	11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон В7,5. Устройство / *м3*	5,78	19269,72 / 936,85	650,17 / 155,19	111379 / 5415	3758 / 897	3061 / 48,5	1,35 / 0,1813	7,803 / 1,04791
14	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство / *м3*	15,8	21231,65	1006,96	335460	15910	12316	1,79	28,282

15	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1357,78	249,37	21453	3940	48,5	0,2878	4,54724
		т	0,5408	165559,68		89535				
2.3 Фундамент монолитный Фм3-33шт.										
16	11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон В7,5. Устройство	13,2	19269,62	650,08	254359	8581	6992	1,35	17,82
		м3		936,82	155,3	12366	2050	48,5	0,1813	2,39316
17	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	37,29	21231,54	1006,92	791724	37548	29066	1,79	66,7491
		м3		1357,79	249,32	50632	9297	48,5	0,2878	10,73206
18	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,21968	165559,68		201930				
		т								
2.4 Фундамент монолитный Фм4-23шт.										
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон В7,5. Устройство	12,167	19269,58	650,04	234453	7909	6445	1,35	16,42545
		м3		936,8	155,34	11398	1890	48,5	0,1813	2,20588
20	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	35,42	21231,56	1006,92	752022	35665	27609	1,79	63,4018
		м3		1357,79	249,35	48093	8832	48,5	0,2878	10,19388
21	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,55595	165559,68		257603				
		т								
2.5 Фундамент монолитный Фм5-14ш.										
25	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,0587	144971,79		298453				
		т								
2.6 Фундамент монолитный Фм6-10шт.										
29	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,6988	144971,79		391250				
		т								
2.7 Фундамент монолитный Фм7-2шт.										

33	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14076	148250,36	20868
		т			
34	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0265	148250,36	3929
		т			
35	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02952	148250,36	4376
		т			
36	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,25268	144971,79	36631
		т			
2.8 Фундамент монолитный Фм8-4шт.					
40	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28152	148250,36	41735
		т			
41	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053	148250,36	7857
		т			
42	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05904	148250,36	8753
		т			
43	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3124	144971,79	45289
		т			
2.9 Фундамент монолитный Фм9-2шт.					
2.10 Фундамент монолитный Фм10-1шт.					

50	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06592	148250,36	9773
		т			
	2.11 Фундамент монолитный Фм11-1шт.				
54	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,09469	144971,79	13727
		т			
55	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,12009	144971,79	17410
		т			
56	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,14613	144971,79	21185
		т			
	2.12 Фундамент монолитный Фм12-1шт.				
60	21-050301-3202				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,24104	144971,79	34944
		т			
	2.13 Фундаментные балки				
	2.14 КП1				
63	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50855	148250,36	75393
		т			
64	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0477	148250,36	155322
		т			
	2.15 КП2				
66	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03662	148250,36	5429
		т			

67	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0582	148250,36	8628
		т			
2.16 КП3					
69	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08424	148250,36	12489
		т			
70	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12093	148250,36	17928
		т			
2.17 КП4					
72	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07251	148250,36	10750
		т			
73	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14667	148250,36	21744
		т			
2.18 КП5					
75	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04799	148250,36	7115
		т			
76	21-050301-3201				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09152	148250,36	13568
		т			
2.19 Приямок ПР-1 (КЖ1-6)					
2.20 Сборные элементы					

87	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	101,26	35076,65	3551862
		м3			
89	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,496	20808,08	135169
		м3			
91	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,16	21572,85	46597
		м3			
92	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,292	21572,85	6299
		м3			
2.21 Фрагмент А -2шт.					
98	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,624	20808,08	33792
		м3			
99	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,864	21572,85	18639
		м3			
100	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,584	21572,85	12599
		м3			
101	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,512	21572,85	32618
		м3			
2.22 Фрагмент Б-2шт.					
105	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,436	20808,08	50688
		м3			
106	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,728	21572,85	37278
		м3			

107	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,876	21572,85	18898
108	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,808	21572,85	60577
2.23 Фрагмент В					
112	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,812	20808,08	16896
113	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,728	21572,85	37278
114	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,628	21572,85	56693
116	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,01496	148250,36	2218
117	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00324	149403,93	484

Всего прямые затраты	**8533796**	**207**
в том числе		**32**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 532	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 156	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 837	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 266 108	
Накладные расходы I уровня, тенге	88 451	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 622 247	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	365 583	
Итого, тенге	8 987 830	
Сметная прибыль (8 %), тенге	719 026	

	Всего	**9 706 856**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 603
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	204 833
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**10 057 292**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**10 650 672**
	НДС (12 %)	1 278 081
	Всего по акту с учетом НДС	**11 928 753**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 2-1-3)

Конструкции железобетонные выше отм. 0.000. Блоки А, Б, В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Диафрагмы жесткости								
5	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см *м2*	0,6945	2651,43		1841				
		Раздел 3 Ригели								
30	21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 *м3*	133,99	71521,09		9583111				
31	21-040107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 *м3*	30,6	84564,84		2587684				

Раздел 4 Плиты

34	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	454,18968	5069,05	2302310
		м2			
35	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1945,5228	5069,05	9861952
		м2			
36	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	10,1022	5069,05	51209
		м2			
37	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	24,34698	5069,05	123416
		м2			
38	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	27,621	5069,05	140012
		м2			
39	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	25,42428	5069,05	128877
		м2			
40	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	10,5492	5069,05	53474
		м2			
41	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2,60946	5069,05	13227

42	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,2482	5069,05	16465
51	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,64226	5069,05	1726733
52	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1446,6708	5069,05	7333247
53	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,2044	5069,05	102417
54	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48,69396	5069,05	246832
55	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,5242	5069,05	28002
56	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,60946	5069,05	13227
57	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,2482	5069,05	16465

65	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	133,5852	5069,05	677150
66	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,4804	5069,05	2612996
67	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,2044	5069,05	102417
68	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48,69396	5069,05	246832
69	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,0484	5069,05	56005
77	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,6284	5069,05	84290
79	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,6284	5069,05	84290
82	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	180,34002	5069,05	914153

83	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	773,2206	5069,05	3919494
		м2			
84	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,5726	5069,05	84007
		м2			
85	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	3,08826	5069,05	15655
		м2			
86	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	3,8442	5069,05	19486
		м2			
95	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	180,34002	5069,05	914153
		м2			
96	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	773,2206	5069,05	3919494
		м2			
97	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,5726	5069,05	84007
		м2			
98	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	3,08826	5069,05	15655
		м2			

99 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	3,8442	5069,05	19486
	м2			

Всего прямые затраты	**48100071**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 100 071
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	48 100 071
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 039 443
Итого, тенге	50 139 514
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 011 161
Всего	**54 150 675**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	812 260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 142 679
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**56 105 614**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**59 415 845**
НДС (12 %)	7 129 901
Всего по акту с учетом НДС	**66 545 746**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Конструкции металлические. Блоки А,Б,В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие в осях И-Т/9-12								
3	21-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т / *т*	7,9461	294574,98		2340722				
5	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / *т*	1,7233	346297		596774				
8	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т / *т*	7,137	327488,99		2337289				
10	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / *т*	0,584	346297		202237				

Раздел 2 Покрытие в осях Е-И/9-12

22	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	22,9289	322338,65	7390871
		Всего прямые затраты				**12867893**
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 867 893
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 867 893
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				545 599
		Итого, тенге				13 413 492
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 073 079
		Всего				**14 486 571**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				217 299
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				305 693
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**15 009 563**
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)				**15 895 127**
		НДС (12 %)				1 907 415
		Всего по акту с учетом НДС				**17 802 542**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 2-1-6)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок А

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
147	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 *м3*	223,05371	27946		6233459				
	Раздел 7 Утепление стен тех. этажа									
164	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *м3*	29,95865	22388,01		670715				
	Раздел 8 Наружная отделка									
169	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *м3*	164,66293	22388,01		3686475				

Всего прямые затраты	**10590649**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 590 649
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 590 649
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	449 044
Итого, тенге	11 039 693
Сметная прибыль (8 %), тенге	883 175
Всего	**11 922 868**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	178 843
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	251 595
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**12 353 306**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**13 082 151**
НДС (12 %)	1 569 858
Всего по акту с учетом НДС	**14 652 009**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №6
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 7-5)

Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-060801-0301	Металлические столбы *m*	3,90402	387495,69		1512791				
5	21-130814-1901	Металлическое ограждение *m*	16,48262	304460,67		5018310				
		Всего прямые затраты				**6531101**				

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 531 101
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 531 101
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	276 919
Итого, тенге	6 808 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	544 642
Всего	**7 352 662**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	110 290

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	155 155
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**7 618 107**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**8 067 575**
	НДС (12 %)	968 109
	Всего по акту с учетом НДС	**9 035 684**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №7
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
(локальная смета 6-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	54,0141	87,68	81,52	4736	4403	904	0,00888	0,47965
				6,17	22,16	333	1197	59,1	0,0193	1,04247
2	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	5,06861	2085,19	–	10569	–	6246	2,796	14,17183
				2085,19	–	10569	–	59,1	–	–
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	5,06861	123,11	116,01	624	588	119	0,00984	0,04988
				6,91	32,95	35	167	59,1	0,02853	0,14461

4	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,9398	122,91	115,95	14127	13327	2690	0,00984	1,13101
		м3 грунта		6,83	32,76	785	3766	59,1	0,02853	3,27923
5	41-010105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	198,01388	173,53		34361				
		т								
6	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	120,00841	12,71	10,75	1525	1290	379	0,00272	0,32642
		м3 грунта		1,89	3,46	227	415	59,1	0,00303	0,36363
7	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	104,54	574,73	463,92	60082	48498	13167	0,113	11,81302
		м2 уплотненной поверхности основания		75,38	137,74	7880	14399	59,1	0,12973	13,56197
8	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	104,54	4,54	4,54	475	475	70	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,14	–	119	59,1	0,00099	0,10349
9	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	48,61269	24,03	24,03	1168	1168	202	–	–
		м3 грунта		–	7,01	–	341	59,1	0,0061	0,29654
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	48,61269	120,24	51,16	5845	2487	2631	0,108	5,25017
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	3358	1093	59,1	0,02625	1,27608
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,40141	658,9	–	3559	–	2103	0,972	5,25017
		м3 грунта		658,9	–	3559	–	59,1	–	–

Раздел 2 Фундаменты

12	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	21,6	3355,93	677,69	72488	14638	9058	0,78	16,848
13	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	24	566,71 3460,96	258,75 1791,04	12241 83063	5589 42985	50,8 24111	0,29 1,18	6,264 28,32
14	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт. сборных конструкций*	10	941,13 1637,2	676,63 755,8	22587 16372	16239 7558	62,1 4936	0,691 0,668	16,584 6,68
15	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	19,56	520 19647,96	274,9	5200 384314	2749	62,1	0,2801	2,801
16	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,99	20808,08		41408				
17	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,465	21572,85		31604				
18	11-060101-0119	Заделки между блоками из бетона класса В7,5. Устройство *м3*	0,5	19920 2166	800 194	9960 1083	400 97	572 48,5	2,82 0,2261	1,41 0,11305
19	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	2,8	20250,71 3356,79	1427,5 342,5	56702 9399	3997 959	5262 50,8	4,54 0,4	12,712 1,12
20	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом в 2 слоя *м2 поверхности*	18,7	1926,04 152,46	27,54 5,99	36017 2851	515 112	1505 50,8	0,201 0,007	3,7587 0,1309
21	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	136	730,74	12,15	99381	1653	12521	0,212	28,832

		м2 поверхности								
				179,52	1,71	24415	233	50,8	0,002	0,272
22	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0108	10000	833,33	108	9	50	11,6	0,12528
		т								
				9166,67	370,37	99	4	48,5	0,38	0,0041
23	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0108	228447,91		2467				
		т								
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5. Устройство	0,1848	19269,48	649,35	3561	120	97	1,35	0,24948
		м3								
				936,15	151,52	173	28	48,5	0,1813	0,0335
25	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,7	21360	1252,86	14952	877	1053	3,6	2,52
		м3								
				2837,14	265,71	1986	186	48,5	0,3064	0,21448
26	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033	148250,36		4892				
		т								
27	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,033	13787,88	696,97	455	23	208	16,88	0,55704
		т								
				12818,18	181,82	423	6	48,5	0,17	0,00561
28	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом в 2 слоя	1,386	1925,69	27,42	2669	38	111	0,201	0,27859
		м2 поверхности								
				152,24	5,77	211	8	50,8	0,007	0,0097
29	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,848	731,6	12,45	1352	23	170	0,212	0,39178
		м2 поверхности								
				179,65	1,62	332	3	50,8	0,002	0,0037
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	19268,75	650	15415	520	423	1,35	1,08
		м3								

31	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		936,25	155	749	124	48,5	0,1813	0,14504
		м3	7,74	21906,72	655,68	169558	5075	11968	3,94	30,4956
				2963,44	224,68	22937	1739	48,5	0,2285	1,76859
32	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	12,128	730,79	12,2	8863	148	1117	0,212	2,57114
				179,5	1,73	2177	21	50,8	0,002	0,02426
33	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		19269,63	650,03	580016	19566	15943	1,35	40,635
		м3	30,1							
				936,84	155,28	28199	4674	48,5	0,1813	5,45713
34	11-060201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство								
		м3	30,3	19739,57	201,98	598109	6120	25646	2,23	67,569
				1677,29	67,85	50822	2056	48,5	0,0692	2,09676
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	22,5	730,76	12,18	16442	274	2072	0,212	4,77
				179,51	1,73	4039	39	50,8	0,002	0,045
36	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,03834	201877,93	834,64	7740	32	878	58	2,22372
		т								
				46844,03	365,15	1796	14	48,5	0,36	0,0138
37	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,2602	171218,29	849,35	44551	221	2084	20	5,204
		т								
				16156,8	353,57	4204	92	48,5	0,36	0,09367
38	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,09	5500	1166,67	495	105	50	0,85	0,0765
		м3 основания								
				622,22	466,67	56	42	50,8	0,54	0,0486
39	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,34	32767,65	3602,94	11141	1225	1925	12,49	4,2466
		м3								
				10450	1226,47	3553	417	48,5	1,2462	0,42371

40	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0103	148250,36		1527			
41	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,0103	13883,5	776,7	143	8	65	16,88	0,17386
				12815,53	194,17	132	2	48,5	0,17	0,00175
42	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *м3*	1,2	25732,5	2065,83	30879	2479	3569	6,51	7,812
				5445,83	685,83	6535	823	48,5	0,6974	0,83688
43	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0261	148250,36		3869			
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,0261	13754,79	689,66	359	18	164	16,88	0,44057
				12796,93	191,57	334	5	48,5	0,17	0,00444
45	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	3,12	730,77	12,18	2280	38	287	0,212	0,66144
				179,49	1,6	560	5	50,8	0,002	0,00624
46	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *т конструкций*	0,05892	66751,53	3088,93	3933	182	2277	82,1	4,83733
				62270,88	1188,05	3669	70	60,9	1,22	0,07188
47	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 *т*	0,0402	197975,36		7959			

48	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	*т*	0,01872	172574,81		3231			
49	21-130201-0102	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	*т*	0,00076	512334,18		389			
50	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	2,88	60,76 / 27,78	1,04 / –	175 / 80	3 / –	43 / 54,2	0,0295 / 0,0002	0,08496 / 0,00058
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	*м2*	5,76	68,23 / 17,19	0,87 / –	393 / 99	5 / –	54 / 54,2	0,0213 / 0,0002	0,12269 / 0,00115
52	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	*м3 основания*	0,0435	5494,25 / 620,69	1149,43 / 459,77	239 / 27	50 / 20	24 / 50,8	0,85 / 0,54	0,03698 / 0,02349
53	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	*м3*	0,182	32763,74 / 10450,55	3598,9 / 1225,27	5963 / 1902	655 / 223	1031 / 48,5	12,49 / 1,2462	2,27318 / 0,22681
54	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	*т*	0,00498	148250,36		738			
55	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	*т*	0,00498	13855,42 / 12851,41	803,21 / 200,8	69 / 64	4 / 1	32 / 48,5	16,88 / 0,17	0,08406 / 0,00085
56	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	*м3*	0,52	25732,69 / 5446,15	2065,38 / 682,69	13381 / 2832	1074 / 355	1546 / 48,5	6,51 / 0,6974	3,3852 / 0,36265

57	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	148250,36		1853			
58	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0125	13760	720	172	9	79	16,88	0,211
					12800	160	160	2	48,5	0,17	0,00213
59	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,08	730,77	12,02	1520	25	192	0,212	0,44096
					179,33	1,92	373	4	50,8	0,002	0,00416
60	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03928	66776,99	3080,45	2623	121	1518	82,1	3,22489
					62270,88	1196,54	2446	47	60,9	1,22	0,04792
61	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0268	197975,36		5306			
62	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01248	172574,81		2154			
63	21-130201-0102	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051	512334,18		261			
64	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,28	60,16	0,78	77	1	20	0,0295	0,03776
					28,13	–	36	–	54,2	0,0002	0,00026
65	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,88	68,75	1,04	198	3	27	0,0213	0,06134
					17,36	–	50	–	54,2	0,0002	0,00058

Раздел 3 Стены.Перегородки

66	11-080201-1009	Стены наружные из камней, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	107	8614,98	1249,05	921803	133648	246877	5,45	583,15
				4242,11	299,74	453906	32072	50,8	0,35	37,45
67	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015								
		1000шт.	13,803	30551,37		421701				
68	21-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015								
		1000шт.	14,766	65619,99		968945				
69	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
		т металлических изделий	0,383	274266,32	1375,98	105044	527	8737	56,4	21,6012
				44441,25	462,14	17021	177	50,8	0,54	0,20682
70	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,383	228447,91		87496				
71	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,65	3157,72	148,67	65207	3070	11758	1,43	29,5295
				1084,7	36,13	22399	746	50,8	0,0422	0,87143
72	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,011	228447,91		2513				
73	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
		шт. сборных конструкций	19	301,89	150,26	5736	2855	1793	0,148	2,812
				115,21	36,79	2189	699	62,1	0,043	0,817
74	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,27	71493,83		19303				

75	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,082	71493,83		5862				
76	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,099	71493,83		7078				
77	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,238	71493,83		17016				
78	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,192	71493,83		13727				
79	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,01	71493,83		715				
80	11-090402-0101	Фахверк. Монтаж								
		т конструкций	0,21587	42734,05	14754,25	9225	3185	3341	25,3	5,46151
				22652,52	2760,92	4890	596	60,9	2,778	0,59969
81	21-060510-1601	Перемычки								
		т	0,21587	257853,62		55663				
82	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	7,39014	68,2	0,81	504	6	70	0,0213	0,15741
				17,19	0,27	127	2	54,2	0,0002	0,00148

Раздел 4 Перекрытия

90	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые серия 1.465.1-7/84								
		м3	4,92	58095,91		285832				

Всего прямые затраты	**5534227**	**967**
в том числе		**99**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	746 109	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 324	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 777	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 427 433	
- перевозка грузов, тенге	34 361	
Накладные расходы I уровня, тенге	433 775	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 968 002
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	253 043
Итого, тенге	6 221 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	497 684
Всего	**6 718 729**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	100 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	141 778
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**6 961 288**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**7 372 004**
НДС (12 %)	884 640
Всего по акту с учетом НДС	**8 256 644**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**