Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 4 от 29 июля 2013 года

за *период с 25 июля по 28 июля* 2013 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
IV	***Дорожная одежда***				
1	Устройство дополнительного слоя основания на всю ширину земполотна, Н=0,28м	м3	1 712,73	2 939,00	
	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	1 884,0	1 223,14	2 304 397
2	Устройство разделяющих прослоек из геотекстиля	м2	2 961,64	438,00	
	Геотекстиль иглопробивной	м2	3 201,53	305,32	977 491
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м				
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	2 671,20	391,25	
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м2	2 570,40	431,25	
	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	893,37		
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	238,86	2 073,14	495 190
	Щебень фр.5-20мм М-1200 -177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	161,59	3 629,26	586 452
	Щебень фр.20-40мм М-1200 -414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	377,12	2 906,07	1 095 937
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м3	330,22	2 433,55	803 607
	Итого				**6 263 074**
	В том числе НДС				671 044
	Резерв 5 %				313 154
	Итого к оплате				**5 949 920**

Генподрядчик

Директор_____Касенов Т.З.

Подрядчик

Директор _____Ташенов М.Д.

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 5 от 20 августа 2013 года

за *период с 30 июля по 19 августа* 2013 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
IV	***Дорожная одежда***				
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м	м2	7 791,00	391,25	
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	7 497,00	431,25	
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м3	2 605,67		
	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	696,67	2 073,14	1 444 294
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	471,30	3 629,26	1 710 470
	Щебень фр.5-20мм М-1200 -177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	1 099,92	2 906,07	3 196 445
	Щебень фр.20-40мм М-1200 -414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	963,14	2 433,55	2 343 849
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м2	39 582,00	335,24	
10	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С 6,Н=0,12м	м3	6 305,2		
	Щебеночно-оптимальная смесь С-6	м3	848,30	2 167,31	1 838 529
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 133,58 м3 -10% (с транспортировкой)	м3	2 697,68	3 597,19	9 704 068
	Щебень фр. 10-20 мм М-1200 - 424,8 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	2 773,65	3 038,62	8 428 069
	Щебень фр. 20-40 мм М-1200 - 662,85 м3 -55% (с транспортировкой)				**28 665 724**
	Итого				3 071 328
	В том числе НДС				1 433 286
	Резерв 5 %				**27 232 438**
	Итого к оплате				

Генподрядчик

Подрядчик

Директор Ташенов М.Д.

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 3 от 25 июля 2013 года

за ***период с 25 июня по 24 июля*** 2013 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
IV	***Дорожная одежда***				
1	Устройство дополнительного слоя основания на всю ширину земполотна, Н=0,28м	м3	4 633,46	2 939,00	
-	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	5 096,8	1 223,14	6 234 100
2	Устройство разделяющих прослоек из геотекстиля	м2	8 391,33	438,00	
-	Геотекстиль иглопробивной	м2	9 071,03	305,32	2 769 567
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м				
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	7 568,40	391,25	
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м2	7 282,80	431,25	
	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	2 531,22		
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	**-2 412,35**	2 073,14	-5 001 139
	Щебень фр.5-20мм М-1200 -177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	457,83	3 629,26	1 661 584
	Щебень фр.20-40мм М-1200 -414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	1 068,50	2 906,07	3 105 136
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м3	935,62	2 433,55	2 276 878
IX	***Устройство пересечений и примыканий***				
7	**Устройство площадок отдыха и въезды на АЗС**				
7.2	Дорожная одежда				
7.2.1	Устройство дорожной одежды типа I ПСП справа ПК126+73-ПК127+74, слева ПК 126+82-ПК128+28	м2	3020/27%	11 200,00	
-	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	845,6	1 223,14	1 034 287
2	Устройство разделяющих прослоек из геотекстиля	м2	3 020,00	438,00	
-	Геотекстиль иглопробивной	м2	3 264,62	305,32	996 754
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	3 020,00	391,25	
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м2	3 020,00	431,25	

	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	1 029,45		
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	275,24	2 073,14	570 611
	Щебень фр.5-20мм М-1200 -177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	186,20	3 629,26	675 768
	Щебень фр.20-40мм М-1200 -414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	434,56	2 906,07	1 262 862
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м3	380,52	2 433,55	926 014
	Итого				**16 512 422**
	В том числе НДС				1 769 188
	Резерв 5 %				0
	Итого к оплате				**16 512 422**

Генподрядчик

Директор_____Касенов Т.З.

Подрядчик

Директор _____Ташенов М.Д,

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 10 от 13 ноября 2012 года

за *период с 22 октября по 12 ноября* 2012 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
I	***Подготовительные работы***				
5.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с погрузкой и транспортировкой	м2	1 411,85	1 330,00	1 877 761
5.2	Кирковка существующего щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой	м3	277,41	760,00	210 832
6	**Подготовка существующей насыпи**				
6.1	Рыхление откосов существующей насыпи механизированным способом	м3	239,11	5,00	1 196
II	***Земляные работы***				
1	Устройство земляного полотна	м3	1 622,75	512,00	830 848
IV	***Дорожная одежда***				
1	Устройство дополнительного слоя основания из отсевов дробления на всю ширину земполотна, Н=0,28м	м3	0,00	2 939,00	0
2	Устройство разделяющих прослоек из геотекстиля	м2	2 468,07	438,00	1 081 014
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м				
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	2 226,00	391,25	870 923
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м2	2 142,00	431,25	923 737
	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	744,48		
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	199,05		0
	Щебень фр. 5-20 мм М-1200 - 177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	134,66	3 629,26	488 716

	Щебень фр. 20-40 мм М-1200 - 414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	314,26	2 906,07	913 261
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м3	275,18	2 433,55	669 664
11	Устройство присыпных обочин	м3	1 173,525	2 790,00	3 274 134
	Итого				**11 142 086**
	В том числе НДС				1 193 795
	Резерв 5 %				557 104
	Итого к оплате				**10 584 982**

Генподрядчик:

Подрядчик:

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 8 от 3 октября 2012 года

за ***период с 4 августа по 2 октября*** 2012 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
I	***Подготовительные работы***				
5	**Разборка существующей дорожной одежды**				
5.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с погрузкой и транспортировкой	м2	4 047,12	1 330,00	5 382 670
5.2	Кирковка существующего щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой	м3	811,576	760,00	616 798
6	**Подготовка существующей насыпи**				
6.1	Рыхление откосов существующей насыпи механизированным способом	м3	3 993,91	5,00	19 970
6.2	Нарезка уступов на откосах существующей насыпи бульдозером	м3	2 301,46	1 575,00	3 624 800
7	**Подготовительные работы на трубах (разборка существующих искусственных сооружений)**				
7.1	Разборка существующей насыпи с перемещением до 10м	м3	1 447	138,00	199 686
II	***Земляные работы***				
1	Устройство земляного полотна	м3	13 164,25	512,00	6 740 096
IV	***Дорожная одежда***				
1	Устройство дополнительного слоя основания из отсевов дробления на всю ширину земполотна, Н=0,28м	м3	12 676,60	2 939,00	37 256 527
2	Устройство разделяющих прослоек из геотекстиля	м2	21 224,80	438,00	9 296 462
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м				
3.1	нижний слой, Н=0,14 м	м2	19 143,60	391,25	7 489 934
3.2	верхний слой, Н=0,14 м	м2	18 421,20	431,25	7 944 143

	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	6 402,50		
	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	1 711,83		
	Щебень фр. 5-20 мм М-1200 - 177,58 м3 -15% (с транспортировкой)	м3	1 158,04	3 629,26	4 202 828
	Щебень фр. 20-40 мм М-1200 - 414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	1 990,07	2 906,07	5 783 283
	Щебень фр. свыше 40 мм М -1200 - 362,9 м3 -30% (с транспортировкой)	м3	2 366,56	2 433,55	5 759 142
VIII	***Искусственные сооружения***				
4	Устройство новой прямоугольной ж/б трубы отв. (4х 2,5) м ПК125+12,3	шт	1/80%	8 880 630,00	7 104 504
	Итого				**101 420 843**
	В том числе НДС				10 866 519
	Резерв 5 %				5 071 042
	Итого к оплате				**96 349 801**

Генподрядчик:

Подрядчик:

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 4 от 5 июня 2012 года

за *период с 24 мая по 4 июня* 2012 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
I	***Подготовительные работы***				
8	***Временная объездная дорога***				
8.1	**Приготовление материала для дорожной одежды объездной дороги**				
8.1.1	Перемешивание фрезерованного асфальтобетона и киркованного щебня бульдозером с перемещением до 20 м за 10 проходов	м3	4 552,8	742,00	3 378 178
8.1.2	Погрузка перемешенного материала с транспортировкой	м3	4 336	341,00	1 478 576
8.2	**Устройство временной объездной дороги ПК 0-ПК 223+80 основной дороги**				
8.2.1	Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до 20 м со складированием в бурты Нср= 31 см	м3	10 235	57,00	583 395
8.2.3	Нарезка кюветов	м3	1 594	1 337,00	2 131 178
8.2.5	Уплотнение верха земляного полотна	м3	7 956,5	291,00	2 315 342
8.2.6	Планировка откосов кюветов в грунте	м2	6 929	89,00	616 681
8.2.7	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунте	м2	26 521,6	42,00	1 113 907
8.2.9	Устройство дорожной одежды серповидного профиля Н=18 см, В= 9 м из фрезерованного асфальтобетона и киркованного существующего щебеночного основания	м2	25 200	119,00	2 998 800
	Итого				**14 616 057**
	В том числе НДС				1 566 006
	Резерв 5 %				730 803
	Итого к оплате				**13 885 254**

Генподрядчик:

Подрядчик:

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 5 от 25 июня 2012 года

за *период с 5 июня по 24 июня* 2012 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
I	*Подготовительные работы*				
5	**Разборка существующей дорожной одежды**				
5.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с погрузкой и транспортировкой	м2	6 140,68	1 330,00	8 167 104
5.2	Кирковка существующего щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой	м3	1 227,03	760,00	932 543
VIII	*Искусственные сооружения*				
3	Устройство новой круглой ж/б трубы диаметром 1,5 м ПК105+29	шт	1 / 80%	5 808 215,00	4 646 561
	Итого				**13 746 208**
	В том числе НДС				1 472 808
	Резерв 5 %				687 310
	Итого к оплате				**13 058 898**

Генподрядчик:

Подрядчик:

Заказчик:

ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Генподрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

АКТ выполненных работ № 6 от 22 ноября 2011 года

за *период с 8 ноября по 21 ноября* 2011 года

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск через г. Кокшетау" на участке км 341-367 "Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации"

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Объем	Договорная цена за единицу измерения, тенге	Всего стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
8	***Временная объездная дорога***				
8.1	**Приготовление материала для дорожной одежды объездной дороги**				
8.1.1	Перемешивание фрезерованного асфальтобетона и киркованного щебня бульдозером с перемещением до 20 м за 10 проходов	м3	4 110,74	742	3 050 169
8.1.2	Погрузка перемешенного материала с транспортировкой	м3	3 915,12	341	1 335 056
8.2	**Устройство временной объездной дороги ПК 0-ПК 223+80 основной дороги**				
8.2.1	Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до 20 м со складированием в бурты Нср= 31 см	м3	5 735,5	57	326 924
8.2.3	Нарезка кюветов	м3	887,53	1 337	1 186 628
8.2.4	Устройство земляного полотна	м3	1 194,00	19	22 686
8.2.5	Уплотнение верха земляного полотна	м3	4 453,70	291	1 296 027
8.2.6	Планировка откосов кюветов в грунте	м2	3 857,86	89	343 350
8.2.7	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунте	м2	14 767,39	42	620 230
8.2.9	Устройство дорожной одежды серповидного профиля Н=18 см, В= 9 м из фрезерованного асфальтобетона и киркованного существующего щебеночного основания	м2	14 398,3	119	1 713 398
IV	***Дорожная одежда***				
3	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С 4 Н=0,28 м				
	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3			

-	Отсев фр. 0-5 мм М-1000 - 262,5 м3 -20% (с транспортировкой)	м3	5 000,00	2 073,14	10 365 700
-	Щебень фр. 20-40 мм М-1200 - 414,44 м3 -35% (с транспортировкой)	м3	712,6	2 906,07	2 070 865
VIII	***Искусственные сооружения***				
4	Устройство новой прямоугольной ж/б трубы отв. (4х 2,5) м ПК125+12,3				
-	Портальная стенка БЛ-107 с транспортом	м3	7,92	99 444,62	787 601
-	Звенья трубы ЗП.20.100 с транспортом	м3	107,46	120 407,29	12 938 967
-	Откосные крылья БЛ-59 с транспортом	м3	4,52	80 281,50	362 872
-	Откосные крылья БЛ-58 с транспортом	м3	10,36	78 791,76	816 283
	Всего				**37 236 756**
	В том числе НДС				3 989 652
	Резерв 5 %				1 861 838
	Итого к оплате				**35 374 918**

Генподрядчик:

Подрядчик: