Форма КС-3

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	113 783 502	113 783 502			13 654 020	127 437 522
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**828 235 172**	**828 235 172**			**99 388 221**	**927 623 393**

Заказчик:
Руководитель _____ Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор _____ Жангозин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Конструкции металлические. Блоки А, Б, В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Покрытие в осях И-Т/9-12									
11	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-345 / *т*	13,78896	13413		184951				
12	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255 / *т*	3,60141	8656		31174				
13	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной / *м2*	469,5408	539,63	63,84	253379	29977	126990	0,589	276,55953
				475,79	23,21	223402	10897	54,2	0,0271	12,72456
15	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж / *м2 покрытия*	564,3387	440,62	131,41	248657	74160	95053	0,317	178,89537
				246,74	29,83	139247	16833	60,9	0,02673	15,08477

17	21-130211-0409	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм *шт.*	1558	1,02		1589				
18	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,00734	1546459,74		11351				
19	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 *1000шт.*	1,008	2933,56		2957				
	Раздел 2 Покрытие в осях Е-И/9-12									
23	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-345 *т*	22,59406	13413		303054				
24	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255 *т*	0,33476	8656		2898				
25	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной *м2*	619,0803	539,63	63,84	334075	39524	167434	0,589	364,6383
				475,79	23,21	294551	14368	54,2	0,0271	16,77708
27	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *м2 покрытия*	209,03205	440,62	131,42	92104	27470	35208	0,317	66,26316
				246,74	29,83	51577	6235	60,9	0,02673	5,58743
29	21-130211-0409	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм *шт.*	519	1,02		529				
30	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,00357	1546459,74		5521				
31	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 *1000шт.*	0,49	2933,56		1437				

Раздел 3 Лестницы выход на кровлю

32	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,7823	51866,29	17541,86	40575	13723	15143	31,79	24,86932
		т конструкций		26594,66	5191,1	20805	4061	60,9	5,246	4,10395
33	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7823	299947,97		234649				
		т								
34	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	0,47666	8656		4126				
		т								
35	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	0,16384	4756		779				
		т								
36	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	42,2442	68,2	0,83	2881	35	398	0,0213	0,8998
		м2		17,21	0,19	727	8	54,2	0,0002	0,00845
37	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,7823	51866,29	17541,86	40575	13723	15143	31,79	24,86932
		т конструкций		26594,66	5191,1	20805	4061	60,9	5,246	4,10395
38	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7823	299947,97		234649				
		т								
39	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	0,47666	8656		4126				
		т								
40	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	0,16384	4756		779				
		т								
41	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	42,2442	68,2	0,83	2881	35	398	0,0213	0,8998

		м2							
			17,21	0,19	727	8	54,2	0,0002	0,00845
Раздел 4 Лестница ЛП1									
42 11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,632	54541,79	15642,1	143554	41170	59790	39,49	103,93768
	т конструкций		32278,5	5023,18	84957	13221	60,9	4,408	11,60186
43 11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,42799	51608,53	15642,16	125305	37979	50818	35,9	87,16484
	т конструкций		29344,03	5023,91	71247	12198	60,9	4,408	10,70258
44 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	5,05999	299947,97		1517734				
	т								
45 ПСЦ РК 8.04-08-2017 Техчасть Т6.8	Надбавка на марку стали С-255	1,23088	4756		5854				
	т								
46 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	273,23949	68,19	0,82	18631	224	2573	0,0213	5,82
	м2		17,2	0,17	4701	46	54,2	0,0002	0,05465
47 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	27,1	440,63	131,4	11941	3561	4564	0,317	8,5907
	м2 покрытия		246,75	29,82	6687	808	60,9	0,02673	0,72438
48 21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	28,184	2465,82		69497				
	м2								
49 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,01778	262939,65		4675				
	т								
	Всего прямые затраты				**3936887**				**1143**
									81

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	919 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 735 873
Накладные расходы I уровня, тенге	573 512
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 510 399
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	191 241
Итого, тенге	4 701 640
Сметная прибыль (8 %), тенге	376 131
Всего	**5 077 771**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	76 167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	107 150
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**5 261 088**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**5 571 492**
НДС (12 %)	668 579
Всего по акту с учетом НДС	**6 240 071**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверены

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-5)

Архитектурные решения ниже отм. 0.000. Блоки А, Б, В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Полы									
25	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	997,1	234,61	22,37	233926	22308	35415	0,0681	67,90251
				50,79	7,54	50638	7515	60,9	0,0088	8,77448
26	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	79,768	20793,89	5,37	1658687	428	129181	3,66	291,95088
				2659,21	–	212120	–	60,9	–	–
27	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	997,1	908,82	68,31	906183	68107	169202	0,361	359,9531
				255,13	23,51	254393	23442	60,9	0,0284	28,31764
28	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-997,1	97,39	2,75	-97112	-2740	-5338	0,0104	-10,36984
				7,35	1,44	-7329	-1437	60,9	0,0019	-1,89449

29 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	22,42	234,61	22,35	5260	501	796	0,0681	1,5268
			50,8	7,49	1139	168	60,9	0,0088	0,1973
30 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,7936	20794,49	5,58	37297	10	2905	3,66	6,56458
			2659,46	–	4770	–	60,9	–	–
31 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	22,42	584,39	18,78	13102	421	3567	0,356	7,98152
			251,61	9,63	5641	216	60,9	0,0127	0,28473
32 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	22,42	1207,18	52,14	27065	1169	5801	0,416	9,32672
			416,9	7,98	9347	179	60,9	0,0098	0,21972
33 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	22,42	584,39	18,78	13102	421	3567	0,356	7,98152
			251,61	9,63	5641	216	60,9	0,0127	0,28473
34 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000; *м2 стяжки*	22,42	83,99	3,19	7532	286	257	0,0044	0,39459
			3,11	1,59	279	143	60,9	0,0021	0,18833
35 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	22,42	908,83	68,33	20376	1532	3804	0,361	8,09362
			255,13	23,51	5720	527	60,9	0,0284	0,63673
36 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000; *м2 покрытия*	-22,42	97,39	2,74	-4367	-123	-241	0,0104	-0,46634
			7,36	1,45	-330	-65	60,9	0,0019	-0,0852
Раздел 9 Полы									
84 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	721,2	234,61	22,37	169198	16134	25616	0,0681	49,11372
			50,79	7,54	36627	5435	60,9	0,0088	6,34656

85 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	57,696	20793,87	5,36	1199723	309	93436	3,66	211,16736
			2659,21	–	153426	–	60,9	–	–
86 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	721,2	908,82	68,3	655440	49261	122383	0,361	260,3532
			255,13	23,51	184002	16956	60,9	0,0284	20,48208
87 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-721,2	97,39	2,75	-70241	-1982	-3861	0,0104	-7,50048
			7,35	1,44	-5301	-1039	60,9	0,0019	-1,37028
88 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	239,07	234,6	22,37	56087	5349	8491	0,0681	16,28067
			50,78	7,54	12141	1802	60,9	0,0088	2,10382
89 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	19,1256	20793,96	5,39	397697	103	30973	3,66	69,9997
			2659,21	–	50859	–	60,9	–	–
90 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	239,07	584,39	18,78	139711	4489	38034	0,356	85,10892
			251,6	9,63	60150	2303	60,9	0,0127	3,03619
91 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	239,07	1207,24	52,17	288614	12472	61868	0,416	99,45312
			416,92	8,01	99674	1915	60,9	0,0098	2,34289
92 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	239,07	584,39	18,78	139711	4489	38034	0,356	85,10892
			251,6	9,63	60150	2303	60,9	0,0127	3,03619
93 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000; *м2 стяжки*	956,28	84	3,2	80325	3057	2739	0,0044	4,20763
			3,11	1,59	2974	1523	60,9	0,0021	2,00819

94	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	239,07	908,82	68,31	217272	16330	40569	0,361	86,30427
				255,13	23,51	60995	5620	60,9	0,0284	6,78959
95	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000; *м2 покрытия*	-239,07	97,39	2,75	-46568	-1314	-2560	0,0104	-4,97266
				7,35	1,44	-3514	-689	60,9	0,0019	-0,90847
Раздел 16 Полы										
144	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	867,95	234,61	22,37	203626	19418	30828	0,0681	59,1074
				50,79	7,54	44079	6541	60,9	0,0088	7,63796
145	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	69,436	20793,88	5,36	1443844	372	112449	3,66	254,13576
				2659,21	–	184645	–	60,9	–	–
146	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	867,95	908,82	68,3	788809	59285	147286	0,361	313,32995
				255,13	23,51	221443	20406	60,9	0,0284	24,64978
147	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-867,95	97,4	2,75	-84534	-2386	-4647	0,0104	-9,02668
				7,35	1,44	-6380	-1251	60,9	0,0019	-1,64911
148	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	21,96	234,56	22,36	5151	491	780	0,0681	1,49548
				50,77	7,56	1115	166	60,9	0,0088	0,19325
149	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,7568	20794,06	5,12	36531	9	2845	3,66	6,42989
				2659,38	–	4672	–	60,9	–	–
150	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	21,96	584,34	18,76	12832	412	3494	0,356	7,81776
				251,59	9,65	5525	212	60,9	0,0127	0,27889

151 11-110101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	21,96	1207,24	52,19	26511	1146	5683	0,416	9,13536
	м2 изолируемой поверхности		416,94	8,01	9156	176	60,9	0,0098	0,21521
152 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	21,96	584,34	18,76	12832	412	3494	0,356	7,81776
	м2 стяжки		251,59	9,65	5525	212	60,9	0,0127	0,27889
153 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	21,96	83,99	3,2	7378	281	252	0,0044	0,3865
	м2 стяжки		3,11	1,59	273	140	60,9	0,0021	0,18446
154 11-110101-1501									
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	21,96	908,83	68,35	19958	1501	3726	0,361	7,92756
	м2 покрытия		255,15	23,5	5603	516	60,9	0,0284	0,62366
155 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-21,96	97,4	2,76	-4278	-121	-235	0,0104	-0,45677
	м2 покрытия		7,35	1,43	-323	-63	60,9	0,0019	-0,08345
	Всего прямые затраты				**8516680**				**2364**
									113
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 729 545				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				281 837				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				94 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 505 298				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 110 593				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 627 273				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				408 196				
	Итого, тенге				10 035 469				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				802 838				
	Всего				**10 838 307**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	162 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	228 708
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**11 229 590**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**11 892 136**
НДС (12 %)	1 427 056
Всего по акту с учетом НДС	**13 319 192**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценке по смете проверена

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-6)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок А

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна (двухкамерный стеклопакет)									
22	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 / *т*	0,1379	136530,47		18828				
23	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / *м2*	20,16	68,2	0,84	1375	17	190	0,0213	0,42941
				17,21	0,2	347	4	54,2	0,0002	0,00403
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
50	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте / *м2*	389,5	3408,79		1327724				
61	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте / *м2*	331,59	3408,79		1130321				

71	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте *м2*	331,86	3408,79		1131241			
	Раздел 6 Полы								
	6.1 Тип 650- 1 этаж								
95	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	769,65	584,39	18,78	449779	14453	122444	0,356	273,9954
				251,6	9,63	193644	7414	60,9	0,0127	9,77456
96	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	769,65	84	3,2	129297	4921	4409	0,0044	6,77292
				3,11	1,59	4787	2452	60,9	0,0021	3,23253
	6.2 Тип ТД 340 - 1 этаж									
98	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	17,1	584,39	18,77	9993	321	2720	0,356	6,0876
				251,58	9,65	4302	165	60,9	0,0127	0,21717
99	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; *м2 стяжки*	-17,1	83,98	3,16	-1436	-54	-49	0,0044	-0,07524
				3,1	1,58	-53	-27	60,9	0,0021	-0,03591
	6.3 Тип ТД 446 - 1этаж									
104	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	6,18	584,47	18,77	3612	116	984	0,356	2,20008
				251,62	9,71	1555	60	60,9	0,0127	0,07849
	6.4 Тип ТД 452 - 1 этаж									
109	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	55,2	1207,25	52,19	66640	2881	14285	0,416	22,9632
				416,92	8,01	23014	442	60,9	0,0098	0,54096
110	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	55,2	584,4	18,79	32259	1037	8782	0,356	19,6512

	м2 стяжки								
			251,59	9,64	13888	532	60,9	0,0127	0,70104
6.5 Тип ТД 288 - 1 этаж									
115 11-110101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	140,3	1207,22	52,17	169373	7319	36307	0,416	58,3648
	м2 изолируемой поверхности								
			416,92	8,01	58494	1124	60,9	0,0098	1,37494
6.6 Тип ТД 650 - 2 этаж									
118 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	868,65	584,39	18,78	507633	16311	138194	0,356	309,2394
	м2 стяжки								
			251,6	9,63	218552	8368	60,9	0,0127	11,03186
119 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	868,65	84	3,2	145926	5553	4975	0,0044	7,64412
	м2 стяжки								
			3,11	1,59	5402	2767	60,9	0,0021	3,64833
120 22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	886,023	2589,35		2294224				
	м2								
6.7 Тип ТД 340 - 2 этаж									
121 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	21,21	584,35	18,76	12394	398	3374	0,356	7,55076
	м2 стяжки								
			251,58	9,62	5336	204	60,9	0,0127	0,26937
122 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-21,21	83,97	3,16	-1781	-67	-61	0,0044	-0,09332
	м2 стяжки								
			3,11	1,6	-66	-34	60,9	0,0021	-0,04454
6.8 Тип ТД 346 - 2 этаж									
125 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	94,93	584,39	18,77	55476	1782	15103	0,356	33,79508
	м2 стяжки								
			251,6	9,64	23884	915	60,9	0,0127	1,20561

126	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;								
	м2 стяжки	94,93	83,99	3,2	15947	607	543	0,0044	0,83538
			3,11	1,59	590	302	60,9	0,0021	0,39871
127	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
	м2 изолируемой поверхности	94,93	1207,23	52,16	114602	4952	24567	0,416	39,49088
			416,93	8,02	39579	761	60,9	0,0098	0,93031
128	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
	м2 стяжки	94,93	584,39	18,77	55476	1782	15103	0,356	33,79508
			251,6	9,64	23884	915	60,9	0,0127	1,20561
	6.9 Тип ТД 650 - 3этаж								
131	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
	м2 стяжки	881,87	584,39	18,78	515358	16559	140297	0,356	313,94572
			251,6	9,63	221878	8495	60,9	0,0127	11,19975
132	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;								
	м2 стяжки	881,87	84	3,2	148148	5638	5052	0,0044	7,76046
			3,11	1,59	5485	2810	60,9	0,0021	3,70385
	6.10 Тип ТД 340 - 3этаж								
134	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
	м2 стяжки	21,21	584,35	18,76	12394	398	3374	0,356	7,55076
			251,58	9,62	5336	204	60,9	0,0127	0,26937
135	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;								
	м2 стяжки	-21,21	83,97	3,16	-1781	-67	-61	0,0044	-0,09332
			3,11	1,6	-66	-34	60,9	0,0021	-0,04454
	6.11 Тип ТД 346-3 этаж								
138	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	92,56	584,39	18,78	54091	1738	14726	0,356	32,95136

	м2 стяжки								
139 11-110101-1102			251,6	9,64	23288	892	60,9	0,0127	1,17551
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	185,12	84	3,2	15550	592	530	0,0044	0,81453
	м2 стяжки		3,11	1,59	576	295	60,9	0,0021	0,38875
140 11-110101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	92,56	1207,22	52,17	111740	4829	23953	0,416	38,50496
	м2 изолируемой поверхности		416,92	8,02	38590	742	60,9	0,0098	0,90709
141 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	92,56	584,39	18,78	54091	1738	14726	0,356	32,95136
	м2 стяжки		251,6	9,64	23288	892	60,9	0,0127	1,17551
Раздел 7 Утепление стен тех. этажа									
163 11-260201-0101									
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	30,88521	34822,3	1598,66	1075494	49375	303216	20,04	618,93961
	м3 изоляции		17162,26	590,93	530060	18251	55,3	0,69	21,31079
165 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	131,4	1166,96	17,74	153339	2331	7555	0,143	18,7902
	м2 поверхности		108,47	4,71	14253	619	50,8	0,0055	0,7227
Раздел 8 Наружная отделка									
168 11-260201-0101									
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	169,7556	34822,32	1598,66	5911283	271381	1666576	20,04	3401,90222
	м3 изоляции		17162,26	590,91	2913389	100311	55,3	0,69	117,13136
172 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1883,2248	530,43	1,26	998928	2370	320239	0,435	819,20279

		м2 вертикальной проекции		334,14	0,6	629262	1129	50,8	0,0007	1,31826
Раздел 9 Кровля										
179	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
		м2 кровли	962,197	131,13	9,4	126171	9045	64078	0,138	132,78319
180	11-120101-1501			115,45	2,63	111082	2531	56,4	0,0029	2,79037
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	21,6	569,54	15,93	12302	344	1611	0,155	3,348
		м2 изолируемой поверхности								
181	11-120101-1303			129,68	2,55	2801	55	56,4	0,0028	0,06048
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	21,6	632,82	31,9	13669	689	4251	0,403	8,7048
		м2 утепляемого покрытия								
182	11-120101-1304			341,25	7,73	7371	167	56,4	0,0083	0,17928
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	21,6	497,96	31,06	10756	671	3313	0,312	6,7392
		м2 утепляемого покрытия								
184	11-120101-1701			264,21	7,73	5707	167	56,4	0,0083	0,17928
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
		м2 стяжки								
185	11-120101-1702			168,61	16,62	3642	359	56,4	0,0194	0,41904
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	324	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
		м2 стяжки								
186	11-060301-0410			0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
		т								
187	21-050309-0301			9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02138	228447,91		4884				
		т								

188	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	3,456	8887,73	1176,79	30716	4067	4233	2,71	9,36576
		м3 утеплителя		1880,5	291,09	6499	1006	56,4	0,34	1,17504
189	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
		м2 стяжки		168,61	16,62	3642	359	56,4	0,0194	0,41904
190	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	21,6	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
		м2 стяжки		0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972
191	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
		т		9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812
192	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02138	228447,91		4884				
		т								
193	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	21,6	131,16	9,4	2833	203	1439	0,138	2,9808
		м2 кровли		115,46	2,64	2494	57	56,4	0,0029	0,06264
194	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	210,4	1266,62	19,89	266496	4184	41603	0,4508	94,84832
		м примыканий		346,28	4,31	72857	907	56,4	0,0045	0,9468
		Всего прямые затраты				**17224275**				**6386**
		в том числе								**200**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 239 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				442 172				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				166 760				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 542 736				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 017 613				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 241 888
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	858 256
Итого, тенге	21 100 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 688 012
Всего	**22 788 156**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	341 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	480 872
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**23 610 850**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**25 003 890**
НДС (12 %)	3 000 467
Всего по акту с учетом НДС	**28 004 357**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверена

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-7)

Архитектурные решения выше отм. 0.000. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
19	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	56,5082	2104,6 / 796,59	114,39 / 54,93	118927 / 45014	6464 / 3104	28775 / 59,8	1,0234 / 0,0678	57,83049 / 3,83126
21	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	61,2866	2533,72 / 865,62	115,72 / 54,24	155283 / 53051	7092 / 3324	33712 / 59,8	1,1121 / 0,0669	68,15683 / 4,10007
24	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	100,1	759,71 / 160,74	3,26 / 1,59	76047 / 16090	326 / 159	9717 / 59,8	0,2119 / 0,0019	21,21119 / 0,19019
25	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *м*	100,1	1502,57		150407				

Раздел 5 Внутренняя отделка

52	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	398,65	3408,79		1358914			
65	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	125,81	3408,79		428860			
75	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	311,46	3408,79		1061702			

Раздел 7 Наружная отделка

144	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	169,82	34822,31	1598,66	5913525	271484	1667208	20,04	3403,1928
					17162,25	590,91	2914494	100349	55,3	0,69	117,1758

Раздел 8 Кровля

По металлическим конструкциям

150	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	572,634	569,47	15,88	326099	9093	42718	0,155	88,75827
					129,67	2,6	74253	1489	56,4	0,0028	1,60338
151	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	572,634	632,82	31,92	362377	18276	112701	0,403	230,7715
					341,27	7,69	195420	4405	56,4	0,0083	4,75286
152	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	572,634	497,96	31,08	285146	17798	87814	0,312	178,66181
					264,21	7,69	151293	4405	56,4	0,0083	4,75286
155	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	572,634	530,82	70,51	303966	40375	59827	0,243	139,15006
					168,63	16,61	96563	9514	56,4	0,0194	11,1091
156	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;		572,634	16,46	1,04	141401	8911	4271	0,0009	7,73056

		м2 стяжки								
157	11-060301-0410			0,62	0,26	5365	2207	56,4	0,0003	2,57685
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,5669	10070,56	899,63	5709	510	2616	11,6	6,57604
		т		9140,94	372,2	5182	211	48,5	0,38	0,21542
158	21-050309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,5669	228447,91		129507				
		т								
159	11-120101-0105									
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		572,634	131,13	9,4	75089	5383	38135	0,138	79,02349
		м2 кровли		115,45	2,63	66109	1506	56,4	0,0029	1,66064
160	11-120101-1402									
	Покрытия. Утепление керамзитом		57,91584	3057,54	1176,93	177080	68163	70940	2,71	156,95193
		м3 утеплителя		1880,61	291,18	108917	16864	56,4	0,34	19,69139
161	11-120101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		361,974	530,82	70,51	192144	25521	37818	0,243	87,95968
		м2 стяжки		168,63	16,61	61040	6014	56,4	0,0194	7,0223
162	11-120101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;		361,974	16,46	1,04	89383	5634	2699	0,0009	4,88665
		м2 стяжки		0,62	0,26	3391	1395	56,4	0,0003	1,62888
163	11-060301-0410									
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,35835	10071,16	901,35	3609	323	1653	11,6	4,15686
		т		9139,11	373,94	3275	134	48,5	0,38	0,13617
164	21-050309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,35835	228447,91		81864				
		т								
165	11-120101-0105									
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		572,634	131,13	9,4	75089	5383	38135	0,138	79,02349
		м2 кровли		115,45	2,63	66109	1506	56,4	0,0029	1,66064
166	11-120101-1501									
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		21,6	569,54	15,93	12302	344	1611	0,155	3,348
		м2 изолируемой поверхности		129,68	2,55	2801	55	56,4	0,0028	0,06048

167	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	21,6	632,82	31,9	13669	689	4251	0,403	8,7048
		м2 утепляемого покрытия		341,25	7,73	7371	167	56,4	0,0083	0,17928
168	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	21,6	497,96	31,06	10756	671	3313	0,312	6,7392
		м2 утепляемого покрытия		264,21	7,73	5707	167	56,4	0,0083	0,17928
170	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
		м2 стяжки		168,61	16,62	3642	359	56,4	0,0194	0,41904
171	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	324	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
		м2 стяжки		0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972
172	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
		т		9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812
173	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02138	228447,91		4884				
		т								
174	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	3,456	8887,73	1176,79	30716	4067	4233	2,71	9,36576
		м3 утеплителя		1880,5	291,09	6499	1006	56,4	0,34	1,17504
175	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
		м2 стяжки		168,61	16,62	3642.	359	56,4	0,0194	0,41904
176	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	21,6	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
		м2 стяжки		0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972
177	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
		т		9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812

178	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,02138	228447,91		4884				
179	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
		м2 кровли	21,6	131,16	9,4	2833	203	1439	0,138	2,9808
180	11-120101-1501			115,46	2,64	2494	57	56,4	0,0029	0,06264
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	182,4	569,47	15,88	103872	2896	13608	0,155	28,272
181	11-120101-1303			129,67	2,6	23652	475	56,4	0,0028	0,51072
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2 утепляемого покрытия	182,4	632,82	31,91	115427	5821	35899	0,403	73,5072
182	11-120101-1304			341,27	7,69	62247	1403	56,4	0,0083	1,51392
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой								
		м2 утепляемого покрытия	182,4	497,96	31,08	90827	5669	27971	0,312	56,9088
183	21-110101-0107			264,21	7,69	48191	1403	56,4	0,0083	1,51392
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012								
		м3	1,1077	27946		30956				
184	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
		м2 стяжки	182,4	530,82	70,5	96821	12860	19056	0,243	44,3232
185	11-120101-1702			168,63	16,61	30758	3030	56,4	0,0194	3,53856
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;								
		м2 стяжки	182,4	16,46	1,04	45040	2838	1360	0,0009	2,4624
186	11-060301-0410			0,62	0,26	1709	703	56,4	0,0003	0,8208
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
		т	0,18057	10062,58	897,16	1817	162	833	11,6	2,09461
187	21-050309-0301			9137,73	371,05	1650	67	48,5	0,38	0,06862
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,18057	228447,91		41251				
188	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	29,184	8888,02	1176,95	259388	34348	35747	2,71	79,08864

	м3 утеплителя								
189 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1880,62	291,15	54884	8497	56,4	0,34	9,92256
	м2 стяжки	182,4	530,82	70,5	96821	12860	19056	0,243	44,3232
190 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;		168,63	16,61	30758	3030	56,4	0,0194	3,53856
	м2 стяжки	182,4	16,46	1,04	45040	2838	1360	0,0009	2,4624
191 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,62	0,26	1709	703	56,4	0,0003	0,8208
	т	0,18057	10062,58	897,16	1817	162	833	11,6	2,09461
192 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		9137,73	371,05	1650	67	48,5	0,38	0,06862
	т	0,18057	228447,91		41251				
193 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
	м2 кровли	361,974	131,13	9,4	47466	3403	24106	0,138	49,95241
194 11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		115,45	2,63	41789	952	56,4	0,0029	1,04972
	м примыканий	261,64	1266,61	19,88	331397	5201	51734	0,4508	117,94731
			346,28	4,31	90600	1127	56,4	0,0045	1,17738
	Всего прямые затраты				**12975389**				**5160**
	в том числе								**209**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 288 113				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				589 526				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				180 395				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 097 750				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 490 181				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 465 570				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				655 740				
	Итого, тенге				16 121 310				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 289 705				
	Всего				**17 411 015**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	261 165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	367 405
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**18 039 585**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**19 103 921**
НДС (12 %)	2 292 471
Всего по акту с учетом НДС	**21 396 392**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверена:

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-8)

Архитектурные решения выше отм. 0.000.Блок В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
15	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	218,8652	2104,6 / 796,58	114,39 / 54,92	460623 / 174344	25036 / 12020	111446 / 59,8	1,0234 / 0,0678	223,98665 / 14,83906
17	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	1,6471	2533,54 / 865,76	115,96 / 54,03	4173 / 1426	191 / 89	906 / 59,8	1,1121 / 0,0669	1,83174 / 0,11019
19	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	132	759,7 / 160,73	3,26 / 1,59	100280 / 21217	430 / 210	12813 / 59,8	0,2119 / 0,0019	27,9708 / 0,2508

20	21-090205-0104								
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	132	1502,57		198339			
		м							
Раздел 5 Внутренняя отделка									
49	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	447,4	3408,79		1525093			
		м2							
62	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	306,2	3408,79		1043771			
		м2							
Раздел 6 Полы									
6.5 Тех. этаж									
117	11-120101-1503								
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	852,5	630,14	7,67	537194	6540	26908	0,0694	59,1635
		м2 изолируемой поверхности		54,02	1,94	46051	1658	56,4	0,0021	1,79025
118	11-120101-1303								
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	852,5	632,82	31,91	539481	27207	167782	0,403	343,5575
		м2 утепляемого покрытия		341,26	7,69	290928	6558	56,4	0,0083	7,07575
119	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	852,5	497,95	31,08	424506	26496	130731	0,312	265,98
		м2 утепляемого покрытия		264,21	7,69	225235	6558	56,4	0,0083	7,07575
121	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	852,5	530,82	70,51	452524	60107	89067	0,243	207,1575
		м2 стяжки		168,63	16,61	143757	14164	56,4	0,0194	16,5385
122	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	852,5	16,46	1,04	210508	13267	6357	0,0009	11,50875
		м2 стяжки		0,62	0,26	7986	3285	56,4	0,0003	3,83625

123	11-060301-0410									
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,84397	10070,26	900,51	8499	760	3894	11,6	9,79005
	т		9140,14	372,05	7714	314	48,5	0,38	0,32071
124	21-050309-0301								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,84397	228447,91		192803				
	т								
125	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,3	584,39	18,78	7188	231	1957	0,356	4,3788
	м2 стяжки		251,63	9,59	3095	118	60,9	0,0127	0,15621
126	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-12,3	83,98	3,17	-1033	-39	-35	0,0044	-0,05412
	м2 стяжки		3,09	1,63	-38	-20	60,9	0,0021	-0,02583

Раздел 7 Утепление стен тех. этажа

7.0 Подраздел без наименования

134	11-260201-0101								
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	30,88521	34822,3	1598,66	1075494	49375	303216	20,04	618,93961
	м3 изоляции		17162,26	590,93	530060	18251	55,3	0,69	21,31079
136	11-080101-0302								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	131,4	1166,96	17,74	153339	2331	7555	0,143	18,7902
	м2 поверхности		108,47	4,71	14253	619	50,8	0,0055	0,7227

Раздел 8 Наружная отделка

139	11-260201-0101								
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	99,904	34822,32	1598,65	3478889	159712	980808	20,04	2002,07616
	м3 изоляции		17162,26	590,92	1714578	59035	55,3	0,69	68,93376

143	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка							
		м2 вертикальной проекции	1451,97	530,44	1,26	770177	1827	246905	0,435	631,60695
				334,14	0,6	485163	870	50,8	0,0007	1,01638
Раздел 9 Кровля										
150	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
		м2 кровли	856,697	131,13	9,4	112338	8053	57052	0,138	118,22419
				115,45	2,63	98903	2253	56,4	0,0029	2,48442
151	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	21,6	569,54	15,93	12302	344	1611	0,155	3,348
				129,68	2,55	2801	55	56,4	0,0028	0,06048
152	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2 утепляемого покрытия	21,6	632,82	31,9	13669	689	4251	0,403	8,7048
				341,25	7,73	7371	167	56,4	0,0083	0,17928
153	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой								
		м2 утепляемого покрытия	21,6	497,96	31,06	10756	671	3313	0,312	6,7392
				264,21	7,73	5707	167	56,4	0,0083	0,17928
154	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012								
		м3	4,89456	27946		136783				
155	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
		м2 стяжки	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
				168,61	16,62	3642	359	56,4	0,0194	0,41904
156	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;								
		м2 стяжки	21,6	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
				0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972

157	11-060301-0410									
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
	т		9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812
158	21-050309-0301								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02138	228447,91		4884				
	т								
159	11-120101-1402								
	Покрытия. Утепление керамзитом	3,456	8887,73	1176,79	30716	4067	4233	2,71	9,36576
	м3 утеплителя		1880,5	291,09	6499	1006	56,4	0,34	1,17504
160	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	21,6	530,74	70,51	11464	1523	2257	0,243	5,2488
	м2 стяжки		168,61	16,62	3642	359	56,4	0,0194	0,41904
161	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	21,6	16,46	1,04	5334	337	161	0,0009	0,2916
	м2 стяжки		0,62	0,26	202	83	56,4	0,0003	0,0972
162	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02138	10056,13	888,68	215	19	98	11,6	0,24801
	т		9120,67	374,18	195	8	48,5	0,38	0,00812
163	21-050309-0301								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02138	228447,91		4884				
	т								
164	11-120101-0105								
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	21,6	131,16	9,4	2833	203	1439	0,138	2,9808
	м2 кровли		115,46	2,64	2494	57	56,4	0,0029	0,06264
165	11-120101-0408								
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	210,4	1266,62	19,89	266496	4184	41603	0,4508	94,84832
	м примыканий		346,28	4,31	72857	907	56,4	0,0045	0,9468
	Всего прямые затраты				**11811535**				**4682**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 870 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 545 616
Накладные расходы I уровня, тенге	2 208 844
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 020 379
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	594 464
Итого, тенге	14 614 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 169 187
Всего	**15 784 030**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	236 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	333 072
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**16 353 862**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**17 318 740**
НДС (12 %)	2 078 249
Всего по акту с учетом НДС	**19 396 989**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверена

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 2-1-9)

Вентиляция. Блоки А, Б, В

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Блок А									
33	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	3,14	3782,17	35,35	11876	111	2413	1,617	5,07738
				1258,6	13,69	3952	43	60,4	0,01386	0,04352
34	11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	3,9564	3653,07	28,56	14453	113	2780	1,4805	5,85745
				1152,31	10,87	4559	43	60,4	0,01103	0,04364
35	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	83,5	3615,33	35,14	301880	2934	64148	1,617	135,0195
				1258,62	13,29	105095	1110	60,4	0,01365	1,13978
36	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	2,4	3615	35	8676	84	1844	1,617	3,8808
				1258,75	13,33	3021	32	60,4	0,01365	0,03276
37	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
			58,2	3615,34	35,14	210413	2045	44711	1,617	94,1094

		м2 поверхности воздуховодов									
				1258,63	13,28	73252	773	60,4	0,01365	0,79443	
38	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	2,8	3501,79	27,86	9805	78	1967	1,4805	4,1454	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,5	10,36	3227	29	60,4	0,01071	0,02999	
39	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4,9	3502,04	27,96	17160	137	3442	1,4805	7,25445	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,45	10,41	5647	51	60,4	0,01071	0,05248	
40	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	212	3501,9	28,01	742403	5939	148895	1,4805	313,866	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	244304	2211	60,4	0,01071	2,27052	
41	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	10,8	3676,67	34,35	39708	371	7575	1,4805	15,9894	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,41	8,8	12446	95	60,4	0,00893	0,09644	
42	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	67,1	3497,29	28,02	234668	1880	40833	1,281	85,9551	
		м2 поверхности воздуховодов		997,09	10,43	66905	700	60,4	0,01071	0,71864	
43	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	12,8	3501,95	28,05	44825	359	8989	1,4805	18,9504	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,34	10,39	14750	133	60,4	0,01071	0,13709	
44	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	3,6	3501,67	27,78	12606	100	2529	1,4805	5,3298	
		м2 поверхности воздуховодов		1152,5	10,56	4149	38	60,4	0,01071	0,03856	
45	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	20	3497,3	28	69946	560	12171	1,281	25,62	
		м2 поверхности воздуховодов		997,1	10,45	19942	209	60,4	0,01071	0,2142	
46	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	26,4	3497,31	28,03	92329	740	16066	1,281	33,8184	
		м2 поверхности воздуховодов		997,08	10,45	26323	276	60,4	0,01071	0,28274	

47	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	60,5	3497,29	28,02	211586	1695	36817	1,281	77,5005
				997,09	10,43	60324	631	60,4	0,01071	0,64796
48	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	26	3497,27	28	90929	728	15822	1,281	33,306
				997,08	10,46	25924	272	60,4	0,01071	0,27846
49	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	10,5	3497,33	28,1	36722	295	6390	1,281	13,4505
				997,05	10,48	10469	110	60,4	0,01071	0,11246
50	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	5,1	3243,53	26,08	16542	133	2341	0,9639	4,91589
				750,2	9,61	3826	49	60,4	0,00998	0,0509
51	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	2,4	3497,92	28,33	8395	68	1460	1,281	3,0744
				997,08	10,42	2393	25	60,4	0,01071	0,0257
52	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	9	3243,67	26,11	29193	235	4131	0,9639	8,6751
				750,22	9,67	6752	87	60,4	0,00998	0,08982
53	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	4	3243,75	26	12975	104	1836	0,9639	3,8556
				750,25	9,75	3001	39	60,4	0,00998	0,03992
54	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	6,4	3497,34	28,13	22383	180	3895	1,281	8,1984
				997,03	10,47	6381	67	60,4	0,01071	0,06854
55	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	72	3088,33	26,58	222360	1914	26687	0,7791	56,0952
				606,43	7,24	43663	521	60,4	0,00746	0,53712

Раздел 2 Блок Б

134	11-200101-0317	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,4055	3094,27	27,04	4349	38	310	0,4578	0,64344
				356,46	8,54	501	12	60,4	0,00882	0,0124
135	11-200101-0316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,772	3181,72	27,65	5638	49	503	0,59325	1,05124
				461,63	8,47	818	15	60,4	0,0084	0,01488
136	11-200101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,2495	3182,07	24,81	3976	31	390	0,6552	0,81867
				509,8	7,2	637	9	60,4	0,00756	0,00945
138	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,413	3780,61	34,68	5342	49	1085	1,617	2,28482
				1258,32	13,45	1778	19	60,4	0,01386	0,01958
139	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,57	3781,53	35,67	5937	56	1206	1,617	2,53869
				1258,6	13,38	1976	21	60,4	0,01386	0,02176
140	11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	10,8801	3653,73	28,86	39753	314	7644	1,4805	16,10799
				1152,38	10,75	12538	117	60,4	0,01103	0,12001
141	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	5,024	3493,23	26,07	17550	131	3055	1,281	6,43574
				997,01	9,75	5009	49	60,4	0,00998	0,05014
142	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	7,9128	6772,82	3431,66	53592	27154	7767	0,9639	7,62715
				750,3	874,91	5937	6923	60,4	0,8925	7,06217
143	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	8,9176	6772,79	3431,75	60397	30603	8753	0,9639	8,59567
				750,31	874,79	6691	7801	60,4	0,8925	7,95896

144	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	20,096	6772,79	3431,73	136106	68964	19725	0,9639	19,37053
				750,25	874,85	15077	17581	60,4	0,8925	17,93568
145	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	8,4	3615,24	35,12	30368	295	6453	1,617	13,5828
				1258,57	13,33	10572	112	60,4	0,01365	0,11466
146	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	2,5	3615,6	35,2	9039	88	1921	1,617	4,0425
				1258,8	13,6	3147	34	60,4	0,01365	0,03413
147	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	29,4	3615,41	35,17	106293	1034	22586	1,617	47,5398
				1258,64	13,27	37004	390	60,4	0,01365	0,40131
148	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	4,2	3501,9	27,86	14708	117	2950	1,4805	6,2181
				1152,38	10,48	4840	44	60,4	0,01071	0,04498
149	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	20	3501,9	28	70038	560	14047	1,4805	29,61
				1152,4	10,45	23048	209	60,4	0,01071	0,2142
150	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	20	3501,9	28	70038	560	14047	1,4805	29,61
				1152,4	10,45	23048	209	60,4	0,01071	0,2142
151	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	11	3497,36	28,09	38471	309	6694	1,281	14,091
				997,09	10,36	10968	114	60,4	0,01071	0,11781
152	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	3,6	3501,67	27,78	12606	100	2529	1,4805	5,3298
				1152,5	10,56	4149	38	60,4	0,01071	0,03856

153	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	41	3497,29	28	143389	1148	24951	1,281	52,521
				997,1	10,44	40881	428	60,4	0,01071	0,43911
154	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	33,6	3497,35	28,04	117511	942	20447	1,281	43,0416
				997,08	10,42	33502	350	60,4	0,01071	0,35986
155	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	17,6	3497,27	28,01	61552	493	10711	1,281	22,5456
				997,1	10,45	17549	184	60,4	0,01071	0,1885
156	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	16,5	3497,33	28	57706	462	10042	1,281	21,1365
				997,09	10,48	16452	173	60,4	0,01071	0,17672
157	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	40,8	3243,82	26,15	132348	1067	18728	0,9639	39,32712
				750,27	9,71	30611	396	60,4	0,00998	0,40718
158	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	37,8	3243,78	26,14	122615	988	17351	0,9639	36,43542
				750,26	9,71	28360	367	60,4	0,00998	0,37724
159	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	26,1	3088,39	26,59	80607	694	9674	0,7791	20,33451
				606,44	7,24	15828	189	60,4	0,00746	0,19471
160	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	9,6	3497,29	28,02	33574	269	5842	1,281	12,2976
				997,08	10,42	9572	100	60,4	0,01071	0,10282
161	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	23,4	3243,8	26,15	75905	612	10741	0,9639	22,55526
				750,26	9,7	17556	227	60,4	0,00998	0,23353

162	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	112	3243,79	26,13	363305	2927	51411	0,9639	107,9568
				750,27	9,71	84030	1087	60,4	0,00998	1,11776
163	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	95,2	3088,34	26,59	294010	2531	35287	0,7791	74,17032
				606,43	7,25	57732	690	60,4	0,00746	0,71019
164	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	10	3243,9	26,2	32439	262	4590	0,9639	9,639
				750,3	9,7	7503	97	60,4	0,00998	0,0998
165	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	19,6	3088,42	26,6	60533	522	7265	0,7791	15,27036
				606,43	7,24	11886	142	60,4	0,00746	0,14622
166	11-200101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	15,2	3182,57	25,66	48375	390	4750	0,6552	9,95904
				510	7,37	7752	112	60,4	0,00756	0,11491
167	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	28,6	3088,32	26,57	88326	760	10601	0,7791	22,28226
				606,43	7,27	17344	208	60,4	0,00746	0,21336
168	11-200101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	120	3182,54	25,68	381905	3082	37498	0,6552	78,624
				509,99	7,37	61199	884	60,4	0,00756	0,9072

Раздел 3 Блок В

223	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	3,14	3782,17	35,35	11876	111	2413	1,617	5,07738
				1258,6	13,69	3952	43	60,4	0,01386	0,04352
224	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	35,5	3615,32	35,15	128344	1248	27272	1,617	57,4035

		м2 поверхности воздуховодов								
				1258,62	13,3	44681	472	60,4	0,01365	0,48458
225	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	47,4	3615,38	35,15	171369	1666	36414	1,617	76,6458
		м2 поверхности воздуховодов								
				1258,63	13,27	59659	629	60,4	0,01365	0,64701
226	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	2,8	3501,79	27,86	9805	78	1967	1,4805	4,1454
		м2 поверхности воздуховодов								
				1152,5	10,36	3227	29	60,4	0,01071	0,02999
227	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	124,8	3501,9	28,01	437037	3496	87652	1,4805	184,7664
		м2 поверхности воздуховодов								
				1152,38	10,43	143817	1302	60,4	0,01071	1,33661
228	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	3,6	3676,67	34,44	13236	124	2525	1,4805	5,3298
		м2 поверхности воздуховодов								
				1152,5	8,89	4149	32	60,4	0,00893	0,03215
229	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	55	3497,29	28,02	192351	1541	33470	1,281	70,455
		м2 поверхности воздуховодов								
				997,09	10,44	54840	574	60,4	0,01071	0,58905
230	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	9,6	3501,98	28,02	33619	269	6742	1,4805	14,2128
		м2 поверхности воздуховодов								
				1152,4	10,42	11063	100	60,4	0,01071	0,10282
231	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	5,4	3501,67	27,96	18909	151	3793	1,4805	7,9947
		м2 поверхности воздуховодов								
				1152,41	10,56	6223	57	60,4	0,01071	0,05783
232	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	10,8	3497,31	27,96	37771	302	6572	1,281	13,8348
		м2 поверхности воздуховодов								
				997,13	10,37	10769	112	60,4	0,01071	0,11567
233	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	11	3497,36	28,09	38471	309	6694	1,281	14,091
		м2 поверхности воздуховодов								
				997,09	10,36	10968	114	60,4	0,01071	0,11781

234	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	13	3497,38	28,08	45466	365	7911	1,281	16,653
		м2 поверхности воздуховодов		997,08	10,38	12962	135	60,4	0,01071	0,13923
235	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	16,5	3497,33	28	57706	462	10042	1,281	21,1365
		м2 поверхности воздуховодов		997,09	10,48	16452	173	60,4	0,01071	0,17672
236	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	14,4	3243,75	26,11	46710	376	6610	0,9639	13,88016
		м2 поверхности воздуховодов		750,28	9,72	10804	140	60,4	0,00998	0,14371
237	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	15,2	3243,82	26,12	49306	397	6977	0,9639	14,65128
		м2 поверхности воздуховодов		750,26	9,74	11404	148	60,4	0,00998	0,1517
238	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	7,2	3243,89	26,11	23356	188	3305	0,9639	6,94008
		м2 поверхности воздуховодов		750,28	9,72	5402	70	60,4	0,00998	0,07186
239	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	67,2	3243,81	26,13	217984	1756	30846	0,9639	64,77408
		м2 поверхности воздуховодов		750,27	9,7	50418	652	60,4	0,00998	0,67066
		Всего прямые затраты				**6773450**				**2360**
										53
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 836 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				181 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 657				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 755 617				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 140 501				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 913 951				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				335 552				
		Итого, тенге				8 249 503				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				659 960				
		Всего				**8 909 463**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	133 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	188 006
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**9 231 111**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**9 775 747**
НДС (12 %)	1 173 090
Всего по акту с учетом НДС	**10 948 837**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете пр-вороны

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

(локальная смета 2-1-12)
Канализация (Блоки А,Б,В)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		РАЗДЕЛ 1.Блок А					
2	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	113,7720		982,62	111795
4	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	331,3360		267,99	88795
8	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12,0000		716,74	8601
9	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	36,0000		325,48	11717

1	2	3	4	5	6	7	8
11	23-030102-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	69,0000		5618,18	387654
13	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	30,0000		13407,95	402239
15	23-030102-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	6,0000		10492,77	62957
17	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	9,0000		8117,67	73059
22	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100 шт.	9,0000		3897,42	35077
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б					
25	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	59,8800		982,62	58839
27	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	39,9200		267,99	10698
29	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8,0000		716,74	5734

1	2	3	4	5	6	7	8
30	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2,0000		325,48	651
33	23-030102-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18,0000		5618,18	101127
35	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,0000		13407,95	40224
37	23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	10,0000		17339,87	173399
38	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,8000		3897,42	7015
41	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5140		14849,48	52181
		РАЗДЕЛ 3.Блок В					
45	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	75,8480		982,62	74530
47	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	130,7380		267,99	35036

1	2	3	4	5	6	7	8
51	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10,0000		716,74	7167
52	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16,0000		325,48	5208
54	23-030102-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	38,0000		5618,18	213491
56	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5,0000		13407,95	67040
58	23-030102-0423 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	14,0000		6387,73	89428
60	23-030102-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000		10492,77	20986
62	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4,0000		8117,67	32471
64	23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2,0000		17339,87	34680

1	2	3	4	5	6	7	8
66	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5400		15169,95	23362
67	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,1400		3897,42	16135
		ОТДЕЛ 2.=ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н					
		РАЗДЕЛ 4.Блок А					
70	51-020406-0103 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	1,0000		141797,00	141797
71	23-041001-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		3829,36	3829
72	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		5502,36	5502
74	23-051203-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1,0000		9769,56	9770
75	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,0130		324022,38	4212

1	2	3	4	5	6	7	8
76	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5000		511,02	3833
		РАЗДЕЛ 5.Блок Б					
79	51-020406-0103 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	2,0000		141797,00	283594
80	23-041001-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		3829,36	7659
81	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		5502,36	11005
83	23-051203-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2,0000		9769,56	19539
84	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,0260		324022,38	8425
85	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,0000		511,02	5110
		РАЗДЕЛ 6.Блок В					

1	2	3	4	5	6	7	8
88	51-020406-0103 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	1,0000		141797,00	141797
89	23-041001-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		3829,36	3829
90	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		5502,36	5502
92	23-051203-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1,0000		9769,56	9770
93	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,0130		324022,38	4212
94	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,0000		511,02	3577
		ОТДЕЛ 3.=КАНАЛИЗАЦИЯ К2					
		РАЗДЕЛ 7.Блок А					
98	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7,0000		1715,08	12006

1	2	3	4	5	6	7	8
99	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2928,30	11713
100	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	7,0000		2369,29	16585
101	23-020103-2711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,0000		4739,74	18959
104	23-020802-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,0000		3418,55	13674
105	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,0000		511,02	35771
		РАЗДЕЛ 8.Блок Б					
111	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		1715,08	13721
112	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	8,0000		2369,29	18954
115	23-020802-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,0000		3418,55	6837

1	2	3	4	5	6	7	8
116	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,0000		511,02	18908
		РАЗДЕЛ 9.Блок В					
123	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1715,08	10290
124	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2928,30	11713
125	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,0000		2369,29	14216
126	23-020103-2711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,0000		4739,74	18959
129	23-020802-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,0000		3418,55	13674
130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,0000		511,02	36282
		ОТДЕЛ 4.=КАНАЛИЗАЦИЯ К3.					
		РАЗДЕЛ 10.Столовая блока Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
136	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21,9560		982,62	21574
138	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	24,9500		267,99	6686
142	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,0000		716,74	717
143	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000		325,48	325
146	23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8,0000		4715,55	37724
147	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8,0000		826,47	6612
148	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8400		3897,42	3274
		Всего прямые затраты					3273432

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 706 244

инженерное оборудование (поставки подрядчика) 567 188

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 3 273 432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					138 794
		Итого, тенге					3 412 226
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 978
		Всего					**3 685 204**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					40 594
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)					57 107
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.					**3 782 904**
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)					**4 006 095**
		НДС (12 %)					480 731
		Всего по акту с учетом НДС					**4 486 827**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверены

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 6-1-2)

Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	1322,85936	92,62 / 7,98	84,64 / 28,72	122520 / 10557	111963 / 37989	28691 / 59,1	0,0115 / 0,025	15,21288 / 33,07148
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	39,68578	1378,15 / 1378,15	– / –	54693 / 54693	– / –	32324 / 59,1	1,848 / –	73,33932 / –
3	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *м3 грунта*	66,14296	1409,48 / 1409,46	– / –	93227 / 93226	– / –	55097 / 59,1	1,89 / –	125,01019 / –
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1389,00232	120,24 / 69,07	51,16 / 22,48	167007 / 95945	71062 / 31225	75157 / 59,1	0,108 / 0,02625	150,01225 / 36,46131

5	41-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км							
		т	196,59784	464,77		91373			
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	255,83422	658,98	–	168590	–	99636	0,972	248,67086
7	11-010104-0502			658,98	–	168589	–	59,1	–	–
		Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	1023,3369	24,03	24,03	24591	24591	4238	–	–
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		–	7,01	–	7171	59,1	0,0061	6,24236
		м3 уплотненного грунта	1023,3369	120,24	51,16	123042	52355	55372	0,108	110,52039
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		69,08	22,48	70687	23005	59,1	0,02625	26,86259
		м3 основания	30,7142	2957,78	119,1	90846	3658	14707	1,02	31,32848
10	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		741,09	29,99	22762	921	62,1	0,035	1,075
		км трубопровода	0,2523	301304	87994,45	76019	22201	36248	247	62,3181
11	23-010503-0203			201894,57	29457	50938	7432	62,1	38,24	9,64795
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011							
		м	254,823	1185,88		302189			
12	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие							
		м3 конструкций колодца	25	23650,72	4584,52	591268	114613	148931	9,655	241,375
13	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		7799,2	1793,76	194980	44844	62,1	1,73	43,25
		шт.	15	17851,91		267779				
14	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
		шт.	10	11829,18		118292				

Всего прямые затраты	**2291436**	**1058**
в том числе		**157**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	762 377	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	400 443	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 587	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 037 241	
- перевозка грузов, тенге	91 373	
Накладные расходы I уровня, тенге	550 401	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 841 837	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	120 494	
Итого, тенге	2 962 331	
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 986	
Всего	**3 199 317**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 990	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	67 512	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 314 819**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**3 510 393**	
НДС (12 %)	421 247	
Всего по акту с учетом НДС	**3 931 640**	

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расчетки по смете проверены

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №9
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 6-2)

Внутриплощадочные тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет								
		м3 грунта	118,37	136,64	129,08	16174	15279	3965	0,0109	1,29023
				7,56	49,12	895	5814	59,1	0,0498	5,89483
2	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	117,179	224,24	203,09	26276	23798	6742	0,027	3,16383
				21,02	76,34	2463	8945	59,1	0,0774	9,06965
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	8,235	1378,14	–	11349	–	6707	1,848	15,21828
				1378,14	–	11349	–	59,1	–	–

4	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	8,235	224,17	203,04	1846	1672	474	0,027	0,22235
				21,01	76,38	173	629	59,1	0,0774	0,63739
5	41-010105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
		т	195,64584	173,53		33950				
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
		м3 грунта	125,414	15,54	13,11	1949	1644	483	0,00332	0,41637
				2,3	4,22	289	529	59,1	0,00369	0,46278
7	11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	8,33	321,37	319,81	2677	2664	443	0,0018	0,01499
				1,2	88,84	10	740	59,1	0,08481	0,70647
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	11,837	658,95	–	7800	–	4610	0,972	11,50556
				658,95	–	7800	–	59,1	–	–
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	106,533	22,18	22,18	2363	2363	501	–	–
				–	7,95	–	847	59,1	0,00806	0,85866
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	106,533	120,24	51,16	12809	5450	5765	0,108	11,50556
				69,08	22,48	7359	2395	59,1	0,02625	2,79649
Раздел 2 Тепловые сети										
11	11-240101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,0565	1106283,19	456814,16	62505	25810	25318	669	37,7985
				607592,92	114000	34329	6441	62,1	106,26	6,00369
12	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
			56,5	3408,29		192568				

13	11-240101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка	*м*							
			км трубопровода	0,0283	653392,23	269116,61	18491	7616	7878	428	12,1124
					372014,13	76254,42	10528	2158	62,1	71,03	2,01015
14	23-010103-0214	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	*м*	28,583	2345,3		67036				
15	11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	*км трубопровода*	0,0283	644522,97	265795,05	18240	7522	7794	424	11,9992
					368551,24	74947	10430	2121	62,1	69,49	1,96657
16	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	*м*	28,583	1536,47		43917				
17	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	*шт.*	2	2762,53		5525				
18	23-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	*шт.*	1	538,14		538				
19	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	*шт.*	1	319,19		319				
20	21-060510-1004	Опоры неподвижные	*т*	0,0284	242179,94		6878				
21	21-060510-1003	Опоры скользящие		0,04344	242179,94		10520				

22	11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	*т*	81	813,46	9,43	65890	764	16421	0,472	38,232
		м2 поверхности покрытия изоляции			362,57	4,02	29368	326	55,3	0,0047	0,3807
23	21-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	*м2*	93,15	216,26		20145				
24	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	*м3 изоляции*	3,6	67570,56	728,61	243254	2623	31274	18,8	67,68
					15366,67	342,5	55320	1233	55,3	0,4	1,44
25	11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом	*м2 поверхности покрытия изоляции*	68,5	1873,02	30,92	128302	2118	64338	1,9434	133,1229
					1689,18	9,26	115709	634	55,3	0,0108	0,7398
26	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	*1000м2*	0,08357	314117,26		26251				
27	11-240201-0103	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	*газовый ввод*	2	34817	2341,5	69634	4683	12612	11,7	23,4
					9788	366,5	19576	733	62,1	0,428	0,856
28	11-250211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	*стык*	2	14692	13354	29384	26708	4972	1,27	2,54
					1087,5	3147,5	2175	6295	58,7	2,74	5,48

Раздел 3 Узел трубопроводов УТ-1

29	11-240101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	*км трубопровода*	0,004	759000	300000	3036	1200	1278	494	1,976
					436000	78500	1744	314	62,1	73,55	0,2942
30	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	*м*	4	2039,01		8156				

31	11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка *км трубопровода*	0,008	644500	265875	5156	2127	2203	424	3,392
				368500	75000	2948	600	62,1	69,49	0,55592
32	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4	286,71		1147				
33	23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4	1058,79		4235				
34	23-040601-0905	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	31889,72		63779				
35	23-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	15223,36		30447				
36	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	688,42		2754				
37	23-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	526,77		2107				
38	23-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67 *шт.*	2	4739,74		9479				
39	11-180601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка *шт.*	1	17186	152	17186	152	3680	7,0658	7,0658
				6051	42	6051	42	60,4	0,0412	0,0412
40	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *км трубопровода*	0,003	287000	6666,67	861	20	483	314	0,942
				256666,67	2666,67	770	8	62,1	2,91	0,00873

41	23-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 *м*	3	1114,18		3343			
42	11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000; *м2 поверхности покрытия изоляции*	6	813,33	9,5	4880	57	1216	0,472	2,832
				362,5	4	2175	24	55,3	0,0047	0,0282
43	21-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79 *м2*	6,9	216,26		1492				

Раздел 4 Устройство каналов КЛ1520х780х450

44	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	5,4	19269,63	650	104056	3510	2860	1,35	7,29
				936,85	155,19	5059	838	48,5	0,1813	0,97902
45	11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство *м3*	10,5	31280,29	3018,38	328443	31693	46051	10,03	105,315
				7999,52	1043,43	83995	10956	48,5	1,0634	11,1657
46	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,2573	165559,68		42599				
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,1346	148250,36		19954				
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0678	149403,93		10130				
49	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *м3 сборных конструкций*	6,3	7127,14	1920,79	44901	12101	12787	3,33	20,979
				2721,9	546,51	17148	3443	62,1	0,55426	3,49184

50	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92							
		м3	6,3	44048,47		277505			
51	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство							
		м3 сборных конструкций	0,032	7093,75	1906,25	227	61	65	3,33	0,10656
				2718,75	531,25	87	17	62,1	0,55426	0,01774
52	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92							
		шт.	8	527,76		4222			
53	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство							
		м3 сборных конструкций	0,04	7125	1900	285	76	81	3,33	0,1332
				2725	550	109	22	62,1	0,55426	0,02217
54	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92							
		шт.	8	672,52		5380			
55	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство							
		м3	0,7	21904,29	654,29	15333	458	1082	3,94	2,758
				2962,86	224,29	2074	157	48,5	0,2285	0,15995
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону							
		м2 поверхности	147,6	730,75	12,15	107859	1794	13590	0,212	31,2912
				179,53	1,71	26498	253	50,8	0,002	0,2952
57	11-061401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок							
		м шва	17,44	2577,52	5,85	44952	102	5621	0,73	12,7312
				662,96	1,55	11562	27	48,5	0,0015	0,02616
58	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0734	47711,17	858,31	3502	63	1681	58	4,2572
		т								
				46852,86	354,22	3439	26	48,5	0,36	0,02642

59	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	0,0516	173201,77		8937			
60	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0218	172574,81		3762			
		Раздел 5 Колодец дренажный ДК-1							
61	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство *м3 камня (в деле)*	0,17662	4303,02	–	760	–	217	2,81	0,4963
				2077,91	–	367	–	59,1	0,001	0,00018
62	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *м3 конструкций колодца*	2,27	33610,13	4812,33	76295	10924	15346	11,16	25,3332
				9014,98	1871,37	20464	4248	62,1	1,793	4,07011
63	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	1	4049,12		4049			
64	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	1	16955,27		16955			
65	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	4	14916,63		59667			
66	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	1	11829,18		11829			
67	23-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	19905,89		19906			
68	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,0204	299947,97		6119			

69 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	21,666	730,78	12,14	15833	263	1995	0,212	4,59319
			179,54	1,71	3890	37	50,8	0,002	0,04333
70 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,13	123,08	–	16	–	2	0,0218	0,00283
			23,08	–	3	–	54,2	0,0003	0,00004
71 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *м2*	0,26	65,38	–	17	–	2	0,0213	0,00554
			15,38	–	4	–	54,2	0,0002	0,00005
72 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	0,55	16705,45	649,09	9188	357	291	1,35	0,7425
			936,36	156,36	515	86	48,5	0,1813	0,09972
Раздел 6 Камера теплофикационная ТК-1									
73 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	1,62	19269,75	650,62	31217	1054	858	1,35	2,187
			937,04	155,56	1518	252	48,5	0,1813	0,29371
74 11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *м3 конструкции*	18,922	21349,7	2403,92	403979	45487	87876	8,27	156,48494
			6759,75	718,74	127908	13600	62,1	0,72871	13,78865
75 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	6,825	21572,85		147235				
76 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	3,445	21572,85		74318				
77 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,864	21572,85		18639				

78	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,508	21572,85		10959			
		м3							
79	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	3225,2		12901			
		шт.							
80	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2239	144971,79		32459			
		т							
81	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0547	169991,58		9299			
		т							
82	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0185	228447,91		4226			
		т							
83	23-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	19905,89		79624			
		комплект							
84	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,02894	49378,02	17519	1429	507	518	28,9	0,83637
		т конструкций		24187,98	5217,69	700	151	60,9	5,246	0,15182
85	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,02894	299947,97		8680			
		т							
86	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,1576	610,75	0,86	707	1	323	0,646	0,74781
		м2 окрашиваемой поверхности		508,81	–	589	–	54,8	0,0004	0,00046
	Всего прямые затраты					**3363001**				**763**
	в том числе									**75**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					627 390				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 458 940
- перевозка грузов, тенге	33 950
Накладные расходы I уровня, тенге	400 403
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 763 404
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	159 568
Итого, тенге	3 922 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 838
Всего	**4 236 810**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	63 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	89 405
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 389 767**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**4 648 763**
НДС (12 %)	557 852
Всего по акту с учетом НДС	**5 206 615**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверены

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области
Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №10
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 4-1-4)
Электроснабжение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
17	23-060137-0737 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4488		4489795,40	2015020
18	23-060137-0734 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5610		2445677,76	1372025
19	23-060137-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2581		437248,45	112836
20	23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		292487,29	7458
21	23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102		507337,34	5175
		Всего прямые затраты					**3512514**

в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 512 514

1	2	3	4	5	6	7	8
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)					0
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 512 514
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					148 931
		Итого, тенге					3 661 445
		Сметная прибыль (8 %), тенге					292 916
		Всего					**3 954 360**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					52 688
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)					74 121
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.					**4 081 168**
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)					**4 321 957**
		НДС (12 %)					518 635
		Всего по акту с учетом НДС					**4 840 592**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

Ведомость по смете проверена

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве "Канагат" поселка Курашасай города Актобе Актюбинской области

Договор № 03-3/605 от 11.12.2017г., дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018г.

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(локальная смета 7-2)

Дороги и площадки

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия проездов, площадок тип 1								
2	21-010401-0103	Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014 *м3*	300	1906,82		572046				
5	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	400	1694,03		677612				
10	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	21,6	41819,71		903306				
		Раздел 2 Устройство покрытия проездов, площадок тип 1 за пределами ограждения								
12	21-010401-0103	Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014 *м3*	64,5	1906,82		122990				

15	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	86	1694,03	145687
		м3			
20	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	6,3	41819,71	263464
		м3			
	Раздел 3 Покрытие площадок из тротуарной плитки тип II				
22	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	1360	2188,81	2976782
		м2			
24	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	6	41819,71	250918
		м3			
	Раздел 4 Покрытие площадок из тротуарной плитки тип II за пределами ограждения				
26	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	72	2188,81	157594
		м2			
28	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,2	41819,71	50184
		м3			
	Раздел 5 Покрытие физкультурно-спортивной зоны тип III				
30	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	45,2	1694,03	76570
		м3			
33	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	3,52	41819,71	147205
		м3			
	Раздел 6 Покрытие спортивных площадок тип IV				
41	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	15,36	41819,71	642351
		м3			
	Всего прямые затраты				**6986709**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 986 709
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 986 709
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	296 236
Итого, тенге	7 282 945
Сметная прибыль (8 %), тенге	582 636
Всего	**7 865 581**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	117 984
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	165 978
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 149 543**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059)	**8 630 366**
НДС (12 %)	1 035 644
Всего по акту с учетом НДС	**9 666 010**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Кинбаев Т.**

расценки по смете проверены