Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс"
Наименование объекта: Строительство по благоустройство улицы М.Абенова в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

код		договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Доп.соглашение №1 от 02.12.2016 г, к договору №65 от 30.06.2016 г	наименование	код	наименование	код
4973501	60736		обл. бюджет	497018015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ДЕКАБРЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	72 184 000	72 184 000	46 865 593,0	18884569	530 872	251 957				5 623 871,16	52 489 464,16

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____А.Асанов

Инженер
Заместитель генерального директора
ТОО «Тұран-Құрылыс»
_____А.Тажиев
Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

Подрядчик
Директор
ТОО "АлемСтрой-1"
_____К.Торемуратов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»

Ф-2

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"

Сметный расчет стоимости строительства

Объект: Благоустройство улицы М.Абенова в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

за декабрь месяц 2016 г

№п/п		Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость. тыс тенге			Всего.тыс тенге
			СМР	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочих затрат	
		Общестроительные работы				
		Итого	18 240 667			18 240 667
		Оборудование	509668			509668
		Итого	17730999			17730999
		временные здания и сооружения 1,5%	265965			265965
		Итого				17996964
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	39895			
		ИТОГО	17996964			17996964
		Дополнительные затраты на строительства				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	125979			125979
		Затраты на выслугу лет 1 %			179969	179969
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			71988	71988
		Итого				18374900
		В том числе возвратные суммы				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001	18122943		251957	18374900
		Оборудование		530872		530872
		Итого в базовых ценах				18884568
		Итого по сметному расчету текущих ценах к=2,5574194	46347967	1303436	644360	48295762
		Налоги, сборы, обязательные платежы, 2%			965915	965915
		Итого	46347967	1303436	1610275	49261677
		Всего стоимость строительства с коэффициентом 0,951360074108	44093605	1240037	1531951	46865593
		НДС 12%			5623871,16	5623871,16
		ИТОГО	44093605	1240037	7155822,16	52489464,16

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
М.П. Руководитель _____Асанов А.С. 2016 года М.П.

Инженер:
ТОО «Туран-Курылыс»
Заместитель генерального директора _____Тажиев А. 2016 года

Подрядчик:
ТОО "АлемСтрой-1"
М.П Директор _____Торемуратов К 2016 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №65 от 28 июня 2016 г доп соглашение №1 от 2-декабря 2016 года
Наименование объекта - Благоустройство улицы М.Абенова в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

АКТ

приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
1	**Е0133-116-3**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	1	**2263,89**	**769,89**	**2264**	**770**	**1704**	**7,42**	**7**
		шт		**1386,00**	**236,48**	**1386**	**236**	**105**	**1,03**	**1**
2	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-1**	1	**2744,03**	--	**2744**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**	1	**1420,10**	--	**1420**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**Прайс-лист**	**Вал привода РА-3**	2	**1685,73**	--	**3371**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-4**	2	**369,64**	--	**739**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**Прайс-лист**	**Кронштейн КМ-1**	1	**498,81**	--	**499**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	**Прайс-лист**	**Кронштейн КМ-2**	1	**2096,11**	--	**2096**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**Прайс-лист**	**Скоба КМ-3**	3	**115,46**	--	**346**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	**Прайс-лист**	**Хомут Х7**	5	**386,20**	--	**1931**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс-лист	Хомут Х8	4	392,21	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Проводник ЗП-1	6	405,55	--	2433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Круг ЗП-3	1,5	411,53	--	617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор штыревой ШФ 20Г	2	534,31	--	1069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-60 прим.	Крепления провода	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
18	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД 10У1/400 с приводом ПРНЗ	1	18988,53	--	18989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты КН	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,50	60,50	656	61	456	3,00	3
		компл		466,00	13,50	466	13	95	0,08	--
21	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 7-8 УХЛЗ								
		шт	2	84,00	--	168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ошиновка (ВЛ)								
		т	0,003996	165875,00	--	663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГсечение 16 мм2								
		т	0,0001443	493900,00	--	71	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
		т	0,001018	154700,00	--	157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	348,00	--	2088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 6-10кв/с траверсами								
		шт	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
29	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линии электропередачи,длина 11,2м, марка СВ110-1								
		шт	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.4	Стоимость траверсы ТМ73 3-х метровый								
		шт	2	16813,93	--	33628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.4	Стоимость траверсы								
		шт	1	11209,29	--	11209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист стр.4	Изолятор ШФ 10								
			16	560,46	--	8967	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**133042**	**1734**			**15**
			Тенге			**2810**	**503**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**20786**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20786**				
	Материалы -		Тенге			**92965**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**328**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2561**			
		Накладные расходы -	Тенге			**89477**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**2595**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**389**			**1**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5734**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**101293**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2950**			**15**
	Материалы -		Тенге			**19292**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**150**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**753**			
	Местные материалы -		Тенге			**157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17600**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**119**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1205**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**21287**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**871**			**4**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**143366**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				**3821**			**19**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельный ввод								
33	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**0,54**	**218,93**	**--**	**118**	**--**	**134**	**1,54**	**1**
		м3		**218,93**	**--**	**118**	**--**	**113**	**--**	**--**
34	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**0,36**	**134,10**	**--**	**48**	**--**	**55**	**0,97**	**--**
		м3		**134,10**	**--**	**48**	**--**	**113**	**--**	**--**
35	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**3**	**36,70**	**27,80**	**110**	**83**	**45**	**0,06**	**--**
		м		**8,80**	**6,90**	**26**	**21**	**95**	**0,04**	**--**
36	**Ц0108-407-4**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм**	**3**	**222,70**	**103,00**	**668**	**309**	**343**	**0,57**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		93,20	27,20	280	82	95	0,16	--
37	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	333,00	--	999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
39	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг	3	26,40	3,10	79	9	56	0,11	--
		м		19,10	0,50	57	1	95	--	--
40	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы,масса 1 м до 1 кг	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
		м		16,50	0,30	83	2	95	--	--
41	С151601-572 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 6000-10000В (ГОСТ 16442-80), марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2	0,012	879500,00	--	10554	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	485,60	--	971	--	779	2,00	4
		шт		410,00	--	820	--	95	--	--
43	С151610-11 прим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, нанапряжение 1,6 и 10 кВ,типа ПКВэ-2	2	5340,00	--	10680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,003	6469,41	5158,75	19	15	8	6,30	--
		км		1310,66	724,68	4	2	133	4,20	--
45	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	3	18,68	--	56	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24503	434			8
			Тенге			1495	109			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23337				
	Материалы -		Тенге			284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21290				
		Накладные расходы -	Тенге			1368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1643			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				166			
		Накладные расходы -	Тенге			188				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				195			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838			
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		МОНТАЖ КТПН								
46	**Е0133-117-1**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
47	**С143019-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Приставки для воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-1**	2	6340,00	--	12680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	**С11041-20**	**Детали механические М1,М2,М3,М4**	37,42	532,00	--	19907	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В7,5**	0,37	7023,83	95,97	2599	36	314	4,90	2
		м3		771,75	36,25	286	13	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
51	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	--	368300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
54	Прайс-лист	Счетчик 3-х фазный CE 303 S 34745 JPQ2VZ PLC 1111 код ТН ВЭД 9028301900	1	24286,79	--	24287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			551776	3244			18
			Тенге			3130	912			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			510087				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			510087				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26411				
		Материалы -	Тенге			450				
		Всего заработная плата -	Тенге				3743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19907				
		Накладные расходы -	Тенге			3914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1819				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4330			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15279				
		Материалы -	Тенге			352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				299			
	Местные материалы -		Тенге			14606				
		Накладные расходы -	Тенге			314				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			558759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4676			
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ 0,4кВ								
55	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1,96236	7259,41	4310,78	14246	8459	8066	16,10	32
		1км		2745,00	1169,46	5387	2295	105	4,45	9
56	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	1,96236	69895,00	--	137159	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД								
57	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	5,4	218,93	--	1182	--	1336	1,54	8
		м3		218,93	--	1182	--	113	--	--
58	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
59	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	5	36,70	27,80	184	139	75	0,06	--
		м		8,80	6,90	44	34	95	0,04	--
60	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг**	5	26,40	3,10	132	16	93	0,11	1
		м		19,10	0,50	96	2	95	--	--
61	Ц0108-407-4	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм**	3	222,70	103,00	668	309	343	0,57	2
		м		93,20	27,20	280	82	95	0,16	--
62	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм**	3	333,00	--	999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
64	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
		м		16,50	0,30	83	2	95	--	--
65	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами спластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,015	216900,00	--	3254	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,005	6469,41	5158,75	32	26	14	6,30	--
		км		1310,66	724,68	7	4	133	4,20	--
67	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	5	18,68	--	93	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист	Скоба метал. 2-лапковая d 48-50мм	8	27,28	--	218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
69	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
70	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0314	46400,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	140,10	24,10	701	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
72	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0395	44300,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /72шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2								
		котлован	48	1065,02	925,52	51121	44425	18924	0,89	43
				139,50	235,98	6696	11327	105	0,92	44
74	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В10								
		м3	25,92	5971,19	132,50	154773	3434	7655	1,48	38
				231,75	49,50	6007	1283	105	0,24	6
75	Е0109-17-1	Установка опор наружного освещения из стальных труб								
		тн	11,80584	4646,85	2285,57	54860	26983	23340	9,35	110
				1579,50	617,13	18647	7286	90	2,34	28
76	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	11,80584	542,84	144,52	6409	1706	3108	1,34	16
				292,50	--	3453	--	90	--	--
77	Прайс-лист	Опора граненная коническая ОГК-10 L-10000мм								
		шт	48	24510,98	--	1176527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс-лист	Кронштейн серия 1"Стандарт" однорожковый с вылетом 1,5м К1-1,5-1,5-Ф1								
		шт	48	5029,23	--	241403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	1,1513	172800,00	--	198945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,76756	154200,00	--	118358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		шт	576	20,14	0,23	11601	132	10368	0,12	69
				19,91	0,09	11468	52	90	--	--
82	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,0844612	149300,00	--	12610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью								
		т	11,80584	2680,92	2005,12	31651	23672	8466	2,14	25
				360,00	322,92	4250	3812	105	1,04	12
84	Ц0108-399-1	Провод для подключения светильника								
		м	192	10,00	4,50	1920	864	1131	0,03	6
				4,90	1,30	941	250	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,192	10001,00	--	1920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
86	СПрайс-лист	Бандажная лента СОТ 37 м	106	160,29	--	16991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Крюк SOT 29 шт	53	477,52	--	25308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 158.1 шт	4	322,08	--	1288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 130.02 шт	68	946,06	--	64332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	Патрон для предохранителей SV 29.25 шт	96	1224,80	--	117581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист	Предохранитель SVV 1.06 шт	96	1619,37	--	155459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP 22.1 шт	96	541,78	--	52011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-лист	Защитный колпачек РКК553 шт	6	116,58	--	699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1 шт	16	727,11	--	11634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист	Изолированный прокалывающий зажим SL24 шт	12	888,90	--	10667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
96	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ м3	762,12	9,24	9,24	7046	7046	2219	--	--
				--	3,00	--	2288	97	0,01	9
97	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М м3	763,72	15,82	15,82	12083	12083	3805	--	--
				--	5,14	--	3923	97	0,02	15
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=3802 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной до 20 см	672,0581	1705,88	73,75	1146453	49567	29540	0,14	97
		м3		21,38	11,67	14369	7842	133	0,04	28
99	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см	136,35	1409,76	68,13	192221	9290	6191	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2915	1740	133	0,04	6
100	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1947,82	100,06	42,08	194899	81964	187119	0,38	742
		м2		57,38	14,85	111766	28925	133	0,07	141
101	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	1947,82	1100,00	--	2142602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2936	391,29	6,63	1148829	19468	431242	0,70	2049
		м		108,68	1,76	319084	5158	133	0,01	18
103	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	46,984	24000,00	--	1127616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ирригация								
104	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1054,8	33,67	32,10	35516	33860	14217	0,01	11
		м3		1,57	12,33	1656	13001	97	0,05	53
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	774,5	6,48	6,48	5018	5018	1580	--	--
		м3		--	2,10	--	1629	97	0,01	6
106	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания	26,076	1748,27	100,89	45588	2631	4985	0,85	22
		м3		123,75	38,25	3227	997	118	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В15	9,4464	6258,19	66,01	59117	624	2189	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1849	235	105	0,12	1
108	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных иосушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	154,77	1926,32	958,90	298137	148409	234911	5,38	833
		м3		933,75	331,09	144516	51243	120	1,25	194
109	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1407	2030,00	--	2856210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0137-74-12	Устройство плитперекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	11,808	1462,80	658,74	17273	7778	10857	3,01	36
		м3		537,75	228,49	6350	2698	120	0,88	10
111	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	11,808	24500,00	--	289296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,808	-134,00	--	-1582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,808	-250,00	--	-2952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12255093	488123			4185
			Тенге			666210	146132			587
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2036742				
		Материалы -	Тенге			656				
		Всего заработная плата -	Тенге				10742			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2018003				
		Накладные расходы -	Тенге			10977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122863				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2170582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9827180				
		Материалы -	Тенге			60010				
		Всего заработная плата -	Тенге				760694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14360				
		Местные материалы -	Тенге			8678950				
		Накладные расходы -	Тенге			966055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11440830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4974
		Сметная заработная плата -	Тенге				905602			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			390172				
		Материалы -	Тенге			10479				
		Всего заработная плата -	Тенге				40906			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317302				
		Накладные расходы -	Тенге			36816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25619				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			452607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46429			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			999				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14065077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5279
		Сметная заработная плата -	Тенге				964419			
		РАЗДЕЛ 5. Включить								
		РАЗДЕЛ 6. СЕТИ 0,4кВ								
114	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	344,70	172,69	689	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
115	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/**	2	9090,00	--	18180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			18869	345			1
			Тенге			153	120			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18869				
		Всего заработная плата -	Тенге				273			
		Местные материалы -	Тенге			18371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
116	Прайс-лист	Часовой механизм ТЭ-15 ИЭК	1	4756,47	--	4756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /72шт/								
117	Ц0108-594-1	Светильник с диодными лампами	48	269,90	98,00	12955	4704	6886	0,76	36
		шт		122,00	29,00	5856	1392	95	0,17	8
118	СПрайс-лист	Светильник ДКУ Победа LED -100ШБ1/К50 10100Lm GALAD	48	19616,25	--	941580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
119	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из Бетона кл В-15	66,82	6258,19	66,01	418172	4411	15483	1,35	90
		м3		195,75	24,93	13080	1666	105	0,12	8
		Ирригация								
120	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	144	33,67	32,10	4849	4623	1941	0,01	2
		м3		1,57	12,33	226	1775	97	0,05	7
121	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	118,71	6,48	6,48	769	769	242	--	--
		м3		--	2,10	--	250	97	0,01	1
122	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных иосушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	26,4	1926,32	958,90	50855	25315	40070	5,38	142
		м3		933,75	331,09	24651	8741	120	1,25	33
123	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	240	2030,00	--	487200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0137-74-12	**Устройство плитперекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	46,056	1462,80	658,74	67371	30339	42348	3,01	139
		м3		537,75	228,49	24767	10523	120	0,88	40
125	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	46,056	24500,00	--	1128372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	46,056	-134,00	--	-6172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	46,056	-250,00	--	-11514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			3099194	70160			409
			Тенге			68580	24347			98
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			959292				
		Материалы -	Тенге			2395				
		Всего заработная плата -	Тенге				7248			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			946337				
		Накладные расходы -	Тенге			6886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1033			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57971				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1024148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8281			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2139902				
		Материалы -	Тенге			8714				
		Всего заработная плата -	Тенге				85678			
		Местные материалы -	Тенге			2003008				
		Накладные расходы -	Тенге			100084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15013			50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2374386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				100691			512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3398534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				108972			560
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16082477	564040			4636
			Тенге			742378	172123			692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			530872				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			530872				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3138746				
	Материалы -		Тенге			4114				
	Всего заработная плата -		Тенге				25731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3095014				
		Накладные расходы -	Тенге			25740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3354355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29592			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12020689				
	Материалы -		Тенге			69225				
	Всего заработная плата -		Тенге				847863			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14517				
	Местные материалы -		Тенге			10732536				
		Накладные расходы -	Тенге			1067814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13873813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5496
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008035			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			390172				
	Материалы -		Тенге			10479				
	Всего заработная плата -		Тенге				40906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317302				
		Накладные расходы -	Тенге			36816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25619				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			452607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46429			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1998				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2118				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18241410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5894
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084056			
		ИТОГО				18241410				
		Оборудование				530872				
		итого				17710538				
		временные здания и сооружения 1,5%				265658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого				17976196				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				125833				
		затраты на выслугу лет 1%				179762				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				71904				
		Итого				18353696				
		Оборудование				530872				
		итого в базовых ценах				18884568				
		итого в текущих ценах к=2,5574194				48295762				
		налоги, сборы, платежи 2%				965915				
		итого				49261677				
		итого с понижающим коэф-0,951360074108				46865593				
		НДС 12%				5623871,16				
		всего к оплате				52489464,16				

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан ЮКО»

Асанов А.С.

Инженер-Эксперт

ТОО "Тұран Құрылыс"

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

А.Оспанов

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.