Счет-фактура № 00000000057 от 02.10.14 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540003035, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 009912 от 05.04.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №18 от 03.09.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Балпык би, ул.Измайлова, 10
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ ""Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840013869, с.Балпык би, ул.Измайлова, 10 (10а)

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Мырзабекова п.Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь 2014г.	тг.	1	32 820 902,68	32 820 902,68	12%	3 938 508,32	36 759 411,00		
Всего по счету:					**32 820 902,68**		**3 938 508,32**	**36 759 411,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

"ТАЛДЫКОРГАН СЕРВИС" МП ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: «Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі БИН 130840013869
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" БИН 020540003035
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	код
4851005	19486	18	03.09.2014	Местный бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области»	36 759 411,00	32 820 902,68							3 938 508,32	36 759 411,00
Аванс - 30%	11 027 823,30	9 846 270,80							1 181 552,50	11 027 823,30
к оплате за октябрь 2014 г.	**25 731 587,70**	**22 974 631,88**							**2 756 955,83**	**25 731 587,70**

М.П. Заказчик Начальник Карбаев М.М. _____ 2014 год

М.П. Подрядчик Директор Мамедов Т.Н. _____ 2014 год

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КС-3

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул.Ракишева,17
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ58 8560 0000 0007 2960, БИН 020540003035
КБЕ 17 ФАО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц по договору № 18 от 03 сентября 2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области»	Тенге	62 728 823,36	36 759 411,00	11 027 823,30	0,00	36 759 411,00	11 027 823,30	25 731 587,70
	Итого		62 728 823,36	36 759 411,00	11 027 823,30	0,00	36 759 411,00	11 027 823,30	25 731 587,70

Заказчик:

ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

_____ Карбаев М.М.

Технадзор:_____

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____ Мамедов Т.Н

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Сводный акт
выполненных работ
по объекту: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

за октябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге								
1	Акт №1	На востановление и закрепление трассы дороги				29 053				
2	Акт №2	На подготовительные работы				619 022				
3	Акт №3	На дорожную одежду				31 529 281				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**32 177 356**				

Налог (2 %)	643 547
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32 820 903**
НДС (12 %)	3 938 508
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36 759 411**

Заказчик:

ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

_____Карбаев М.М.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____

Исаев Л.Т.
ЖСН/ИИН 680810301884

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ

НА Востановление и закрепление трассы дороги

за октябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-0-1СБОРН	Восстановление и закрепление трассы дороги II категории *км*	0,868	11704		10159				
2	99-0-1СБОРН	Восстановление и закрепление трассы примыканий и съездов II категории *км*	0,13	11704		1522				
		Всего прямые затраты				**11681**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11681				

Всего	**11681**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	140
- сметная заработная плата, тенге	20
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	170
- сметная заработная плата, тенге	78
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 156**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**29 053**

Заказчик:

ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

Карбаев М.М.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

Мамедов Т.Н

Технадзор:_____ Исаев Л.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Акт №2
приемки выполненных работ
НА подготовительные работы
за октябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъем существующих люков до проектной отметки								
1	Е23-24-1 (ДN	Демонтаж существующих люков	11	146,8	21,25	1615	234	1911	0,786	9
		шт		125,55	8,1	1381	89	130	0,042	–
2	П9-15-1	Погрузка демонтированных люков в автосамосвалы	1,1	234,3	234,3	258	258	180	–	–
		т		–	164,01	–	180	100	3,4442	4
3	П7-10-1	Перевозка демонтированных люков на расстояние 10 км на свалку	1,1	76,61	76,61	84	84	13	–	–
		т		–	11,41	–	13	100	0,32005	–
4	Е23-13-1	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	1,1	38439,57	5028,34	42284	5531	8960	27,104	30

		м3							
			4382,55	1883,03	4821	2071	130	9,196	10
5 Е23-24-1	Установка люка	11	282,59	35,42	3108	390	3186	1,31	14
		шт							
			209,25	13,5	2302	149	130	0,07	1
6 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	13400		147400				
		шт							
7 Е23-1-4	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	1,76	9325,3	453,79	16413	799	911	1,514	3
		м3							
			228,15	169,88	402	299	130	0,83	1
8 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,795	482		865				
		м3							
9 Е27-55-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-I толщиной 3 см	8,8	467,45	–	4114	–	290	0,144	1
		м2							
			24,75	–	218	–	133	–	–
10 Е27-55-2	Восстановление асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется 2 см)	8,8	295,67	–	2602	–	186	0,0928	1
		м2							
			15,92	–	140	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**218743**	**7296**			**58**
					9264	**2801**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				202184				
	Накладные расходы, тенге				15637				
	- заработная плата, тенге				2346				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				89077				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19407				
	Всего				**253787**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				3045				
	- сметная заработная плата, тенге				429				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	3698
- сметная заработная плата, тенге	1701
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2568
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1027
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**264 125**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**619 022**

Заказчик:

ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

_____Карбаев М.М.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____Исаев Л.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Акт №3
приемки выполненных работ
НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
за октябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	1722	1298,28	22,28	2235638	38366	546707	1,438	2476
		м2		229,37	9,34	394975	16083	133	0,0356	61
2	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	287,574	27,1	27,1	7793	7793	5455	–	–
		т		–	18,97	–	5455	100	0,03984	11
3	П7-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км, класс груза	287,574	76,61	76,61	22031	22031	3281	–	–
		т		–	11,41	–	3281	100	0,03423	10
4	Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,9 л на м2	5,09	30209,59	339,59	153767	1729	954	0,58	3

	т		–	140,94	–	717	133	0,58	3
5 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	896	4915,3	167,93	4404109	150465	107275	0,191	171
	т		34,65	55,37	31046	49612	133	0,1905	171
6 Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,4 л на м2	4,593	30209,59	339,59	138753	1560	861	0,58	3
	т		–	140,94	–	647	133	0,58	3
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, марки 1 тип Б	5662	582,87	15,35	3300210	86912	82835	0,0336	190
	м2		5,94	5,06	33632	28650	133	0,01766	100
8 Е27-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см)	5662	139,92	–	792227	–	150	0,00018	1
	м2		0,02	–	113	–	133	–	–
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	998	198,79	20,36	198392	20319	13498	0,0317	32
	м2		4,79	5,38	4780	5369	133	0,02033	20
	Всего прямые затраты				**11252920**	**329175**			**2876**
					464546	**109814**			**379**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10459198				
	Накладные расходы, тенге				761016				
	- заработная плата, тенге				114152				
	- трудоемкость, чел-ч				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				720836				
	Всего				**12734772**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				152817				

- сметная заработная плата, тенге	21547
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	185581
- сметная заработная плата, тенге	85367
- нормативная трудоемкость, чел-ч	520
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	128876
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51550
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 253 596**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**31 529 281**

Заказчик:

ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

Карбаев М.М.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

Мамедов Т.Н

Технадзор:

Исаев Л.Т.

Счет-фактура № 00000000067 от 05.11.14 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540003035, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 009912 от 05.04.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1 от 17.10.2014г к дог. №18 от 03.09.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Балпык би, ул.Измайлова, 10
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ ""Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840013869, с.Балпык би, ул.Измайлова, 10 (10а)

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Мырзабекова с.Балпык би Коксуского района Алматинской области за ноябрь 2014г.	тг.	1	3 555 357,14	3 555 357,14	12%	426 642,86	3 982 000,00		
Всего по счету:					**3 555 357,14**		**426 642,86**	**3 982 000,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: «Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі БИН 130840013869
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" БИН 020540003035
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код	Код	Допсоглашение к договору №18 от 03.09.2014г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	код
4851005	19486	1	17.10.2014	Местный бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области»	40 741 411,00	3 555 357,14							426 642,86	3 982 000,00
к оплате за ноябрь 2014 г.									**426 642,86**	**3 982 000,00**

М.П. Заказчик Начальник Карбаев М.М. _____ 2014 год

М.П. Подрядчик Директор Мамсеров Т.Н. _____ 2014 год

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КС-3

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул.Ракишева,17
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ58 8560 0000 0007 2960, БИН 020540003035
КБЕ 17 ФАО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц по договору № 18 от 03 сентября 2014 года
дополнительное соглашение №01 от 17.10.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области»	Тенге	62 728 823,36	40 741 411,00		0,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00
	Итого		62 728 823,36	40 741 411,00		0,00	3 982 000,00	0,00	3 982 000,00

Заказчик:
ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела
_____ Карбаев М.М.

Подрядчик:
ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор
_____ Мамедов Т.Н

Технадзор:_____ **Исаев Л.Т.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Мырзабекова в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ
НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
за ноябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,9 л на м2	1,57	30209,59	339,59	47429	533	294	0,58	1
		т		–	140,94	–	221	133	0,58	1
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, марки 1 тип Б	1739,6	582,87	15,35	1013961	26703	25450	0,0336	58
		м2		5,94	5,06	10333	8802	133	0,01766	31

3 Е27-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см)	1739,6	139,92	–	243405	–	47	0,00018	–
	м2		0,02	–	35	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**1304795**	**27236**			**59**
					10368	**9023**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1267191				
	Накладные расходы, тенге				25791				
	- заработная плата, тенге				3869				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79835				
	Всего				**1410421**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				16925				
	- сметная заработная плата, тенге				2386				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				20554				
	- сметная заработная плата, тенге				9455				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14273				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5709				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1467882**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3485644**				
	- материалы, тенге				3028586				
	- сметная заработная плата, тенге				131648				
	Налог (2 %)				69 713				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 555 357**				

НДС (12 %)	426 643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 982 000**

Заказчик:

Г.У "Көксу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Руководитель отдела

_____ Карбаев М.М.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____ Мамедов Т.Н

Технадзор:_____**Исаев Л.Т.**