13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **691 640, 810** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **596 279, 498** мың теңге,
всего **691 640, 810** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **596 279, 498** тыс тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **977, 952** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **977, 952** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны мың теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны тенге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласының магистралды және таратушы жылу желілерін қайта құрылымдау. БЖК ОЖҮП ЖК-6-5 дейінгі ЖМ-6 жылу магистралын қайта құрылымдау»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия торағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

Е. Дүрімбетов (қолы) (подпись)
М. Кунев (қолы) (подпись)
А. Хасенов (қолы) (подпись)
Б. Кутпанов (қолы) (подпись)
А. Чиликбаев (қолы) (подпись)
М. Отыншиев (қолы) (подпись)
С. Кусайнова (қолы) (подпись)

А № 0007675

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

Әуезов ауданы әкімінің аппараты
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж.«___» ___
бөлтер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

№290

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«27» 11 2014 ж. **Төле би көшесі**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № **40ө**
«10» қазан 2013ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе.

Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Кунев** **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
А. Хасенов **«АлматыЖылуЖүйесі» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Чиликбаев **«АлматыИнжСтрой» АҚ атқару директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
С. Кусайнова **«СП Neft» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖҚД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0007675

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының магистралды және тарату жылу желілерін қайта құрылымдау. БЖК ОЖҮП ЖК-6-5 дейінгі ЖМ-6 жылу магистралын қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Әуезов ауданы, Төле би көшесі**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 22 тамыздағы № 3/730 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 04 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 234/1106 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«АлматыИнжСтрой» АҚ

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«СП Neft» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-неследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика неходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 75-13-12-ТС/5075-ТС

(жоба нөмірі, тонтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы

көрсетеді) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач

указывается наименование органа, разрешившего применение данного проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2013 жылғы 01 шілдедегі № 04-36/197 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Онтүстік филиалының 2013 жылғы 14 мамырдағы № 02-0338/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, числ

(о рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жылу желілеріндегі қайта құрылымданатын телімдерінің жалпы ұзындығы	м	**680,5**		**695,61**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үидін келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіле жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жасалып орнатылған.

Оригинал

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

г. Алматы "06" 10 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйство» г. Алматы, Кунев Мурат Қажи-Ақбарович
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от "03" сентября 2014 года № 04-36/490 в составе:
председатель комиссии Уразбаев Ганибек Жанибекович – первый заместитель руководителя управления;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика Кусайнова Саулеш Беккуловна – директор организации по авторскому надзору АО «СП Neft»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Чиликбаев Асхат Кишкенбаевич – исполнительный директор организации подрядных работ АО «Алматыинжстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Садырбаев Габит Султангалиевич – руководитель Управления архитектуры и градостроительства г. Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Нурпеисов Ерлан Садкенович – заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения Дурумбетов Еркин Ермекович – руководитель Департамента по защите прав потребителей г. Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: Хасенов Арсен Калибекович – и.о. генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Бауыржанулы Улан – главный специалист отдела энерго-, теплоснабжения Управления;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мусаев Бауыржан Адильбекович – руководитель отдела энерго-, теплоснабжения Управления;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Баймухамедов Бекберген Серикович – директор организации по техническому надзору ТОО «Мегалиты»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком АО «Алматыинжстрой»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей в г.Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5».

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Строительно-монтажные работы

(виды работ)

и его субподрядными организациями ТОО «УМР-6»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «ALBIStar»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №75-13-12-ТС

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена КГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"01" июля 2013 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 года;

(месяц и год)

окончание работ сентябрь 2014 года;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Акты скрытых работ, генплан, договор подряда, заключение РГП «Госэкспертизы» ,

лицензия организации _____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: 2ДУ820-ППУ-ПЭ протяженность 683,5м, _____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуются следующими данными:

1.В проекте предусмотреть реконструкцию тепломагистрали ТМ-6 на участке от узла выхода из ЦТРП по территории ЦТРП, по ул. Толе би между пр. Саина и ул. Утеген батыра, до ТК-6-5 восточнее пр. Саина.

- Диаметр прокладываемых трубопроводов -2Ду800 мм. Год ввода – 1990 г.

2. Выполнить обследование трассы, провести обмерочные работы, при этом сохранить все ответвления на существующих тепловых сетей с заменой запорной арматуры. Диаметры ответвлений принять по обмерочным чертежам и по согласованию с эксплуатирующей организацией.

3. Технические и эксплуатационные характеристики применяемого в рабочем проекте оборудования и материалов должны соответствовать требованиям стандартов и нормативным документам, действующим в Республики Казахстан. Трубопроводы тепломагистрали оборудовать запорной арматурой в соответствии с требованиями МСН 4,02-02-2004.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении __ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____6_____ единиц;

фактически _____6_____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _В рабочем проекте приняты технологические решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые сводят к минимуму вероятность возникновения аварий на трубопроводах тепловых сетей. К выполнению строительно-монтажных работ разрешается приступить только ППР, в котором должны быть детально разработаны исчерпывающие мероприятия по обеспечению безопасных условий производство работ, согласованные со службами подрядных организаций, участвующих в строительстве. При производстве строительно-монтажных работ вблизи действующего оборудования и коммуникаций, ППР должен согласовываться с Заказчиком. Сейсмичность района строительства принять в соответствии с картой микросейсморайонирования и отчетом по инженерно-геологическим изысканиям.

Рабочий проект отвечает всеми нормативными требованиями Республики Казахстан по режиму безопасности и гигиене труда._____

Предусмотрены необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении __ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 691 640, 810 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 596 279, 498 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 977, 952 тыс. тенге, прочие работы 94 383, 360 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии: «Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей в г.Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5»

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель комиссии:

_____Уразбаев Г.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

_____Дурумбетов Е.Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Кусайнова С.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Нурпеисов Е.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Мусаев Б.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Бауыржанулы У.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Баймухамедов Б.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Хасенов А.Р.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Чиликбаев А.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____Садырбаев Г.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Счет-фактура № -0000081 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 07.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления. самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 в г.Алматы		1	44 638 393,00	44 638 393,00	12%	5 356 607,00	49 995 000,00	0	
Всего по счету:					44 638 393,00		5 356 607,00	49 995 000,00		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ленивкина В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик - **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4 "Реконструкция магистральныхи и распределительных тепловых сетей г.Алматы" "Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 вг.Алматы".**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА № 2

Стоимости выполненных работ и затрат за **май 2014 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
		№15	07.02.2014г.					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.I (тенге): с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполненных работ	49 995 000	44 638 393							5 356 607	49 995 000

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы _____ **Г.Ж. Уразбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматыинжстрой" _____ **А.К. Чиликбаев**

Дата подписания_____

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматынжстрой»
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЗТК ДО ТК-6-5

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN поэций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,01	125517,25	49917,25	1004	399	401,40	3
					75600,00	14328,90	605	115	72,07	1
2.	Е0124-2-16	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,22	436293,16	195993,16	95984	43118	1272,00	280
					240300,00	52121,46	52866	11467	217,87	48
3.	Е0124-12-16	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	шт	1,00	19424,47	11054,47	19424	11054	46,62	47
					8370,00	2892,51	8370	2893	10,66	11
4.	Е0122-33-1	Демонтаж фасонных частей	т	5,10	4288,91	238,91	21873	1218	25,26	129
					4050,00	90,45	20655	461	0,44	2
5.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов	м3	16,30	905,15	451,55	14754	7360	2,66	43
					453,60	156,39	7394	2549	0,60	10
6.	С143018-142	Лотки каналов для начисления некормируемых и непредвиденных затрат	м3	16,30	22000,00	--	358600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143018-142	Исключить стоимость лотков	м3	-16,30	22000,00	--	-358600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	2,00	733,76	398,96	1468	798	1,83	4
					334,80	93,96	670	188	0,39	1
9.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм	компл	2,00	1158,84	587,79	2318	1176	3,09	6
					571,05	132,98	1142	266	0,55	1
10.	Е0109-34-1	Демонтаж неподвижных и скользящих опор	т	1,68	10371,64	1533,90	17424	2577	44,16	74
					7533,00	70,88	12655	119	0,34	1
11.	Е0106-24-7	Демонтаж ж-б опор под трубопроводы	м3	20,00	901,16	402,56	18023	8051	3,09	62
					498,60	137,96	9972	2759	0,54	11
12.	Е0106-24-4	Демонтаж теплофикационных камер	м3	137,80	1200,89	428,69	165482	59073	4,54	626
					772,20	150,63	106409	20757	0,64	88
13.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	12,00	146,80	21,25	1762	255	0,79	9
					125,55	8,10	1507	97	0,04	1
14.	Е0126-10-8	Демонтаж изоляции из минераловатных матов толщиной 60 мм диам.800мм	м	220,00	208,52	57,68	45874	12690	0,83	183
					150,84	21,60	33185	4752	0,11	23
15.	Е0126-23-12	Демонтаж стеклопластика рулонного	м	220,00	42,14	9,74	9270	2142	0,20	44
					32,40	3,60	7128	792	0,02	4
16.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	404,65	27,10	--	10966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	404,65	176,40	176,40	71379	71379	--	--
					--	35,28	--	14276	0,74	300
18.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	277,20	408,11	169,61	113129	47016	1,55	430
					238,50	4,07	66112	1128	0,01	4
19.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	498,96	27,10	--	13522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	498,96	176,40	176,40	88017	88017	--	--
					--	35,28	--	17603	0,74	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								711674
		Раздел: Монтажные работы								
21.	Е0124-10-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,221	551837,52	498321,78	341404	109631	3640,00	801
					686250,00	112318,27	150975	24710	453,73	100
22.	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	м	217,80	62000,00	--	13503600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								13845004
		Раздел: Каналы								
23.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	146,14	38,59	36,49	5640	5333	0,01	2
					2,10	9,19	307	1343	0,03	5
24.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1141,86	23,36	22,08	26673	25211	0,01	10
					1,28	5,56	1462	6347	0,02	22
25.	Е0101-154-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	34,26	467,10	--	16001	--	2,98	102
					467,10	--	16001	--	--	--
26.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	579,35	32,23	30,77	18674	17827	0,01	6
					1,42	8,34	823	4835	0,03	17
27.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	1245,60	176,40	176,40	219724	219724	--	--
					--	35,28	--	43945	0,74	923
28.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	579,35	3,77	3,24	2182	1879	0,00	2
					0,48	1,12	278	649	0,00	2
29.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	36,08	1395,20	152,52	50339	5503	1,02	37
					153,68	57,15	5545	2062	0,28	10
30.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	62,44	1986,57	564,43	124042	35243	3,33	208
					567,00	195,49	35403	12206	0,75	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	57,12	22000,00	--	1256640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	57,12	129,00	--	7368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	1,06	22000,00	--	23320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,06	129,00	--	137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-4 8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,06	140,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,06	160,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-1 45	Подкладки плоские ПП4, ПП5,из бетона класса В22,5	м3	5,32	22000,00	--	117040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,32	240,00	--	-1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,32	129,00	--	-686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каналы								1866135
		Раздел: Теплофикационные камеры								
40.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	74,29	38,59	36,49	2867	2711	0,01	1
					2,10	9,19	156	682	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
41.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	955,12	23,36	22,08	22311	21088	0,01	8
					1,28	5,56	1223	5309	0,02	18
42.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	31,84	467,10	--	14871	--	2,98	95
					467,10	--	14871	--	--	--
43.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	495,15	32,23	30,77	15960	15236	0,01	5
					1,42	8,34	703	4132	0,03	14
44.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	1064,57	176,40	176,40	187791	187791	--	--
					--	35,28	--	37558	0,74	789
		Итого по разделу: Теплофикационные камеры								243800

ИТОГО:

	16666612	1003504
	556417	224000

Накладные расходы :

На общестроительные работы	908390
На металлромонтажные работы	11497
Всего накладных расходов:	919887
Итого с накладными	17586499

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1076706
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18663205
Итого с временными, 1,2 %	18887163
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	19329123
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19404672
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19593544
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	43763129
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875263
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44638393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5356607
Итого с НДС	49995000

Принял

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3

Сдал

Счет-фактура № 67 от 27 мая 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.05.2014

Поставщик: Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, г.Алматы ул.Коммунальная,12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ,г.Алматы ул.Коммунальная,12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке г.Алматы Комитет казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 в г.Алматы		1	98 492 906,25	98 492 906,25	12%	11 819 148,75	110 312 055,00	0	
Всего по счету:					**98 492 906,25**		**11 819 148,75**	**110 312 055,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик - **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4**
"Реконструкция магистральныхи и распределительных тепловых сетей г.Алматы"
"Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5 вг.Алматы".

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА № 1

Стоимости выполненных работ и затрат за **май 2014 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код	
		№15	07.02.2014г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										
выполненных работ	**110 312 055**	**98 492 906**							**11 819 149**	**110 312 055**

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы _____ **Г.Ж. Уразбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматыинжстрой" _____ **А.К. Чиликбаев**

Дата подписания_____

Форма N 2в

Заказчик АО «Алматыинжстрой»

Подрядчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЗТК ДО ТК-6-5

Наименование объекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0124-2-16	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,45	436293,16	195993,16	195459	87805	1272,00	570
					240300,00	52121,46	107654	23350	217,87	98
2.	Е0122-33-1	Демонтаж фасонных частей	т	9,00	4288,91	238,91	38600	2150	25,26	227
					4050,00	90,45	36450	814	0,44	4
3.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов	м3	91,00	905,15	451,55	82368	41091	2,66	242
					453,60	156,39	41278	14232	0,60	55
4.	С143018-142	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	91,00	22000,00	--	2002000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-142	Исключить стоимость лотков	м3	-91,00	22000,00	--	-2002000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0124-12-16	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	шт	1,00	19424,47	11054,47	19424	11054	46,62	47
					8370,00	2892,51	8370	2893	10,66	11
7.	Е0124-13-11	Демонтаж задвижек стальных диаметром 800 мм	компл	2,00	12039,79	6032,29	24080	12065	36,00	72
					6007,50	1660,23	12015	3320	6,50	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-34-1	Демонтаж неподвижных и скользящих опор	т	2,90	10371,64	1533,90	30078	4448	44,16	128
					7533,00	70,88	21846	206	0,34	1
9.	Е0106-24-7	Демонтаж ж-б опор под трубопроводы	м3	22,00	901,16	402,56	19825	8856	3,09	68
					498,60	137,96	10969	3035	0,54	12
10.	Е0126-10-8	Демонтаж изоляции из минераловатных матов толщиной 60 мм диам.800мм	м	448,00	208,52	57,68	93417	25841	0,83	373
					150,84	21,60	67576	9677	0,11	47
11.	Е0126-23-12	Демонтаж стеклопластика рулонного	м	448,00	42,14	9,74	18877	4362	0,20	90
					32,40	3,60	14515	1613	0,02	8
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	304,44	27,10	--	8250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	304,44	176,40	176,40	53704	53704	--	--
					--	35,28	--	10741	0,74	226
14.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	392,00	408,11	169,61	159980	66488	1,55	608
					238,50	4,07	93492	1596	0,01	5
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	705,60	27,10	--	19122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	705,60	176,40	176,40	124468	124468	--	--
					--	35,28	--	24894	0,74	523
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								887652
		Раздел: Монтажные работы								
17.	Е0124-10-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,451	551837,52	498321,78	695223	223248	3640,00	1631
					686250,00	112318,27	307440	50319	453,73	203
18.	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	м	448,00	62000,00	--	27776000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								28471223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каналы								
19.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	294,82	38,59	36,49	11378	10759	0,01	4
					2,10	9,19	619	2709	0,03	9
20.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4480,00	23,36	22,08	104649	98915	0,01	40
					1,28	5,56	5734	24902	0,02	36
21.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	134,40	467,10	--	62778	--	2,98	400
					467,10	--	62778	--	--	--
22.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	1279,17	32,23	30,77	41232	39360	0,01	13
					1,42	8,34	1816	10675	0,03	36
23.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	5063,78	176,40	176,40	893251	893251	--	--
					--	35,28	--	178650	0,74	3752
24.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1279,12	3,77	3,24	4818	4149	0,00	4
					0,48	1,12	614	1433	0,00	5
25.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	26,88	1395,20	152,52	37503	4100	1,02	27
					153,68	57,15	4131	1536	0,28	7
26.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	260,82	1986,57	564,43	518138	147216	3,33	869
					567,00	195,49	147885	50988	0,75	196
27.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	250,32	22000,00	--	5507040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	250,32	129,00	--	32291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-145	Подкладки плоские ПП4, ПП5,из бетона класса В22,5	м3	10,50	22000,00	--	231000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	-10,50	240,00	--	-2520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	--	--	--	--	--
31.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-10,50	129,00	--	-1354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каналы								7440204
		Раздел: Теплофикационные камеры								
32.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	57,05	38,59	36,49	2202	2082	0,01	1
					2,10	9,19	120	524	0,03	2
33.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	733,48	23,36	22,08	17133	16195	0,01	7
					1,28	5,56	939	4077	0,02	14
34.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,45	467,10	--	11420	--	2,98	73
					467,10	--	11420	--	--	--
35.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	194,24	32,23	30,77	6261	5977	0,01	2
					1,42	8,34	276	1621	0,03	6
36.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	417,63	176,40	176,40	73669	73669	--	--
					--	35,28	--	14734	0,74	309
37.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,58	38,59	36,49	1952	1846	0,01	1
					2,10	9,19	106	465	0,03	2
38.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	767,07	23,36	22,08	17918	16936	0,01	7
					1,28	5,56	982	4264	0,02	15
39.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,29	467,10	--	11812	--	2,98	75
					467,10	--	11812	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	143,75	32,23	30,77	4634	4423	0,01	1
					1,42	8,34	204	1200	0,03	4
41.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	309,07	176,40	176,40	54520	54520	--	--
					--	35,23	--	10904	0,74	229
		Итого по разделу: Теплофикационные камеры								201521

ИТОГО: 37000600 2038984 5578
971041 455372 5878

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1714961
На металломонтажные работы	19846
Всего накладных расходов:	1734807
Итого с накладными	38735407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2444244
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41179651
Итого с временными, 1,2 %	41673807
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	42648974
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42815669
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43232407
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	96561673
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1931233
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	98492906
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11819149
Итого с НДС	110312055

Принял Сдал

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3 Дата

Счет-фактура № -0000089 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 07.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 в г.Алматы		1	118 401 169,64	118 401 169,64	12%	14 208 140,36	132 609 310,00	0	
Всего по счету:					**118 401 169,64**		**14 208 140,36**	**132 609 310,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик - КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы
Подрядчик: АО "Алматынинжстрой"
Наименование стройки. "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4
"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы"
"Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5 вг.Алматы".

Типовая ведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА № 3

Стоимости выполненных работ и затрат **ЗА ИЮНЬ** 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код	
			№15	07.02.2014г.						
										тенге
	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									
				из них						
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										
выполненных работ	**292 916 365**	**118 401 170**							**14 208 140**	**132 609 310**

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

_____ **Г.Ж. Уразбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматынинжстрой"

_____ **А.К. Чиликбаев**

Дата подписания_____

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЗТК ДО ТК-6-5

Наименование обьекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	2,46	121294,13	49389,75	297827	121272	312,70	768
					62775,00	18657,00	154138	45811	91,12	224
2.	С130806-387	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х3-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	15500,00	--	31000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-395	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	238500,00	--	954000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Тройник параллельный, Ст 820х9/159х4,5-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	209691,61	--	419383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное Ст820х9-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	117507,86	--	235016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное Ст820х9-219х6-1-ППУ-ПЭ-У, с ОДК	шт	2,00	135066,32	--	270133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление	шт	2,00	21579,90	--	43160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	укороченное Ст159х4,5-57х3-1-ППУ-ПЭ-У, с ОДК			--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	1,02	121294,13	49389,75	123720	50378	312,70	319
					62775,00	18657,00	64030	19030	91,12	93
9.	СПрайс-ли ст	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	4,00	73971,01	--	295884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов диаметром 800 мм	компл	2,00	20912,31	10053,81	41825	20108	60,00	120
					10012,50	2767,05	20025	5534	10,83	22
11.	СПрайс-ли ст	Шаровый кран Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-BOHMER-ПП, с редуктором	шт	2,00	12609968,36	--	25219937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	13,99	17355,76	2191,28	242748	30649	73,60	1029
					12555,00	101,25	175602	1416	0,49	7
13.	СПрайс-ли ст	Неподвижная опора Ст820х9-1300х50-1-ППУ-ПЭ	шт	8,00	464517,33	--	3716139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0124-11-12	Установка двухсильфонного компенсационного устройства	шт	6,00	14335,51	7210,88	86013	43265	29,80	179
					5805,00	1716,75	34830	10301	7,02	42
15.	СПрайс-ли ст	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-820х9,0/1000-480-ОДК-М01	шт	6,00	761482,61	--	4568896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	11,20	17355,76	2191,28	194385	24542	73,60	824
					12555,00	101,25	140616	1134	0,49	5
17.	СПрайс-ли ст	Скользящая опора 820-1-ППУ-ПЭ	шт	40,00	70768,72	--	2830749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-12-11	Установка муфт термоусаживаемых	1соедин	95,00	1998,23	246,85	189832	23441	5,85	556
					1098,00	92,25	104310	8764	0,45	43
19.	СПрайс-ли ст	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.820х9 в	шт	95,00	22796,79	--	2165695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой оболочке диам.1000 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								41926340
		Раздел: Пересечение теплосети с существующими коммуникациями								
20.	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,01	174224,44	71861,81	1951	805	441,00	5
					83025,00	27146,25	930	304	132,58	1
21.	Е0125-50-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 250 мм	км	-0,01	108823,70	100633,70	-1219	-1127	37,50	-0
					8190,00	13090,40	-92	-147	50,22	-1
22.	С130806-280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х7 мм	м	11,24	3520,00	--	39582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной "БИОМИ-И" изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,01	815772,84	104398,81	9137	1169	357,00	4
					62100,00	39438,00	696	442	192,61	2
24.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	11,20	244,97	0,28	2744	3	0,84	9
					146,93	0,11	1646	1	0,00	0
25.	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,01	409689,50	181879,25	5900	2619	997,00	14
					189675,00	68706,00	2731	989	335,56	5
26.	Е0125-50-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 600 мм	км	-0,01	127173,69	117363,69	-1831	-1690	45,60	-1
					9810,00	15031,93	-141	-216	57,63	-1
27.	С130806-136	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	м	14,46	14100,00	--	203852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной "БИОМИ-И" изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,01	1536094,58	217692,68	22120	3135	464,00	7
					78975,00	82235,25	1137	1184	401,64	6
29.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	14,40	548,34	0,99	7896	14	1,00	14
					176,18	0,38	2537	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-8-1 3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	км	0,01	480935,09 226350,00	213713,84 80732,25	3463 1630	1539 581	1190,00 394,30	9 3
31.	Е0125-50- 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 700 мм	км	-0,01	143317,59 10935,00	132382,59 16911,37	-1032 -79	-953 -122	50,80 64,83	-0 -0
32.	С130806-1 41	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 710х10 мм	м	7,23	16200,00 --	-- --	117107 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0122-14- 13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной "БИОМИ-И" изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,01	1723687,43 92700,00	245783,38 92846,25	12411 667	1770 668	544,00 453,46	4 3
34.	Е0122-47- 9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	7,20	774,80 202,95	1,54 0,59	5579 1461	11 4	1,12 0,00	8 0
35.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	5,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	23093 6604	2799 46	7,99 0,02	40 0
36.	Е0125-52- 1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	20,00	619,43 148,50	440,55 166,50	12389 2970	8811 3330	0,69 1,07	14 21
37.	Е0125-52- 3	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	стык	2,00	750,98 184,50	523,73 198,01	1502 369	1047 396	0,84 1,27	2 3
38.	Е0125-52- 5	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	стык	162,00	949,70 249,75	634,70 238,50	153851 40460	102821 38637	1,15 1,53	186 248
39.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,65	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	11260 8146	1422 66	73,60 0,49	48 0
40.	С12021-26 3	Опоры под задвижку	т	0,65	107900,00 --	-- --	70006 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,20	21,80 5,81	0,05 0,02	636 170	1 1	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	29,20	40,72	0,04	1189	1	0,04	1
					8,32	--	243	--	--	--
43.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,71	38,59	36,49	375	354	0,01	0
					2,10	9,19	20	89	0,03	0
44.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53,07	23,36	22,08	1240	1172	0,01	0
					1,28	5,56	68	295	0,02	1
45.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	1,94	467,10	--	907	--	2,98	6
					467,10	--	907	--	--	--
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную щебнем траншей, пазух котлованов и ям	м3	2,60	134,10	--	349	--	0,97	3
					134,10	--	349	--	--	--
47.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	2,60	1260,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,27	6,48	6,48	216	216	--	--
					--	2,10	--	70	0,01	0
49.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,70	134,10	--	496	--	0,97	4
					134,10	--	496	--	--	--
50.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	33,27	21,55	4,52	717	150	0,11	4
					17,03	--	567	--	--	--
51.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	27,75	32,23	30,77	894	854	0,01	0
					1,42	8,34	39	232	0,03	1
52.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	59,66	176,40	176,40	10524	10524	--	--
					--	35,28	--	2105	0,74	44
53.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	27,75	3,77	3,24	105	90	0,00	0
					0,48	1,12	13	31	0,00	0
54.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,28	22541,72	316,57	6312	89	22,50	6
					3487,50	119,25	977	33	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	шт	43,00	326,48	172,69	14039	7426	0,48	20
					76,28	60,21	3280	2589	0,24	10
56.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	43,00	399,22	--	17167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	25,76	245,44	3,82	6323	98	0,21	5
					37,35	1,44	962	37	0,01	0
58.	Е0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	42,00	622,52	4,64	26146	195	0,36	15
					58,05	1,76	2438	74	0,01	0
59.	Е0129-129-1	Установка опорного металлического пакета	т	0,69	16872,95	249,33	11676	173	35,30	24
					7987,50	2,25	5527	2	0,01	0
60.	С12021-41	Металоконструкции опорного пакета	т	0,69	147100,00	--	101793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,14	21,80	0,05	679	2	0,03	1
					5,81	0,02	181	1	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,14	40,72	0,04	1268	1	0,04	1
					8,32	--	259	--	--	--
63.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,07	7285,83	3593,45	509	251	14,30	1
					2385,00	971,06	167	68	3,51	0
64.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Б-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-51	Круг 20	т	0,07	54800,00	--	3790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	14,00	732,91	11,21	10261	157	0,20	3
					31,50	4,21	441	59	0,02	0
67.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,07	4308,10	2515,41	301	176	8,58	1
					1431,00	679,74	100	47	2,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	м3	0,28	3043,26	253,26	852	71	18,00	5
					2790,00	95,40	781	27	0,46	0
69.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,96	38,59	36,49	423	400	0,01	0
					2,10	9,19	23	101	0,03	0
70.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,09	23,36	22,08	1123	1062	0,01	0
					1,28	5,56	62	267	0,02	1
71.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	1,83	467,10	--	853	--	2,98	5
					467,10	--	853	--	--	--
72.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,50	6,48	6,48	107	107	--	--
					--	2,10	--	35	0,01	0
73.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,83	134,10	--	246	--	0,97	2
					134,10	--	246	--	--	--
74.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	16,50	21,55	4,52	356	75	0,11	2
					17,03	--	281	--	--	--
75.	Е0101-17-8	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы	м3	42,55	32,23	30,77	1371	1309	0,01	0
					1,42	8,34	60	355	0,03	1
76.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	91,47	176,40	176,40	16136	16136	--	--
					--	35,28	--	3227	0,74	68
77.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	42,55	3,77	3,24	160	138	0,00	0
					0,48	1,12	20	48	0,00	0
78.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	43,00	326,48	172,69	14039	7426	0,48	20
					76,28	60,21	3280	2589	0,24	10
79.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	43,00	399,22	--	17167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	25,76	245,44	3,82	6323	98	0,21	5
					37,35	1,44	962	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	254,00	622,52	4,64	158119	1179	0,36	92
					58,05	1,76	14745	447	0,01	2
82.	Е0129-129 -1	Установка опорного металлического пакета	т	0,69	16872,95	249,33	11676	173	35,30	24
					7987,50	2,25	5527	2	0,01	0
83.	С12021-41	Стоимость металоконструкций опорного пакета	т	0,69	147100,00	--	101793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,14	21,80	0,05	679	2	0,03	1
					5,81	0,02	181	1	0,00	0
85.	Е0113-26-6	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,14	40,72	0,04	1268	1	0,04	1
					8,32	--	259	--	--	--
86.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,07	7285,83	3593,45	509	251	14,30	1
					2385,00	971,06	167	68	3,51	0
87.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-51	Круг 20	т	0,07	54800,00	--	3790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	14,00	732,91	11,21	10261	157	0,20	3
					31,50	4,21	441	59	0,02	0
90.	Е0106-1-1	Бетонирование до отметки телефонного кабеля бетоном В-3,5	м3	4,50	5318,77	66,01	23934	297	1,35	6
					195,75	24,93	881	112	0,12	1
91.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,07	4308,10	2515,41	301	176	8,58	1
					1431,00	679,74	100	47	2,46	0
		Итого по разделу: Пересечение теплосети с существующими коммуникациями								1292470
		Раздел: Фундаменты НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н5, ЛИСТЫ КЖ34-43								
92.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под	м3	4,56	1304,20	97,07	5947	443	0,78	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опоры								
					112,50	36,00	513	164	0,18	1
93.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование, бетон В-25	м3	35,30	7213,31	210,97	254630	7447	3,06	108
					470,25	76,19	16600	2690	0,34	12
94.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	5418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00	--	8162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,75	50900,00	--	89318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	--	4825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	65900,00	--	18726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей камер	м2	66,56	245,44	3,82	16337	254	0,21	14
					37,35	1,44	2486	96	0,01	0
100.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4832	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1331	6	0,99	0
101.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,97	64092,87	304,24	62083	295	20,00	19
					3330,00	114,75	3226	111	0,56	1
102.	Е0109-34-1	Монтаж металлических конструкций опор	т	9,73	17355,76	2191,28	168819	21315	73,60	716
					12555,00	101,25	122122	985	0,49	5
103.	С12021-250	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	7,56	154200,00	--	1165049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12021-260	Стальные элементы из швеллеров	т	2,17	114900,00	--	249508	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	437,71	21,80	0,05	9541	22	0,03	13
					5,81	0,02	2543	9	0,00	0
106.	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной краской	м2	437,71	5,74	0,05	2511	22	0,01	6
					2,75	0,02	1204	9	0,00	0
107.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FLEX	м	40,80	72,96	16,85	2977	687	0,21	9
					38,59	4,33	1574	177	0,03	1
108.	С11031-31-8	Рулонная теплоизоляция K-FLEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 16 мм	м2	128,11	1300,00	--	166546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н5, ЛИСТЫ КЖ34-43								2235229

ИТОГО:	45459127	517165	5307
	959882	154664	885

Накладные расходы :

На общестроительные работы	679609
На металломонтажные работы	405765
На сантехнические работы	144734
На горнопроходческие работы	11942
Всего накладных расходов:	1242051
Итого с накладными	46701177

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2802070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49503247
Итого с временными, 1,2 %	50097286
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	51269562
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	51469951
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	51970924
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	116079573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2321591
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	118401164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14208140
Итого с НДС	132609304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а				--	--	--	--		--
195.	Е0113-0114-8	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 на один раз	м2	437,71	21,80	1,08	1941	2	1,03	13
					5,81	0,02	1043	9	0,00	0
196.	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной краской	м2	437,71	5,74	0,05	2511	22	0,01	6
					2,73	0,02	1204	9	0,00	0
197.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FLEX	м	40,80	72,96	16,85	2977	687	0,21	9
					36,59	4,33	1574	177	0,03	1
198.	С11021-21-6	Рулонная теплоизоляция K-FLEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 16 мм	м2	129,11	1300,00	--	166546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты неподвижных опор Н1-Н5, листы ИК34-43								2235239

ИТОГО:

45454046	519537	5322
962895	155560	889

Накладные расходы :

На общестроительные работы	684691
На металломонтажные работы	403765
На сантехнические работы	144734
На горнопроходческие работы	11942
Всего накладных расходов:	1247132
Итого с накладными	46701178

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2802070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49503248
Итого с временными, 1,2 %	50097287
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	51269564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	51469953
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	51970926
Пересчет в текущих ценах, К=2,[illegible]	116079578
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2321592
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	118401170
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14208140
Итого с НДС	132609310

ГПОА «Мегаполис» Инженерно-технического проектирования

Принял

Сдал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	437,71	21,80	0,05	9541	22	0,03	13
					5,81	0,02	2543	9	0,00	0
106	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной краской	м2	437,71	5,74	0,05	2511	22	0,01	6
					2,75	0,02	1204	9	0,00	0
107	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FLEX	м	40,80	72,96	16,85	2977	687	0,21	9
					38,59	4,33	1574	177	0,03	1
108	С11031-31-8	Рулонная теплоизоляция K-FLEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 16 мм	м2	128,11	1300,00	--	166546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НЧ-Н5, ЛИСТЫ ЮЖ34-43								2235229

ИТОГО:

	45454046	519537	5322
	962895	155560	889

Накладные расходы :

На общестроительные работы	684691
На металломонтажные работы	405765
На сантехнические работы	144734
На горнопроходческие работы	11942
Всего накладных расходов:	1247132
Итого с накладными	46701178

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2802070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49503248
Итого с временными, 1,2 %	50097287
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	51269564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	51469953
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	51970926
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	116079578
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2321592
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	118401170
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14208140
Итого с НДС	132609310

Принял

Сдал

Счет-фактура № -0000114 от 17 июля 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 07.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5 в г.Алматы		1	135 720 097,32	135 720 097,32	12%	16 286 411,68	152 006 509,00		
Всего по счету:					**135 720 097,32**		**16 286 411,68**	**152 006 509,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Вакантно

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик - **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4**
"Реконструкция магистральныхи и распределительных тепловых сетей г.Алматы"
"Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 вг.Алматы".

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА №4

Стоимости выполненных работ и затрат **на 17 ИЮЛЯ 2014 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			№15	07.02.2014г.						
										тенге
	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									
				из них						
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										
выполненных работ	**444 922 874**	**135 720 097**							**16 286 412**	**152 006 509**

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы **Т.Ж. Уразбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматыинжстрой" **А.К. Чиликбаев**

Дата подписания_____

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЗТК ДО ТК-6-5

Наименование обьекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0122-33-1	Демонтаж фасонных частей	т	0,78	4288,91	238,91	3366	187	25,26	20
					4050,00	90,45	3178	71	0,44	0
2.	E0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,01	125517,25	49917,25	1255	499	401,40	4
					75600,00	14328,90	756	143	72,07	1
3.	E0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,02	136933,10	56068,10	2465	1009	430,20	8
					80865,00	15728,85	1456	283	77,78	1
4.	E0124-2-16	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,51	436293,16	195993,16	223382	100348	1272,00	651
					240300,00	52121,46	123034	26686	217,87	112
5.	E0124-12-16	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	шт	1,00	19424,47	11054,47	19424	11054	46,62	47
					8370,00	2892,51	8370	2893	10,66	11
6.	E0124-7-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,20	452826,28	200376,28	92377	40877	1320,00	269
					252450,00	52249,84	51500	10659	218,96	45
7.	E0122-33-1	Демонтаж фасонных частей	т	3,00	4288,91	238,91	12867	717	25,26	76
					4050,00	90,45	12150	271	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек стальных диаметром 50 мм	компл	2,00	424,12	233,77	848	468	1,04	2
					190,35	55,89	381	112	0,23	0
9.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек стальных диаметром 80 мм	компл	4,00	685,38	384,33	2742	1537	1,66	7
					301,05	92,61	1204	370	0,38	2
10.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1697,40	877,95	6790	3512	4,40	18
					819,45	203,31	3278	813	0,85	3
11.	Е0109-34-1	Демонтаж неподвижных и скользящих опор	т	4,42	10371,64	1533,90	45843	6780	44,16	195
					7533,00	70,88	33296	313	0,34	2
12.	Е0106-24-7	Демонтаж ж-б опор под трубопроводы	м3	55,00	901,16	402,56	49564	22141	3,09	170
					498,60	137,96	27423	7588	0,54	30
13.	Е0106-24-4	Демонтаж теплофикационных камер	м3	39,30	1200,89	428,69	47195	16847	4,54	179
					772,20	150,63	30347	5920	0,64	25
14.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	8,00	146,80	21,25	1174	170	0,79	6
					125,55	8,10	1004	65	0,04	0
15.	Е0126-10-1	Демонтаж изоляции из минераловатных матов толщиной 60 мм диам.200мм	м	36,00	121,06	37,90	4358	1364	0,46	17
					83,16	14,22	2994	512	0,07	3
16.	Е0126-10-8	Демонтаж изоляции из минераловатных матов толщиной 60 мм диам.800мм	м	868,00	208,52	57,68	180995	50065	0,83	722
					150,84	21,60	130929	18749	0,11	92
17.	Е0126-23-12	Демонтаж стеклопластика рулонного	м	904,00	42,14	9,74	38091	8801	0,20	181
					32,40	3,60	29290	3254	0,02	16
18.	Е0127-9-1	Демонтаж водосбросных сооружений из арычных блоков Л-4	м3	14,70	1255,03	842,83	18449	12390	2,58	38
					412,20	213,84	6059	3143	0,86	13
19.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	м3	14,70	2652,30	1503,90	38989	22107	7,09	104
					1148,40	430,74	16881	6332	1,65	24
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	615,29	27,10	--	16674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	615,29	176,40	176,40	108538	108538	--	--
					--	35,28	--	21708	0,74	456
22.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1731,80	408,11	169,61	706768	293734	1,55	2684
					238,50	4,07	413034	7049	0,01	24
23.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3117,24	27,10	--	84477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	3117,24	176,40	176,40	549881	549881	--	--
					--	35,28	--	109976	0,74	2310
25.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1060,00	122,85	--	130221	--	0,77	813
					122,85	--	130221	--	--	--
26.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,86	27,10	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	0,86	176,40	176,40	151	151	--	--
					--	35,28	--	30	0,74	1
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								2386907
		Раздел: Монтажные работы								
28.	Е0124-9-6	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	403666,49	132724,86	4440	1460	975,00	11
					179325,00	32535,75	1973	358	148,31	2
29.	С130806-3 62	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	11,00	4440,00	--	48840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0124-9-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	462409,73	144259,55	1387	433	1100,00	3
					202725,00	34214,25	608	103	155,47	0
31.	С130806-3 64	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6,0-1-ППУ-ПЭ	м	3,00	7230,00	--	21690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0124-10-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,461	551837,52	498321,78	706086	226736	3640,00	1656
					686250,00	112318,27	312244	51105	453,73	206
33.	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	м	455,73	62000,00	--	28255074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-388	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	26100,00	--	52200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	3,61	121294,13	49389,75	437629	178198	312,70	1128
					62775,00	18657,00	226492	67314	91,12	329
36.	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	73971,01	--	147942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-650, с ОДК	шт	2,00	22050,10	--	44100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ-650, с ОДК	шт	2,00	31909,08	--	63818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,10	126700,00	--	12485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Шаровый кран Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-Ball0MAX-ПП, с ОДК	шт	2,00	211962,75	--	423926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,99	17355,76	2191,28	17123	2162	73,60	73
					12555,00	101,25	12387	100	0,49	0
42.	СПрайс-лист	Неподвижная опора Ст820х9-1300х50-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	464517,33	--	929035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	5,55	17355,76	2191,28	96401	12171	73,60	409
					12555,00	101,25	69735	562	0,49	3
44.	СПрайс-лист	Скользящая опора 159-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	19176,79	--	76707	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли ст	Скользящая опора 219-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	22774,61 --	-- --	91098 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-ли ст	Скользящая опора 820-1-ППУ-ПЭ	шт	17,00	70768,72 --	-- --	1203058 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс-ли ст	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	704,93 --	-- --	1410 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-ли ст	Рабочая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	812,49 --	-- --	1625 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПрайс-ли ст	Рабочая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	997,69 --	-- --	3991 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-ли ст	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	1170,32 --	-- --	2341 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс-ли ст	Рабочая заглушка изоляции 530-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	2216,43 --	-- --	4433 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс-ли ст	Т-образный ключ	шт	1,00	2994,18 --	-- --	2994 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0111-1-7	Установка защитного экрана	шт	10,00	1798,61 387,00	124,05 2,25	17986 3870	1241 23	2,00 0,01	20 0
54.	СПрайс-ли ст	Защитный экран диам.159	шт	2,00	1545,51 --	-- --	3091 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс-ли ст	Защитный экран диам.219	шт	2,00	2005,73 --	-- --	4011 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-ли ст	Защитный экран диам.820	шт	6,00	8143,43 --	-- --	48861 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0116-30-4	Установка манжет стенового ввода диам. до 400 мм	шт	2,00	600,95	6,95	1202	14	3,56	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					594,00	2,25	1188	4	0,01	0
58.	СПрайс-лист	Манжета стенового ввода СВ975	шт	2,00	15793,07	--	31586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0116-12-11	Установка муфт термоусаживаемых	1соедин.	77,00	1998,23	248,85	153864	19161	5,85	450
					1098,00	92,25	84546	7103	0,45	35
60.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.159х4,5 в полиэтиленовой оболочке диам.250 мм	шт	10,00	4416,23	--	44162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.820х9 в полиэтиленовой оболочке диам.1000 мм	шт	37,00	22796,79	--	843481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,60	21,80	0,05	122	--	0,03	0
					5,81	0,02	33	--	0,00	0
63.	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	3,00	845,37	17,64	2536	53	0,51	2
					86,85	6,53	261	20	0,03	0
64.	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	11,00	213,12	13,56	2344	149	0,28	3
					45,00	4,95	495	54	0,03	0
65.	С11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	км	0,00	62566,88	6788,50	156	17	253,00	1
					45675,00	2565,00	114	6	12,52	0
67.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,51	279,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм	км	0,02	70153,47	10674,97	1403	213	270,00	5
					48825,00	4032,00	976	81	19,69	0
69.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	20,08	714,00	--	14337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,01	115636,32	31953,19	1214	336	360,00	4
					66375,00	12071,25	697	127	58,95	1
71.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	10,54	1200,00	--	12650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,05	204566,79	85907,16	10540	4424	504,00	26
					95950,00	32451,75	4936	1671	158,50	8
73.	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	м	51,71	3280,00	--	169596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов.металлических заглушек	т	0,08	121294,13	49389,75	9801	3991	312,70	25
					62775,00	18657,00	5072	1507	91,12	7
75.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	компл	2,00	2063,03	979,65	4126	1959	5,15	10
					951,75	221,63	1904	443	0,92	2
80.	С130904-76	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	2,00	37000,00	--	74000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,00	21,80	0,05	371	1	0,03	1
					5,81	0,02	99	--	0,00	0
82.	Е0113-29-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	17,00	127,21	0,14	2163	2	0,01	0
					2,84	0,05	48	1	0,00	0
83.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	285120,61	30429,76	1996	213	205,00	1
					35550,00	11495,25	249	80	56,14	0
84.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,01	815772,84	104398,81	10605	1357	357,00	5
					62100,00	39438,00	807	513	192,61	3
85.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								34127536
		Раздел: Пересечение теплосети 2КЛс 120-120 с эл. кабелем. Узел подвески (л. ТС-15)								
86.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	67,95	38,59	36,49	2622	2480	0,01	1
					2,10	9,19	143	624	0,03	2
87.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	371,46	23,36	22,08	8677	8202	0,01	3
					1,28	5,56	475	2065	0,02	7
88.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	13,59	467,10	--	6348	--	2,98	40
					467,10	--	6348	--	--	--
89.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	194,25	32,23	30,77	6261	5977	0,01	2
					1,42	8,34	276	1621	0,03	6
90.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	417,64	176,40	176,40	73671	73671	--	--
					--	35,28	--	14734	0,74	309
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	194,25	3,77	3,24	732	630	0,00	1
					0,48	1,12	93	218	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,96	22541,72	316,57	44182	620	22,50	44
					3487,50	119,25	6836	234	0,58	1
93.	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	шт	301,00	326,48	172,69	98272	51979	0,48	143
					76,28	60,21	22960	18123	0,24	71
94.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	301,00	399,22	--	120166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	180,32	245,44	3,82	44258	689	0,21	38
					37,35	1,44	6735	260	0,01	1
96.	Е0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	294,00	622,52	4,64	183020	1364	0,36	107
					58,05	1,76	17067	517	0,01	2
97.	Е0129-129-1	Установка опорного металлического пакета	т	4,84	16872,95	249,33	81733	1208	35,30	171
					7987,50	2,25	38691	11	0,01	0
98.	С12021-41	Металоконструкции опорного пакета	т	4,84	147100,00	--	712552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0113-16-6	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	217,98	21,80	0,05	4751	11	0,03	6
					5,81	0,02	1266	4	0,00	0
100.	Е0113-26-6	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	217,98	40,72	0,04	8876	9	0,04	9
					8,32	--	1814	--	--	--
101.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,49	7285,83	3593,45	3563	1757	14,30	7
					2385,00	971,06	1166	475	3,51	2
102.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-51	Круг 20	т	0,48	54800,00	--	26530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	98,00	732,91	11,21	71825	1099	0,20	20
					31,50	4,21	3087	413	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,49	4308,10	2515,41	2107	1230	8,58	4
					1431,00	679,74	700	332	2,46	1
106.	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	м3	1,96	3043,26	253,26	5965	496	18,00	35
					2790,00	95,40	5468	187	0,46	1
107.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,77	38,59	36,49	146	138	0,01	0
					2,10	9,19	8	35	0,03	0
108.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,62	23,36	22,08	482	455	0,01	0
					1,28	5,56	26	115	0,02	0
109.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	0,75	467,10	--	352	--	2,98	2
					467,10	--	352	--	--	--
110.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	7,28	32,23	30,77	235	224	0,01	0
					1,42	8,34	10	61	0,03	0
111.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	15,65	176,40	176,40	2761	2761	--	--
					--	35,28	--	552	0,74	12
112.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,28	3,77	3,24	27	24	0,00	0
					0,48	1,12	3	8	0,00	0
113.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,17	22541,72	316,57	3832	54	22,50	4
					3487,50	119,25	593	20	0,58	0
114.	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	шт	31,00	326,48	172,69	10121	5353	0,48	15
					76,28	60,21	2365	1867	0,24	7
115.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	31,00	399,22	--	12376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	18,64	245,44	3,82	4575	71	0,21	4
					37,35	1,44	696	27	0,01	0
117.	Е0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	26,00	622,52	4,64	16185	121	0,36	9
					58,05	1,76	1509	46	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0129-129 -1	Установка опорного металлического пакета	т	0,31	16872,95	249,33	5182	77	35,30	11
					7987,50	2,25	2453	1	0,01	0
119.	С12021-41	Металоконструкции опорного пакета	т	0,31	147100,00	--	45174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,82	21,80	0,05	301	1	0,03	0
					5,81	0,02	80	--	0,00	0
121.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,82	40,72	0,04	563	1	0,04	1
					8,32	--	115	--	--	--
122.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,02	7285,83	3593,45	167	82	14,30	0
					2385,00	971,06	55	22	3,51	0
123.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-51	Круг 20	т	0,02	54800,00	--	1218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,50	732,91	11,21	6963	106	0,20	2
					31,50	4,21	299	40	0,02	0
126.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,02	4308,10	2515,41	99	58	8,58	0
					1431,00	679,74	33	16	2,46	0
127.	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	м3	0,17	3043,26	253,26	517	43	18,00	3
					2790,00	95,40	474	16	0,46	0
128.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46,12	38,59	36,49	1780	1683	0,01	1
					2,10	9,19	97	424	0,03	1
129.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	252,10	23,36	22,08	5889	5566	0,01	2
					1,28	5,56	323	1401	0,02	5
130.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным	м3	9,22	467,10	--	4308	--	2,98	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом			467,10	--	4308	--	--	--
131.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	9,10	32,23	30,77	293	280	0,01	0
					1,42	8,34	13	76	0,03	0
132.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	19,57	176,40	176,40	3452	3452	--	--
					--	35,28	--	690	0,74	14
133.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,10	3,77	3,24	34	30	0,00	0
					0,48	1,12	4	10	0,00	0
134.	Е0109-53-2	Монтаж ковера из тонколистовой стали	т	0,15	9850,48	1162,95	1517	179	46,60	7
					7357,50	108,00	1133	17	0,53	0
135.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,06	154200,00	--	8489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	17102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-819	Петля накладная	шт	3,00	40,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,93	21,80	0,05	151	--	0,03	0
					5,81	0,02	40	--	0,00	0
139.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,93	40,72	0,04	282	--	0,04	0
					8,32	--	58	--	--	--
140.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,05	6760,94	98,32	318	5	4,41	0
					695,25	37,15	33	2	0,18	0
141.	Е0113-49-1	Заливка битума в футляр	м3	1,40	5652,57	462,96	7914	648	11,00	15
					1935,00	173,25	2709	243	0,85	1
142.	СПрайс-листа	Прокладка паронитовая	шт	3,00	40,66	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,01	62546,88	6788,50	344	37	253,00	1
					45675,00	2565,00	251	14	12,52	0
144.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	1,50	63,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	4,00	279,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0109-52-1	Резка стальных труб вдоль	м	25,60	134,76	5,38	3450	138	0,34	9
					56,25	2,25	1440	58	0,01	0
147.	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,01	174224,44	71861,81	1951	805	441,00	5
					83025,00	27146,25	930	304	132,58	1
148.	Е0125-50-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 250 мм	км	-0,01	108823,70	100633,70	-1219	-1127	37,50	-0
					8190,00	13090,40	-92	-147	50,22	-1
149.	С130806-1 04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273х4 мм	м	11,24	1900,00	--	21365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0122-14-8	Нанесение изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,01	815772,84	104398,81	9137	1169	357,00	4
					62100,00	39438,00	696	442	192,61	2
151.	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,01	409689,50	181879,25	5900	2619	997,00	14
					189675,00	68706,00	2731	989	335,56	5
152.	Е0125-50-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 600 мм	км	-0,01	127173,69	117363,69	-1831	-1690	45,60	-1
					9810,00	15031,93	-141	-216	57,63	-1
153.	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	14,46	9940,00	--	143709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-14-12	Нанесение изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,01	1536094,58	217692,68	22120	3135	464,00	7
					78975,00	82235,25	1137	1184	401,64	6
155.	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	км	0,01	480935,09	213713,84	3463	1539	1190,00	9
					226350,00	80732,25	1630	581	394,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Е0125-50-5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 700 мм	км	-0,01	143317,59	132382,59	-1032	-953	50,80	-0
					10935,00	16911,37	-79	-122	64,83	-0
157.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	7,23	11300,00	--	81685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0122-14-13	Нанесение изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,011	723687,43	245783,38	12411	1770	544,00	4
					92700,00	92846,25	667	668	453,46	3
159.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбиков	м3	1,55	6846,35	95,97	10612	149	4,90	8
					771,75	36,25	1196	56	0,18	0
160.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная изолом в 2 слоя	м2	1,00	762,08	8,23	762	8	0,47	0
					81,68	3,08	82	3	0,02	0
161.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом в 2 слоя	м2	16,00	711,48	8,23	11384	132	0,47	7
					81,68	3,08	1307	49	0,02	0
162.	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	м2	2,00	801,57	5,38	1603	11	0,24	0
					45,00	2,25	90	5	0,01	0
163.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,99	38,59	36,49	347	328	0,01	0
					2,10	9,19	19	83	0,03	0
164.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	39,46	23,36	22,08	922	871	0,01	0
					1,28	5,56	51	219	0,02	1
165.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	1,50	467,10	--	700	--	2,98	4
					467,10	--	700	--	--	--
166.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	40,57	32,23	30,77	1308	1248	0,01	0
					1,42	8,34	58	339	0,03	1
167.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	87,22	176,40	176,40	15386	15386	--	--
					--	35,28	--	3077	0,74	65
168.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	40,57	3,77	3,24	153	132	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	19	45	0,00	0
169.	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	шт	62,00	326,48	172,69	20242	10707	0,48	30
					76,28	60,21	4729	3733	0,24	15
170.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	62,00	399,22	--	24752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	37,28	245,44	3,82	9150	142	0,21	8
					37,35	1,44	1392	54	0,01	0
172.	Е0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	424,00	622,52	4,64	263947	1967	0,36	154
					58,05	1,76	24613	746	0,01	4
173.	Е0129-129-1	Установка опорного металлического пакета	т	3,90	16872,95	249,33	65784	972	35,30	138
					7987,50	2,25	31142	9	0,01	0
174.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций опорного пакета	т	3,90	147100,00	--	573513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	175,45	21,80	0,05	3824	9	0,03	5
					5,81	0,02	1019	4	0,00	0
176.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	175,45	40,72	0,04	7144	7	0,04	7
					8,32	--	1460	--	--	--
177.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,05	7285,83	3593,45	334	165	14,30	1
					2385,00	971,06	109	45	3,51	0
178.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-51	Круг 20	т	0,04	54800,00	--	2436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	19,00	732,91	11,21	13925	213	0,20	4
					31,50	4,21	598	80	0,02	0
181.	Е0106-1-1	Бетонирование до отметки телефонного кабеля бетоном В-3,5	м3	7,00	5318,77	66,01	37231	462	1,35	9
					195,75	24,93	1370	175	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	E0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,05	4308,10	2515,41	198	115	8,58	0
					1431,00	679,74	66	31	2,46	0
183.	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,02	38,59	36,49	271	256	0,01	0
					2,10	9,19	15	65	0,03	0
184.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,83	23,36	22,08	720	681	0,01	0
					1,28	5,56	39	171	0,02	1
185.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	1,17	467,10	--	547	--	2,98	3
					467,10	--	547	--	--	--
186.	E0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	32,76	32,23	30,77	1056	1008	0,01	0
					1,42	8,34	47	273	0,03	1
187.	E010333-A30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	70,43	176,40	176,40	12423	12423	--	--
					--	35,28	--	2485	0,74	52
188.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	32,76	3,77	3,24	123	106	0,00	0
					0,48	1,12	16	37	0,00	0
189.	E0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	шт	60,00	326,48	172,69	19589	10361	0,48	29
					76,28	60,21	4577	3613	0,24	14
190.	СПрайс-лист	Блоки из ячеистого бетона Б-1, Б-2	шт	60,00	399,22	--	23953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	E0108-4-7	Заливка швов между блоками битумом	м2	35,76	245,44	3,82	8777	137	0,21	8
					37,35	1,44	1336	51	0,01	0
192.	E0110-7-1	Обшивка вертикальной стенки досками	м2	368,00	622,52	4,64	229086	1708	0,36	134
					58,05	1,76	21362	648	0,01	3
193.	E0129-129-1	Установка опорного металлического пакета	т	0,60	16872,95	249,33	10043	148	35,30	21
					7987,50	2,25	4754	1	0,01	0
194.	C12021-41	Стоимость металоконструкций опорного пакета	т	0,60	147100,00	--	87554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,78	21,80	0,05	584	1	0,03	1
					5,81	0,02	156	1	0,00	0
196.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,78	40,72	0,04	1091	1	0,04	1
					8,32	--	223	--	--	--
197.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,04	7285,83	3593,45	298	147	14,30	1
					2385,00	971,06	98	40	3,51	0
198.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-51	Круг 20	т	0,04	54800,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	19,00	732,91	11,21	13925	213	0,20	4
					31,50	4,21	598	80	0,02	0
201.	Е0106-1-1	Бетонирование до отметки телефонного кабеля бетоном В-3,5	м3	7,00	5318,77	66,01	37231	462	1,35	9
					195,75	24,93	1370	175	0,12	1
202.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	0,04	4308,10	2515,41	176	103	8,58	0
					1431,00	679,74	59	28	2,46	0
		Итого по разделу: Пересечение теплосети 2КЛс 120-120 с эл. кабелем. Узел подвески (л. ТС-15)								3487335
		Раздел: Каналы								
203.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	454,86	38,59	36,49	17555	16599	0,01	7
					2,10	9,19	955	4179	0,03	15
204.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1381,75	23,36	22,08	32277	30508	0,01	12
					1,28	5,56	1769	7680	0,02	27
205.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки механизированным способом	м3	75,66	467,10	--	35339	--	2,98	225
					467,10	--	35339	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	1891,88	32,23	30,77	60981	58214	0,01	19
					1,42	8,34	2686	15788	0,03	54
207.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	1753,98	176,40	176,40	309402	309402	--	--
					--	35,28	--	61880	0,74	1299
208.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1891,93	3,77	3,24	7127	6137	0,00	6
					0,48	1,12	908	2119	0,00	7
209.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	155,39	1395,20	152,52	216799	23700	1,02	158
					153,68	57,15	23880	8881	0,28	43
210.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	131,06	1986,57	564,43	260360	73975	3,33	436
					567,00	195,49	74311	25621	0,75	99
211.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	3,10	22600,00	--	70060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,10	129,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	17,34	23900,00	--	414426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	17,34	129,00	--	2237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	17,34	140,00	--	2428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	17,34	160,00	--	2774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом	м3	93,60	22000,00	--	2059200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 1,0 до 2,0 м3								
218.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	93,60	129,00 ---	-- --	12074 --	-- --	-- --	-- --
219.	С143018-145	Подкладки плоские ПП4, ПП5,из бетона класса В22,5	м3	4,30	22000,00 ---	-- --	94600 --	-- --	-- --	-- --
220.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-4,30	240,00 ---	-- --	-1032 --	-- --	-- --	-- --
221.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,30	129,00 ---	-- --	-555 --	-- --	-- --	-- --
222.	Е0106-24-7	Устройство опорных подушек ОПМ из бетона В-15	м3	13,40	6619,83 623,25	503,19 172,45	88706 8352	6743 2311	3,86 0,68	52 9
223.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,98	41200,00 ---	-- --	40474 --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1354 476	4 2	198,00 0,56	3 0
225.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,49	70437,87 9675,00	304,24 114,75	34571 4748	149 56	58,00 0,56	28 0
226.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм из бетона В-25	м3	29,00	7096,88 623,25	503,19 172,45	205810 18074	14593 5001	3,86 0,68	112 20
227.	Е0106-24-7	Заделка угла поворота из бетона В-7,5	м3	1,40	6254,43 623,25	503,19 172,45	8756 873	704 241	3,86 0,68	5 1
228.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00 ---	-- --	11978 --	-- --	-- --	-- --
229.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,02	61300,00 ---	-- --	246254 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,50	93997,62	304,24	234806	760	198,00	495
					33075,00	114,75	82621	287	0,56	1
		Итого по разделу: Каналы								4469160
		Раздел: Камера УТ-2 (КЖ 14-18)								
231.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,11	5318,77	66,01	27179	337	1,35	7
					195,75	24,93	1000	127	0,12	1
232.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона класса В25	м3	54,17	11101,77	418,23	601383	22655	7,92	429
					1296,00	152,98	70204	8287	0,69	37
233.	С143018-3-3	Кольца опорные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м Dв 700 мм	м	2,32	2887,50	--	6699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,97	22600,00	--	21922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С143001-4-7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,97	129,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,86	52400,00	--	44921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	3036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,17	65900,00	--	143194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,52	14359,66	5522,03	7469	2872	35,90	19
					6075,00	1322,37	3160	688	4,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	0,52	110200,00	--	57322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,41	22,38	0,05	524	1	0,03	1
					6,39	0,02	150	--	0,00	0
243.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,41	41,55	0,04	973	1	0,05	1
					9,15	--	214	--	--	--
244.	Е0122-8-5	Укладка сальника из стальных труб диам. 150 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	92	26	360,00	0
					66375,00	12071,25	53	10	58,95	0
245.	С130806-85	Сальник из труб электросварных прямошовных, 150 мм	м	0,80	1020,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку камеры диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
247.	Е0107-62-2	Устройство перекрытий камер из монолитного бетона класса В25	м3	7,08	11101,77	418,23	78601	2961	7,92	56
					1296,00	152,98	9176	1083	0,69	5
248.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,14	50900,00	--	57904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0106-18-2	Устройство балок БМ-2, при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	3,60	12986,04	407,30	46750	1466	14,40	52
					2385,00	153,86	8586	554	0,75	3
251.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,46	48300,00	--	22297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00	--	10336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3892	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1369	5	0,56	0
254.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	234,52	38,59	36,49	9051	8559	0,01	3
					2,10	9,19	493	2155	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3015,32	23,36	22,08	70435	66576	0,01	27
					1,28	5,56	3860	16760	0,02	58
256.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	100,51	467,10	--	46948	--	2,98	299
					467,10	--	46948	--	--	--
257.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,50	5318,77	66,01	77122	957	1,35	20
					195,75	24,93	2838	361	0,12	2
258.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона класса В25	м3	124,50	11101,77	418,23	1382170	52069	7,92	986
					1296,00	152,98	161352	19046	0,69	86
259.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	27,60	22600,00	--	623760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	27,60	129,00	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С143015-31	Балка Б-8	м3	5,75	17900,00	--	102925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,06	52400,00	--	160449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6786	--	--	--
265.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,39	65900,00	--	91496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	68800,00	--	122808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В-12,5	м3	0,90	8361,47	316,01	7525	284	8,25	7
					1368,00	119,39	1231	107	0,58	1
268.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00	--	11437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Камера УТ-2 (КЖ 14-18)								3871498
		Раздел: Направляющая опора трубопровода в ППУ изоляции НПО-800								
270.	Е0105-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3221	10	289,00	5
					47475,00	202,50	887	4	0,99	0
271.	Е0105-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,65	64092,87	304,24	41389	196	20,00	13
					3330,00	114,75	2150	74	0,56	0
272.	Е0109-34-1	Монтаж металлических конструкций опор	т	6,48	17355,76	2191,28	112546	14210	73,60	477
					12555,00	101,25	81415	657	0,49	3
273.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	5,04	154200,00	--	776699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12021-260	Стальные элементы из швеллеров	т	1,45	114900,00	--	166338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	291,81	21,80	0,05	6361	15	0,03	9
					5,81	0,02	1695	6	0,00	0
276.	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной краской	м2	291,81	5,74	0,05	1674	15	0,01	4
					2,75	0,02	802	6	0,00	0
277.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FLEX	м	27,20	72,96	16,85	1985	458	0,21	6
					38,59	4,33	1050	118	0,03	1
278.	С11031-318	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 16 мм	м2	85,41	1300,00	--	111030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Направляющая опора трубопровода в ППУ изоляции НПО-800								1221243
	ИТОГО:						49563681	2663706		15413
							2654839	607892		6177

Накладные расходы :

На монтажные работы	3503
На общестроительные работы	3575152
На металломонтажные работы	187409
На сантехнические работы	119341
На горнопроходческие работы	83227
Всего накладных расходов:	3968633
Итого с накладными	53532313

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3211939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56744251
Итого с временными, 1,2 %	57425182
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	58768931
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	58998632
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	59572884
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	133058919
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2661178
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135720097
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16286412
Итого с НДС	152006509

Принял

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы
Республика Казахстан

Сдал

АО «АИС»
Акционерное общество «Алматинжилстрой»
Республиканское акционерное общество «Казахстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлігінің «Алматыжилстрой» ашық акционерлік қоғамы»
Город Алматы
Республика Казахстан

Заказчик - **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4 "Реконструкция магистральныхи и распределительных тепловых сетей г.Алматы" "Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП ЗТК до ТК-6-5 вг.Алматы".**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА №5

Стоимости выполненных работ и затрат **на 20 ИЮЛЯ 2014 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
		№15	07.02.2014г.					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них в отчётном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										
выполненных работ	627 522 874	163 035 714							19 564 286	182 600 000

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

_____ **Т.Ж. Уразбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К. Чиликбаев**

Дата подписания_____

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЭТК ДО ТК-6-5

Наименование обьекта:

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0124-7-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,15	452826,28	200376,28	68830	30457	1320,00	201
					252450,00	52249,84	38372	7942	218,96	33
2.	Е0122-33-1	Демонтаж фасонных частей	т	0,62	4288,91	238,91	2639	147	25,26	16
					4050,00	90,45	2492	56	0,44	0
3.	Е0106-24-4	Демонтаж теплофикационных камер	м3	29,30	1200,89	428,69	35186	12561	4,54	133
					772,20	150,63	22625	4414	0,64	19
4.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	4,00	146,80	21,25	587	85	0,79	3
					125,55	8,10	502	32	0,04	0
5.	Е0128-13-1	Демонтаж сварных рельсовых плетей	км	0,02	226146,66	101946,66	5428	2447	770,40	18
					124200,00	18287,56	2981	439	55,14	1
6.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	25,70	27,10	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	25,70	176,40	176,40	4533	4533	--	--
					--	35,28	--	907	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	260,00	435,96	6,63	113350	1724	0,70	181
					108,68	1,76	28257	457	0,01	2
9.	С143019-8-1	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,марка БР 300.30.15	шт	858,53	3130,00	--	2687193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0128-13-1	Укладка сварных рельсовых плетей	км	0,024	217147,42	127433,32	101212	3058	963,00	23
					155250,00	22859,45	3726	549	68,92	2
11.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений из арычных блоков Л-4	м3	2,16	2695,99	1053,54	5823	2276	3,23	7
					515,25	267,30	1113	577	1,08	2
12.	С143018-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	2,16	13300,00	--	28728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								3054204
		Раздел: Снос деревьев								
13.	Е0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	1,00	15,01	1,24	15	1	0,08	0
					13,77	0,47	14	--	0,00	0
14.	Е0101-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	дерево	1,00	23,06	1,80	23	2	0,12	0
					21,26	0,68	21	1	0,00	0
15.	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	дерево	2,00	30,45	2,10	61	4	0,16	0
					28,35	0,79	57	2	0,00	0
16.	Е0101-193-10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной отвалки леса	дерево	1,00	42,44	3,29	42	3	0,25	0
					39,15	1,24	39	1	0,01	0
17.	Е0101-193-12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной отвалки леса	дерево	1,00	77,60	6,05	78	6	0,46	0
					71,55	2,27	72	2	0,01	0
18.	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной отвалки леса	дерево	2,00	98,36	7,46	197	15	0,59	1
					90,90	2,79	182	6	0,02	0
19.	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	дерево	1,00	54,90	45,11	55	45	0,07	0
					9,79	16,59	10	17	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт								
20.	Е0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	3,00	68,08	55,91	204	168	0,08	0
					12,17	20,56	37	62	0,07	0
21.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	6,34	6,34	6	6	--	--
					--	2,11	--	2	0,01	0
22.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	12,86	12,86	39	39	--	--
					--	4,28	--	13	0,01	0
23.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	4,00	18,70	18,70	75	75	--	--
					--	6,49	--	26	0,02	0
24.	С01031-А9 -1	Погрузка пней и деревьевпри автомобильных перевозках	т	1,15	164,30	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е010333-А 30-1	Отвозка пней и деревьев автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,15	176,40	176,40	204	204	--	--
					--	35,28	--	41	0,74	1
		Итого по разделу: Снос деревьев								1188
		Раздел: Монтажные работы								
26.	Е0124-9-6	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	403666,49	132724,86	4037	1327	975,00	10
					179325,00	32535,75	1793	325	148,31	1
27.	С130806-3 62	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	10,00	4440,00	--	44400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0124-9-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	462409,73	144259,55	8323	2597	1100,00	20
					202725,00	34214,25	3649	616	155,47	3
29.	С130806-3 64	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6,0-1-ППУ-ПЭ	м	18,00	7230,00	--	130140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0124-10-7	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,251	551837,52	498321,78	389511	125079	3640,00	914
					686250,00	112318,27	172249	28192	453,73	114
31.	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	м	76,37	62000,00	--	4735126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130806-376	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-2-ППУ-ОЦ с ОДК	м	162,36	72100,00	--	11706156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	7,37	121294,13	49389,75	893695	363904	312,70	2304
					62775,00	18657,00	462526	137465	91,12	671
34.	СПрайс-лист	Отводы, Ст 820х9-90-1-ППУ-ОЦ, с ОДК	шт	4,00	259961,66	--	1039847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-лист	Z-образный элемент, размеры специальные А 1050мм, В	шт	2,00	240323,54	--	480647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Тройник параллельный, Ст 820х9/219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	254663,44	--	509327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное Ст219х6-89х4-1-ППУ-ПЭ-У, с ОДК	шт	2,00	27425,57	--	54851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное Ст820х9-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	117507,86	--	235016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	2,21	121294,13	49389,75	267817	109053	312,70	690
					62775,00	18657,00	138607	41195	91,12	201
40.	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	73971,01	--	147942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Элемент трубопровода со штуцером	шт	2,00	63212,30	--	126425	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	для установки датчиков давления и температуры Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-ДТ, с ОДК			--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-ли ст	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ-650, с ОДК	шт	2,00	161880,48	--	323761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-ли ст	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ОЦ-650К-Т, с ОДК	шт	2,00	198351,80	--	396704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли ст	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст 820х9-89х4-1-ППУ-ПЭ-200, с ОДК	шт	4,00	173523,40	--	694094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли ст	Шаровый кран Ст 500"7-50-1-ППУ-ПЭ-BOHMER-ПП	шт	2,00	5180595,40	--	10361191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст	Шаровый кран с воздушником Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ-Ball0MAX-ПП, с ОДК	шт	2,00	532684,81	--	1065370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов диаметром до 50 мм	компл	1,00	758,61	389,61	759	390	1,73	2
					317,25	93,15	317	93	0,38	0
48.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	3510,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	компл	2,00	3005,63	1463,25	6011	2927	7,33	15
					1365,75	338,85	2732	678	1,41	3
50.	С130904-77	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	85600,00	--	171200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130904-114	Ручной червячный привод для шаровых кранов NAvAl, Dy 200 мм	шт	2,00	18000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0124-13-7	Установка шаровых кранов диаметром 300 мм	компл	2,00	5316,60	2536,72	10633	5073	13,40	27
					2475,00	583,20	4950	1166	2,44	5
53.	С130904-79	Краны шаровые сварные с червячным приводом NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 300 мм	шт	2,00	330600,00	--	661200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0124-2-9	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	322527,48	131163,10	2741	1115	887,00	8
					168975,00	35074,84	1436	298	168,01	1
55.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	8,50	3630,00	--	30855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0124-2-7	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	243248,09	93446,84	876	336	717,00	3
					134775,00	26214,75	485	94	129,63	0
57.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	3,60	2250,00	--	8100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0124-2-13	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	563302,10	241299,85	620	265	1450,00	2
					274500,00	65802,73	302	72	282,92	0
59.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	1,10	8330,00	--	9163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0124-2-16	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	824050,01	326655,26	1236	490	2120,00	3
					400500,00	86869,10	601	130	363,11	1
61.	С130806-146	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х9 мм	м	1,49	16700,00	--	24800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Py 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4,00	321,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Py 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	2,00	1610,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130810-9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	шт	2,00	9860,00	--	19720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530x9 мм			--	--	--	--	--	--
65.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,77	126700,00 --	-- --	97161 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	12,01	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	208502 150828	26325 1216	73,60 0,49	884 6
67.	СПрайс-лист	Неподвижная опора Ст820x9-1300x50-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	464517,33 --	-- --	1858069 --	-- --	-- --	-- --
68.	СПрайс-лист	Неподвижная опора Ст820x9-1300x50-1-ППУ-ОЦ	шт	4,00	355341,43 --	-- --	1421366 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0124-11-12	Установка двухсильфонного компенсационного устройства	шт	4,00	14335,51 5805,00	7210,88 1716,75	57342 23220	28844 6867	29,80 7,02	119 28
70.	СПрайс-лист	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-820x9,0/1000-480-ОДК-М01	шт	4,00	761482,61 --	-- --	3045930 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	858,70 40,50	1,57 --	5152 243	9 --	0,22 --	1 --
72.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	63,00 54,00	-- --	378 324	-- --	0,31 --	2 --
73.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	5,32	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	92333 66793	11658 539	73,60 0,49	392 3
75.	СПрайс-лист	Скользящая опора 820-1-ППУ-ПЭ	шт	7,00	70768,72 --	-- --	495381 --	-- --	-- --	-- --
76.	СПрайс-лист	Скользящая опора 820-1-ППУ-ОЦ	шт	14,00	72143,82 --	-- --	1010014 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0116-12-11	Установка муфт термоусаживаемых	1соедин	42,00	1998,23	248,85	83926	10452	5,85	246
					1098,00	92,25	46116	3874	0,45	19
78.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.219х6 в полиэтиленовой оболочке диам.315 мм	шт	10,00	5334,81	--	53348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.530х7 в полиэтиленовой оболочке диам.710 мм	шт	2,00	17966,55	--	35933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.820х9 в полиэтиленовой оболочке диам.1000 мм	шт	30,00	22796,79	--	683904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам.820х9 в полиэтиленовой оболочке диам.975 мм	шт	30,00	11592,00	--	347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Гф-021 за один раз	м2	5,00	21,80	0,05	109	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
83.	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	18,00	845,37	17,64	15217	318	0,51	9
					86,85	6,53	1563	118	0,03	1
84.	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	10,00	213,12	13,56	2131	136	0,28	3
					45,00	4,95	450	49	0,03	0
85.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0110-669-2	Установка терминалов в коверах	шт	5,00	980,00	1,60	4900	8	5,00	25
					950,00	--	4750	--	--	--
87.	СПрайс-лист	Терминал концевой КТ-12/ш	шт	4,00	3992,24	--	15969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс-лист	Терминал промежуточный КТ-15ш	шт	1,00	3243,69	--	3244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Ц0108-409 -2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	35,00	147,30	73,00	5155	2555	0,29	10
					49,50	18,30	1732	640	0,11	4
90.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм	1000м	0,04	86200,00	--	3017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	70,00	27,70	2,10	1939	147	0,10	7
					19,70	0,50	1379	35	0,00	0
92.	СПрайс-лист	Кабель 3х1,5 для соединения стационарного детектора с терминалом	шт	14,00	124,94	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс-лист	Кабель 5х1,5 для соединения стационарного детектора с терминалом	шт	56,00	174,85	--	9791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0111-1-9	Установка ковера на стене	шт	5,00	1303,96	86,09	6520	430	2,00	10
					283,50	2,25	1418	11	0,01	0
95.	СПрайс-лист	Ковер настенный	шт	5,00	11089,55	--	55448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0111-350 -13	Установка рефлектомера	шт	1,00	4968,87	17,18	4969	17	24,00	24
					3735,00	4,50	3735	4	0,03	0
97.	СПрайс-лист	Импульсный рефлектор "Рейс 105-Р"	шт	1,00	212087,69	--	212089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0110-669 -1	Установка детектора повреждения	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
99.	СПрайс-лист	Детектор повреждений переносной многоуровневый "ДПП-АМ"	шт	1,00	21208,77	--	21209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0110-669 -1	Установка тестера	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
101.	СПрайс-лист	Контрольно-монтажный тестер "ROBin KMP3075DL" аналог А-2002	шт	1,00	36447,66	--	36448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм	км	0,01	70153,47	10674,97	596	91	270,00	2
					48825,00	4032,00	415	34	19,69	0
103.	С130806-7 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 89х4 мм	м	3,51	584,00	--	2052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	м	5,02	714,00	--	3584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0122-33-5	Установка тройниковых ответвлений,отводов,переходов,тройников параллельных,элементов трубопроводов,металлических заглушек	т	0,19	121294,13	49389,75	22925	9335	312,70	59
					62775,00	18657,00	11864	3526	91,12	17
106.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4,00	321,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	4,00	711,00	--	2844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130810-8 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	5,00	2270,00	--	11350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов диаметром 50 мм	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
111.	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 80 мм	компл	2,00	1222,18	640,55	2444	1281	2,76	6
					501,75	154,35	1004	309	0,63	1
112.	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	компл	4,00	2063,03	979,65	8252	3919	5,15	21
					951,75	221,63	3807	887	0,92	4
113.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
114.	С130904-7 3	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130904-7 6	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	4,00	37000,00	--	148000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,00	21,80	0,05	349	1	0,03	0
					5,81	0,02	93	--	0,00	0
117.	Е0113-29-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	16,00	127,21	0,14	2035	2	0,01	0
					2,84	0,05	45	1	0,00	0
118.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	283120,61	30429,76	1426	152	205,00	1
					35550,00	11495,25	178	57	56,14	0
119.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции "БИОМИ-И" на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,01	815772,84	104398,81	10605	1357	357,00	5
					62100,00	39438,00	807	513	192,61	3
120.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0101-166-2	Засыпка вручную щебнем траншей, пазух котлованов и ям	м3	18,20	134,10	--	2441	--	0,97	18
					134,10	--	2441	--	--	--
122.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	18,20	1260,00	--	22932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	232,87	6,48	6,48	1509	1509	--	--
					--	2,10	--	490	0,01	2
124.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,87	134,10	--	3470	--	0,97	25
					134,10	--	3470	--	--	--
125.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	232,87	21,55	4,52	5017	1052	0,11	25
					17,03	--	3966	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную щебнем траншей, пазух котлованов и ям	м3	2,60	134,10	--	349	--	0,97	3
					134,10	--	349	--	--	--
127.	С1430008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	2,60	1260,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,08	6,48	6,48	104	104	--	--
					--	2,10	--	34	0,01	0
129.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,79	134,10	--	240	--	0,97	2
					134,10	--	240	--	--	--
130.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	16,08	21,55	4,52	347	73	0,11	2
					17,03	--	274	--	--	--
131.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	268,50	6,48	6,48	1740	1740	--	--
					--	2,10	--	565	0,01	2
132.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,83	134,10	--	4001	--	0,97	29
					134,10	--	4001	--	--	--
133.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	268,50	21,55	4,52	5785	1213	0,11	29
					17,03	--	4573	--	--	--
134.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,45	6,48	6,48	55	55	--	--
					--	2,10	--	18	0,01	0
135.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,94	134,10	--	126	--	0,97	1
					134,10	--	126	--	--	--
136.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	8,45	21,55	4,52	182	38	0,11	1
					17,03	--	144	--	--	--
137.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,64	6,48	6,48	37	37	--	--
					--	2,10	--	12	0,01	0
138.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,63	134,10	--	84	--	0,97	1
					134,10	--	84	--	--	--
139.	Е0101-134	Уплотнение грунта пневматическими	м3	5,64	21,55	4,52	122	25	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трамбовками			17,03	--	96	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								44814840
		Раздел: Каналы								
140.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3953,99	6,48 --	6,48 2,10	25620 --	25620 8318	-- 0,01	-- 32
141.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	439,33	134,10 134,10	-- --	58914 58914	-- --	0,97 --	427 --
142.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	3953,99	21,55 17,03	4,52 --	85193 67336	17856 --	0,11 --	427 --
143.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	136,46	1986,57 567,00	564,43 195,49	271088 77373	77023 26677	3,33 0,75	454 103
144.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	23,52	23900,00 --	-- --	562128 --	-- --	-- --	-- --
145.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	23,52	129,00 --	-- --	3034 --	-- --	-- --	-- --
146.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	23,52	140,00 --	-- --	3293 --	-- --	-- --	-- --
147.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	23,52	160,00 --	-- --	3763 --	-- --	-- --	-- --
148.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	124,60	22000,00 --	-- --	2741200 --	-- --	-- --	-- --
149.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	124,60	129,00 --	-- --	16073 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каналы								3770306
		Раздел: Теплофикационные камеры								
150.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	509,49	6,48	6,48	3301	3301	--	--
					--	2,10	--	1072	0,01	4
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,61	134,10	--	7591	--	0,97	55
					134,10	--	7591	--	--	--
152.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	509,49	21,55	4,52	10977	2301	0,11	55
					17,03	--	8677	--	--	--
153.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,31	5318,77	66,01	76112	945	1,35	19
					195,75	24,93	2801	357	0,12	2
154.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона класса В25	м3	46,04	11101,77	418,23	511125	19255	7,92	365
					1296,00	152,98	59668	7043	0,69	32
155.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	4,04	22600,00	--	91304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,04	129,00	--	521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С143018-33	Кольца опорные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м Dв 700 мм	м	1,16	2887,50	--	3349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,94	65900,00	--	193466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	61200,00	--	15386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплек	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	3634-99	т		--	--	--	--	--	--
162.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	т	0,61	13711,47	5475,87	8329	3326	28,90	18
					5040,00	1552,87	3061	943	5,46	3
163.	С12021-267	Лестница Л1,Л2,Л3	т	0,61	133700,00	--	81212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,33	22,38	0,05	612	1	0,03	1
					6,39	0,02	175	1	0,00	0
165.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,33	41,55	0,04	1136	1	0,05	1
					9,15	--	250	--	--	--
166.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	1,40	14359,66	5522,03	20159	7752	35,90	50
					6075,00	1322,37	8528	1856	4,73	7
167.	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	1,40	110200,00	--	154703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,17	22,38	0,05	1414	3	0,03	2
					6,39	0,02	404	1	0,00	0
169.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,17	41,55	0,04	2625	3	0,05	3
					9,15	--	578	--	--	--
170.	Е0113-13-1	Огрунтовка поверхностей стен, фундаментов	м2	183,26	13,91	0,07	2549	13	0,04	8
					8,06	0,02	1477	4	0,00	0
171.	Е0107-62-2	Устройство стен камер из монолитного бетона класса В25	м3	72,00	11101,77	418,23	799327	30112	7,92	570
					1296,00	152,98	93312	11015	0,69	50
172.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,24	52400,00	--	64864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,14	50900,00	--	6876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
174.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	65000,00	--	11492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,00	65900,00	--	131762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,63	58700,00	--	95419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0107-62-2	Устройство перекрытий камер из монолитного бетона класса В25	м3	16,50	11101,77	418,23	183179	6901	7,92	131
					1296,00	152,98	21384	2524	0,69	11
178.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,16	52400,00	--	113117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	2455	11	58,00	2
					9675,00	114,75	337	4	0,56	0
181.	Е0106-18-3	Устройство балок БМ-1, БМ-4, при высоте балок до 800 мм из бетона В-25	м3	6,02	11845,04	367,51	71307	2212	12,00	72
					2058,75	138,83	12394	836	0,68	4
182.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,53	48300,00	--	25533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	4016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	58700,00	--	7213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,05	93997,62	304,24	4972	16	198,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	1750	6	0,56	0
187.	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	54,98	193,01	2,00	10612	110	0,57	31
					93,60	0,27	5147	15	0,04	2
188.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	м3	3,52	1144,68	73,75	4028	260	0,14	1
					21,38	11,67	75	41	0,04	0
189.	E0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	м2	117,29	477,68	1,27	56028	149	1,42	167
					270,00	0,47	31669	55	0,00	0
190.	E0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	м2	117,29	357,23	0,30	41900	35	1,24	145
					236,25	0,11	27710	13	0,00	0
191.	E0127-39-17	Устройство цементобетонных покрытий толщиной 20 см	м2	117,29	1361,05	26,34	159639	3089	0,30	35
					47,03	6,58	5516	772	0,03	4
192.	E0127-39-18	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	117,29	614,29	0,30	72051	35	0,05	6
					9,70	0,10	1138	12	0,00	0
193.	E0109-34-1	Монтаж металлических конструкций опор	т	0,84	17355,76	2191,28	14622	1846	73,60	62
					12555,00	101,25	10577	85	0,49	0
194.	C12021-260	Стальные элементы из швеллеров и уголков	т	0,84	114900,00	--	96801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,27	21,80	0,05	703	2	0,03	1
					5,81	0,02	187	1	0,00	0
196.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	32,27	40,72	0,04	1314	1	0,04	1
					8,32	--	268	--	--	--
197.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	65,00	112,45	34,24	7310	2226	0,32	21
					51,08	8,45	3320	549	0,03	2
198.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	66,95	1190,00	--	79670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	C11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	604700,00	--	454	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
200.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00	--	804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	558,66	6,48	6,48	3620	3620	--	--
					--	2,10	--	1175	0,01	5
202.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	62,07	134,10	--	8324	--	0,97	60
					134,10	--	8324	--	--	--
203.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	558,66	21,55	4,52	12037	2523	0,11	60
					17,03	--	9514	--	--	--
204.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	т	0,47	13711,47	5475,87	6461	2580	28,90	14
					5040,00	1552,87	2375	732	5,46	3
206.	С12021-267	Лестница Л4,Л5	т	0,47	133700,00	--	62997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,20	22,38	0,05	474	1	0,03	1
					6,39	0,02	136	--	0,00	0
208.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,20	41,55	0,04	881	1	0,05	1
					9,15	--	194	--	--	--
209.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	629,26	6,48	6,48	4077	4077	--	--
					--	2,10	--	1324	0,01	5
210.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	69,92	134,10	--	9376	--	0,97	68
					134,10	--	9376	--	--	--
211.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	629,26	21,55	4,52	13558	2842	0,11	68
					17,03	--	10716	--	--	--
212.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,20	5318,77	66,01	17020	211	1,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	626	80	0,12	0
213.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона класса В25	м3	50,29	11101,77	418,23	558308	21033	7,92	398
					1296,00	152,98	65176	7693	0,69	35
214.	С143018-3-3	Кольца опорные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м Dв 700 мм	м	2,32	2837,50	--	6699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	3,89	22600,00	--	87914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С143001-4-7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,89	129,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С143015-3-1	Балка Б-8	м3	2,30	17900,00	--	41170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,56	52400,00	--	29541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,32	65900,00	--	87304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	т	0,34	13711,47	5475,87	4672	1866	28,90	10
					5040,00	1552,87	1717	529	5,46	2
224.	С12021-26-7	Лестница Л6	т	0,34	133700,00	--	45554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,33	22,38	0,05	343	1	0,03	0
					6,39	0,02	98	--	0,00	0
226.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,33	41,55	0,04	637	1	0,05	1
					9,15	--	140	--	--	--
227.	Е0122-8-8	Укладка сальника из стальных труб диам. 300 мм	км	0,00	203956,79	85907,16	163	69	504,00	0
					95850,00	32451,75	77	26	158,50	0
228.	С130806-109	Сальник из труб электросварных прямошовных, 325х4 мм	м	0,80	2260,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стенку камеры диам. до 300 мм	1сальник	1,00	3549,82	1,57	3550	2	3,01	3
					526,50	--	526	--	--	--
230.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В-12,5	м3	0,75	8361,47	316,01	6271	237	8,25	6
					1368,00	119,39	1026	90	0,58	0
231.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,80	38,59	36,49	2578	2438	0,01	1
					2,10	9,19	140	614	0,03	2
236.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	868,40	23,36	22,08	20285	19174	0,01	8
					1,28	5,56	1112	4827	0,02	17
237.	Е0101-164	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	28,63	467,10	--	13372	--	2,98	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			467,10	--	13372	--	--	--
238.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	661,77	6,48	6,48	4288	4288	--	--
					--	2,10	--	1392	0,01	5
239.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	73,53	134,10	--	9860	--	0,97	71
					134,10	--	9860	--	--	--
240.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	661,77	21,55	4,52	14259	2989	0,11	71
					17,03	--	11270	--	--	--
241.	E010333-A 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	447,43	176,40	176,40	78927	78927	--	--
					--	35,28	--	15785	0,74	331
242.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,99	5318,77	66,01	26541	329	1,35	7
					195,75	24,93	977	124	0,12	1
243.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона класса B25	м3	66,10	11101,77	418,23	733827	27645	7,92	524
					1296,00	152,98	85666	10112	0,69	46
244.	C143018-3 3	Кольца опорные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м Dв 700 мм	м	2,32	2887,50	--	6699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: плоские прямоугольные	м3	0,70	22600,00	--	15820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	C143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,70	129,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,83	52400,00	--	43583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	5434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,38	65900,00	--	156675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	т	0,49	13711,47	5475,87	6767	2703	28,90	14
					5040,00	1552,87	2487	766	5,46	3
253.	С12021-267	Лестница Л1,Л5	т	0,49	133700,00	--	65986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,21	22,38	0,05	497	1	0,03	1
					6,39	0,02	142	--	0,00	0
255.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,21	41,55	0,04	923	1	0,05	1
					9,15	--	203	--	--	--
256.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,53	14359,66	5522,03	7583	2916	35,90	19
					6075,00	1322,37	3208	698	4,73	2
257.	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	0,53	110200,00	--	58192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,76	22,38	0,05	532	1	0,03	1
					6,39	0,02	152	--	0,00	0
259.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,76	41,55	0,04	987	1	0,05	1
					9,15	--	217	--	--	--
260.	Е0122-8-5	Укладка сальника из стальных труб диам. 150 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	92	26	360,00	0
					66375,00	12071,25	53	10	58,95	0
261.	С130806-85	Сальник из труб электросварных прямошовных, 150 мм	м	0,80	1020,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку камеры диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
263.	Е0107-62-2	Устройство перекрытий камер из монолитного бетона класса В25	м3	5,51	11101,77	418,23	61171	2304	7,92	44
					1296,00	152,98	7141	843	0,69	4
264.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,11	50900,00	--	56295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0106-18-3	Устройство балок БМ-3, при высоте балок до 800 мм из бетона В-25	м3	2,31	11845,04	367,51	27362	849	12,00	28
					2058,75	138,83	4756	321	0,68	2
267.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00	--	10977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,38	48300,00	--	18553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	58700,00	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3892	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1369	5	0,56	0
271.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2721,45	6,48	6,48	17633	17633	--	--
					--	2,10	--	5725	0,01	22
272.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	302,38	134,10	--	40550	--	0,97	294
					134,10	--	40550	--	--	--
273.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2721,45	21,55	4,52	58637	12290	0,11	294
					17,03	--	46346	--	--	--
274.	Е010333-А30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	7121,17	176,40	176,40	1256175	1256175	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	35,28	--	251235	0,74	5276
		Итого по разделу: Теплофикационные камеры								7355460
		Раздел: Опоры								
275.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под опоры	м3	2,69	1304,20	97,07	3506	261	0,78	2
					112,50	36,00	302	97	0,18	0
276.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование, бетон В-25	м3	41,00	7213,31	210,97	295746	8650	3,06	125
					470,25	76,19	19280	3124	0,34	14
277.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,26	50900,00	--	115164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00	--	6769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,95	65900,00	--	62734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей камер	м2	25,80	245,44	3,82	6332	99	0,21	5
					37,35	1,44	964	37	0,01	0
282.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,67	38,59	36,49	1492	1411	0,01	1
					2,10	9,19	81	355	0,03	1
283.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,83	23,36	22,08	3079	2911	0,01	1
					1,28	5,56	169	733	0,02	3
284.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,27	467,10	--	2463	--	2,98	16
					467,10	--	2463	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	103,42	6,48	6,48	670	670	--	--
					--	2,10	--	218	0,01	1
286.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,49	134,10	--	1541	--	0,97	11
					134,10	--	1541	--	--	--
287.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,42	21,55	4,52	2228	467	0,11	11
					17,03	--	1761	--	--	--
288.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	117,31	176,40	176,40	20694	20694	--	--
					--	35,28	--	4139	0,74	87
289.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,41	5318,77	66,01	23456	291	1,35	6
					195,75	24,93	863	110	0,12	1
290.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование, бетон Б-25	м3	35,13	7572,96	257,71	266038	9054	4,05	142
					634,50	91,69	22290	3221	0,40	14
291.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	52400,00	--	13480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,81	65900,00	--	119505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	68800,00	--	18349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	70437,87	304,24	8185	35	58,00	7
					9675,00	114,75	1124	13	0,56	0
296.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей	м2	157,92	245,44	3,82	38760	603	0,21	33
					37,35	1,44	5898	227	0,01	1

Итого по разделу: Опоры 1021621

Раздел: Дренажные колодцы ДК1-ДК4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1769,64	23,36	22,08	41337	39072	0,01	16
					1,28	5,56	2265	9836	0,02	34
298.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	54,73	262,72	--	14379	--	1,85	101
					262,72	--	14379	--	--	--
299.	Е0101-27-2	Засыпка гравийно-песчаной смесью	м3	293,83	6,48	6,48	1904	1904	--	--
					--	2,10	--	618	0,01	2
300.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	293,83	630,00	--	185114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0101-166-2	Засыпка дренажного колодца глиной	м3	40,48	134,10	--	5428	--	0,97	39
					134,10	--	5428	--	--	--
302.	С143008-111	Глина	м3	40,48	810,00	--	32785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1244,85	6,48	6,48	8066	8066	--	--
					--	2,10	--	2619	0,01	10
304.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	138,32	134,10	--	18548	--	0,97	134
					134,10	--	18548	--	--	--
305.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1244,85	21,55	4,52	26822	5622	0,11	134
					17,03	--	21200	--	--	--
306.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	441,21	32,23	30,77	14221	13576	0,01	4
					1,42	8,34	627	3682	0,03	13
307.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	794,17	176,40	176,40	140092	140092	--	--
					--	35,28	--	28018	0,74	588
308.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	441,21	3,77	3,24	1662	1431	0,00	1
					0,48	1,12	212	494	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	5318,77	66,01	10638	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
310.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,48	7722,87	1879,87	57767	14061	8,86	66
					1435,50	538,43	10738	4027	2,06	15
311.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м Dв 1000 мм	м	20,47	4710,00	--	96414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м Dв 1000 мм	м	2,32	5887,50	--	13659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-0.89 м Dв 1000 мм	м	1,77	5181,00	--	9170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,12	29600,00	--	33152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,12	129,00	--	-144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,12	240,00	--	-269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Е0106-1-20	Заделка горловины, бетон В15	1м3	2,40	6738,00	311,32	16171	747	2,82	7
					441,00	117,61	1058	282	0,57	1
319.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов МС-2	т	0,10	175710,10	1826,10	17009	177	42,70	4
					8100,00	690,75	784	67	3,37	0
320.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	4,36	21,80	0,05	95	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	25	--	0,00	0
321.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,36	40,72	0,04	177	--	0,04	0
					8,32	--	36	--	--	--
322.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	95,20	129,00	--	12281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Е0122-8-8	Укладка сальника из стальных труб диам. 300 мм	км	0,00	203956,79	85907,16	163	69	504,00	0
					95850,00	32451,75	77	26	158,50	0
324.	С130806-1-09	Сальник из труб электросварных прямошовных, 325х4 мм	м	0,80	2260,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 300 мм	1сальни	4,00	3549,62	1,57	14199	6	3,01	12
					526,50	--	2106	--	--	--
326.	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки	м2	27,13	1254,97	26,34	34047	715	0,30	8
					47,03	6,58	1276	179	0,03	1
327.	Е0127-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	-27,13	561,25	0,30	-15226	-8	0,05	-1
					9,70	0,10	-263	-3	0,00	-0
		Итого по разделу: Дренажные колодцы ДК1-ДК4								845069

ИТОГО: 60862695 2719055 12769

2221979 674330 7977

Накладные расходы :

На монтажные работы	16092
На общестроительные работы	3124356
На металломонтажные работы	234729
На сантехнические работы	68587
Всего накладных расходов:	3443764
Итого с накладными	64306459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3858387
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	68164846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						68982824		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						70597022		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						70872953		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						71562781		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						159838935		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3196779		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						163035714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19564286		
		Итого с НДС						182600000		

Принял

ТОО «Легалиты Алматы» Инженер технического надзора

Сдал

Счет-фактура № 178 от 31 августа 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.08.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 07.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 в г.Алматы		1	57 248 159,82	57 248 159,82	12%	6 869 779,18	64 117 939,00		
Всего по счету:					**57 248 159,82**		**6 869 779,18**	**64 117 939,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

заместитель главного бухгалтера по консолидации

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик - **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы", расположенных:- Лот №4 "Реконструкция магистральныхи и распределительных тепловых сетей г.Алматы" "Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 вг.Алматы".**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Реслублики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

СПРАВКА №6

Стоимости выполненных работ и затрат **на** 25 август **2014** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код	
			№15	07.02.2014г.						
										тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них в отчётном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										
выполненных работ	691 640 810	57 248 157							6 869 779	64 117 936

Заказчик:
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

Г.Ж. Уразбаев

Подрядчик:
Исполнительный Директор
АО "Алматыинжстрой"

А.К. Чиликбаев

Дата подписания_____

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №15 от 07.02 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-6 ОТ ЦТРП ЗТК ДО ТК-6-5

Наименование обьекта:

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Раздел: Фундаменты Разборка и восстановление асфальтового покрытия													
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1352,45	864,08	73,75	1168630	99748	0,14	195					
					21,38	11,67	28915	15782	0,04	55					
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1014,34	1571,68	73,75	1594218	74811	0,14	146					
					21,38	11,67	21687	11836	0,04	42					
3.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6762,25	384,35	15,35	2599047	103810	0,03	227					
					5,94	5,06	40168	34217	0,02	119					
4.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6762,25	541,73	--	3663300	--	0,00	7					
					0,12	--	811	--	--	--					
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	6762,25	517,18	15,35	3497310	103810	0,03	227					
					5,94	5,06	40168	34217	0,02	119					
6.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	6762,25	123,46	--	834867	--	0,00	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,02	--	135	--	--	--
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	14,66	1571,68	73,75	23045	1081	0,14	2
					21,38	11,67	313	171	0,04	1
8.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	м2	97,75	417,00	--	40762	--	0,14	14
					24,75	--	2419	--	--	--
9.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	97,75	131,38	--	12842	--	0,05	5
					7,96	--	778	--	--	--
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	800,00	435,96	6,63	348769	5305	0,70	558
					108,68	1,76	86944	1405	0,01	5
11.	С143019-8 1	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,марка БР 300.30.15	шт	2675,05	3130,00	--	8372917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты Разборка и восстановление асфальтового покрытия								22155707

ИТОГО:

	22155707	388564	1383
	222338	97628	341

Накладные расходы :

На общестроительные работы 425557

Всего накладных расходов: 425557
Итого с накладными 22581264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1354876

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 23936140
Итого с временными, 1,2 % 24223374
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 % 24790201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						24887094		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25129328		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23347						56125644		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1122513		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						57248157		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6869779		
		Итого с НДС						64117936		

Принял

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3 дата

Сдал