Утверждён
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011 года №1277

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СКО Акжарский район с.Акжаркын **от «12» декабря 2014 г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области № 366 от 10 ноября 2014 года.

в составе:

Председателя Хасенов Канат Актаевич	- Заместитель акима Акжарского района
Заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции	
Бубешев Жумабек Сарантаевич	- государственный архитектурно-строительный инспектор ГУ «ДГАСК и лицензирования по СКО »
Членов комиссии – представителей заказчика	
Жанаев Кайрат Турабаевич	- руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО»
Шевелев Сергей Иванович	-Директор ТОО «Стадия», технический надзор
Генерального проектировщика Ряснов Александр Аркадьевич	- директор ТОО «Астана Быт Сервис-ЛТД» авторский

	надзор
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы	
Кажкенова Сауле Камидулловна	- руководитель РГУ «Акжарского районного управления по защите прав потребителей»
органов государственного пожарного надзора	
Ващенко Вадим Федорович	Начальник ОЧС Акжарского района СКО
Представитель подрядчика Гоманов М.В.	- И. о.директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», генеральный подрядчик
Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора	
Абилев Бейбут Айтанович	- Заместитель главного государственного инспектора, начальник отдела департамента комитета технического регулирования и метрологии по СКО
Искаков Жасулан Галимжанович	- представитель субподрядных организации -Директор ТОО «Сапалы Су»
Омаров Хабиболла Рахметулович	-Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района СКО»

Байдала Юрий Иванович	- Эксперт ТОО «Эл-Нур-Сервис»
Калиев Мурат Каматаевич	Аким Акжаркынского сельского округа
----------	Субпроектировщиков

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»** предъявлены к приемке в эксплуатацию: **«Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключаемых к Булаевскому водоводу, в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области»** по адресу:**СКО, Акжарский район с. Акжаркын**

область, район, населенный пункт, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. **Строительство** осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю решение аппарата акима Акжаркынского аульного округа №05 от 02 июля 2012 года

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 18.06.2014 года № 243.

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа , выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»**, выполнившим **строительно-монтажные работы**

и субподрядными организациями **ТОО «Сапалы Су»**

(наименование организаций их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД»**, выполнившим **проектно-сметную документацию, пояснительная записка, сметная документация, рабочие чертежи**

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования: задание на проектирование, технические условия **ГУ «Отдел строительства Акжарского района СКО», КГП «Акжар», Акжарское УГСЭН**

(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **заказчиком приказ от 29 ноября 2012 года №95-А ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2014 года** (месяц и год) окончание работ **декабрь 2014 года** (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **6,0 мес**: фактически **6,0 мес:**

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: **Проектно-сметная документация, разрешение на производство строительно-монтажных работ, исполнительная документация, журнал производства работ, акты скрытых работ**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные

показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **нет** Предъявленный к **«Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключаемых к Булаевскому водоводу. в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и.т.д.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди)	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди)
1. электроснабжение					
Протяженность ВЛ-04 кв	п.м.	100		100	
Протяженность КЛ-04 кв	м	290		290	
Протяженность КЛ-04 кв	м	320		955	

2.водоснабжения					
Общая протяженноть разводящих сетей дм. 125-25 мм	п.м.	2 324,0		2 591,0	
Устройство водопроводных ж/б колодцев	шт	93		93	
Протяженность сети водоснабжения из труб на вводах	п.м.	190,0		190,0	
3. Контрольно-пропускной пункт					
Площадь застройки	м2	3855		3855	
Общая площадь	м2	25,42		25,42	
Строительный объем	м3	120,28		120,28	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Разводящие сети.

Водопроводная сеть с. Акжаркын запроектирована кольцевой с тупиковыми ответвлениями. Материал из полиэтиленовых труб, минимальная глубина заложения трубопроводов принята 3,0 м от поверхности земли до низа трубы. Согласно пункта 4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 водопроводные сети подведены непосредственно с установкой приборов учета с подключением к потребителям. На водопроводных сетях предусмотрены водопроводные колодцы для установки необходимой запорной арматуры, пожарных гидрантов. Опорожнение ремонтных участков в сети предусмотрено через выпуски в колодцах. Пересечение с автомобильными дорогами выполнены открытым способом, рабочая труба прокладывается без футляра. Общая протяженность водопроводасоставляет-2591,0 п.м., протяженность ВЛ-04 100 п.м. КЛ-0,4 кв-955 м

Площадка водопроводных сооружений

Насосная станция

Существующая насосная станция объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения по надежности действия отнесена к второй категорий. Рабочим проектом предусмотрена замена насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения в существующем здании насосной станции.

Резервуары.

Резервуары чистой воды (2 шт.) емкостью 200 м3 каждый- существующие.

Фильтры-поглотители

Фильтры- поглотители- существующие.

Внутриплощадочные сети

Сети площадки водопроводных сооружений- существующий из стальных трубопроводов.

Контрольно-пропускной пункт.

Уровень ответственности здания-II , степень огнестойкости-II. Конструктивная система здания-стеновая с продольными наружными несущими кирпичными стенами.

Фундаменты-ленточные из сборных бетонных блоков, шириной 500 мм.Горизонтальная гидроизоляция выполнена из цементно-песчанного раствора. Боковые поверхности бетонных конструкции, соприкасающиеся грунтом, обмазаны горячим битумом за 2 раза.

Стены наружные- из керамического кирпича КОРПо на растворе М50 толщиной 560 мм с уширенным швом, заполненным пенополистирольными плитами ПСБ-С толщиной 50 мм согласно теплотехническому расчету. Перегородки-из керамического кирпича КОРПо толщиной 120 мм, на растворе М50. Перемычки-сборные железобетонные. Покрытие- из ж/б плит. Кровля-совмещенная, рулонная. Утеплитель- минераловатные плиты ППЖ-ГС толщиной 150 мм.

Надворный туалет на одно очко.

Стены- каркасно-обшивные из круглого леса 3-го сорта, диаметром 120 мм и пиломатериалов 5-го сорта толщиной 30 мм. Покрытие- волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. Выгреб- из ж/б колец. Днище- монолитное ж/ бетонное толщиной 70 мм. Гидроизоляция- обмазка внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены.**

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями: водоснабжение, канализация, соответствуют проектному решению.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены.**

16. Площадка водопроводных сооружений по периметру огорожена. На площадке водопроводных сооружений установлен контрольно- пропускной пункт (КПП), надворный туалет с водонепроницаемым выгребом, площадки для установки мусоросборника. Въезд на площадку водопроводных сооружений предусмотрено от существующей проселочной дороги. На площадке водопроводных сооружений предусмотрено устройство проезда с подъездными площадками к водопроводным сооружениям. Проезды предусмотрены с щебеночным покрытием. На площадке водопровных сооружений предусмотрены посадка березы бородавчатой .

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **84 079,0** тенге, в том числе строительно-монтажные работы **73 928,7** тенге, оборудования **10 150,3** тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего **80 695 057** тенге, в том числе строительно-монтажные работы **70 372 156** тенге, оборудование **10 150 346** тенге, прочие затраты **172 545** тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений, технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций).

технологических соответствуют проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) соответствуют проектному решению

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке законченный строительством объект: «Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключаемых к Булаевскому водоводу, в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии:	_____ (подпись)	**Хасенов К.А.**
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии	_____ (подпись)	**Бубешев Ж.С.**
Члены государственной приемочной комиссии:	_____ (подпись)	**Абилев Б.А.**
	_____ (подпись)	**Ряснов А.А.**
	_____ (подпись)	**Байдала Ю.И.**
	_____ (подпись)	**Ващенко В.Ф.**
	_____ (подпись)	**Гоманов М.В.**
	_____ (подпись)	**Искаков Ж.Г.**
	_____ (подпись)	**Калиев М.К.**
	_____ (подпись)	**Кажкенова С.К.**
	_____ (подпись)	**Шевелев С.И.**
	_____ (подпись)	**Омаров Х.Р.**
	_____ (подпись)	**Жанаев К.Т.**

"Эл-Нур-Сервис" ЖШС
Кокшетау қ. филиалы
САРАПШЫСЫ / ЭКСПЕРТ
Филиал ТОО "Эл-Нур-Сервис"
АЮКАРСКИЙ

Петропавловск-спецкоммунстрой

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сапалы-су

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СТАДИЯ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

7 (жеті) парақ
тігілген және нөмірленген
«Ақжар ауданының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы
бөлімі» ММ
басшысы
К. Жанаев 2014 жыл