9.12.2014,

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 от 15 ноября 2014 года
за ноябрь №1 месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,38993	247994,13	49389,75	344694	68648	147140	312,7	435
				62775	18657	87253	25932	130	91,12	127
		т								
		КОЛОДЦЫ (93 ШТ)								
2	С11011-773	-Скобы ходовые	1500	221	-	331500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	282,64	340,17	8,39	96146	2371	15958	0,27	76
		м2		43,88	3,17	12402	896	120	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ								
4	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,054	151200	-	8165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	6,28	340,17	8,39	2136	53	355	0,27	2
		м2		43,88	3,17	276	20	120	0,02	-
6	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	497,61	28,48	4478	256	4133	2,03	18
				342	11,25	3078	101	130	0,05	-
		шт								
7	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10400	-	31200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	26	492	-	12792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	104	377	-	39208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	18	285	-	5130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	148	225	-	33300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	18	181	-	3258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-73	-Спец соединения стальные: втулки буртовые	105	2140	-	224700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,034	203956,79	85907,16	6935	2921	5671	504	17
				95850	32451,75	3259	1103	130	158,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	км 34 м	2260 --	- --	76840 --	- --	- --	- --	- --
16	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	0,035	174224,44 83025	71861,81 27146,25	6098 2906	2515 950	5013 130	441 132,58	15 5
17	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	км 35 м	2370 --	- --	82950 --	- --	- --	- --	- --
18	Е0122-20-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,035	554510,04 56070	94029,64 35520,75	19408 1962	3291 1243	4167 130	323,1 173,48	11 6
19	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км 0,034	647812,25 62122,5	104375,72 39429	22026 2112	3549 1341	4489 130	356,7 192,57	12 7
20	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	км 0,0004	242737,18 115425	102058,18 38553,75	97 46	41 15	80 130	615 188,29	- -
21	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	км 0,4 м	2260 --	- --	904 --	- --	- --	- --	- --
22	Е0122-20-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,0004	760158,74 62325	138458,56 52303,5	304 25	55 21	60 130	358 255,45	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 350 мм								
		км								
23	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1130	-	5650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	7	623	-	4361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (180 КОМПЛ.)								
25	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	180	75,82	1,57	13648	283	15795	0,41	74
				67,5	-	12150	-	130	-	-
		1счетчик								
26	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	180	8320	-	1497600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	180	6095,1	70,85	1097118	12753	42647	0,91	164
				155,25	27	27945	4860	130	0,13	23
		1фильтр								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3970646	96736		824
	Тенге	153414	36483		178
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3708098	-	-	-
Материалы -	Тенге	1362938	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	189897	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2095011	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	245506	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36826	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237215	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4190819	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	226723	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8165	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8165	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	490	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8655	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254382	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254382	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269645	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4469119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226723	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
28	СПрайс"Grun-Огнетушитель dfOs"		2	1373,87	-	2748	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2748	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			2748	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2920	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3973395	96736			824
			Тенге			153414	36483			178
		Стоимость оборудования -	Тенге			2748	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2920	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3708098	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1362938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2095011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4190819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226723	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8165	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8165	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8655	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254382	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254382	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269645	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4472039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226723	-		-
		ОТДЕЛ 2. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (180 КОМПЛ.)								
29	ССчет №0000000465 от 30.09.2014 г.ТОО"Пуль с и К"	-Кран шаровый, стальная рукоятка 1 1/4" вн-нар VALTEC BASE шт	180	1161,31 -	- -	209035 -	- -	- -	- -	- -
30	ССчет №0000000465 от 30.09.2014 г.ТОО"Пуль с и К"	-Кран шаровый, рукоятка бабочка 3/4" вн-вн VALTEC BASE шт	180	365,13 -	- -	65723 -	- -	- -	- -	- -
		Прочие работы								
31	Е010333-А20-0-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 2(280 км) т	33,485	878,1 -	878,1 175,62	29403 -	29403 5881	5881 100	- 3,69	- 123
32	Е010333-А20-1-2 КЦ=80	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2 т	2678,8	3,5 -	3,5 0,7	9376 -	9376 1875	1875 100	- 0,01	- 39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге --- Тенге			313538 - -	38779 - 7756			- - 163
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38779	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8919	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			274759	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274759	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291244	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			340572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8919	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
33	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	333	66,8	18,1	22244	6027	7624	0,12	40
				20,3	3,8	6760	1265	95	0,02	7
		м								
34	С151601-485- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,33966	161900	-	54991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
35	Ц0108-165-2-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	2300,7	1439	2301	1439	1103	5	5
				844	317	844	317	95	1,84	2
		шт								
36	С151610-27 -	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	1	16100	-	16100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95636	7466			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7604	1582			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			110624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			110624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10495	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			409174	46245			45
			Тенге			7604	9338			172
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			110624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10495	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8919	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			274759	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274759	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291244	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			451196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19414	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 3. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО								
		СТУЛЬЧАК								
37	Е0110-46-2	-Установка стульев	0,2	13998,13	315	2800	63	709	18,8	4
		м3		2835	119,25	567	24	120	0,58	-
38	Е0110-55-1	-Крышка	0,01	1292,59	29,74	13	-	1	0,23	-
		м2		32,85	11,23	-	-	120	0,05	-
39	Е0110-8-1	-Вытяжная труба	0,07	2006,81	29,51	140	2	9	0,62	-
		м2		90,68	11,14	6	1	120	0,05	-
40	Е0112-11-1	-Устройство колпаков над шахтами	1	3039,05	6,95	3039	7	364	1,93	2
		колпак		303,75	2,25	304	2	119	0,01	-
41	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	12	97,07	1,19	1165	14	525	0,25	3
		м2		41,18	0,45	494	5	105	-	-
		ОТМОСТКА								
42	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,495	3778,3	-	1870	-	323	3,24	2
		м3		531	-	263	-	123	-	-
43	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,3	368,08	25,04	1215	83	128	0,14	-
		м2		22,25	9,38	73	31	123	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	10242	169		11
	Тенге	1708	63		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10242	-	-	-
Материалы -	Тенге	5733	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1771	-	-
Местные материалы -	Тенге	2632	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2059	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	309	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	738	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13038	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2080	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	13038	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2080	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. ПУНКТ ОХРАНЫ(общестроительные работы)								
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
44	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей	24,78	301,85	3,39	7480	84	3203	0,68	17
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		122,4	0,72	3033	18	105	0,05	1
		м2								
45	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	81	297,53	3,39	24100	274	10012	0,65	53
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	9477	58	105	0,05	4
		м2								
46	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная	105,78	31,8	0,07	3364	7	2327	0,13	14
		по штукатурке и кирпичу		20,93	0,02	2214	2	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			34944	366			83
			Тенге			14724	78			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14802	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			53515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17134	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			34944	366			83
			Тенге			14724	78			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14802	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			17224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17134	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			53515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17134	-		-

ОТДЕЛ 5. ПУНКТ ОХРАНЫ(водопровод и канализация)

РАЗДЕЛ 6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	м	3	485,45	12,19	1456	37	1141	1,64	5
					292,5	4,57	878	14	128	0,02	-
48	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	2	499,47	12,19	999	24	760	1,64	3
					292,5	4,57	585	9	128	0,02	-
49	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
					59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
50	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6	10,99	-	66	-	82	0,05	-
					10,69	-	64	-	128	-	-
51	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	м	0,7	4112,96	70,85	2879	50	338	1,98	1
					351	26,53	246	19	128	0,13	-
52	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	м	2	2580	-	5160	-	-	-	-
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
54	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
		м								
55	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
		м								
56	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	-
				59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
		м								
57	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	-	55	-	68	0,05	-
				10,69	-	53	-	128	-	-
		м								
58	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 32 мм	1	3510	-	3510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Краны шаровые , Dy 20 мм	2	2760	-	5520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
60	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 15 мм шт	2	2580	-	5160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
62	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
64	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для•крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,002	17355,77	2191,29	35	4	23	73,6	-
				12555	101,25	25	-	90	0,49	-
65	С12021-263	-Опора ОП-1 т	0,002	107900	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,7	1,57	859	2	53	0,22	-
				40,5	-	41	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			44212	215			15
			Тенге			2748	77			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			859	-	-		-
	Материалы -		Тенге			817	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			966	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27872	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3366	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
67	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	3	485,45	12,19	1456	37	1141	1,64	5
				292,5	4,57	878	14	128	0,02	-
		м								
68	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1	499,47	12,19	499	12	380	1,64	2
				292,5	4,57	293	5	128	0,02	-
		м								
69	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	1	2580	-	2580	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
71	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		комплект								
72	С131401-4	-Аппараты водонагревательные проточные "Amicus"	1	10800	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18421	147			15
			Тенге			2666	54			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3243	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
73	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,58	6
				106,2	0,25	1062	3	128	-	-
		м								
74	С130804-39	-Прочистка, d-50 мм	0,1	369	-	37	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
76	С130810-48	-Крепеж	0,01	2160	-	22	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	0,7	4112,96	70,85	2879	50	338	1,98	1
				351	26,53	246	19	128	0,13	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		15073	78			9
				----		---	---			---
				Тенге		1654	30			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		15073	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13283	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		59	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		18263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		18263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2008	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	5	Тенге		77706	440			40
				----		---	---			---
				Тенге		7068	161			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		859	-	-		-
		Материалы -		Тенге		817	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	41	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		55	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		966	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		251	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		216	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		290	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		76597	-	-		-
		Материалы -		Тенге		27850	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		41311	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		90913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8539	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			92168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8616	-		-
		ОТДЕЛ 6. ПУНКТ ОХРАНЫ(отопление и вентиляция)								
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ								
78	Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт		4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
				626	2,3	2504	9	95	0,01	-
79	СПрайсТОО "AlAgEuM grOuP"	-Печь электронагревательная N 1 кВт шт	4	3362,09	-	13448	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			16502	22			8
			Тенге			2504	9			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16502	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2513	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
80	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1880,91	13,82	1693	12	305	1,62	1
				259,88	5,18	234	5	128	0,03	-
81	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм м2	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
82	Е0120-12-7	-Установка решеток регулируемых размером 200х200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				
						4210	54			4
						Тенге				
						692	21			-
		Стоимость сантехнических работ -				Тенге				
						4210	-	-		-
		Материалы -				Тенге				
						3464	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге				
						-	713	-		-
		Сдача и испытание -				Тенге				
						36	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге				
						913	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге				
						-	137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге				
						307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				Тенге				
						5430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				
						-	-	-		5
		Сметная заработная плата -				Тенге				
						-	850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				
						5430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				
						-	-	-		5
		Сметная заработная плата -				Тенге				
						-	850	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6				Тенге				
						20712	75			12
						Тенге				
						3196	30			-
		Стоимость монтажных работ -				Тенге				
						16502	-	-		-
		Материалы -				Тенге				
						528	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге				
						-	2513	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				
						13448	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге				
						2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч				
						-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге				
						-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге				
						1133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				Тенге				
						20023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				
						-	-	-		9
		Сметная заработная плата -				Тенге				
						-	2871	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				Тенге				
						4210	-	-		-
		Материалы -				Тенге				
						3464	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге				
						-	713	-		-
		Сдача и испытание -				Тенге				
						36	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге				
						913	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге				
						-	137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге				
						307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				Тенге				
						5430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				
						-	-	-		5
		Сметная заработная плата -				Тенге				
						-	850	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6				Тенге				
						25453	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3722	-		-

ОТДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ(Система DiAlOg 3G)

Курсы валют на 21.11.11: Доллар США=148,02 тенге; Евро=199,99 тенге; Рубль=4,79 тенге

Система дистационного снятия показаний с приборов учета воды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Стол компьютерный шт	1	9030	-	9030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Кресло офисное шт	1	3225	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			12255	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			12255	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			613	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			13022	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			13022	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4538428	144032			1015
			Тенге			187714	46154			356
		Стоимость оборудования -	Тенге			15003	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			750	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15942	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			112138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			130647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13367	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3792922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1372118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2095011	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19855	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			270917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4307666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1400
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254904	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8381	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8945	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			609948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31313	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7877	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			570451	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			36	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			657232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9390	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5120433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1518
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277689	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-7 с К=2,414849508				12365075				
		НДС 12%				1483808				
		ИТОГО				13848883				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

9.12.2014г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 15 ноября 2014 года
за ноябрь №2 месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. ПУНКТ ОХРАНЫ (силовое оборудование и освещение)														
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ														
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2						
				317	13,5	317	14	95	0,08	-						
2	СПрайс	-Корпус щита силового на 30 модулей ЩУРН 1/30 шт	1	3143,97	-	3144	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1						
				158	2,3	158	2	95	0,01	-						

1	2	3		4
4	Прайс	-Автомат 3П 32А на вводе	шт	1
5	Прайс	-Автомат 1П 6А	шт	1
6	Прайс	-Автомат 3П 25А	шт	1
7	Прайс	-Автомат 3П 20А	шт	1
8	Прайс	-Автомат 3П 16А	шт	1
9	Прайс	-Автомат АВДТ 32/16А	шт	1
10	Прайс	-Счетчик "Меркурий 230"	шт	1
11	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	т	0,001
12	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1
13	75-6-9	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	шт	1
14	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	1
15	Прайс	-Датчик ДТКБ-48	шт	1
16	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт	1

5	6	7	8	9	10	11
211,18	-	211	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
68,3	-	68	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
185,67	-	186	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
204,9	-	205	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
185,67	-	186	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
968,38	-	968	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4121,6	-	4122	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
102170	1870	102	2	8	52	-
8280	270,01	8	-	95	1,57	-
1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
317	13,5	317	14	95	0,08	-
31700	-	31700	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
140,9	9,4	141	9	122	1	1
128	-	128	-	95	-	-
865,14	-	865	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
317	13,5	317	14	95	0,08	-

1	2	3	4
		/шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	
		шт	
17	СПрайс	-Ящик управления, типа ЯУО 9601-3474	1
		шт	
18	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	62
		м	
19	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15
		м	
20	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5x6 мм2	0,0071
		1000м	
21	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5x4 мм2	0,0071
		1000м	
22	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x4 мм2	0,0337
		1000м	
23	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,0173
		1000м	
24	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	0,0082

5	6	7	8	9	10	11
11380,88	-	11381	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27,7	2,1	1717	130	1190	0,1	6
19,7	0,5	1221	31	95	-	-
66,8	18,1	1002	272	343	0,12	2
20,3	3,8	305	57	95	0,02	-
360600	-	2575	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
248700	-	1776	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
79100	-	2663	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	1049	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	425	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		1000м	
25	С151603-14	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,0051
		1000м	
26	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	42
		м	
27	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	20
		м	
28	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,714
		10м	
29	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,57
		10м	
30	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	2,04
		10м	
31	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1
		м	
32	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0178
		т	
33	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	30
		м	
34	Ц0108-472-2	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	18
		м	
35	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой	15

5	6	7	8	9	10	11
90000	-	459	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36,51	-	1533	-	1194	0,16	7
26,33	-	1106	-	108	-	-
53,13	-	1063	-	598	0,17	3
27,68	-	554	-	108	-	-
664	-	474	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
777	-	2774	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
999	-	2038	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
102,6	14,4	103	14	79	0,44	-
80,1	2,8	80	3	95	0,02	-
437100	-	7780	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55	7,6	1650	228	687	0,13	4
23,2	0,9	696	27	95	0,01	-
61,9	3,3	1114	59	400	0,14	3
23	0,4	414	7	95	-	-
58,2	7,6	873	114	408	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, диаметр 16 мм		27,7	0,9	416	13	95	0,01	-
		м								
36	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
				54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
		м								
37	С130806-61	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	5,15	196	-	1009	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
38	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	4	509	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92256	1445			37
			Тенге			6309	283			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			38511	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1926	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			40922	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39583	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			63837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7564	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7564	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ								
39	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
				151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1

1	2	3	4
		шт	
40	С151702-23	-Светильники АОТ.PRS-218	6
		шт	
41	С151702-33	-Светильники NBT17F226	2
		шт	
42	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	4
		шт	
43	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	2
		шт	
44	С151704-1	-Информационная табличка ПЭУ010	2
		шт	
45	С151706-78	-Лампа люминисцентная PL-C 26W	4
		шт	
46	С151706-77	-Лампа люминисцентная ЛБ-18	12
		шт	
47	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12
		шт	
48	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3
		шт	
49	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3
		шт	
50	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5
		шт	
51	С151801-11	-Выключатель одноклавишный	5
		шт	
52	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1

5	6	7	8	9	10	11
1440	-	8640	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2290	-	4580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
241,7	91	967	364	595	0,82	3
131	25,7	524	103	95	0,15	1
462	-	924	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
457	-	914	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
81	-	324	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82	-	984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	168	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34,7	-	104	-	96	0,19	1
29,48	-	88	-	108	-	-
145	-	435	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
35,4	-	177	-	159	0,19	1
29,48	-	147	-	108	-	-
134	-	670	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,74	-	46	-	34	0,2	-
31,05	-	31	-	108	-	-

1	2	3	4
		шт	
53	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный	1
		шт	
54	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,009
		1000шт	
55	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	0,008
		1000шт	
56	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30
		м	
57	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	42
		м	
58	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0204
		1000м	
59	С151601-586	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0153
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м	
60	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0255
		1000м	
61	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0122
		1000м	
62	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые	30

5	6	7	8	9	10	11
182	-	182	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16300	-	147	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26100	-	209	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
19,7	0,5	591	15	95	-	-
66,8	18,1	2806	760	962	0,12	5
20,3	3,8	853	160	95	0,02	1
60500	-	1234	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
83600	-	1279	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	1329	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28900	-	354	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36,51	-	1095	-	853	0,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		борозды		26,33	-	790	-	108	-	-
63	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,51 м	777	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	2,55 10м	664	-	1693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С130804-35	-Муфта, d-20 мм	0,6 10м	80	-	48	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32490	1710			25
			---- Тенге			4238	553			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5523	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			124746	3155			63
			---- Тенге			10546	836			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			38511	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1926	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			40922	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			86235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5856	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			103451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13086	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			144373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13086	-		-
		ОТДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
66	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1493,8	23,36	22,08	34894	32982	9909	0,01	13
				1,28	5,56	1912	8303	97	0,02	29
			м3							
67	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	46,2	262,72	-	12137	-	13715	1,85	85
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	12137	-	113	-	-
			м3							
68	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1493,8	6,83	6,83	10197	10197	2705	-	-
				-	1,87	-	2788	97	0,01	9
			м3							
69	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,2	134,1	-	6195	-	7001	0,97	45
				134,1	-	6195	-	113	-	-
			м3							
70	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1493,8	21,55	4,52	32185	6746	24676	0,11	161
				17,03	-	25439	-	97	-	-
			м3							
71	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1923,2	152,52	28848	2288	4111	1,02	15
				153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			124457	52212			320

			Тенге			47990	11949			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59938	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			197768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69256	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
72	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0267	47611,09	17877,09	1271	477	1194	173	5
				29700	4698,68	793	125	130	18,1	-
			км							
73	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	26,7	57	-	1522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2793	477			5
			Тенге			793	125			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	918	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1522	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1098	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0676	78245	36133,62	5289	2443	4523	247	17
		км		41850	9612,9	2829	650	130	37,3	3
75	С130804-331 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 132,6 мм	67,6	400	-	27040	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ /4 ШТ/								
76	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,26	33099,77	2538,55	74805	5737	10565	15,87	36
		м3		2645,33	950,63	5978	2148	130	4,64	10
77	СПрайс	-Люк песчанополимерный	3	4628,94	-	13887	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0127-56-1	-Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	9,42	497,83	12,52	4690	118	531	0,24	2
		м2		38,03	4,39	358	41	133	0,02	-
79	Е0127-55-1	-Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,42	474,38	-	4469	-	310	0,14	1
		м2		24,75	-	233	-	133	-	-
80	С11011-773	-Скобы ходовые	20	221	-	4420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов <горловин>	0,08	9433,25	296,6	755	24	97	5,95	-
		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			135355	8321			57
			Тенге			9472	2848			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12321	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45347	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			160463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14724	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			262605	61011			381
			Тенге			58255	14923			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46869	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85078	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			362458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85078	-		-

ОТДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Выемка грунта

82	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(Срезаемый грунт)	307	9,24	9,24	2838	2838	894	-	-
				-	3	-	921	97	0,01	4
		м3								
83	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (Срезаемый грунт)	307	7,91	7,91	2428	2428	765	-	-
				-	2,57	-	788	97	0,01	3

1	2	3	4
		м3	
84	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Срезаемый грунт)	278
		м3	
85	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ класс груза 1(Избыток плодородного грунта)	514,3
		т	
86	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	278
		м3	
		Насыпь грунта	
87	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	144
		м2	
88	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Подсыпаемый грунт)	163
		м3	
89	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (Подсыпаемый грунт)	163
		м3	
90	Е0101-131-2	-Уплотнение грунта кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	163

5	6	7	8	9	10	11
26,24	25,02	7296	6956	2140	0,01	2
1,15	6,79	320	1887	97	0,02	6
21,67	21,67	11145	11145	2229	-	-
-	4,33	-	2229	100	0,09	47
3,1	2,66	862	740	356	-	1
0,39	0,93	108	259	97	-	1
19,95	15,58	2873	2244	1251	0,01	1
1,03	5,5	148	792	133	0,03	4
9,24	9,24	1507	1507	475	-	-
-	3	-	489	97	0,01	2
7,91	7,91	1289	1289	406	-	-
-	2,57	-	419	97	0,01	2
21,9	21,9	3570	3570	1203	-	-
-	7,61	-	1240	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
91	E0101-131-5-к=7 на объем	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	1141	3,2	3,2	3655	3655	1243	-	-
				-	1,12	-	1281	97	-	4
		м3								
92	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	163	14,12	12	2301	1956	690	0,01	2
				1,62	2,75	264	447	97	0,01	2
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			39764	38327			6
			Тенге			841	10753			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39764	-	-		-
	Материалы -		Тенге			481	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11594	-		-
	Местные материалы -		Тенге			115	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1748	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3085	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13341	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			54500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13341	-		-
		ОТДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 6. Щебеночное покрытие по проездам (тип 2 - 914 м2)								
93	E0127-26-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	914	420,75	34,29	384568	31342	17997	0,04	36
				6,01	8,79	5493	8039	133	0,03	28
		м2								
94	E0127-26-3 -	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 16 см	3656	32,65	1,37	119373	5000	2436	-	2
				0,1	0,4	366	1466	133	-	5
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			503941	36341			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5859	9505			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			503941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15363	-		-
		Местные материалы -	Тенге			461741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			555837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18428	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Щебеночное покрытие по тропе наряда (тип 1 - 646 м2)								
95	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	646	137,63	2,62	88909	1693	9138	0,07	44
		м2		10,51	0,99	6789	640	123	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			88909	1693			44
			Тенге			6789	640			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7429	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80388	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			103929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8800	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение								
96	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	12	12,15	-	146	-	188	0,07	1
		м2		12,15	-	146	-	129	-	-
97	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	12	19,01	-	228	-	127	0,05	1
				8,21	-	99	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
98	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	2	56,94	12,39	114	25	127	0,32	1
				44,55	4,7	89	9	129	0,02	-
		яма								
99	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	2	151,76	-	304	-	387	0,82	2
				149,85	-	300	-	129	-	-
		шт								
100	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	2	972	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2735	25			4
			Тенге			633	9			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2735	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	643	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			829	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	767	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МАФ								
101	У1-43-18	-Скамья типа 111, строительные работы	1	2759,3	80,96	2759	81	419	2,3	2
				376,2	22,56	376	23	105	0,11	-
		скамья								
102	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
				990	22,56	990	23	105	0,11	-
		урна								
103	У1-39-3	-Площадка для мусоросборников	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,6	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа 1, строительные работы		1412,4	14,1	1412	14	133	0,07	-
		площадка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19558	209			17
			----			---	---			---
			Тенге			2779	59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2838	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3345	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			615143	38267			103
			----			---	---			---
			Тенге			16060	10213			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26273	-		-
		Местные материалы -	Тенге			544204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31340	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			687857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31340	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1042258	140760			554
			----			---	---			---
			Тенге			85701	36725			174
		Стоимость оборудования -	Тенге			38511	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1926	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			40922	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			86235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8442	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			103451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13086	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			917512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111044	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46869	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			629732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1104815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129759	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1249188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142845	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-4 с К=2,414849508				3016601				
		НДС 12%				361992				
		ИТОГО				3378593				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь №1 и №2 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	18.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	80522512		29772083								8627412
в том числе за отчетный месяц		17227476		6369621							1845800

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 40 от 15 ноября 2014 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 17 от 18.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, Акжарский район, с. Талшик, ул.Целинная,13
БИН 050140008394, тел.8(715) 46 79 091

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской область»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: БИН 050140008394
Адрес: 150200, СКО, Акжарский район, с. Талшик, ул.Целинная,13

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Акжарское районное управление Казначейства Департамента казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» ИИК KZ50 0701 03KS N481 6000, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей (Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Село Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области)	тенге			15 381 676	12	1 845 800	17 227 476		
Всего по счету					15 381 676		1 845 800	17 227 476		

Руководитель организации Гоманов М.В.. Выдал (ответственное лицо поставщика)

МП

Петропавловск-спецкоммунстрой

(ФИО, подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Герман Н.А.

(ФИО, подпись) *(ФИО, подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику