АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Талдыкорган от «19» октября 2012 г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная ГУ „Отдел жилищно-коммунального хоз-ва пассажирского транспорта и автом. дорог г. Талдыкорган"
(наименование организации заказчика, назначивших приемочную комиссию)

Решением от «11» октября 2012 года № 158 п-О/1.
В составе:

Председателя комиссии:

Калиев М. М. (Ф.И.О.)	Начальник ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»

Членов комиссии:

Ивкин В. В.	Генподрядчик ТОО «Гордорстрой»
Довыденко Ю. С.	Субподрядчик ТОО «Коксу-Компас»
Тастембеков Е. К.	Субподрядчик ТОО «СМЭО»
Миусова Н. П.	Директор ТОО «Талдыкорган Строй Проект»
Баулыков К.Б.	Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»
Овчинников А.А.	Заведующий коммунального отдела ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»
Турадилов К.К.	Директор ТОО «Даулет Курылыс»
Ахимбеков М.А.	Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»

Ким В.Ф. Начальник ГГКП «Жетысу Водоканал»

Онгарбаев Б.С. Начальник ТК «РЭС»

Жанибеков С.С. Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО « Гордорстрой»*
Предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения и др.) о предоставлении соответствующего права
доп. соглашение от 28.02.2012 года к Договору № 40-к от 24.05.2011г.
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешением на производство строительно- монтажных работ
от «20 » марта 2012 года. № 4
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
(наименование органа выдавшего разрешения)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой
(наименование организации)
выполнившим : Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «СМЭО», ТОО «Коксу- Компас»
(наименование организаций)
выполнившим строительство светофорных объектов , разметку дороги, перенос наружного электроосвещения, _____
(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
ТОО «Талдыкорган Строй Проект» МКЛ № 00474
(наименование организациорганизации)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

6.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»
(наименование организации утвердившей проектно сметную документацию на объекте в целом)

Приказ № 49 п-ө от «10» мая 2011 г.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *март 2012г.*; Окончание работ *октябрь 2012г.*
Продолжительность строительства, месс.: _____
По норме или по проекту организации строительства _____
Фактически _____
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: *акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,*

(перечень документов или номер приложения к акту)

10.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям ,инженерному и технологическому оборудованию)

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

14.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Устройство покрытия проезжей части	м2	29 778	
Устройство покрытия на тротуарах и съездах во дворы	м2	6 311	
Устройство светофоров	шт.	3	

Наружное электроосвещение	шт.	107	

15.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ *455 250,000*___ тыс. тенге, на 2012 год 269 869,000 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Калиев М. М.

(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Ивкин В. В.

(подпись, печать)

_____ Ковыленко Ю. С.

(подпись, печать)

_____ Тастембеков Е. К.

(подпись, печать)

_____ Миусова Н. П.
(подпись, печать)

_____ Баулыков К.Б.
(подпись, печать)

_____ Овчинников А. А.
(подпись, печать)

_____ Турадилов К.К.
(подпись, печать)

_____ Ахимбеков М.А.
(подпись, печать)

_____ Ким В. Ф.
(подпись, печать)

_____ Онгарбаев Б.С.
(подпись, печать)

_____ Жанибеков С.С.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет-фактура № 77 от 22.06.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ул. Кабилиса Жирау	тенге	0	51 332 156,25	51 332 156,25	12%	6 159 858,75	57 492 015,00		
Всего по счету:					51 332 156,25		6 159 858,75	57 492 015,00		

директор: Ивкин В. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

гл. бухгалтер: Суходолина Г. И.

(Ф.И.О., подпись)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

гордор

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за и ю н ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	117 084 949	51 332 156	25 794 794						6 159 859	57 492 015
	ВСЕГО:	117 084 949	51 332 156	25 794 794						6 159 859	57 492 015

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2012 года

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подгатовительные работы								
1	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	20	54,9	45,11	1098	902	370	0,066	1
		дерево		9,79	16,58	196	332	70	0,0542	1
2	Е47-134-4	Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет после посадки	35	9,86	–	345	–	445	0,05547	2
		шт		9,86	–	345	–	129	–	–
3	Е1-205-4	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,007	14509,28	14509,28	102	102	14	–	–
		га		–	2888,64	–	20	70	9,44	–

4	Е7-31-1 (ДМ)	Демонтаж укрепления арыков бетонными плитами ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16,83	2135,23	1484,89	35936	24991	26594	3,9464	66
		м3 сборных железобетонных конструкций		650,34	478,36	10945	8051	140	1,8972	32
5	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 при демонтаже ж/б труб Д=0,5м	160	46,51	44,35	7442	7096	2979	0,015	2
		м3 грунта		2,16	17,03	346	2725	97	0,0688	11
6	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	178	467,1	–	83144	–	93953	2,976	530
		м3 грунта		467,1	–	83144	–	113	–	–
7	Е27-18-4	Разборка вручную при помощи пневмомолота монолитных оголовков на трубах и монолитных стенок под люками-решетками	17	408,12	169,62	6938	2884	5485	1,55	26
		м3 конструкции		238,5	4,07	4055	69	133	0,0136	–
8	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков-решеток ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	195,74	28,34	1174	170	1390	1,048	6
		шт		167,4	10,8	1004	65	130	0,056	–
9	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,85	4545	2961	31133	20283	17575	9,44	65
		м3		1584	769,86	10850	5274	109	2,632	18
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,4	27,1	27,1	607	607	425	–	–
		т		–	18,97	–	425	100	0,03984	1
11	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	22,4	114,5	114,5	2565	2565	513	–	–
		т		–	22,9	–	513	100	0,04809	1
12	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при демонтаже люков коммуникационных колодцев	5,5	408,12	169,62	2245	933	1774	1,55	9
		м3 конструкции								

			238,5	4,07	1312	22	133	0,0136	–
13	Е11-25-1 (ДМ								
	Разборка покрытий из брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
	м2 покрытия								
			124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
14	Е68-1-1								
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм,толщ 7 см	150	20,69	19,9	3104	2985	841	0,00518	1
	м2								
			0,79	3,42	119	513	133	0,01883	3
15	Е23-24-1 (ДМ								
	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	19	195,74	28,34	3719	538	4402	1,048	20
	шт								
			167,4	10,8	3181	205	130	0,056	1
16	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	88,3	27,1	27,1	2393	2393	1675	–	–
	т								
			–	18,97	–	1675	100	0,03984	4
17	П8-16-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	88,3	114,5	114,5	10110	10110	2022	–	–
	т								
			–	22,9	–	2022	100	0,04809	4

Раздел 2 Трубы, арыки, водосливы

18	Е30-3-1								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	54,4	2281,27	38,67	124101	2104	19256	1,99	108
	м3								
			310,5	14,24	16891	775	109	0,0695	4
19	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	31,35	6589,26	3701,25	206573	116034	100544	11,8	370
	м3								
			1980	962,33	62073	30169	109	3,29	103
20	30-19-36								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	165	2590		427350				
	м								

21	Е30-7-1	Устройство монолитных стенок -наращивание и омоноличивание под люка-решетки	11,3	9308,61	532,08	105187	6013	6973	2,55	29
		м3		434,25	131,85	4907	1490	109	0,434	5
22	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	553	317,87	13,7	175782	7576	65021	0,605	335
		м2		102,83	5,04	56865	2787	109	0,0246	14
23	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	184,4	1084,93	20,67	200061	3812	33186	0,91	168
		м2		157,5	7,61	29043	1403	109	0,0372	7
24	Е23-24-1	Установка люка б/у	2	277,87	35,42	556	71	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
25	Е23-24-1	Установка люка	4	8337,87	35,42	33351	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
26	Е1-166-3	Обратная засыпка грунта вручную в пазухи вокруг тела трубы с поливкой водой	38,4	167,18	–	6420	–	7255	1,21	46
		м3 грунта		167,18	–	6420	–	113	–	–
27	31-1-1	Вода	3,84	5		19				
		м3								
28	Е1-134-2	Послойное уплотнение грунта 3-4 группы	38,4	25,65	5,38	985	207	755	0,129	5
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	778	–	97	–	–
29	Е1-164-3	Разработка вручную траншей под арыки в грунтах 3 группы	528	389,25	–	205524	–	232242	2,48	1309
		м3 грунта		389,25	–	205524	–	113	–	–
30	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков, с устройством щебеночной подушки	1056	704,26	351,18	743699	370846	463268	1,56	1647
		м лотка		240,75	89,1	254232	94090	133	0,36	380
31	30-18-162	Лотки с отверстиями арычные	1056	2030		2143680				
		м								

32	Е1-166-3	Засыпка вручную пазух вокруг лотков грунтом 3 группы	211	167,18	–	35275	–	39861	1,21	255
		м3 грунта		167,18	–	35275	–	113	–	–
33	Е1-145-6	Планировка оставшегося грунта 3 группы вручную толщ 20 см	1585	25,65	–	40655	–	39435	0,163	258
		м2 спланированной площади		25,65	–	40655	–	97	–	–
34	Е27-34-2	Установка б/у бетонных бортовых камней на опоры мостиков при заезде во дворы	122	548,32	6,63	66895	809	17920	0,698	85
		м бортового камня		108,68	1,76	13259	215	133	0,0061	1
35	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит при въезде во дворы и крышки коммунальных колодцев	9,951	2829,63	557,08	28158	5544	11096	5,18	52
		м3		879,75	143,26	8754	1426	109	0,53	5
36	30-18-23	Плиты ПД-1, КР-15	9,951	16700		166182				
		м3								
37	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	152	317,87	13,7	48316	2082	17872	0,605	92
		м2		102,83	5,04	15630	766	109	0,0246	4
38	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев монолитным бетоном В20	1,6	9308,61	532,08	14894	851	988	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
39	Е23-24-1	Установка б/у люков на коммуникационные колодцы	3	277,87	35,42	834	106	870	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
40	Е23-24-1	Установка люка	13	8337,87	35,42	108392	460	3765	1,31	17
		шт		209,25	13,5	2720	176	130	0,07	1
41	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	3,54	1347,41	516,53	4770	1829	1512	1,63	6
		м3		254,25	137,7	900	487	109	0,48	2
42	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм (водосливы и под кабеля связи)	0,0708	465331,02	1733,92	32945	123	5671	361	26

	км трубопровода								
			60966	650,25	4316	46	130	3,17	–
43 Е23-1-4	Устройство бетонного дна лотка	4,2	8784,7	453,79	36896	1906	2172	1,514	6
	м3 основания								
			228,15	169,88	958	713	130	0,83	3
Раздел 3 Дорожная одежда									
44 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1342	548,32	6,63	735845	8897	197121	0,698	937
	м бортового камня								
			108,68	1,76	145849	2362	133	0,0061	8
45 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней -паребрика при других видах покрытий	689	548,32	6,63	377792	4568	101205	0,698	481
	м бортового камня								
			108,68	1,76	74881	1213	133	0,0061	4
46 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	60,39	24700		1491633				
	м3								
47 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300, паребрик	11,024	23900		263474				
	м3								
48 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта при уширении проезжей части	1300	19,95	15,58	25935	20254	11290	0,0093	12
	м2 корыта								
			1,03	5,5	1339	7150	133	0,02686	35
49 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на уширяемой части толщ 18 см	234	640,82	73,75	149952	17258	10286	0,144	34
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5003	2731	133	0,041	10
50 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 15-30 мм	1165	231,32	34,3	269488	39960	22948	0,0398	46
	м2 основания								
			6,01	8,8	7002	10252	133	0,03015	35
51 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	5,47	40097,59	339,59	219334	1858	1025	0,58	3
	т								
			–	140,94	–	771	133	0,58	3

52	Е27-53-6	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	6070	388,05	15,35	2355464	93175	88804	0,0336	204
		м2 покрытия		5,94	5,06	36056	30714	133	0,01766	107
53	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	36420	45,61	–	1661116	–	484	0,00009	3
		м2 покрытия		0,01	–	364	–	133	–	–
54	Е27-53-4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	1165	425,38	15,35	495568	17883	17044	0,0336	39
		м2 покрытия		5,94	5,06	6920	5895	133	0,01766	21
55	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	6990	49,93	–	349011	–	93	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	70	–	133	–	–
56	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7235	504,62	15,35	3650926	111057	105848	0,0336	243
		м2 покрытия		5,94	5,06	42976	36609	133	0,01766	128
57	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	14470	60,16	–	870515	–	193	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	145	–	133	–	–
58	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на примыкающем тротуаре из песчано-гравийной смеси толщ 16 см	164,8	640,82	73,75	105607	12154	7243	0,144	24
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3523	1923	133	0,041	7
59	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ на тротуарах и сьездах во дворы	1030	522,01	15,35	537670	15811	15069	0,0336	35
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	6118	5212	133	0,01766	18
60	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2060	62,34	–	128420	–	28	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	21	–	133	–	–
61	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при устройстве водосливов	17,7	389,25	–	6890	–	7786	2,48	44
		м3 грунта								
				389,25	–	6890	–	113	–	–
62	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий при устройстве водолсливов	99,4	548,32	6,63	54503	659	14601	0,698	69
		м бортового камня								
				108,68	1,76	10803	175	133	0,0061	1
63	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,59	24700		39273				
		м3								

Раздел 4 Перенос освещения

64	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	107	9,32	0,23	997	25	1056	0,0632	7
		шт								
				9,09	0,05	973	5	108	0,0003	–
65	Ц8-147-2 (ДМ	Демонтаж кабеля и проводов сеч. 3х25+1х16мм2 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2998,14	14,91	2,31	44702	6926	37084	0,078	234
		м кабеля								
				12,6	0,42	37777	1259	95	0,0021	6
66	Е9-43-1 (ДМ)	Демонтаж стальных опор освещения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	16,692	6048,39	3213,39	100960	53638	51424	15,18	253
		т конструкций								
				2835	588,08	47322	9816	90	2,107	35
67	П9-15-1	Опоры, кабель, светильники - погрузка	18,19	234,3	234,3	4262	4262	2983	–	–
		т								
				–	164,01	–	2983	100	0,34442	6
68	П9-15-2	Опоры, кабель, светильники - разгрузка	18,19	232,8	232,8	4235	4235	2964	–	–
		т								
				–	162,96	–	2964	100	0,34222	6

69 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	18,19	45	45	819	819	164	–	–
	т		–	9	–	164	100	0,0189	–
70 Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	43	1065,02	925,52	45796	39797	16953	0,89	38
	котлован		139,5	235,98	5999	10147	105	0,92	40
71 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,20222	64092,87	304,24	141147	670	7965	20	44
	т		3330	114,75	7333	253	105	0,56	1
72 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,271	9039,35	95,97	38607	410	3624	4,9	21
	м3		771,75	36,25	3296	155	105	0,1771	1
73 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	43	4490,83	1831,4	193106	78750	117514	12	516
	опора		1977,75	625,01	85043	26875	105	2,34	101
74 2-1-117	Стоимость опор	6,708	113100		758675				
	т								
75 Е33-10-1	Установка стальных подпорок	0,027	9261,8	–	250	–	258	51,4	1
	т		9112,5	–	246	–	105	–	–
76 2-1-41	Конструкции стальных подпорок	0,027	147100		3972				
	т								
77 Е33-109-6	Подвеска проводов	1,291	41504,56	31105,06	53582	40157	21108	51,1	66
	км линии		9157,5	6414,57	11822	8281	105	22,72	29
78 16-1-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1,32958	79000		105037				
	1000м								
79 Е33-110-3	Подвеска троса	1,29	14683,52	7474,52	18942	9642	11954	36,1	47
	км линии		6390	2435,63	8243	3142	105	8,51	11
80 18-3-72	Подвес. прим.	3,947	10100		39865				
	1000шт								
81 16-7-318	Несущий трос	0,579	43600		25244				

		т								
82	18-2-36	Крюк. прим.	0,086	25500		2193				
		1000шт								
83	Е33-115-1									
		Установка светильников с лампами накаливания	43	269,19	38,56	11575	1658	10973	1,29	55
		светильник								
				229,5	13,5	9869	581	105	0,07	3
84	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ38С-250-302А	43	12849,74		552539				
		шт								
85	99-1-1	Лампа ДНаТ-250	43	977		42011				
		шт								
86	Ц8-401-1	Подводка кабеля к светильнику	199,81	175,2	75,7	35007	15126	17710	0,44	88
		м								
				72,7	20,6	14526	4116	95	0,12	24
87	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,030;	0,20579	16900		3478				
		1000м								
88	99-1-5	Крюк бандажный СОТ 29	47	479		22513				
		шт								
89	99-1-6	Зажим поддерживающий SO140	34	2415		82110				
		шт								
90	Е33-26-2									
		Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	43	373,37	41,12	16055	1768	5181	0,67	29
		заземлитель								
				105,75	9	4547	387	105	0,04	2
91	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	295,2	33,67	32,1	9939	9476	3980	0,0109	3
		м3 грунта								
				1,57	12,33	463	3640	97	0,0498	15
92	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	295,2	6,48	6,48	1913	1913	601	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	620	97	0,00806	2
93	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	1400	19,53	3,19	27342	4466	23755	0,096	134
		м заземления								
				15,17	0,99	21238	1386	105	0,0049	7

94	4-1-6	Арматурные заготовки сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,865	45800		39617				
		т								
95	Ц8-573-4	Ящик (пульт) управления освещением	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
96	80-24-22	Ящик ЯУО9601	1	30225		30225				
		шт								
97	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
98	99-1-4	Счетчик трехфазный СА 4-Э703 "Алтай"	1	3421		3421				
		шт								
99	99-1-9	Защитные колпачки РК99.025	3	87,88		264				
		шт								
100	99-1-10	Патрон для предохранителя SV19.25	43	770,08		33113				
		шт								
101	Е33-108-1	Подвеска кабеля по опорам АВВГ 4х25 мм	0,32	7259,41	4310,78	2323	1379	1315	16,1	5
		км линии		2745	1169,46	878	374	105	4,45	1
102	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2К=1,020;	0,3264	179800		58687				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**21496014**	**1216175**			**9293**
						1487721	**339092**			**1274**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				18761900				
		оборудования, тенге				30225				
		Накладные расходы, тенге				2175133				
		- заработная плата, тенге				326270				
		- трудоемкость, чел-ч				1088				
		Стоимость демонтируемых материалов				260485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1434084				
		Всего				**25105231**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	338513
- сметная заработная плата, тенге	155716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	948
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	250750
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	100300
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25794794**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**50325643**
- материалы, тенге	36604467
- оборудование, тенге	58969
- сметная заработная плата, тенге	5189365
Налог (2 %)	1006513
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51332156**
НДС (12 %)	6159859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57492015**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 116 от 24.07.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12. . (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ул. Кабилиса Жирау	тенге	0	49 383 330,36	49 383 330,36	12%	5 925 999,64	55 309 330,00		
Всего по счету:					49 383 330,36		5 925 999,64	55 309 330,00		

Директор: Ивкин В. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

гл. бухгалтер: Суходолина Г. И.
(Ф.И.О., подпись)

Галина
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
47	24.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Кап.ремонт ул. Кабилиса Жирау	тенге	0		55 309 330,00

Всего работ на сумму: 55 309 330,00
в т.ч НДС 5 925 999,64

Итого сумма: Пятьдесят пять миллионов триста девять тысяч триста тридцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за и ю л ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)			Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в смет-ных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ			На приобрет. материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
					В отчетном месяце	монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	172 394 279	49 383 330	24 815 494						5 926 000	55 309 330
	ВСЕГО:	172 394 279	49 383 330	24 815 494						5 926 000	55 309 330

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-18-4	Разборка вручную при помощи пневмомолота монолитных оголовков на трубах и монолитных стенок,под люками-решетками	2,3	408,12	169,62	939	390	742	1,55	4
		м3 конструкции		238,5	4,07	549	9	133	0,0136	–
2	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков-решеток ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7	195,74	28,34	1370	198	1622	1,048	7
		шт		167,4	10,8	1172	76	130	0,056	–
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17	27,1	27,1	461	461	322	–	–
		т		–	18,97	–	322	100	0,03984	1
4	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	17	114,5	114,5	1947	1947	389	–	–
		т		–	22,9	–	389	100	0,04809	1

5	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при демонтаже люков коммуникационных колодцев	2,4	408,12	169,62	979	407	774	1,55	4
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	572	10	133	0,0136	–
6	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	46	195,74	28,34	9004	1304	10656	1,048	48
	шт								
				167,4	10,8	7700	497	130	0,056	3
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9,3	27,1	27,1	252	252	176	–	–
	т								
				–	18,97	–	176	100	0,03984	–
8	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	9,3	114,5	114,5	1065	1065	213	–	–
	т								
				–	22,9	–	213	100	0,04809	–

Раздел 2 Трубы, лотки, водосливы

9	Е30-3-1								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	40	2281,27	38,67	91251	1547	14159	1,99	80
	м3								
			310,5	14,24	12420	570	109	0,0695	3
10	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	22,99	6589,26	3701,25	151487	85092	73732	11,8	271
	м3								
			1980	962,33	45520	22124	109	3,29	76
11	30-19-36								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	121	2590		313390				
	м								
12	Е30-7-1	Устройство монолитных стенок -наращивание и омоноличивание под люка-решетки	17,4	9308,61	532,08	161970	9258	10737	2,55	44
	м3								
				434,25	131,85	7556	2294	109	0,434	8
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	406	317,87	13,7	129055	5562	47737	0,605	246
	м2								

			102,83	5,04	41749	2046	109	0,0246	10
14	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	135,2	1084,93	20,67	146683	2795	24332	0,91	123
	м2								
			157,5	7,61	21294	1029	109	0,0372	5
15	Е23-24-1	Установка люка б/у	7	277,87	35,42	1945	248	2028	1,31	9
	шт								
			209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
16	Е23-24-1	Установка люка	6	8337,87	35,42	50027	213	1738	1,31	8
	шт								
			209,25	13,5	1256	81	130	0,07	–
17	Е1-166-3	Обратная засыпка грунта вручную в пазухи вокруг тела трубы с поливкой водой	28	167,18	–	4681	–	5290	1,21	34
	м3 грунта								
			167,18	–	4681	–	113	–	–
18	31-1-1	Вода	2,8	5		14			
	м3								
19	Е1-134-2	Послойное уплотнение грунта 3-4 группы	28	25,65	5,38	718	151	551	0,129	4
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	568	–	97	–	–
20	Е1-164-3	Разработка вручную траншей под арыки в грунтах 3 группы	515	389,25	–	200464	–	226524	2,48	1277
	м3 грунта								
			389,25	–	200464	–	113	–	–
21	Е27-8-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков, с устройством щебеночной подушки	1030	704,26	351,18	725388	361715	451862	1,56	1607
	м лотка								
			240,75	89,1	247973	91773	133	0,36	371
22	30-18-162	Лотки с отверстиями арычные	1030	2030		2090900			
	м								
23	Е1-166-3	Засыпка вручную пазух вокруг лотков грунтом 3 группы	206	167,18	–	34439	–	38916	1,21	249
	м3 грунта								
			167,18	–	34439	–	113	–	–
24	Е1-145-6	Планировка оставшегося грунта 3 группы вручную толщ 20 см	1545	25,65	–	39629	–	38440	0,163	252
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	39629	–	97	–	–

25	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев монолитным бетоном В20 *м3*	4,8	9308,61	532,08	44681	2554	2962	2,55	12
				434,25	131,85	2084	633	109	0,434	2
26	Е23-24-1	Установка б/у люков на коммуникационные колодцы *шт*	36	277,87	35,42	10003	1275	10425	1,31	47
				209,25	13,5	7533	486	130	0,07	3
27	Е23-24-1	Установка люка *шт*	10	8337,87	35,42	83379	354	2896	1,31	13
				209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
28	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	,2,2	1347,41	516,53	2964	1136	940	1,63	4
				254,25	137,7	559	303	109	0,48	1
29	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм (водосливы и под кабеля связи) *км трубопровода*	0,044	465331,02	1733,92	20475	76	3526	361	16
				60966	650,25	2683	29	130	3,17	–

Раздел 3 Дорожная одежда

30	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1254	548,32	6,63	687593	8314	184194	0,698	875
				108,68	1,76	136285	2207	133	0,0061	8
31	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней -паребрика при других видах покрытий *м бортового камня*	1280	548,32	6,63	701850	8486	188013	0,698	893
				108,68	1,76	139110	2253	133	0,0061	8
32	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	56,43	24700		1393821				
33	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300, паребрик *м3*	20,48	23900		489472				
34	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта при уширении проезжей части *м2 корыта*	1900	19,95	15,58	37905	29602	16501	0,0093	18
				1,03	5,5	1957	10450	133	0,02686	51

35	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на уширяемой части толщ 18 см	342	640,82	73,75	219160	25223	15033	0,144	49
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7312	3991	133	0,041	14
36	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 15-30 мм	1703	231,32	34,3	393938	58413	33544	0,0398	68
		м2 основания		6,01	8,8	10235	14986	133	0,03015	51
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	6,097	40097,59	339,59	244475	2070	1142	0,58	4
		т		–	140,94	–	859	133	0,58	4
38	Е27-53-6	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	6362	388,05	15,35	2468774	97657	93076	0,0336	214
		м2 покрытия		5,94	5,06	37790	32192	133	0,01766	112
39	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	38172	45,61	–	1741025	–	508	0,00009	3
		м2 покрытия		0,01	–	382	–	133	–	–
40	Е27-53-4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	1703	425,38	15,35	724422	26141	24915	0,0336	57
		м2 покрытия		5,94	5,06	10116	8617	133	0,01766	30
41	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	10218	49,93	–	510185	–	136	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	102	–	133	–	–
42	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8065	504,62	15,35	4069760	123798	117991	0,0336	271
		м2 покрытия		5,94	5,06	47906	40809	133	0,01766	142
43	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	16130	60,16	–	970381	–	214	0,00009	1
		м2 покрытия								

			0,01	–	161	–	133	–	–
44	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на примыкающем тротуаре из песчано-гравийной смеси толщ 16 см	436,8	640,82	73,75	279910	32214	19200	0,144	63
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	9339	5097	133	0,041	18
45	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ на тротуарах и сьездах во дворы	2730	522,01	15,35	1425087	41906	39940	0,0336	92
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	16216	13814	133	0,01766	48
46	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5460	62,34	–	340376	–	73	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	55	–	133	–	–
47	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при устройстве пандуса для проезда инвалидных колясок	20	548,32	6,63	10966	133	2938	0,698	14
		м бортового камня								
				108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
48	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,9	24700		22230				
		м3								
		Всего прямые затраты				**21050890**	**931957**			**6982**
						1103099	**258600**			**971**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				19015840				
		Накладные расходы, тенге				1709107				
		- заработная плата, тенге				256366				
		- трудоемкость, чел-ч				855				
		Стоимость демонтируемых материалов				428940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1391336				
		Всего				**24151333**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	326043
- сметная заработная плата, тенге	149980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	913
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	241513
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	96605
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24815494**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**48415029**
- материалы, тенге	37099904
- сметная заработная плата, тенге	4109124
Налог (2 %)	968301
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49383330**
НДС (12 %)	5926000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55309330**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 41 от 18.05.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ул. Кабилиса Жирау	тенге	0	53 207 976,79	53 207 976,79	12%	6 384 957,21	59 592 934,00		
Всего по счету:					53 207 976,79		6 384 957,21	59 592 934,00		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

гл. бухгалтер: Суходолина Г. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

гордор

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за м а й 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в смет-ных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	59 592 934	53 207 977	26 737 408						6 384 957	59 592 934
	ВСЕГО:	59 592 934	53 207 977	26 737 408						6 384 957	59 592 934

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК: