Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
62	22.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Кап.ремонт ул. Каблиса Жирау	тенге	0		43 838 989,00

Всего работ на сумму: 43 838 989,00
в т.ч НДС 4 697 034,54

Итого сумма: Сорок три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за а в г у с т 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	216 283 268	39 141 954	19 669 126						4 697 035	43 838 989
	ВСЕГО	216 283 268	39 141 954	19 669 126						4 697 035	43 838 989

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за А В Г У С Т месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подгатовительные работы									
1	Е27-18-4	Разборка вручную при помощи пневмомолота монолитных оголовков на трубах и монолитных стенок под люками-решетками / *м3 конструкции*	3,7	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	1510 / 882	628 / 15	1193 / 133	1,55 / 0,0136	6 / –
2	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков-решеток ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; / *шт*	2	195,74 / 167,4	28,34 / 10,8	391 / 335	57 / 22	464 / 130	1,048 / 0,056	2 / –
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / *т*	9,6	27,1 / –	27,1 / 18,97	260 / –	260 / 182	182 / 100	– / 0,03984	– / –
4	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза / *т*	9,6	114,5 / –	114,5 / 22,9	1099 / –	1099 / 220	220 / 100	– / 0,04809	– / –
5	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при демонтаже люков коммуникационных колодцев / *м3 конструкции*	5,8	408,12	169,62	2367	984	1871	1,55	9

				238,5	4,07	1383	24	133	0,0136	–
6	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; шт	36	195,74	28,34	7047	1020	8340	1,048	38
				167,4	10,8	6026	389	130	0,056	2
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	17,5	27,1	27,1	474	474	332	–	–
				–	18,97	–	332	100	0,03984	1
8	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза т	17,5	114,5	114,5	2004	2004	401	–	–
				–	22,9	–	401	100	0,04809	1
Раздел 2 Трубы, лотки, арыки										
9	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	68	2281,27	38,67	155126	2630	24069	1,99	135
				310,5	14,24	21114	968	109	0,0695	5
10	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м м3	39,14	6589,26	3701,25	257904	144867	125528	11,8	462
				1980	962,33	77497	37666	109	3,29	129
11	30-19-36	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая м	206	2590		533540				
12	Е30-7-1	Устройство монолитных стенок -наращивание и омоноличивание под люка-решетки м3	22,96	9308,61	532,08	213726	12217	14167	2,55	59
				434,25	131,85	9970	3027	109	0,434	10
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	690,5	317,87	13,7	219489	9460	81188	0,605	418
				102,83	5,04	71004	3480	109	0,0246	17

14	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	230,3	1084,93	20,67	249859	4760	41447	0,91	210
				157,5	7,61	36272	1753	109	0,0372	9
15	Е23-24-1	Установка люка *шт*	28	8337,87	35,42	233460	992	8108	1,31	37
				209,25	13,5	5859	378	130	0,07	2
16	Е1-166-3	Обратная засыпка грунта вручную в пазухи вокруг тела трубы с поливкой водой *м3 грунта*	48,3	167,18	–	8075	–	9125	1,21	58
				167,18	–	8075	–	113	–	–
17	31-1-1	Вода *м3*	4,8	5		24				
18	Е1-134-2	Послойное уплотнение грунта 3-4 группы *м3 уплотненного грунта*	48,3	25,65	5,38	1239	260	950	0,129	6
				20,27	–	979	–	97	–	–
19	Е1-164-3	Разработка вручную траншей под арыки в грунтах 3 группы *м3 грунта*	449,5	389,25	–	174968	–	197714	2,48	1115
				389,25	–	174968	–	113	–	–
20	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков, с устройством щебеночной подушки *м лотка*	899	704,26	351,18	633130	315711	394392	1,56	1402
				240,75	89,1	216434	80101	133	0,36	324
21	30-18-162	Лотки с отверстиями арычные *м*	899	2030		1824970				
22	Е1-166-3	Засыпка вручную пазух вокруг лотков грунтом 3 группы *м3 грунта*	180	167,18	–	30092	–	34004	1,21	218
				167,18	–	30092	–	113	–	–
23	Е1-145-6	Планировка оставшегося грунта 3 группы вручную толщ 20 см *м2 спланированной площади*	1347	25,65	–	34551	–	33514	0,163	220
				25,65	–	34551	–	97	–	–
24	Е30-7-1	Устройство монолитных упоров *м3*	25,2	8880,21	532,08	223781	13408	15550	2,55	64
				434,25	131,85	10943	3323	109	0,434	11

25	Е27-34-2	Установка б/у бетонных бортовых камней на опоры мостиков при заезде во дворы *м бортового камня*	94	548,32 / 108,68	6,63 / 1,76	51542 / 10216	623 / 165	13807 / 133	0,698 / 0,0061	66 / 1
26	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит при въезде во дворы и крышки коммунальных колодцев *м3*	2,85	2829,63 / 879,75	557,08 / 143,26	8064 / 2507	1588 / 408	3177 / 109	5,18 / 0,53	15 / 2
27	30-18-23	Плиты ПД-1, КР-15 *м3*	2,85	16700		47595				
28	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	25,5	317,87 / 102,83	13,7 / 5,04	8106 / 2622	349 / 129	2999 / 109	0,605 / 0,0246	15 / 1
29	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев монолитным бетоном В20 *м3*	6,1	9308,61 / 434,25	532,08 / 131,85	56783 / 2649	3246 / 804	3764 / 109	2,55 / 0,434	16 / 3
30	Е23-24-1	Установка б/у люков на коммуникационные колодцы *шт*	41	277,87 / 209,25	35,42 / 13,5	11393 / 8579	1452 / 554	11873 / 130	1,31 / 0,07	54 / 3
31	Е23-24-1	Установка люка *шт*	20	8337,87 / 209,25	35,42 / 13,5	166757 / 4185	708 / 270	5792 / 130	1,31 / 0,07	26 / 1
32	Е1-164-3	Разработка вручную траншей под кабеля связи в грунтах 3 группы *м3 грунта*	22,4	389,25 / 389,25	– / –	8719 / 8719	– / –	9852 / 113	2,48 / –	56 / –
33	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	4,01	1347,41 / 254,25	516,53 / 137,7	5403 / 1020	2071 / 552	1713 / 109	1,63 / 0,48	7 / 2
34	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под трубы для кабелей связи *м3*	4,5	2281,27 / 310,5	38,67 / 14,24	10266 / 1397	174 / 64	1592 / 109	1,99 / 0,0695	9 / –

35	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм (водосливы и под кабеля связи)	0,1876	465331,02	1733,92	87296	325	15027	361	68
		км трубопровода		60966	650,25	11437	122	130	3,17	1
	Раздел 3 Дорожная одежда									
36	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1188	548,32	6,63	651404	7876	174500	0,698	829
		м бортового камня		108,68	1,76	129112	2091	133	0,0061	7
37	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней -паребрика при других видах покрытий	1189	548,32	6,63	651952	7883	174648	0,698	830
		м бортового камня		108,68	1,76	129221	2093	133	0,0061	7
38	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	53,46	24700		1320462				
		м3								
39	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300, паребрик	19,024	23900		454674				
		м3								
40	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта при уширении проезжей части	2155	19,95	15,58	42992	33575	18717	0,0093	20
		м2 корыта		1,03	5,5	2220	11853	133	0,02686	58
41	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на уширяемой части толщ 18 см	387,9	640,82	73,75	248574	28608	17051	0,144	56
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8293	4527	133	0,041	16
42	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта при спрямление проезжей части	4900	19,95	15,58	97755	76342	42556	0,0093	46
		м2 корыта		1,03	5,5	5047	26950	133	0,02686	132
43	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на спрямление	2240	640,82	73,75	1435437	165200	98463	0,144	323
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	47891	26141	133	0,041	92

44	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 15-30 мм	6670	231,32	34,3	1542904	228781	131381	0,0398	265
		м2 основания		6,01	8,8	40087	58696	133	0,03015	201
45	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на примыкающем тротуаре из песчано-гравийной смеси толщ 16 см	118,24	640,82	73,75	75771	8720	5198	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2528	1380	133	0,041	5
46	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, на сьездах во дворы толщ 16 см	18,56	640,82	73,75	11894	1369	817	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	397	217	133	0,041	1
47	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при устройстве пандуса для проезда инвалидных колясок (бордюр)	54	548,32	6,63	29609	358	7932	0,698	38
		м бортового камня		108,68	1,76	5869	95	133	0,0061	–
48	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,43	24700		60021				
		м3								

Раздел 4 Наружное электроосвещение

49	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	64	1065,02	925,52	68161	59233	25233	0,89	57
		котлован		139,5	235,98	8928	15103	105	0,92	59
50	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,64556	64092,87	304,24	169562	805	9570	20	53
		т		3330	114,75	8810	304	105	0,56	1
51	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,358	9039,35	95,97	57472	610	5394	4,9	31
		м3		771,75	36,25	4907	230	105	0,1771	1
52	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	64	4490,83	1831,4	287413	117210	174906	12	768

		опора		1977,75	625,01	126576	40001	105	2,34	150
53	2-1-117	Стоимость опор	9,984	113100		1129190				
		т								
54	Е33-10-1	Установка стальных подпорок	0,038	9261,8	–	352	–	363	51,4	2
		т		9112,5	–	346	–	105	–	–
55	2-1-41	Конструкции стальных подпорок	0,0387	147100		5693				
		т								
56	Е33-109-6	Подвеска проводов	1,921	41504,56	31105,06	79730	59753	31410	51,1	98
		км линии		9157,5	6414,57	17592	12322	105	22,72	44
57	16-1-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1,97893	79000		156335				
		1000м								
58	Е33-110-3	Подвеска троса	1,92	14683,52	7474,52	28192	14351	17792	36,1	69
		км линии		6390	2435,63	12269	4676	105	8,51	16
59	18-3-72	Подвес. прим.	5,876	10100		59348				
		1000шт								
60	16-7-318	Несущий трос	0,862	43600		37583				
		т								
61	18-2-36	Крюк. прим.	0,128	25500		3264				
		1000шт								
62	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	64	269,19	38,56	17228	2468	16330	1,29	83
		светильник		229,5	13,5	14688	864	105	0,07	4
63	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ38С-250-302А	64	12849,74		822383				
		шт								
64	99-1-1	Лампа ДНаТ-250	64	977		62528				
		шт								
65	Ц8-401-1	Подводка кабеля к светильнику	297,38	175,2	75,7	52101	22512	26359	0,44	131
		м		72,7	20,6	21620	6126	95	0,12	36
66	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,030;	0,30632	16900		5177				
		1000м								

67	99-1-5	Крюк бандажный СОТ 29	70	479		33530				
		шт								
68	99-1-6	Зажим поддерживающий SO140	54	2415		130410				
		шт								
69	Е33-26-2									
		Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	64	373,37	41,12	23896	2632	7711	0,67	43
		заземлитель								
				105,75	9	6768	576	105	0,04	3
70	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	439,6	33,67	32,1	14801	14111	5927	0,0109	5
		м3 грунта								
				1,57	12,33	690	5420	97	0,0498	22
71	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	439,6	6,48	6,48	2849	2849	895	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	923	97	0,00806	4
72	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	2084	19,53	3,19	40701	6648	35361	0,096	200
		м заземления								
				15,17	0,99	31614	2063	105	0,0049	10
73	4-1-6	Арматурные заготовки сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,287	45800		58945				
		т								
74	Ц8-573-4	Ящик (пульт) управления освещением	2	514	105	1028	210	522	2	4
		шт								
				254	20,3	508	41	95	0,118	–
75	80-24-22	Ящик ЯУО9601	2	30225		60450				
		шт								
76	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт								
				158	2,3	316	5	95	0,013	–
77	99-1-4	Счетчик трехфазный СА 4-Э703 "Алтай"	2	3421		6842				
		шт								
78	99-1-9	Защитные колпачки РК99.025	5	87,88		439				
		шт								

79	99-1-10	Патрон для предохранителя SV19.25 *шт*	64	770,08		49285			

Раздел 5 Автобусная остановка

80	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
				218,93	–	876	–	113	–	–
81	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,17	134,1	–	425	–	480	0,972	3
				134,1	–	425	–	113	–	–
82	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,18	1886,27	100,89	340	18	34	0,85	–
				123,75	38,25	22	7	118	0,18	–
83	Е6-1-5	Устройство ФМ-1(бетон В15) *м3*	0,65	9514,75	112,36	6185	73	727	6,34	4
				1021,5	42,44	664	28	105	0,2073	–
84	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0066	50600		334				
85	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,01475	52400		773				
86	Е6-11-8	Установка закладных деталей МН-1 *т*	0,03385	70437,87	304,24	2384	10	348	58	2
				9675	114,75	327	4	105	0,56	–
87	Е9-17-1	Монтаж СТ-1 и СТ-2 *т конструкций*	0,15112	4646,85	2285,57	702	345	299	9,35	1
				1579,5	617,13	239	93	90	2,34	–
88	2-1-41	Стоимость СТ-1 и СТ-2 (прим.) *т*	0,15112	147100		22230				
89	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2

	м2 поверхности		37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
90 Е9-1-1	Монтаж металлокаркаса остановки	0,47523	8493,42	3350,04	4036	1592	1934	20	10
	т конструкций		3690	830,84	1754	395	90	2,92	1
91 2-1-41	Стоимость металлокаркаса (прим.)	0,47523	147100		69906				
	т								
92 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев на скамейку	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
93 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами при креплении бруса для скамейки	42	20,14	0,23	846	10	756	0,119	5
	болт		19,91	0,09	836	4	90	0,0004	–
94 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
	т								
95 Е9-53-2	Монтаж металлического ажурного элемента на козырек остановки	0,04049	9850,47	1162,94	399	47	272	46,6	2
	т конструкций		7357,5	108	298	4	90	0,53	–
96 2-1-268	Сварная ажурная решетка ограждения козырька	0,04049	134000		5426				
	т								
97 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей каркаса грунтовкой ХС-010 за один раз	18,4	36,09	0,09	664	2	74	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	81	1	90	0,0002	–
98 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей каркаса эмалью ЭП-140	18,4	81,41	0,05	1498	1	46	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	51	–	90	0,0001	–
99 Е15-176-9	Двухслойное покрытие деревянных конструкций лаком, бруса	8,25	289,27	–	2386	–	294	0,182	2
	м2 покрытия		33,98	–	280	–	105	–	–
100 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	12,6	112,46	34,25	1417	432	675	0,317	4

	м2								
			51,08	8,45	644	106	90	0,0302	–
101 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,106;	13,9356	1190		16583				
	м2								
102 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0012	475300		570				
	т								
103 Е15-202-4	Заполнение стен остановки тонированным органическим стеклом	12	226,42	4,69	2717	56	2185	0,985	12
	м2 площади остекления								
			171,68	1,78	2060	21	105	0,0086	–
104 99-10-2	Оргстекло 8 мм Акрил (2,05х3,05)	2	29121		58242				
	лист								
105 99-10-3	Оргстекло 8мм Акрил (1,5х1,7)	1	12233		12233				
	лист								
106 П9-28-1	Материалы, перевозимые в ящиках - погрузка	0,196	120	120	24	24	16	–	–
	т								
			–	84	–	16	100	0,1764	–
107 П9-28-2	Материалы, перевозимые в ящиках - разгрузка	0,196	120	120	24	24	16	–	–
	т								
			–	84	–	16	100	0,1764	–
108 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,196	702,5	702,5	138	138	28	–	–
	т								
			–	140,5	–	28	100	0,29505	–
109 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=75,000;	14,7	2,8	2,8	41	41	8	–	–
	т								
			–	0,56	–	8	100	0,00118	–
110 1-7-3	Стоимость креплений для остекления (прим.)	0,48	7120		3418				
	100шт								
111 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,5	922,46	68,13	4151	307	203	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	96	57	133	0,0438	–
112 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	45	99,84	42,08	4493	1894	4323	0,381	17
	м2 тротуара								

				57,38	14,85	2582	668	133	0,0726	3
113	30-3-40	Плитка тротуарная	45	640		28800				
		м2								
114	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26,5	548,32	6,63	14530	176	3893	0,698	18
		м бортового камня								
				108,68	1,76	2880	47	133	0,0061	–
115	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,193	24700		29467				
		м3								

Раздел 6 Автобусная остановка

116	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	876	–	113	–	–
117	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,17	134,1	–	425	–	480	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	425	–	113	–	–
118	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,18	1886,27	100,89	340	18	34	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	22	7	118	0,18	–
119	Е6-1-5	Устройство ФМ-1(бетон В15)	0,65	9514,75	112,36	6185	73	727	6,34	4
		м3								
				1021,5	42,44	664	28	105	0,2073	–
120	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0066	50600		334				
		т								
121	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01475	52400		773				
		т								
122	Е6-11-8	Установка закладных деталей МН-1	0,03385	70437,87	304,24	2384	10	348	58	2
		т								
				9675	114,75	327	4	105	0,56	–

123	Е9-17-1	Монтаж СТ-1 и СТ-2	0,15112	4646,85	2285,57	702	345	299	9,35	1
		т конструкций								
				1579,5	617,13	239	93	90	2,34	–
124	2-1-41	Стоимость СТ-1 и СТ-2 (прим.)	0,15112	147100		22230				
		т								
125	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
126	Е9-1-1	Монтаж металлокаркаса остановки	0,47523	8493,42	3350,04	4036	1592	1934	20	10
		т конструкций								
				3690	830,84	1754	395	90	2,92	1
127	2-1-41	Стоимость металлокаркаса (прим.)	0,47523	147100		69906				
		т								
128	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев на скамейку	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
129	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами при креплении бруса для скамейки	42	20,14	0,23	846	10	756	0,119	5
		болт								
				19,91	0,09	836	4	90	0,0004	–
130	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
131	Е9-53-2	Монтаж металлического ажурного элемента на козырек остановки	0,04049	9850,47	1162,94	399	47	272	46,6	2
		т конструкций								
				7357,5	108	298	4	90	0,53	–
132	2-1-268									
		Сварная ажурная решетка ограждения козырька	0,04049	134000		5426				
		т								
133	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей каркаса грунтовкой ХС-010 за один раз	18,4	36,09	0,09	664	2	74	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	81	1	90	0,0002	–
134	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей каркаса эмалью ЭП-140	18,4	81,41	0,05	1498	1	46	0,0138	–

	м2								
			2,77	0,02	51	–	90	0,0001	–
135 Е15-176-9	Двухслойное покрытие деревянных конструкций лаком, бруса	8,25	289,27	–	2386	–	294	0,182	2
	м2 покрытия								
			33,98	–	280	–	105	–	–
136 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,6	112,46	34,25	1417	432	675	0,317	4
	м2								
			51,08	8,45	644	106	90	0,0302	–
137 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,106;	13,9356	1190		16583				
	м2								
138 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0012	475300		570				
	т								
139 Е15-202-4	Заполнение проемов тонированным органическим стеклом	12	226,42	4,69	2717	56	2185	0,985	12
	м2 площади остекления								
			171,68	1,78	2060	21	105	0,0086	–
140 99-10-2	Оргстекло 8 мм Акрил (2,05х3,05)	2	29121		58242				
	лист								
141 99-10-3	Оргстекло 8мм Акрил (1,5х1,7)	1	12233		12233				
	лист								
142 П9-28-1	Материалы, перевозимые в ящиках - погрузка	0,196	120	120	24	24	16	–	–
	т								
			–	84	–	16	100	0,1764	–
143 П9-28-2	Материалы, перевозимые в ящиках - разгрузка	0,196	120	120	24	24	16	–	–
	т								
			–	84	–	16	100	0,1764	–
144 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,196	702,5	702,5	138	138	28	–	–
	т								
			–	140,5	–	28	100	0,29505	–
145 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=75,000;	14,7	2,8	2,8	41	41	8	–	–
	т								
			–	0,56	–	8	100	0,00118	–
146 1-7-3	Стоимость креплений для остекления (прим.)	0,48	7120		3418				

		100шт							
147	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,14	922,46	68,13	1974	146	97	0,144	—
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	46	27	133	0,0438	—
148	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	21,4	99,84	42,08	2137	901	2056	0,381	8
		м2 тротуара								
				57,38	14,85	1228	318	133	0,0726	2
149	30-3-40	Плитка тротуарная	21,4	640		13696				
		м2								
150	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	15	548,32	6,63	8225	99	2202	0,698	10
		м бортового камня								
				108,68	1,76	1630	26	133	0,0061	—
151	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,675	24700		16673				
		м3								
		Всего прямые затраты				**15922495**	**1392757**			**8928**
						1412884	**360699**			**1401**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13056415				
		оборудования, тенге				60450				
		Накладные расходы, тенге				2124434				
		- заработная плата, тенге				318665				
		- трудоемкость, чел-ч				1062				
		Стоимость демонтируемых материалов				307542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1097391				
		Всего				**19144320**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				257632				
		- сметная заработная плата, тенге				118513				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				721				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				190839				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				76335				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19669126**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**38374465,1**
- материалы, тенге	25473066
- оборудование, тенге	117938
- сметная заработная плата, тенге	4834457
Налог (2 %)	767489
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39141954**
НДС (12 %)	4697035
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43838989**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 47 от 22.10.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ул. Каблиса Жирау	тенге	0	17 507 329,00	17 507 329,00	12%	2 100 880,00	19 608 209,00		
Всего по счету:					17 507 329,00		2 100 880,00	19 608 209,00		

Руководитель организации Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

"ГОРДОРСТРОЙ" МРГ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
87	22.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Кап.ремонт ул. Каблиса Жирау	тенге	0		19 608 209,00

Всего работ на сумму: 19 608 209,00
в т.ч НДС 2 100 880,00

Итого сумма: Девятнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч двести девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Иркин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Ахмеров М.М.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в смет-ных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	269 869 000	17 507 329	8.797 564						2 100 879	19 608 209
	ВСЕГО:	269 869 000	17 507 329	8 797 564						2 100 879	19 608 209

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за О К Т Я Б Р Ь месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дорожные знаки									
1	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	10,2	663,75	–	6770	–	7650	4,11	42
		м3 грунта		663,75	–	6770	–	113	–	–
2	Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов (В20)	3,03	9396,75	379,21	28472	1149	2209	3,51	11
		м3		551,25	143,26	1670	434	105	0,6996	2
3	Е9-43-1	Монтаж стоек для указательного знака	2,55	11487,34	4590,56	29293	11706	12772	25,3	65
		т конструкций		4725	840,11	12049	2142	90	3,01	8
4	99-1-33	Стойка для знака, СКМ 2,5	60	2376		142560				
		шт								
5	99-2-3	Элемент крепления дорожного знака	60	234		14040				
		шт								
6	99-8-6	Стоимость дорожного знака	60	2394		143640				

		шт							
Раздел 2 Разметка дороги									
7 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,42	13885,45	1692,25	5832	711	604	3,18	1
	км линии		450	632,07	189	265	133	2,85	1
8 Е27-65-2	Разметка проезжей части (пешеходная тропа)	0,126	25628,65	1692,25	3229	213	182	3,18	–
	км линии		450	632,07	57	80	133	2,85	–
9 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	2,38	5078,05	1692,25	12086	4028	3425	3,18	8
	км линии		450	632,07	1071	1504	133	2,85	7
10 Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (стоп линия)	0,06	49115,05	1692,25	2947	102	86	3,18	–
	км линии		450	632,07	27	38	133	2,85	–
11 99-2-3	Дорожный знак (лежачий полицейский)	36	7734		278424				
	шт								
12 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,942	247,1	247,1	233	233	163	–	–
	т		–	172,97	–	163	100	0,36324	–
13 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,942	234,3	234,3	221	221	154	–	–
	т		–	164,01	–	154	100	0,34442	–
14 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,942	702,5	702,5	662	662	132	–	–
	т		–	140,5	–	132	100	0,29505	–
15 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=75,000;	70,65	2,8	2,8	198	198	40	–	–
	т		–	0,56	–	40	100	0,00118	–

Раздел 3 Озеленение

16	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см								
			3600	244,28	–	879408	–	270652	0,4	1440
		м2								
				58,28	–	209808	–	129	–	–
17	П7-196-2	Перевозка грузов на 196-200 км, 2 класс груза (растояние 300 км)								
			224,6	878,1	878,1	197221	197221	39444	–	–
		т								
				–	175,62	–	39444	100	0,3688	83
18	П7-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=100,000;								
			22460	3,5	3,5	78610	78610	15722	–	–
		т								
				–	0,7	–	15722	100	0,00147	33
19	П9-8-2	Дерн - разгрузка								
			224,6	100	100	22460	22460	15722	–	–
		т								
				–	70	–	15722	100	0,147	33
20	Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок (ширина ленты 0,3 м)								
			14000	45,21	–	632940	–	659912	0,2598	3637
		м								
				36,54	–	511560	–	129	–	–
21	99-1-1 Праис	Дерн								
			4200	345		1449000				
		м2								
22	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными								
			4200	73,6	23,6	309120	99120	297448	0,3388	1423
		м2								
				49,5	5,4	207900	22680	129	0,024	101
23	П9-22-1	Сосны - погрузка								
			17	148,6	148,6	2526	2526	1768	–	–
		т								
				–	104,02	–	1768	100	0,21844	4
24	П7-196-2	Перевозка грузов на 196-200 км, 2 класс груза (растояние 300 км)								
			17	878,1	878,1	14928	14928	2986	–	–
		т								
				–	175,62	–	2986	100	0,3688	6
25	П7-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=100,000;								
			1700	3,5	3,5	5950	5950	1190	–	–
		т								
				–	0,7	–	1190	100	0,00147	2
26	П9-22-2	Сосны - разгрузка								
			17	141,4	141,4	2404	2404	1683	–	–

		т		–	98,98	–	1683	100	0,20786	4
27	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	200	544,07	190,71	108814	38142	92674	1,801	360
		шт		312,3	46,9	62460	9380	129	0,195	39
28	99-1-1Праис	Сосны с комом земли высотой до 2-х метров	200	10582		2116400				
		шт								
29	Е47-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	200	455,33	118,01	91066	23602	92127	2,14	428
		шт		330,08	27	66016	5400	129	0,12	24
	Всего прямые затраты					**6579454**	**504186**			**7415**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**1079577** 4995691	**120927**			**347**
	Накладные расходы, тенге					1496761				
	- заработная плата, тенге					227812				
	- трудоемкость, чел-ч					759				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					485892				
	Всего					**8562107**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					115588				
	- сметная заработная плата, тенге					53307				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					324				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					85621				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					34248				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8797564**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**17164048**				
	- материалы, тенге					9746593				
	- сметная заработная плата, тенге					3125112				

Налог (2 %)	343281
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17507329**
НДС (12 %)	2100879
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19608209**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 148 от 19.09.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ул. Каблиса Жирау	тенге	0	30 381 716,96	30 381 716,96	12%	3 645 806,04	34 027 523,00		
Всего по счету:					30 381 716,96		3 645 806,04	34 027 523,00		

Руководитель организации Ивкин В. В. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М. Галина

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

"ГОРДОРСТРОЙ"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Уполномоченный подписывать счета-фактуры, доверенности за руководителя
Главный бухгалтер Шпомер Н.М.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
75	**19.09.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Дополнение к Договору №40-к. от 28.02.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Кап.ремонт ул. Каблиса Жирау	тенге	0		34 027 523,00

Всего работ на сумму: 34 027 523,00
в т.ч НДС 3 645 806,00

Итого сумма: Тридцать четыре миллиона двадцать семь тысяч пятьсот двадцать три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за с е н т я б р ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог к дог. № 40-К	28.02.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в смет-ных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау	250 260 791	30 381 717	15 267 041						3 645 806	34 027 523
.	ВСЕГО:	250 260 791	30 381 717	15 267 041						3 645 806	34 027 523

ЗАКАЗЧИК

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за С Е Н Т Я Б Р Ь месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Каблиса Жирау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубы, арыки, лотки								
1	Е30-7-1	Устройство бетонирования при монтаже шандорных заслонок (В20)	3,8	9308,61	532,08	35373	2022	2345	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1650	501	109	0,434	2
2	Е9-53-2	Монтаж металлических шандорных заслонок в арыках для перепуска воды	1,026	9850,47	1162,94	10107	1193	6894	46,6	48
		т конструкций		7357,5	108	7549	111	90	0,53	1
3	2-1-268	Заслонка шандорная	1,026	134000		137484				
		т								
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	5,043	40097,59	339,59	202212	1713	946	0,58	3
		т		–	140,94	–	711	133	0,58	3

5	Е27-53-4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ *м2 покрытия*	6670	425,38	15,35	2837285	102385	97582	0,0336	224
				5,94	5,06	39620	33750	133	0,01766	118
6	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	40020	49,93	–	1998199	–	532	0,00009	4
				0,01	–	400	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	6670	504,62	15,35	3365815	102385	97582	0,0336	224
				5,94	5,06	39620	33750	133	0,01766	118
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	13340	60,16	–	802534	–	177	0,00009	1
				0,01	–	133	–	133	–	–
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ на тротуарах и сьездах во дворы *м2 покрытия*	855	522,01	15,35	446319	13124	12509	0,0336	29
				5,94	5,06	5079	4326	133	0,01766	15
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	1710	62,34	–	106601	–	23	0,00009	–
				0,01	–	17	–	133	–	–
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при устройстве пандуса для проезда инвалидных колясок (бордюр) *м бортового камня*	109	548,32	6,63	59767	723	16011	0,698	76
				108,68	1,76	11846	192	133	0,0061	1
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,905	24700		121154				

		м3							
13	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при устройстве водосливов	20,6	389,25	–	8019	–	9061	2,48	51
		м3 грунта		389,25	–	8019	–	113	–	–
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий при устройстве водолсливов (из паребрика)	115,6	548,32	6,63	63386	766	16979	0,698	81
		м бортового камня		108,68	1,76	12563	203	133	0,0061	1
15	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,85	24700		45695				
		м3								

Раздел 3 Светофорный объект угол ул. Ескельды би

16	Е33-18-1	Подвеска троса при длине анкерного пролета до 1 км	0,08	9317,52	4193,14	745	335	476	26,5	2
		км линии		4567,5	1094,79	365	88	105	4,21	–
17	16-7-297	Провод стальной оцинкованный ПСО-4, Д=4ммК=1,030;	0,0824	9470		780				
		1000м								
18	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	80	196,8	46,3	15744	3704	2500	0,14	11
		м кабеля		22,5	10,4	1800	832	95	0,061	5
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	132	27,7	2,1	3656	277	2533	0,1	13
		м кабеля		19,7	0,5	2600	66	95	0,003	–
20	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2К=1,020;	0,0153	23700		363				
		1000м								
21	99-1-12	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.14х2,5ммК=1,020;	127,5	61		7778				
		м								

22 99-1-13	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.10х2,5ммК=1,020; *м*	12,24	48		588				
23 99-1-14	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.7х2,5ммК=1,020; *м*	61,2	34		2081				
24 1-7-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя *кг*	10	360		3600				
25 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами в грунтах 3 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	6,4	389,25	–	2491	–	2815	2,48	16
			389,25	–	2491	–	113	–	–
26 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	2,85	167,18	–	476	–	538	1,21	3
			167,18	–	476	–	113	–	–
27 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2,85	25,65	5,38	73	15	56	0,129	–
			20,27	–	58	–	97	–	–
28 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки светофоров *м3*	3,552	9514,75	112,36	33796	399	3968	6,34	23
			1021,5	42,44	3628	151	105	0,2073	1
29 Е6-11-6	Установка стальных конструкций светофоров *т*	1,772	18837,97	11119,34	33381	19703	21882	42,5	75
			7560	4200,75	13396	7444	105	20,52	36
30 2-1-41	Конструкции стальные светофоров *т*	1,772	147100		260661				
31 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под шкаф управления *м3*	0,23	9514,75	112,36	2188	26	257	6,34	1
			1021,5	42,44	235	10	105	0,2073	–
32 Е9-53-1	Монтаж конструкций шкафа управления *т конструкций*	0,03978	14806,01	1133,15	589	45	476	82,1	3
			12892,5	398,25	513	16	90	1,95	–

33	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,02262	59500		1346			
34	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,01712	59200		1014			
35	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций светофоров и шкафа управления с очисткой поверхности ветошью *т*	1,812	2776,81	2005,12	5032	3633	1299	2,14	4
				360	322,92	652	585	105	1,04	2
36	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
				389,25	–	584	–	113	–	–
37	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки дорожных знаков *м3*	0,5	9147,74	98,32	4574	49	385	4,41	2
				695,25	37,15	348	19	105	0,1814	–
38	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	10	3614,36	146,19	36144	1462	7109	3,2	32
				506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
39	99-1-7	Комплекты для крепления дорожных знаков *комплект*	10	234		2340				
40	99-1-1	Дорожный знак "Главная дорога" *шт*	2	2841		5682				
41	99-1-2	Дорожный знак "Уступи дорогу" *шт*	2	2237		4474				
42	99-1-3	Указатель светоотражающий "Наименование улицы" *шт*	4	1693		6772				

43	99-1-4	Дорожный знак "Стоп-линия" прямоугольной формы *шт*	2	1724		3448				
44	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
45	18-3-148	Шкаф управления с источником питания АС6-ОНННН-ООUW, прим. *шт*	1	12400		12400				
46	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
47	80-1-6	Счетчик 1-фазный, СО_Э411 *шт*	1	1094		1094				
48	80-1-7	Контролер дорожный микропроцессорный на 220В *шт*	1	92740		92740				
49	18-3-37	Колодка клеммная на 20 клемм (прим.) *шт*	4	159		636				
50	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	64	1	64	1	56	0,36	–
				58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
51	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	1	46		46				
52	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
53	18-1-10	Выключатель автоматический ВА4729 *шт*	1	343		343				
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				

55	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	1	84,1	1,9	84	2	73	0,49	–
			шт		77	0,4	77	–	95	0,002	–
56	18-1-6	Патрон стенной		1	66		66				
57	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	шт	1	19		19				
58	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	шт	12	676,6	33,6	8119	403	4028	2	24
			шт		351	2,3	4212	28	95	0,013	–
59	80-1-8	Светофор транспортный Т.1.1 (Д200мм)		8	35193		281544				
60	80-1-11	Светофор пешеходный, П.1.1.(Д200мм)	шт	4	19499		77996				
61	99-1-15	Крюк бандажный,SOT 29	шт	6	437		2622				
62	99-2-15	DIN-рейка	шт	1	28		28				
63	99-1-16	Зажим натяжной, SO157.1	шт	6	247		1482				
64	Е27-65-6	Разметка проезжей части пешеходного перехода, регулируемого светофорами	км линии	0,126	10949,65	1692,25	1380	213	182	3,18	–
					450	632,07	57	80	133	2,85	–

Раздел 4 Светофорный объект угол ул. Абая

65	Е33-18-1	Подвеска троса при длине анкерного пролета до 1 км	км линии	0,085	9317,52	4193,14	792	356	505	26,5	2
					4567,5	1094,79	388	93	105	4,21	–
66	16-7-297	Провод стальной оцинкованный ПСО-4, Д=4ммК=1,030;		0,08755	9470		829				

	1000м								
67 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	85	196,8	46,3	16728	3936	2657	0,14	12
	м кабеля		22,5	10,4	1913	884	95	0,061	5
68 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	161	27,7	2,1	4460	338	3090	0,1	16
	м кабеля		19,7	0,5	3172	81	95	0,003	–
69 16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2К=1,020;	0,0102	23700		242				
	1000м								
70 99-1-12	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.14х2,5ммК=1,020;	142,8	61		8711				
	м								
71 99-1-13	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.10х2,5ммК=1,020;	12,24	48		588				
	м								
72 99-1-14	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.7х2,5ммК=1,020;	61,2	34		2081				
	м								
73 1-7-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	10	360		3600				
	кг								
74 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами в грунтах 3 группы для стоек и столбов	6,4	389,25	–	2491	–	2815	2,48	16
	м3 грунта		389,25	–	2491	–	113	–	–
75 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,85	167,18	–	476	–	538	1,21	3
	м3 грунта		167,18	–	476	–	113	–	–
76 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2,85	25,65	5,38	73	15	56	0,129	–
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	58	–	97	–	–

77	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки светофоров							
		м3	3,552	9514,75	112,36	33796	399	3968	6,34	23
				1021,5	42,44	3628	151	105	0,2073	1
78	Е6-11-6	Установка стальных конструкций светофоров	1,772	18837,97	11119,34	33381	19703	21882	42,5	75
		т								
				7560	4200,75	13396	7444	105	20,52	36
79	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,772	147100		260661				
		т								
80	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под шкаф управления								
		м3	0,23	9514,75	112,36	2188	26	257	6,34	1
				1021,5	42,44	235	10	105	0,2073	–
81	Е9-53-1	Монтаж конструкций шкафа управления	0,03978	14806,01	1133,15	589	45	476	82,1	3
		т конструкций								
				12892,5	398,25	513	16	90	1,95	–
82	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02262	59500		1346				
		т								
83	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01712	59200		1014				
		т								
84	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций светофоров и шкафа управления с очисткой поверхности ветошью	1,812	2776,81	2005,12	5032	3633	1299	2,14	4
		т								
				360	322,92	652	585	105	1,04	2
85	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
		м3 грунта								
				389,25	–	584	–	113	–	–

86	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки дорожных знаков	0,5	9147,74	98,32	4574	49	385	4,41	2
		м3		695,25	37,15	348	19	105	0,1814	–
87	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	3614,36	146,19	36144	1462	7109	3,2	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
88	99-1-7	Комплекты для крепления дорожных знаков	10	234		2340				
		комплект								
89	99-1-1	Дорожный знак "Главная дорога"	2	2841		5682				
		шт								
90	99-1-2	Дорожный знак "Уступи дорогу"	2	2237		4474				
		шт								
91	99-1-3	Указатель светоотражающий "Наименование улицы"	4	1693		6772				
		шт								
92	99-1-4	Дорожный знак "Стоп-линия" прямоугольной формы	2	1724		3448				
		шт								
93	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
94	18-3-148	Шкаф управления с источником питания АС6-ОНННН-ООUW, прим.	1	12400		12400				
		шт								
95	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
96	80-1-6	Счетчик 1-фазный, СО_Э411	1	1094		1094				
		шт								
97	80-1-7	Контролер дорожный микропроцессорный на 220В	1	92740		92740				
		шт								
98	18-3-37	Колодка клеммная на 20 клемм (прим.)	4	159		636				
		шт								

99	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	–
		шт		58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
100	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
101	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
102	18-1-10	Выключатель автоматический ВА4729	1	343		343				
		шт								
103	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
104	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	1	84,1	1,9	84	2	73	0,49	–
		шт		77	0,4	77	–	95	0,002	–
105	18-1-6	Патрон стенной	1	66		66				
		шт								
106	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	1	19		19				
		шт								
107	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	12	676,6	33,6	8119	403	4028	2	24
		шт		351	2,3	4212	28	95	0,013	–
108	80-1-8	Светофор транспортный 3-х секционный, СКДС 5-с60	8	35193		281544				
		шт								
109	80-1-11	Светофор пешеходный, П.1.1.(Д200мм)	4	19499		77996				
		шт								

110 99-1-15	Крюк бандажный,SOT 29	6	437		2622				
	шт								
111 99-1-16	Зажим натяжной, SO157.1	6	247		1482				
	шт								
112 99-2-15	DIN-рейка	1	28		28				
	шт								
113 Е27-65-6	Разметка проезжей части пешеходного перехода, регулируемого светофорами	0,162	10949,65	1692,25	1774	274	233	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	73	102	133	2,85	–

Раздел 5 Светофорный объект угол ул. Шевченко

114 Е33-18-1	Подвеска троса при длине анкерного пролета до 1 км	0,085	9317,52	4193,14	792	356	505	26,5	2
	км линии								
			4567,5	1094,79	388	93	105	4,21	–
115 16-7-297	Провод стальной оцинкованный ПСО-4, Д=4ммК=1,030;	0,08755	9470		829				
	1000м								
116 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	85	196,8	46,3	16728	3936	2657	0,14	12
	м кабеля								
			22,5	10,4	1913	884	95	0,061	5
117 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	137	27,7	2,1	3795	288	2630	0,1	14
	м кабеля								
			19,7	0,5	2699	69	95	0,003	–
118 16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2К=1,020;	0,0204	23700		483				
	1000м								
119 99-1-12	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.14х2,5ммК=1,020;	132,6	61		8089				
	м								
120 99-1-13	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.10х2,5ммК=1,020;	12,24	48		588				
	м								

121	99-1-14								
	Кабель контрольный АКВВГ, сеч.7х2,5ммК=1,020;	61,2	34		2081				
	м								
122	1-7-57								
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	10	360		3600				
	кг								
123	Е1-165-7								
	Копание вручную ям без креплений с откосами в грунтах 3 группы для стоек и столбов	6,4	389,25	–	2491	–	2815	2,48	16
	м3 грунта								
			389,25	–	2491	–	113	–	–
124	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,85	167,18	–	476	–	538	1,21	3
	м3 грунта								
			167,18	–	476	–	113	–	–
125	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2,85	25,65	5,38	73	15	56	0,129	–
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	58	–	97	–	–
126	Е6-1-5								
	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки светофоров	3,552	9514,75	112,36	33796	399	3968	6,34	23
	м3								
			1021,5	42,44	3628	151	105	0,2073	1
127	Е6-11-6								
	Установка стальных конструкций светофоров	1,772	18837,97	11119,34	33381	19703	21882	42,5	75
	т								
			7560	4200,75	13396	7444	105	20,52	36
128	2-1-41								
	Конструкции стальные светофоров	1,772	147100		260661				
	т								
129	Е6-1-5								
	Устройство железобетонных фундаментов под шкаф управления	0,23	9514,75	112,36	2188	26	257	6,34	1
	м3								
			1021,5	42,44	235	10	105	0,2073	–
130	Е9-53-1								
	Монтаж конструкций шкафа управления	0,03978	14806,01	1133,15	589	45	476	82,1	3
	т конструкций								
			12892,5	398,25	513	16	90	1,95	–

131 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02262	59500		1346				
	т								
132 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01712	59200		1014				
	т								
133 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций светофоров и шкафа управления с очисткой поверхности ветошью	1,812	2776,81	2005,12	5032	3633	1299	2,14	4
	т		360	322,92	652	585	105	1,04	2
134 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
	м3 грунта		389,25	–	584	–	113	–	–
135 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки дорожных знаков	0,5	9147,74	98,32	4574	49	385	4,41	2
	м3		695,25	37,15	348	19	105	0,1814	–
136 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	3614,36	146,19	36144	1462	7109	3,2	32
	шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
137 99-1-7	Комплекты для крепления дорожных знаков	10	234		2340				
	комплект								
138 99-1-1	Дорожный знак "Главная дорога"	2	2841		5682				
	шт								
139 99-1-2	Дорожный знак "Уступи дорогу"	2	2237		4474				
	шт								
140 99-1-3	Указатель светоотражающий "Наименование улицы"	4	1693		6772				
	шт								

141	99-1-4	Дорожный знак "Стоп-линия" прямоугольной формы *шт*	2	1724		3448			
142	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
143	18-3-148	Шкаф управления с источником питания АС6-ОНННН-ООUW, прим. *шт*	1	12400		12400			
144	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
145	80-1-6	Счетчик 1-фазный, СО_Э411 *шт*	1	1094		1094			
146	80-1-7	Контролер дорожный на 220В *шт*	1	92740		92740			
147	18-3-37	Колодка клеммная на 20 клемм (прим.) *шт*	4	159		636			
148	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	64	1	64	1	56	0,36	–
				58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
149	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	1	46		46			
150	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
151	18-1-10	Выключатель автоматический ВА4729 *шт*	1	343		343			
152	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	1	134		134			

153	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	1	84,1	1,9	84	2	73	0,49	–
		шт		77	0,4	77	–	95	0,002	–
154	18-1-6	Патрон стенной	1	66		66				
		шт								
155	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	1	19		19				
		шт								
156	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	12	676,6	33,6	8119	403	4028	2	24
		шт		351	2,3	4212	28	95	0,013	–
157	80-1-8	Светофор транспортный 3-х секционный, СКДС 5-с60	8	35193		281544				
		шт								
158	80-1-11	Светофор пешеходный, СКДС12-с60-01	4	19499		77996				
		шт								
159	99-1-15	Крюк бандажный,SOT 29	6	437		2622				
		шт								
160	99-1-16	Зажим натяжной, SO157.1	6	247		1482				
		шт								
161	99-2-15	DIN-рейка	1	28		28				
		шт								
162	Е27-65-6	Разметка проезжей части пешеходного перехода, регулируемого светофорами	0,107	10949,65	1692,25	1172	181	154	3,18	–
		км линии		450	632,07	48	68	133	2,85	–

Раздел 6 Озеленение

163	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	600	244,28	–	146568	–	45109	0,4	240
		м2		58,28	–	34968	–	129	–	–

164	Е47-7-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50 %	200	1573,59	–	314718	–	183962	4,952	990
		яма		713,03	–	142606	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**13481821**	**317303**			**2672**
						423205	**102840**			**397**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11381190				
		оборудования, тенге				1360122				
		Накладные расходы, тенге				646899				
		- заработная плата, тенге				97035				
		- трудоемкость, чел-ч				323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				766116				
		Всего				**14894836**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				182719				
		- сметная заработная плата, тенге				84051				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				512				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				135347				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54139				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15267041**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**29785997**				
		- материалы, тенге				22204702				
		- оборудование, тенге				2653598				
		- сметная заработная плата, тенге				1749300				
		Налог (2 %)				595720				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30381717**				

НДС (12 %) 3645806

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **34027523**

Заказчик

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора