Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«__07__» __августа__ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Строисервис», г.Актобе, ул. Аз-Наурыз 32,кВ.76.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора- Мукатов Амантай Амангельдинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" руководитель Ергалиев Нурхан Сырымович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РегионСтройПроект» РП №11-С12**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза»по Актюбинской области, заключение № 04-0073/1 от01.03.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженностьподводящего подземногогазопровода высокого давления из труб SDR11 PE100 Ø225x20,5 мм	м	4109		4134	
Протяженность подводящего надземного газопровода высокого давления из труб электросварныхØ219x6,0 мм	м	5,5		5,5	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2НВ-У1	шт	1		1	
Протяженность линии КЛ-0,4кВ	м	42		45	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Подводящий газопровод высокого давления

Точка подключения – подземный газопровод высокого давления 2 категории диам. 225 мм Р(проект)=6,0 кгс/см2,Рраб=5,0 кгс/см2. Врезка осуществлена тройником диам.

225/225 мм. Подводящий газопровод от точки врезки до ПГБ-13-2НВ-У1, установленного в с. Петропавловка, смонтирован подземным способом из полиэтиленовых труб SDR11 PE100 диам.225х20,5 мм и надземным способом из труб стальных электросварных диам. 219х6,0 м. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным с помощью переходника ПЭ/Ст. На выходе из земли газопровод заключен в стальной футляр. Отключающее устройство (задвижка) установлено на расстоянии 5,0 м от ПГБ. Средняя глубина заложения подземного газопровода 1,10 м. Прокладка газопровода производилась на естественное основание толщиной 200мм. Сверху газопровод присыпан слоем грунта на высоту 200мм. Для поиска трассы подземного газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпанного газопровода изолированного алюминиевого провода сечением 2,5мм2 с выводом его под ковер вдоль футляра на выходе из земли. Сигнальная лента желтого цвета с надписью «Осторожно! Газ!» уложена на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Пункт газорегуляторный блочный

Для понижения высокого давления 2 категории (5, 0 кгс/см2) до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ПГБ-13-2НВ-У1 с двумя линиями редуцирования (основная и резервная), с регуляторами давления (для понижения давления), с предохранительно-сбросными клапанами. Для отопления ПГБ предусмотрен газовый котел типа АОГВ-11,6. Также ПГБ оборудован сигнализатором загазованности и датчиком пожарно-охранной сигнализации.

Электроснабжение ПГБ

Для электроснабжения газораспределительного пункта предусмотрена прокладка кабельной линии 0,4кВ кабелем марки АВБбШв-1 от концевой опоры А11 до шкафа учета. Кабельные сети проложены в земле в траншее на глубине 0,9м. Для обозначения кабеля предусмотрена сигнальная лента «Осторожно кабель!» поверх кабельной линии на расстоянии 250 мм от кабеля. При пересечении кабельной линии с инженерными сетями кабель проложен в асбестоцементной трубе диам. 100 мм. Предусмотрен контур заземления шкафа учета.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07 июнь 2018г**
месяц, год
окончание работ **07 август 2018г.**
месяц, год
припродолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «МК Строисервис» Мухазов Амантай Амангельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Көшірмесі дұрыс