Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2014 года

"под ключ" по капитальному ремонту автодороги КТ-22 "Петропавловск-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск" и участка республиканской автодороги А-21 "Мамлютка-Костанай")"

№№ п/п	#ЗНАЧ!	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл.машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл.машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы,тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт автодороги КТ-22 "Петропавловск-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск" и участка республиканской автодороги А-21 "Мамлютка-Костанай")" км 3.509 - 4.000									
		Рекультивация земель. Притрассовая полоса									
		Снятие почвенно-плодородного слоя H=15 см бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м									
		*0.15 * 2946*									
1	Е1-26-1		441,9	4,49	4,49	1984	1984	386	0	0
		м3 грунта	441,9							
				0	0,9	0	398	97	0,00295	1
2	Е1-30-2	*кВт (108 л.с.) за 1 проход 6 * 491*	2946	0,2	0,2	589	589	200	0	0
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	2946							
				0	0,07	0	206	97	0,00023	1
3	Е1-26-1	*Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м*	441,9	4,49	4,49	1984	1984	386	0	0
		м3 грунта	441,9							
				0	0,9	0	398	97	0,00295	1
4	Е1-145-1	*Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом*	2946	1,22	1,22	3594	3594	715	0	0
		м2 спланированной площади	2946							
				0	0,25	0	737	97	0,00084	2
		Всего прямые затраты				8151	8151	1687		0
						0	1739			5
		Рекультивация земель. Временная объездная дорога								
1	Е1-30-2	*Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход 10 * 491*	4910	0,2	0,2	982	982	334	0	0

	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	4910							
			0	0,07	0	344	97		
	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м 0.15 * 4910								
2 Е1-26-1		736,5	4,49	4,49	3307	3307	643	0	0
	м3 грунта	736,5							
			0	0,9	0	663	97	0,00295	2
3 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	4910	1,22	1,22	5990	5990	1191	0	0
	м2 спланированной площади	4910							
			0	0,25	0	1228	97	0,00084	4
	Всего прямые затраты				**10279**	**10279**	**2168**		**0**
					0	**2235**			**7**
	Земляные работы								
9 Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4026,2	8,55	4,43	34424	17836	18980	0,0279	112
	м2 спланированной площади	4026,2							
			4,12	0,74	16588	2979	97	0,0025	10
10 Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	4026,2	42,27	27,14	170187	109271	24604	0	0
	м2	4026,2							
			0	6,3	0	25365	97	0,022	89
	Всего прямые затраты				**204611**	**127107**	**43584**		**112**
					16588	**28344**			**99**
	Дорожная одежда								
15 Е27-63-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см (щебень 1473 м2 * 0,1488 м3)	1473	415,05	20,36	611369	29990	19925	0,0317	47
	м2 покрытия полосы и обочин	1473							
			4,79	5,38	7056	7925	133	0,02033	30
16 30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ. М-1000 фракция 20-40 мм								
	м3	-219,1824	2620		-574258				
	Всего прямые затраты				**37111**	**29990**	**19925**		**47**
					7056	**7925**			**30**

	Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
1 Е1-26-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м	12,4	5,33	5,33	66	66	13	0	0
	м3 грунта	12,4							
			0	1,07	0	13	97	0,0035	0
2 Е1-26-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	12,4	4,34	4,34	54	54	11	0	0
	м3 грунта	12,4							
			0	0,87	0	11	97	0,00285	0
3 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12	12,51	12,51	150	150	49	0	0
	м3 уплотненного грунта	12							
			0	4,28	0	51	97	0,01399	0
4 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	84	1,27	1,27	107	107	31	0	0
	м3 уплотненного грунта	84							
			0	0,38	0	32	97	0,00125	0
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12	14,12	12	169	144	50	0,0122	0
	м3 уплотненного грунта	12							
			1,62	2,75	19	33	97	0,0122	0
6 Е1-145-12	Планировка верха и откосов полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	27	8,55	4,43	231	120	127	0,0279	1
	м2 спланированной площади	27							
			4,12	0,74	111	20	97	0,0025	0
7 Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	24	42,27	27,14	1014	651	146	0	0
	м2	24							
			0	6,3	0	151	97	0,022	1
8 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л доставка воды на 15 км сверх 5 км	0,28	983,4	983,4	275	275	0	0	0
	маш-ч	0,28							
			0	225	0	63	0	0	0
	Всего прямые затраты				**2066**	**1567**	**427**		**1**
					130	**374**			**1**

	Установка дорожных знаков									
1	Е51-4-2	Рытьё ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (1.2 м)		1	821,25		821	0	835	5,82
			яма		821,25		821	0	101,7	
2	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой		0,3	112,5		34	0	34	0,83
			м3		112.5		34	0	100	
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		0,5	49,5	49,5	25	25	5	
			т			9	0	5	100	0,21
4	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,3	3,82	3,24	1	1	0	
			м3		0,48	1,12	0	0	97	
5	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объёмом до 3 м3 под колонны		0,3	1732,34	98,32	520	29	231	4,41
			м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18
6	Е69-16-2, прим.	Приготовление бетона в построечных условиях		0,306	2964,84	687,16	907	210	658	16,65
			м3		2277,68	110,25	697	34	90	0,71
7	30-08-33	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 5-10 мм		0,245	3100		760	0		
			м3							
8	30-08-93	Песок		0,135	1680		227			
			м3							
9	1-11-100	Цемент		0,131	28585,67		3745			
			тн							
10	П8-60-1	Перевозка материалов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза		0,7	332,31	332,31	233	233	47	
			т			66,46	0	47	100	1,4
11	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		1	747,86	146,19	748	146	710	3,2
			шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11
12	2-1-41	Стойки дорожных знаков			147100		8385			
			т	0,057						
13	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные			40800		408			
			100шт	0.01						
		Всего прямые затраты					16814	644	2520	
							2267	125		1
							279032	177738	70311	175
		ВСЕГО по КТ-22 "Становое - Новомихайловка - Минкесер - а/д Сенжарка - Николаевка" км 3.509 - 4.000					26041	40742		143

	Рекультивация земель. Притрассовая полоса								
1	*Е1-26-1*	*Снятие почвенно-плодородного слоя Н=15 см бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м 0.15 * 2946*							
		м3 грунта	*75,78*	*4,49*	*4,49*	*340*	*340*	*66*	*0*	*0*
				0	*0,9*	*0*	*68*	*97*	*0,00295*	*0*
2	*Е1-30-2*	*кВт (108 л.с.) за 1 проход 6 * 491*		*0,2*	*0,2*	*101*	*101*	*34*	*0*	*0*
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	*505,2*							
				0	*0,07*	*0*	*707*	*97*	*0,00023*	*0*
3	*Е1-26-1*	*мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м*		*4,49*	*4,49*	*6805*	*6805*	*1323*	*0*	*0*
		м3 грунта	*1515,6*							
				0	*0,9*	*0*	*1364*	*97*	*0,00295*	*4*
4	*Е1-145-1*	*способом*		*1,22*	*1,22*	*12327*	*12327*	*2450*	*0*	*0*
		м2 спланированной площади	*10104*							
				0	*0,25*	*0*	*2526*	*97*	*0,00084*	*8*
		Всего прямые затраты				***19573***	***19573***	***3873***	***0***	***0***
						0	***4665***			***12***
		Рекультивация земель. Временная объездная дорога								
1	*Е1-30-2*	*Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход 10 * 1684*		*0,2*	*0,2*	*3368*	*3368*	*1144*	*0*	*0*
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	*16840*							
				0	*0,07*	*0*	*1179*	*97*	*0,00023*	*4*
2	*Е1-26-1*	*Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м 0.15 * 16840*								
				4,49	*4,49*	*11342*	*11342*	*2205*	*0*	*0*
		м3 грунта	*2526*							
				0	*0,9*	*0*	*2273*	*97*	*0.00295*	*7*
3	*Е1-145-1*	*Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом*		*1.22*	*1.22*	*20545*	*20545*	*4084*	*0*	*0*
		м2 спланированной площади	*16840*							
				0	*0.25*	*0*	*4210*	*97*	*0.00084*	*14*
		Всего прямые затраты				*35255*	*35255*	*7433*		*0*
						0	*7662*			*25*

	Земляные работы								
9	Е1-145-12	*Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом*		*8,55*	*4,43*	*118065*	*61173*	*65098*	*0,0279*
		м2 спланированной площади	*13808,8*	*4,12*	*0,74*	*56892*	*10219*	*97*	*0,0025*
10	Е1-152-2	*Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом*		*42,27*	*27,14*	*583698*	*374771*	*84385*	*0*
		м2	*13808,8*	*0*	*6,3*	*0*	*86995*	*97*	*0,022*
		Всего прямые затраты				***701763***	***435944***	***149483***	
						56892	***97214***		
	Дорожная одежда								
15	Е27-63-11	*Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см*		*415,05*	*20,36*	*2096833*	*102859*	*68334*	*0,0317*
		м2 покрытия полосы и обочин	*5052*	*4,79*	*5,38*	*24199*	*27180*	*133*	*0,02033*
2	30-8-37	*Щебень из природного камня для строительных работ, М-1000 фракция 20-40 мм (обочины)*							
		м3	***-751,7376***	*2620*		*-1969553*			
		Всего прямые затраты				***127280***	***102859***	***68334***	
						24199	***27180***		
	Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1м на ПК 18+53								
26	Е1-164-2	*Срезка грунта 2 группы вручную на укрепленных работах*		*218,93*	*0*	*1817*	*0*	*2053*	*1,54*
		м3 грунта	*8,3*	*218,93*	*0*	*1817*	*0*	*113*	*0*
27	Е1-158-1	*Укрепление русла входного оголовка сборными бетонными плитами толщиной до 10 см*		*659,03*	*75,6*	*7513*	*862*	*2793*	*1,53*
		м2 укрепляемой поверхности	*11,4*	*231,75*	*20,82*	*2642*	*237*	*97*	*0,0759*
28	Е1-158-2	*бетонных плит при укреплении входного русла К=2,000*		*14,3*	*0,09*	*326*	*2*	*121*	*0,035*

		м2 укрепляемой поверхности	22,8							
				5,42	0,05	124	1	97		
29	30-18-67	Плиты для укрепления входного русла 0.0974*11.4		17252		19150				
			м3	1,11						
30	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893,67	38,67	4283	43	390	1,99	2
			м3	1,1						
				310,5	14,24	342	16	109	0,0695	0
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		299,82	9,95	120	4	27	0,356	0
			м2 стяжки	0,4						
				52,2	3,74	21	1	123	0,0182	0
32	Е1-158-1	Укрепление откосов входного и выходного русла сборными бетонными плитами толщиной до 8 см		659,03	75,6	15883	1822	5904	1,53	37
			м2 укрепляемой поверхности	24,1						
				231,75	20,82	5585	502	97	0,0759	2
33	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов входного и выходного русла К=2,000;		14,3	0,09	689	4	255	0,035	2
			м2 укрепляемой поверхности	48,2						
				5,42	0,05	261	2	97	0,0002	0
34	30-18-67	Плиты для укрепления откосов входного и выходного русла 0.0974*24.1		17252		40542				
			м3	2,35						
35	Е30-3-1	Устройство щебночной подготовки		3893,67	38,67	9345	93	849	1,99	5
			м3	2,4						
				310,5	14,24	745	34	109	0,0695	0
36	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)		11400		5700				
			м3	0.5						
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		299,82	9,95	210	7	49	0,359	0
			м2 стяжки	0.7						
				52,2	3,74	37	3	123	0,0182	0
38	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км. 1 класс груза 2.35*2.5		772,75	772,75	4536	4536	907	0	0
			т	5,87						
				0	154,55	0	907	100	0,32456	2
39	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять. 1 класс груза 5.87*100		3,08	3,08	1808	1808	364	0	0
			т	587						
				0	0,62	0	364	100	0,0013	1
40	Е1-158-5	Укрепление выходного русла монолитных бетонов толщиной до 10 см		1762,48	30,59	8812	153	419	1,22	5

		м2 укрепляемой поверхности	5								
				181,13	8,11	906	41	97			
41	04.01.2005	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=8мм		62500		688					
		т	0,011								
42	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893,67	38,67	1947	19	177	1,99	1	
		м3	0,5								
				310,5	14,24	155	7	109	0,0695	0	
43	Е1-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна сборными плитами толщиной 16 см		966,62	203,27	6766	1423	2550	2,03	14	
		м упора	7								
				321,75	53,86	2252	377	97	0,187	1	
44	30-18-67	Блоки упоров		17252		24153					
		м3	1,4								
45	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза 1.4*2.5		772,75	772,75	2705	2705	541	0	0	
		т	3,5								
				0	154,55	0	541	100	0,32456	1	
46	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять,1 класс груза 3.5*100		3,08	3,08	1078	1078	217	0	0	
		т	350								
				0	0,62	0	217	100	0,0013	0	
47	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5м3 (под каменную наброску)		27,84	26,18	413	389	128	0,0115	0	
		м3 грунта	14,85								
				1,66	7,2	25	107	97	0,025	0	
48	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	0	219	0	247	1,54	2	
		м3 грунта	1								
				218,93	0	219	0	113	0	0	
49	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893.67	38.67	7787	77	707	1.99	4	
		м3	2								
				310.5	14.24	621	28	109	0.0695	0	
50	Е1-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном толщиной до 10 см		1788.16	30.59	36031	616	3699	1.22	25	
		м2 укрепляемой поверхности	20.15								
				181.13	8.11	3650	163	97	0.037	1	

	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных								
51 E1-158-6	плит при укреплении откосов земляного полотна K=2,000		132,88	0,16	5355	6	459	0,0762	
	м2 укрепляемой поверхности	40,3							
			11,66	0,07	470	3	97	0,0003	0
52 E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах		8299,96	0	371	0	392	48,4	2
	т	0,04465							
			8055	0	360	0	109	0	0
53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I, d=6мм		79100		3532				
	т	0,04465							
54 E10-51-2	Установка асфальтных планок		2391,55	14,17	4424	26	686	1,88	3
	м3 древесины в конструкций	1,85							
			303,75	5,4	562	10	120	0,026	0
55 99-1-18	Асфальтовые планки		13200		24420				
	м3	1,85							
56 E1-156-1	Установка каменной наброски		432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле	2,7							
			432	0,32	1166	1	97	0,0015	0
57 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)		1590	4,43	4293				
	м3	2,7							
	Всего прямые затраты				**245875**	**15668**	**25517**		**145**
					21923	**3559**			**9**
	Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
1 E1-26-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м		5,33	5,33	132	132	26	0	0
	м3 грунта	24,8							
			0	1,07	0	27	97	0,0035	0
2 E1-26-10									
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)		4,34	4,34	108	108	21	0	0
	м3 грунта	24,8							
			0	0,87	0	22	97	0,00285	0
3 E1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		12,51	12,51	300	300	100	0	0
	м3 уплотненного грунта	24							
			0	4,28	0	103	97	0,01399	0

4	E1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000:		1,27	1,27	213	213	62	0	
		м3 уплотненного грунта	168	0	0,38	0	64	97	0,00125	0
5	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		14,12	12	339	288	102	0,0122	0
		м3 уплотненного грунта	24	1,62	2,75	39	66	97	0,0122	0
6	E1-145-12	Планировка верха и откосов полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		8,55	4,43	462	239	254	0,0279	2
		м2 спланированной площади	54	4,12	0,74	222	40	97	0,0025	0
7	E1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом		42,27	27,14	2029	1303	293	0	0
		м2	48	0	6,3	0	302	97	0,022	1
8	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л доставка воды на 15 км сверх 5 км		983,4	983,4	570	570	0	0	0
		маш-ч	0,58	0	225	0	131	0	0	0
		Всего прямые затраты				**4153**	**3153**	**858**		**2**
						261	**755**			**1**
		Установка дорожных знаков								
1	E51-4-2	Рытьё ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (1,2 м)	2	821,25		1643	0	1671	5,82	12
		яма		821,25		1643	0	101,7		0
2	E51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,6	112,5		68	0	68	0,83	0
		м3		112,5		68	0	100		0
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км. 1 класс груза	1,1	49,5	49,5	54	54	10		0
		т			9	0	10	100	0,21	0
4	E1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,6	3,82	3,24	2	2	1		0
		м3		0,48	1,12	0	1	97		0

5 Е6 1 2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объёмом до 3 м3 под колонны	0.6	1732,34	98,32	1039	59	461		
	м3		695,25	37,15	417	22	105	0,18	
6 Е69-16-2, прим.	Приготовление бетона в построечных условиях	0,612	2964,84	687,16	1814	421	1315	16,65	10
	м3		2277,68	110,25	1394	67	90	0,71	0
7 30-08-33	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 5-10 мм	0,49	3100		1519	0			0
	м3								
8 30-08-93	Песок	0,27	1680		454				
	м3								
9 1-11-100	Цемент	0,262	28585,67		7489				
	тн								
10 П8-60-1	Перевозка материалов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	1,4	332,31	332,31	465	465	93		0
	т			66,46	0	93	100	1,4	2
11 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0
12 2-1-41	Стойки дорожных знаков	0,114	147100		16769				
	т								
13 1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,02	40800		816				
	100шт								
	Всего прямые затраты				**33628**	**1293**	**5041**		**31**
					4535	**249**			**2**
	ВСЕГО по КТ-22 "Становое - Новомихайловка - Минкесер - а/д Сенжарка - Николаевка" км 1,575-3,259				1167527	613745	260539		723
					107810	141284			491
	Всего прямые затраты				1446559				
	Накладные расходы, тенге				330 845				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (5 %) %				106 643				

Всего		1 884 047
Итого по расчету в текущих ценах К=	2,233818316642	4 208 619
НДС	12%	505 035
Всего по акту с учетом НДС (12%)		4 713 654

Расчет составил: Медведева Т.И. Расчет проверил:

Работу принял: Баяхмет М.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области" Ахметов С.Д.

Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары" Ташенов М.Д.

Технадзор: ТОО "Фиридо"

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "29" октября 2014 г. Мамлютский район СКО

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) решение акима Мамлютского района от «14» апреля 2014 года № 10

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима Мамлютского района СКО

Габбасов Р.А

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) государственный строительный инспектор

Нурсейтов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

Ахметов С.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика - директор ТОО «Петропавл жолдары»

Ташенов М.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

директор ТОО «СевКаздорпроект»

Темербулатов С.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

- руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Мамлютского района СКО» (по согласованию)

Кенжибаев К.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

-руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района СКО» (по согласованию)

Амирин К.У.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы.
- руководитель ГУ «Отдел чрезвычайных ситуаций Мамлютского района СКО» (по согласованию)
Смаилов С.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов по защите прав потребителей
-руководитель РГУ «Мамлютское районное управление по защите прав потребителе Департамента по защите прав потребителей СКО РК» (по согласованию)
Биккина З.Х.

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны
окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов
производственного назначения) _____

- Директор ТОО «Фиридо», технический надзор
Горячев И.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность)

инспектор по особо важным поручениям УАП ДВД СКО майор полиции (по согласованию)
Тайгилов Б.Т.

(фамилия, имя, отчество, должность)

инженер ГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК. (по согласованию). (по согласованию)
Григораш Л.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» ТОО «Петропавл жолдары».

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения а/д КТ-22 «Петропавл-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-а/д «Сенжарка-Николаевка» (за иск. уч. республиканской а/д М-51 «Челябинск-Новосибирск» и уч. республ. а/д А-21 «Мамлютка-Костанай») 0-3,259; 3,509-4 км. Мамлютский район, СКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: СКО Мамлютский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Постановлением акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области от «28» 06 2006 года № 156.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «17» октября 2013 года № 481 и "20" марта 2014 г. № 59; ГУ «Департамент ГАСК и Л по СКО Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»»
(наименование организации)

выполнившим:

1.Подготовительные работы.**2.** Устройство дополнительного слоя основания из песка, 20 см. **3.**Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 20-70 мм, толщиной 12 см. **4.** Устройство верхнего слоя основания из щебня, толщиной 12 см. **5.** Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистых горячих а/б смесей толщиной 7 см. **6.** Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей. **7.** Укрепление обочин фракции 20-40,12см. **8.** Установка дорожных знаков.

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их

указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «СевКаздорпроект»
(наименование организации)

выполнившим разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта автомобильной дороги.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их

указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выдано ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО».
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Заказ № 461а.
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому) (номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
приказ №100 от «20» октября 2010 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 год;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2014 год;
при продолжительности строительства, мес. 12:
по норме или по проекту организации строительства 8 мес;
фактически 12 мес.
Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!

Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность отремонтированного участка – 3,750 км, ширина дорожного покрытия - 7 м

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
3,750	км	3,750		3,750	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, устройство дорожной одежды, устройство искусственных сооружений и обстановка пути.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 235 803,251 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 221 068 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **хорошо (соответствует проекту)**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Выполненные работы «под ключ» по капитальному ремонту а/д КТ-22 «Петропавл-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-а/д «Сенжарка-Николаевка» (за иск. уч. республиканской а/д М-51 «Челябинск-Новосибирск» и уч. республ. а/д А-21 «Мамлютка-Костанай»)

0-3,259; 3,509-4 км.

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: **Габбасов Р.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: **Нурсейтов М.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: **Ахметов С.Д.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Ташенов М.Д.

Темербулатов С.А.

Кенжибаев К.С.

Амирин К.У.

Смаилов С.К.

Биккина З.Х.

Горячев И.Н.

Тайгилов Б.Т.

Григораш Л.В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)