Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспо[illegible] и автомобильных дорог Северо-Казахстанской обла[illegible]ти"
Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт выполненных работ
за период с 25 сентября по 22 октября 2014 г.

" под ключ" по капитальному ремонту автомобильной дороги КТ-29 Петропавловск-Явленка-Покровка-Корнеевка-Горное (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-29 Петропавловск-Явленка-Покровка-Корнеевка-Горное (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск") участок км 38-41,7										
		Рекультивация земель. Притрассовая полоса								
1	Е1-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н=15 см бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м 6 * 3700 * 0.15								
		м3 грунта	3330	4,49	4,49	14952	14952	2907	0	0
				0	0,9	0	2997	97	0,00295	10
2	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход 6 * 3700		0,2	0,2	4440	4440	1507	0	0
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	22200	0	0,07	0	1554	97	0,00023	5
3	Е1-26-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м		4,49	4,49	14952	14952	2907	0	0
		м3 грунта	3330	0	0.9	0	2997	97	0.00295	10
4	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом		1,22	1,22	27084	27084	5384	0	0
		м2 спланированной площади	22200	0	* 0,25	0	5550	97	0.00084	19
		Всего прямые затраты				**61428**	**61428**	**12705**		**0**
						0	13098			44

		Рекультивация земель. Временная объездная дорога								
1	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход 10 * 3700		0,2	0,2	7400	7400	2512	0	0
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	37000	0	0,07	0	2590	97	0,00023	9
2	Е1-26-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м 0.15 * 37000		4,49	4,49	24920	24920	4845	0	0
		м3 грунта	5550	0	0,9	0	4995	97	0,00295	16
3	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом		1,22	1,22	45140	45140	8973	0	0
		м2 спланированной площади	37000	0	0,25	0	9250	97	0,00084	31
		Всего прямые затраты				***77460***	***77460***	***16330***		***0***
						0	***16835***			***56***
		Земляные работы								
9	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		8,55	4,43	259407	134406	143029	0,0279	846
		м2 спланированной площади	30340	4,12	0,74	125001	22452	97	0,0025	76
10	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом		42,27	27,14	1282472	823428	185408	0	0
		м2	30340	0	6,3	0	191142	97	0,022	667
11	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л доставка воды на 15 км сверх 5 км		983,4	983,4	227047	227047	0	0	0
		маш-ч	230,88	–	225	0	51948	0	0	0
		Всего прямые затраты				***1768926***	***1184881***	***328437***		***846***
						125001	***265542***			***743***
		Дорожная одежда								
9	Е27 66 2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		39844,75	427,75	47814	513	259	0,29	0
		т битума	1,2	45	117,15	54	141	133	0,44	1

10	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия		339,59	339,59	391	391	215	0,58	
		т	1,15	0	140,94	0	162	133	0,58	1
11	E27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		24,52	15,35	93421	58484	55740	0,0336	128
		м2 покрытия	3810	5,94	5,06	22631	19279	133	0,01766	67
12	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		0,02	0	152	0	101	0,00009	1
		м2 покрытия	7620	0,01	0	76	0	133	0	0
13	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I 0.1208 * 25900		5870		2701667				
		т	460,25							
14	П8-53-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 53 км, 1 класс груза		305,25	305,25	140491	140491	28098	0	0
		т	460,25	0	61,05	0	28098	100	0,12821	59
15	E27-63-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см		418,29	20,36	4642973	225996	150140	0,0317	352
		м2 покрытия полосы и обочин	11100	4,79	5,38	53169	59718	133	0,02033	226
2	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ , М-1000, фракция 20-40 мм								
		м3	-1490	2620,00		-3 903 800				
		Всего прямые затраты				**3723095**	**425875**	**234553**		**482**
						75930	**107398**			**354**
		Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1.5м на ПК 404+00; ПК 415+30								
16	E30-7-1	Устройство монолитного лотка		13314,15	532,08	67902	2714	3147	2,55	13
		м3	5,1	434,25	131,85	2215	672	109	0,434	2
17	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)		11400		58140				
		м3	5,1							
18	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		8730		20952				
		м3	2,4							

26	Е1-164-2	Срезка грунта 2 группы вручную на укрепительных работах		218,93	0	1708	0	1930	1,54	
		м3 грунта	7,8	218,93	0	1708	0	113	0	0
27	Е1-158-1	Укрепление русла входного оголовка сборными бетонными плитами толщиной до 10 см		633,93	75,6	28400	3387	10976	1,53	69
		м2 укрепляемой поверхности	44,8	231,75	20,82	10382	933	97	0,0759	3
28	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении входного руслаК=2,000;		14,3	0,09	1281	8	475	0,035	3
		м2 укрепляемой поверхности	89,6	5,42	0,05	486	4	97	0,0002	0
29	30-18-67	Плиты для укрепления входного русла 0.0974 * 44.8		17252		75219				
		м3	4,36							
30	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893,67	38,67	17132	170	1558	1,99	9
		м3	4,4	310,5	14,24	1366	63	109	0,0695	0
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		299,82	9,95	480	16	111	0,356	1
		м2 стяжки	1,6	52,2	3,74	84	6	123	0,0182	0
32	Е1-158-1	Укрепление откосов входного и выходного русла сборными бетонными плитами толщиной до 8 см		659,03	75,6	42310	4854	15729	1,53	98
		м2 укрепляемой поверхности	64,2	231,75	20,82	14878	1337	97	0,0759	5
33	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов входного и выходного руслаК=2,000;		14,3	0,09	1836	12	681	0,035	4
		м2 укрепляемой поверхности	128,4	5,42	0,05	696	6	97	0,0002	0
34	30-18-67	Плиты для укрепления откосов входного и выходного русла 0.0974 * 64.2		17252		107825				
		м3	6,25							
35	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки		3893,67	38,67	24919	247	2265	1,99	13
		м3	6,4	310,5	14,24	1987	91	109	0,0695	0
36	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)		11400		18240				
		м3	1,6							
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		299.82	9,95	540	18	124	0.356	1
		м2 стяжки	1,8	52.2	3.74	94	7	123	0.0182	0
38	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза 10.61 * 2.5		772.75	772.75	20501	20501	4100	0	0
		т	26,53	0	154.55	0	4100	100	0.32456	9

39	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс гр... 26.53 * 100		3,08	3,08	8171	8171	1645	0	0
			m	2653	0	0,62	0	1645	100	0,0013	3
40	Е1-158-5	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной до 10 см		1762,48	30,59	22207	385	2312	1,22	15
			м2 укрепляемой поверхности	12,6	181,13	8,11	2282	102	97	0,037	0
41	4-1-5	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		62500		1738				
			m	0,0278						
42	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893,67	38,67	4672	46	425	1,99	2
			м3	1,2	310,5	14,24	373	17	109	0,0695	0
43	Е1-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 16 см		966,62	203,27	13533	2846	5101	2,03	28
			м упора	14	321,75	53,86	4505	754	97	0,187	3
44	30-18-67	Блоки упоров		17252		48306				
			м3	2,8						
45	П7-196-1	Перевозка блоков на 196-200 км, 1 класс груза 2.8 * 2.5		772,75	772,75	5409	5409	1082	0	0
			m	7	0	154,55	0	1082	100	0,32456	2
46	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза 7 * 100		3,08	3,08	2156	2156	434	0	0
			m	700	0	0,62	0	434	100	0,0013	1
47	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 (под каменную наброску)		27,84	26,18	891	838	275	0,0115	0
			м3 грунта	32	1,66	7,2	53	230	97	0,025	1
48	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	0	438	0	495	1,54	3
			м3 грунта	2	218,93	0	438	0	113	0	0
49	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек		3893,67	38,67	20714	206	1884	1,99	11
			м3	5,32	310,5	14,24	1652	76	109	0,0695	0
50	Е1-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном толщиной до 10 см		1788,16	30,59	95130	1627	9765	1,22	65
			м2 укрепляемой поверхности	53,2	181,13	8,11	9636	431	97	0,037	2

	E1-158-6									
51		Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000:		132,88	0,16	14138	17	1211	0,0762	8
		м2 укрепляемой поверхности	106,4	11,66	0,07	1241	7	97	0,0003	0
52	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах		8299,96	0	978	0	1034	48,4	6
		т	0,1178	8055	0	949	0	109	0	0
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		79100		9318				
		т	0,1178							
54	E10-51-2	Установка асфальтовых планок		343,35	14,17	1305	54	1410	1,88	7
		м3 древесины в конструкций	3,8	303,75	5,4	1154	21	120	0,026	0
55	99-1-18	Асфальтовые планки		13200		50160				
		м3	3,8							
56	E1-156-1	Устройство каменной наброски		432,86	0,86	3463	7	3355	2,81	22
		м3 камня в деле	8	432	0,32	3456	3	97	0,0015	0
57	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)		1590		12720				
		м3	8							
		Всего прямые затраты				**802832**	**53689**	**71524**		**390**
						59635	**12021**			**31**
		Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
1	E1-26-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м		5,33	5,33	198	198	39	0	0
		м3 грунта	37,2	0	1,07	0	40	97	0,0035	0
2	E1-26-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)		4,34	4,34	161	161	31	0	0
		м3 грунта	37,2	0	0,87	0	32	97	0,00285	0
3	E1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		12,51	12,51	447	447	148	0	0
		м3 уплотненного грунта	35,73	0	4,28	0	153	97	0,01399	1
4	E1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000:		1,27	1,27	318	318	92	0	0
		м3 уплотненного грунта	250,11	0	0,38	0	95	97	0,00125	0

5	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		14,12	12	505	429	151	0.0122	
		м3 уплот. ного грунта	35,73	1,62	2,75	58	98	97	0,0122	0
6	E1-145-12	Планировка верха и откосов полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		8,55	4,43	693	359	382	0.0279	2
		м2 спланированной площади	81	4,12	0,74	334	60	97	0,0025	0
7	E1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом		42,27	27,14	3043	1954	440	0	0
		м2	72	0	6,3	0	454	97	0,022	2
8	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л доставка воды на 15 км сверх 5 км		983,4	983,4	846	846	0	0	0
		маш-ч	0,86	0	225	0	194	0	0	0
		Всего прямые затраты				**6211**	**4712**	**1283**		**2**
						392	**1126**			**3**
		Установка дорожных знаков								
1	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты 0.005 * 4	0,02	230,27	100,89	5	2	4	0,85	0
		м3 основания		123,75	38,25	2	1	118	0,18	0
2	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм 0.02 * 1.15	0,023	2620		92				
		м3								
3	E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны 0.05 *4	0,2	793,57	98,32	159	20	153	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,1814	0
4	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0.11	0
5	2-1-41	Стойки дорожных знаков	0,23	147100		33833				
		т								
6	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,04	40800		1632				
		шт								
		Всего прямые затраты				38712	607	3001		14
						2166	**121**			**0**
		Всего прямые затраты				6 478 664				

Накладные расходы, тенге		*663 300*
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,[illegible]%)		*428 520*
Всего		*7 570 484*
Итого по расчету в текущих ценах К=	*2,23546664552816*	*16 923 564*
НДС	*12%*	*2 030 827*
Всего по акту с учетом НДС (12%)		*18 954 391*

Расчет составил: *Медведева Т.И.*

Работу принял: *Ауелов Т.Ж.*

Расчет проверил: _____

Заказчик: ***ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных..."*** _____ ***Ахметов С.Д.***

Генподрядчик: ***ТОО "Петропавл жолдары"*** _____ ***Ташенов М.Д.***

Технадзор: ***ТОО "Фиридо"*** _____

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «31» октября 2014 г. г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Есильского района от «17» июня 2014 года №12

в составе:

председателя

Едресов К.К. - заместитель акима Есильского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии

Нурсейтов М.К. представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика

Ахметов С.Д. – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика:

Ташенов М.Д. – директор ТОО «Петропавл жолдары»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Темербулатов С.А.- директор ТОО «Севказдорпроект»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Исмагулов Б.С. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района СКО»

органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора:

Кушбасов А.С. – руководитель ГУ «Управление по защите прав потребителей Есильского района СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Есенгазин Ж.М. – руководитель ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района СКО»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

-уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Куликов В.И. - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора
Горячев И.Н. – директор ТОО «Фиридо»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гокин Е.Г. – инспектор ОДТИ УАП ДВД СКО капитан полиции
(фамилия, имя,отчество,должность)

Григораш Л.В. -инженер РГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» (ТОО «Петропавл жолдары»)
(наименование организации и ее подведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию выполнение работ «под ключ» по капитальному ремонту а/д КТ-29 «Петропавловск-Явленка-Покровка-Корнеевка-Горное (за искл. участка республиканской а/д А-16 "Жезказган-Петропавловск")».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Есильский район, СКО.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 11.11.2005 года №38 акима Корнеевского сельского округа Есильского района СКО
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «17» октября 2013 года № 482 и от «20» марта 2014 года № 60, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»
(наименование органа, вынесшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»
(наименование организации)
выполнившим: **1.**Подготовительные работы.**2.** Устройство подстилающего слоя основания. **3.**Устройство нижнего слоя основания. **4.** Устройство верхнего слоя основания. **5.** Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистых горячих а/б смесей. **6.** Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных смесей. **7.** Укрепление обочин. **8.** Установка дорожных знаков.
(виды работ)
и субподрядными организациями_____

4.Проектно-сметная документация разработана – ТОО «Севказдорпроект»
(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта автодороги
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы заказчиком ГУ «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлен по проекту: Рабочий проект Заказ № 462

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

приказ от «20» октября 2010 года №100

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2013 года; (месяц и год)
окончание работ октябрь 2014 года; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 15
по норме или ПОС 15 месяца ; фактически 15 месяцев
Примечание РЦПИ! Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительная документация, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность 8000 м, ширина дорожного покрытия 7 м.

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	8000		8000	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: протяженность 8000 м, ширина дорожного покрытия 7 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование *не требуется*
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении …к настоящему акту).

13. Мероприятии по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. *Не требуется*
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 508 543 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 436 306,026 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: *соответствует проекту (хорошо).*
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:
выполнение работ «под ключ» по капитальному ремонту а/д КТ-29 «Петропавловск-Явленка-Покровка-Корнеевка-Горное (за искл. участка республиканской а/д А-16 "Жезказган-Петропавловск")».

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Едресов К.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Нурсейтов М.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Ахметов С.Д.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ташенов М.Д.

Темербулатов С.А.

Исмагулов Б.С.

Кушбасов А.С.

Есенгазин Ж.М.

Куликов В.И.

Горячев И.Н.

Гокин Е.Г.

Григораш Л.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)