Заказчик: ГКП "Мангыстау курылыс инвест"
Подрядчик: ТОО "СМК-4"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"
(Договор №114 от 03 августа 2010 года)

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
	Здание детского сада				
2-1-1	**Фундаменты**				
2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	252,38	1 913,32	482 885
	Каркас				
3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	тн	0,023	220 613,08	5 074
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,36	654,61	12 019
	Стены и перегородки				
5	Кладка (30м3) стен из камня-ракушечника	м3	200	34 268,09	6 853 619
	Итого:				**7 353 597**
2-1-2	**Водопровод и канализация**				
	Канализация				
1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб высокой плотности диам. 100 мм	м	39	1 979,77	77 211
2	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 338,55	16 063
	Итого:				**93 273**
2-1-4	**Электроснабжение**				
1	Монтажные работы				1 370 383
2	Стоимость материалов				3 545 407
	Итого:				**4 915 790**
4-1-1	**Наружные сети электроснабжения**				
1	Строительные работы (установка опор)	шт	6	4 640,21	27 841
2	Монтажные работы	м	825	1 098,99	906 664
3	Стоимость оборудования	шт	4	25 628,23	102 513
4	Стоимость материалов	шт	17	161 958,69	2 753 298
5	Кабельно-проводниковая продукция	м	967	1 972,65	1 907 548
6	Обор-е системы электрообогрева трубопроводов	шт	7	25 200,00	176 400
	Итого:				**5 874 264**
4-1-2	**Строительные работы площадки под КТПН**				
	Ограда				
1	Устройство ограды	м	20	3 643,93	72 879
	Итого:				**72 879**
6-2-1	**Тепловые сети**				
1	Земляные работы	м3	190	224,89	42 729

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
2	Устройство лотков	м3	28,18	83 215,17	2 345 003
3	Трубы и арматура	м	258	2 150,54	554 840
4	Изоляционные работы	м	286	2 022,61	578 468
5	Тепловая камера УТ-1	шт	1	323 045,09	323 045
6	Устройство колодцев Д=1000мм	шт	1	111 520,06	111 520
	Итого:				**3 955 604**
6-3-1	**Наружные сети водоснабжения, пожаротушения и канализации**				
1	Водопровод (арматура)	шт	7	33 177,08	232 240
2	Устройство колодцев Д=1500мм	шт	4	196 498,88	785 996
	Противопожарный водопровод				
3	Трубы и арматура	шт	7	44 772,46	313 407
4	Устройство колодцев Д=2000мм	шт	2	248 574,73	497 149
	Внутриплощадочные сети				
5	Трубы и арматура	шт	4	34 252,99	137 012
6	Устройство колодцев Д=1500мм	шт	3	196 498,32	589 495
7	Устройство колодцев Д=2000мм	шт	1	248 570,24	248 570
	Хозяйственно-питьевой водопровод				
8	Трубы и арматура	шт	3	17 937,33	53 812
9	Устройство колодцев Д=1500мм	шт	1	196 500,57	196 501
	Канализация				
10	Трубы	м	154,53	1 541,02	238 134
11	Футляры защитные 576х10 дл.-20 м	шт	1	318 701,64	318 702
12	Устройство колодцев Д=1000мм	шт	1	1 152 902,24	1 152 902
	Итого:				**4 763 920**
6-4-1	**Противопожарный резервуар V=100м3 (2 шт)**				
1	Земляные работы	м3	200	172,67	34 534
2	Обвалование и озеленение	м2	80	69,75	5 580
3	Монтаж ж/б изделий резервуара	м3	8,7	58 112,14	505 576
4	Устройство днища	м2	68	1818,27	123 642
5	Гидроизоляция стен	м2	182	2 342,28	426 294
6	Гидроизоляция перекрытий	м2	76	2 150,78	163 459
7	Гидроизоляция шва по периметру панели перекр.	м2	62	2 514,57	155 903
8	Гидроизоляция колпака камеры	м2	14	3 395,53	47 537
9	Гидроизоляция металлических изделий	м2	96	3 697,10	354 922
10	Устройство лестницы	м3	1,6	53 086,43	84 938
	Итого:				**1 902 386**
6-5-1	**Септик V=50м3**				
1	Земляные работы	м3	339,6	227,40	77 224
2	Строительно-монтажные работы	компл.	1	2 920 953,01	2 920 953
3	Устройство ограждения выгреба	м	41	15 717,39	644 413
	Итого:				**3 642 590**
6-6-1	**Резервуар запаса питьевой воды V=60м3**				
1	Земляные работы	м3	50	219,24	10 962
2	Обвалование и озеленение	м2	215	637,29	137 016
3	Монтаж ж/б изделий резервуара	м3	2,79	45 863,30	127 959
4	Устройство днища	м3	10,3	48 531,48	499 874
5	Гидроизоляция стен	м2	77	2 342,29	180 357
6	Гидроизоляция перекрытий	м2	18	2 047,08	36 847
7	Гидроизоляция шва по периметру панели перекр.	м2	15	2 788,62	41 829
8	Гидроизоляция колпака камеры	м2	7	3 161,24	22 129
9	Гидроизоляция металлических изделий	м2	48	1 737,88	83 418

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
	Итого:				**1 140 391**
6-7-1	**Общестроительные работы насосной**				
1	Фундамент под оборудование ФМ1 (1 шт.)	м3	0,8	62 931,66	50 345
2	Фундамент под оборудование ФМ2 (1 шт.)	м3	0,56	69 604,69	38 979
3	Опоры под трубопроводы	тн	0,073	409 719,76	29 910
4	Устройство приямка	м3	0,5	74 872,77	37 436
5	Кладка стен	м3	34,87	7 483,15	260 937
6	Покрытие из панелей	шт	3	7 643,00	22 929
7	Устройство кровли	м2	28,16	6 922,60	194 940
8	Устройство проемов	м2	4,98	23 800,72	118 528
9	Устройство полов	м2	20,2	9 687,91	195 696
10	Внутренние отделочные работы	м2	87,24	1 510,06	131 738
11	Наружные отделочные работы	м3	95,17	2 236,09	212 809
12	Монтаж подкрановых балок и поясов	тн	0,326	366 388,28	119 443
13	Монтаж консольного крана со стоимостью	шт	1	622 028,78	622 029
14	Укладка труб д=150-250мм	м	1 002,50	733,06	734 894
15	Устройство пандуса	м3	1,46	50 135,54	73 198
16	Устройство отмостки	м2	22,3	3 338,77	74 455
	Итого:				**2 918 264**
6-8-1	**Общестроительные работы котельной**				
1	Фундаменты	м3	1,5	48 382,13	72 573
2	Кладка стен	м3	26,11	7 300,19	190 608
3	Устройство перекрытий и кровли	м2	23,4	10 369,79	242 653
4	Устройство проемов	м2	4,14	19 651,18	81 356
5	Устройство полов	м2	19,78	20 361,89	402 758
6	Отделочные работы	м2	117,66	1 571,14	184 860
	Итого:				**1 174 809**
6-8-2	**Электрооборудование и электроосвещение котельной**				
1	Монтаж оборудования	шт	6	26 091,79	156 551
2	Прокладка кабеля	м	65	595,88	38 732
3	Установка электроустановочных изделии	шт	7	1 831,08	12 818
4	Устройство заземления	м	50	973,68	48 684
	Итого:				**256 785**
6-8-4	**Тепломеханическое оборудование**				
1	Монтаж оборудования (насосы, баки, котлы)	шт	5	60 653,15	303 266
2	Монтаж труб и арматуры	шт	23	10 284,66	236 547
3	Изоляционные работы	м2	19,4	6 482,82	125 767
4	Установка грязевиков и раковин	шт	2	20 998,95	41 998
	Итого:				**707 577**
7-5-1	**Ограждение**				
1	Устройство ограждения	м	402,00	4 285,78	1 722 885
	Итого:				**1 722 885**
	Технический надзор				192 845
	Авторский надзор				86 906
	Итого:				**40 774 765**
	Сумма по договору	тенге			**276 000 000**

4

3

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
	Итого выполнение с начала 2010 года	тенге			**123 737 328**
	в том числе за ноябрь месяц:	тенге			**40 774 765**
	Получен аванс 30% в сумме:	тенге			**12 232 429**
	Удержано 5% по договору:	тенге			**2 038 738**
	Итого сумма к перечислению:	тенге			**26 503 597**

Заказчик:
И.о. директора ГКП "Мангыстаукурылысинвест"

_____ Алибеков К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"

_____ Нурмаганбетов К.