АКТ № 1
выполненных работ и производственных затрат на объекте: "Строительство детского сада на 140 мест в с. Акшукур"
за май месяц 2011 года

Заказчик: ГУ Отдел АГиС Тупкараганского района
Подрядчик: ТОО "СМК-4"
Договор № _____ от "____" _____ 20__ года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Коли-чество	Стоимость в ценах 2001 года, тенге			Стоимость в ценах 2010 года, тенге		
					за ед.	на объем	Накладные расходы	за ед.	на объем	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение								
		Тепловая иоляция труб Ду=15-50мм								
1	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	342	11,94	4 083	4 680	25,32	8 660	9 926
		Система В2								
2	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6	10 263,47	61 581	1 279	21 767,93	130 608	2 713
3	Е0110-35-1	Установка штучных изд.-столов, шкафов под мойки,холодильных шкафов и др.	шт	6	332,30	1 994	787	704,85	4 229	1 669
4	С Прайс-лист	Стоимость шкафа пожарного	шт	6	2 469,50	14 817		5 237,58	31 425	0
		Тепловая изоляция труб Ду=15-50мм								
5	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	м	28	96,09	2 691	2 526	203,83	5 707	5 357
6	С Прайс-лист	Стоимость шнура минераловатного	м3	1,53	20 743,83	31 738		43 995,66	67 313	0
7	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм	м2	74	811,35	60 040	28 517	1 720,80	127 339	60 482
8	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,074	179 500,00	13 283		380 702,84	28 172	
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	571	11,94	6 818	7 813	25,32	14 460	16 571
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,83	165,15	6 083	4 177	350,30	12 901	8 859
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**203 128**	**49 779**		**430 816**	**105 577**
		Стоимость работ -		Тенге		252 907			536 392	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15 174			32 184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**268 081**			**568 576**	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
		Санитарно-технические приборы								
11	Е0109-45-3	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл.	33	5 930,28	195 699	15 016	12 577,56	415 059	31 848
12	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	компл.	8	9 190,25	73 522	5 161	19 491,67	155 933	10 946
13	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	компл.	17	8 550,25	145 354	10 967	18 134,26	308 282	23 260
14	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл.	10	9 183,78	91 838	5 242	19 477,99	194 780	11 118
15	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	компл.	2	15 266,57	30 533	1 342	32 378,83	64 758	2 846
16	Е0117-2-3	Установка смесителей	компл.	9	1 793,32	16 140	1 452	3 803,49	34 231	3 080
17	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	компл.	4	4 260,08	17 040	956	9 035,06	36 140	2 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	компл.	5	12 095,38	60 477	1 771	25 653,22	128 266	3 756
19	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	компл.	7	2 898,08	20 287	1 290	6 146,69	43 027	2 736
20	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл.	1	1 412,70	1 413	107	2 996,84	2 997	227
21	Е0117-1-8	Установка биде	компл.	3	7 386,61	22 160	1 901	15 666,43	46 999	4 032
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**674 463**	**45 204**		**1 430 473**	**95 876**
		Стоимость работ -		Тенге		719 667			1 526 349	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		43 180			91 581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**762 847**			**1 617 930**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**877 591**	**94 983**		**1 861 289**	**201 452**
		Стоимость работ -		Тенге		972 574			2 062 741	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		58 354			123 764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**1 030 928**			**2 186 506**	
		СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
		Система П1								
1	Е0120-42-1	Установка камер приточных VS-30-R-H/S производительностью 3360м3/ч давл.700Па	шт	1	8 959,03	8 959	9 124	19 001,21	19 001	19 351
2	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6	789,15	4 735	1 417	1 673,75	10 042	3 005
		Установка воздуховодов								
3	Е0120-3-15	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	1,92	1 742,94	3 346	256	3 696,12	7 097	543
4	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,92	1 873,11	3 596	371	3 972,28	7 627	787
		Система П2								
5	Е0120-42-1	Установка камер приточных VS-21-R-H/S производительностью 2130м3/ч давл.900Па	шт	1	8 959,03	8 959	9 124	19 001,21	19 001	19 351
6	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4	311,15	1 245	945	660,13	2 641	2 004
7	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	789,15	3 157	945	1 673,93	6 696	2 004
		Установка воздуховодов								
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей воздуходов плитами	м2	52	164,72	8 566	5 757	349,38	18 168	12 210
9	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	1,9	3 360,00	6 384		7 126,25	13 540	
10	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	5,2	3 260,00	16 952		6 914,16	35 954	
		Система В1								
11	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1	935,14	935	1 155	1 983,05	1 983	2 450
12	Е0120-25-10 прим.	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1	4 095,15	4 095	325	8 685,11	8 685	689
13	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,93	1 262,45	1 174	1 104	2 677,36	2 490	2 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0120-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	шт	1	1 444,08	1 444	173	3 062,59	3 063	367
15	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1	652,77	653	691	1 384,95	1 385	1 466
16	С131305-58	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-0,4, d патрубка 450мм	шт	1	7 050,00	7 050		14 952,40	14 952	
17	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	шт	2	311,15	622	472	659,60	1 319	1 001
18	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200мм	шт	4	346,15	1 385	945	734,36	2 937	2 004
19	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	6	3 198,29	19 190	2 264	6 783,37	40 700	4 802
20	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	кг	0,015	8,38	1		141,39	2	
21	ПРАЙС	Стоимость МВО-1,2	шт	3	25 188,94	75 567		53 423,53	160 271	
		Установка воздуходов								
22	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм	м2	15	1 483,72	22 256	5 780	3 146,86	47 203	12 259
		Система В2								
23	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1	935,14	935	1 155	1 983,05	1 983	2 450
24	Е0120-25-10 прим.	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1	4 095,15	4 095	325	8 685,11	8 685	689
25	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,93	1 262,45	1 174	1 104	2 677,36	2 490	2 341
26	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1	652,77	653	691	1 384,95	1 385	1 466
27	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	1	1 330,45	1 330	124	2 820,81	2 821	263
28	С131305-57	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм	шт	1	6 610,00	6 610		14 019,20	14 019	0
29	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	11	346,15	3 808	2 598	734,22	8 076	5 510
30	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм	м2	10	1 483,72	14 837	3 854	3 146,79	31 468	8 174
		Системы ВЕ1-13								
31	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13	1 843,62	23 967	3 847	3 910,14	50 832	8 159
32	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	1 867,88	5 604	969	3 961,85	11 886	2 055
33	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	37	789,15	29 199	8 738	1 673,74	61 928	18 532
34	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	22	684,15	15 051	5 196	1 450,99	31 922	11 020
35	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	16	789,15	12 626	3 779	1 673,66	26 779	8 015
36	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3	311,15	933	708	659,60	1 979	1 502
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**321 093**	**73 934**		**681 008**	**156 811**
		Стоимость работ -		Тенге		395 027			837 820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23 702			50 269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**418 728**			**888 089**	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	м	14	606,31	8 488	1 227	1 285,88	18 002	2 602
38	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	200	472,48	94 496	13 745	1 002,09	200 417	29 152
39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	210	422,48	88 721	14 432	896,04	188 169	30 609
40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	80	343,48	27 478	5 498	728,48	58 278	11 661
41	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	450	264,48	119 016	30 925	560,94	252 422	65 589
42	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	90	117,45	10 571	5 700	249,11	22 420	12 089
43	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10	935,75	9 358	1 770	1 984,74	19 847	3 754
44	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	9 266,35	18 533	3 168	19 653,39	39 307	6 719
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	220	409,13	90 009	66 092	867,73	190 901	140 175
46	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	367,00	1 468		778,37	3 113	
47	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	шт	90	432,00	38 880		916,23	82 461	
48	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	60	377,00	22 620		799,58	47 975	
49	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	135,2	4 327,15	585 030	21 019	9 177,47	1 240 794	44 579
50	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	215	117,45	25 252	13 617	249,10	53 557	28 880
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,4	21,80	488	118	46,21	1 035	250
52	Е0126-7-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм	м	60	63,78	3 827	2 984	135,28	8 117	6 329
53	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 30 мм	м3	1,8	21 400,00	38 520		45 387,41	81 697	
54	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	7	3 260,00	22 820		6 914,16	48 399	
55	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	1шт	4	4 227,49	16 910	1 071	8 966,14	35 865	2 271
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**1 222 484**	**181 365**		**2 592 777**	**384 660**
		Стоимость работ -		Тенге		1 403 850			2 977 436	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		84 231			178 646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**1 488 081**			**3 156 083**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1 543 577**	**255 300**		**3 273 785**	**541 471**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость работ -		Тенге		1 798 877			3 815 256	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		107 933			228 915	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**1 906 809**			**4 044 172**	
		СМЕТА 6-1-1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12	28,03	336	96	59,39	713	204
2	Е0101-164-2 Т.Ч.	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	3	262,72	788	891	557,09	1 671	1 890
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	м3	12	6,48	78	24	13,79	165	51
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	12	7,57	91	29	16,08	193	62
5	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	3	134,10	402	455	284,20	853	965
		Прокладка газопровода								
6	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,057	121 367,16	6 918	5 947	257 411,16	14 672	12 613
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,005	247 994,13	1 240	529	525 984,98	2 630	1 122
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	57,53	279,00	16 051		591,74	34 043	0
9	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм	компл.	1	758,61	759	534	1 609,77	1 610	1 133
10	Прайс"ПКФ	Задвижка 30с41нж Ду50	шт	1	6 802,16	6 802		14 426,41	14 426	
11	Е0109-34-1	Установка стальных опор подвижных и неподвижных	т	0,001	17 355,77	17	11	36 055,42	36	23
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,001	147 100,00	147		311 773,36	312	0
13	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1	5 687,60	5 688	3 147	12 063,72	12 064	6 674
14	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа/80кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,057	211 139,21	12 035	2 831	447 809,09	25 525	6 004
15	Е0113-44-7	Очистка щетками сварных стыков	м2	1	60,75	61	55	129,38	129	117
16	Е0113-44-9	Обеспыливание сварных стыков	м2	1	59,00	59	26	125,13	125	55
17	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	1	24,95	25	13	53,02	53	28
18	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15	43,60	654	157	92,47	1 387	333
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	15	69,45	1 042	112	147,33	2 210	238
		Оборудование								
20	Е0165-30-1	Демонтаж газового распределительного пункта	прибор	1	290,84	291	318	617,18	617	674
21	Е0125-64-2	Установка ГРПШ-13	т	0,14	5 136,21	719	419	10 892,37	1 525	889
		Опоры под трубопровод 12 шт и защитный каркас								
22	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,6	294,75	766	866	624,85	1 625	1 837
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,6	134,10	80	91	282,79	170	193
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	м2	1,92	790,75	1 518	116	1 676,84	3 220	246
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,64	245,44	2 121	395	520,65	4 498	838
26	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл. В12,6	м3	2,6	17 033,40	44 287	2 206	36 126,39	93 929	4 679
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,65	183,00	485		388,17	1 029	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	2,65	260,00	690		552,24	1 463	0
29	Е0109-34-2	Монтаж стоек для крепления трубопроводов массой до 0,5 т	т	0,308	9 632,76	2 967	2 074	20 430,95	6 293	4 399
30	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0,01	21 562,67	216	151	45 811,60	458	320
31	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм для стоек	м	42,17	515,00	21 717		1 092,24	46 060	0
32	С11011-876 Изм. и	Прокат полосовой	т	0,01	50 100,00	501		106 257,45	1 063	0
33	Е0109-53-3	Монтаж защитного каркаса	т	0,0055	16 367,84	900	733	347 057,54	1 909	1 555
34	С11011-898 Изм. и	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм,	т	0,05	59 500,00	2 975		126 193,98	6 310	0
35	С12041-6 Изм. и	Арматура класса А-I, d 10 мм	т	0,005	45 800,00	229		97 137,55	486	0
36	Е0113-16-6К =2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	11,9	43,60	519	125	92,50	1 101	265
37	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	11,9	69,45	826	89	147,22	1 752	189
38	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы, заградительного караса в построечных условиях и на производственных базах	т	0,439	15 520,74	6 814	4 520	32 919,96	14 452	9 587
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**141 814**	**26 960**		**300 774**	**57 180**
		Стоимость работ -		Тенге		168 774			357 954	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10 126			21 477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:		Тенге		**178 900**			**379 431**	
		СМЕТА 6-2-1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		Трубы и арматура								
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	км	88	11,94	1 051	1 204	25,33	2 229	2 554
36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	км	198	14,74	2 919	2 709	31,27	6 191	5 746
37	Е0127-55-1	Асфальтовая отмостка	м2	26,5	551,13	14 605	872	1 168,90	30 976	1 849
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**18 575**	**4 785**		**39 396**	**10 149**
		Стоимость работ -		Тенге		23 360			49 544	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 402			2 973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2-1:		Тенге		**24 762**			**52 517**	
		СМЕТА 6-3-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Водопровод								
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65мм	км	0,04	9 218,13	369	418	19 565,37	783	887
23	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80мм	км	0,005	10 688,13	53	52	22 481,62	112	110
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100мм	км	0,033	12 752,75	421	345	27 057,63	893	732
25	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150мм	км	0,005	20 476,16	102	63	43 266,51	216	134
		Противопожарный водопровод								
72	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.75-80мм	км	0,005	4 807,50	24	21	10 180,35	51	45
73	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.100мм	км	0,018	6 037,50	109	75	12 843,27	231	159
74	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.150мм	км	0,065	10 350,00	673	327	21 959,55	1 427	694
		Внутриплощадочные сети: Противопожарный водопровод								
119	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.75-80мм	км	0,07	3 927,50	275	293	8 332,14	583	621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.100мм	км	0,12	6 037,50	725	502	12 813,81	1 538	1 065
121	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных гидрантов	шт	2	10 263,47	20 527	426	21 767,93	43 536	904
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
164	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекций трубопроводов диам.50-65мм	км	0,11	3 927,50	432	460	8 329,38	916	976
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**23 710**	**2 982**		**50 287**	**6 325**
		Стоимость работ -		Тенге		26 692			56 611	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 602			3 397	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3-1:		Тенге		**28 294**			**60 008**	
		СМЕТА 6-4-1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР V=100М3								
		Обвалование и озеленение								
22	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	215	55,01	11 827	11 829	116,67	25 084	25 088
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**11 827**	**11 829**		**25 084**	**25 088**
		Стоимость работ -		Тенге		23 656			50 172	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 419			3 010	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4-1:		Тенге		**25 075**			**53 183**	
		СМЕТА 6-6-1. РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ V=50М3								
		Обвалование и озеленение								
12	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	м3	263	28,30	7 442	2 185	60,01	15 784	4 634
13	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	27	9,24	250	79	19,64	530	168
14	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	27	7,91	214	67	16,81	454	142
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**7 906**	**2 331**		**16 768**	**4 944**
		Стоимость работ -		Тенге		10 237			21 712	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		614			1 303	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-6-1:		Тенге		**10 851**			**23 014**	
		СМЕТА 6-7-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НАСОСНОЙ								
1	Е0120-35-1	Установка электроконвектора	шт	3	964,85	2 895	3 162	2 046,68	6 140	6 706
2	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	678,73	679	847	1 440,10	1 440	1 796
3	Прайс-Клеопатра	Стоимость электроконвектора ЭВНБ-2/220	шт	3	5 446,86	16 341		11 552,58	34 658	
4	Прайс-Клеопатра	Стоимость вентилятора осевого	шт	1	1 228,21	1 228		2 604,47	2 604	
5	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	789,15	789	236	1 673,40	1 673	501
6	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 250х250 мм	шт	1	684,15	684	236	1 450,70	1 451	501
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**22 616**	**4 481**		**47 966**	**9 504**
		Стоимость обрудования транспортными и заготовит.-скадскими расходами		Тенге		18 313			38 840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость работ -		Тенге		9 528			20 208	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		572			1 212	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-7-2:		Тенге		**28 413**			**60 261**	
		СМЕТА 6-7-4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-103-1 прим.	Распределительный щит модульного построения	шт	1	3 412,00	3 412	2 369	7 236,54	7 237	5 024
2	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	2	275,20	550	247	583,25	1 166	524
3	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	47,00	47	43	99,68	100	91
4	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	62,70	63	55	133,62	134	
5	Ц0108-641-1	Коробка клеммная до 24х24 зажимов	шт	1	5 648,30	5 648	2 738	11 978,88	11 979	5 807
6	Прайс	Распределительный щит модульного построения	шт	1	61 589,02	61 589		130 624,55	130 625	
7	Прайс	Контактный блок с клеммными зажимами	шт	1	26 937,54	26 938		57 133,00	57 133	
8	Прайс	Индикатор сигнальный	шт	4	13 468,77	53 875		28 565,97	114 264	
9	С151701-4	Светильники для местного освещение, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	2	970,00	1 940		2 057,28	4 115	
10	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	1	509,00	509		1 079,54	1 080	
11	С151801-158	Розетки штепсельные с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1	237,00	237		502,66	503	
12	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный, на ток 6А, тип 0-1-6/220	шт	1	242,00	242		513,26	513	
13	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип М036-100	шт	2	18,00	36		38,18	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**155 086**	**5 452**		**328 923**	**11 447**
		Стоимость обрудования транспортными и заготовит.-скадскими расходами		Тенге		148 434			314 815	
		Стоимость работ -		Тенге		18 136			38 348	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 088			2 301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-7-4:		Тенге		**167 659**			**355 464**	
		СМЕТА 6-7-5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42	218,93	9 195	10 390	464,33	19 502	22 036
		Монтаж приборов автоматизации и электроаппаратуры								
2	Ц0111-30-1	Монтаж манометра показывающего с радиальным штуцером - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4	64,86	259	178	137,33	549	378
3	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном	компл.	4	895,00	3 580		1 898,21	7 593	
4	Ц0111-250-1	Монтаж датчика давления S10	компл.	1	210,04	210	174	445,39	445	369
5	Прайс	Стоимость датчика давления S10	шт	1	18 323,72	18 324		38 863,50	38 864	
6	Ц0111-30-1	Монтаж прибора для измерения уровня	шт	3	64,86	195	134	137,86	414	284
7	Прайс	Стоимость прибора для измерения уровня	шт	3	2 617,67	7 853		5 551,83	16 655	
8	Ц0111-31-1	Щит управления насосами	шт	2	68,91	138	113	146,34	293	240
9	Прайс	Щит управления насосами	шт	2	41 882,78	83 766		88 829,96	177 660	
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	м	150	26,40	3 960	2 793	55,99	8 399	5 924
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	36,70	5 505	2 237	77,84	11 676	4 744
12	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	м	10	114,40	1 144	468	242,63	2 426	993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2	м	10	10,60	106	85	22,48	225	180
14	Прайс	Стоимость металлорукавов Ду=20мм	м	10	148,17	1 482		314,32	3 143	
15	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1мм2	1000м	0,02	59 400,00	1 188		125 981,89	2 520	
16	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1мм2	1000м	0,075	68 300,00	5 123		144 872,10	10 865	
17	С151603-51	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5мм2	1000м	0,1	201 800,00	20 180		427 999,07	42 800	
18	С151603-52	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1,5мм2	1000м	0,135	262 400,00	35 424		556 526,05	75 131	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**197 632**	**16 572**		**419 159**	**35 148**
		Стоимость обрудования транспортными и заготовит.-скадскими расходами		Тенге		28 662			60 789	
		Стоимость работ -		Тенге		188 027			398 788	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11 282			23 927	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-7-5:		Тенге		**227 971**			**483 505**	
		СМЕТА 6-8-1. КОТЕЛЬНАЯ								
		Разное (отмостка)								
1	Е0101-164-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,7	790,75	23 485	1 791	1 677,09	49 810	3 799
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	29,7	582,55	17 302	978	1 235,55	36 696	2 074
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**40 787**	**2 769**		**86 505**	**5 873**
		Стоимость работ -		Тенге		43 556			92 378	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2 613			5 543	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-8-1:		Тенге		**46 169**			**97 921**	
		СМЕТА 6-8-3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
1	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	20	302,95	6 059	1 357	642,53	12 851	2 878
2	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20	285,95	5 719	1 357	606,47	12 129	2 878
3	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	5	402,95	2 015	339	854,73	4 274	719
4	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2	425,70	851	270	902,45	1 805	573
5	Е0116-26-4	Установка счетчиков диам. до 100 мм	1счетчик	1	1 705,10	1 705	469	3 616,15	3 616	995
6	ПРАЙС	Стоимость счетчика газа	шт	1	2 355,91	2 356		4 996,86	4 997	
7	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	567,00	567		1 202,55	1 203	
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	313,00	626		663,84	1 328	
9	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1	446,00	446		945,92	946	
10	Ц0112-598-14	Система контроля загазованности с испольнительным механизмом	шт	2	1 146,00	2 292	371	2 430,56	4 861	787
11	ПРАЙС	Система контроля загазованности с испольнительным механизмом, марки СИКЗ-25	шт	2	11 812,19	23 624		25 052,16	50 104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8	27,66	216	82	58,73	458	174
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,8	38,91	303	58	82,39	643	123
14	С131312-82	Средства для крепления труб	т	0,014	61 500,00	861		130 435,79	1 826	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**47 641**	**4 303**		**101 040**	**9 126**
		Стоимость обрудования транспортными и заготовит.-скадскими расходами		Тенге		25 554			54 198	
		Стоимость работ -		Тенге		28 320			60 062	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 699			3 604	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-8-3:		Тенге		**55 573**			**117 863**	
		СМЕТА 6-8-5. АПС КОТЕЛЬНОЙ								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные охранно-пожарные	шт	1	4 487,60	4 488	3 848	9 518,63	9 519	8 161
2	Ц0108-121-6	Аккумулятор 12В,7А/ч	шт	1	938,00	938	751	1 989,41	1 989	1 593
3	ПРАЙС	Стоимость прибора приемо-контрольного ВЕРС-ПК4	шт	1	4 933,90	4 934		10 464,56	10 465	
4	ПРАЙС	Стоимость аккумулятора 12В,7А/ч	шт	1	1 224,43	1 224		2 595,99	2 596	
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2	457,50	915	787	970,32	1 941	1 669
6	ПРАЙС	Стоимость извещателя пожарного теплового ИП103-3-А2-1М	шт	2	79,23	158		167,55	335	
7	Ц0110-668-2	Извещатели пожарные ручные	шт	1	369,90	370	312	784,74	785	662
8	ПРАЙС	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	1	451,36	451		956,53	957	
9	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	1	241,70	242	149	513,26	513	316
10	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1	457,00	457		969,25	969	
11	Ц0110-669-2	Оповещатель комбинированный светозвуковой	шт	1	980,00	980	855	2 078,49	2 078	1 813
12	ПРАЙС	Стоимость оповещателя комбинированного светозвукового "АС-10"	шт	1	908,96	909		1 927,90	1 928	
13	ПРАЙС	Стоимость коробок универсальных УК-2П	шт	1	27,85	28		59,39	59	
14	Ц0110-669-6	Источник резервного питания	шт	2	1 648,60	3 297	2 741	3 496,32	6 993	5 813
15	ПРАЙС	Стоимость источника резервного питания БИРП-12/2,5	шт	2	4 321,53	8 643		9 165,50	18 331	
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	80	72,90	5 832	3 838	154,61	12 369	8 140
17	ПРАЙС	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5	м	60	13,59	815		28,81	1 729	
18	ПРАЙС	Кабель МТППэп 5х2х0,5	м	10	43,03	430		91,20	912	
19	С151603-192 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,01	136 100,00	1 361		288 655,47	2 887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**36 472**	**13 281**		**77 354**	**28 168**
		Стоимость обрудования транспортными и заготовит.-скадскими расходами		Тенге		16 320			34 613	
		Стоимость работ -		Тенге		33 434			103 443	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2 006			6 207	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-8-5:		Тенге		**51 760**			**144 263**	
		СМЕТА 7-2-1. ПОКРЫТИЕ								
		Покрытие, тип-1								
1	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1 621,2	679,62	1 101 802	31 923	1 441,41	2 336 820	67 705
2	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1 621,2	-107,43	-174 166	-2 161	-227,85	-369 390	-4 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1 621,2	759,65	1 231 547	23 718	1 611,15	2 611 997	50 303
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 621,2	184,20	298 626	43	390,67	633 357	90
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	381	1 006,85	383 610	55 961	2 135,44	813 601	118 689
		Покрытие, тип-2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1 600,0	451,43	722 280	24 424	957,43	1 531 889	51 801
2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	1 600,0	-70,93	-113 485		-150,43	-240 691	0
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1 600,0	1 420,45	2 272 712	153 705	3 012,63	4 820 211	325 994
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	558,7	1 006,85	562 516	82 061	2 135,43	1 193 044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**6 285 442**	**369 675**		**13 330 838**	**610 002**
		Стоимость работ -		Тенге		6 655 117			13 940 840	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		399 307			836 450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2-1:		Тенге		**7 054 424**			**14 777 290**	
		СМЕТА 7-3-1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	50,0	588,29	29 415	19 069	1 247,73	62 386	40 444
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	50,0	161,26	8 063	9 665	342,02	17 101	20 499
3	Е0147-6-1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,2х0,15	яма	392,0	88,43	34 665	44 717	187,55	73 521	94 841
4	Е0147-9-1	Посадка кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	392,0	112,77	44 205	41 643	239,17	93 755	88 321
5	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	4287	58,28	249 846	322 302	123,61	529 900	683 573
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4 287,0	18,21	78 066	45 403	38,62	165 571	96 296
7	Е0147-36-1	Уход за кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	392,0	58,36	22 879	23 555	123,79	48 524	49 958
8	Е0147-40-1	Уход за газонами луговыми	га	0,43	5 350,44	2 301	1 157	11 349,32	4 880	2 454
9	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	50,0	972,00	48 600		2 061,52	103 076	
10	С143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень,жимолость, лох), с комом размером 0,3х0,3 м	шт	392,0	649,00	254 408		1 376,47	539 576	
11	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	90,0	515,00	46 350		1 092,27	98 304	
12	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	16,0	1 240,00	19 840		2 629,92	42 079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**838 638**	**507 511**		**1 778 673**	**1 076 384**
		Стоимость работ -		Тенге		1 346 149			2 855 057	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		80 769			171 303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3-1:		Тенге		**1 426 918**			**3 026 361**	
		СМЕТА 7-4-1. МАФ								
1	У1-1-5	Навес для бесед с детьми на детской площадке, строительные работы	навес	2,0	678 305,90	1 356 612	233 090	1 438 624,1	2 877 248	494 362
2	У1-1-6	Навес-беседка на детской площадке, строительные работы	навес	5,0	358 334,90	1 791 675	286 589	759 995,28	3 799 976	607 829
3	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песоч.	5,0	8 168,42	40 842	8 653	17 324,42	86 622	18 352
4	У1-7-2	Балансир тип II, строительные работы	балансир	6,0	16 756,64	100 540	5 417	35 539,33	213 236	11 489
5	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качал.	5	5 391,42	26 957	4 779	11 434,66	57 173	10 136
6	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	1,0	988,22	988	127	2 095,46	2 095	269
7	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	1,0	24 170,99	24 171	3 571	51 264,45	51 264	7 574
8	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	1,00	6 601,04	6 601	1 310	14 000,11	14 000	2 778
9	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	1,0	13 285,84	13 286	1 620	28 178,37	28 178	3 436
10	У1-26-2	Манеж-горка, строительные работы	манеж	2,0	16 489,95	32 980	7 363	34 973,76	69 948	15 616
11	У1-24-7	Лестница наружная типа IГ, строительные работы	лестн.	2,0	25 756,25	51 531	5 572	54 646,23	109 292	11 818
12	У1-24-8	Лестница наружная типа IГ, монтаж металлоконструкций	лестн.	2,0	1 954,74	3 909	644	4 145,31	8 291	1 366
13	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	стенка	1,0	5 115,49	5 115	487	10 848,44	10 848	1 033
14	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	стенка	1,0	12 606,53	12 607	1 264	26 738,28	26 738	2 681
15	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	стенка	1,0	25 920,50	25 921	3 858	54 976,04	54 976	8 182
16	У1-2-1прим.	Барьер-бум	барьер	1,0	7 818,95	7 819	2 020	16 583,37	16 583	4 284
17	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площ.	1,0	150 069,34	150 069	29 476	318 282,42	318 282	62 516
18	У1-40-1	Площадка хозяйственная типа I, строительные работы (для сушки белья)	площ.	1,0	121 069,65	121 069	16 626	256 776,11	256 776	35 262
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**3 772 691**	**612 465**		**8 001 529**	**1 298 983**
		Стоимость работ -		Тенге		4 385 156			9 300 511	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		263 108			558 030	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4-1:		Тенге		**4 648 264**			**9 858 541**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**16 912 770**			**35 720 298**	
		Всего по сметам:							35 720 298	
	Договор	Технадзор							192 845	
	Договор	Авторский надзор 0,2%							86 857	
		Итого							**36 000 000**	

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

Нурмаганбетов К.

Заказчик:

Начальник ГУ отдела АГиС Тупкараганского р-на

Акыбаев К.

Тех Надзор: