Счет-фактура № 00000000012 от 31.01.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, Адрес: г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9578022G0124629001 в Филиал АО "ТемірБанк", , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №114 от 03.08.2010г сумма 276 000 000 тенге (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Мангистаукурылысинвест" управления строительства Мангистауской области **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430600036596, БИН: 951040000415, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37319N010003091659 в Мангистауский филиал АО "БТА Банк", г. Актау, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"	усл	1	45 241 081,25	45 241 081,25	12%	5 428 929,75	50 670 011,00		
Всего по счету:					**45 241 081,25**		**5 428 929,75**	**50 670 011,00**		

Руководитель организации Нурмаганбетов К. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сагинбаева П. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Даурен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГКП "Мангыстау курылыс инвест"**

Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за __январь__ 2011 года

Код		Договор			
		номер	дата		
		114	03.08.2010г.		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за март	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	190 942 678		45 241 081			0			22 913 121	213 855 800
в том числе:										
- январь 2010 года		45 241 081	45 241 081						5 428 930	50 670 011
Удержание аванса 30%		13 572 324							1 628 679	15 201 003
Удержание 5% по договору		2 262 054							271 446	2 533 501
Итого к перечислению		29 406 703							3 528 804	32 935 507
50 670 011 (пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят тысяч одиннадцать) тенге										

Заказчик:

Директор ГКП "Мангыстаукурылысинвест"

_____ Дулат А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

_____ Нурмаганбетов К.

АКТ № 1

выполненных работ и производственных затрат на объекте: "Строительство детского сада на 140 мест в с. Акшукур"

за январь месяц 2011 года

Заказчик: ГКП "Мангыстаукурылысинвест"

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Договор № 114 от 03 августа 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Коли-чество	Стоимость в ценах 2001 года, тенге			Стоимость в ценах 2010 года, тенге			
					за ед.	на объем	Накладные расходы	за ед.	на объем	Накладные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
1	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4	м3	16,79	1 942,56	32 607	14 306	4 118,91	69 156	30 342	100%
2	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	189,23	837,35	158 452	45 087	1 775,94	336 062	95 625	100%
		Металлопластиковые перегородки									
3	Е0109-45-3	Монтаж перегородок из герметических стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	76,86	965,99	74 246	64 826	2 048,78	157 469	137 490	0%
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	76,86	5 240,00	402 746	--	11 113,54	854 187	--	0%
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**668 051**	**124 219**		**1 416 874**	**263 457**	
		Стоимость работ -		Тенге		792 270			1 680 331		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		47 536			100 820		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**839 806**			**1 781 151**		
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ И КРЫША									
		Основное здание д/сада									
		Витраж									
5	Е0109-45-3	Монтаж витража из герметических стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой	м2	90	965,99	86 939	75 909	2 048,77	184 390	160 996	0%
6	СПРАЙС ЛИСТ	Витраж	м2	90	10 319,43	928 749	--	21 886,56	1 969 790	--	0%
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**1 015 688**	**75 909**		**2 154 180**	**160 996**	
		Стоимость работ -		Тенге		1 091 597			2 315 176		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		65 496			138 911		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**1 157 093**			**2 454 086**		
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		Тип 1									
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	70,1	790,75	55 432	4 228	1 677,12	117 566	8 967	
8	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм	м2	70,1	1 646,60	115 426	4 842	3 492,27	244 808	10 269	
9	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,1	431,25	30 231	4 974	914,65	64 117	10 549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	70,1	77,29	5 418	76	163,92	11 491	161
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	71,9	304,80	21 915	3 691	646,45	46 480	7 828
		Тип 3								
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	383,4	323,65	124 087	43 791	686,43	263 177	92 877
13	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	383,4	431,25	165 342	27 206	914,65	350 675	57 701
14	Е0111-11-4 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек(до	м2	383,4	463,74	177 798	2 490	983,55	377 093	5 281
15	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	383,4	48,53	18 606	21 245	102,93	39 462	45 059
16	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральнойваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	7,9	2 890,00	22 831	--	6 129,42	48 422	--
17	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	383,4	1 494,08	572 828	28 460	3 168,79	1 214 915	60 361
18	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	206,6	109,84	22 693	3 105	232,96	48 130	6 585
		Тип 4								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,8	327,36	6 154	1 294	694,26	13 052	2 744
20	Е0111-11-2 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до	м2	18,8	313,80	5 899	122	665,49	12 511	259
21	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	18,8	1 747,02	32 844	4 071	3 705,27	69 659	8 634
22	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,8	304,80	6 340	1 068	646,47	13 447	2 265
		Тип 5								
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	259,9	327,36	85 081	17 883	694,30	180 449	37 928
24	Е0111-11-2 к=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до	м2	259,9	261,50	67 964	1 407	554,62	144 145	2 984
25	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	259,9	323,65	84 116	29 685	686,43	178 402	62 959
26	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	259,9	215,39	55 979	17 342	456,82	118 726	36 781
27	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	259,9	1 747,02	454 049	56 286	3 705,26	962 996	119 377
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	304,1	304,80	92 691	15 613	646,46	196 589	33 114
		Тип 6								
29	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	350,5	48,53	17 010	19 422	102,93	36 077	41 192
30	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки	м3	14,44	2 890,00	41 732	--	6 129,48	88 510	--
31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	350,5	323,65	113 439	40 033	686,43	240 594	84 906
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	350,5	327,36	114 740	24 117	694,30	243 353	51 150
33	Е0111-11-2 к=3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до	м2	350,5	156,90	54 993	1 138	332,77	116 635	2 414
34	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	350,5	1 494,08	523 673	26 018	3 168,79	1 110 662	55 182
35	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	360,3	109,84	39 575	5 416	232,96	83 935	11 487
		Тип 7								
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,2	327,36	10 541	2 216	694,30	22 356	4 700
37	Е0111-11-2 к=3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до	м2	32,2	156,90	5 052	105	332,76	10 715	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	32,2	1 747,02	56 254	6 973	3 705,26	119 310	14 789
39	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	43,4	304,80	13 229	2 228	646,49	28 057	4 725
		Тип 10								
40	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	45,4	121,68	5 524	2 923	258,06	11 716	6 199
41	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	45,4	45,49	2 065	1 067	96,47	4 380	2 263
42	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	45,4	48,53	2 203	2 516	102,92	4 672	5 336
43	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки	м3	3,74	2 890,00	10 809	--	6 129,65	22 925	--
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	45,4	323,65	14 694	5 185	686,45	31 165	10 997
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	45,4	215,39	9 779	3 029	456,84	20 740	6 424
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,4	327,36	14 862	3 124	694,29	31 521	6 626
47	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до	м2	45,4	104,60	4 749	98	221,85	10 072	208
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	45,4	1 747,02	79 315	9 832	3 705,28	168 220	20 853
49	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	31,14	109,84	3 420	468	232,93	7 254	993
50	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	18,5	304,80	5 639	950	646,48	11 960	2 015
		Тип 15								
51	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	6,38	2 685,65	17 134	3 743	5 695,87	36 340	7 939
52	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	318,81	431,25	137 487	22 622	914,64	291 597	47 979
53	Е0111-11-4 к=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек(до	м2	318,81	541,03	172 486	2 416	1 147,48	365 827	5 124
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	318,81	1 494,08	476 326	23 665	3 168,79	1 010 243	50 191
55	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	208,1	109,84	22 858	3 128	232,96	48 480	6 634
		Тип 16								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	100,4	214,64	21 550	1 420	455,23	45 706	3 012
57	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	100,4	596,69	59 908	7 159	1 265,53	127 059	15 184
58	Е0111-15-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(до	м2	100,4	321,56	32 285	958	682,01	68 473	2 032
59	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	100,4	539,61	54 177	8 882	1 144,47	114 904	18 838
60	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	100,4	3 417,67	343 134	12 417	7 248,56	727 755	26 335
61	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	120,2	109,84	13 203	1 807	232,96	28 002	3 832
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**		**4 717 569**	**533 954**		**10 005 526**	**1 132 467**
		Стоимость работ -		Тенге		5 251 523			11 137 993	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		315 091			668 280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**		**5 566 614**			**11 806 272**	
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		Дверные проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19	400,60	7 611	4 271	849,59	16 142	9 058
63	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	24,84	325,64	8 089	5 008	690,66	17 156	10 622
64	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	128,28	400,60	51 389	28 835	849,64	108 991	61 156
65	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	16,1	325,64	5 243	3 246	690,68	11 120	6 884
66	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3	м2	19	104,40	1 984	1 289	221,47	4 208	2 734
67	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема	м2	24,84	70,46	1 750	1 188	149,42	3 712	2 520
68	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	38	4 250,00	161 500	--	9 013,86	342 527	--
69	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П	м2	4,6	3 760,00	17 296	--	7 974,61	36 683	--
70	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	16,1	3 760,00	60 536	--	7 974,61	128 391	--
71	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	33	3 780,00	124 740	--	8 017,03	264 562	--
72	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П	м2	30,6	3 640,00	111 384	--	7 720,10	236 235	--
73	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	м2	22,08	3 150,00	69 552	--	6 680,86	147 513	--
74	С12063-11	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П; ДН 24-19П	м2	24,84	5 070,00	125 939	--	10 753,02	267 105	--
75	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	19	5 610,00	106 590	--	11 898,29	226 067	--
76	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	компле	6	2 980,00	17 880	--	6 320,30	37 922	--
77	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компле	11	1 960,00	21 560	--	4 156,98	45 727	--
78	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компле	14	1 500,00	21 000	--	3 181,36	44 539	--
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компле	64	1 380,00	88 320	--	2 926,85	187 319	--
80	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	95	583,00	55 385	--	1 236,49	117 466	--
81	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	392,5	95,32	37 413	5 605	202,16	79 350	11 888
82	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема	м2	8,6	447,28	3 847	2 291	948,74	8 159	4 859
83	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	8,6	10 900,00	93 740	--	23 117,89	198 814	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**		**1 192 748**	**51 733**		**2 529 708**	**109 721**
		Стоимость работ -		Тенге		1 244 481			2 639 429	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		74 669			158 366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**		**1 319 150**			**2 797 794**	
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Внутренняя отделка								
84	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	610,02	1 765,18	1 076 793	239 365	3 743,78	2 283 778	507 671
85	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослой-ная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	357,04	131,09	46 804	22 775	278,03	99 267	48 304
86	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутрипомещений клеевая улучшенная	м2	2322,42	23,93	55 571	38 578	50,75	117 861	81 820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	2339,1	185,63	434 203	194 077	393,70	920 904	411 619	0%
88	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных полов	м2	100,4	184,99	18 573	8 330	392,35	39 392	17 667	0%
89	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и - угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	646,08	2 230,36	1 440 991	226 438	4 730,39	3 056 208	480 254	20%
90	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	74,11	184,99	13 710	6 149	392,36	29 078	13 041	0%
		Наружная отделка									
91	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1008,72	127,05	128 163	18 800	269,47	271 822	39 873	0%
92	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками	м2	147,1	2 011,88	295 947	65 137	4 267,00	627 676	138 150	0%
93	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1008,72	150,89	152 208	82 499	320,03	322 819	174 973	0%
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**		**3 662 963**	**902 148**		**7 768 805**	**1 913 372**	
				Тенге		4 565 111			9 682 177		
		Стоимость работ -		Тенге		273 907			580 931		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**		**4 839 018**			**10 263 107**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ									
		Лестницы №1,№2									
94	Е0107-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т	шт	3	674,27	2 023	1 609	1 430,20	4 291	3 413	100%
95	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	6,19	2 090,00	12 937	--	4 432,66	27 438	--	100%
96	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	4	875,79	3 503	2 933	1 857,38	7 430	6 221	100%
97	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2	м2	26,54	2 640,00	70 066	--	5 599,23	148 603	--	100%
98	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	2	783,22	1 566	1 091	1 660,67	3 321	2 314	100%
99	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	1 036,23	3 109	1 556	2 197,97	6 594	3 300	100%
100	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	15,75	3 360,00	52 920	--	7 126,25	112 238	--	100%
101	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0061	175 710,10	1 072	75	372 723,36	2 274	159	
102	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестничных проемов	т	0,4256	13 711,47	5 836	2 525	29 082,74	12 378	5 355	
103	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4256	133 700,00	56 903	--	283 566,69	120 686	--	0%
104	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,36	21,80	509	123	46,21	1 080	261	
105	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	23,36	69,45	1 622	175	147,27	3 440	371	
106	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м	23,82	56,86	1 354	1 343	120,56	2 872	2 848	
107	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	23,82	156,00	3 716	--	330,87	7 881	--	
108	Е0115-176-1 1	Покрытие поручней маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	2,38	342,08	814	141	725,39	1 726	299	
		Лестница №3,№4(спуск в техподполье)									
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	20,35	790,75	16 092	1 227	1 677,13	34 130	2 602	
110	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной лестницы №3	м3	1,1	16 212,87	17 834	400	34 385,69	37 824	848	0
111	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,047	62 000,00	2 914	--	131 496,25	6 180	--	
112	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной лестницы №4	м3	0,9	16 212,87	14 592	327	34 386,98	30 948	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0296	62 000,00	1 835	--	131 481,92	3 892	--
114	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1856	13 711,47	2 545	1 101	29 082,48	5 398	2 335
115	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1856	133 700,00	24 815	--	283 568,49	52 630	--
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,16	21,80	221	53	46,13	469	112
117	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,16	69,45	706	76	147,38	1 497	161
118	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м	10,36	56,86	589	584	120,58	1 249	1 239
119	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	10,36	156,00	1 616	--	330,83	3 427	--
120	Е0115-176-1 1	Покрытие поручней маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	1,04	342,08	356	62	726,00	755	131
		Лестница №5(2шт. наружные)								
121	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,044	16 319,40	718	37	34 609,35	1 523	78
122	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,004	126 994,77	508	24	269 355,21	1 077	51
123	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,85	13 711,47	11 655	5 044	29 081,38	24 719	10 698
124	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,3596	14 359,66	5 164	2 394	30 457,08	10 952	5 077
125	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,21	133 700,00	161 777	--	283 565,29	343 114	--
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,34	21,80	422	101	46,28	895	214
127	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,34	69,45	1 343	145	147,28	2 848	308
		Лестница МС-1(мет.стремянка)								
128	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,116	13 711,47	1 591	688	29 089,34	3 374	1 459
129	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,116	133 700,00	15 509	--	283 561,63	32 893	--
130	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2,5	60,75	152	137	128,95	322	291
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,5	165,15	413	284	350,37	876	602
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**		**501 315**	**24 255**		**1 063 247**	**51 443**
		Стоимость работ -		Тенге		525 570			1 114 689	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31 534			66 881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**		**557 104**			**1 181 571**	
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Люк выхода на чердак								
132	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,025	26 791,16	670	108	56 840,31	1 421	229
133	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	0,63	627,14	395	45	1 329,78	838	95
134	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,0235	2 139,46	50	45	4 512,57	106	95
135	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,0235	4 590,00	108	--	9 747,15	229	--
136	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	0,63	541,36	341	93	1 147,98	723	197
137	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	1,13	295,95	334	40	626,89	708	85
138	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	шт	2	72,63	145	173	153,77	308	367
139	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308,00	616	--	653,24	1 306	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0110-18-1	Установка приборов фрамужных	шт	2	154,50	309	370	327,68	655	785
141	С11011-819	Петля накладная	шт	2	40,00	80	--	84,84	170	--
142	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	1,13	225,51	255	16	478,61	541	34
		Металлические решетки МР-1								
143	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,353	9 850,48	3 477	2 372	20 890,64	7 374	5 031
144	С12021-268	Сварная решетка	т	0,353	134 000,00	47 302	--	284 201,56	100 323	--
145	Е0115-178-3	Окраска металлических заполнений оконных проемов, решеток и печных труб за 1 раз печным лаком	м2	9,02	64,27	580	550	136,38	1 230	1 166
		Крыльцо №2 (2шт.)								
146	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,388	9 751,19	3 783	1 198	20 678,85	8 023	2 541
147	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п, 108х4 мм	м	34,8	714,00	24 847	--	1 514,32	52 698	--
148	Е0106-22-1	Устройство монолитного ж/б козырька	м3	2,7	20 684,65	55 849	3 894	43 870,57	118 451	8 259
149	С12041-70 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,202	73 000,00	14 746	--	154 826,22	31 275	--
150	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,292	61 200,00	17 870	--	129 796,61	37 901	--
151	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,088	62 000,00	5 456	--	131 496,25	11 572	--
152	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,036	47 400,00	1 706	--	100 507,43	3 618	--
153	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	27,3	247,80	6 765	1 319	525,57	14 348	2 797
154	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных	м2	27,3	9,19	251	5	19,50	532	11
155	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	27,3	834,89	22 793	1 401	1 770,76	48 342	2 971
156	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	24,5	1 104,70	27 065	2 715	2 342,95	57 402	5 758
157	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,56	715,87	8 275	2 114	1 518,21	17 551	4 484
158	Е0115-156-1	Окраска парапета с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	10,34	162,12	1 676	273	343,78	3 555	579
159	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	м	2,2	620,54	1 365	300	1 315,93	2 895	636
160	Е0106-1-16	Устройство монолитного ж/б крыльца	м3	4,45	16 212,87	72 147	1 619	34 385,86	153 017	3 434
161	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3841	67 700,00	26 004	--	143 587,79	55 152	--
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,56	327,36	14 587	3 066	694,29	30 938	6 503
163	Е0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до	м2	44,56	209,20	9 322	193	443,70	19 771	409
164	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	51	460,95	23 509	12 660	977,66	49 860	26 851
165	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	51	--	--	--			--
166	Е0109-53-2	Монтаж декоративных решеток РМ-1	т	0,702	9 850,48	6 915	4 717	20 891,84	14 666	10 004
167	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,702	180 100,00	126 430	--	381 974,78	268 146	--
168	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,55	21,80	492	118	46,27	1 043	250
169	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	22,55	69,45	1 566	169	147,29	3 321	358
		Крыльцо (вход №1 -2шт.)								
170	Е0106-1-16	Устройство монолитного ж/б крыльца	м3	3,08	16 212,87	49 936	1 121	34 386,24	105 910	2 378
171	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2653	67 700,00	17 961	--	143 586,94	38 094	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,64	327,36	14 286	3 003	694,30	30 299	6 369
173	Е0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до	м2	43,64	209,20	9 129	189	443,67	19 362	401
174	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	48,84	460,95	22 513	12 123	977,64	47 748	25 712
175	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	48,84	--	--	--			--
176	Е0109-53-2	Монтаж решеток для вытирания ног	т	0,042	9 850,48	414	282	20 906,09	878	598
177	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,042	134 000,00	5 628	--	284 201,56	11 936	--
		Пандус(2шт.)								
178	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глу биной до 3 м	м3	36	28,03	1 009	287	59,44	2 140	609
179	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	м2	16,2	1 581,51	25 620	1 954	3 354,18	54 338	4 144
180	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8	18 176,26	145 410	13 240	38 550,14	308 401	28 081
181	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,	т	0,19	41 200,00	7 828	--	87 381,38	16 602	--
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т2	72	245,44	17 672	3 296	520,56	37 481	6 991
183	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0034	70 437,87	239	35	149 087,30	507	74
184	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения	т	0,248	13 711,47	3 400	1 472	29 076,95	7 211	3 122
185	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,248	133 700,00	33 158	--	283 568,71	70 325	--
186	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	18,87	165,15	3 116	2 140	350,23	6 609	4 539
187	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	21,6	584,29	12 621	7 166	1 239,26	26 768	15 198
		Ограждение приборов отопления								
188	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	288	8,62	2 483	2 229	18,29	5 266	4 728
189	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	288	1 086,68	312 964	88 532	2 304,75	663 768	187 768
190	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1052	175 710,10	18 485	1 295	372 670,81	39 205	2 747
191	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,5249	93 997,62	49 339	18 292	199 358,81	104 643	38 796
192	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	61,83	541,36	33 472	9 136	1 148,16	70 991	19 377
193	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	61,83	183,41	11 340	5 795	388,99	24 051	12 291
		Воздухозаборная шахта								
194	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	1,95	93 997,62	183 295	67 956	199 359,84	388 752	144 128
195	Е0109-53-1	Монтаж конструкций рамки из уголка по периметру проема под ВЖ-2	т	30,42	14 806,01	450 399	363 874	31 402,19	955 254	771 743
196	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	30,42	147 100,00	4 474 782	--	311 985,45	9 490 597	--
197	Е0109-53-1	Монтаж изделий металлических М-3	т	0,012	14 806,01	178	144	31 460,12	378	305
198	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,012	66 400,00	797	--	140 863,59	1 690	--
199	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3	900,48	2 701	924	1 909,52	5 729	1 960
200	Е0109-53-2	Монтаж решеток декоративных МР-2	т	0,218	9 850,48	2 147	1 465	20 888,02	4 554	3 107
201	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,218	180 100,00	39 262	--	381 977,33	83 271	--
202	Е0108-42-1п рим.	Отделка воздухозаборной шахты плитами из камня ракушечника	м2	12,8	1 212,99	15 526	11 270	2 572,59	32 929	23 903
203	СПРАЙС ЛИСТ	Камень ракушечник	м3	2,38	3 500,00	8 330	--	7 423,18	17 667	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0115-64-1	Затирка цементным раствором стен воздухозаборной шахты	м2	4,49	131,09	589	286	278,22	1 249	607
205	Е0115-156-1	Окраска воздухозаборной шахты перхлорвиниловая	м2	4,49	162,12	728	119	343,88	1 544	252
		Монолитная плита ИЖ-1								
206	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной	м3	0,276	20 684,65	5 709	398	43 870,50	12 108	844
207	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,035	62 000,00	2 170	--	131 496,25	4 602	--
208	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(РМ-1)	т	0,0522	121 637,97	6 350	645	258 003,08	13 468	1 368
209	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0522	154 400,00	8 060	--	327 481,07	17 095	--
210	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(ИМ-1,П-1)	т	0,0061	70 437,87	430	63	149 506,57	912	134
211	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	3,14	247,80	778	152	525,50	1 650	322
212	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 10мм)	м2	3,14	-45,93	-144	-3	-97,26	-305	-6
213	Е0112-10-1	Устройство обрамления парапета шахты из листовой оцинкованной стали	м2	**3,14**	715,87	2 248	574	1 518,41	4 768	1 217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**		**6 530 440**	**659 027**		**13 850 455**	**1 397 735**
		Стоимость работ -		Тенге		7 189 467			15 248 190	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		431 368			914 891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**		**7 620 835**			**16 163 082**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**18 288 774**	**2 371 245**		**38 788 794**	**5 029 191**
		Стоимость работ -		Тенге		20 660 019			43 817 985	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 239 601			2 629 079	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**21 899 620**			**46 447 064**	
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение								
		Система В1								
1	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	4	404,02	1 616	976	856,85	3 427	2 070
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	28	409,13	11 456	8 412	867,75	24 297	17 841
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	182	499,47	90 904	69 205	1 059,33	192 799	146 777
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,5	693,07	4 505	672	1 469,95	9 555	1 425
5	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	30	471,67	14 150	2 359	1 000,36	30 011	5 003
6	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	65	362,67	23 574	5 111	769,20	49 998	10 840
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	364,67	1 823	393	773,28	3 866	834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	28	329,67	9 231	2 202	699,22	19 578	4 670
9	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6 880,00	6 880	--	14 591,84	14 592	
10	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	499,00	499	--	1 058,33	1 058	
11	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9	403,00	3 627	--	854,73	7 693	
12	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5	313,00	1 565	--	663,84	3 319	
13	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	27	266,00	7 182	--	564,16	15 232	
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2	7 932,57	15 865	138	16 824,10	33 648	293
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	4	7 855,57	31 422	276	16 660,79	66 643	585
		Тепловая иоляция труб Ду=15-50мм								
16	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	м	28	96,09	2 691	2 526	203,83	5 707	5 357
17	С Прайс-лист	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,9	20 743,83	18 669	--	43 994,68	39 595	
18	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм	м2	41,3	811,35	33 509	15 915	1 720,81	71 069	33 754
19	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0413	179 500,00	7 413	--	380 684,87	15 722	
		Система В2								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	66	623,70	41 164	8 924	1 322,80	87 305	18 927
21	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6 880,00	6 880	--	14 591,84	14 592	
		Система Т3, Т4, горячее водоснабжение								
22	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	4	404,02	1 616	976	856,85	3 427	2 070
23	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	52	409,13	21 275	15 622	867,74	45 122	33 133
24	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	м	275	499,47	137 355	104 569	1 059,34	291 317	221 781
25	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	15	693,07	10 396	1 552	1 469,93	22 049	3 292
26	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	60	471,67	28 300	4 718	1 000,36	60 022	10 006
27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	120	362,67	43 520	9 436	769,18	92 302	20 013
28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	45	329,67	14 835	3 538	699,19	31 464	7 504
29	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	6 880,00	13 760	--	14 591,84	29 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	499,00	998	--	1 058,33	2 117	
31	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	14	403,00	5 642	--	854,73	11 966	
32	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5	313,00	1 565	--	663,84	3 319	
33	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7	266,00	1 862	--	564,16	3 949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**615 750**	**257 520**	**525 688**	**1 305 946**	**546 176**
		Стоимость работ -		Тенге		873 270			1 852 122	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		52 396			111 127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**925 666**			**1 963 250**	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
		Система К1, К3								
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	40	620,54	24822	5 450	1 316,13	52 645	11 559
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	200	300,57	60114	33 413	637,48	127 496	70 866
36	С Прайс-лист	Стоимость отвода ПВХ Ду 100 90 град.	шт	13	156,07	2029	--	331,02	4 303	
37	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм	10шт	2,4	837,00	2009	--	1 775,38	4 261	
38	С Прайс-лист	Стоимость отвода ПВХ Ду 100 135 град.	шт	29	113,60	3294	--	240,91	6 986	
39	С Прайс-лист	Стоимость отвода ПВХ Ду 50 135 град.	шт	5	33,09	165	--	69,99	350	
40	С130804-60	Тройник прямой, d-110x100 мм	10шт	2,6	6 190,00	16094	--	13 128,42	34 134	
41	С Прайс-лист	Стоимость тройника прямого 100x50	шт	24	142,24	3414	--	301,70	7 241	
42	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	10шт	1,5	820,00	1230	--	1 739,14	2 609	
43	С Прайс-лист	Стоимость тройника косого 100x50	шт	2	186,69	373	--	395,55	791	
44	С Прайс-лист	Стоимость крестовины прямой 100x100	шт	2	389,19	778	--	825,03	1 650	
45	С Прайс-лист	Стоимость крестовины прямой 100x50	шт	4	278,56	1114	--	590,67	2 363	
46	С Прайс-лист	Стоимость ревизии Ду 100	шт	18	318,07	5725	--	674,57	12 142	
47	С Прайс-лист	Стоимость заглушки для прочистки Ду 100	шт	20	85,44	1709	--	181,23	3 625	
48	С Прайс-лист	Стоимость заглушки для прочистки Ду 50	шт	6	35,07	210	--	74,23	445	
49	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	10шт	0,2	1 220,00	244	--	2 587,51	518	
		Система К2								
50	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	48	1 218,62	58494	9 091	2 584,59	124 060	19 281
51	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	4	523,00	2092	--	1 109,23	4 437	
52	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,05	93 100,00	4655	--	197 456,46	9 873	
53	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронк	3	8 426,26	25279	1 987	17 871,47	53 614	4 214
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**213 845**	**49 941**		**453 543**	**105 920**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость работ -		Тенге		263 786			559 464	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15 827			33 568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**279 613**			**593 031**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**829 595**	**307 461**		**1 759 490**	**652 096**
		Стоимость работ -		Тенге		1 137 056			2 411 586	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		68 223			144 695	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**1 205 279**			**2 556 281**	
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
		Установка воздуховодов								
1	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	12	1 742,94	20 915	1 598	3 696,56	44 359	3 389
2	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,2	1 929,43	133 517	17 742	4 092,16	283 177	37 629
3	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4	1 843,62	4 425	710	3 910,42	9 385	1 506
		Установка воздуховодов								
5	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	38,8	1 929,43	74 862	9 948	4 092,15	158 775	21 099
6	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,8	1 843,62	8 849	1 421	3 909,98	18 768	3 014
		Система В1								
7	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,44	1 929,43	2 778	369	4 091,58	5 892	783
8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м3	1,2	1 873,11	2 248	232	3 973,17	4 768	492
		Установка воздуходов								
9	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,48	1 483,11	12 577	1 639	3 145,60	26 675	3 476
10	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15	1 843,15	27 647	2 353	3 909,11	58 637	4 990
11	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6	1 873,11	11 239	1 160	3 972,81	23 837	2 460
12	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,8	1 929,43	61 356	8 153	4 092,15	130 130	17 292
13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4	1 843,62	4 425	710	3 910,42	9 385	1 506
		Система В2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,08	1 929,43	4 013	533	4 091,92	8 511	1 130
15	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10	1 873,11	18 731	1 933	3 972,67	39 727	4 100
16	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,2	1 929,43	29 327	3 897	4 092,10	62 200	8 265
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,8	1 843,62	12 537	2 012	3 910,27	26 590	4 267
		Системы ВЕ1-13								
18	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22,8	1 873,11	42 707	4 406	3 972,69	90 577	9 345
	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м3	39,328	1 929,43	75 881	10 083	4 092,14	160 936	21 385
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**548 034**	**68 899**		**1 162 328**	**146 128**
		Стоимость работ -		Тенге		616 933			1 308 457	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37 016			78 507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**653 948**			**1 386 964**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**653 948**			**1 386 964**	
		Всего по сметам:							50 390 309	
	Договор	Технадзор							192 845	
	Договор	Авторский надзор 0,2%							86 857	
		Итого							**50 670 011**	

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

Нурмаганбетов К.

Заказчик:

Директор ГКП "Мангыстаукурылысинвест"

Дулат А.