Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

по капитальному ремонту автодороги КТ-32 «Петропавловск -Пресновка-Благовещенка-Кайранколь (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» и участка республиканской автодороги А-21 "Мамлютка -Костанай")» км 75-98

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Вырубка кустарника								
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,2771	2785,86	2785,86	772	772	112	0,00	0
		га		0,00	578,34	0	160	70	1,89	1
2	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,2771	2145,68	2145,68	595	595	150	0,00	0
		га		0,00	771,12	0	214	70	2,52	1
3	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,2771	2576,93	2576,93	714	714	182	0,00	0
		га		0,00	939,42	0	260	70	3,07	1
4	Е0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)								
			0,2771	10696,77	1938,64	2964	537	1440	47,40	13
		га		6817,50	604,97	1889	168	70	2,95	1
	по расчету	**Всего прямые затраты**				**5045**	**2618**	**1884**		**13**
						1889	802			4

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Досыпка обочин

23	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.). при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 50 м)	м3	7127	5,33 0,00	5,33 1,07	37990 0	37990 7633	7404 97	0,00 0,00	
24	Е0101-26-10 К=4 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.). при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	м3	28508	3,69 0,00	3,69 0,74	105179 0	105179 21133	20499 97	0,00 0,00	0 69
25	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Транспортировка в насыпь)	м3	419	29,66 0,99	28,58 9,56	12429 415	11973 4007	4289 97	0,01 0,04	3 15
26	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	754,2	112,09 0,00	112,09 22,42	84538 0	84538 16908	16908 100	0,00 0,47	0 355
27	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	м3	7200	12,51 0,00	12,51 4,28	90055 0	90055 30823	29898 97	0,00 0,01	0 101
28	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	50400	1,27 0,00	1,27 0,38	64058 0	64058 19278	18700 97	0,00 0,00	0 63
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	7200	14,12 1,62	12,00 2,75	101646 11664	86382 19764	30485 97	0,01 0,01	88 88
30	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом(обочины)	м2	27020	8,55 4,12	4,43 0,74	230906 111322	119584 20069	127450 97	0,03 0,00	754 68
31	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	42429	8,55 4,12	4,43 0,74	362588 174807	187780 31514	200132 97	0,03 0,00	1184 106

32	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3422	5,33 0.00	5,33 1.07	18241 0	18241 3665	3555 97	0.00 0.00	
33	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	42429	42,28 0,00	27,15 6,30	1793779 0	1151871 267303	259284 97	0,00 0,02	0 933
34	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	42429	19,29 2,12	16,91 3,87	818433 89949	717664 164200	246525 97	0,02 0,02	675 730
	по расчету	**Всего прямые затраты**					**3719842** **388157**	**2675315** **606297**	**965129**		**2704** **2565**
		Дорожная одежда									
9	E0127-25-1 прим.	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания									
10	C143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м2	63024,9	5,47 2,59	2,88 0.83	344711 163234	181476 52023	286293 133	0,02 0,00	1040 177
11	E0127-63-12 прим.	Укрепление обочин щебнем от разборки существующей дорожной одежды толщиной 14 см	м3	1922,3	730,00		1403279				
12	C01031-A36-1	Погрузка щебеночного материала при автомобильных перевозках	м2	53910	14,52 0,00	14,52 2,04	782907 0	782907 109718	145926 133	0,00 0,01	0 365
13	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1(с площадки складирования на дорогу)	т	14352	25,70		368846				
			т	14352	63,36 0.00	63,36 12.67	909343 0	909343 181869	181869 100	0.00 0.27	0 3819
	по расчету	**Всего прямые затраты**					3690824 163234	1873726 343610	614088		1040 4361

Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на ПК 865+48, ПК 924+81, ПК 933+13

Укрепление русел и откосов насыпи

Входной оголовок

44	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	75,6	1,41	1,41	107	107	22	0,00	0
		м2		0,00	0,30	0	23	97	0,00	0
45	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	3,3	2550,00		8415				
		м3								
46	Е0101-158-1 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	30	337,05	68,04	10112	2041	6615	1,38	41
		м2		208,58	18,74	6257	562	97	0,07	2
47	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	60	11,98	0,09	719	5	318	0,04	2
		м2		5,42	0,05	325	3	97	0,00	0
48	С143023-142	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	132	4690,00		619080				
		шт								
49	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 10 см	12	966,62	203,27	11599	2439	4372	2,03	24
		м		321,75	53,86	3861	646	97	0,19	2
50	С143023-153	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	6	10000,00		60000				
		шт								
51	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	30	332,45	75,60	9973	2268	7350	1,53	46
		м2		231,75	20,82	6953	625	97	0,08	2
52	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	60	7,42	0,09	445	5	318	0,04	2
		м2		5,42	0,05	325	3	97	0,00	0
53	С143023-142	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	132	4690,00		619080				
		шт								
54	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	4,2	2550,00		10710				
		м3								
55	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,6	343,35	14,17	206	9	223	1,88	1
		м3		303,75	5,40	182	3	120	0,03	0
56	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 32. 40 мм. II сорта(асфальтовые планки)	0,6	13200,00		7920				
		м3								

57	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1.2	8730.00		10476				
		м3								
58	С143001-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса: В15 /М-200/	0,9	10900.00		9810				
		м3								
		Выходной оголовок								
59	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	45,9	1,41	1,41	65	65	13	0,00	0
		м2		0,00	0,30	0	14	97	0,00	0
60	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	1,5	2550,00		3825				
		м3								
61	Е0101-158-5	Укрепление русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	18	1762,48	30,59	31725	551	3304	1,22	22
		м2		181,13	8,11	3260	146	97	0,04	1
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	50600,00		1670				
		т								
63	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	9	966,62	203,27	8700	1829	3279	2,03	18
		м		321,75	53,86	2896	485	97	0,19	2
64	С143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	6	7570,00		45420				
		шт								
65	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	21	332,45	75,60	6981	1588	5145	1,53	32
		м2		231,75	20,82	4867	437	97	0,08	2
66	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	42	7,42	0,09	312	4	223	0,04	1
		м2		5,42	0,05	228	2	97	0,00	0
67	С143023-142	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	96	4690,00		450240				
		шт								
68	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ	3	2550.00		7650				
		м3								
69	С143001-22 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Монолитный бетон лотка В20 (М-300)	0.6	11400.00		6840				
		м3								
70	Е0110-51-2	Установка планок асфальтовых	0.6	343.35	14.17	206	9	223	1.88	1
		м3		303.75	5.40	182	3	120	0.03	0
71	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной	0.6	13200.00		7920				
		м3								

72	С143002-7 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,9	8730,00		7857				
		м3								
		Устройство конца укрепления								
73	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	62	27,84	26,18	1726	1623	533	0,01	
		м3		1,66	7,20	103	446	97	0,03	2
74	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0,00	438	0	495	1,54	3
		м3		218,93	0,00	438	0	113	0,00	0
75	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	81,5	1,41	1,41	115	115	24	0,00	0
		м2		0,00	0,30	0	24	97	0,00	0
76	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	8,1	2550,00		20655				
		м3								
77	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном, при толщине до 10 см	82,5	1762,48	30,59	145404	2524	15144	1,22	101
		м2		181,13	8,11	14943	669	97	0,04	3
78	Е0101-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 12 см	165	132,88	0,16	21925	26	1877	0,08	13
		м2		11,66	0,07	1924	12	97	0,00	0
79	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1804	8299,96	0,00	1497	0	1584	48,40	9
		т		8055,00	0,00	1453	0	109	0,00	0
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1804	65000,00		11726				
		т								
81	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	5,8	343,35	14,17	1991	82	2152	1,88	11
		м3		303,75	5,40	1762	31	120	0,03	0
82	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	5,8	13200,00		76560				
		м3								
83	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	10,9	432,86	0,86	4718	9	4571	2,81	31
		м3		432,00	0,32	4709	3	97	0,00	0
84	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	10,9	1590,00		17331				
		м3								
	по расчету	**Всего прямые затраты**				**2262149**	**15299**	**57785**		**359**
						54668	**4137**			**16**
		Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
1	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	253	5,33	5,33	1349	1349	263	0,00	0
		м3		0,00	1,07	0	271	97	0,00	1

2	Е0101-26-10 т.ч. п-3.70 к=0.85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(всего 20м). Ранее разрыхленных									
			м3	253	3,69	3,69	933	933	182	0,00	
					0,00	0,74	0	188	97	0,00	1
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
			м3	253	12,51	12,51	3164	3164	1051	0,00	0
					0,00	4,28	0	1083	97	0,01	4
4	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см									
			м3	1771	1,27	1,27	2251	2251	657	0,00	0
					0,00	0,38	0	677	97	0,00	2
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи									
			м3	253	14,12	12,00	3572	3035	1071	0,01	3
					1,62	2,75	410	694	97	0,01	3
6	Е0101-145-12	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом									
			м2	368	8,55	4,43	3145	1629	1736	0,03	10
					4,12	0,74	1516	273	97	0,00	1
7	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом									
			м2	342	42,28	27,15	14459	9285	2090	0,00	0
					0,00	6,30	0	2155	97	0,02	8
	по смете	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:**		**Тенге**			**28873**	**21646**	**7049**		**13**
				Тенге			**1926**	**5341**			**19**
	по расчету	Всего прямые затраты					28873	21646	7050		13
							1926	5341			20
		Установка дорожных знаков									
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,115	224,64	100,89	26	12	22	0,85	0
			м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	0
2	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм		0,132							
			м3		2620,00		346				
3	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемом до 3м3 под колонны		1,15	13706,70	112,36	15763	129	1285	6,34	7
			м3		1021,50	42,44	1175	49	105	0,21	0
4	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		23	747,86	146,19	17201	3362	16349	3,20	74
			шт		506,25	28,22	11644	649	133	0,11	3
5	[illegible]	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 40х3 мм		59,5	196,00		11662				

			м							
6	[illegible]	Знаки путевые и сигнальные	0,23	40800,00		9384				
		100шт								
7	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	134	273,96	119,85	36710	16060	23178	0,64	
		шт		100,35	29,70	13447	3980	133	0,12	16
8	Цена поставщика	Столбики сигнальные металлические	134	1209,50		162073				
		шт								
9	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1(Всего 240 км)	2,01	772,75	772,75	1553	1553	311	0,00	0
		т		0,00	154,55	0	311	100	3,25	7
10	Е010333-А201-1 К=40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	80,4	3,08	3,08	248	248	50	0,00	0
		т		0,00	0,62	0	50	100	0,01	1
11	У1-47-5	Знак-указатель типа II, монтаж металлоконструкций	2	7178,02	13,74	14356	27	3126	10,00	20
		указат.		1732,68	3,74	3465	7	90	0,01	0
	по смете	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:**	**Тенге**			**269321**	**21391**	**41194**		**187**
			Тенге			**29745**	**5050**			**26**
		Рекультивация земель РАЗДЕЛ 1. Стройплощадка								
1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	10000	0,26	0,26	2589	2589	505	0,00	0
		м2		0,00	0,05	0	520	97	0,00	2
2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	1500	4,49	4,49	6739	6739	1313	0,00	0
		м3		0,00	0,90	0	1354	97	0,00	4
3	Е0101-26-9К=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.). при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	3000	3,43	3,43	10292	10292	2006	0,00	0
		м3		0,00	0,69	0	2068	97	0,00	7
4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	10000	1,22	1,22	12219	12219	2471	0,00	0
		м2		0,00	0,25	0	2548	97	0,00	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		-	31839	31839	6295		0
			Тенге			0	6490			21
		Всего прямые затраты				10 007 893	4 641 834	1 696 552		4 316
						639 619	971 727			7 012

Всего прямые затраты 10 007 893

Накладные расходы, тенге	*1 696 552*
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	*702 267*
Всего	***12 406 714***
Итого по расчету в текущих ценах К= 2,65009851734112	***32 879 014***
НДС 12%	***3 945 486***
Всего по акту с учетом НДС (12%)	***36 824 500***

Расчет составил: _____ *Медведева Т.И.* *Расчет проверил:* _____

Работу принял: _____ *Тасбулатов Г.Х.*

Заказчик: ***ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"*** _____ ***Ахметов С.Д.***

Генподрядчик: ***ТОО "Петропавл жолдары"*** _____ ***Ташенов М.Д.***

Технадзор: ***ТОО "Есиль-строй-экспертиза"*** _____ ***Шаманский И.А.***

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "31" октября 2014 г. Жамбылский район СКО

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Акима Жамбылского района от «13» ноября 2013 года № 63

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима Жамбылского района СКО

Макенов З.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) государственный строительный инспектор,

Нурсейтов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

Ахметов С.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика директор ТОО «Петропавл жолдары»

Ташенов М.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

директор ТОО «Проектная компания Автодороги »

Чурилова Т.И.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

- руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района СКО» (по согласованию)

Наушарипов О.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО» (по согласованию)
Дюсенбин Ж.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы.
руководитель ГУ «Отдел чрезвычайных ситуаций Жамбылского района СКО» (по согласованию)
Оспанов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов по защите прав потребителей
и.о. руководителя РГУ «Жамбылское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей СКО РК» (по согласованию)
Жолтабарова Д.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

директор ТОО «Есиль-строй-экспертиза» (тех. надзор)
Таспаев Д.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

- инспектор ОДТИ УАП ДВД СКО капитан полиции, (по согласованию)
Гокин Е.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

инженер ГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК. (по согласованию).
Григораш Л.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» ТОО «Петропавл жолдары».

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 «Петропаловск-Пресновка-Благовещенка-Кайранколь (за искл участка республ. автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» и участка республиканской автодороги А-21 «Мамлютка-Костанай»)» км 75-98. Жамбылский район, СКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: СКО Жамбылский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от «29» июня 2006 года № 146.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "13" мая 2014 г. № 146; ГУ «Департамент ГАСК и Л по СКО Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»

(наименование организации)

выполнившим: **1.**Подготовительные работы. **2.** Устройство подстилающего слоя из щебня. **3.**Устройство однослойного покрытия из щебня, толщиной 15 см. **4.** Расклинцовка щебеночного покрытия. **5.** Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды. **6.** Установка дорожных знаков.

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработан генеральным проектировщиком ТОО «Проектная компания Автодороги»

(наименование организации)

выполнившим разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта автомобильной дороги.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выдано ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО».

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Заказ № 57/4-2013

(типовому, индивидуальному, повторно применяемому) (номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
№ 93 от «25» сентября 2013 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2014 год; окончание работ октябрь 2014 год;

(месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность отремонтированного участка – 8,995 км, ширина дорожного покрытия - 7 м мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
8,995	Км	8,995		8,995	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **1.**Подготовительные работы. **2.** Устройство подстилающего слоя из щебня. **3.**Устройство однослойного покрытия из щебня, толщиной 15 см. **4.** Расклинцовка щебеночного покрытия. **5.** Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды. **6.** Установка дорожных знаков.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 277 322 170 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 263 284 980 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **хорошо (соответствует проекту)**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 «Петропаловск-Пресновка-Благовещенка-Кайранколь (за искл участка республ. автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» и участка республиканской автодороги А-21 «Мамлютка-Костанай»)» км 75-98.

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: **Макенов З.Б.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии: **Нурсейтов М.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены государственной приемочной комиссии **Ахметов С.Д.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Ташенов М.Д.

Чурилова Т.И.

Наушарипов О.К.

Дюсенбин Ж.К.

Оспанов М.К.

Жолтабарова Д.К.

Гаспаев Д.Б.

Гокин Е. Г.

Григораш Л.В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)