Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт выполненных работ
за период с 24 сентября по 10 октября 2014 г.

по капитальному ремонту автодороги областного значения Северо-Казахстанской области КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное-Покровка-Петропавловск (за исключением участка областной автодороги "Покровка-Горное" и участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган -Петропавловск")» км 61-65

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Рекультивация земель								
		Придорожная полоса								
1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) / м2	164000	0,26 / 0,00	0,26 / 0,05	42461 / 0	42461 / 8531	8275 / 97	0,00 / 0,00	0 / 28
2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30**) / м3	24600	4,49 / 0,00	4,49 / 0,90	110524 / 0	110524 / 22206	21540 / 97	0,00 / 0,00	0 / 73
3	Е0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м / м3	49200	4,04 / 0,00	4,04 / 0,81	198569 / 0	198569 / 39896	38699 / 97	0,00 / 0,00	0 / 130
4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом / м2	164000	1,22 / 0,00	1,22 / 0,25	200395 / 0	200395 / 41781	40528 / 97	0,00 / 0,00	0 / 138
		Временная объездная дорога								
5	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) / м2	36040	0,26 / 0,00	0,26 / 0,05	9331 / 0	9331 / 1875	1819 / 97	0,00 / 0,00	0 / 6
6	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / м3	5406	4,49 / 0,00	4,49 / 0,90	24288 / 0	24288 / 4880	4734 / 97	0,00 / 0,00	0 / 16
7	Е0101-26-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м / м3	5406	4,04 / 0,00	4,04 / 0,81	21818 / 0	21818 / 4384	4252 / 97	0,00 / 0,00	0 / 14
8	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным	36040	1,22	1,22	44038	44038	8906	0,00	0

		способом			0,00	0,25	0	9182	97		
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**651425**	**651425**	**128753**		
			Тенге				**0**	**132735**			**435**

на Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1 м на пк624+25 пк633+31

18	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков		2,28	1686,14	532,08	3844	1213	1407	2,55	6
			м3		434,25	131,85	990	301	109	0,43	1
19	С143001-22 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон лотка В20 (М-300)		2,33	11400,00	0,00	26512	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100		2,84	8730,00	0,00	24793	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Е01u1-158-1 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н 10 см)		20	278,79	68,04	5576	1361	4410	1,38	28
			м2		208,58	18,74	4172	375	97	0,07	1
33	Е0101-158-2 К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи		40	5,51	0,09	220	4	212	0,04	1
			м2		5,42	0,05	217	2	97	0,00	0
34	СЦена поставщика	Плиты бетонные		2	44136,00	0,00	88272	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм		2,2	2550,00	0,00	5610	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100		0,8	8730,00	0,00	6984	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

37	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного и выходного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н 10 см)	м2	30	309,53 231,75	75,60 20,82	9286 6953	2268 625	7350 97	1,53 0,08	
38	Е0101-158-2 К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	60	5,51 5,42	0,09 0,05	331 325	5 3	318 97	0,04 0,00	2 0
39	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	м3	4,2	2550,00 0,00	0,00 0,00	10710 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	СЦена поставщика	Плиты бетонные	м3	3	44136,00 0,00	0,00 0,00	132408 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С143001-22 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Монолитный бетон В20 (М-300)	м3	0,8	11400,00 0,00	0,00 0,00	9120 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	1	8730,00 0,00	0,00 0,00	8730 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление выходного русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	м2	10	1741,31 163,02	27,53 7,30	17413 1630	275 73	1652 97	1,10 0,03	11 0
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0212	47400,00 0,00	0,00 0,00	1005 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	м	14	549,38 321,75	203,27 53,86	7691 4505	2846 754	5101 97	2,03 0,19	28 3
46	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	м3	2,39	2550,00 0,00	0,00 0,00	6105 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	СЦена поставщика	Упоры бетонные У-1	шт	4	6746,00 0,00	0,00 0,00	26984 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

48	СЦена поставщика	Упоры бетонные У-2	шт	4	8909,00 0,00	0,00 0,00	35636 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
49	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	м3	0,8	343,35 303,75	14,17 5,40	275 243	11 4	297 120	1,88 0,03	2 0
50	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	м3	0,8	13200,00 0,00	0,00 0,00	10560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	м3	30,68	27,84 1,66	26,18 7,20	854 51	803 221	264 97	0,01 0,03	0 1
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218,93 218,93	0,00 0,00	219 219	0 0	247 113	1,54 0,00	2 0
53	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	м3	4,03	2550,00 0,00	0,00 0,00	10277 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	40,83	1762,48 181,13	30,59 8,11	71968 7396	1249 331	7495 97	1,22 0,04	50 2
55	Е0101-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 12 см	м2	81,67	132,88 11,66	0,16 0,07	10852 952	13 6	929 97	0,08 0,00	6 0
56	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,0892	8299,96 8055,00	0,00 0,00	740 719	0 0	783 109	48,40 0,00	4 0
57	С12041-53 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0892	65000,00 0,00	0,00 0,00	5798 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	м3	0,28	343,35 303,75	14,17 5,40	96 85	4 2	104 120	1,88 0,03	1 0

59	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)								
		м3	0,28	13200,00	0,00	3696	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,4	432,86	0,86	2337	5	2264	2,81	15
		м3		432,00	0,32	2333	2	97	0,00	0
61	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	5,4	1590,00	0,00	8586	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	19,5	772,75	772,75	15069	15069	3014	0,00	0
		т		0,00	154,55	0	3014	100	3,25	63
63	Е010333-А20 1-1К-1723	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	33598,5	3,08	3,08	103483	103483	20697	0,00	0
		т		0,00	0,62	0	20697	100	0,01	435
	по расчету	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:**	**Тенге**			**672040**	**128609**	**56544**		**202**
			Тенге			**30790**	**26410**			**508**

на Устройство съездов на пк610+84 пк621+97 пк642+23 пк642+34 пк643+10 пк643+14

Земляные работы

1	Е0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)								
		м3	5	4,49	4,49	22	22	4	0,00	0
				0,00	0,90	0	5	97	0,00	0
2	Е0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м								
		м3	10	4,04	4,04	40	40	8	0,00	0
				0,00	0,81	0	8	97	0,00	0
3	Е0101-150-2	Рыхление грунтов на откосах насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м (при высоте насыпи менее 2 м)								
		м3	12	1,83	1,83	22	22	6	0,00	0
				0,00	0,53	0	6	97	0,00	0

4	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 50 м)	3066	5,33	5,33	16343	16343	3185	0,00	0
		м3		0,00	1,07	0	3284	97	0,00	11
5	E0101-26-10 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	12264	4,34	4,34	53233	53233	10375	0,00	0
		м3		0,00	0,87	0	10695	97	0,00	35
6	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	2977	12,51	12,51	37235	37235	12362	0,00	0
		м3		0,00	4,28	0	12744	97	0,01	42
7	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20839	1,27	1,27	26486	26486	7732	0,00	0
		м3		0,00	0,38	0	7971	97	0,00	26
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	2977	14,12	12,00	42028	35716	12605	0,01	36
		м3		1,62	2,75	4823	8172	97	0,01	36
9	E0101-145-1 2	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3470,5	8,55	4,43	29658	15360	16370	0,03	97
		м2		4,12	0,74	14298	2578	97	0,00	9
10	E0101-145-1 2	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	173,3	8,55	4,43	1481	767	817	0,03	5
		м2		4,12	0,74	714	129	97	0,00	0
11	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	173,3	42,28	27,15	7327	4705	1059	0,00	0
		м2		0,00	6,30	0	1092	97	0,02	4
12	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	173,3	19,29	16,91	3343	2931	1007	0,02	3
		м2		2,12	3,87	367	671	97	0,02	3

Дорожная одежда

13	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	708	19,95	15,58	14125	11031	6149	0,01	7
		м2		1,03	5,50	729	3894	133	0,03	19
14	E0127-24-1 прим.	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 20 см из естественной щебеночной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/кв2)	2442	28,94	23,94	70677	58467	42336	0,03	81
		м2		5,00	8,04	12210	19622	133	0,03	69
15	C143101-1	Вода	170,94	5,00	0,00	855	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	C143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм	615,38	1990,00	0,00	1224614	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	2442	26,62	22,30	65017	54468	38911	0,03	70
		м2		4,32	7,66	10549	18707	133	0,03	66
18	C143101-1	Вода	48,84	5,00	0,00	244	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	C143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм	369,23	2460,00	0,00	908307	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2442	39,06	34,06	95377	83167	52416	0,03	81
		м2		5,00	11,14	12210	27201	133	0,04	96
21	C143101-1	Вода	73,26	5,00	0,00	366	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1200 фракции 10-20 мм	36,63	2850,00	0,00	104396	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

23	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм	369,23	2460,00	0,00	908307	0	0	0,00	
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	
24	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,01	472,75	427,75	951	861	434	0,29	1
		т		45,00	117,15	91	236	133	0,44	1
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	1,95	339,59	339,59	663	663	366	0,58	1
		т		0,00	140,94	0	275	133	0,58	1
26	С11011-33 Изм. и доп.вып 7 СН РК 5. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	2,01	38600,00	0,00	77671	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 6 см)	2442	24,52	15,35	59881	37488	35726	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14505	12357	133	0,02	43
28	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	225,88	4400,00	0,00	993894	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9768	0,02	0,00	195	0	130	0,00	1
		м2		0,01	0,00	98	0	133	0,00	0
30	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные. М-I, крупнозернистые	113,31	4400,00	0,00	498559	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,7546	472,75	427,75	357	323	163	0,29	0
		т		45,00	117,15	34	88	133	0,44	0
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,7326	339,59	339,59	249	249	137	0,58	0
		т		0,00	140,94	0	103	133	0,58	0

33	С11011-33 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ								
			0,7546	38600,00	0,00	29127	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(всего 6 см)								
			2442	24,52	15,35	59881	37488	35726	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14505	12357	133	0,02	43
35	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
			235,9	5870,00	0,00	1384717	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			9768	0,02	0,00	195	0	130	0,00	1
		м2		0,01	0,00	98	0	133	0,00	0
37	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
			118,19	5870,00	0,00	693792	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0127-14-2 прим.	Устройство дорожной одежды низшего типа из естественной щебеночной смеси толщиной 15 см								
			133,2	95,13	73,75	12672	9824	5855	0,14	19
		м3		21,38	11,67	2848	1554	133	0,04	5
39	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм								
			167,83	1990,00	0,00	333986	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С143101-1	Вода								
			9,32	5,00	0,00	47	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %. толщиной 12 см								
			140,5	14,52	14,52	2040	2040	380	0,00	0
		м2		0,00	2,04	0	286	133	0,01	1
42	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм								
			6,7	1990,00	0,00	13333	0	0	0,00	0

			м3		0,00	0,00	0	0	0		
43	Е 27 т ч п 1.5	Доставка битума на 100 км		6.36	1171,00	1171,00	7442	7442	371	0,00	
			м/ч		0,00	486,00	0	3089	12	1,00	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7779155**	**496373**	**284762**		**566**
				Тенге			**88080**	**147122**			**518**

на Устройство автобусной остановки на пк 643+38

1	Е0101-145-1 2	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом		123	8,55	4,43	1051	544	580	0,03	3
			м2		4,12	0,74	507	91	97	0,00	0
		Дорожная одежда									
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		83	19,95	15,58	1656	1293	721	0,01	1
			м2		1,03	5,50	85	457	133	0,03	2
3	Е0127-24-1 прим	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 20 см из естественной щебеночной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)		83	28,94	23,94	2402	1987	1439	0,03	3
			м2		5,00	8,04	415	667	133	0,03	2
4	С143101-1	Вода		5,81	5.00	0,00	29	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм		20,92	1990,00	0,00	41623	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа /1000 кгс/см2/		83	26.62	22,30	2210	1851	1323	0.03	2
			м2		4.32	7.66	359	636	133	0.03	2
7	С143101-1	Вода		1.66	5.00	0.00	8	0	0	0,00	0
			м3		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

8	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм	12,55	2460,00	0,00	30872	0	0	0,00	
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	83	39,06	34,06	3242	2827	1782	0,03	3
		м2		5,00	11,14	415	925	133	0,04	3
10	С143101-1	Вода	2,49	5,00	0,00	12	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1200 фракции 10-20 мм	1,25	2850,00	0,00	3548	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм	12,55	2460,00	0,00	30872	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0684	472,75	427,75	32	29	15	0,29	0
		т		45,00	117,15	3	8	133	0,44	0
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,0664	339,59	339,59	23	23	12	0,58	0
		т		0,00	140,94	0	9	133	0,58	0
15	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,0684	38600,00	0,00	2640	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 6 см)	83	24,52	15,35	2035	1274	1214	0,03	3
		м2		5,94	5,06	493	420	133	0,02	1
17	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные. М-I. крупнозернистые	7,68	4400,00	0,00	33781	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

18	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	332	0,02	0,00	7	0	4	0,00	0
		м2		0,01	0,00	3	0	133	0,00	0
19	C143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	3,85	4400,00	0,00	16945	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0256	472,75	427,75	12	11	6	0,29	0
		т		45,00	117,15	1	3	133	0,44	0
21	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,0249	339,59	339,59	8	8	5	0,58	0
		т		0,00	140,94	0	4	133	0,58	0
22	C11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,0256	38600,00	0,00	990	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(всего 6 см)	83	24,52	15,35	2035	1274	1214	0,03	3
		м2		5,94	5,06	493	420	133	0,02	1
24	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	8,02	5870,00	0,00	47064	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	E0127-54-1 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	332	0,02	0,00	7	0	4	0,00	0
		м2		0,01	0,00	3	0	133	0,00	0
26	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,02	5870,00	0,00	23581	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		Устройство посадочной площадки								
27	Е0127-56-1	Устройство оснований из естественного щебня толщиной 12 см(всего 15 см)	40	50,55	12,52	2022	501	2257	0,24	10
		м2		38,03	4,39	1521	176	133	0,02	1
28	С143101-1	Вода	0,8	5,00	0,00	4	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм	6,96	1990,00	0,00	13850	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований из естественного щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	120	0,83	0,00	100	0	132	0,01	1
		м2		0,83	0,00	100	0	133	0,00	0
31	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм	1,8	1990,00	0,00	3582	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(всего 4 см)	40	24,75	0,00	990	0	1317	0,14	6
		м2		24,75	0,00	990	0	133	0,00	0
33	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,86	5870,00	0,00	16765	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,0247	38600,00	0,00	954	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	80	3,98	0,00	318	0	423	0,02	2
		м2		3,98	0,00	318	0	133	0,00	0
36	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,968	5870,00	0,00	5682	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	13	782,35	6,63	10171	86	1909	0,70	9
		м		108,68	1,76	1413	23	133	0,01	0
38	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	5	3670,00	0,00	18350	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Ремонт автопавильона								
39	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	89,4	797,76	0,00	71319	0	7513	0,55	49
		м2		93,38	0,00	8348	0	90	0,00	0
40	Е0169-16-1	Приготовление известкового раствора в построечных условиях	0,594	3185,16	802,41	1892	477	1342	17,53	10
		м3		2382,75	128,25	1415	76	90	0,78	0
41	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	27	560,49	15,70	15133	424	7783	1,74	47
		м2		302,60	2,43	8170	66	94,5	0,01	0
42	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	241,38	154,77	1,65	37359	398	6377	0,13	32
		м2		24,53	0,63	5921	152	105	0,00	1
43	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 100 км	0,2724	1171,00	1171,00	319	319	16	0,00	0
		м/ч		0,00	486,00	0	132	12	1,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**445498**	**13327**	**37389**		**183**
			Тенге			**30975**	**4264**			**16**

на Устройство присыпных берм под дорожные знаки

1	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	260,59	5,33	5,33	1389	1389	271	0,00	0
		м3		0,00	1,07	0	279	97	0,00	1
2	Е0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(всего 20м)	260,59	4,34	4,34	1131	1131	220	0,00	0

			м3		0,00	0,87	0	227	97	0,00	
3	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		253	12,51	12,51	3164	3164	1051	0,00	0
			м3		0,00	4,28	0	1083	97	0,01	4
4	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		1771	1,27	1,27	2251	2251	657	0,00	0
			м3		0,00	0,38	0	677	97	0,00	2
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи		253	14,12	12,00	3572	3035	1071	0,01	3
			м3		1,62	2,75	410	694	97	0,01	3
6	E0101-145-1 2	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		368	8,55	4,43	3145	1629	1736	0,03	10
			м2		4,12	0,74	1516	273	97	0,00	1
7	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом		299	42,28	27,15	12641	8117	1827	0,00	0
			м2		0,00	6,30	0	1884	97	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**27293**	**20717**	**6866**		**13**
				Тенге			**1926**	**5118**			**18**

на Установка дорожных знаков

1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		1,24	230,27	100,89	286	125	237	0,85	1
			м3		123,75	38,25	153	47	118	0,18	0
2	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм		1,43	2620,00	0,00	3736	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	E0106-19-1	Устройство фундамента из монолитного бетона М200 в опалубке		8,05	14705,22	316,01	118377	2544	12572	8,25	66
			м3		1368,00	119,39	11012	961	105	0,58	5
4	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		23	747,86	146,19	17201	3362	16349	3,20	74
					506,25	28,22	11644	649	133	0,11	3

			шт								
5	С12021-41 примен	Стойки дорожных знаков		0,1886	147100,00	0,00	27743	0	0	0,00	
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Знаки путевые и сигнальные									
				0,23	40800,00	0,00	9384	0	0	0,00	0
			100шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических		320	273,96	119,85	87666	38351	55349	0,64	205
			шт		100,35	29,70	32112	9504	133	0,12	38
8	СЦена поставщика	Столбики сигнальные металлические		320	954,00	0,00	305280	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1(Всего 620 км)									
				4,8	772,75	772,75	3709	3709	742	0,00	0
			т		0,00	154,55	0	742	100	3,25	16
10	Е010333-А20 1-1 К=420	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1									
				2016	3,08	3,08	6209	6209	1242	0,00	0
			т		0,00	0,62	0	1242	100	0,01	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**579591**	**54301**	**86491**		**346**
				Тенге			**54922**	**13145**			**88**

на Разметка проезжей части

1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м		8,97	14060,59	1692,25	126123	15179	12909	3,18	29
			км		450,00	632,07	4037	5670	133	2,85	26
2	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1		0,528	8101,42	1692,25	4278	894	760	3,18	2
			км		450,00	632,07	238	334	133	2,85	2
3	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3		3,08	5121,83	1692,25	15791	5217	4437	3,18	10
			км		450,00	632,07	1387	1949	133	2,85	9

4	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1		0,45	11081,00	1692,25	4986	762	648	3,18	
			км		450,00	632,07	203	284	133	2,85	
5	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м		0,343	25978,93	1692,25	8911	580	494	3,18	1
			км		450,00	632,07	154	217	133	2,85	1
6	У1-47-6	Щит-указатель типа 4, строительные работы		2	37239,67	893,05	74479	1786	39063	83,00	166
			указат.		13711,50	239,70	27423	479	140	1,20	2
	по расчету	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:**		**Тенге**			**234568**	**24418**	**58311**		**209**
				Тенге			**33442**	**8933**			**41**

	Всего прямые затраты	**10 389 566**
Накладные расходы, тенге		*1 412 859*
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		*708 165*
	Всего	**12 510 590**
Итого по расчету в текущих ценах К=	**2,09676177240375**	**26 231 725**
НДС	**12%**	**3 147 808**
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**29 379 533**

Расчет составил: *Медведева Т.И.* *Расчет проверил:*

Работу принял: *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: ***Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области*** ***Ахметов С.Д.***

Генподрядчик: ***ТОО "Петропавл жолдары"*** ***Ташенов М.Д.***

Технадзор: ***ТОО "Управление капитального строительства"*** ***Касымов Н.Д.***

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

От «28» 10 2014 г. г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением Айыртауского акима района от «02» сентября 2013 года №329-р

в составе:

председателя

Досимбеков К.Д. -заместитель акима Айыртауского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии

Нурсейтов М.К. представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика

Ахметов С.Д. – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика:

Ташенов М.Д. – директор ТОО «Петропавл жолдары»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Чурилова Т.И.- директор ТОО «Проектная компания «Автодороги»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Казжанов А.С. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Айыртауского района СКО»

органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора:

Хайруллин А.Х. – руководитель ГУ «Управление по защите прав потребителей Айыртауского района СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Газизов Е.Е. – руководитель ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Айыртауского района СКО»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

-уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Даиров С.М. - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айыртауского района СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора

Манаенко В.М. – директор ТОО «Управление капитального строительства СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Гокин Е.Г. – инспектор ОДТИ УАП ДВД СКО капитан полиции

(фамилия, имя,отчество,должность)

Григораш Л.В. -инженер РГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» (ТОО «Петропавл жолдары»)

(наименование организации и ее подведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный капитальный ремонт автодороги обл. значения СКО КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное-Покровка-Петропавловск (за искл участка областной автодороги «Покровка-Горное» и участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 61-65.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Айыртауский район, СКО.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании постановление (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 06.08.2007 года №259 акимата Айыртауского района СКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «28» мая 201 года № 190, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»

(наименование органа, вынесшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»

(наименование организации)

выполнившим: **1.**Подготовительные работы.**2.** Устройство подстилающего слоя основания **3.**Устройство нижнего слоя основания. **4.** Устройство верхнего слоя основания. **5.** Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистых горячих а/б смесей. **6.** Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных смесей. **7.** Укрепление обочин. **8.** Установка дорожных знаков.

(виды работ)

и субподрядными организациями_____

4.Проектно-сметная документация разработана – ТОО « Проектная компания «Автодороги»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта моста

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациям

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы заказчиком ГУ «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлен по проекту: Рабочий проект Заказ № 23/5-8

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

приказ от «23» февраля 2011 года №24А

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014года; (месяц и год)
окончание работ октябрь 2014 года; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 6,5
по норме или ПОС 6,5 месяца ; фактически 5 месяцев
Примечание РЦПИ! Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительная документация, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность 4044 м, ширина дорожного покрытия 7 м.

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	4044		4044	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: протяженность 4044 м, ширина дорожного покрытия 7 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование *не требуется*
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении …к настоящему акту).

13. Мероприятии по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. *Не требуется*
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 257 444,92 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 220 322,69 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: *соответствует проекту (хорошо).*
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

капитальный ремонт автодороги обл. значения СКО КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное-Покровка-Петропавловск (за искл участка областной автодороги «Покровка-Горное» и участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 61-65

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Досимбеков К.Д.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Нурсейтов М.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Ахметов С.Д.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ташенов М.Д.

Чурилова Т.И.

Казжанов А.С.

Хайруллин А.Х.

Газизов Е.Е.

Даиров С.М.

Манаенко В.М.

Гокин Е.Г.

Григораш Л.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)