Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года

Заказчик — ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик — ТОО "Петропавл жолдары"

Договор № 31 от 13 марта 2015 года

Наименование строительства и его адрес :

Капитальный ремаонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск")

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :	-	**48469,075**
	В том числе :	
Всего	за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года	8736,428
НДС 12%	за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года	936,046
резерв 5%	с начала года	2423,454
Резерв 5%	за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года	436,821
Аванс 20%	с начала года	9693,815
Аванс 20%	за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года	1747,286
Итого к оплате	**за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года**	**6552,321**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

(подпись)

М.П.

Генподрядчик

ТОО "Петропавл жолдары"

(подпись)

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Договор № 31 от 13 марта 2015 года

Акт приемки выполненных работ
за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года

Капитальный ремаонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск")

(тыс.тенге)

№	Адрес выполнения работ	Всего		в том числе за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года	
		План	факт	План	факт
1	Капитальный ремаонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск")	48469,075	48469,075	8736,428	8 736,428
	ИТОГО :	48469,075	48469,075	8736,428	8736,428

Директор Ташенов М.Д.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары"

Акт приемки выполненных работ
за период с 11 сентября по 21 сентября 2015 года

Капитальный ремонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" (за исключением участка республиканской автодороги М-51 "Челябинск-Новосибирск")

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	ед. изм.	количество	Цена за ед. изм.	Всего в текущих ценах с НДС, тенге
	Глава 1. Подготовительные работы.				
	Устройство объездных дорог				
	км 207				
7	Разборка дорожной одежды из щебня с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	$м^3$	431	595,15	**256 510**
8	Разборка грунта 2 гр. бульдозером 180 л.с с перемещением до 20 м при разборке насыпи над трубой	$м^3$	5	32,48	**162**
9	Разборка металлической трубы Ø 0,426м ,L=10м, с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	т	0,52	18 826,77	**9 790**
10	Разборка щебеночной подготовки с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	$м^3$	1	595,84	**596**
	км 209				
17	Разборка дорожной одежды из щебня с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	$м^3$	298	595,13	**177 349**
18	Разборка грунта 2 гр. бульдозером 180 л.с с перемещением до 20 м при разборке насыпи над трубой	$м^3$	5	32,48	**162**
19	Разборка металлической трубы Ø 0,426м ,L=10м, с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	т	0,52	18 833,23	9 793
20	Разборка щебеночной подготовки с погрузкой в автомобили и вывозкой на расстояние до 1 км.	$м^3$	1	595,84	596
	ИТОГО				**454 958**
	Рекультивация земель				
	Придорожная полоса				
1	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 2 группы	$м^2$	21100	1,01	**21 311**
2	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс до 30 м	$м^3$	14770	48,85	**721 515**
3	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	$м^2$	21100	4,78	**100 858**
	Временная объездная дорога				
4	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 2 группы	$м^2$	7710	1,01	7 787
5	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс с перемещением до 20 м	$м^3$	5397	33,16	**178 965**
6	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	$м^2$	7710	4,78	**36 854**
	Стройплощадка				
7	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 2 группы	$м^2$	20000	1,01	**20 200**

8	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс с перемещением до 20 м	м ^{3}	14000	33,16	464 240
9	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	м ^{2}	20000	4,78	95 600
	ИТОГО				1 647 330
	Глава 2. Земляные работы				
	Досыпка обочин				
10	Планировка откосов насыпи механизированным способом, грунт 2 группы	м ^{2}	4888	43,16	210 966
11	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м ^{2}	4888	157,46	769 664
	Итого по гл.2				980 630
	Глава 4. Искусственные сооружения				
	Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1 м на км.207 (пк1+00), км.209 (пк1+00)				
	Укрепление русел и откосов насыпи				
	Входной оголовок:				
32	Планировка площадей механизированным способом	м ^{2}	50,4	5,56	280
33	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм	м ^{3}	2,2	13 980,66	30 757
34	Укрепление русла входного оголовка блоками П1 В15 толщ 10 см	м ^{2}	19,4	1 926,92	37 382
35	Блоки П-1 49х49х10 см	шт	88	15 261,51	1 343 013
36	Устройство блоков упоров У2 В15	м	8	20 601,43	164 811
37	Цементный раствор В12,5	м ^{3}	0,8	33 192,60	26 554
38	Укрепление откосов входного русла блоками П-1 В15 толщ 10 см	м ^{2}	19,8	1 926,74	38 149
39	Блоки П-1 49х49х10 см	шт	90	15 261,52	1 373 537
40	Устройство щебеночной подготовки, щебень М 800 фрак 20-40 мм	м ^{3}	2,8	8 297,60	23 233
41	Планки из асфальтобетона	м ^{3}	0,4	45 273,20	18 109
42	Цементный раствор В12,5	м ^{3}	0,8	28 407,40	22 726
43	Монолитный бетон В15	м ^{3}	0,6	35 466,67	21 280
	Выходной оголовок:				
44	Планировка площадей механизированным способом	м ^{2}	30,6	5,52	169
45	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм	м ^{3}	1	8 298,08	8 298
46	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В15 толщ 12 см	м ^{2}	10	7 271,94	72 719
47	Арматура А-1	т	0,022	169 527,28	3 730
48	Устройство блоков упоров У1 В15	м	6	20 753,23	124 519
49	Укрепление откосов выходного русла блоками П-1 В15	м ^{2}	13,6	1 961,72	26 679
50	Блоки П-1 49х49х10 см	шт	62	15 261,51	946 214
51	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм	м ^{3}	2	8 298,08	16 596
52	Монолитный бетон В15 толщ 10 см	м ^{3}	0,4	35 473,20	14 189
53	Планки из асфальтобетона	м ^{3}	0,4	45 273,20	18 109
54	Цементный раствор В12,5	м ^{3}	0,6	28 406,93	17 044
	Устройство конца укрепления:				
55	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором «Драглайн» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под каменную наброску и укрепление)	м ^{3}	41,68	118,51	4 939
56	Доработка грунта 2 группы вручную	м ^{3}	1	1 516,48	1 516

57	Планировка площадей механизированным способом	м 2	54,32	5,59	304
58	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм	м 3	5,43	8 298,32	45 060
59	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В15 Н=12 см	м 2	55	6 421,88	353 203
60	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах А 1	т	0,12028	169 545,72	20 393
61	Планки из асфальтобетона	м 3	0,39	45 285,33	17 661
62	Устройство каменной наброски или призмы	м 3	7,28	7 942,77	57 823
	Итого по гл 4				4 848 996
	Глава 6 Дорожные устройства и обстановка пути				
1	Разметка проезжей части пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:3 (1,5)	км	0,43	18 834,23	8 099
2	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	12	4 780,81	57 370
3	Щит указатель	шт	4	184 761,25	739 045
	Итого по гл 6				804 514
	ВСЕГО				8 736 428

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Работу принял : _____ Сагиндыков Д.К.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области" _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары" _____ Ташенов М.Д.

Технадзор:

ТОО "Есиль-строй-эспертиза" _____ Шаманский И.А.

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

От «25» 09 2015 г. г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Аккайынского района от «27» июня 2014 года № 15
в составе:
председателя
Жакупов Е.А. - заместитель акима Аккайынского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии
Кенжеболатов Е.А. - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика
Мухамедиев С.М. – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Ташенов М.Д. – директор ТОО «Петропавл жолдары»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:
Чурилов С.А. - директор ТОО «Проектная компания «Автодороги»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:
Шабаев А.В. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккайынского района СКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

технического надзора
Таспаев Д.Б. – директор ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тайгилов Б.Т. – инспектор ОДТИ УАП ДВД СКО майор полиции
(фамилия, имя,отчество,должность)

Абилева Р.Ю. – директор ТОО Дорожная Лаборатория
(фамилия, имя,отчество,должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» (ТОО «Петропавл жолдары»)

(наименование организации и ее подведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный капитальный ремонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 «Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск»)».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Аккайынский район, СКО.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании постановление (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» июля 1993 года № 152 акимата Аккайынского района СКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «26» мая 2015 года № 144, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»

(наименование органа, вынесшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»

(наименование организации)

выполнившим: **1.** Устройство круглой ж/б фундаментной трубы Д-1 м на км.207 (пк1+00), км.209 (пк1+00). **2.** Устройство прослойки из песка толщиной 10см. **3.** Устройство однослойного основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 16 см. **4.** Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей а/б смеси, толщиной 7 см . **5.** Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 5 см. **6.** Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды, толщиной 12см. **7.** Разметка проезжей части. **8.** Установка металлических сигнальных столбиков.

(виды работ)

и субподрядными организациями

4.Проектно-сметная документация разработана – ТОО « Проектная компания «Автодороги»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта автодороги

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлен по проекту: Рабочий проект Заказ № 120/6-10-2014

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

приказ от «19» декабря 2014 года № 143А

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2015 год; (месяц и год)
окончание работ сетябрь 2015 год; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 3
по норме или ПОС 3 месяца ; фактически 4 месяца
Примечание РЦПИ! Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительная документация, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность 430 м, ширина дорожного покрытия 7 м.

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	430		430	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: протяженность 430 м, ширина дорожного покрытия 7 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование *не требуется*
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
(перечень указанных актов приведен в приложении …к настоящему акту).

13. Мероприятии по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. *Не требуется*
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 53 028,37 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 49 637,88 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: *соответствует проекту (хорошо).*
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:
капитальный ремонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 «Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск»)».
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Жакупов Е.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Кенжеболатов Е.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Мухамедиев С.М.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Ташенов М.Д.**

_____ **Чурилов С.А.**

_____ **Шабаев А.В.**

_____ **Таспаев Д.Б.**

_____ **Тайгилов Б.Т.**

_____ **Абилева Р.Ю.**

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)