Счет-фактура № 17 от 09.06.16 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540003035, 040000, РК, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 009912 от 05.04.13 **(2)**

ИИК поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): говор №20 от 01.04.2016г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: ГУ "Аппарат Акима Лабасинского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340006372, Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14 **(10)**

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области за июнь 2016г.	тг.	1	31 101 201,57	31 101 201,57	12%	3 732 144,19	34 833 345,76		
Всего по счету:					**31 101 201,57**		**3 732 144,19**	**34 833 345,76**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Лабасинского сельского округа", Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14** — **130340006372**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Талдыкорган-Сервис", 040000, РК, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17** — **020540003035**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) говор №20 от 01.04.2016г.

Номер документа	Дата составления
17	09.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области за июнь 2016г.			тг.	1	34 833 345,76	34 833 345,76
				Итого	**1**	**x**	**34 833 345,76**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* Мамедов Т.Н. *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* Шалкибеков Е.О. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2016

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа" БИН 130340006372
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" БИН 020540003035
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	01.04.2016г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области" за июнь месяц 2016г.	52 120 345,76	31 101 201,57							3 732 144,19	34 833 345,76
к оплате		**31 101 201,57**							**3 732 144,19**	**34 833 345,76**

М.П. Заказчик Аким округа Шалкибеков Е.О._____ 2016 год

М.П. Подрядчик Директор Мамедов Т.Н. _____ 2016 год

Утверждена
приказом Председ[illegible]я Агентства
Республики Казахстан по [illegible]лам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:"Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Сводный акт
выполненных работ
по объекту: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

за июнь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акт №1	На дорожную одежду				28 294 320				
2	Акт №2	На перепускные трубы ж/б круглые д-0,5м со смотровыми блоками				1 290 371				
3	Акт №3	На дорожные знаки				906 683				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**30 491 374**				
		Налог (2 %)				609 827,48				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**31 101 201,57**				
		НДС (12 %)				3 732 144,19				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**34 833 345,76**				

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Аким округа
_____ Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор
_____ Мамедов Т.Н

Технадзор:_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№__170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №1
приемки выполненных работ
НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
за июнь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,9 л на м2	5,4691	30209,59	339,59	165219	1857	1025	0,58	3
		т		–	140,94	–	771	133	0,58	3
2	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6081	455,57	15,35	2770321	93343	88965	0,0336	204
		м2 покрытия		5,94	5,06	36121	30770	133	0,01766	107
3	Е27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавляется 3 см) ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кзкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	6081	324,46	–	1973041	–	485	0,00054	3
		м2 покрытия		0,06	–	365	–	133	–	–
4	Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,9 л на м2	3,146	30209,59	339,59	95039	1068	589	0,58	2

	т		–	140,94	–	443	133	0,58	2
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, марки 1 тип Б	7865	582,87	15,35	4584273	120728	115065	0,0336	264
	м2 покрытия		5,94	5,06	46718	39797	133	0,01766	139
6 Е27-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	7865	139,92	–	1100471	–	209	0,00018	1
	м2 покрытия		0,02	–	157	–	133	–	–
7 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	2860	198,79	20,36	568539	58230	38684	0,0317	91
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	13699	15387	133	0,02033	58
	Всего прямые затраты				**11256903**	**275226**			**568**
					97060	**87168**			**309**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10884617				
	Накладные расходы, тенге				245022				
	- заработная плата, тенге				36753				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				690116				
	Всего				**12192041**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				182881				
	- сметная заработная плата, тенге				25786				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)				111374				
	- сметная заработная плата, тенге				51232				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				312				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				123749				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				49500				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12659545**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**28 294 320**				
	- материалы, тенге				26 014 235				

- сметная заработная плата, тенге	1 126 283
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 458
Налог (2 %)	565 886,40
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28 860 206,49**
НДС (12 %)	3 463 224,78
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32 323 431,27**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Аким округа

_____ Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №2
приемки выполненных работ

На перепускные трубы ж/б круглые д-0,5м со смотровыми блоками

за июнь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,4	6,48	6,48	35	35	11	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	11	97	0,00806	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	92	–	97	–	–

4	Е1-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,6	9,24	9,24	43	43	14	–	–
		м3 грунта		–	3	–	14	97	0,0115	–
5	Е30-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,8	4545	2961	17271	11252	9749	9,44	36
		м3		1584	769,86	6019	2925	109	2,632	10
6	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т в автосамосвалы	9,5	152,8	152,8	1452	1452	1016	–	–
		т		–	106,96	–	1016	100	0,22462	2
7	П8-10-1	Перевозка разобранных ж/б звеньев труб на свалку, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9,5	76,6	76,6	728	728	146	–	–
		т		–	15,32	–	146	100	0,03217	–
8	Е30-3-1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	4	2295,17	38,67	9181	155	1416	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1242	57	109	0,0695	–
9	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых ж/б труб отверстием 0,5 м	3,8	6589,26	3701,25	25039	14065	12187	11,8	45
		м3		1980	962,33	7524	3657	109	3,29	13
10	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	20	11200		224000				
		шт								
11	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	0,2	9849,21	532,08	1970	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
12	Е27-9-1	Укладка смотровых блоков	0,74	2699,67	1053,54	1998	780	770	3,23	2
		м3 лотка		515,25	267,3	381	198	133	1,08	1
13	30-23-145	Смотровой блок	2	12400		24800				
		шт								
14	Е23-24-1	Установка люков с решеткой	2	286,43	39,26	573	79	580	1,31	3
		шт								

			209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
15 1-4-61	Люк чугунный с решеткой	2	14800		29600				
	шт								
16 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,3	322,22	13,7	25874	1100	9442	0,605	49
	м2								
			102,83	5,04	8257	405	109	0,0246	2
17 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,6	1089,28	20,67	19171	364	3168	0,91	16
	м2								
			157,5	7,61	2772	134	109	0,0372	1
18 Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	0,6	9849,21	532,08	5910	319	371	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	261	79	109	0,434	–
19 Е30-3-1	Устройство подготовки под портальную стенку из песчано-гравийной смеси	0,212	2295,17	38,67	487	8	75	1,99	–
	м3								
			310,5	14,24	66	3	109	0,0695	–
20 Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	3053,16	1845	7694	4649	3834	5,46	14
	м3								
			915,75	479,7	2308	1209	109	1,64	4
21 30-23-43	Портальная стенка СТ-8 (ТП 3.501.1-144)	4	20400		81600				
	шт								
	Всего прямые затраты				**479731**	**35159**			**192**
					31617	**9907**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				412957				
	Накладные расходы, тенге				45465				
	- заработная плата, тенге				6820				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31512				
	Всего				**556708**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				8351				
	- сметная заработная плата, тенге				1177				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	5086
- сметная заработная плата, тенге	2340
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5651
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2260
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**578056**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 290 371**
- материалы, тенге	986 967
- сметная заработная плата, тенге	142 855
- нормативная трудоемкость, чел-ч	269
Налог (2 %)	25 807,42
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 316 178,42**
НДС (12 %)	157 941,41
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 474 119,83**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Аким округа

_____Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №3
приемки выполненных работ
На дорожные знаки
за июнь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22	218,93	–	4816	–	5442	1,54	34
		м3 грунта		218,93	–	4816	–	113	–	–
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	238	–	97	–	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,6	1722,2	97,07	7922	447	807	0,78	4
		м3 основания		112,5	36	518	166	118	0,18	1
4	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов ф-1 под знаки	9,45	19999,09	922,5	188991	8718	6573	2,44	23
		м3								

				398,25	239,85	3763	2267	109	0,82	8
5	Е6-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	2,16	8582,77	66,01	18539	143	501	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	423	54	105	0,1218	–
6	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	747,86	146,19	17949	3509	17060	3,2	77
		шт								
				506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
7	99-1-1(пл)СГ	Стоимость металлической стойки СКМ 2.30	21	1244		26124				
		шт								
8	99-1-2(пл)СГ	Стоимость металлической стойки СКМ 2.20	6	829		4974				
		шт								
9	99-1-3(пл)СГ	Стоимость знаков II типоразмера 900*900*900	7	1959		13713				
		шт								
10	99-1-4(пл)СГ	Стоимость знаков II типоразмера 700*700	14	2491		34874				
		шт								
11	99-1-5(пл)СГ	Стоимость знаков II типоразмера 500*2250	3	6738		20214				
		шт								
		Всего прямые затраты				**338418**	**12880**			**143**
						21908	**3164**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				303630				

Накладные расходы, тенге	30614
- заработная плата, тенге	4592
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22142
Всего	**391174**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5868
- сметная заработная плата, тенге	827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	3573
- сметная заработная плата, тенге	1644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3970
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1588

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**406173**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**906 683,00**
- материалы, тенге	725 676,00
- сметная заработная плата, тенге	90 086,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	185,00
Налог (2 %)	18 133,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**924 816,66**
НДС (12 %)	110 978,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 035 794,66**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Аким округа

_____Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____

Счет-фактура № 11 от 17.05.16 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540003035, 040000, РК, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 009912 от 05.04.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ588560000000072960 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): говор №20 от 01.04.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Аппарат Акима Лабасинского сельского округа" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340006372, Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14 (10а)

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области за май 2016г.	тг.	1	15 434 821,43	15 434 821,43	12%	1 852 178,57	17 287 000,00		
Всего по счету:					**15 434 821,43**		**1 852 178,57**	**17 287 000,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мызникова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат Акима Лабасинского сельского округа", Алм атинская область, Коксуский р/н, Лабасинский с.о., с.Мамбет, Мамбет,14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130340006372**
Исполнитель	**ТОО "Талдыкорган-Сервис", 040000, РК, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020540003035**

Договор (контракт) говор №20 от 01.04.2016г.

Номер документа	Дата составления
11	**17.05.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области за май 2016г.			тг.	1	17 287 000,00	17 287 000,00
				Итого	**1**	**x**	**17 287 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)		Мамедов Т.Н.	Принял (Заказчик)	И.о. акима	Шалкибеков	Шалкибеков В.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2016

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа" БИН 130340006372
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" БИН 020540003035
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наиме-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	01.04.2016г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области" за май месяц 2016 года	17 287 000,00	15 434 821,43							1 852 178,57	17 287 000,00
к оплате за май 2016 г.	**17 287 000,00**	**15 434 821,43**							**1 852 178,57**	**17 287 000,00**

М.П. Заказчик И.о. акима округа Шалкибеков Е.О. Шалкибеков 2016 год

М.П. Подрядчик Директор Мамедов Т.Н. 2016 год

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:"Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Сводный акт
выполненных работ
по объекту: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

за май месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акт №1	На востановление и закрепление трассы дороги				41 118				
2	Акт №2	На подготовительные работы				370 218				
3	Акт №3	На дорожную одежду				14 720 842				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**15 132 178**				

Налог (2 %)	302 644
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 434 821,43**
НДС (12 %)	1 852 178,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 287 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
И.о. акима округа

_____ Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____ Мамедов Т.Н

Технадзор: _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №1
приемки выполненных работ

На Восстановление и закрепление трассы дороги

за апрель месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-0-1СБОРІ	Восстановление и закрепление трассы дороги II категории *км*	1,36	11704		15917				
2	99-0-1СБОРІ	Восстановление и закрепление трассы примыканий и съездов II категории *км*	0,07	11704		819				
		Всего прямые затраты				**16736**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1004				

Всего	**17740**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	266
- сметная заработная плата, тенге	38
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	162
- сметная заработная плата, тенге	75
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	72
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18420**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**41 118,00**
- материалы, тенге	39 999,00
- сметная заработная плата, тенге	872,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0,00
Налог (2 %)	822,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41 940,36**
НДС (12 %)	5 032,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46 973,20**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
И.о акима округа
_____ Шалкибеков Е.О.

Технадзор: _____

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор
_____ Мамедов Т.Н

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №2
приемки выполненных работ
НА подготовительные работы
за май месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) в кучи, при перемещении до 10 м	5	6,01	6,01	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	10	97	0,00681	–
2	Е1-24-14	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м	5	4,75	4,75	24	24	8	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	8	97	0,00539	–
3	Е1-17-26	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	48,96	47,47	245	237	37	0,00774	–
		м3 грунта								

			1,27	6,4	6	32	97	0,0219	–
4 П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	12,5	76,6	76,6	958	958	192	–	–
	т								
			–	15,32	–	192	100	0,03217	–
5 Е1-20-2	Работа на отвале	5	3,79	3,24	19	16	8	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	2	6	97	0,00371	–
6 Е23-24-1	Демонтаж существующих люков ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	146,8	21,25	1028	149	1217	0,786	6
	шт								
			125,55	8,1	879	57	130	0,042	–
7 П9-15-1	Погрузка демонтированных люков в автосамосвалы	0,7	234,3	234,3	164	164	115	–	–
	т								
			–	164,01	–	115	100	0,34442	–
8 П7-10-1	Перевозка демонтированных люков на расстояние 10 км на свалку ктрм1=9,35; кзпм1=0,7;	0,7	76,61	76,61	54	54	8	–	–
	т								
			–	11,41	–	8	100	0,32005	–
9 Е23-13-1	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	0,7	38439,57	5028,34	26908	3520	5702	27,104	19
	м3 конструкций колодцев								
			4382,55	1883,03	3068	1318	130	9,196	6
10 Е23-24-1	Установка люков	7	282,59	35,42	1978	248	2028	1,31	9
	шт								
			209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
11 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	7	13400		93800				
	комплект								
12 Е23-1-4	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	1,12	9325,3	453,79	10444	508	580	1,514	2
	м3 основания								
			228,15	169,88	256	190	130	0,83	1
13 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,142	482		550				
	м3								

14	Е27-55-1								
	Восстановление асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси тип Б, М-I толщиной 3 см	5,6	467,45	–	2618	–	185	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	139	–	133	–	–
15	Е27-55-2								
	Восстановление асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см (добавляется на 2 см) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4;	5,6	295,67	–	1656	–	118	0,0928	1
	м2 покрытия		15,92	–	89	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**140476**	**5908**			**38**
					5904	**2031**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				128663				
	Накладные расходы, тенге				10208				
	- заработная плата, тенге				1531				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9041				
	Всего				**159725**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				2396				
	- сметная заработная плата, тенге				338				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)				1459				
	- сметная заработная плата, тенге				671				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1621				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				648				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**165 849,00**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)				**370 218,00**				
	- материалы, тенге				307 505,00				
	- сметная заработная плата, тенге				30 458,00				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56,00				

Налог (2 %)	7 404,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**377 622,36**
НДС (12 %)	45 314,68
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**422 937,04**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
И.о. акима округа

_____ Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____ Мамедов Т.Н

Технадзор: _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02_» ___мая__ 2012г.
№ __170___

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улицы Коксу в с.Талапты Коксуского района Алматинской области"

Акт №3
приемки выполненных работ
НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
за май месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-12	Планировка автогрейдером основания насыпи в грунтах 2 группы kэкс1=1,298;	10725	9,86	5,74	105749	61562	52849	0,0279	299
		м2 спланированной площади		4,12	0,96	44187	10296	97	0,0025	27
2	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	7865	19,95	15,58	156907	122537	68307	0,0093	73
		м2 корыта		1,03	5,5	8101	43258	133	0,02686	211
3	Е27-82-3	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключается на расстояние 80 м) ктрр1=-8; ктрм1=-8; кзпр1=-8; кэкс1=-8; кзпм1=-8; кмат1=-8;	7865	-7,68	-7,68	-60403	-60403	-28453	–	–
		м2 корыта		–	-2,72	–	-21393	133	-0,01328	-104
4	Е1-130-2	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2360	12,51	12,51	29524	29524	9798	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	10101	97	0,01399	33
5 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	2360	8,9	8,9	21004	21004	6135	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,68	–	6325	97	0,00125	3
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2360	14,12	12	33323	28320	10004	0,0122	29
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	3823	6490	97	0,0122	29
7 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком	7865	501,76	33,29	3946342	261826	172598	0,033	260
	м2 основания								
			5	11,5	39325	90448	133	0,04038	318
8 Е27-72-1	Розлив 60% битумной эмульсии с расходом 0,9 л на м2	1,6099	30209,59	339,59	48634	547	302	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	227	133	0,58	1
9 Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1784	455,57	15,35	812737	27384	26100	0,0336	60
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	10597	9027	133	0,01766	32
10 Е27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавляется 3 см) ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	1784	324,46	–	578837	–	142	0,00054	1
	м2 покрытия								
			0,06	–	107	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**5672654**	**492301**			**723**
					106140	**154779**			**550**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5074215				
	Накладные расходы, тенге				317782				
	- заработная плата, тенге				47667				
	- трудоемкость, чел-ч				159				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359426				
	Всего				**6349862**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	95248
- сметная заработная плата, тенге	13430
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	58006
- сметная заработная плата, тенге	26683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64451
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25780
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6593347**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**14 720 842,00**
- материалы, тенге	12 127 374,00
- сметная заработная плата, тенге	1 049 043,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 670,00
Налог (2 %)	294 416,84
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 015 258,84**
НДС (12 %)	1 801 831,06
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 817 089,90**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Лабасинского сельского округа"
И.о. акима округа

_____Шалкибеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган-Сервис"
Директор

_____Мамедов Т.Н

Технадзор:_____