Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2016 года

Капитальный ремонт водопропускной трубы на 53 км автомобильной дороги областного значения КТ-26 "Рощинское -Корнеевка-Волошинка"

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	ед. изм.	количество	Цена за ед. изм.	Всего в текущих ценах с НДС, тенге
	Глава 4. Искусственные сооружения				
	Оголовки трубы:				
1	Монолитный бетон лотка В20 F300	м3	4,8	37292,50	179 004
	Укрепление русел и откосов насыпи				
	Входной оголовок:				
2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	55,2	5,83	322
3	Устройство щебеночной подготовки, щебень М 800 фрак 20-40 мм	м3	4,45	4745,17	21 116
4	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 В15 толщиной10 см	м2	27	14772,30	398 852
5	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толшине плит 16 см	м	4	20918,25	83 673
6	в т ч блок упора У-2 2 шт				0
7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	1,1	29837,27	32 821
8	Укрепление откосов входного русла плитами П-1 В15 толщ 10 см	м2	15	14809,33	222 140
9	в т.ч Блоки П-1 49х49х10 см				0
10	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм	м3	2,35	4744,68	11 150
11	Установка планок из асфальтобетона	м3	0,2	51910,00	10 382
12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,55	29840,00	16 412
13	Бетон тяжелый класса В15	м3	0,7	38964,29	27 275
	Укрепление монолитным бетоном над оголовком				0
14	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13,1	5,65	74
15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (лс), при перемещении грунта 2 группы до 20 м	м3	60	39,50	2 370
16	Устройство щебеночной подготовки, щебень М 800 фрак 20-40 мм	м3	1,31	8996,18	11 785
17	Устройство монолитного укрепления над оголовками	м3	1,05	47683,81	50 068
	Выходной оголовок:				0
18	Планировка площадей механизированным способом	м2	51,1	5,81	297
19	Устройство щебеночной подготовки русла, щебень М800 фрак 20-40 мм толщиной 10 см	м3	3,6	4745,28	17 083
20	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В15 толщиной 12 см	м2	35,8	7186,93	257 292
21	Арматурная сталь гладкая класса А1,Д-8 мм	т	0,0796	178065,33	14 174
22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толшине плит 16 см	м	3	21077,67	63 233
23	Укрепление откосов выходного оголовка плитами П-1 В15 толщиной 10 см	м2	8	14773,25	118 186
24	в т.ч Блоки П-1 49х49х10 см кол-во 36 шт				0
25	Устройство щебеночной подготовки, щебень М 800 фрак 20-40 мм толщиной 10 см	м3	1,5	4744,00	7 116
26	Монолитный бетон тяжелый класса В15 толщиной 10 см	м3	0,6	38961,67	23 377
27	Установка планок из асфальтобетона	м3	0,3	51913,33	15 574
28	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,26	29838,46	7 758
	Укрепление монолитным бетоном над оголовком				0
29	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10,2	5,69	58
30	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (лс), при перемещении грунта 2 группы до 20 м	м3	52	39,50	2 054
31	Устройство щебеночной подготовки, щебень М 800 фрак 20-40 мм толщиной 10 см	м3	1,02	9005,88	9 186
32	Устройство монолитного укрепления над оголовками	м3	0,82	47681,71	39 099

	Устройство конца укрепления:				0
33	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором «Драглайн» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под каменную наброску и укрепление)	м3	56	124,48	6 971
34	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	1,4	1593,57	2 231
35	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	52,8	5,74	303
36	Устройство щебеночной подготовки, щебень М800 фрак 20-40 мм толщиной 10 см	м3	5,3	5071,32	26 878
37	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В15 толщиной Н=12 см	м2	52,5	6745,03	354 114
38	Арматурная сталь гладкая класса А1,Д-8 мм	т	0,1163	178073,95	20 710
39	Планки из асфальтобетона	м3	0,3	51913,33	15 574
40	Устройство каменной наброски или призмы	м3	20,4	35948,77	733 355
	Итого				**2 802 067**
	Глава 3. Дорожная одежда				
	Присыпные обочины				
41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной-гравийной смеси,дресвы,	м3	127	4595,18	583 588
	Итого				**583 588**
	ВСЕГО				**3 385 655**

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Работу принял : _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

_____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "Петропавл жолдары"

_____ Ташенов М.Д.

Технадзор:
ТОО "Фиридо"

_____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 15 сентября 2016 года №
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 13 октября 2016 года, ТОО «Петропавл жолдары», Ташенов Марат Джамбулатович, Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 13 октября 2016 года, ТОО «Фиридо», Доль Виктор Егорович, №KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 13 октября 2016 года , ТОО «Проектная компания Автодороги», Чурилов Александр Сергеевич.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: капитальный ремонт водопропускной трубы на 53 км автомобильной дороги областного значения КТ-26 «Рощинское-Корнеевка-Волошинка».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Ясновский с.о

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» ноября 2005 г. № 420 Акимата Есильского района Северо – Казахстанской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО», приказ №57 от 7 августа 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04 апреля 2016 года ;

месяц, год

окончание работ 28 октября 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: 4

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
количество	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Земляные работы; монтаж прямоугольной железобетонной трубы отв. 2,0*2,5 м; устройство дорожной одежды; обустройство автомобильной дороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 28 506,89 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 21 260,64 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24 618,123 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: капитальный ремонт водопропускной трубы на 53 км автомобильной дороги областного значения КТ-26 «Рощинское-Корнеевка-Волошинка».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Доль Виктор Егорович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ташенов Марат Джамбулатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.