Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года

Заказчик — **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Генподрядчик — **ТОО "Петропавл жолдары"**

Договор № 121 от 28 июня 2017 года

Наименование строительства и его адрес :

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" 82-83 км

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :		**106 517 211,36**
В том числе :		
Всего	за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года	85 695 234,24
НДС 12%	за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года	9 181 632,24
НДС 12%	с начала года	11 412 558,36
Резерв 5%	за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года	4 284 761,71
резерв 5%	с начала года	5 325 860,57
Итого к оплате	**за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года**	**81 410 472,53**

Заказчик

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

(подпись)

М.П.

Генподрядчик

ТОО "Петропавл жолдары"

(подпись)

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Договор № 121 от 28 июня 2017 года

Акт выполненных работ
за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" 82-83 км

(тенге)

№	Адрес выполнения работ	Всего за февраль -сентябрь месяц 2017 года		в том числе за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года	
		План	факт	План	факт
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" 82-83 км	106 517 211,36	106 517 211,36	85 695 234,24	85 695 234,24
	ИТОГО :	106 517 211,36	106 517 211,36	85 695 234,24	85 695 234,24

Директор Ташенов М.Д.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт приемки выполненных работ
за период с 27 июля по 25 сентября 2017 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" 82-83 км

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Объем	Стоимость (тенге) на ед. изм.	Стоимость (тенге)
		Дорожная одежда				
1	11-010102-0234 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(С площадки на трассу)	м3 грунта	1304,0000	157,02	204 759
2	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2087,0000	53,14	110 903
3	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	10775,8000	5,78	62 313
4	11-270102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными(Всего 33 см)	м2 основания или покрытия	10775,8000	233,66	2 517 876
8	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	741,8510	1104,01	819 011
10	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	167,8400	64538,13	10 832 080
11	21-130810-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	8,0560	141424,02	1 139 312
12	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вода техническая	м3	207,0020	30,00	6 210
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2	т	9,0200	1192,94	10 760

14	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	9,2920	64538,13	599 688
15	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 7 см)	м2 покрытия	10024,0000	94,17	943 917
16	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	60144,0000	0,09	5 456
17	21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1624,8900	13666,94	22 207 274
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	т	4,0100	1192,94	4 784
19	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,1300	64538,13	266 542
20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 5 см)	м2 покрытия	10024,0000	98,48	987 204
21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	20048,0000	0,09	1 838
22	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1210,8990	13211,58	15 997 889
		Устройство перехода на существующую дорогу в начале и конце трассы				
32	11-270301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	48,0000	1135,31	54 495
33	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0360	72508,41	2 610
34	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	48,4800	13211,58	640 497
38	27 т.ч.п.1.4	Доставка битумной эмульсии на 110 км	м/ч	236,1750	4699,21	1 109 836
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого прямые затраты:	Тенге			58 525 254
		Накладные расходы -	Тенге			3 408 357
		Сметная прибыль	Тенге			4 954 688

		ИТОГО по смете:	Тенге			**66 888 299**
		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого прямые затраты:	Тенге			**58 525 254**
		Накладные расходы	Тенге			**3 408 357**
		Сметная прибыль	Тенге			**4 954 688**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**66 888 299**
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Расчет № 1	Временные здания и сооружения	тенге			**1 953 647**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			**68 841 946**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	тенге			**1 278 497**
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 года	тенге			**70 120 443**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017года К-1,07	тенге			**75 013 335**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			**1 500 267**
		Итого с НРиЗ	тенге			**76 513 602**
		НДС 12%	тенге			**9 181 632,24**
		ВСЕГО по акту	тенге			**85 695 234,24**

Расчет составил: Медведева ТИ

Работу принял : Ауелов Т.Ж.

Расчет проверил:

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" **Тасбулатов Г.Х**

Подрядчик:

ТОО "Петропавл жолдары" **Ташенов М.Д.**

Технадзор:

ТОО "Кредо СК"

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2017 г.

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 октября 2017 года, ТОО «Петропавл жолдары», Ташенов Марат Джамбулатович, Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 30 октября 2017 года, ТОО Кредо-СК», Нагорная Галина Анатольевна, аттестаты КДСЖКХ №06833, КДСЖКХ №06834 от 20.03.2014 г.; КДСЖКХ №07133 от 15.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 октября 2017 года , ТОО «Проектная компания Автодороги», Чурилов Александр Сергеевич.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-27 «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево 82-83 км».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Дмитриевский с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» января 2007 г. № 12 Акимата Тимирязевского района Северо – Казахстанской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление архитектурно – строительного контроля и лицензирования акимата СКО», 14 сентября 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектная компания Автодороги», №143/17-2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО», приказ №129 от 30 декабря 2016 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	км	1,2	1,2	1,2	1,2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство основания из фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением щебня М1200 и песка отсева от дробления, укрепленный битумной эмульсией 3%, цементом М400 5% (по массе),толщиной 33 см; устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/м 3) толщиной 7 см; устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ м 3) тип А толщиной 5 см; укрепление обочин ПГС природной толщиной 12 см; обустройство автодороги и разметка проезжей части

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 129 152,123 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 121 510, 336 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 121 510, 336 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: капитальный автомобильной дороги областного значения КТ-27 «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево 82-83 км».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нагорная Галина Анатольевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ташенов Марат Джамбулатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1 200		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	2		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.