Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "Петропавл жолдары"**

Доп.соглашение № 1 от 25 октяря 2017 г к договору № 151 от 25 сентября 2017 г.

Наименование строительства и его адрес :

капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово"

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
	Всего по стройке :	**27 702 337**
	В том числе :	
Всего	за октябрь месяц 2017 года	27 702 337
НДС 12%	за октябрь месяц 2017 года	2 968 108
НДС 12%	с начала года	2 968 108
Резерв 5%	за октябрь месяц 2017 года	1 385 117
резерв 5%	с начала года	1 385 117
Итого к оплате	**за октябрь месяц 2017 года**	**26 317 220**

Заказчик **Подрядчик**

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

(подпись)

М.П.

ТОО "Петропавл жолдары"

(подпись)

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Договор № 151 от 25 сентября 2017 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово"

(тенге)

№	Адрес выполнения работ	Всего за октябрь месяц 2017 года		в том числе за октябрь месяц 2017 года	
		План	факт	План	факт
1	капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово"	27 702 337	27 702 337	27 702 337	27 702 337
	ИТОГО :	27 702 337	27 702 337	27 702 337	27 702 337

Директор Ташенов М.Д.

чик :КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской асти"

дрядчик :ТОО "Петропавл жолдары"

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2017 года

капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Объем	Стоимость (тенге) на ед. изм.	Стоимость (тенге)
1	3	4	5	7	8
	ГЛАВА 1: Подготовительные виды работ				
	РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление трассы				
1	Изготовление и установка знаков	знак	4	37744,00	150 976
	РАЗДЕЛ 2. Разборка существующей дорожной одежды				
2	КИРКОВКА СУЩ-ГО ПОКРЫТИЯ (6см)/Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	42	1961,63	82 388
3	Погрузка разобранного материала	тонн	96,6	73	7 052
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тонн	96,6	945,71	91 356
5	РАЗБОРКА СУЩ-ГО ОСНОВАНИЯ И ОБОЧИН ИЗ ПГС/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	154,1	24,45	3 767
6	Погрузка разобранного материала	тонн	246,4	73	17 987
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тонн	246,4	61,47	15 146
	РАЗДЕЛ 3. Устройство объездной дороги				
8	Снятие ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м (20м)	м3 грунта	191,25	34,7	6 637
9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191,25	29,18	5 581
10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	382,5	50,29	19 237
11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1912,5	4,56	8 712
12	Устройство нижнего слоя из материала полученного от демонтажа основания дор.одежды с добавлением нового материала ПГС	м3 материала основания в плотном теле	281,25	917,32	257 996
13	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	127,25	1869,39	237 880
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	18	3514,69	63 264

15	Примен.Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8- 1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	4	17485,71	69 943
16	Примен.Знаки дорожные односторонние круглые 1200х1200	шт	4	20077,91	80 312
17	Примен.Знаки дорожные односторонние круглые 1200х1200	шт	8	20077,91	160 623
18	Прменит.Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	2	13829,22	27 658
19	Крепление дорожных знаков к кронштейнов,монтаж кронштейнов к хомутам	шт	18	196,84	3 543
20	Хомуты	кг	60	176,46	10 588
21	Переносные стойки для дорожных знаков	тн	0,2	387498,29	77 500
22	Временные защитные барьеры (защитные блоки)	тн	0,36	387498,29	139 499
23	ФОНАРЬ ВСТАВНОЙ В СОЧИТАНИИ С ЗАЩИТНЫМ БЛОКОМ/Светильники, тип РСП26-125-001 У5 ГОСТ 17677-82	шт	8	2736,94	21 896
24	ФОНАРЬ ВСТАВНОЙ В СОЧИТАНИИ С ПЛАСТИНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ/Светильники, тип РСП26-125-001 У5 ГОСТ 17677-82	шт	15	2736,94	41 054
	РАЗДЕЛ 4. Устройство двух металлических труб d=0,5м (2шт) на объездной дороге				
25	Укладка двух металлических труб d=0,5м	км	0,02	29978992,05	599 580
26	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,1	13,64	97
27	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	1414,29	3 394
28	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	9,5	120,55	1 145
29	Демонтаж двух металлических труб d=0,5м	км	0,0200	521198,25	10 424
30	Погрузка демонтированного материала	тн	0,2000	73	15
31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	тн	0,2	728,57	146
	РАЗДЕЛ 5. Демонтаж сущ-щей ж/б трубы				
32	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	124,2	85,84	10 661
33	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,42	1414,29	17 565
34	ДЕМОНТАЖ/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м.Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций	м3 железобетон а звеньев	26,12	11371,32	297 019
35	Демонтаж монолитного бетона/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	27,46	1361	37 373
36	Погрузка демонтированного материала	тн	91,222	73	6 659
37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тн	91,222	945,71	86 270
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:				**2 670 943**
	Накладные расходы -				**372 213**
	Сметная прибыль -				**231 374**
	ИТОГО по смете:				3 274 531
	ГЛАВА 2: Основные виды работ				

	РАЗДЕЛ 1. Искусственные сооружения				
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,4	87,78	2 668
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,0400	1414,29	4 299
	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	4,6000	4729,31	21 755
	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	9,1000	30156,44	274 424
	УКЛАДКА БЛОКОВ ЗКП 6.200/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетон а звеньев	15,2000	12876,24	195 719
	Блок ЗКП 6.200	шт	8	108922	871 376
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 2801398	м3	1,6	22047,46	35 276
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75,2	2351,74	176 851
	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,5	228,43	3 541
	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,2	3273,73	36 666
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	661,22	952
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,40	13,64	196
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,40	120,55	1 736
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76,60	87,78	6 724
5	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,66	1414,29	10 833
6	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,0	4729,31	4 729
7	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ГПС/Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	13,0	3419,94	44 459
8	Фундаменты из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	3,80	31110,94	118 222
9	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,96	11137,87	21 830
0	Звенья оголовков ЗКП 17.170	шт	2,00	130318,9	260 638
1	Монтаж откосных крыльев №108 (пр.,лев.).Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	6,0	13379,67	80 278
2	Откосные крылья №108	шт	4,00	88620,22	354 481
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 2801398	м3	0,20	22047,46	4 409
24	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,40	3273,73	4 583
25	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	59,80	2351,74	140 634
26	Устройство лотка из монолитного бетона	м3 бетона в деле	2,60	30156,44	78 407
27	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,16	661,22	3 412
28	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,60	13,64	704
29	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,60	120,55	6 220

	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ/Дно и откосывыемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	22,60	98,19	2 219
31	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	8,30	4729,31	39 253
32	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	1,80	31110,94	56 000
33	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	0,70	31110,94	21 778
34	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0148	39054,85	578
35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	164732,55	2 438
36	Устройство асфальтовой планки	м3	0,10	61596,52	6 160
37	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,23	14618,4	3 362
38	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ/Дно и откосывыемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	17,80	98,19	1 748
39	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,80	4729,31	8 513
40	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	1,40	31110,94	43 555
41	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,020	39054,85	781
42	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	164732,55	3 295
43	Устройство асфальтовой планки	м3	0,1000	61596,52	6 160
44	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,23	14618,4	3 362
45	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	500,0	2786,71	1 393 356
46	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	500,00	50,29	25 146
47	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2500,0	4,56	11 388
48	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ/Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	6,70	98,19	658
49	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,70	4729,31	3 311
50	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	0,80	31110,94	24 889
51	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	0,40	31110,94	12 444
52	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0148	39054,85	578
53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	164732,55	2 438
54	Устройство асфальтовой планки	м3	0,1000	61596,52	6 160
55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,23	14618,4	3 362
56	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ/Дно и откосывыемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	11,30	98,19	1 110
57	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,10	4729,31	5 202
58	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	0,90	31110,94	28 000
59	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0249	39054,85	972

	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	164732,55	4 102
61	Устройство асфальтовой планки	м3	0,1000	61596,52	6 160
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,23	14618,4	3 362
63	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,50	661,22	6 282
64	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	23,80	5	108
65	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	18,70	1414,29	26 447
66	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	2,38	4729,31	11 256
67	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня в деле	3,19	3763,52	12 006
68	Укрепление из монолитного бетона В20(с надбавками до F300, W6). Устройство	м3 бетона в деле	2,89	31110,94	89 911
69	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,05	39054,85	1 953
70	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	164732,55	8 237
71	Устройство асфальтовой планки	м3	1,70	61596,52	104 714
72	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	3,91	14618,4	57 158
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
73	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200	2786,71	557 342
74	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси С-6. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	127,50	917,32	116 958
75	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,00	1869,39	95 339
76	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,00	3913,41	199 584
77	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,50	3197,05	81 525
78	Битум. Разогревание вкотлах вместимостью 400 л	т битума	0,56	9196,07	5 150
79	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5600	76119,2	42 627
80	Покрытия толщиной 4см (4см+2см=6СМ) из горячихасфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	700	1376,5	963 553
81	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	700	639,74	447 819
82	Битум. Разогревание вкотлах вместимостью 400 л	т битума	0,21	9196,07	1 931
83	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100	76119,2	15 985
84	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	700	1513,38	1 059 369
85	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	700	354,16	247 910
86	Устройство присыпных обочин	м3	27,80	917,32	25 501
87	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,916	1532,29	51 969
88	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	300	127,73	38 320

	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,20	1869,39	24 676
0	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,20	3913,41	51 657
91	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,60	3197,05	21 101
	РАЗДЕЛ 3. Планировочные и укрепительные работы				
92	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА/Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	486,34	32,30	15 711
93	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ И ВЫЕМОК/Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	613,27	1,69	1 037
94	ПЛАНИРОВКА ОБОСИН/Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120	32,30	3 877
95	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	613,27	226,03	138 619
	РАЗДЕЛ 4. Обустройство а/д				
96	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2	321009,12	64202
97	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1	87423,56	8742
98	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	42	370	15 547
99	Применит.Барьерное ограждение 11ДО шаг стоек 3,0м	тн	1,26	346299,6	436337
	РАЗДЕЛ 5. Рекультивация объездной дороги				
100	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1275,0	62,13	79 214
101	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	191,25	34,70	6 637
	Итого прямые затраты:				**9 634 170**
	Накладные расходы -	**Тенге**			**929 373**
	Сметная прибыль -	**Тенге**			845 083
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**Тенге**			**11 408 625**
	Итого прямые затраты:	**Тенге**			**12 305 113**
	Накладные расходы -	**Тенге**			**1 301 586**
	Сметная прибыль -	**Тенге**			**1 076 457**
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1,2 :	**Тенге**			**14 683 156**
	Дополнительные затраты				
	Перевозка и доставка материалов				
1	Перевозка ПГС,щебня с г.КОКШЕТАУ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тн	2028,72	3538,64	7 178 910
2	Перевозка ПГС,щебня с г.КОКШЕТАУ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	тн	14201,04	15,57	221110
3	Перевозка битума,а/б,цемента,песка с г.ПЕТРОПАВЛОВСК самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	тн	191,56	185,26	35488
4	Перевозка ЖБИ с г.КАРАГАНДЫ бортовыми авто вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	тн	65,8	4343,59	285808

	Перевозка ЖБИ с г.КАРАГАНДЫ бортовыми авто вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	ткм	35005,6	18,64	652504
6	Перевозка изделий и материалов для ОДД с г.Астана бортовыми авто вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	тн	2,02	4343,59	8774
7	Перевозка изделий и материалов для ОДД с г.Астана бортовыми авто вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	ткм	571,66	18,64	10 656
	Итого прямые затраты:				**8 393 251**
	Накладные расходы				**352 517**
	Сметная прибыль				**699 661**
	ВСЕГО:				**9 445 429**
	Итого в текущих ценах 2017 года	**тенге**			**24 128 585**
	Итого в текущих ценах 2017 года с дополнительными затратами К-1,025100685	**тенге**			**24 734 229**
	НДС 12%	**тенге**			**2 968 108**
	Итого с НДС	тенге			**27 702 337**

Расчет составил: _____ Медведева ТИ

Работу принял : _____ Тасбулатов Г.Х

Расчет проверил: _____

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Тасбулатов Г.Х**

Подрядчик : ТОО "Петропавл жолдары" _____ **Ташенов М.Д.**

Технадзор:

ТОО "Фиридо" _____

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2017 г.

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 октября 2017 года, ТОО «Петропавл жолдары», Ташенов Марат Джамбулатович, Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 30 октября 2017 года, ТОО «Фиридо», Доль Виктор Егорович, аттестаты №KZ13VJE00014610 , № KZ40VJE00014609 , № KZ67VJE00014608 от 25.12.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 октября 2017 года , ТОО «ПСГ Альтенатива», Сидоров Евгений Михайлович, № KZ44VJE00020939 от 11.11.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 «Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Вагулинский с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» ноября 2005 г. № 589 Акимата Кызылжарского района Северо – Казахстанской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление архитектурно – строительного контроля и лицензирования акимата СКО», 5 октября 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО», приказ №82 от 02 мая 2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 года ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
водопропускная труба	шт	1	1	1	1
протяженность	м	100	100	100	100

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир,

		м^2			м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подготовительные работы, земляные работы; устройство круглой одноочковой железобетонной трубы d-1,5 м; устройство основания дорожной одежды; устройство дорожного покрытия; обустройство автодороги

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 34 196,81 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 27 689, 029 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 689, 029 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: капитальный ремонт водопропускной трубы на 37 км автомобильной дороги областного значения КТ-50 «Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Доль Виктор Егорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сидоров Евгений Михайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ташенов Марат Джамбулатович

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	100		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сидоров Евгений Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.