С П Р А В К А

Форма № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО.
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 1 от 03.05.2012г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-интернат № 2 для глухих детей"

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	**2**	3	4	7	8
	Общестроительные работы	55 442 418	62 095 508	16 946 430	18 980 002
	ПИР	665 212	745 037	-	-
	Всего к оплате подрядчику	56 107 630	62 840 545	16 946 430	**18 980 002**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2"

Директор _____ Джунисбекова С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.

с доп. раб.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО.
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

А К Т № 4

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1								
		БЛОК А,А1								
		ФАСАД								
106	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен** м2	273,3	1004,68	6,15	274578	1681	57942	1,32	723
				222,01	2,34	60675	640	94,5	0,01	6
107	Е0115-79-1	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм Aspol** м2	546,7	426,99	2,70	233435	1476	40092	0,37	202
				76,59	1,01	41872	554	94,5	--	3
108	Е0115-157-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная** м2	667,52	50,47	0,18	33687	117	16333	0,15	101
				25,83	0,06	17241	42	94,5	--	--
109	Е0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм** м	309,2	113,03	0,75	34950	232	19365	0,37	114
				65,99	0,29	20403	89	94,5	--	--
110	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ** м2	667,52	161,14	0,78	107561	517	56521	0,50	334
				79,44	0,29	53029	192	106,2	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
129	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	257,73	443,56	2,91	114320	751	23019	0,56	145
		м2		93,41	1,10	24076	284	94,5	0,01	1
		СТЕНЫ								
132	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	570,22	495,19	2,63	282367	1497	40830	0,45	256
		м2		74,78	0,99	42644	563	94,5	--	3
134	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	82,82	424,91	0,09	35191	7	3554	0,28	23
		м2		45,39	0,02	3759	2	94,5	--	--
136	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,32	153,08	0,14	1274	1	616	0,49	4
		м2		78,23	0,03	651	--	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
138	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	200,96	935,06	6,13	187910	1231	15481	0,44	88
		м2		67,28	2,31	13520	465	110,7	0,01	2
144	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	224,88	125,78	0,20	28285	45	4654	0,10	23
		м		18,61	0,09	4184	20	110,7	--	--
146	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	7	158,15	0,04	1107	--	787	0,74	5
		м2		118,89	0,02	832	--	94,5	--	--
		2 ЭТАЖ								
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	517,26	495,19	2,63	256141	1358	37038	0,45	232
		м2		74,78	0,99	38683	511	94,5	--	3
167	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	82,04	424,91	0,09	34860	7	3521	0,28	23
		м2		45,39	0,02	3724	2	94,5	--	--
169	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,97	153,08	0,14	1374	1	664	0,49	4
		м2		78,23	0,03	702	--	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
		Л2								
171	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	196,55	935,06	6,13	183786	1204	15141	0,44	86
		м2		67,28	2,31	13223	455	110,7	0,01	2
		Н2								
175	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	205,32	125,78	0,20	25825	41	4249	0,10	21
		м		18,61	0,09	3820	18	110,7	--	--
		БЛОК Б								
		ФАСАД								
178	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	250,57	1004,68	6,15	251742	1541	53123	1,32	663
		м2		222,01	2,34	55628	586	94,5	0,01	6
179	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм Aspol	501,15	426,99	2,70	213986	1353	36752	0,37	185
		м2		76,59	1,01	38383	507	94,5	--	2
180	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	620,42	50,47	0,18	31310	109	15180	0,15	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,83	0,06	16025	39	94,5	--	--
181	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	303	113,03	0,75	34249	227	18977	0,37	112
		м		65,99	0,29	19994	87	94,5	--	--
182	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	620,42	161,14	0,78	99971	481	52533	0,50	310
		м2		79,44	0,29	49287	178	106,2	--	1
		1 ЭТАЖ								
		СТЕНЫ								
206	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	395,82	495,19	2,63	196004	1039	28342	0,45	178
		м2		74,78	0,99	29601	391	94,5	--	2
		ПОЛЫ								
		Лб								
221	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	120,31	935,06	6,13	112497	737	9268	0,44	53
		м2		67,28	2,31	8094	278	110,7	0,01	1
222	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	214,71	125,78	0,20	27006	43	4443	0,10	22
		м		18,61	0,09	3995	19	110,7	--	--
		Н								
233	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	92,42	125,78	0,20	11624	18	1913	0,10	10
		м		18,61	0,09	1720	8	110,7	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
		Лб								
261	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	320,9	935,06	6,13	300061	1966	24720	0,44	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		67,28	2,31	21589	742	110,7	0,01	4
262	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	227,13	125,78	0,20	28568	45	4700	0,10	23
		м		18,61	0,09	4226	20	110,7	--	--
		БЛОК В,В1								
		ФАСАД								
265	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	262,35	1004,68	6,15	263578	1613	55621	1,32	694
		м2		222,01	2,34	58244	614	94,5	0,01	6
266	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм Aspol	524,65	426,99	2,70	224020	1417	38475	0,37	194
		м2		76,59	1,01	40183	531	94,5	--	3
267	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	643,17	50,47	0,18	32458	113	15737	0,15	97
		м2		25,83	0,06	16612	40	94,5	--	--
268	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	307,5	113,03	0,75	34758	231	19259	0,37	113
		м		65,99	0,29	20291	88	94,5	--	--
269	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	643,17	161,14	0,78	103637	498	54459	0,50	322
		м2		79,44	0,29	51095	185	106,2	--	1
		1 ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
		Л1								
296	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	216,04	935,06	6,13	202010	1323	16642	0,44	95
		м2		67,28	2,31	14534	500	110,7	0,01	2
		Н1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	222,4	125,78	0,20	27973	44	4603	0,10	23
		м		18,61	0,09	4138	19	110,7	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
		Л2								
328	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	216,14	935,06	6,13	202104	1324	16650	0,44	95
		м2		67,28	2,31	14541	500	110,7	0,01	2
		Н2								
332	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	200,48	125,78	0,20	25216	40	4149	0,10	21
		м		18,61	0,09	3730	18	110,7	--	--
334	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	7	176,00	0,05	1232	--	814	0,85	6
		м2		136,72	0,03	957	--	85,05	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ								
		БЛОК А1								
580	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на глубину 80мм	156	132,03	66,18	20596	10324	15940	0,34	53
		отверст.		63,23	38,95	9864	6076	100	0,06	9
581	Е0146-25-17 к=12	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 120мм	156	-19,31	-9,13	-3012	-1424	-2188	-0,05	-7
		отверст.		-8,64	-5,39	-1348	-840	100	--	--
582	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0265	99034,93	380,30	2626	10	957	227,70	6
		1т		38036,25	143,44	1009	4	94,5	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	23,4	105,81	7,36	2476	172	2516	0,48	11
		м		82,55	2,79	1932	65	126	0,01	--
584	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2286	172800,00	--	39502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
585	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,06	182,05	0,09	3834	2	2472	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2616	1	94,5	--	--
586	С11011-931	Стекло органическое конструкционное марки "Сол" СТ-1, размером 1400х1600мм, номинальной толщиной 4 мм	0,2005	583000,00	--	116868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В1								
587	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на глубину 80мм	156	132,03	66,18	20596	10324	15940	0,34	53
		отверст.		63,23	38,95	9864	6076	100	0,06	9
588	Е0146-25-17 к=12	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 120мм	156	-19,31	-9,13	-3012	-1424	-2188	-0,05	-7
		отверст.		-8,64	-5,39	-1348	-840	100	--	--
589	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0265	99034,93	380,30	2626	10	957	227,70	6
		1т		38036,25	143,44	1009	4	94,5	0,70	--
590	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	23,4	105,81	7,36	2476	172	2516	0,48	11
		м		82,55	2,79	1932	65	126	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2286	172800,00	--	39502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,06	182,05	0,09	3834	2	2472	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2616	1	94,5	--	--
593	С11011-931	Стекло органическое конструкционное марки "Сол" СТ-1, размером 1400х1600мм, номинальной толщиной 4 мм	0,2005	583000,00	--	116868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
594	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,45	9027,23	--	112389	--	8987	4,21	52
		м3		652,05	--	8118	--	110,7	--	--
		КРЫЛЬЦА								
		БЛОК А1								
595	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком В20	9,6	675,26	29,08	6482	279	3828	2,10	20
		м2		349,31	10,89	3353	105	110,7	0,05	1
596	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/т.10мм В20	9,6	193,33	1,68	1856	16	678	0,35	3
		м2		63,14	0,62	606	6	110,7	--	--
		БЛОК А								
597	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком В20	2	675,26	29,08	1351	58	797	2,10	4
		м2		349,31	10,89	699	22	110,7	0,05	--
598	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/т.10мм В20	2	193,33	1,68	387	3	141	0,35	1
				63,14	0,62	126	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		БЛОК А1 и Б								
599	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком В20	2,8	675,26	29,08	1891	81	1116	2,10	6
				349,31	10,89	978	30	110,7	0,05	--
		м2								
600	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/т.10мм В20	2,8	193,33	1,68	541	5	198	0,35	1
				63,14	0,62	177	2	110,7	--	--
		м2								
		БЛОК В1								
601	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком В20	4,35	675,26	29,08	2937	126	1735	2,10	9
				349,31	10,89	1520	47	110,7	0,05	--
		м2								
602	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/т.10мм В20	4,35	193,33	1,68	841	7	307	0,35	2
				63,14	0,62	275	3	110,7	--	--
		м2								
		БЛОК В								
603	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком В20	1,5	675,26	29,08	1013	44	598	2,10	3
				349,31	10,89	524	16	110,7	0,05	--
		м2								
604	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/т.10мм В20	1,5	193,33	1,68	290	3	106	0,35	1
				63,14	0,62	95	1	110,7	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4779619				
		Накладные расходы -	Тенге			874052				
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТ								
		ЩРС-1								
5	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385,00	223,00	6770	446	1047	3,00	6
				563,00	49,50	1126	99	85,5	0,29	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩРВ-П-12 4шт								
6	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	4	1245,70	66,70	4983	267	939	2,00	8
		шт		261,00	13,50	1044	54	85,5	0,08	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7058	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	85,5	0,01	--
		ЩРВ-П-9								
8	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	235	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	85,5	0,08	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1176	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	85,5	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
		ЩРС-1								
11	Прайс-лист	Распределительный щит ЩРС-1	2	26728,22	--	53456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩРВ-П-12								
12	Прайс-лист	Корпус распределительного щита ЩРВ-П-12	4	566,73	--	2267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	УЗО+Дифференциальный автомат ВД1-63/4Р/25/30	4	1356,10	--	5424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Ф 16А	24	72,86	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Ф 25А	8	72,86	--	583	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩРВ-П-9								
16	Прайс-лист прим.	Корпус распределительного щита ЩРВ-П-9	1	465,53	--	466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Автомат ВА47-29/3/16А	1	218,59	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Автомат ВА47-29/1/16А	5	72,86	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			98577				
		Накладные расходы				10455				
	Стоимость оборудования -		Тенге			53456				
		Дополнительные работы (включить в смету)								
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
1	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1900	24,84	--	47196	--	45875	0,15	283
		м		24,84	--	47196	--	97,2	--	--
2	С151601-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 10 мм2	1,9	66000,00	--	125400	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	72	64,00	1,00	4608	72	4015	0,36	26
		шт		58,50	0,20	4212	14	95	--	--
4	С151801-139	Розетка штепсельная	72	126,00	--	9072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	56	55,00	0,90	3080	50	2655	0,33	18
		шт		49,70	0,20	2783	11	95	--	--
6	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	56	156,00	--	8736	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели и провода в пластмассовой оболочке	385	742,00	305,00	285670	117425	199046	2,00	770
		коробка		398,00	72,00	153230	27721	110	0,42	161
8	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	385	92,00	--	35420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3	1	145,00	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	5	1514,60	39,60	7573	198	1956	2,00	10
		шт		405,00	6,80	2025	34	95	0,04	--
		ПОЛ								
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,7	8942,18	--	113566	--	8857	3,66	46
		м3		567,00	--	7201	--	123	--	--
13	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	158,77	1434,93	11,72	227824	1861	34384	1,06	168
		м2		171,68	4,39	27258	697	123	0,02	3
14	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	158	255,76	0,32	40411	51	8112	0,24	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	6578	17	123	--	--
		КРЫЛЬЦО								
15	Е0127-57-1	Устройство крыльца брусчаткой с заполнением швов цементным раствором	16	144,42	62,31	2311	997	1943	0,53	8
		м2		79,44	22,00	1271	352	119,7	0,11	2
16	Е0157-15-1	Устройство цементных по основанию	16	271,13	17,51	4338	280	1873	0,78	12
		1м2		114,76	2,76	1836	44	99,63	0,02	--
17	С143003-40	Стоимость брусчатки	16	1470,00	--	23520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-14-1	Установка стропил	0,3	22057,01	417,85	6617	125	1317	25,42	8
		м3		3907,13	157,50	1172	47	108	0,78	--
19	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	9	169,28	3,19	1524	29	292	0,23	2
		м2		33,10	0,51	298	5	96,39	0,01	--
20	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	9,9	1172,39	10,25	11607	101	2921	1,70	17
		м2		271,69	3,85	2690	38	107,1	0,02	--
21	Е0110-3-5	Дополнительные работы , устройство карнизов	5	263,04	9,43	1315	47	1352	1,64	8
		м2		246,85	3,57	1234	18	108	0,02	--
22	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	5	821,04	10,84	4105	54	672	0,78	4
		м2		120,32	4,07	602	20	108	0,02	--
23	Прайс лист	Стоимость пластика	10	259,00	--	2590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(отмостка)	5,09	9027,23	--	45971	--	3676	4,21	42
		м3		652,05	--	3321	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦОКОЛЬ								
28	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами цоколя	158,77	701,86	3,43	111434	545	70792	2,30	365
		м2		470,93	0,90	74769	143	94,5	0,04	6
29	Е0162-12-3	Высококачественная масляная окраска стен	158,77	212,36	0,18	33716	28	19264	0,90	143
		м2		142,60	0,06	22641	10	85,05	--	--
30	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	6	5822,11	2351,24	34933	14107	23762	24,43	147
		м3		3470,87	672,61	20825	4036	95,58	3,64	22
31	Е0155-4-2	Заделка проемов перегородках каркасных, обшитых гипсокартоном	4	261,58	22,68	1046	91	260	3,96	16
		м2		63,19	3,58	253	14	97,2	0,04	--
32	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	4	286,00	--	1144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0162-5-1	Масляная окраска дверей	356,74	64,54	0,05	23024	18	9487	0,19	66
		м2		31,26	0,01	11151	4	85,05	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1217896**				
		Накладные расходы	**Тенге**			**442511**				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6096092
Оборудование	Тенге	53456
Итого без оборудование	Тенге	6042636
Накладные расходы	Тенге	1327017
Итого с накладными расходами	Тенге	7369654
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	442179
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	7811833
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	112490
Итого	Тенге	7924324
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	55470
Выслуга лет 1%	Тенге	79243
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	31697
Итого	Тенге	8090734
Итого с оборудованием	Тенге	8144190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,04			Тенге			16614147				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %			Тенге			332283				
ИТОГО			Тенге			16 946 430				
НДС 12%			Тенге			2 033 572				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			**18 980 002**				

Сдал:
Директор ТОО "Айт-Gold" _____ Утембаев Ш.Б.

Инженер-технадзор ТОО "ШКИС" _____ Курмашев Б.А.

Принял:
Директор ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 _____ Джунисбекова С.Т.

С П Р А В К А

Форма № 3
от 03.07.2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО.
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 1 от 03.05.2012г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-интернат № 2 для глухих детей"

№ п/	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	**2**	3	4	7	8
	Общестроительные работы	38 495 988	43 115 507	11 298 214	12 654 000
	ПИР	665 212	745 037	-	-
	Всего к оплате подрядчику	39 161 200	43 860 544	11 298 214	**12 654 000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2"

Директор _____ Джунисбекова С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.

Заказчик: ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО. Форма 2

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

А К Т № 3

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		БЛОК А,А1								
		1 ЭТАЖ								
		СТЕНЫ								
131	Е0115-79-6	**Отделка внутренних стен, Алинексом**	570,22	259,84	2,82	148167	1611	62988	0,56	319
				115,82	1,08	66041	613	94,5	0,01	3
		м2								
133	Е0115-169-5	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	570,22	-22,11	-0,06	-12606	-36	-11893	-0,13	-71
				-22,05	-0,03	-12571	-14	94,5	--	--
		м2								
135	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	22,973	578,05	33,79	13280	2071	8538	2,27	139
				387,65	5,62	8905	129	94,5	0,03	2
		м2								
		ПОЛЫ								
		Л1								
137	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	200,96	428,87	16,79	86185	3374	18440	0,52	104
				76,59	6,30	15392	1266	110,7	0,03	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н1								
139	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	40,48	428,87	16,79	17361	680	3714	0,52	21
		м2		76,59	6,30	3100	255	110,7	0,03	1
140	Е0111-11-6 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона т.30мм	40,48	456,13	5,03	18464	203	279	0,03	1
		м2		4,35	1,87	176	76	110,7	--	--
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,48	231,70	12,44	9379	503	2900	0,41	17
		м2		60,03	4,67	2430	189	110,7	0,02	1
142	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки т.10мм	40,48	63,92	1,68	2587	68	93	0,01	--
		м2		1,45	0,62	59	25	110,7	--	--
143	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	40,48	663,86	60,81	26873	2462	6100	0,69	28
		м2		113,33	22,79	4588	922	110,7	0,11	5
145	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,33	739,16	1,55	6157	13	1577	1,12	9
		м2		176,21	0,59	1468	5	107,1	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
162	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	280,07	443,56	2,91	124229	816	25015	0,56	158
		м2		93,41	1,10	26163	308	94,5	0,01	2
		СТЕНЫ								
164	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, Алинексом	517,26	259,84	2,82	134406	1461	57138	0,56	289
		м2		115,82	1,08	59907	556	94,5	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	517,26	-22,11	-0,06	-11436	-32	-10788	-0,13	-65
		м2		-22,05	-0,03	-11403	-13	94,5	--	--
168	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,95	578,05	33,79	32342	1891	20793	2,27	127
		м2		387,65	5,62	21689	314	94,5	0,03	2
		ПОЛЫ								
		Л2								
170	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	196,55	428,87	16,79	84294	3300	18035	0,52	102
		м2		76,59	6,30	15054	1238	110,7	0,03	6
		Н2								
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,95	231,70	12,44	15512	833	4796	0,41	27
		м2		60,03	4,67	4019	313	110,7	0,02	2
173	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки т.10мм	66,95	63,92	1,68	4279	112	154	0,01	1
		м2		1,45	0,62	97	42	110,7	--	--
174	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	66,95	663,86	60,81	44445	4071	10088	0,69	46
		м2		113,33	22,79	7588	1526	110,7	0,11	7
176	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,98	739,16	1,55	6638	14	1700	1,12	10
		м2		176,21	0,59	1582	5	107,1	--	--
		БЛОК Б								
		1 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
203	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	238,86	443,56	2,91	105950	696	21334	0,56	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,41	1,10	22313	263	94,5	0,01	1
		СТЕНЫ								
205	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, Алинексом	443,78	259,84	2,82	115312	1254	49021	0,56	248
		м2		115,82	1,08	51397	477	94,5	0,01	2
206	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	47,964	495,19	2,63	23751	1165	3435	0,45	199
		443,78		74,78	0,99	3589	46	94,5	--	2
		м2								
207	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	443,78	-22,11	-0,06	-9811	-28	-9256	-0,13	-56
		м2		-22,05	-0,03	-9783	-11	94,5	--	--
208	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	359,61	41,52	0,66	14931	237	13114	0,24	87
		м2		38,48	0,11	13838	40	94,5	--	--
209	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	86,76	578,05	33,79	50152	2932	32243	2,27	197
		м2		387,65	5,62	33633	488	94,5	0,03	3
210	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	75,91	25,27	0,05	1918	4	1583	0,14	11
		м2		22,05	0,02	1674	2	94,5	--	--
211	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,22	153,08	0,14	1259	1	608	0,49	4
		м2		78,23	0,03	643	--	94,5	--	--
212	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	35,41	207,46	0,14	7346	5	4220	0,80	28
		м2		126,09	0,03	4465	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	359,61	422,17	2,63	151815	944	25750	0,45	161
		м2		74,78	0,99	26893	355	94,5	--	2
214	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	24,5	1911,54	2,63	46833	64	8889	2,30	56
		м2		382,95	0,99	9382	24	94,5	--	--
215	Е0115-79-10	Отделка потолков Алинексом	33,88	324,07	2,99	10979	101	5552	0,80	27
		м2		172,28	1,12	5837	38	94,5	0,01	--
216	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	33,88	514,11	2,91	17418	99	3026	0,56	19
		м2		93,41	1,10	3165	37	94,5	0,01	--
217	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	33,88	-30,60	-0,06	-1037	-2	-978	-0,17	-6
		м2		-30,53	-0,03	-1034	-1	94,5	--	--
218	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	25,74	41,52	0,66	1069	17	939	0,24	6
		м2		38,48	0,11	990	3	94,5	--	--
219	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	25,74	19,64	0,15	505	4	386	0,11	3
		м2		15,79	0,06	406	2	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
		Лб								
220	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	120,31	428,87	16,79	51597	2020	11040	0,52	62
		м2		76,59	6,30	9215	758	110,7	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б								
223	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,74	372,63	18,45	9591	475	1915	0,42	11
		м2		60,29	6,93	1552	178	110,7	0,03	1
224	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий т.10мм	25,74	-90,94	-1,68	-2341	-43	-129	-0,02	-1
		м2		-3,89	-0,62	-100	-16	110,7	--	--
225	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	25,73	32,03	0,28	824	7	609	0,12	3
		м		21,28	0,11	547	3	110,7	--	--
226	Е0106-36-4	Железнение поверхности	25,74	67,34	0,29	1733	7	1438	0,33	9
		м2		59,00	0,11	1519	3	94,5	--	--
227	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтуса колером масляным разбеленным по штукатурке	2,57	198,35	2,35	510	6	221	0,54	1
		м2		90,05	0,90	231	2	94,5	--	--
		Н								
228	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	82,57	428,87	16,79	35412	1386	7577	0,52	43
		м2		76,59	6,30	6324	520	110,7	0,03	3
229	Е0111-11-6 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона т.30мм	82,57	456,13	5,03	37663	415	569	0,03	3
		м2		4,35	1,87	359	155	110,7	--	--
230	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	82,57	231,70	12,44	19132	1027	5914	0,41	34
		м2		60,03	4,67	4957	386	110,7	0,02	2
231	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки т.10мм	82,57	63,92	1,68	5278	138	190	0,01	1
		м2		1,45	0,62	120	52	110,7	--	--
232	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	82,57	663,86	60,81	54815	5021	12442	0,69	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		113,33	22,79	9358	1882	110,7	0,11	9
		КР								
234	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,4	1572,17	14,85	2201	21	382	1,54	2
		1м2		243,95	2,32	342	3	110,7	0,02	--
235	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,83	281,52	2,26	515	4	102	0,29	1
		1м		49,84	0,34	91	1	110,7	--	--
236	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,24	739,16	1,55	6830	14	1750	1,12	10
		м2		176,21	0,59	1628	5	107,1	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
251	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	338,48	443,56	2,91	150137	986	30232	0,56	191
		м2		93,41	1,10	31619	372	94,5	0,01	2
		СТЕНЫ								
253	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, Алинексом	641,56	259,84	2,82	166704	1812	70868	0,56	359
		м2		115,82	1,08	74303	690	94,5	0,01	3
254	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	641,56	495,19	2,63	317693	1684	45939	0,45	288
		м2		74,78	0,99	47979	634	94,5	--	3
255	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	641,56	-22,11	-0,06	-14184	-40	-13381	-0,13	-80
		м2		-22,05	-0,03	-14144	-16	94,5	--	--
256	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	86,15	41,52	0,66	3577	57	3142	0,24	21
		м2		38,48	0,11	3315	9	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	68,56	578,05	33,79	39631	2317	25480	2,27	155
				387,65	5,62	26577	385	94,5	0,03	2
		м2								
258	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	10,13	153,08	0,14	1550	1	749	0,49	5
				78,23	0,03	792	--	94,5	--	--
		м2								
259	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,15	422,17	2,63	36370	226	6169	0,45	39
				74,78	0,99	6443	85	94,5	--	--
		м2								
		ПОЛЫ								
		Лб								
260	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	320,9	428,87	16,79	137624	5387	29446	0,52	166
				76,59	6,30	24578	2022	110,7	0,03	10
		м2								
263	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,43	739,16	1,55	8449	18	2164	1,12	13
				176,21	0,59	2014	7	107,1	--	--
		м2								
		БЛОК В,В1								
		1 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
287	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	277,38	443,56	2,91	123036	808	24775	0,56	156
				93,41	1,10	25911	305	94,5	0,01	1
		м2								
		СТЕНЫ								
289	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, Алинексом	592,72	259,84	2,82	154013	1674	65473	0,56	332
				115,82	1,08	68647	637	94,5	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	592,72	495,19	2,63	293508	1556	42441	0,45	266
				74,78	0,99	44326	585	94,5	--	3
		м2								
291	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	592,72	-22,11	-0,06	-13104	-37	-12362	-0,13	-74
				-22,05	-0,03	-13067	-15	94,5	--	--
		м2								
292	Е0162-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	119,85	452,60	0,11	54244	13	5057	0,28	33
				44,60	0,05	5345	6	94,5	--	--
		м2								
293	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	59,94	578,05	33,79	34648	2025	22276	2,27	136
				387,65	5,62	23236	337	94,5	0,03	2
		м2								
294	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,82	153,08	0,14	1351	1	653	0,49	4
				78,23	0,03	690	--	94,5	--	--
		м2								
		ПОЛЫ								
		Л1								
295	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	216,04	428,87	16,79	92653	3627	19824	0,52	112
				76,59	6,30	16547	1361	110,7	0,03	7
		м2								
		Н1								
297	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	46,86	428,87	16,79	20097	787	4300	0,52	24
				76,59	6,30	3589	295	110,7	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0111-11-6 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона т.30мм	46,86	456,13	5,03	21374	235	323	0,03	1
		м2		4,35	1,87	204	88	110,7	--	--
299	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,1	231,70	12,44	10681	573	3302	0,41	19
		м2		60,03	4,67	2767	216	110,7	0,02	1
300	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки т.10мм	46,86	63,92	1,68	2995	78	108	0,01	--
		м2		1,45	0,62	68	29	110,7	--	--
301	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	46,86	663,86	60,81	31108	2850	7061	0,69	32
		м2		113,33	22,79	5311	1068	110,7	0,11	5
		2 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
319	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	275,44	443,56	2,91	122175	802	24601	0,56	155
		м2		93,41	1,10	25730	303	94,5	0,01	1
		СТЕНЫ								
321	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, Алинексом	538,44	259,84	2,82	139909	1521	59477	0,56	301
		м2		115,82	1,08	62360	579	94,5	0,01	3
322	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными пластифицированными составами	538,44	495,19	2,63	266630	1413	38555	0,45	241
		м2		74,78	0,99	40267	532	94,5	--	3
323	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	538,44	-22,11	-0,06	-11904	-34	-11230	-0,13	-67
		м2		-22,05	-0,03	-11870	-13	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е0162-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,62	452,60	0,11	41467	10	3866	0,28	25
		м2		44,60	0,05	4086	5	94,5	--	--
325	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	60,16	578,05	33,79	34775	2033	22358	2,27	136
		м2		387,65	5,62	23321	338	94,5	0,03	2
326	Е0162-11-6 прим.	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,5	153,08	0,14	1301	1	629	0,49	4
		м2		78,23	0,03	665	--	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
		Л2								
327	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	216,14	428,87	16,79	92695	3628	19833	0,52	112
		м2		76,59	6,30	16554	1362	110,7	0,03	7
		Н2								
329	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,13	231,70	12,44	8835	474	2731	0,41	16
		м2		60,03	4,67	2289	178	110,7	0,02	1
330	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки т.10мм	38,13	63,92	1,68	2437	64	88	0,01	--
		м2		1,45	0,62	55	24	110,7	--	--
331	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	38,13	663,86	60,81	25313	2319	5746	0,69	26
		м2		113,33	22,79	4321	869	110,7	0,11	4
333	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	27,72	739,16	1,55	20490	43	5249	1,12	31
				176,21	0,59	4885	16	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
605	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	182,93	29,95	--	5478	--	3592	0,46	84
				21,82	--	3991	--	90	--	--
		т								
606	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	182,93	121,73	121,73	22267	22267	4008	--	--
				--	24,35	--	4453	90	0,51	94
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	3958729
Накладные расходы	Тенге	987095
Итого с накладными расходами	Тенге	4945824
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	296749
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	5242573
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	75493
Итого	Тенге	5318066
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	37226
Выслуга лет 1%	Тенге	53181
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	21272
Итого	Тенге	5429745
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,04	Тенге	11076680
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	221534
ИТОГО	Тенге	11298214
НДС 12%	Тенге	1355786
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	12 654 000

Сдал:
Директор ТОО "Айт-Gold" _____ Утембаев Ш.Б.

Принял:
Директор ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 _____ Джумабекова С.Т.

Инженер-технадзор ТОО "ШКК" _____ Курмашев Б.А.

С П Р А В К А

Форма № 3

от 25.06.2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ "Школа-интернат глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО.

Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Договор № 1 от 03.05.2012г.

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	**2**	3	4	7	8
	Общестроительные работы	27 197 774	30 461 507	16 832 288	18 852 163
	ПИР	665 212	745 037	-	-
	Всего к оплате подрядчику	27 862 986	31 206 544	16 832 288	**18 852 163**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Школа-интернат глухих детей № 2"

Директор _____ Джунисбекова С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.

кола-интернат глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО. Форма 2
Шымкент Күрделі Құрылыс"
) "Айт-Gold"
бъекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

А К Т № 2

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 года

тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
							%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
	БЛОК А,А1								
	ПОТОЛОК								
1	**Перетирка штукатурки внутренних помещений**	257,73	41,52	0,66	10701	170	9399	0,24	62
			38,48	0,11	9917	28	94,5	--	--
	м2								
	СТЕНЫ								
1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	41,34	617,96	6,33	25546	262	13679	1,79	74
			312,75	2,39	12929	99	105	0,01	--
	м2								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	38,317	578,05	33,79	22149	1295	14240	2,27	139
	61,29		387,65	5,62	14854	215	94,5	0,03	2
	м2								
	2 ЭТАЖ								
	ПОТОЛОК								
1	**Перетирка штукатурки внутренних помещений**	280,07	41,52	0,66	11628	185	10213	0,24	68
			38,48	0,11	10777	31	94,5	--	--
	м2								
	СТЕНЫ								
1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	41,06	617,96	6,33	25373	260	13587	1,79	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		312,75	2,39	12842	98	105	0,01	--
		БЛОК Б 1 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
202	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	238,86	41,52	0,66	9917	158	8711	0,24	58
		м2		38,48	0,11	9191	26	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
204	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,52	617,96	6,33	18860	193	10099	1,79	55
		м2		312,75	2,39	9545	73	105	0,01	--
		2 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
250	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	338,48	41,52	0,66	14053	223	12344	0,24	82
		м2		38,48	0,11	13025	37	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
252	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	33,95	617,96	6,33	20980	215	11234	1,79	61
		м2		312,75	2,39	10618	81	105	0,01	--
		БЛОК В,В1 1 ЭТАЖ								
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
270	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	28,84	346,04	18,87	9980	544	4943	0,82	24
		м2		136,44	6,39	3935	184	120	0,03	1
271	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	28,08	348,93	18,88	9798	530	5984	1,02	29
		м2		171,01	6,57	4802	185	120	0,03	1
272	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,56	498,09	19,17	1275	49	729	1,38	4
				230,97	6,18	591	16	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
273	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,56	5240,00	--	13414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28,84	8050,00	--	232162	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
275	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	8,4	6920,00	--	58117	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
276	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,22	440,35	102,53	8023	1868	4096	0,90	16
		м2		151,65	35,67	2763	650	120	0,14	3
277	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,74	104,40	0,09	704	1	457	0,36	2
		м2		56,48	0,05	381	--	120	--	--
278	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	19,8	634,99	31,85	12573	631	4819	1,15	23
		м2		190,80	12,04	3778	238	120	0,06	1
279	С12063-2 прим.	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-12ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,9	4810,00	--	23569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010,00	--	86616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	9,68	3760,00	--	36397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
283	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
284	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19	844,00	--	16036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
286	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	277,38	41,52	0,66	11516	183	10115	0,24	67
		м2		38,48	0,11	10674	31	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
288	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31,17	617,96	6,33	19262	197	10314	1,79	56
		м2		312,75	2,39	9748	74	105	0,01	--
		2 ЭТАЖ								
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,78	346,04	18,87	9267	505	4590	0,82	22
		м2		136,44	6,39	3654	171	120	0,03	1
304	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	28,08	348,93	18,88	9798	530	5984	1,02	29
		м2		171,01	6,57	4802	185	120	0,03	1
305	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,56	498,09	19,17	1275	49	729	1,38	4
		м2		230,97	6,18	591	16	120	0,03	--
306	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,56	5240,00	--	13414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
307	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	26,78	8050,00	--	215579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
308	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	28,08	6920,00	--	194314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
309	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,28	440,35	102,53	4527	1054	2311	0,90	9
		м2		151,65	35,67	1559	367	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	104,40	0,09	192	--	125	0,36	1
		м2		56,48	0,05	104	--	120	--	--
311	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	22,84	634,99	31,85	14503	727	5559	1,15	26
		м2		190,80	12,04	4358	275	120	0,06	1
312	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
313	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010,00	--	86616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
314	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	9,68	3760,00	--	36397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
315	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
316	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
318	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	275,44	41,52	0,66	11436	182	10045	0,24	67
		м2		38,48	0,11	10599	30	94,5	--	--
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	28,5	617,96	6,33	17612	180	9431	1,79	51
		м2		312,75	2,39	8913	68	105	0,01	--
		РЕМОНТ КРОВЕЛЬ								
		БЛОК А								
335	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	250,9	189,45	4,72	47532	1184	21694	0,40	101
		м2		70,88	1,78	17784	447	119	0,01	2
336	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	250,9	157,89	4,72	39615	1184	16857	0,31	78
		м2		54,68	1,78	13719	447	119	0,01	2
337	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	46,52	3360,00	--	156297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
338	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	3,69	11416,62	316,01	42168	1167	5769	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	5053	441	105	0,58	2
339	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1782	69000,00	--	12296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1599	71100,00	--	11371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002	32300,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	125	8,62	0,02	1077	3	968	0,05	7
		отверст		8,60	--	1075	--	90	--	--
343	Е0169-5-2 К=1,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	125	13,64	0,03	1705	4	1531	0,09	11
		отверст		13,61	--	1701	--	90	--	--
344	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0711	59912,58	670,08	4259	48	3684	332,35	24
		1т		54596,25	253,12	3881	18	94,5	1,24	--
345	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0361	44300,00	--	1598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
346	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,035	53000,00	--	1855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0110-14-1	Установка стропил	6,38	22057,01	417,85	140613	2664	27985	25,42	162
		м3		3907,13	157,50	24908	1004	108	0,78	5
348	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,38	599,34	35,14	3821	224	1071	0,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	13,23	907	84	108	0,07	--
349	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	246,52	75,55	13,03	18624	3211	12609	0,26	65
		м2		42,44	4,92	10461	1214	108	0,02	6
350	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного карнизный щит	38,88	94,41	16,25	3671	632	2485	0,33	13
		м2		53,05	6,14	2063	239	108	0,03	1
351	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	4,16	10600,00	--	44107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	38	263,04	9,43	9996	358	10277	1,64	62
		м2		246,85	3,57	9380	136	108	0,02	1
353	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	1,1	12700,00	--	13995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта кобылки	0,562	12200,00	--	6856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	38	234,50	3,38	8911	128	4552	0,75	29
		м2		125,50	1,26	4769	48	94,5	0,01	--
356	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	285,4	21,41	1,14	6111	325	1790	0,03	10
		м2		5,38	0,42	1536	121	108	--	1
357	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	285,4	39,07	1,24	11149	353	4219	0,08	23
		м2		13,33	0,47	3804	136	107,1	--	1
358	СПрайс-лист	Ютафол Д	313,94	45,34	--	14233	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	285,4	1694,42	10,25	483587	2925	84222	1,70	486
		м2		271,69	3,85	77540	1099	107,1	0,02	5
360	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
361	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,III сорта лобовая доска	0,0106	10200,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила	0,156	9700,00	--	1513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22мм,IIIсорта настил	0,096	10900,00	--	1046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
364	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,074	10200,00	--	755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка	0,044	10900,00	--	480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригель	0,0234	9700,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,828	2130,00	--	1764	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
368	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,952	3960,00	--	3770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
369	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1694,42	10,25	11861	72	2066	1,70	12
		м2		271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02	--
371	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,88	739,16	1,55	3607	8	924	1,12	5
		м2		176,21	0,59	860	3	107,1	--	--
372	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,404	2686,14	17,71	1085	7	155	2,16	1
		м3		349,31	6,75	141	3	108	0,03	--
373	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,828	387,65	2,06	321	2	31	0,25	--
		м2		38,30	0,79	32	1	94,5	--	--
374	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,028	23143,99	395,71	648	11	126	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	112	4	108	0,73	--
375	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,028	2686,14	17,71	75	--	11	2,16	--
		м3		349,31	6,75	10	--	108	0,03	--
376	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	8	7,64	1,13	61	9	58	0,04	--
		м		6,23	0,43	50	3	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта т.37мм	0,1152	7940,00	--	915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,016	8200,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1312	2686,14	17,71	352	2	50	2,16	--
		м3		349,31	6,75	46	1	108	0,03	--
		РШ1 18шт								
380	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1753	11244,84	1453,68	1971	255	1220	53,59	9
		т		8461,12	135,00	1483	24	81	0,66	--
381	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1665	154400,00	--	25701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	3,6	257,00	--	925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,6	182,05	0,09	655	--	423	0,74	3
		м2		124,20	0,02	447	--	94,5	--	--
		БЛОК А1								
384	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	76,8	201,26	5,90	15457	453	6888	0,46	36
		м2		81,51	2,23	6260	171	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	76,8	167,27	5,90	12846	453	5355	0,36	28
		м2		62,88	2,23	4829	171	107,1	0,01	1
386	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	14,24	3360,00	--	47842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
387	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	1,46	11700,82	395,01	17074	576	2375	9,49	14
		м3		1573,20	149,24	2296	218	94,5	0,73	1
388	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0704	69000,00	--	4858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
389	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0632	71100,00	--	4492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
390	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0008	32300,00	--	25	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	50	8,62	0,02	431	1	387	0,05	3
		отверст		8,60	--	430	--	90	--	--
392	Е0169-5-2 К=1,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	50	13,64	0,03	682	2	612	0,09	4
		отверст		13,61	--	681	--	90	--	--
393	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0288	59912,58	670,08	1723	19	1491	332,35	10
		1т		54596,25	253,12	1570	7	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0148	44300,00	--	654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	53000,00	--	742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0110-14-1	Установка стропил	1,58	22057,01	417,85	34784	659	6923	25,42	40
		м3		3907,13	157,50	6162	248	108	0,78	1
397	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,58	599,34	35,14	945	55	265	0,90	1
		м3		142,31	13,23	224	21	108	0,07	--
398	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	117,75	75,55	13,03	8896	1534	6023	0,26	31
		м2		42,44	4,92	4997	580	108	0,02	3
399	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного карнизный щит	15,35	94,41	16,25	1449	249	981	0,33	5
		м2		53,05	6,14	814	94	108	0,03	--
400	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	1,82	10600,00	--	19271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15	263,04	9,43	3946	141	4057	1,64	25
		м2		246,85	3,57	3703	54	108	0,02	--
402	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0,435	12700,00	--	5525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
403	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта кобылки	0,158	12200,00	--	1928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	15	234,50	3,38	3518	51	1797	0,75	11
		м2		125,50	1,26	1882	19	94,5	0,01	--
405	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	133,1	21,41	1,14	2850	151	835	0,03	4
		м2		5,38	0,42	716	57	108	--	--
406	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	133,1	39,07	1,24	5200	165	1968	0,08	11
		м2		13,33	0,47	1774	63	107,1	--	--
407	СПрайс-лист	Ютафол Д	146,41	45,34	--	6638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	133,1	1694,42	10,25	225527	1364	39278	1,70	227
		м2		271,69	3,85	36162	512	107,1	0,02	2
409	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
410	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,III сорта лобовая доска	0,0053	10200,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
411	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила	0,078	9700,00	--	757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
412	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22мм,IIIсорта настил	0,048	10900,00	--	523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
413	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,037	10200,00	--	377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
414	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка	0,022	10900,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
415	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригель	0,0117	9700,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
416	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,414	2130,00	--	882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
417	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,476	3960,00	--	1885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
418	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	1	180,00	--	180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,5	1694,42	10,25	5930	36	1033	1,70	6
		м2		271,69	3,85	951	13	107,1	0,02	--
420	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,44	739,16	1,55	1804	4	462	1,12	3
		м2		176,21	0,59	430	1	107,1	--	--
421	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,202	2686,14	17,71	543	4	78	2,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		349,31	6,75	71	1	108	0,03	--
422	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,414	387,65	2,06	160	1	15	0,25	--
		м2		38,30	0,79	16	--	94,5	--	--
423	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,014	23143,99	395,71	324	6	63	25,88	--
		м3		4010,63	149,06	56	2	108	0,73	--
424	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,014	2686,14	17,71	38	--	5	2,16	--
		м3		349,31	6,75	5	--	108	0,03	--
425	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	4	7,64	1,13	31	5	29	0,04	--
		м		6,23	0,43	25	2	108	--	--
426	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта т.37мм	0,0576	7940,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
427	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,008	8200,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
428	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0656	2686,14	17,71	176	1	25	2,16	--
		м3		349,31	6,75	23	--	108	0,03	--
		РШ1 8шт								
429	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0779	11244,84	1453,68	876	113	542	53,59	4
		т		8461,12	135,00	659	11	81	0,66	--
430	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,074	154400,00	--	11423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,6	257,00	--	411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,6	182,05	0,09	291	--	188	0,74	1
		м2		124,20	0,02	199	--	94,5	--	--
		БЛОК Б								
433	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	365,8	201,26	5,90	73620	2158	32806	0,46	170
		м2		81,51	2,23	29817	814	107,1	0,01	4
434	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	365,8	167,27	5,90	61188	2158	25507	0,36	131
		м2		62,88	2,23	23002	814	107,1	0,01	4
435	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	67,82	3360,00	--	227873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
436	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	4,75	11700,82	395,01	55623	1878	7738	9,49	45
		м3		1573,20	149,24	7479	709	94,5	0,73	3
437	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2294	69000,00	--	15825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
438	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2058	71100,00	--	14635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0025	32300,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	160	8,62	0,02	1379	3	1238	0,05	9
		отверст		8,60	--	1376	--	90	--	--
441	Е0169-5-2 К=1,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	160	13,64	0,03	2183	5	1960	0,09	14
		отверст		13,61	--	2178	--	90	--	--
442	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0907	59912,58	670,08	5435	61	4702	332,35	30
		1т		54596,25	253,12	4953	23	94,5	1,24	--
443	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0459	44300,00	--	2034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
444	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0448	53000,00	--	2374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0110-14-1	Установка стропил	11,42	22057,01	417,85	251869	4771	50127	25,42	290
		м3		3907,13	157,50	44615	1798	108	0,78	9
446	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,42	599,34	35,14	6844	401	1918	0,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	13,23	1625	151	108	0,07	1
447	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	353,05	75,55	13,03	26672	4598	18058	0,26	93
		м2		42,44	4,92	14982	1739	108	0,02	8
448	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного карнизный щит	50,05	94,41	16,25	4725	813	3199	0,33	16
		м2		53,05	6,14	2655	307	108	0,03	2
449	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	5,65	10600,00	--	59911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	48,9	263,04	9,43	12863	461	13225	1,64	80
		м2		246,85	3,57	12071	175	108	0,02	1
451	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	1,42	12700,00	--	18009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
452	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта кобылки	0,713	12200,00	--	8699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	48,9	234,50	3,38	11467	165	5858	0,75	37
		м2		125,50	1,26	6137	62	94,5	0,01	--
454	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	403,1	21,41	1,14	8631	459	2528	0,03	13
		м2		5,38	0,42	2169	171	108	--	1
455	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	403,1	39,07	1,24	15748	499	5959	0,08	32
		м2		13,33	0,47	5373	191	107,1	--	1
456	СПрайс-лист	Ютафол Д	443,41	45,34	--	20103	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	403,1	1694,42	10,25	683020	4132	118955	1,70	686
		м2		271,69	3,85	109517	1552	107,1	0,02	8
458	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
459	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,III сорта лобовая доска	0,0106	10200,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
460	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила	0,156	9700,00	--	1513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
461	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22мм,IIIсорта настил	0,096	10900,00	--	1046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
462	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,074	10200,00	--	755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
463	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка	0,044	10900,00	--	480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
464	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригель	0,0234	9700,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
465	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,828	2130,00	--	1764	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
466	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,952	3960,00	--	3770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
467	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
468	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1694,42	10,25	11861	72	2066	1,70	12
		м2		271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02	--
469	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,88	739,16	1,55	3607	8	924	1,12	5
		м2		176,21	0,59	860	3	107,1	--	--
470	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,404	2686,14	17,71	1085	7	155	2,16	1
		м3		349,31	6,75	141	3	108	0,03	--
471	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,828	387,65	2,06	321	2	31	0,25	--
		м2		38,30	0,79	32	1	94,5	--	--
472	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,028	23143,99	395,71	648	11	126	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	112	4	108	0,73	--
473	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,028	2686,14	17,71	75	--	11	2,16	--
		м3		349,31	6,75	10	--	108	0,03	--
474	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	8	7,64	1,13	61	9	58	0,04	--
		м		6,23	0,43	50	3	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта т.37мм	0,1152	7940,00	--	915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
476	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,016	8200,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1312	2686,14	17,71	352	2	50	2,16	--
		м3		349,31	6,75	46	1	108	0,03	--
		РШ1 26шт								
478	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2531	11244,84	1453,68	2847	368	1763	53,59	14
		т		8461,12	135,00	2142	34	81	0,66	--
479	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2404	154400,00	--	37123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
480	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	5,2	257,00	--	1336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	182,05	0,09	947	--	610	0,74	4
		м2		124,20	0,02	646	--	94,5	--	--
		БЛОК В								
482	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	253,4	201,26	5,90	50999	1495	22726	0,46	117
		м2		81,51	2,23	20655	564	107,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	253,4	167,27	5,90	42387	1495	17669	0,36	91
		м2		62,88	2,23	15934	564	107,1	0,01	3
484	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	46,98	3360,00	--	157854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
485	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	3,71	11700,82	395,01	43352	1464	6031	9,49	35
		м3		1573,20	149,24	5829	553	94,5	0,73	3
486	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1788	69000,00	--	12334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
487	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1604	71100,00	--	11406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
488	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0019	32300,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	125	8,62	0,02	1077	3	968	0,05	7
		отверст		8,60	--	1075	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	Е0169-5-2 К=1,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	125	13,64	0,03	1705	4	1531	0,09	11
		отверст		13,61	--	1701	--	90	--	--
491	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0711	59912,58	670,08	4259	48	3684	332,35	24
		1т		54596,25	253,12	3881	18	94,5	1,24	--
492	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0361	44300,00	--	1598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
493	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,035	53000,00	--	1855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0110-14-1	Установка стропил	7,42	22057,01	417,85	163641	3100	32568	25,42	189
		м3		3907,13	157,50	28987	1168	108	0,78	6
495	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,42	599,34	35,14	4446	261	1246	0,90	7
		м3		142,31	13,23	1056	98	108	0,07	--
496	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	249,7	75,55	13,03	18864	3252	12772	0,26	65
		м2		42,44	4,92	10596	1230	108	0,02	6
497	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного карнизный щит	39	94,41	16,25	3682	634	2493	0,33	13
		м2		53,05	6,14	2069	239	108	0,03	1
498	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	4,26	10600,00	--	45145	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	38,1	263,04	9,43	10022	359	10304	1,64	63
		м2		246,85	3,57	9405	136	108	0,02	1
500	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	1,11	12700,00	--	14034	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
501	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта кобылки	0,54	12200,00	--	6588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	38,1	234,50	3,38	8935	129	4564	0,75	29
		м2		125,50	1,26	4782	48	94,5	0,01	--
503	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	288,7	21,41	1,14	6182	328	1811	0,03	10
		м2		5,38	0,42	1554	123	108	--	1
504	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	288,7	39,07	1,24	11278	357	4268	0,08	23
		м2		13,33	0,47	3848	137	107,1	--	1
505	СПрайс-лист	Ютафол Д	317,57	45,34	--	14398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
506	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	288,7	1694,42	10,25	489179	2959	85196	1,70	491
		м2		271,69	3,85	78436	1111	107,1	0,02	5
507	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
508	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,III сорта лобовая доска	0,0106	10200,00	--	108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
509	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила	0,156	9700,00	--	1513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
510	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22мм,IIIсорта настил	0,096	10900,00	--	1046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
511	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,074	10200,00	--	755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
512	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка	0,044	10900,00	--	480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
513	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригель	0,0234	9700,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
514	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,828	2130,00	--	1764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
515	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,952	3960,00	--	3770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
516	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
517	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1694,42	10,25	11861	72	2066	1,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02	--
518	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,88	739,16	1,55	3607	8	924	1,12	5
		м2		176,21	0,59	860	3	107,1	--	--
519	Е0110-51-2	Огнезашита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,404	2686,14	17,71	1085	7	155	2,16	1
		м3		349,31	6,75	141	3	108	0,03	--
520	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,828	387,65	2,06	321	2	31	0,25	--
		м2		38,30	0,79	32	1	94,5	--	--
521	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,028	23143,99	395,71	648	11	126	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	112	4	108	0,73	--
522	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,028	2686,14	17,71	75	--	11	2,16	--
		м3		349,31	6,75	10	--	108	0,03	--
523	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	8	7,64	1,13	61	9	58	0,04	--
		м		6,23	0,43	50	3	108	--	--
524	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта т.37мм	0,1152	7940,00	--	915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
525	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,016	8200,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
526	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1312	2686,14	17,71	352	2	50	2,16	--
		м3		349,31	6,75	46	1	108	0,03	--
		РШ1 18шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1753	11244,84	1453,68	1971	255	1220	53,59	9
		т		8461,12	135,00	1483	24	81	0,66	--
528	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1665	154400,00	--	25701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
529	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	3,6	257,00	--	925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
530	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,6	182,05	0,09	655	--	423	0,74	3
		м2		124,20	0,02	447	--	94,5	--	--
		БЛОК В1								
531	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	70,56	201,26	5,90	14201	416	6328	0,46	33
		м2		81,51	2,23	5751	157	107,1	0,01	1
532	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	70,56	167,27	5,90	11803	416	4920	0,36	25
		м2		62,88	2,23	4437	157	107,1	0,01	1
533	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	13,08	3360,00	--	43955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
534	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	1,34	11700,82	395,01	15687	530	2182	9,49	13
		м3		1573,20	149,24	2109	200	94,5	0,73	1
535	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0647	69000,00	--	4463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
536	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,058	71100,00	--	4127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
537	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0008	32300,00	--	25	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
538	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	45	8,62	0,02	388	1	348	0,05	2
		отверст		8,60	--	387	--	90	--	--
539	Е0169-5-2 К=1,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	45	13,64	0,03	614	2	551	0,09	4
		отверст		13,61	--	612	--	90	--	--
540	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0257	59912,58	670,08	1541	17	1333	332,35	9
		1т		54596,25	253,12	1404	7	94,5	1,24	--
541	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0131	44300,00	--	581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0126	53000,00	--	668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0110-14-1	Установка стропил	1,57	22057,01	417,85	34590	655	6884	25,42	40
		м3		3907,13	157,50	6127	247	108	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,57	599,34	35,14	940	55	263	0,90	1
		м3		142,31	13,23	223	21	108	0,07	--
545	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	118,3	75,55	13,03	8937	1541	6051	0,26	31
		м2		42,44	4,92	5020	583	108	0,02	3
546	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного карнизный щит	14,1	94,41	16,25	1331	229	901	0,33	5
		м2		53,05	6,14	748	87	108	0,03	--
547	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	1,63	10600,00	--	17267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
548	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	13,79	263,04	9,43	3627	130	3730	1,64	23
		м2		246,85	3,57	3404	49	108	0,02	--
549	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0,4	12700,00	--	5080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
550	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта кобылки	0,144	12200,00	--	1757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
551	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	13,79	234,50	3,38	3234	47	1652	0,75	10
		м2		125,50	1,26	1731	17	94,5	0,01	--
552	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	132,4	21,41	1,14	2835	151	830	0,03	4
		м2		5,38	0,42	713	56	108	--	--
553	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	132,4	39,07	1,24	5172	164	1957	0,08	11
				13,33	0,47	1765	63	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
554	СПрайс-лист	Ютафол Д	145,64	45,34	--	6603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
555	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	132,4	1694,42	10,25	224341	1357	39071	1,70	225
		м2		271,69	3,85	35971	510	107,1	0,02	2
556	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
557	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,III сорта лобовая доска	0,0053	10200,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
558	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила	0,078	9700,00	--	757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
559	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22мм,IIIсорта настил	0,048	10900,00	--	523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
560	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,037	10200,00	--	377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
561	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка	0,022	10900,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
562	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригель	0,0117	9700,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,414	2130,00	--	882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
564	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,476	3960,00	--	1885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
565	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	1	180,00	--	180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
566	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,5	1694,42	10,25	5930	36	1033	1,70	6
		м2		271,69	3,85	951	13	107,1	0,02	--
567	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,44	739,16	1,55	1804	4	462	1,12	3
		м2		176,21	0,59	430	1	107,1	--	--
568	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,202	2686,14	17,71	543	4	78	2,16	--
		м3		349,31	6,75	71	1	108	0,03	--
569	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,414	387,65	2,06	160	1	15	0,25	--
		м2		38,30	0,79	16	--	94,5	--	--
570	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,014	23143,99	395,71	324	6	63	25,88	--
		м3		4010,63	149,06	56	2	108	0,73	--
571	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,014	2686,14	17,71	38	--	5	2,16	--
		м3		349,31	6,75	5	--	108	0,03	--
572	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	4	7,64	1,13	31	5	29	0,04	--
		м		6,23	0,43	25	2	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта т.37мм	0,0576	7940,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
574	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,008	8200,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
575	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0656	2686,14	17,71	176	1	25	2,16	--
		м3		349,31	6,75	23	--	108	0,03	--
		РШ1 8шт								
576	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0779	11244,84	1453,68	876	113	542	53,59	4
		т		8461,12	135,00	659	11	81	0,66	--
577	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,074	154400,00	--	11423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
578	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,6	257,00	--	411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
579	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,6	182,05	0,09	291	--	188	0,74	1
		м2		124,20	0,02	199	--	94,5	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6296374
Накладные расходы	Тенге	1072006
Итого с накладными расходами	Тенге	7368380
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	442103
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	7810483
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	112471
Итого	Тенге	7922954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			Тенге			55461				
Выслуга лет 1%			Тенге			79229				
Дополнительный отпуск 0,4 %			Тенге			31692				
Итого			Тенге			8089335				
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,04			Тенге			16502243				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %			Тенге			330045				
ИТОГО			Тенге			16832288				
НДС 12%			Тенге			2019875				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			**18 852 163**				

Сдал:
Директор ТОО "Айт-Gold" _____ Утембаев Ш.Б.

Принял:
Директор ГУ "Школа-интернат глухих детей № 2 _____ Джанисбекова С.Г.

Инженер-технадзор ТОО "ШКК" _____ Курмашев Б.А.

С П Р А В К А

Форма № 3
от 12.06.2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2 " по улице Паркетная, 26 , в г. Шымкенте ЮКО.
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 1 от 03.05.2012г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

№ п/	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	7	8
	Общестроительные работы	10 365 485,3	**11 609 343,5**	10 365 485,3	**11 609 343,5**
	ПИР	**665 211,6**	**745 037,0**	**665 211,6**	**745 037,0**
	Всего к оплате подрядчику	11 030 696,9	12 354 380,5	11 030 696,9	12 354 380,5

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Школа-интернат для глухих детей № 2"

Директор _____ Джунисбекова С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Школа-интернат глухих детей № 2 в г. Шымкенте

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа интернат № 2 для глухих детей"

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	на един.	всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		БЛОК А,А1								
		ФАСАД								
1	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	601,44	32,87	--	19769	--	19769	0,23	137
		м2	300,72	32,87	--	19769	--	100	--	--
		1 ЭТАЖ								
2	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	56,76	250,04	23,78	14192	1350	13352	1,52	86
		м2		226,26	8,98	12843	510	100	0,04	2
3	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	36,66	158,38	23,78	5806	872	5264	0,91	33
		м2		134,60	8,98	4934	329	100	0,04	2
4	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	1,18	6759,27	1017,58	7985	1202	4948	32,15	38
		т		5076,68	94,50	5997	112	81	0,46	1
		ПОТОЛОК								
5	Е0162-36-1 прим.	**Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов**	257,73	25,70	--	6624	--	6259	0,18	46
				25,70	--	6624	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		СТЕНЫ								
6	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	394,61	16,97	0,07	6697	28	6310	0,12	46
		м2		16,90	0,02	6669	8	94,5	--	--
7	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	68,14	37,04	--	2524	--	2385	0,26	18
		м2		37,04	--	2524	--	94,5	--	--
8	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,71	133,16	23,58	3823	677	3086	0,74	21
		м2		109,58	4,16	3146	119	94,5	0,02	1
9	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	121,54	25,70	--	3124	--	2952	0,18	22
		м2		25,70	--	3124	--	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	233,42	17,38	0,93	4057	217	4287	0,11	27
		1м2		16,45	0,14	3840	33	110,7	--	--
11	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	4,67	2399,04	1107,54	11200	5170	7983	7,70	36
		м3		1291,50	418,50	6029	1954	100	2,04	10
12	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий полов	0,1602	2399,04	1107,54	384	177	274	7,70	1
		м3		1291,50	418,50	207	67	100	2,04	--
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	195,64	5,64	0,19	1103	37	1185	0,04	7
		1м		5,45	0,02	1066	4	110,7	--	--
14	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,4	5,64	0,19	87	3	93	0,04	1
		1м		5,45	0,02	84	--	110,7	--	--
15	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	13,84	20,76	0,19	287	3	315	0,14	2
		1м		20,57	0,02	285	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	33,3	14,39	1,29	479	43	475	0,09	3
		м		13,10	0,23	436	8	107,1	--	--
17	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	24,56	74,17	4,98	1822	122	1392	0,47	12
		м		69,19	0,79	1699	19	81	0,01	--
		2 ЭТАЖ								
18	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	60,88	250,04	23,78	15222	1448	14321	1,52	92
		м2		226,26	8,98	13775	547	100	0,04	3
19	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	27,96	158,38	23,78	4428	665	4014	0,91	25
		м2		134,60	8,98	3763	251	100	0,04	1
		ПОТОЛОК								
20	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	280,07	25,70	--	7198	--	6802	0,18	50
		м2		25,70	--	7198	--	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
21	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	391,42	16,97	0,07	6642	27	6259	0,12	46
		м2		16,90	0,02	6615	8	94,5	--	--
22	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	43,53	37,04	--	1612	--	1524	0,26	11
		м2		37,04	--	1612	--	94,5	--	--
23	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,72	133,16	23,58	3824	677	3087	0,74	21
		м2		109,58	4,16	3147	119	94,5	0,02	1
24	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	95,59	25,70	--	2457	--	2322	0,18	17
		м2		25,70	--	2457	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
25	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	252,79	17,38	0,93	4393	235	4643	0,11	29
				16,45	0,14	4158	35	110,7	--	--
		1м2								
26	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	5,06	2399,04	1107,54	12129	5600	8645	7,70	39
				1291,50	418,50	6530	2116	100	2,04	10
		м3								
27	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий полов	0,2142	2399,04	1107,54	514	237	366	7,70	2
				1291,50	418,50	277	90	100	2,04	--
		м3								
28	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	189,9	5,64	0,19	1071	36	1150	0,04	7
				5,45	0,02	1035	4	110,7	--	--
		1м								
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,42	5,64	0,19	87	3	93	0,04	1
				5,45	0,02	84	--	110,7	--	--
		1м								
30	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	35,9	14,39	1,29	517	46	513	0,09	3
				13,10	0,23	470	8	107,1	--	--
		м								
		КРЫША								
31	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	418,5	24,15	2,64	10107	1105	9843	0,15	63
				21,51	0,45	9002	188	107,1	--	2
		м2								
32	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	418,5	36,77	1,67	15388	699	15862	0,23	95
				35,10	0,29	14689	121	107,1	--	1
		м2								
33	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций кобылок	0,18	10167,98	3519,59	1830	634	1051	38,99	7
				6272,10	937,88	1129	169	81	3,33	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0112-14-1 к=0,8	Демонтаж утеплителя покрытий из керамзитобетона бетоном	81,92	674,98	207,16	55298	16972	47957	3,34	274
		м3		467,82	78,75	38326	6452	107,1	0,38	31
35	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	418,5	48,37	4,36	20243	1825	20031	0,29	120
		м2		44,01	0,68	18418	285	107,1	0,01	2
36	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
		окно		455,00	7,09	910	14	107,1	0,06	--
37	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,98	2975,47	1238,47	5880	2447	4357	10,60	21
		м3		1737,00	468,00	3432	925	100	2,28	5
	БЛОК Б	**ФАСАД**								
38	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	551,86	32,87	--	18140	--	18140	0,23	126
		м2	275,93	32,87	--	18140	--	100	--	--
		НА 0,000								
39	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	658,14	25,70	--	16914	--	15984	0,18	117
		м2		25,70	--	16914	--	94,5	--	--
40	Е0163-11-1 прим.	Разборка облицовки из сайдинга со стен и перегородок	139,51	12,89	1,05	1798	146	1615	0,07	10
		м2		11,84	0,41	1652	57	94,5	--	--
41	Е0110-5-1 к=0,8	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	0,73	3525,07	316,57	2573	231	2624	20,70	15
		м3		3208,50	119,25	2342	87	108	0,58	--
42	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	140,04	16,97	0,07	2376	10	2239	0,12	16
		м2		16,90	0,02	2367	3	94,5	--	--
43	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	124,48	37,04	--	4611	--	4357	0,26	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,04	--	4611	--	94,5	--	--
44	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков,затирки	266,08	32,87	--	8746	--	8746	0,23	61
		м2		32,87	--	8746	--	100	--	--
45	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки из сайдинга потолков	59,64	16,57	1,05	988	63	898	0,10	6
		м2		15,52	0,41	926	24	94,5	--	--
46	Е0110-5-1 к=0,8	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	0,59	3525,07	316,57	2080	187	2120	20,70	12
		м3		3208,50	119,25	1893	70	108	0,58	--
47	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	181,38	17,38	0,93	3152	169	3331	0,11	21
		1м2		16,45	0,14	2984	25	110,7	--	--
48	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	214,71	5,64	0,19	1211	41	1300	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1170	4	110,7	--	--
49	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	25,73	20,76	0,19	534	5	586	0,14	4
		1м		20,57	0,02	529	1	110,7	--	--
50	Е0157-2-5 прим.	Разборка покрытия полов из линолеума и релина,ковролана	9,23	17,38	0,93	160	9	170	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	152	1	110,7	--	--
51	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	10,52	20,76	0,19	218	2	240	0,14	2
		1м		20,57	0,02	216	--	110,7	--	--
52	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок и фрамуг	55,57	250,04	23,78	13895	1321	13072	1,52	84
		м2		226,26	8,98	12573	499	100	0,04	2
53	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	30,8	14,39	1,29	443	40	440	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		13,10	0,23	403	7	107,1	--	--
54	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1,18	6759,27	1017,58	7966	1199	4936	32,15	38
		т		5076,68	94,50	5983	111	81	0,46	1
55	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	54,45	158,38	23,78	8624	1295	7818	0,91	50
		м2		134,60	8,98	7329	489	100	0,04	2
		НА +3,30								
56	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	622,18	25,70	--	15990	--	15111	0,18	111
		м2		25,70	--	15990	--	94,5	--	--
57	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	478,99	16,97	0,07	8128	34	7659	0,12	56
		м2		16,90	0,02	8095	10	94,5	--	--
58	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	72,92	37,04	--	2701	--	2552	0,26	19
		м2		37,04	--	2701	--	94,5	--	--
59	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков,затирки	338,48	32,87	--	11126	--	11126	0,23	77
		м2		32,87	--	11126	--	100	--	--
60	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	320,9	17,38	0,93	5577	298	5893	0,11	37
		1м2		16,45	0,14	5279	45	110,7	--	--
61	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	227,13	5,64	0,19	1281	43	1375	0,04	9
		1м		5,45	0,02	1238	5	110,7	--	--
62	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	63,96	250,04	23,78	15993	1521	15046	1,52	97
		м2		226,26	8,98	14472	574	100	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	38,1	14,39	1,29	548	49	544	0,09	3
		м		13,10	0,23	499	9	107,1	--	--
64	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	38,43	158,38	23,78	6087	914	5518	0,91	35
		м2		134,60	8,98	5173	345	100	0,04	2
		КРЫША								
65	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	403,1	24,15	2,64	9735	1064	9481	0,15	61
		м2		21,51	0,45	8671	181	107,1	--	2
66	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	403,1	36,77	1,67	14822	673	15279	0,23	91
		м2		35,10	0,29	14149	117	107,1	--	1
67	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций кобылок	0,1782	10167,98	3519,59	1812	627	1041	38,99	7
		т		6272,10	937,88	1118	167	81	3,33	1
68	Е0112-14-1 к=0,8	Демонтаж утеплителя покрытий из керамзитобетона бетоном	91,45	674,98	207,16	61727	18945	53533	3,34	305
		м3		467,82	78,75	42782	7202	107,1	0,38	35
69	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	403,1	48,37	4,36	19498	1758	19294	0,29	116
		м2		44,01	0,68	17740	274	107,1	0,01	2
70	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
		окно		455,00	7,09	910	14	107,1	0,06	--
71	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,98	2975,47	1238,47	5880	2447	4357	10,60	21
		м3		1737,00	468,00	3432	925	100	2,28	5
	БЛОК В,В1	**ФАСАД**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	577,97	32,87	--	18998	--	18998	0,23	132
		м2	288,98	32,87	--	18998	--	100	--	--
		1 ЭТАЖ								
73	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок и фрамуг	59,48	250,04	23,78	14872	1414	13992	1,52	90
		м2		226,26	8,98	13458	534	100	0,04	3
74	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	38,02	158,38	23,78	6022	904	5459	0,91	35
		м2		134,60	8,98	5117	341	100	0,04	2
75	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1,31	6759,27	1017,58	8880	1337	5503	32,15	42
		т		5076,68	94,50	6670	124	81	0,46	1
76	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	92,4	14,39	1,29	1330	119	1319	0,09	8
		м		13,10	0,23	1210	21	107,1	--	--
77	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	277,38	25,70	--	7129	--	6737	0,18	49
		м2		25,70	--	7129	--	94,5	--	--
78	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	349,92	16,97	0,07	5938	24	5595	0,12	41
		м2		16,90	0,02	5914	7	94,5	--	--
79	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	111,65	37,04	--	4136	--	3908	0,26	29
		м2		37,04	--	4136	--	94,5	--	--
80	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	219,83	25,70	--	5650	--	5339	0,18	39
				25,70	--	5650	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
81	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	258,8	17,38	0,93	4498	241	4753	0,11	29
				16,45	0,14	4257	36	110,7	--	--
		1м2								
82	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	5,18	2399,04	1107,54	12417	5733	8851	7,70	40
				1291,50	418,50	6685	2166	100	2,04	11
		м3								
83	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий полов	0,082	2399,04	1107,54	197	91	140	7,70	1
				1291,50	418,50	106	34	100	2,04	--
		м3								
84	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	225,22	5,64	0,19	1270	43	1364	0,04	8
				5,45	0,02	1227	5	110,7	--	--
		1м								
85	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	0,6363	2399,04	1107,54	1527	705	1088	7,70	5
				1291,50	418,50	822	266	100	2,04	1
		м3								
		2 ЭТАЖ								
86	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок и фрамуг	57,42	250,04	23,78	14357	1365	13507	1,52	87
				226,26	8,98	12992	516	100	0,04	3
		м2								
87	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	33,12	158,38	23,78	5246	788	4755	0,91	30
				134,60	8,98	4458	297	100	0,04	1
		м2								
88	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	275,44	25,70	--	7079	--	6689	0,18	49
				25,70	--	7079	--	94,5	--	--
		м2								
89	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	349,92	16,97	0,07	5938	24	5595	0,12	41
				16,90	0,02	5914	7	94,5	--	--
		м2								
90	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	63,58	37,04	--	2355	--	2225	0,26	16
				37,04	--	2355	--	94,5	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	160,28	25,70	--	4119	--	3893	0,18	29
		м2		25,70	--	4119	--	94,5	--	--
92	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	250,17	17,38	0,93	4348	233	4594	0,11	28
		1м2		16,45	0,14	4115	35	110,7	--	--
93	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	5	2399,04	1107,54	12003	5541	8556	7,70	39
		м3		1291,50	418,50	6462	2094	100	2,04	10
94	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий полов	0,082	2399,04	1107,54	197	91	140	7,70	1
		м3		1291,50	418,50	106	34	100	2,04	--
95	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	200,48	5,64	0,19	1131	38	1214	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1093	4	110,7	--	--
96	Е0146-41-1 прим.	Разборка стяжки цементной	1,02	2399,04	1107,54	2449	1131	1746	7,70	8
		м3		1291,50	418,50	1318	427	100	2,04	2
97	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	24,56	74,17	4,98	1822	122	1392	0,47	12
		м		69,19	0,79	1699	19	81	0,01	--
		КРЫША								
98	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	421,1	24,15	2,64	10170	1112	9904	0,15	64
		м2		21,51	0,45	9058	189	107,1	--	2
99	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	421,1	36,77	1,67	15484	703	15961	0,23	96
		м2		35,10	0,29	14781	122	107,1	--	1
100	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций кобылок	0,171	10167,98	3519,59	1739	602	999	38,99	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6272,10	937,88	1073	160	81	3,33	1
101	Е0112-14-1 к=0,8	Демонтаж утеплителя покрытий из керамзитобетона бетоном	80,99	674,98	207,16	54667	16778	47410	3,34	270
		м3		467,82	78,75	37889	6378	107,1	0,38	31
102	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	421,1	48,37	4,36	20369	1836	20155	0,29	121
		м2		44,01	0,68	18533	286	107,1	0,01	2
103	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
		окно		455,00	7,09	910	14	107,1	0,06	--
104	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,98	2975,47	1238,47	5880	2447	4357	10,60	21
		м3		1737,00	468,00	3432	925	100	2,28	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			799350				
		Накладные расходы -	Тенге			728700				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (54820)								
1	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	72	9,32	0,23	671	17	640	0,06	5
		шт		9,09	0,05	654	4	97,2	--	--
2	Ц0108-572-3 к=0,3	Демонтаж силовых щитов	3	115,59	20,49	347	61	254	0,60	2
		шт		95,10	4,05	285	12	85,5	0,02	--
3	Е0121-24-2 к=0,3	Демонтаж осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	170,37	13,56	852	68	788	0,91	5
		шт		156,80	5,38	784	27	97,2	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1870				
		Накладные расходы -	Тенге			1682				
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1								
		БЛОК А,А1	**1 ЭТАЖ**							
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,9	460,21	24,15	1335	70	694	1,28	4
		м2		213,70	7,99	620	23	108	0,04	--
112	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,66	371,23	23,59	8412	535	4035	0,94	21
		м2		156,91	7,99	3555	181	108	0,04	1
113	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	31,2	379,30	23,60	11834	736	6904	1,18	37
		м2		196,66	8,22	6136	256	108	0,04	1
114	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	25,56	8050,00	--	205758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	31,2	6920,00	--	215904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
116	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	26,46	488,73	128,16	12932	3391	6258	1,03	27
		м2		174,40	44,59	4615	1180	108	0,17	5
117	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,14	112,90	0,11	806	1	501	0,41	3
		м2		64,95	0,06	464	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
118	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,2	671,57	39,81	6850	406	2583	1,32	13
		м2		219,42	15,05	2238	154	108	0,07	1
119	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	5,3	6390,00	--	33867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-8,5П внутренние	22,1	4010,00	--	88621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760,00	--	18198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6,5П внутренние	2,58	4250,00	--	10965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380,00	--	23460	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20	844,00	--	16880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ОКНА								
147	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,9	460,21	24,15	1335	70	694	1,28	4
		м2		213,70	7,99	620	23	108	0,04	--
148	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,78	371,23	23,59	9941	632	4769	0,94	25
		м2		156,91	7,99	4202	214	108	0,04	1
149	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	31,2	379,30	23,60	11834	736	6904	1,18	37
		м2		196,66	8,22	6136	256	108	0,04	1
150	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	29,68	8050,00	--	238924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	31,2	6920,00	--	215904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
152	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	21,16	488,73	128,16	10341	2712	5004	1,03	22
		м2		174,40	44,59	3690	943	108	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,8	671,57	39,81	4567	271	1722	1,32	9
		м2		219,42	15,05	1492	102	108	0,07	--
154	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	112,90	0,11	208	--	129	0,41	1
		м2		64,95	0,06	120	--	108	--	--
155	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-8,5П внутренние	18,7	4010,00	--	74987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
157	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760,00	--	18198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6,5П внутренние	2,58	4250,00	--	10965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
160	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	БЛОК Б	1 ЭТАЖ								
		ОКНА								
183	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	14,17	371,23	23,59	5260	334	2523	0,94	13
				156,91	7,99	2223	113	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
184	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	33,33	379,30	23,60	12642	786	7375	1,18	39
		м2		196,66	8,22	6555	274	108	0,04	1
185	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,14	460,21	24,15	1445	76	752	1,28	4
		м2		213,70	7,99	671	25	108	0,04	--
186	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,99	510,22	23,76	505	24	276	1,50	1
		м2		250,39	7,73	248	8	108	0,04	--
187	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,94	537,52	23,97	2118	94	1163	1,59	6
		м2		265,62	7,73	1047	30	108	0,04	--
188	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,94	5240,00	--	20646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,99	14500,00	--	14355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	17,31	8050,00	--	139346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	33,33	6920,00	--	230644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
192	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,49	488,73	128,16	6104	1601	2954	1,03	13
		м2		174,40	44,59	2178	557	108	0,17	2
193	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	112,90	0,11	415	--	258	0,41	2
		м2		64,95	0,06	239	--	108	--	--
194	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	41,96	671,57	39,81	28179	1671	10625	1,32	55
		м2		219,42	15,05	9207	631	108	0,07	3
195	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,68	5470,00	--	20130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ 21-10П;ДГ 21-8,5П внутренние	41,6	4010,00	--	166816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,42	3760,00	--	9099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6,5П внутренние	6,75	4250,00	--	28688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
200	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	30	1380,00	--	41400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	32	844,00	--	27008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ОКНА								
237	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	18,51	371,23	23,59	6871	437	3296	0,94	17
		м2		156,91	7,99	2904	148	108	0,04	1
238	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	45,45	379,30	23,60	17239	1072	10057	1,18	53
		м2		196,66	8,22	8938	373	108	0,04	2
239	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	18,51	8050,00	--	149006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	45,45	6920,00	--	314514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,18	488,73	128,16	6441	1689	3117	1,03	14
		м2		174,40	44,59	2299	588	108	0,17	2
242	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	22,2	671,57	39,81	14909	884	5622	1,32	29
		м2		219,42	15,05	4871	334	108	0,07	2
243	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,05	527,93	39,21	1610	120	682	1,14	3
		м2		192,26	14,82	586	45	108	0,07	--
244	С12062-3 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-8,5П внутренние	25,7	4010,00	--	103057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	9,68	3760,00	--	36397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
246	С12062-5 прим.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	3,05	3540,00	--	10797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
248	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380,00	--	26220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
249	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20	844,00	--	16880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	БЛОК В,В1	1 ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
~~176~~ 275	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	19,68	6920,00	--	136197	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2917056	2917018				
		Накладные расходы -	Тенге			88899				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	**3718238**
Накладные расходы	Тенге	819281
Итого с накладными расходами	Тенге	4537519
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	272251
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	4809770
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	69261
Итого	Тенге	4879031
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	34153
Выслуга лет 1%	Тенге	48790
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	19516
Итого	Тенге	4981490
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,04	Тенге	10162240
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	203245
ИТОГО	Тенге	10365485
НДС 12%	Тенге	1243858
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**11 609 343,5**

Сдал:
Директор ТОО "Айт-Gold" _____ Утембаев Ш.Б.

Принял:
Директор ГУ "Школа-интернат глухих детей № 2 _____ Джунисбекова А.Т.

Инженер-технадзор ТОО "ШКК" _____ Курмашев Б.А.