Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысымен
бекітілген

Қабылдау комиссиясының актісі

Біршоғыр стансасы 2014 жылғы « 29» тамыз

2014 жылғы «29» тамыздағы № 329 өкімімен
тағайындалған қабылдау комиссиясы «Шалқар ауданының әкімінің апараты» ММ, аудан әкімі Е. Данағұлов
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)
құрамында:
комиссия мүшесі-тапсырыс берушінің өкілі Е.Төлепберген - «Шалқар ауданының білім бөлімі» ММ, мекеме басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия төрағасы: Д. Қарашолақова аудан әкімінің орынбасары
комиссия төрағасының орынбасары Пірімбетов Б.А.- Ақтөбе облысы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы
комиссия мүшелері - өкілдер:
бас жобалаушы О. Имағанбетов - «Иншаб» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер Қ. Әлікұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары М.Ермаганбетов- «Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сі басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Г. Амантаева «ҚР ТҚҚА АОТҚҚЛ «Шалқар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» ММ-сі басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар Э. Басмағанбетова мектеп директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
басқа да мүдделі мемлекеттіке бақылау және қадағалау органдарының өкілдері А.Байменов– «Байменов А.Ж.» ЖК директоры, техникалық қадағалаушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
1. Бас мердігер «Ерзат» ӨК
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні **Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр стансасындағы Бершүгір орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы,**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.
2. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Біршоғыр стансасындағы Бершүгір орта мектебінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмысы»**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер және **«Ерзат» ӨК**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
жүзеге асырды.
3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
«Иншаб» ЖШС
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)
жобалау ұйымдары әзірлеген.
4. Құрылыс, мемл.сұрыптама **№04-0698/13. 28.11.13ж**.
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
жоба бойынша жүзеге асырылды.
5. Жобалау-сметалық құжаттама
(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.
6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **16.06.2014ж**.;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **90 күнтізбелік күн ішінде**
(айы және жылы)
7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.
8. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар:
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)
9. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,
инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің 1 қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:
жоба бойынша 1 бірлік;

нақты ___1_____бірлік.
11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің _1___ қосымшасында келтірілген.
12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **56,412** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **47,410** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар, өзге де шығындар **9002** мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі

««Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Біршоғыр стансасындағы Бершүгір орта мектебінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
Қабылдау комиссиясының төрағасы
Д.Қарашолақова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

комиссия төрағасының орынбасары
Пірімбетов Б.А

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Е. Төлепберген
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

М.Ермаганбетов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

А.Байменов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

О. Имаганбетов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Г. Амантаева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Э. Басмаганбетова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қ. Әлікулов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№51	11.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудовани	Стоимость прочих затрат не входящие в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур Шалкарского района Актюбинского района	46 766 453,76	4 909 190	2 925 918	1 821 896	0	161 376	589 103	5 498 293,21
Итого за отч. м-ц: август 2014г	46 766 453,76	4 909 190	2 925 918	1 821 896	0	161 376	589 103	5 498 293,21

Заказчик: _____

"____" август 2014 года.

Подрядчик: _____

"____" август 2014 года.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа "ст.Берчогур Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		на един.	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
15	Е0157-2-8	Разборка старой отмостки	161,5	358,97	192,06	57974	31018	42 739	1,11	179
		1м2		166,91	72,15	26956	11652	110,7	0,4	65
16	Е0151-3-2	Выемка грунта с погрузкой	7,3	886,52	0,2	6472	0	6 581	6,19	45
		м2		886,50	0,00	6471	0	101,7	0	0
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. 30 мм	7,62	2 562,56	126,11	19527	961	1 539	0,98	7
		м3		142	47,81	1084	364	106,2	0,23	2
18	Е0106-1-15	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15/М-200/ толщ. 80 мм	20,32	8 415	125,81	170987	2556	4 143	1,12	23
		м3		168,2	47,54	3418	966	94,5	0,23	5
		Вентшахты								
53	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной окрашенной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3 248,33	37,55	3248	38	392	1,99	2

		шт		326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	0
54	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной окрашенной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1	6 384	77,06	6384	77	572	2,85	3
		шт		468,34	28,13	468	28	115,2	0,14	0
55	Е0108-12-3	Обрамление уголком 40х40х3 мм	0,0072	22 421,34	2426,46	162	18	69	48,64	0
		т		8 021,3	908,44	58	7	106,2	4,44	0
56	С11041-85	Сталь угловая 40х40х3мм /ГОСТ 8509-93/	0,0072	47 200,00		341				
		т								
57	С11011-57	Болты анкерные 6,0х65мм	0,0009	119 700		107				
		т								
58	С110411-755	Сетка оцинкованная 2-35-2,5 /ГОСТ 5336-80/	0,9	353		318				
		м2								
Оконные проемы (отделка внутренних оконных откосов)										
111	Е0161-26-1	Снятие набела с откосов	250	39,21	0,66	9803	165	9 117	0,24	60
		м2		38,48	0,11	9620	28	94,5	0	0
112	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхности /однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	250	390,66	7,65	97665	1913	39 099	0,93	233
		м2		162,6	2,9	40650	725	94,5	0,01	3
113	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состовами откосов, подготовленным под окраку	250	254,87	2,35	63718	588	10 790	0,27	68
		м2		44,77	0,9	11193	225	94,5	0	0

Установка металлической двери главного хода										
124	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,66	379,71	40,1	1769	187	1 652	1,71	8
		м2		313,09	15,16	1459	71	108	0,07	0
125	С12022-3	Двери металлические утепленные огрунтованные и окрашенные	1	40 600		40600				
		шт								
126	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
127	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,4	379,71	40,1	3569	377	3 332	1,71	16
		м2		313,09	15,16	2943	143	108	0,07	1
128	С12022-2	Двери металлические утепленные огрунтованные и окрашенные	3	37 400		112200				
		шт								
129	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
		шт								
Навес главного входа										
130	Е0108-12-3	Обрамление стоек уголком 50х50х3мм	0,1206	12 146,34	2427,46	1465	293	1 144	48,64	6
		т		8 021,25	908,44	968	110	106,2	4,44	1

131	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1206	47 200		5694				
		шт								
132	Е0109-38-1	Облицовка опорных стоек профлистом оцинкованным окрашенным	18,48	721,95	171,63	13342	3172	7 870	2,88	53
		м2		481,28	44,45	8894	821	81	0,19	4
133	С11011-437	Настил профилированный окрашенный С10 толщ. 0,5 мм для облицовки	22,2	587		13031				
		м2								
134	Е0109-38-1	Облицовка навеса профлистом оцинкованным окрашенным	28	721,95	171,63	20215	4806	11 924	2,88	81
		м2		481,28	44,45	13476	1245	81	0,19	5
135	С11011-437	Настил профилированный окрашенный С10 толщ. 0,5 мм для облицовки	33,6	587		19723				
		м2								
136	Е0158-18-5	Устройство наружных уголков 50х50х0,5 мм из оцинкованной листовой стали для обрамления навеса	31	462,64	1,27	14342	39	2 505	0,48	15
		м		75,26	0,2	2333	6	107,1	0	0
		Площадка главного входа								
137	Е0106-1-15	Устройство бетонной площадки крыльца	1,5	7 945,52	125,81	11918	189	306	1,12	2
		м3		168,19	47,54	252	71	94,5	0,23	0
138	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площодбю до 20м2	30	258,78	14,01	7763	420	3 387	0,67	20

		1м2		99,79	2,21	2994	66	110,7	0,01	0
139	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1 069,79	14,85	32094	446	8 179	1,54	46
		1м2		243,95	2,32	7319	70	110,7	0,02	1
140	Е0188-12-3	Обрамление крыльца и ступени уголком 40х40х3мм	0,0555	22 421,34	2427,46	1244	135	526	48,64	3
		т		8 021,25	908,44	445	50	106,2	4,44	0
141	С11041-84	Сталь угловая 40х40х3мм /ГОСТ 8509-86/	0,0555	47 200		2620				
		т								
Установка светильников настенных на главном входе										
142	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	212,07	7,88	424	16	176	0,56	1
		шт		87,46	3,12	175	6	97,2	0,02	0
143	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871		1742				
		шт								
144	С151706-66	Лампы энергосберегающие	2	416		832				
		шт								
Прочие работы										
145	Е0169-18-2	Очисткаа кровли от мусор	1240	3,02	0	3745	0	3 370	0,02	25
		м2		3,02	0	3745	0	90	0	
146	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных пееревозках	140	33,88	33,88	4743	4743	2 987	0	0
		шт		0	23,71	0	3319	90	0,5	70

147	Е010333-А15-1	Перевозка мусора стройтельного на расстояние 15 км, класс груза 1	140	135,25	135,25	18935	18935	3 408	0	0
		шт		0	27,05	0	3787	90	0,57	80
Установка отопительных котлов										
1	ЕО118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт	2	17 139,69	3069,5	34279	6139	26 782	61,12	122
				10 473,94	1150,06	20948	2300	115,2	5,61	11
2	СТОО"Сатурн-АСО"	Котел водогрейный CRON	2	231 537,51		463075				
3	СТОО"Сатурн-АСО"	Циркуляционный насос ВРН 120/280, Н 50 м (DAB/ Pamps)	2	54 323,62		108647				
		шт								
4	СТОО"Сатурн-АСО"	Подпиличный насос Agvaget H 102 m	1	21 563,58		21564				
		шт								
5	СТОО"Сатурн-АСО"	Умягчитель воды полифосфатный	1	4 319,63		4320				
		шт								
6	СТОО"Сатурн-АСО"	Расширительный бак 200 л	2	16 898,38		33797				
		шт								
7	СТОО"Сатурн-АСО"	Стабилизатор напряжения 1 кВт	2	3 282,92		6566				
		шт								

8	СТОО"Сатурн-АСО"	Аварийная сборка котла	2	3 317,47		6635				
		шт								
Электроснабжение. Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Е0121-23-1 К=0,4	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	558,9		559		543	3,21	3
		шкаф		558,9		20948		97,2		
2	Е0121-24-2 К=0,4	Жемонтаж электрических щитов	4	227,15	18,08	909	72	841	1,21	5
		шт		209,07	7,17	836	29	97,2	0,04	
3	Ц0108-526-1	Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	10	111,02	6,6	1110	66	903	0,46	5
				104	1,15	1044	12	85,5	0,01	
4	Е0121-11-2 К=0,4	Демонтаж силового кабеля в кабинете труда	35	43,31	5,74	1516	201	1 401	0,23	8
		м кабеля		37,57	3,61	1315	126	97,2	0,02	1
5	Е0121-11-2 К=0,4	Демонтаж силового кабеля на вводе в котельную	25	43,31	5,74	1083	144	1 001	0,23	6
		м кабеля		37,57	3,61	939	90	97,2	0,02	1
6	Е0121-11-2 К=0,4	Демонтаж силового кабеля на вводе в основной учебный корпус	17	43,31	5,74	736	98	680	0,23	4
		м кабеля		37,57	3,61	639	61	97,2	0,02	0
7	Е0121-11-2 К=0,4	Демонтаж силового кабеля в компьютерных классах	136	43,31	5,74	5890	781	5 444	0,23	31
		м кабеля		37,57	3,61	5110	491	97,2	0,02	3

		Раздел 2. Монтаж электроосвещения								
8	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительного устройства	1	2 252,25		2252		1 358	8,03	8
		шкаф		1 397,25		1397		97,2		
9	С75-6-53	Распределительная панель типа ВРУ-1-48-00УХЛ4	1	91 100		91100				
		шт								
10	Е0121-24-3	Установка групповых ответвительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	750,3	51,67	3001	207	2 393	3,45	14
		шт		595,13	20,48	2381	82	97,2	0,1	
11	С151803-158	Щиток осветвительный на 18 однофазных групп, тип ОЩВ-18А УХЛ 4	4	18 600		74400				
		шт								
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехплусный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,5	5386	165	2 257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	0
13	С151801-66	Автомат ВА47-63, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, 16А	10	705		7050				
		шт								
14	Ц0108-363-3	Уустройство ввода в здание в стальной трубе	1	7 506,92	6536,25	7507	6536	1 454	4,91	5
		шт		325,73	1374,54	326	1375	85,5	7,97	8
15	С130806-29	Трубы стальные черные обыкновенные 150 км	1	1 200		1200				

		м								
16	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	17	205,03	94,63	3486	1609	1 589	0,51	9
		м		83,61	25,75	1421	438	85,5	0,15	3
17	С151601-585	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,0173	1 279 100		22180				
		1000м								
18	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам7 до 50 км	15	58,83		883	0	487	0,21	3
		м		33,38		501	0	97,2		0
19	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 40 мм	1,5	1 420		2130				
		10 м								
20	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	15	18,72	2,43	281	36	245	0,09	1
		м		15,34	1,44	230	22	97,2	0,01	0
21	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с креплением накладными скобами	35	118,83	14,35	4159	502	3 503	0,58	20
		м кабеля		93,93	9,03	3288	316	97,2	0,04	1
22	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5	0,0357	125 400		4477				

		1000 м								
23	Е0121-13-2	Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах	136	22,90	8,61	3114	1171	2 421	0,07	10
		м		12,94	5,38	1760	732	97,2	0,02	3
24	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,1387	125 400		17395				
		1000 м								
25	Ц0108-363-3	Устройство ввода в здание в стальной трубе	1	7 506,92	6536,25	7507	6536	1 454	4,91	5
		шт		325,73	1374,54	326	1375	85,5	9,97	10
26	С130806-29	Трубы стальные черные обыкновенные 150 км	1	1 200		1200				
		м								
27	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в пролорженных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	25	51,51	8,38	1288	210	834	0,22	6
		м		37,03	2	926	50	85,5	0,01	0
28	С151601-583	кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,0255	665 800		16978				
		1000 м								
29	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 /для освещения/	1904	30,63		58324	0	52 675	0,17	324

		м		28,46		54188	0	97,2		0
30	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,9611	25 100		49224				
		1000 м								
31	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	78	50,4		3931	0	2 707	0,23	18
		шт		35,71		2785	0	97,2		0
32	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	78	182		14196				
		шт								
33	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	64	39,12		2504	0	2 109	0,22	14
		шт		33,9		2170	0	97,2		0
34	С151801-144	Розетка шпесельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	64	105		6720				
		шт								
35	Е0121-22-10	Установка двойных штепсельных розеток в компьютерных классах	24	74,16		1780	0	1 455	0,4	10
		шт		62,36		1497	0	97,2		0

36	С151801-139	Розетка шпесельная 3-х плюсовая для присоеденения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на ток 25 А, тип А-700 кОМ	24	126		3024				
		шт								
37	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминисцентных ламп устанавливаемых на штырях	164	283,46	81,7	46487	13399	34 665	1,09	179
		шт		174,4	43,07	28602	7063	97,2	0,2	33
38	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	164	2 320		380480				
		шт								
39	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	328	99		32472				
		шт								
40	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-78/, тип 2ОС-127	164	17		2788				
		шт								
41	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У-995 У2	2	381		762				
		шт								
42	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соеденения, протяжки и ответвления проводов сечения до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У-192 УХЛ2	0,021	26 100		548				

		1000 шт								
43	С151801-132	Коробка полдиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,166	16 300		2706				
		1000 шт								
44	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	459,35	27	2756	162	898	1,04	6
		шт		171,4	3,63	1028	22	85,5	0,02	0
45	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	66,18	4,13	993	62	346	0,16	2
		м		26,5	0,5	397	8	85,5		0
Итого стоимость строительства						**2349445**	109184	**316 251**		1723
В т.ч. Оборудование						0	38393			144
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						**316251**				
трудоемкость, чел-ч						47438				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%						158				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						159942				
Глава 8 Временные здания и сооружения						**2825638**				
Временные здания и сооружения 1,44%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						**40689**				
Итого по главе 8						6103				
Итого по главам 1-8						40689				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						**2866327**				
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)										
Затраты на выслугу лет 1%						59591				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						28663				
						11465				

Итого по главе 9				**99720**				
Итого по главам 1-9				**2966046**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года				**2966046**				
в текущих ценах 2014 года, К=1,622676 (согласно по договору)				**4812932**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				96258				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**4909190**				
НДС (12%)				589103				
Стоимость строительства				**5498293,21**				

Принял: Начальник ГУ "Отдел образования Шалкарского района" Толепберген Е.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ИП "Байменов" Кусайнов А.К.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№51	11.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур Шалкарского района Актюбинского района	41 857 263	18 706 058	7 674 363	10 664 910	0	366 785	2 244 727	20 950 785
Итого за отч. м-ц: июль 2014г	41 857 263	18 706 058	7 674 363	10 664 910	0	366 785	2 244 727	20 950 785

Заказчик: _____
"____" июль 2014 года.

Подрядчик: _____
"____" июль 2014 года.

Заказчик: ГУ"Шалкарское РАЙОО"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа "ст.Берчогур, Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01
приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт фасада /подготовительные работы/								
1	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	457,2	60,17	0	27510	0	24 759	0,38	174
		м2		60,17	0	27510	0	90	0	0
2	Е0158-4-1	Демонтаж подоконных отливов	214,2	14,39	1,29	3082	276	3 058	0,09	19
		м		13,1	0,23	2806	49	107,1	0	0
		Отделка фасада паналями фасадными								
3	Е01105-39-2	Устройство каркаса из П- образного профиля	750	332,17	6,58	249128	4935	164 310	1,38	1035
		м2		231,24	0,59	173430	443	94,5	0	4
4	С11011-2086	Профиль напавляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27мм толщиной стенки 1 мм	1875	169,31		317456				
		м								
5	С11011-2071	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2мм / П-бразный/	3150	49,1		154665				
		шт								
6	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм	750	44,84	1,27	33630	953	31 022	0,27	203
		м2		43,57	0,2	32678	150	94,5	0	1

7	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (ветрозащитная изоляция из штапельного стекловолокна и покрытая черным стеклохолостом)	78,7	4 518		355567				
		м3								
8	С11031-180	Тарельчатный держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	6300	7,94		50022				
		шт								
9	Е0115-39-8 изм. И длп.вып. 10	Облицовка фасадными панелями	750	195,27	0,73	146453	548	46 416	0,4	300
		м2		65,3	0,19	48975	143	94,5	0	1
13	Е0115-40-2 изм. И доп.вып. 10,12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	220	446,02	2,53	98124	557	15 457	0,45	99
		м		73,75	0,6	16225	132	94,5	0	0
14	Е0115-40-1 изм и допювып. 10,12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	690	669,57	2,53	462003	1746	48 480	0,45	311
		м		73,75	0,6	50888	414	94,5	0	1
		Бетонные столбики								
24	Е0106-1-13	Устройство столбиков из бетона класса В15/М-200/, резмером 250х250х250мм (Блок-1)	0,359375	9 985	119,96	3588	43	317	5,64	2
		м3		888	45,31	319	16	94,5	0,22	0
25	Е0106-1-13	Устройство столбиков из бетона класса В15/М-200/, резмером 250х250х250мм (Блок-2)	0,21875	9 985	119,96	2184	26	193	5,64	0
		м3		887,51	45,31	194	10	94,5	0,22	0
		Устройство новой кровли блок-1 /по рабочему проекту/								
26	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	19,924	21 898,02	417,85	436296	8325	87 462	25,42	506
		м3		3 907,13	157,5	77846	3138	108	0,78	16
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса	3,42	23 143,99	395,71	79152	1353	15 364	25,88	89
		м3		4 010,63	149,06	13716	510	108	0,73	2
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропила, мауэрлаты	23,344	599,34	35,14	13991	820	3 921	0,9	21
		м3		142	13,23	3322	309	108	0,07	0

29	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю, подшивки свесов, лобовых досок	982	21,41	1,14	21026	1119	6 151	0,03	29
		м2		5,38	0,42	5283	412	108	0	0
30	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	982	133,09	0,69	130694	678	8 166	0,05	49
		м2		7,45	0,25	7316	246	108	0	0
31	Е0112-7-5 изм и доп.вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом толщ. 0,7 мм по деревянной обрешетке с ее устройством	982	1 518,92	10,25	1491575	10066	334 174	1,97	1935
		м2		313,89	3,85	308240	3781	107,1	0,02	20
32	С12041-43	Струтка из арматурной проволоки класса В-II, ВР-II, д 8мм/ для крепления стропил,мауэрлатов и лежней	0,23226	45 600		10591				
		т								
33	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой: Пленка гидроизоляционная	982	14,57	1,24	14304	1218	14 514	0,08	79
		м2		13,33	0,47	13090	462	107,1	0	0
34	С11011-504	Пленка гидроизоляционная	1001,64	164		164269				
		м2								
35	Е0112-15-3	Рубероид для обертывания	131	105	1,24	13764	162	1 936	0,08	10
		м2		13,3	0,47	1746	62	107,1	0	0
36	Е01102	Укладка рубероида м местах вырубки	166	105	1,24	17441	206	2 453	0,08	13
		м2		13	0,47	2213	78	107,1	0	0
37	Е0111-11-3	Бетон В15/М-200/ для заделки в местах вырубки старого утепления, толщиной 20мм	5,2	281,0	16,79	1461	87	385	0,42	2
		м2		61	6,3	315	33	110,7	0,03	0
38	Е0111-11-4	Добовлять на каждые 5 мм изменения до толщиной 25 мм	5,2	41,70	0,84	217	4	6	0,01	0
		м2		0,7	0,31	4	2	110,7	0	0
39	Е0112-10-1	Устройство конька/ сталь листовая оцинкованная окрашенная/	42	739	1,55	31045	65	7 953	1,12	47
		м2		176	0,59	7401	25	107,1	0	0

40	Е0110-12-1	Устройство карниза	55,44	924	6,45	51225	358	5 949	0,6	33
		м2		97	2,59	5365	144	108	0,01	1
41	Е0110-12-6	Подшивка карниза профлистом окрашенным	110,88	49	1,15	5487	128	5 226	0,29	32
		м2		43,2	0,42	4792	47	108	0	0
42	С11011-437	Настил профилированный окрашенный С10 толщ. 0,05 мм для подшивки карниза	121,968	587		71595				
		м2								
43	Е0158-18-5	Устройства наружных уголков 50х50х0,5 мм из оцинкованной листовой стали для обрамления карнизов	138,6	466	1,27	64582	176	11 201	0,48	67
		м3		75	0,2	10431	28	107,1	0	0
44	С130810-45	Детали крепления стальные	108,11	200,00		21622				
		кг								
		Вентшахты								
45	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков стены вентшахт из керамического красного кирпича М-100 на растворе М-50	0,9	8 925	300,96	8033	271	930	5,63	5
		м3		873	101,79	786	92	106,2	0,39	0
46	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER, толщиной 50мм	5,7	187,4	62,69	1068	357	664	0,61	3
		м2		105,83	23,55	603	134	90	0,12	1
47	С12021-121	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,2907	4 518		1313				
		м3								
48	Е0112-10-1	Устройство примыкания (Фартук) к вентканалам из листовой оцинкованной окрашенной стали	5	739	1,55	3696	8	946	1,12	6
		м2		176,21	0,59	881	3	107,1	0	0
49	Е0116-13-2	Прокладка стояков из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,23	165,79	1,79	370	4	304	0,64	1
		м		117,7	0,67	263	1	115,2	0	0
50	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д-100 мм	2,23	600		1338				
		м								

51	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей стояков плитами ISOVER, толщиной 50 мм	0,9	249	62,98	224	57	135	0,8	1
		м2		143,09	23,63	129	21	90	0,12	0
52	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,0459	4 518		207				
		м3								
59	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	5	2 945	102,01	14724	510	6 193	6,99	35
		шт		1 107,45	39,37	5537	197	108	0,19	1
60	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	21,5	1 380,3	10,25	29677	220	6 339	1,7	37
		м2		271,7	3,85	5841	83	107,1	0,02	0
61	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под слуховые окна	21,5	21	1,14	460	25	135	0,03	1
		м2		5,38	0,42	116	9	108	0	0
62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой: Пленка гидроизоляционная	21,5	14,6	1,24	313	27	317	0,08	2
		м2		13	0,47	287	10	107,1	0	0
63	С11011-504	Пленка гидроизоляционная	21,93	164,0		3597				
		м2								
64	Е0110-35-1	Жалюзтйные решетки на слуховые окна	5	185	29,84	927	149	684	0,78	4
		шт		115,40	11,27	577	56	108	0,06	0
65	С11021-105	Пластины из лесоматериала хвойных пород VI сорта	0,185	6 420		1188				
		м3								
66	Е0112-10-1	Устройство конька/ сталь листовая оцинкованная окрашенная/	6,9	739	1,55	5100	11	1 305	1,12	8
		м2		176,2	0,59	1216	4	107,1	0	0
67	Е0158-18-4	Устройство ЕНДОВЫ для слуховых окон /сталь листовая оценкованная окрашенная	26	254	0,56	6595	15	1 139	0,26	7
		м		40,86	0,09	1062	2	107,1	0	0
68	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	2 945	102,01	2945	102	1 239	6,99	7

			шт		1 107,45	39,37	1107	39	108	0,19	0
69	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом		2,4	1 380	10,25	3313	25	708	1,7	4
			м2		271,69	3,85	652	9	107,1	0,02	0
70	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под слуховые окна		2,4	21	1,14	51	3	15	0,08	0
			м2		5,4	0,42	13	1	108	0	0
71	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой: Пленка гидроизоляционная		2,4	15	1,24	35	3	35	0,08	0
			м2		13,33	0,47	32	1	107,1	0	0
72	С11011-504	Пленка гидроизоляционная		2,448	164,00		401				
			м2								
73	Е0110-35-1	Жалюзтйные решетки на слуховые окна		1	185	29,84	185	30	137	0,78	1
			шт		115	11,27	115	11	108	0,06	0
74	С1102-10-1	Пластины из лесоматериала хвойных пород VI сорта		0,037	6 420,00		238				
			м3								
75	Е0112-10-1	Устройство конька/ сталь листовая оцинкованная окрашенная/		0,63	739,16	1,55	466	1	119	1,12	1
			м2		176,21	0,59	111	0	107,1	0	0
76	Е0158-18-4	Устройство ЕНДОВЫ для слуховых окон /сталь листовая оценкованная окрашенная/		4,2	253,64	0,56	1065	2	184	0,26	1
			м		41	0,09	172	0	107,1	0	0
77	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой оцинкованной окрашенной стали		1	4 581,79	1,01	4582	1	53	0,32	0
			шт		49,3	0,23	49	0	107,1	0	0
				Оконные проемы							
98	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		421	74,9	6,81	31533	2867	31 450	0,46	194
			м2		68,09	1,08	28666	455	108	0,01	4

99	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	102	215,57	21,24	21988	2166	21 772	1,29	132
		шт		194,33	3,31	19822	338	108	0,03	3
100	Е0156-3-2	Снятие подоконных доск деревянных в зданиях каменных	100,98	146,99	6,63	14843	669	15 421	0,95	96
		м2		140,36	1,04	14174	105	108	0,01	1
101	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных /с фронтона/	1,3	74,9	6,81	97	9	97	0,46	1
		м2		68,09	1,08	89	1	108	0,01	0
102	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок /с фронтона/	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,03	0
103	Е0110-91-1	Установка оконных блоков изПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,3	537,52	23,97	699	31	384	1,59	2
		м2		265,62	7,73	345	10	108	0,04	0
104	С12061-181	Блоки оконные изПХВ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: ГОСТ 30674-99	1,3	4 472		5814				
		м2								
105	Е0110-91-8	Установка оконных блоков изПХВ профилей повторных /откидных, повторно-откидных/, трехстворчатых / в т.ч. При наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	421	379,3	23,6	159685	9936	93 155	1,18	497
		м2		196,66	8,22	82794	3461	108	0,04	17
107	0156-10-1	Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах	224,4	77,19	0,47	17321	105	6 102	0,16	36
		м		25,09	0,09	5630	20	108	0	0
109	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм /Под наружные подоконные отливы/	44	189,36	19,93	8332	877	2 227	0,28	12
		м2		39,85	7,45	1753	328	107,1	0,04	2
110	Е0112-17-2	Добовлять на каждые 1 мм до толщиной 20 мм/ Под наружные подконные отливы/	44	29,66	0,88	1305	39	44	0,01	0
		м2		0,63	0,31	28	14	107,1	0	0

Дверные проемы

114	Е0156-12-1	Демонтаж дверных коробок и каменых стенах с отбивкой штукатурки в отккосах	48	320,85	30,15	15401	1447	15 220	1,96	94
		шт		290,7	2,9	13954	139	108	0,19	9
115	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	113,36	59,88	6,55	6788	743	6 656	0,36	41
		м2		53,33	1,04	6045	118	108	0,01	1
116	Е0110-23-1	Устоновка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	108,7	372,1	128,16	40447	13931	25 709	1,03	112
		м2		174,4	44,59	18957	4847	108	0,17	18
117	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	108,7	5 610		609807				
		м2								
118	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	44	1 380		60720				
		комлект								
119	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	260,88	229,5	0,23	59872	60	40 530	0,97	253
		м2		164,31	0,09	42865	23	94,5	0	0
120	Е0161-26-1	Снятие набела с откосов	38,700	39,21	0,66	1517	26	1 411	0,24	9
		м2		38,48	0,11	1489	4	94,5	0	0
121	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхности /однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	38,7	390,66	7,65	15119	296	6 053	0,93	36
		м2		162,6	2,9	6293	112	94,5	0,01	0
122	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состовами откосов, подготовленным под окраку	38,7	254,87	2,35	9863	91	1 670	0,27	10
		м2		44,77	0,90	1733	35	94,5	0	0
123	Е0156-26-1	Устоновка наличников на двери	232,5	99,63	0,41	23164	95	3 023	0,08	19
		м		11,97	0,07	2783	16	108	0	0
Итого стоимость строительство						**5740824**	69119	**1132020**		6724
						1081655	21321			101

В т.ч. Оборудование				0				
Накладные расходы, тенге				**1132020**				
Заработная плата, тенге				169803				
трудоемкость, чел-ч				566				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				412371				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**7285215**				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,8%				**131134**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				19670				
Итого по главе 8				**131134**				
Итого по главам 1-8				**7416349**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				154186				
Затраты на выслугу лет 1%				74163				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29665				
Итого по главе 9				**258015**				
Итого по главам 1-9				**7674363**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**7674363**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968				**18339272**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				366785				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18706058**				
НДС (12%)				2244727				
Стоимость строительства				**20950785**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарское РАЙОО" Толепберген.Е

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: И.П."Байменов" Кусайнов.А.К

Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района "
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур, Шалкарского района, Актюбинской области.

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17		11.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа" ст.Берчогур, Шалкарского района, Актюбинской области.	23 151 205	23 151 205	9 498 033	13 199 227	0	453 945	2 778 145	25 929 350
Итого за отч. м-ц: июнь 2014г	23 151 205	23 151 205	9 498 033	13 199 227	0	453 945	2 778 145	25 929 350

Заказчик: _____
"____" июнь 2014 года.

Подрядчик: _____
"____" июнь 2014 года.

Заказчик: ГУ "Отдел образованияШалкарскогго района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа "ст.Берчогур, Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт фасада /подготовительные работы/										
1	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	457,2	60,17	0	27510	0	24 759	0,38	174
		м2		60,17	0	27510	0	90	0	0
Отделка фасада паналями фасадными										
3	Е01105-39-2	Устройство каркаса из П- образного профиля	750	332,17	6,58	249128	4935	164 310	1,38	1035
		м2		231,24	0,59	173430	443	94,5	0	4
4	С11011-2086	Профиль напавляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27мм толщиной стенки 1 мм	1875	169,31		317456				
		м								
5	С11011-2071	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2мм / П-бразный/	3150	49,1		154665				
		шт								
6	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм	750	44,84	1,27	33630	953	31 022	0,27	203
		м2		43,57	0,2	32678	150	94,5	0	1
7	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (ветрозащитная изоляция из штапельного стекловолокна и покрытая черным стеклохолостом)	78,8	4 518		355793				
		м3								

8	С11031-180	Тарельчатный держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	6300	7,94		50022				
		шт								
9	Е0115-39-8 изм. И длп.вып. 10	Облицовка фасадными панелями	750	195,27	0,73	146453	548	46 416	0,4	300
		м2		65,3	0,19	48975	143	94,5	0	1
10	СТОО "Жанатан" г.Актобе 17.04.2013г.	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	1950	622,03		1212959				
		м2								
11	СТОО "Жанатан" г.Актобе 17.04.2013г.	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	690	176,24		121606				
		м.п								
12	С12069-44	Нащельники для заделки горизантальных стыков каркасных навесных панелей	750	426		319500				
		шт								
Демонтаж кровли										
19	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1397	48,37	4,36	67573	6091	66 865	0,29	405
		м2		44,01	0,68	61482	950	107,1	0,01	14
20	Е0158-2-5	Разборка деревянной обрешетки	1397	26	3,3	35987	4610	34 442	0,16	224
		м2		22,46	0,56	31377	782	107,1	0,01	14
21	Е0110-14-1К=0,8	Демонтаж стропил, подкосов и прогонов	34,559	3 460	334,28	119573	11552	121 366	20,33	703
		м3		3 126	126	108021	4354	108	0,62	21
Парапет										
22	Е0153-21-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на растворе М-25 (Блок-1)	13	7 945	300,96	103290	3912	13 458	5,63	73
		м3		873	101,79	11349	1323	106,2	0,39	5
23	Е0153-21-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на растворе М-25 (Блок-2)	6,53	7 945	300,96	51884	1965	6 760	5,63	37
		м3		873	101,79	5701	665	106,2	0,39	3
Устройство новой кровли блок-2 /по рабочему проекту/										

78	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	8,031	21 898,02	417,85	175863	3356	35 254	25,42	204
		м3		3 907,13	157,5	31378	1265	108	0,78	6
79	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса	3,184	23 143,99	395,71	73690	1260	14 304	25,88	82
		м3		4 010,63	149,06	12770	475	108	0,73	2
80	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропила, мауэрлаты	11,215	599,34	35,14	6722	394	1 884	0,9	10
		м3		142,31	13,23	1596	148	108	0,07	1
81	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю, подшивки свесов, лобовых досок	415	21,41	1,14	8885	473	2 600	0,03	12
		м2		5,38	0,42	2233	174	108	0	0
82	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	415	133,09	0,69	55232	286	3 451	0,05	21
		м2		7,45	0,25	3092	104	108	0	0
83	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом толщ. 0,7 мм по деревянной обрешетке с ее устройством	415	1 518,92	10,25	630352	4254	141 224	1,97	818
		м2		313,89	3,85	130264	1598	107,1	0,02	8
84	С12041	Струтка из арматурной проволоки класса В-II, ВР-II, д 8мм/ для крепления стропил,мауэрлатов и лежней/	0,12008	45 600		5476				
		м2								
85	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой: Пленка гидроизоляционная	415	14,57	1,24	6047	515	6 134	0,08	33
		м2		13,33	0,47	5532	195	107,1	0	0
86	С11011-504	Пленка гидроизоляционная	423,3	164		69421				
		м2								
87	Е0112-15-3	Рубероид для обертывания	63,53	105,07	1,24	6675	79	939	0,08	5
		м2		13,33	0,47	847	30	107,1	0	0
88	Е0111-11-3	Укладка рубероида в местах вырубки	80	105,07	1,24	8406	99	1 182	0,08	6
		м2		13,33	0,47	1066	38	107,1	0	0
89	Е0111-11-3	Бетон В15/М-200/ для заделки в местах вырубки старого утепления, толщиной 20мм	3,2	281,04	16,79	899	54	237	0,42	1

		м2		60,55	6,30	194	20	110,7	0,03	0
90	Е0111-11-4	Добовлять на каждые 5 мм изменения до толщиной 25 мм	3,2	41,7	0,84	133	3	4	0,01	0
		м2		0,72	0,31	2	1	110,7	0	0
91	Е0112-10-1	Устройство конька/ сталь листовая оцинкованная окрашенная/	24	739,16	1,55	17740	37	4 544	1,12	27
		м2		176,21	0,59	4229	14	107,1	0	0
92	Е0110-12-1	Устройство примыкания (Фартук) к вентканалам из листовой оцинкованной окрашенной стали	5	739,16	1,55	3696	8	947	1,12	6
		м2		176,21	0,59	881	3	107,1	0	0
93	Е0110-12-1	Устройство карниза	27,68	923,97	6,85	25575	190	2 970	0,6	17
		м2		96,77	2,59	2679	72	108	0,01	0
94	Е0110-12-6	Подшивка карниза профлистом окрашенным	55,36	49,49	1,15	2740	64	2 609	0,29	16
		м2		43,22	0,42	2393	23	108	0	0
95	С11011-437	Настил профилированный окрашенный С10 толщ. 0,05 мм для подшивки карниза	60,896	587		35746				
		м2								
96	Е0158-18-5	Устройство наружных уголков 50х50х0,5 мм из оцинкованной листвой стали для обрамления карнизов	69,2	465,96	1,27	32244	88	5 593	0,48	33
		м		75,26	0,2	5208	14	107,1	0	0
97	С130810-45	Детали крепления стальные	54	200		10800				
		м								
				Оконные проемы						
106	С12061-716	Блоки оконные изПХВ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной коструктции со стеклопакетом двухкамерным, трехэлементные- с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	421	5 781		2433801				
		м2								
108	С12061-196	Диски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450мм	224,4	3 680		825792				
		м								
	Итго стоимость строительства					**7802962**	45724	**733 273**		4444

Итто стоимость строительства				704885	12969			81
В т.ч. Оборудование				0				
Накладные расходы, тенге				**733273**				
Заработная плата, тенге				109991				
трудоемкость, чел-ч				367				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%				512174				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**9048409**				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,44%				**130297**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				19545				
Итого по главе 8				130297				
Итого по главам 1-8				**9178706**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				190825				
Затраты на выслугу лет 1%				91787				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				36715				
Итого по главе 9				**319327**				
Итого по главам 1-9				**9498033**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года				**9498033**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968				**22697260**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				453945				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**23151205**				
НДС (12%)				2778145				
Стоимость строительства				**25929350**				

Принял:ГУ "Отдел образованияШалкарскогго района""

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат"

Төлепберген Е.Т.

Аликулов.К.К