Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	15	06.03.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"	13 320 308	13 320 308	5 022 450	13 746 448	0	274 929	1 598 437	14 918 745
Итого за отч. м-ц: апрель 2018г.	13 320 308	13 320 308	5 022 450	13 746 448	0	274 929	1 598 437	14 918 745

Заказчик: _____ Князбаев К.К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	152,42	7,91	7,91	1206	1206	380	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	392	97	0,00984	1
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	304,84	7,32	7,32	2231	2231	704	0	0
		м3 грунта		0	2,38	0	726	97	0,00911	3
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	935,55	23,36	22,08	21854	20657	6207	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1198	5202	97	0,0193	18

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

4	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	103,95	353,25	0	36720	0	41494	2,33	242
		м3 грунта		353,25	0	36720	0	113	0	0
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1039,5	9,24	9,24	9605	9605	3025	0	0
		м3 грунта		0	3	0	3119	97	0,0115	12
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1039,5	7,91	7,91	8222	8222	2591	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	2672	97	0,00984	10
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	917,86	9,24	9,24	8481	8481	2671	0	0
		м3 грунта		0	3	0	2754	97	0,0115	11
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	917,86	7,91	7,91	7260	7260	2288	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	2359	97	0,00984	9
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	826,07	6,48	6,48	5353	5353	1683	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	1735	97	0,00806	7
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	91,79	134,1	0	12309	0	13909	0,972	89
		м3 грунта		134,1	0	12309	0	113	0	0
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	917,86	21,55	4,52	19780	4149	15162	0,108	99
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	15631	0	97	0	0

12	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	152,42	7,91	7,91	1206	1206	380	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	392	97	0,00984	1
13	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	304,84	7,32	7,32	2231	2231	704	0	0
		м3 грунта		0	2,38	0	726	97	0,00911	3
Раздел 2. Фундаменты										
14	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	18,12	1 475,72	100,89	26740	1828	3464	0,85	15
		м3 основания		123,75	38,25	2242	693	118	0,18	3
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,906	40 097,59	339,59	36328	308	170	0,58	1
		т		0,00	140,94	0	128	133	0,58	1
16	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поерху более 1000мм	29	7 562,67	208,34	219317	6042	15 346	2,60	126
		м3		425,25	78,71	12332	2283	105	0,38	19
17	4-1-24	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5243	37765		19800				
		т								
18	4-1-22	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,263	39983		10516				
		т								
24	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	66	5674		374484				

		м3								
25	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	6	3 311		19866				
		м3								
27	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	64	4 314		276096				
		м3								
28	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2 300		27600				
		м3								
29	30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	19	1 665		31635				
		м3								
Раздел 4. Перекрытие										
35	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	53,35	14 600		778910				
		м3								
42	30-15-168	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	27	2 934		79218				
		шт								
43	30-15-142	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	43	1 262		54266				
		шт								
44	30-15-148	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	1	1 442		1442				
		шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Тусумбетова Э.Ж.
[illegible] от 24.03.2016 г.
[illegible] от 04.04.2016 г.
[illegible] от 04.04.2016 г.

45	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	39	694		27066				
		шт								
46	30-15-120	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	10	538		5380				
		шт								
47	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	16	1 029		16464				
		шт								
49	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,28982	44 406		12870				
		m								
50	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0512	50 848		2603				
		m								
Раздел 4. Перекрытие										
54	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	65	21 041		1367665				
		шт								
55	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	12	15 072		180864				
		шт								

56	30-17-117	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92	1	15 921		15921				
		шт								
57	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	9	12 162		109458				
		шт								
59	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=12 мм	0,0446	37 765		1684				
		m								
60	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=10 мм	0,01008	38 042		383				
		m								
62	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=12 мм	0,02544	37 765		961				
		m								
63	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=10 мм	0,00864	38 042		329				
		m								
66	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=10 мм	0,039	38 042		1484				
		m								
67	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0207	39 351		815				
		m								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Х.

68	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МП-2)	0,35	9 672	269,2	3385	94	527	8,21	3
		м3		1332	101,7	466	36	105	0,4966	0
69	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d=16-18 мм	0,0048	36 792		177				
		т								
72	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01356	67 700		918				
		т								
Раздел 5. Кровля										
76	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	21,26	14 600		310396				
		м3								
Раздел 6. Лестницы										
6.1. Лестничная клетка										
101	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	0,647	45 241		29271				
		т								
102	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,027	44 300		1196				
		т								

103	1-1-897	Прокат угловой расвнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0005	44 406		22				
		m								
104	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,001	36 654		37				
		m								
6.2. Выход на кровлю										
113	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00616	52 578		324				
		m								
Раздел 8. Окна										
140	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	45	5 781		260145				
		м2								
Итого стоимость строительство						**4442495**	**78874**	**110 704**		**457**
						80899	**23085**			**78**
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						110704				
Заработная плата, тенге						16606				
трудоемкость, чел-ч						55				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						273192				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						4826391				
Глава 8 Временные здания и сооружения										

Временные здания и сооружения 1,1%				53090				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7964				
Итого по главе 8				53090				
Итого по главам 1-8				4879482				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,53%)				74656				
Затраты на выслугу лет 1%				48795				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				19518				
Итого по главе 9				142969				
Итого по главам 1-9				5022451				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				5022451				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,737				13746448				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				274929				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				14021377				
Договорная сумма согласно по тендру К*0,95				13320308				
НДС (12%)				1598437				
Стоимость строительства				14918745				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор:Директор ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Турумбетова Э.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ88VJE00016918 от 04.04.2016 г.