Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" сентября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "МАШАТ", Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 41 разъезд, 543.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жанпеисов Фазыл Ильясович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Гипрогаз Кампани» №№294

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №13-Ѳ от 27.01.2016 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	12867		13209,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №502 от 7.07.2014г, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Точка подключения - ранее запроектированное ПГБ.

Надземный газопровод среднего давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В 20 ГОСТ 1050-88 диаметром 108 с толщиной стенки 4,0мм и диаметром 57 с толщиной стенки 4,0мм.

Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 110мм с толщиной стенки 10мм; диаметром 63мм с толщиной стенки 5,8мм; по ТУ6-19-352-87.

Газопровод низкого давления от ПГБ до потребителей запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ ПЭ 100 SDR17 диаметром 225 мм с толщиной стенки 13,4 мм, диаметром 160 мм с толщиной стенки 9,5мм, диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм и диаметром 63 мм с толщиной стенки 3,8 мм по ТУ 6-19-352-87 и способом из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали В-Вст2сп2 по ГОСТ 1050-88, Ø219х4,0,Ø57х3,5.

Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно МСН 4.03-01-2003 табл.14п. 3 составляет 5 %, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно -25%.

Укладка газопровода и соединений осуществлена на песчанном основании толщиной не менее 10см и присыпано слоем песка не менее 20см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрено прокладка вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5мм² по ГОСТ 6323-79 с выводом концов под ковер для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусмотрена пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Сакболыныз!"(Осторожно!) ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпае-мого газопровода на 0,2м.

Проектом предусмотрена параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и низкого давлений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2018г. ;
месяц, год
окончание работ 09.2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,3;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Газовое хозяйство Айтекебийского района
Директор Сатканов Ермек Уразалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____ 28.09.2018
подпись руководителя, дата

Актюбинский производственный филиал
АО «КазТрансГаз Аймақ»
Айтекебийское газовое хозяйство,
с. Комсомол, ул. Айтеке би, д.1

МП
(при наличии) 28 09 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жанпеисов Фазыл Ильясович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

МП
(при наличии)

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы
«Айтеке би аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 7
« 01 » 10 20 18 ж.