Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	15	06.03.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"	37 453 678	9 442 214	3 560 207	9 744 287	0	194 886	1 133 066	10 575 280
Итого за отч. м-ц: июль 2018г.	37 453 678	9 442 214	3 560 207	9 744 287	0	194 886	1 133 066	10 575 280

Заказчик: _____Князбаев К.К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПРК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 3. Стены и перегородки										
37	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	104,76	809,96	34,37	84851	3601	24955	1,21	127
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	19800	1348	118	0,0629	7
38	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	69,93	1 170,52	34,37	81854	2403	16658	1,21	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	13217	900	118	0,0629	4
Раздел 4. Перекрытие										
53	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	77	1 398,73	373,54	107702	28763	64768	2,66	205
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	35863	10400	140	0,6052	47

58	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1) 4 шт	0,512	10 121,65	269,2	5182	138	771	8,21	4
		м3		1 332	101,7	682	52	105	0,4966	0
61	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2) 1 шт	0,29	10121,65	269,2	2935	78	437	8,21	2
		м3		1 332	101,7	386	29	105	0,4966	0
64	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МП-2)	1,1	9 409,12	213,01	10350	234	1273	6,43	7
		м3		1 021,5	80,46	1124	89	105	0,393	0
Раздел 5. Кровля										
73	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	425,2	207,96	1,19	88425	506	13889	0,155	66
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	11480	191	119	0,0022	1
74	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	106,3	3 440,12	245,72	365685	26120	60054	2,71	288
		м3 утеплителя		382,5	92,25	40660	9806	119	0,45	48
75	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	425,2	189,45	4,72	80554	2007	36765	0,403	171
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	30138	757	119	0,0086	4
77	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425,2	142,56	15,94	60617	6778	20548	0,243	103
		м2 стяжки		34,65	5,96	14733	2534	119	0,0291	12

78	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15,000;	6378	5,16	0,14	32910	893	1214	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	702	319	119	0,0003	2
79	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под тумбы	0,6875	6134,77	66,01	4218	45	159	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,1218	0
80	Е8-6-1	Кладка парапета с фронтоном из кирпича М100 на растворе М50	34	5 766,84	335,84	196073	11419	33129	4,54	154
		м3 кладки		699,75	126	23792	4284	118	0,61	21
81	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плита вентиляционного канала) массой до 0,5 т	16	364,02	24,15	5824	386	4048	1,03	16
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	2750	141	140	0,0405	1
82	30-21-29	Плиты из бетона класса В15, сплошные, плоские (для тумбы)	0,6875	8 560		5885				
		м3								
83	Е10-49-2	Укладка мауэрлата	0,8384	17 802,77	309,62	14926	260	2585	13,8	12
		м3 древесины в конструкции		2 452,5	117	2056	98	120	0,57	0
84	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	7,521	18 188,19	334,28	136793	2514	31800	22,1	166
		м3 древесины в конструкции		3 397,5	126	25553	948	120	0,62	5
85	Е10-3-5	Устройство кранизов	26,38	746,58	7,54	19695	199	6885	1,43	38
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5662	75	120	0,0139	0
86	1-4-85	Сталь угловая 50х50хмм (ГОСТ 8509-86)	0,705	47 200		33276				
		т								

87	Е12-7-8	Облицовка карниза из профилированного оцинкованного листа	75,6	636,88	8,31	48148	628	8578	0,5663	43
		м2 кровли		94,18	1,17	7120	88	119	0,0048	0
88	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	52	19,91	0,9	1035	47	359	0,0349	2
		м ходов		5,42	0,34	282	18	120	0,0016	0
89	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	515	907,35	8,2	467285	4223	169165	1,71	881
		м2 кровли		272,95	3,08	140569	1586	119	0,015	8
90	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	51,72	575,05	1,24	29742	64	9460	0,972	50
		м2 покрытия		153,23	0,47	7925	24	119	0,0023	0
91	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3 170,41	81,61	6341	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
92	6-1-152	Жалюзийная решетка	1,19	3 960		4712				
		м2								
93	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,6	779,95	8,2	6708	71	2449	1,48	13
		м2 кровли		236,25	3,08	2032	26	119	0,015	0
94	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,12	575,05	1,24	1794	4	571	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	478	1	119	0,0023	0

95	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	28	1 329,25	15,48	37219	433	4115	0,75	21
		м желобов		117,68	5,81	3295	163	119	0,0283	1
96	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	93,56	481,76	1,22	45073	114	4960	0,278	26
		м желобов		44,1	0,45	4126	42	119	0,0022	0
97	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,86	573,75	28,11	5657	277	1589	0,78	8
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1220	104	120	0,052	1
98	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	523,6	20,49	0,91	10729	476	3154	0,029	15
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2450	178	120	0,00168	1
99	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	523,6	131,98	0,55	69105	288	4197	0,0403	21
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	3393	105	120	0,001	1
Раздел 6. Лестницы										
6.1. Лестничная клетка										
100	Е9-57-5	Монтаж косоуров	0,6757	22 247,56	8912,18	15033	6022	7386	54,3	37
		т конструкций		10 170	1974,78	6872	1334	90	7,58	5
105	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	35	203,59	12,56	7126	440	9053	1,08	38
		м ступеней		180	4,75	6300	166	140	0,0232	1
106	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	35	995		34825				

		м								
6.2. Выход на кровлю										
111	Е9-24-1	Обрамление проемов из одиночных и парных уголков	0,03696	10 123,72	281,14	374	10	306	56,5	2
		т конструкций		9 090	105,75	336	4	90	3,81	0
112	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0308	45 500		1401				
		т								
114	Е10-23-3	Установка лаза, площадью до 3 м2	1,3	635,58	31,85	826	41	316	1,15	1
		м2 проемов		190,8	12,04	248	16	120	0,0587	0
115	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12 300		15990				
		м2								
116	Е9-29-1	Монтаж лестниц на чердак	0,0405	13 711,46	5475,86	555	222	240	28,9	1
		т конструкций		5 040	1552,87	204	63	90	5,46	0
117	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0405	133 700		5415				
		т								
118	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,8	20,35	0,02	57	0	10	0,0213	0
		м2		4,16	0	12	0	90	0	0
Раздел 10. Полы 1 этаж										
10.1. Тип пола 1										
153	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	296,7	61,9	2,62	18366	777	4197	0,0681	20
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3118	294	123	0,0048	1

154	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,835	6 523,84	0	96781	0	10346	3,66	54
		м3 подстилающего слоя		567	0	8411	0	123	0	0
155	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	322,71	3,1	95748	920	20462	0,296	88
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	16289	347	123	0,0057	2
156	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	244,17	2,19	72445	650	14510	0,213	63
		м2 изолируемой поверхности		38,93	0,83	11551	246	123	0,004	1
157	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	29,67	3 764,36	261,86	111689	7769	21842	3,44	102
		м2 изоляции		499,5	99	14820	2937	123	0,48	14
		10.2. Тип пола II								
161	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,2	61,9	2,62	2365	100	540	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	401	38	123	0,0048	0
162	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,91	6 523,84	0	12461	0	1332	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	0	1083	0	123	0	0
163	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	38,2	322,71	3,1	12328	118	2635	0,296	11
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	2097	45	123	0,0057	0

164	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	38,2	244,17	2,19	9327	84	1868	0,213	8
		м2 изолируемой поверхности		38,93	0,83	1487	32	123	0,004	0
165	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	3,82	3 764,36	261,86	14380	1000	2812	3,44	13
		м2 изоляции		499,5	99	1908	378	123	0,48	2
Итого стоимость строительство						**2598795**	**111286**	**628 780**		**2995**
						478686	**40289**			**187**
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						628780				
Заработная плата, тенге						94317				
трудоемкость, чел-ч						314				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						193654				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						3421229				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						37634				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						5645				
Итого по главе 8						37634				
Итого по главам 1-8						3458863				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (1,53%)						52921				
Затраты на выслугу лет 1%						34589				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						13835				
Итого по главе 9						101345				
Итого по главам 1-9						3560207				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						3560207				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,737						9744287				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						194886				

Сметная стоимость в текущем уровне цен				9939173				
Скидка согласно тендеру				9442214				
НДС (12%)				1133066				
Стоимость строительства				10575280				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.