Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	15	06.03.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"	44 835 005	7 381 327	2 783 145	7 617 468	67 159	152 349	885 759	8 267 086
Итого за отч. м-ц: август 2018г.	44 835 005	7 381 327	2 783 145	7 617 468	67 159	152 349	885 759	8 267 086

Заказчик: _____Князбаев К.К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПРК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №05

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 6. Лестницы										
6.3. Вход в техподполье										
120	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0308	45500		1401				
		m								
121	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00376	52578		198				
		m								
123	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П;	1,3	12300		15990				
		м2								

125	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0302	133700		4038				
		m								
Раздел 11. Полы 2 этаж										
11.1 Тип пола I										
169	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	322,71	3,1	95748	920	20462	0,296	88
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	16289	347	123	0,0057	2
170	Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	17,802	1 412,46	261,86	25145	4662	15174	4,01	71
		м3 изоляции		594	99	10574	1762	123	0,48	9
11.2 Тип пола II										
174	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	38,1	322,71	3,1	12295	118	2628	0,296	11
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	2092	45	123	0,0057	0
175	Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	2,286	1 412,46	261,86	3229	599	1949	4,01	9
		м3 изоляции		594	99	1358	226	123	0,48	1
176	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,1	191,98	9,95	7314	379	2622	0,356	14
		м2 стяжки		52,2	3,74	1989	142	123	0,0182	1
177	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	76,4	29,66	0,67	2266	51	83	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	48	19	123	0,0012	0
178	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	38,1	870,95	11,72	33183	447	8251	1,06	40
		м2 покрытия		171,68	4,39	6541	167	123	0,0214	1

179	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,77	137,96	0,32	5625	13	2093	0,236	10
		м плинтусов		41,63	0,11	1697	4	123	0,0006	0
Раздел 12. Внутренняя отделка										
180	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1708,4	232,76	3,39	397647	5791	211168	0,65	1110
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	199883	1230	105	0,0505	86
181	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	57,2	618,85	6,33	35398	362	18927	1,79	102
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	17889	137	105	0,0117	1
182	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1463,7	194,24	1,19	284309	1742	34933	0,138	202
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	32611	659	105	0,0022	3
183	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	51,4	194,24	1,19	9984	61	1227	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1145	23	105	0,0022	0
184	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	126	874,8	4,62	110225	582	34148	1,52	192
		м2 облицовки		254,97	3,14	32126	396	105	0,0162	2
185	Е15-152-1	Известковая окраска стен и откосов по штукатурке	124,5	17,43	0,12	2170	15	1801	0,092	11

		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1709	6	105	0,0002	0
186	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной	669	287,16	3,94	192110	2636	72774	0,5535	370
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	68312	997	105	0,00729	5
187	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	669	196,95	1,65	131760	1104	17674	0,154	103
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	16411	421	105	0,003	2
188	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	34,8	17,43	0,12	607	4	504	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	478	2	105	0,0002	0
Локальная смета №2-1-2										
Сантехнические работы										
Раздел 1. Водопровод										
1.1. Холодное водоснабжение										
2	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	44		2640				
		м								
4	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	68		3060				
		м								
6	8-4-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	32	259		8288				
		м								

8	99-3-2 (пл)	Счетчик холодной воды д. 15мм	8	940		7520				
		шт								
11	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	64	316		20224				
		шт								
13	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смещения и аэратором	16	1 750		28000				
		комплект								
14	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	8	1 650		13200				
		комплект								
1.2. Горячее водоснабжение										
16	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	67		3350				
		м								
18	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	180		5760				
		м								
20	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	16	316		5056				
		шт								
Раздел 2. Канализация										

25	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	8	2330		18640				
		шт								
29	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1700		13600				
		шт								
30	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	4	1 137		4548				
		шт								
Локальная смета №2-1-4										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Силовое оборудование										
2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57699		57699				
		шт								
6	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	25776		1031				
		км								
7	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	62287		934				
		км								

8	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-80	0,05	117 626,00		5881				
		км								
10	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0566	47 200,00		2672				
		m								
12	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ103-76)	0,0345	46 400		1601				
		m								
Раздел 2. Электроосвещение										
13	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,5	14,34	455	14	108	0,07	0
14	18-3-157 (об)	Щиток осветительный, тип ЩРВУ-3/9	1	9 460		9460				
		шт								
15	18-1-1020	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M) CLN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	7 621		7621				
		шт								
16	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3	6
		шт		517,5	16,38	1035	33	108	0,08	0

17	18-3-678	Щиты этажные модели ЩЭ-1-1-4 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	6 698		13396				
		шт								
18	99-2-1 (пл)	Счетчик учета активной энергии прямого включения, однотарифный, 1ф, (5-60)А	8	1 456		11648				
		шт								
19	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2860	26,92	0	76991	0	76448	0,152	435
		м провода		24,75	0	70785	0	108	0	0
20	16-1-1206	Кабели силовые, не распространящие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,89	35 786		31850				
		км								
21	16-1-1207	Кабели силовые, не распространящие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,97	57 147		112580				
		км								
22	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	119,6	2,58	598	13	550	0,608	3
		шт		100,8	1,02	504	5	108	0,005	0
23	17-1-144	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	2	348		696				
		шт								
24	17-1-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP 65 ГОСТ 17677-82	3	359		1077				
		шт								
25	17-6-62	Лампы энергосберегающие	5	184		920				
		шт								

26	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	13	244,37	65,36	3177	850	2613	0,946	12
		шт		151,65	34,45	1971	448	108	0,1562	2
27	17-2-65	Светильник для люминесцентных лапм, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	5	458		2290				
		шт								
28	17-2-63	Светильник для люминесцентных лапм, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	8	502		4016				
		шт								
29	17-6-80	Лампы ртутные никзого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	5	101		505				
		шт								
30	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82		1312				
		шт								
31	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	21	14		294				
		шт								
32	18-3-201	Клеемная колодка	36	84		3024				
		шт								
33	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	8	436,15	0	3489	0	395	0,289	2
		комплект		45,68	0	365	0	108	0	0
34	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,4	0	637	0	573	0,187	3

		шт		29,48	0	531	0	108	0	0
35	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156		2808				
		шт								
36	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	28	45,74	0	1281	0	939	0,198	6
		шт		31,05	0	869	0	108	0	0
37	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	28	182		5096				
		шт								
38	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	5	82,17	0	411	0	289	0,337	2
		шт		53,55	0	268	0	108	0	0
39	18-1-18	Выключатель однополюсный, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215		1075				
		шт								
40	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	118	34,7	0	4095	0	3757	0,188	22
		шт		29,48	0	3479	0	108	0	0
41	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	118	68		8024				
		шт								
42	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,169	163 000		27547				
		1000шт								

43	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,065	261 000		16965				
		1000шт								
44	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	0
45	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4 720		4720				
		шт								
46	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545. 132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
47	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
Итого стоимость строительство						**1934667**	**20480**	**533 837**		**2839**
						491619	**7087**			**114**
В т.ч. Оборудование						67159				
Накладные расходы, тенге						533837				
Заработная плата, тенге						80076				
трудоемкость, чел-ч						267				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						144081				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						2612585				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						28000				

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4200				
Итого по главе 8				28000				
Итого по главам 1-8				2640585				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,53%)				39373				
Затраты на выслугу лет 1%				25734				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				10294				
Итого по главе 9				75401				
Итого по главам 1-9				2783145				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2783145				
в текущих ценах 2016 года, МРП тек.= 2121 К=2,737				7617468				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				152349				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				7769818				
Скидка согласно тендеру				7381327				
НДС (12%)				885759				
Стоимость строительства				8267086				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Турумбетова Э.Ж.