Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	15	06.03.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"	52 616 189,88	7 781 185,42	3 085 537	8 445 114	0	168 902	933 742,25	8 714 927,67
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2018г.	52 616 189,88	7 781 185,42	3 085 537	8 445 114	0	168 902	933 742,25	8 714 927,67

Заказчик: _____ Князбаев К.К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПРК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №06

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 6. Лестницы										
6.1. Лестничная клетка										
107	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	10,5	4 264,83	7,69	44781	81	4739	1,74	18
		м ограждений		319,5	2,9	3355	30	140	0,0142	0
108	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	7,35	610,69	6,14	4489	45	1599	1,17	9
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	1508	14	105	0,0405	0
109	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,5	857,68	2,86	10721	36	3714	1,53	20

		м2		282,04	0,94	3526	12	105	0,0046	0
110	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	91,05	20,35	0,02	1853	2	341	0,0213	2
		м2		4,16	0	379	0	90	0	0
6.3. Вход в техподполье										
119	Е9-24-1	Обрамление проемов из одиночных и парных уголков	0,03456	10 123,72	281,14	350	10	286	56,5	2
		т конструкций		9 090	105,75	314	4	90	3,81	0
122	Е10-23-3	Установка лаза,площадью до 3 м2	1,3	635,58	31,85	826	41	316	1,15	1
		м2 проемов		190,8	12,04	248	16	120	0,0587	0
124	Е9-29-1	Монтаж лестниц в техподполье	0,0302	13 711,46	5475,86	414	165	179	28,9	1
		т конструкций		5 040	1552,87	152	47	90	5,46	0
126	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	0	9	0,0213	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
Раздел 7. Двери										
127	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	19,53	330,85	32,08	6462	627	6665	1,49	29
		м2 проемов		272,25	12,13	5317	237	120	0,0592	1
131	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,12	324,3	83,13	1012	259	629	0,801	2
		м2 проемов		138,83	29,17	433	91	120	0,1169	0
132	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	3,12	3 540		11045				
		м2								

133	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	62,16	339,61	22,31	21110	1387	12200	0,9753	61
		м2 проемов		158,87	4,68	9875	291	120	0,0253	2
Раздел 8. Окна										
139	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	73,32	348,94	18,88	25584	1384	15624	1,0234	75
		м2 проемов		171,01	6,57	12538	482	120	0,0321	2
141	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, повортных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	0,828	485,61	19,79	402	16	250	1,4635	1
		м2 проемов		244,55	6,57	202	5	120	0,0321	0
143	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,25	498,08	19,17	125	5	71	1,3822	0
		м2 проемов		230,97	6,18	58	2	120	0,0302	0
145	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	73,32	233,67	5,58	17133	409	8461	0,586	43
		м2 проемов		94,05	2,12	6896	155	120	0,0103	1
146	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	51,24	434		22238				
		м								

147	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	48	435,9	2,02	20923	97	3241	0,3925	19
		м		64,13	0,17	3078	8	105	0,0013	0
Раздел 10. Полы 1 этаж										
10.1. Тип пола I										
158	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	296,7	191,98	9,95	56960	2952	20415	0,356	106
		м2стяжки		52,2	3,74	15488	1110	123	0,0182	5
159	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	296,7	663,98	4,9	197003	1454	22024	0,382	113
		м2 покрытия		58,5	1,85	17357	549	123	0,009	3
160	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	317,47	123,31	0,16	39147	51	6345	0,0899	29
		м плинтусов		16,18	0,07	5137	22	123	0,0003	0
10.2. Тип пола II										
166	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,2	191,98	9,95	7334	380	2628	0,356	14
		м2стяжки		52,2	3,74	1994	143	123	0,0182	1
167	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	38,2	870,95	11,72	33270	448	8273	1,06	40
		м2 покрытия		171,68	4,39	6558	168	123	0,0214	1
168	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,87	137,96	0,32	5638	13	2098	0,236	10
		м плинтусов		41,63	0,11	1701	4	123	0,0006	0
Раздел 11. Полы 2 этаж										

11.1. Тип пола I										
171	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	296,7	191,98	9,95	56960	2952	20415	0,356	106
		м2 стяжки		52,2	3,74	15488	1110	123	0,0182	5
172	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	296,7	663,98	4,9	197003	1454	22024	0,382	113
		м2 покрытия		58,5	1,85	17357	549	123	0,009	3
173	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	317,47	123,31	0,16	39147	51	6345	0,0899	29
		м плинтусов		16,18	0,07	5137	22	123	0,0003	0
Раздел 13. Входная группа										
189	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,5	61,9	2,62	279	12	64	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	47	4	123	0,0048	0
190	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,45	134,1	0	60	0	68	0,972	0
		м3 грунта		134,1	0	60	0	113	0	0
191	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,45	21,55	4,52	10	2	7	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	8	0	97	0	0
192	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,24	7 184,74	196,62	16094	440	815	1,79	4
		м3		272,25	74,27	610	166	105	0,3628	1
193	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0298	67700		2017				
		т								

194	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических антискользящих одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,3	1 437,05	11,72	6179	50	931	1,06	5
		м2 покрытия		171,68	4,39	738	19	123	0,0214	0
195	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,4	7 479,8	98,32	10472	138	1077	4,41	6
		м3		695,25	37,15	973	52	105	0,1814	0
196	Е9-2-4	Монтаж стоек со связями	0,0777	6 657,96	2532,82	517	197	249	16,85	1
		т конструкций		3058,28	496,31	238	39	90	1,7	0
197	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	12,8	662		8474				
		м								
198	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0197	45 241		891				
		т								
199	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	0,292	18 188,19	334,28	5311	98	1235	22,1	6
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	992	37	120	0,62	0
200	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,2	907,35	8,2	5626	51	2037	1,71	11
		м2 кровли		272,95	3,08	1692	19	119	0,015	0

201	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	0
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	40	3	120	0,052	0
202	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,2	20,49	0,91	127	6	37	0,029	0
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	29	2	120	0,00168	0
203	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,4	131,98	0,55	1637	7	99	0,0403	0
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	80	2	120	0,001	0
204	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,2	3 796,7	5,89	15946	25	435	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	301	9	140	0,0109	0
205	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,4	21,80	0,05	227	1	55	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	60	0	90	0,0001	0
206	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,4	20,35	0,02	212	0	39	0,0213	0
		м2		4,16	0	43	0	90	0	0
Раздел 14. Наружная отделка										
207	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню цоколя цементно-известковым раствором	18,5	233,9	1,96	4327	36	2124	0,611	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2015	8	105	0,0262	0
208	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя с подготовкой поверхности	18,5	136,4	1,65	2523	31	489	0,132	2

		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	454	12	105	0,003	0
209	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	4,4	1 831,96	0	8061	0	2874	3,24	14
		м3 подстилающего слоя		531	0	2336	0	123	0	0
210	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	7,1	6 523,84	0	46319	0	4952	3,66	26
		м3 подстилающего слоя		567	0	4026	0	123	0	0
Локальная смета №2-1-2										
Сантехнические работы										
Раздел 1. Водопровод										
1.1. Холодное водоснабжение										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	60	434,53	12,19	26072	731	22815	1,64	98
		м трубопровода		292,5	4,57	17550	274	128	0,0223	1
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	45	333,39	7,9	15003	356	13519	1,29	58
		м трубопровода		231,75	2,95	10429	133	128	0,0144	1
5	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	32	409,35	6,65	13099	213	10424	1,4	45
		м трубопровода		252	2,5	8064	80	128	0,0122	0
7	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		счетчик (водомер)		67,5	0	540	0	128	0	0

9	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	8	4 867,02	50,89	38936	407	1521	0,75	6
		фильтр		130,5	18	1044	144	128	0,09	1
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	64	473,47	39,24	30302	2511	22118	1,47	94
		шт		254,25	15,75	16272	1008	128	0,07	4
12	Е17-2-3	Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
		шт		126	0	3024	0	128	0	0
1.2. Горячее водоснабжение										
15	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	50	434,53	12,19	21727	610	19012	1,64	82
		м трубопровода		292,5	4,57	14625	229	128	0,0223	1
17	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	45	307,38	5,28	13832	238	10975	1,05	47
		м трубопровода		188,55	1,98	8485	89	128	0,0097	0
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
21	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7 298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20

		шт		414	2,25	3312	18	128	0,01	0
Раздел 2. Канализация										
22	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
		м трубопровода		102,38	0,54	6143	32	128	0,0026	0
23	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,584	23
		м трубопровода		106,2	0,25	4248	10	128	0,0012	0
24	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	8	5 778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
		комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1
26	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9 126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
27	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5 930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
		комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	0
28	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	8	3 977,4	13,9	31819	111	2903	1,56	12
		комплект		279	4,5	2232	36	128	0,03	0
Локальная смета №2-1-3										
Отопление и вентиляция										
Раздел 1. Отопление										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полпропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	175	434,53	12,19	76043	2133	66544	1,64	287
		м трубопровода		292,5	4,57	51188	800	128	0,0223	4

2	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 - 20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	67		11725				
		м								
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полпропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	15	340,58	8,14	5109	122	4641	1,3287	20
		м трубопровода		238,7	3,04	3581	46	128	0,01483	0
4	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 - 25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	107		1605				
		м								
5	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полпропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	75	307,38	5,28	23054	396	18291	1,05	79
		м трубопровода		188,55	1,98	14141	149	128	0,0097	1
6	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 - 32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	180		13500				
		м								
7	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полпропиленовых труб наружным диаметром 40 мм	15	409,35	6,65	6140	100	4886	1,4	21
		м трубопровода		252	2,5	3780	38	128	0,0122	0

8	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 - 40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	180		2700				
		м								
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	52,92	4 327,14	34,73	228992	1838	8227	0,682	36
		кВт		108,45	13,01	5739	688	128	0,0635	3
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21,25	200		4250				
		кг								
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	17	62,13	0	1056	0	490	0,12	2
		комплект		22,5	0	383	0	128	0	0
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
13	9-4-59	Краны двойной регулеровки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	34	377		12818				
		шт								
14	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	4	350		1400				
		шт								
15	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	10	395		3950				
		шт								

16	8-4-1930	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара? Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	8	500		4000				
		шт								
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
18	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	2	623		1246				
		шт								
19	8-4-1930	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	6	922		5532				
		шт								
20	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	4 730,35	68,6	9461	137	3168	6,86	14
		шт		1 212,75	24,75	2426	50	128	0,13	0
21	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	15	228,31	7,95	3425	119	1314	0,372	6
		м трубопровода		65,48	2,97	982	45	128	0,0145	0
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	76	21,8	0,05	1657	4	399	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	442	2	90	0,0001	0

23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	76	20,35	0,02	1547	2	285	0,0213	2
		м2		4,16	0	316	0	90	0	0
Раздел 2. Вентиляция										
24	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	18	789,15	16,15	14205	291	4251	1,07	19
		решетка		177,75	6,75	3200	122	128	0,03	1
25	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	8	678,73	28,48	5430	228	6774	3,65	29
		вентилятор		650,25	11,25	5202	90	128	0,05	0
26	13-1-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	8	16 400		131200				
		комплект								
27	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром до 200 мм	8	896,88	5,38	7175	43	645	0,36	3
		зонт		60,75	2,25	486	18	128	0,01	0
Локальная смета №2-1-4										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Силовое оборудование										
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройство	1	2 070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1 215	0	1215	0	108	0	0

3	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 мм и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	8	140,81	6,92	1126	55	436	0,286	2
		м труб		46,13	4,33	369	35	108	0,0189	0
4	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 мм и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	13	200,04	7,44	2601	97	796	0,326	4
		м труб		52,2	4,53	679	59	108	0,0199	0
5	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	105	11,05	1,1	1160	116	1122	0,0581	6
		м		9,23	0,66	969	69	108	0,0029	0
9	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
		шт		149	2,9	149	3	95	0,017	0
11	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	0
Локальная смета №2-1-5										
Внутреннее газоснабжение										

1	Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		счетчик (водомер)		67,5	0	540	0	128	0	0
2	99-1-1 (пл)	Счетчик газовый G-4	8	3 327		26616				
		шт								
3	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	8	332,58	54,7	2661	438	2143	1,15	9
		прибор		189	20,25	1512	162	128	0,1	1
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	8	22 600		180800				
		шт								
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
6	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	8	779		6232				
		шт								
7	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 20 мм	8	313		2504				
		шт								
8	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	16	99.95	4,59	1599	73	1086	0,281	4

		м трубопровода		51,3	1,71	821	27	128	0,0084	0
9	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	16	112,95	4,59	1807	73	1086	0,281	4
		м трубопровода		51,3	1,71	821	27	128	0,0084	0
10	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	134,95	4,59	1619	55	814	0,281	3
		м трубопровода		51,3	1,71	616	21	128	0,0084	0
11	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	156,95	4,59	3453	101	1493	0,281	6
		м трубопровода		51,3	1,71	1129	38	128	0,0084	0
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,3	148,39	0,07	1083	1	828	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	788	0	105	0,0001	0
Итого стоимость строительство						**2308027**	**32372**	**489 225**		**2241**
						379900	**11992**			**51**
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						489225				
Заработная плата, тенге						73384				
трудоемкость, чел-ч						245				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						167835				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						2965088				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						32616				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						4892				
Итого по главе 8						32616				
Итого по главам 1-8						2997704				

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,53%)				45865				
Затраты на выслугу лет 1%				29977				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11991				
Итого по главе 9				87833				
Итого по главам 1-9				3085537				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				3085537				
в текущих ценах 2016 года, МРП тек.= 2121 К=2,737				8445114				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				168902				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				8614016				
Скидка согласно тендеру				7781185,42				
НДС (12%)				933742,25				
Стоимость строительства				8714927,67				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016317 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.