Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«02» желтоқсан 2014 жыл №5 Шалқар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2014 жылғы « 25 » қараша Ө-№ 447 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Е.Шотанов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облыстық мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Қ.Князбаев – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қоркытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: Г.Амантаева – ҚРТҚҚА АОТҚҚД «Шалқар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әлікұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы:
А.Кистаубаева – «Нисан-Актобе» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар қаласы Тұңғатаров көшесі №382

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров көшесі №382 жер учаскесінен екі пәтерлік жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Шалқар қаласы әкімдігінің

(шешім шығарған органның атауы)

2013 жылғы «29» сәуір №106 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2014 жылғы «19» тамыз №___ рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ерзат» ӨК**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «27» желтоқсандағы №166 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:
жұмыстың басталуы «29» тамыз 2014 ж;
жұмыстың аяқталуы «26» қараша 2014 ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:	2	140		2	140	
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	2	140		2	140	
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: 1 қабатты, екі пәтердің жалпы ауданы – 140,0 ш.м.; әр үйде 3 бөлмеден және ас бөлме, санузел, коридор, қосымша құрылысы бар, фундамент монолитті бетоннан, сыртқы және ішкі қабырғалары газоблоктан, төбе жабындысы ағаш балкалары мен металлочерепицадан, едені цементті коспамен құйылған, терезелері пластик, сыртқы және ішкі есіктері ағаштан, т.б.
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
сақталған
(орындалуы мәліметтер)

14. Ішкі инженерлік желілермен жабдықталған.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **11200,0** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **10586,2** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар - мың теңге, өзге де шығындар **613,8** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **11081,2** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **10586,2** мың теңге, жабдықтар, аспаптар - мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзге де шығындар **495,0** мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров көшесі №382 жер учаскесінен екі пәтерлік жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Е.Шотанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Қ.Князбаев**

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

Г.Амантаева

А.Ергалиев

А.Кистаубаева

К.Әйнкұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкометата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	39	14.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"	1 100 202	1 100 202	445 170	618 787	0	36 245	132 024	1 232 226
Итого за отч. м-ц: август 2014г.	1 100 202	1 100 202	445 170	618 787	0	36 245	132 024	1 232 226

Заказчик: _____ Князбаев К.А.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Раздел 2. Фундаменты										
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	15	10000		150000				
		м3								
Раздел 3. Стены										
17	30-4-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	62,1	4173		259143				
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**409143**	0	0		0
						0	0			0
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Заработная плата, тенге					0				
	трудоемкость, чел-ч					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					24549				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**433692**				

	Глава 8. Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения (1,1%)				4771				
	Сметная з/плата (К=0,141)				673				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				4				
	Итого по главе 8.				**4771**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)				716				
	Итого по главе 1-8.				**438463**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство								
	Затраты на производство строительно-монтажных работ								
	в зимнее время (1,53%)				6708				
	Сметная з/плата (К=0,46)				3086				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				19				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4385				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1754				
	Итого по главе 9.				**12847**				
	Итого по главе 1-9.				**451309**				
	Итого по сметному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				451309				
	в текущих ценах 2014 года, МРП тек=1852 тенге (Имрп=2,390)				1078630				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				21573				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				1100202				
	НДС (12%)				132024				
	Стоимость строительства				**1232226**				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостротиельства и строительства" Князбаев К.А.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Кыдыралин Г.

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	39	14.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"	6 045 442	4 945 240	2 028 567	2 819 708	0	96 965	593 429	5 538 669
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2014г.	6 045 442	4 945 240	2 028 567	2 819 708	0	96 965	593 429	5 538 669

Заказчик: _____Киябаев К.А.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостротиельства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Фундаменты										
5	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,06	867,5	97,07	4390	491	887	0,78	4
		м3 основания		112,5	36	569	182	118	0,18	1
6	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	55	302,09	197,24	16615	10848	13272	0,652	0
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	5767	3713	140	0,2499	14
7	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	39	408,67	272,99	15938	10647	12567	0,825	0
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	5292	3685	140	0,3633	14
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	20,773	10000		207730				
		м3								

9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные участки)	3,44	6623,56	311,32	22785	1071	2018	2,82	10
		м3		441	117,61	1517	405	105	0,5744	2
10	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,81	8171,86	353,46	6619	286	611	3,6	3
		м3		585	133,52	474	108	105	0,6521	1
11	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0364	50000		1820				
		m								
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0032	47400		152				
		m								
13	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	38,88	218,5	0	8495	0	1014	0,143	6
		м2 поверхности		22,1	0	859	0	118	0,0131	1
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	106,2	123,75	0	13142	0	4681	0,212	23
		м2 поверхности		37,35	0	3967	0	118	0,007	1
Раздел 3. Стены										
15	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	62,1	1001,71	372,83	62206	23153	53749	3,72	231
		м3 кладки		594	139,5	36887	8663	118	0,68	42
16	30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	1624,2	17		27611				
		кг								

18	1-3-98	Плиты тепло-звуко изоляционныеиз минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	2,33	2890		6734				
		м3								
19	Е8-20-3	Кладка наружных кирпичных стен толщ. 120 мм с утеплением теплоизоляционными плитами толщиной 20 мм при высоте этажа до 4 м	17,13	3309,7	432,92	56695	7416	32382	8,87	152
		м3 кладки		1440	162	24667	2775	118	0,79	14
20	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-100	6,989	9440		65976				
		1000шт								
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,187	64100		11987				
		т								
22	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,32	8390		19465				
		м3								
23	Е-7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	68,37	31,79	2735	1272	1938	0,148	6
		шт сборных конструкций		23,85	10,75	954	430	140	0,1051	4
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,218	24000		29232				
		м3								
25	Е9-25-1	Монтаж перемычек из швеллера №20	0,221	5030,5	2020,02	1112	446	552	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	502	111	90	1,79	0

26	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №16-40	0,221	57700		12752				
		m								
Раздел 4. Перегородки										
27	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней перегородки при высоте этажа до 4 м	6,72	1001,71	372,83	6731	2505	5816	3,72	25
		м3 кладки		594	139,5	3992	937	118	0,68	5
28	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоулеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,068	64100		4359				
		m								
29	30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	150	17		2550				
		кг								
30	30-4-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	6,72	4173		28043				
		м3								
Раздел 5. Перекрытия										
31	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок (сплошной впритык обрезными досками толщ.30 мм)	140	768,09	0	107533	0	28540	1,09	153
		м2 перекрытий		169,88	0	23783	0	120	0,057	8
32	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 180мм, толщина 70 мм, и более II сорта	2,7	18300		49410				
		м3								

33	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	25,2	3405		85806				
		м3								
34	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартонами толщиной 12,5 мм К=2,000;	140	117,12	4,48	16397	627	18201	0,671	94
		м2 потолков		106,65	1,69	14931	237	120	0,0082	1
35	1-1-2195	Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	140	278		38920				
		м2								
36	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	120	24,75	0,9	2970	108	829	0,0349	4
		м ходов		5,42	0,34	650	41	120	0,0016	0
Раздел 6. Окна										
39	6-1-711	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	22,2	5618		124720				
		м2								
40	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2м	22,2	233,67	5,58	5187	124	2562	0,586	13
		м2 проемов		94,05	2,12	2088	47	120	0,0103	0
41	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,8	2030		30044				
		м								
Раздел 7. Двери										
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	23,1	4010		92631				

		м2								
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380		19320				
		комплект								
Раздел 8. Внутренние работы										
8.1. Стены										
46	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "Газоблок" (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей К=2,000;	150	302,32	3,43	45348	515	11819	0,4552	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	11060	197	105	0,0063	1
Раздел 10. Кровля										
63	Е10-14-1	Установка стропил	3,67	20863,43	334,28	76569	1227	15517	22,1	81
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	12469	462	120	0,62	2
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без	234	910,92	8,2	213155	1919	76863	1,71	400
		м2 кровли		272,95	3,08	63870	721	119	0,015	4
65	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,67	573,75	28,11	2106	103	592	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	454	39	120	0,052	0
66	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	234	20,49	0,91	4795	213	1410	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1095	80	120	0,00168	0
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	234	14,53	0,05	3400	12	278	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	227	5	120	0,0001	0
68	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1670,78	0	1671	0	1156	6,08	6
		слуховое окно		963	0	963	0	120	0,15	0
69	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3	777,82	8,2	2333	25	854	1,48	4
		м2 кровли		236,25	3,08	709	9	120	0,015	0

		м2								
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380		19320				
		комплект								
Раздел 8. Внутренние работы										
8.1. Стены										
46	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "Газоблок" (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей К=2,000;	150	302,32	3,43	45348	515	11819	0,4552	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	11060	197	105	0,0063	1
Раздел 10. Кровля										
63	Е10-14-1	Установка стропил	3,67	20863,43	334,28	76569	1227	15517	22,1	81
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	12469	462	120	0,62	2
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без	234	910,92	8,2	213155	1919	76863	1,71	400
		м2 кровли		272,95	3,08	63870	721	119	0,015	4
65	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,67	573,75	28,11	2106	103	592	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	454	39	120	0,052	0
66	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	234	20,49	0,91	4795	213	1410	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1095	80	120	0,00168	0
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	234	14,53	0,05	3400	12	278	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	227	5	120	0,0001	0
68	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1670,78	0	1671	0	1156	6,08	6
		слуховое окно		963	0	963	0	120	0,15	0
69	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3	777,82	8,2	2333	25	854	1,48	4
		м2 кровли		236,25	3,08	709	9	120	0,015	0

70	Е10-73-2	Сборка карнизов	25,5	236,56	7,19	6032	183	6652	1,43	36
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,72	5474	69	120	0,0133	0
71	Е10-12-6	Подшивка карниза профлистом	25,5	43,62	0,92	1112	23	1160	0,249	6
		м2 потолков		37,58	0,34	958	9	120	0,0017	0
72	1-1-426	Профлист из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	28,5	396		11286				
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**1576618**	63214	295919		1271
						224 178	22924			109
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					295919				
	Заработная плата, тенге					44387,792				
	трудоемкость, чел-ч					1479,5931				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					76842				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**1949379**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения (1,1%)					21443				
	Сметная з/плата (К=0,141)					3023				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					17				
	Итого по главе 8.					**21443**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					3216				
	Итого по главе 1-8.					**1970822**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство									
	Затраты на производство строительно-монтажных работ									
	в зимнее время (1,53%)					30154				
	Сметная з/плата (К=0,46)					13871				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)					84				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19708				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7883				
	Итого по главе 9.				**57745**				
	Итого по главе 1-9.				**2028567**				
	Итого по сметному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2028567				
	в текущих ценах 2014 года, МРП тек=1852 тенге (Имрп=2,390)				4848275				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				96965				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				4945240				
	НДС (12%)				593429				
	Стоимость строительства				**5538669**				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостротиельства и строительства" Князбаев К.А.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Кыдыралин Г.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	39	14.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"	9 451 979	2 638 866	1 082 479	1 495 499	35 600	25 288	316 664	2 955 530
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2014г.	9 451 979	2 638 866	1 082 479	1 495 499	35 600	25 288	316 664	2 955 530

Заказчик: _____Князбаев К.А.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Внутренние работы										
8.1. Стены										
45	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,000;	23,1	207,84	0	4801	0	3466	0,843	19
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0	3301	0	105	0,0003	0
46	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "Газоблок" (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей К=2,000;	225,4	302,32	3,43	68143	773	17760	0,4552	103
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	16619	295	105	0,0063	1
47	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	375,4	111,54	1,19	41872	447	8959	0,138	52
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	8364	169	105	0,0022	1
8.2. Потолки										

48	Е15-64-4	Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей К=2,000;	140	204,6	3,94	28644	552	15229	0,5535	77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	14295	209	105	0,00729	1
49	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	140	114,56	1,65	16038	231	3699	0,154	22
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	3434	88	105	0,003	0
8.3. Откосы										
50	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворенных смесей	18,9	396,83	6,12	7500	116	2852	0,8056	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	2672	44	105	0,01132	0
51	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке, подготовленным под окраску	18,9	111,54	1,19	2108	22	451	0,138	3
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	421	9	105	0,0022	0
52	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15,8	1028,3	4,62	16247	73	4282	1,52	24
		м2 облицовки		254,97	3,14	4029	50	105	0,0162	0
Раздел 11. Наружные работы										
11.1. Отмостка										
73	Е1-164-1	Устройство корыта под отмостку К=2,000;	5,84	167,4	0	978	0	1105	1,18	7
		м3 грунта		167,4	0	978	0	113	0	0
74	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=2,000;	5,84	1865,8	0	10896	0	3814	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		531	0	3101	0	123	0	0

75	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки толщиной 80 мм из бетона М-150 К=2,000;	4,66	6673,21	0	31097	0	3250	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567	0	2642	0	123	0	0
11.2. Цоколь										
76	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (цоколь)	16,68	233,9	1,96	3901	33	1915	0,611	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1816	8	105	0,0262	0
77	Е15-162-1	Перхлорвиниловая окраска цоколь по подготовленной поверхности К=2,000;	16,68	110	1,79	1835	30	461	0,139	2
		м2 окрашиваемой поверхности		25,65	0,68	428	11	105	0,0033	0
Раздел 1. Отопление										
1	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм К=2,000;	8	606,31	7,95	4850	64	701	0,372	3
		м трубопровода		65,48	2,97	524	24	128	0,0145	0
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм К=2,000;	76	422,48	3,96	32108	301	5223	0,297	23
		м трубопровода		52,2	1,49	3967	113	128	0,0073	1
3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм К=2,000;	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	731	21	128	0,0073	0
4	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм К=2,000;	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	209	6	128	0,0073	0

5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм К=2,000;	102	10,99	0	1121	0	1396	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	0	1090	0	128	0	0
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов К=2,000;	17,72	4327,14	34,73	76677	615	2755	0,682	12
		кВт		108,45	13,01	1922	231	128	0,0635	1
7	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	32	148,39	0,07	4748	2	3629	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3456	1	105	0,0001	0
8	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	8845,27	1484,39	17691	2969	18012	37,5	75
		котел		6480	555,75	12960	1112	128	2,72	5
9	75-1-124	Котлы отопительные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГВ-12,5, мощность 12,5 кВт	2	17800		35600				
		шт								
10	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2338,67	120,17	4677	240	5795	13	26
		насос		2218,5	45	4437	90	128	0,22	0
11	99-1-101 (пл)	Насосы циркуляционные 25-2	2	5701,14		11402				
		шт								
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	2	4441	0	8882	0	1590	3,63	7
		бак		621	0	1242	0	128	0,13	0

13	Е18-22-5	Установка кранов воздушных К=2,000;	14	62,13	0	870	0	403	0,12	2
		комплект		22,5	0	315	0	128	0	0
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
15	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	4	284		1136				
		шт								
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	309,24	39,24	2474	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
17	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	4	748		2992				
		шт								
18	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	2	380		760				
		шт								
19	9-3-8	Клапаны взрывные	2	580		1160				
		шт								
20	Е13-37-1	Антикоррозионное покрытие, первый оклеечный слой из рулонных материалов на мастике	0,4	497,56	5,38	199	2	68	0,94	0
		м2		186,75	2,25	75	1	90	0,01	0

21	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,4	90,7	8,47	308	29	176	0,281	1
		м3		48,6	3,15	165	11	100	0,015	0
22	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,03	2520		76				
		м3								
23	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,4	147,86	6,39	503	22	110	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	102	8	100	0,012	0
1.2. Дымоход										
24	Е16-10-5	Установка дымохода из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	13	160,75	20,8	2090	270	2301	0,725	9
		м трубопровода		130,5	7,79	1697	101	128	0,038	0
25	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	13	474		6162				
		м								
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	0	16	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0,0001	0

27	Е26-9-5	Изоляция дымоходов диаметром 100 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,3	128,99	11,48	168	15	106	0,444	1
		м трубопровода		77,4	4,28	101	6	100	0,021	0
28	1-3-89	Маты строительные МС-50 (ГОСТ 10499-78)	0,3	1940		582				
		м3								
29	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции дымоходов диаметром 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	13	628,26	26,66	8167	347	3843	1,58	21
		м трубопровода		285,75	9,9	3715	129	100	0,049	1
30	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	950,36	81,61	1901	163	685	1,26	3
		дверь или люк		236,25	31,5	473	63	128	0,15	0
Раздел 2. Вентиляция										
1	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируюмых решеток 9р0 номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
Раздел 1. Внутреннее газоснабжение										
1	Е16-26-1	Установка счетчиков учета газа диаметром до 40 мм К=2,000;	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	0	135	0	128	0	0
2	99-1-102 (пл)	Счетчик газа G-4	2	2073,14		4146				
		шт								
3	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неочинкованных труб диаметром 20 мм К=2,000;	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,281	4

		м трубопровода		51,3	1,71	770	26	128	0,0084	0
4	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	5	292,95	4,59	1465	23	339	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	257	9	128	0,0084	0
5	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопровода	20	78,92	0	1578	0	1786	0,333	7
		м газопровода		69,75	0	1395	0	128	0	0
6	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	2,5	148,39	0,07	371	0	284	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	270	0	105	0,0001	0
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
8	9-4-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 20 К=2,000;	2	449		898				
		шт								
9	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 15 К=2,000;	4	350		1400				
		шт								
10	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в стенах К=2,000;	2	91,62	43,92	183	88	129	0,2696	1
		отверстие		47,7	16,58	95	33	100	0,081	0
11	Е16-8-6	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм К=2,000;	0,88	545,63	8,84	480	8	76	0,356	0

		м трубопровода		64,58	3,31	57	3	128	0,0162	0
12	8-6-65	Футляр, 57х3 мм К=2,000;	0,88	250		220				
		м								
13	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит К=2,000;	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
		прибор		189	20,25	378	41	128	0,1	0
14	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные К=2,000;	2	22600		45200				
		шт								
Раздел 1. Водопровод В1										
1	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм К=2,000;	6	404,03	5,28	2424	32	1463	1,05	6
		м трубопровода		188,55	1,98	1131	12	128	0,0097	0
2	8-4-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=32 мм К=2,000;	4	16		64				
		шт								
3	8-4-86	Отвод полпропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	2	13		26				
		шт								
4	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000;	10	409,13	7,9	4091	79	3004	1,29	13
		м трубопровода		231,75	2,95	2318	30	128	0,0144	0

5	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 мм К=2,000;	4	9		36				
		шт								
6	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000;	16	499,47	12,19	7992	195	6084	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	128	0,0223	0
7	8-4-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=20 мм К=2,000;	20	5		100				
		шт								
8	8-4-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=20 мм К=2,000;	2	6		12				
		шт								
9	8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=32/25 мм К=2,000;	2	17		34				
		шт								
10	8-4-79	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=32/20 мм К=2,000;	2	13		26				
		шт								
11	8-4-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=32/20 мм К=2,000;	4	8		32				
		шт								
12	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм К=2,000;	0,2	56		11				
		10 шт								

13	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм К=2,000;	2	67,5	0	135	0	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	0	135	0	128	0	0
14	99-1-141	Счетчик для воды 1/2 К=2,000;	2	656,15		1312				
		шт								
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
16	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм К=2,000;	2	319		638				
		шт								
17	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм К=2,000;	2	275		550				
		шт								
18	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
19	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм К=2,000;	2	516		1032				
		шт								

20	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	2	90,7	8,47	181	17	104	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	97	6	100	0,015	0
21	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм К=2,000;	0,026	5520		144				
		м3								
22	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	4	147,86	6,39	591	26	130	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	120	10	100	0,012	0
Раздел 2. Водопровод Т3										
23	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000;	12	322,01	7,9	3864	95	3605	1,29	15
		м трубопровода		231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	0
24	8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=25 мм К=2,000;	8	8		64				
		шт								
25	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000;	14	377,78	12,19	5289	171	5323	1,64	23
		м трубопровода		292,5	4,57	4095	64	128	0,0223	0
26	8-4-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=20 мм К=2,000;	20	5		100				

		шт								
27	8-4-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=20 мм К=2,000;	4	6		24				
		шт								
28	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм К=2,000;	0,4	56		22				
		10 шт								
29	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
30	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм К=2,000;	2	319		638				
		шт								
31	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	4	90,7	8,47	363	34	207	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	194	13	100	0,015	0
32	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм К=2,000;	0,026	5520		144				
		м3								
33	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	4	147,86	6,39	591	26	130	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	120	10	100	0,012	0
Раздел 3. Канализация К1										

34	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм К=2,000;	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
35	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм К=2,000;	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1274	3	128	0,0012	0
36	8-4-67	Отвод для канализационных труб 90 градусов, d=110 мм К=2,000;	0,6	1480		888				
		10 шт								
37	8-4-66	Отвод для канализационных труб 90 градусов, d=50 мм К=2,000;	1	837		837				
		10 шт								
38	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм К=2,000;	0,6	6190		3714				
		10 шт								
39	8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм К=2,000;	0,4	770		308				
		10 шт								
40	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды К=2,000;	2	5566,5	0	11133	0	887	1,95	4
		комплект		346,5	0	693	0	128	0,04	0
41	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника К=2,000;	2	1446	0	2892	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
42	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным К=2,000;	2	7027,38	0	14055	0	991	2,22	4

		комплект		387	0	774	0	128	0,07	0
43	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн К=2,000;	2	5599,75	0	11200	0	847	1,95	4
		комплект		330,75	0	662	0	128	0,17	0
44	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение К=2,000;	2	1649	0	3298	0	714	1,56	3
		комплект		279	0	558	0	128	0,03	0
45	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн К=2,000;	2	1776	0	3552	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
46	Е17-2-3	Установка смесителей для моек К=2,000;	2	1446	0	2892	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
47	8-4-58	Прочитска, d=100 мм К=2,000;	0,2	1810		362				
		10 шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**643090**	9448	157985		767
						132 054	3597			12
	В т.ч. Оборудование					3600				
	Накладные расходы, тенге					157985				
	Заработная плата, тенге					23697,7876				
	трудоемкость, чел-ч					789,926253				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					29106				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**830182**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения (1,1%)					9132				
	Сметная з/плата (К=0,141)					1288				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					7				
	Итого по главе 8.					**9132**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					1370				
	Итого по главе 1-8.					**839314**				

		комплект		387	0	774	0	128	0,07	0
43	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн К=2,000;	2	5599,75	0	11200	0	847	1,95	4
		комплект		330,75	0	662	0	128	0,17	0
44	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение К=2,000;	2	1649	0	3298	0	714	1,56	3
		комплект		279	0	558	0	128	0,03	0
45	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн К=2,000;	2	1776	0	3552	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
46	Е17-2-3	Установка смесителей для моек К=2,000;	2	1446	0	2892	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
47	8-4-58	Прочитска, d=100 мм К=2,000;	0,2	1810		362				
		10 шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**823357**	9448	157985		767
	В т.ч. Оборудование					132 054	3597			12
	Накладные расходы, тенге					35 600				
	Заработная плата, тенге					157985				
	трудоемкость, чел-ч					23698				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					790				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					58881				
	Глава 8. Временные здания и сооружения					**1040223**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)									
	Сметная з/плата (К=0,141)					11442				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					1613				
	Итого по главе 8.					9				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					**11442**				
	Итого по главе 1-8.					1716				
						1051665				

	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство								
	Затраты на производство строительно-монтажных работ								
	в зимнее время (1,53%)				16090				
	Сметная з/плата (К=0,46)				7402				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				45				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10517				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4207				
	Итого по главе 9.				**30814**				
	Итого по главе 1-9.				**1082479**				
	Итого по сметному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1082479				
	в текущих ценах 2014 года, МРП тек=1852 тенге (Имрп=2,390)				2587124				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				51742				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				2638866				
	НДС (12%)				316664				
	Стоимость строительства				**2955530**				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостротиельства и строительства" Князбаев К.А.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Кыдыралин Г.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	39	14.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"	6 812 715	767 671	310 620	431 763	0	25 288	92 120	859 791
Итого за отч. м-ц: октябрь 2014г.	6 812 715	767 671	310 620	431 763	0	25 288	92 120	859 791

Заказчик: _____ Князбаев К.А.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" .
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова, №382, г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда,	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=2,000;	34	27,84	26,18	947	890	292	0,0115	0
		м3 грунта		1,66	7,2	56	245	97	0,025	1
2	Е1-163-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы К=2,000;	3,4	353,25	0	1201	0	1357	2,33	8
		м3 грунта		353,25	0	1201	0	113	0	0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=2,000;	31	134,1	0	4157	0	4698	0,972	30
		м3 грунта		134,1	0	4157	0	113	0	0
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=2,000;	31	21,55	4,52	668	140	512	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	528	0	97	0	0
Раздел 6. Окна										
37	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,4	411,38	3,2	4690	36	2542	1,1121	13

		м2 проемов		185,83	0	2118	0	120	0,0312	0
38	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,8	346,04	18,87	3737	204	1851	0,8165	9
		м2 проемов		136,44	6,39	1474	69	120	0,0312	0
Раздел 7. Двери										
42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2	327,32	31,37	655	63	392	0,899	2
		м2 проемов		151,65	11,86	303	24	120	0,1393	0
Раздел 9. Полы										
53	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	19,37	2519,5	0	48803	0	11901	3,44	67
		м2 изоляции		499,5	0	9675	0	123	0,48	9
54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140	59,22	0	8291	0	1810	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0	1471	0	123	0,0048	1
55	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,47	6615,83	0	49420	0	5210	3,66	27
		м3 подстилающего слоя		567	0	4235	0	123	0	0
56	Е12-15-3	Устройтсов прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	140	91,89	0	12865	0	1931	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0	1623	0	119	0,0018	0
57	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	183,77	0	25728	0	8989	0,356	50
		м2 стяжки		52,2	0	7308	0	123	0,0182	3
11.3. Крыльцо										
78	Е6-1-20	Устройство бетонных крылец К=2,000;	1,4	7204,9	311,32	10087	436	821	2,82	4
		м3		441	117,61	617	165	105	0,5744	1

79	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4	0,00968	59500		576				
		т								
80	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в	0,0008	50600		40				
		т								
81	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь	0,042	65300		2743				
		т								
Раздел 1. Электромонтажные работы										
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10	320	26,92	0	8614	0	8554	0,152	49
		м провода		24,75	0	7920	0	108	0	0
2	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на	0,1	29956		2996				
		1000 м								
3	16-7-166	Провода силовые для электрических	0,03	19310		579				
		км								
4	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на	0,14	47878		6703				
		1000 м								
5	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые,	0,018	22300		401				
		1000шт								
6	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков	2	518,13	31	1036	62	877	2,3	5
		шт		393,75	12,29	788	25	108	0,06	0
7	18-3-191	Корпус ШК К=2,000;	2	1590		3180				
		шт								
8	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	0
9	18-1-60	Автомат-выключатели пакетные защищенные	4	469		1876				
		шт								
10	18-1-65	Автомат-выключатели пакетные защищенные	2	569		1138				
		шт								
11	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом	2	62,9	5,4	126	11	107	0	0
		шт		54	2,3	108	5	95	0,013	0
12	99-1-130 (пл)	Счетчик НЕВА МТ 123 AS OP 1ф (5-60)А жки	2	2487,77		4976				
		шт								
13	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного	6	72,14	0,36	433	2	311	0,305	2
		шт		47,93	0,14	288	1	108	0,0007	0
14	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного	6	342		2052				
		шт								
15	17-6-61	Лампы накаливания электрические для	6	18		108				
		шт								

16	18-3-45	Клеммная колодка СО-3-2.5/220Уз К=2,000;	10	1660		16600				
		шт								
17	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	6	35,4	0	212	0	191	0,187	1
		шт		29,48	0	177	0	108	0	0
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-	6	134		804				
		шт								
19	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей	10	45,74	0	457	0	335	0,198	2
		шт		31,05	0	311	0	108	0	0
20	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-	10	182		1820				
		шт								
21	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного	30	34,7	0	1041	0	955	0,188	6
		шт		29,48	0	884	0	108	0	0
22	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым	30	68		2040				
		шт								
23	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки	0,046	16300		750				
		1000 шт								
24	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	0	148	0	99	0,289	1
		комплект		45,68	0	91	0	108	0	0
25	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок" К=2,000;	2	431		862				
		шт								
26	18-1-118	Кнопка звонка (Турция) К=2,000;	2	52		104				
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**236671**	1923	55042		437
						34 768	546			14
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					55042				
	Заработная плата, тенге					8256,29605				
	трудоемкость, чел-ч					275,209868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					10898				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**302610**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения (1,1%)					3329				
	Сметная з/плата (К=0,141)					469				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					3				
	Итого по главе 8.					**3329**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					499				

	Итого по главе 1-8.				**305939**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство								
	Затраты на производство строительно-монтажных работ								
	в зимнее время (1,53%)				4681				
	Сметная з/плата (К=0,46)				2153				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3059				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1224				
	Итого по главе 9.				**8964**				
	Итого по главе 1-9.				**314903**				
	Итого по сметному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				314903				
	в текущих ценах 2014 года, МРП тек=1852 тенге (Имрп=2,390)				752618				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				15052				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				767671				
	НДС (12%)				92120				
	Стоимость строительства				**859791**				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостротиельства и строительства" Кязбаев К.А.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Кыдыралин Г.