Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 от 20 октября 2015 года
за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11			
		ОТДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ														
		РАЗДЕЛ 1. Проемы														
1	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9				2			
				151,65	35,67	287	67	120	0,14				-			
2	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	1,89	4880	-	9223	-	-	-				-			
				-	-	-	-	-	-				-			
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380	-	1380	-	-	-				-			
				-	-	-	-	-	-				-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		11356	194						2			
				Тенге		287	67						-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11356	-	-		-
		Материалы -	Тенге			273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			425	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11355	194			2
			Тенге			287	67			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11356	-	-		-
		Материалы -	Тенге			273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			425	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			12488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418	-		-

ОТДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(водопровод и канализация)

Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой

		Водомерный узел								
4	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
5	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс"AgvA-Венталь пластиковый Ф 20 ВЕзТ"		2	92,58	-	185	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	53	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	130	-	-
8	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	-
9	С130904-15	-Кран спускной, Dy 25 мм	1	495	-	495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	15	491,02	12,19	7365	183	5704	1,64	25
		м		292,5	4,57	4388	69	128	0,02	-
11	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
12	СПрайсТОО"Фирма АМО"	-Водонагреватель "Аристон" 50 л	1	7110,04	-	7110	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	32363	336		35
	Тенге	6122	123		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	859	-	-	-
Материалы -	Тенге	817	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	966	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	31504	-	-	-
Материалы -	Тенге	8978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6204	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16110	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7942	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1191	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2367	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7396	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	42778	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7444	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1								
14	С130804-39	-Ревизия, d-50 мм	0,1	369	-	37	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-60	-Прочистка, d-100 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			655	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			655	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			655	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			695	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			695	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			33018	336			35
			Тенге			6122	123			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			966	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8978	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7396	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			43473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7444	-		-
		ОТДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(отопление и вентиляция)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
16	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	-
17	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
18	С131301-10	-Вентиляторы осевые ВО N4	1	28700	-	28700	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
				239	2,3	478	5	95	0,01	-
		шт								
20	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	-
21	С131306-52	-Клапан лепестковый в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1Ц, d-315 мм	1	7050	-	7050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0120-12-7	-Установка решеток регулируемых размером 200х200 мм	3	693,85	16,96	2082	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
23	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	1070,1	7,3	2140	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
24	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
25	С131301-6	-Вентиляторы осевые У117	1	10800	-	10800	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			70943	233			20
			----			---	---			---
			Тенге			3672	71			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	724	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			688	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62950	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			80025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4426	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			70942	233			20
			----			---	---			---
			Тенге			3672	71			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	724	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			688	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62950	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3599	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			80025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4426	-		-

ОТДЕЛ 4. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(силовое оборудование и освещение)

Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
			шт							
28	Ц0108-575-1-	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
				128	-	128	-	95	-	-
			шт							
29	Прайс	-Датчик ДТКБ-48	1	818,83	-	819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
			шт							
31	Ц0110-949-2-	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	1	10499,71	-	10500	-	9450	32	32
				10499,71	-	10500	-	90	-	-
			шт							
32	Прайс	-Маршрутизатор каналов связи "РиМ-099.02"	1	101720,79	-	101721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			113513	20			35
			Тенге			10944	5			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			102540	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			107667	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			129767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12430	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			113513	20			35
			Тенге			10944	5			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			102540	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			107667	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12430	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			129767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12430	-		-

ОТДЕЛ 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(технологическая часть)

Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

33	E0118-10-6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
		1бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	-
		Водомерный узел								
34	E0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
		1фильтр		281,25	54	281	54	128	0,26	-
35	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	128	-	-
36	C130904-80	-Краны шаровые , Dy 20 мм	1	3580	-	3580	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
37	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	62	11,44	-	709	-	848	0,05	3
		м		10,69	-	663	-	128	-	-
38	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,07	-	122	-	151	0,05	1
		м		10,69	-	118	-	128	-	-
39	СПрайс	-Огнетушитель ОП-5	2	1296,1	-	2592	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0103-141-3	-Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	1	4137	295	4137	295	3465	22	22
		шт		3803	47,3	3803	47	90	0,27	-
		РАЗДЕЛ 6. Канализация производственная К3н								
41	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	1060	-	1060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С130903-29	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	799	-	799	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
44	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	11,07	-	55	-	68	0,05	-
		м		10,69	-	53	-	128	-	-
45	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
46	Ц0108-481-2	-Подготовка машин	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	239	2,3	239	2	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8713	215			17
			Тенге			3013	74			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	241	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1859	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3667	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			33036	756			53
			Тенге			9331	213			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4092	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4646	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5453	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8031	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6499	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			46331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11145	-		-

ОТДЕЛ 6. РЕЗЕРВУАРЫ №1,№2(общестроительные работы)

Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

РАЗДЕЛ 7. Земляные работы

47	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	327,86	14,94	12	4898	3933	1388	0,01	4
		м3		1,62	2,75	531	900	97	0,01	4
48	Е0147-25-3 -	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	84,6	225,58	0,34	19084	29	4297	0,27	23
		м2		39,24	0,13	3320	11	129	-	-
49	Е0127-63-15-	Посев многолетних трав	84,6	32,7	-	2766	-	2078	0,13	11
		м2		18,47	-	1563	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26748	3963			37
			Тенге			5413	911			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17345	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36582	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			36582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7489	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Резервуар								
50	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	1,6	340,17	8,39	544	13	90	0,27	-
		м2		43,88	3,17	70	5	120	0,02	-
51	Е0110-3-8	-Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	1,6	815,32	1,72	1305	3	99	0,33	1
		м2		50,85	0,65	81	1	120	-	-
52	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /скоба/	0,0037	45800	-	170	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300	-	926	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0127-56-1	-Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	6,28	497,99	12,52	3127	79	354	0,24	2
		м2		38,03	4,39	239	28	133	0,02	-
55	Е0127-55-1	-Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,28	474,38	-	2979	-	207	0,14	1
		м2		24,75	-	155	-	133	-	-
56	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /стремянка СГ28/	0,1108	177400	-	19656	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	21,8	0,05	70	-	17	0,03	-
		м2		5,81	0,02	19	-	90	-	-
58	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	24,84	0,02	79	-	12	0,02	-
				4,16	-	13	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
59	Е0109-53-2	-Монтаж решеток	0,0688	9850,48	1162,95	677	80	462	46,6	3
		т		7357,5	108	506	7	90	0,53	-
60	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0688	180100	-	12386	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2
		1т		3330	114,75	308	11	105	0,56	-
62	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
63	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,6	24,84	0,02	238	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
64	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	34,88	0,69	6975	138	2514	0,08	16
		м3		11,7	0,27	2340	54	105	-	-
		Упрощенный фильтр-поглотитель								
65	Е0120-18-11	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 1250 мм	2	497,03	61,65	994	123	1100	2,48	5
				407,25	22,5	815	45	128	0,11	-
		шт								
66	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,065	13864,97	4022,39	901	261	594	56,5	4
				9090	1071,86	591	70	90	3,81	-
		т								
67	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,065	154400	-	10036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1841	154200	-	28394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	-	-
70	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	-	150	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,2	21,8	0,05	157	-	38	0,03	-
				5,81	0,02	42	-	90	-	-
		м2								
72	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,4	24,84	0,02	358	-	54	0,02	-
				4,16	-	60	-	90	-	-
		м2								
73	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2877,08	1856,11	1841	1188	1264	4,93	3
				812,93	597,97	520	383	140	2,37	2
		м3								
74	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	6974	-	16459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	Е0109-53-2	-Монтаж решеток	0,0688	9850,48	1162,95	678	80	462	46,6	3
				7357,5	108	506	7	90	0,53	-
		т								
76	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0688	134000	-	9219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0112-11-1	-Устройство колпаков	2	3039,05	6,95	6078	14	728	1,93	4
				303,75	2,25	608	5	119	0,01	-
		колпак								
78	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,01	62599,76	6788,5	626	68	627	253	3
				45675	2565	457	26	130	12,52	-
		км								
80	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10,04	148	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2
				3330	114,75	308	11	105	0,56	-
		1т								
82	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0022	78639,56	36133,62	173	79	147	247	1
				41850	9612,9	92	21	130	37,3	-
		км								
83	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0006	157186,26	103471,23	94	62	58	306	-
				51300	23175,85	31	14	130	98,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130804-287 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	2,22	988	-	2195	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	С130804-293 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 326,2 мм	0,606	3880	-	2351	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	Е0109-62-4	-Изготовление колонки управления	0,0078	26511,76	7742,62	207	60	132	95	1
		т		17100	1709,17	133	13	90	6,42	-
87	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0022	62599,76	6788,5	138	15	138	253	1
		км		45675	2565	100	6	130	12,52	-
88	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	2,21	148	-	327	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0025	42500	-	105	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,4	21,8	0,05	161	-	39	0,03	-
		м2		5,81	0,02	43	-	90	-	-
91	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	24,84	0,02	368	-	55	0,02	-
		м2		4,16	-	62	-	90	-	-

1	2	3	4
92	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	7,6
93	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	7,6
94	Е0113-21-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 /в 7 слоев/ м2	47,6
95	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком м3	0,63
96	Е0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием м3	0,19
		Узел "А"	
97	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м3	2,8
98	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,84
99	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,84
100	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0007
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096
102	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0216

5	6	7	8	9	10	11
133,23	1,19	1013	9	305	0,22	2
37,8	0,45	287	3	105	-	-
1064,39	4,92	8089	37	1555	1,15	9
193,05	1,87	1467	14	105	0,01	-
70,99	0,12	3379	6	159	0,02	1
3,65	0,05	174	2	90	-	-
2124,65	160,59	1339	101	179	1,57	1
210,06	60,66	132	38	105	0,3	-
1403,4	161,51	267	31	57	1,69	-
227,03	61,02	43	12	105	0,3	-
15808,75	1327,03	44265	3716	7626	12,49	35
2137,5	456,24	5985	1277	105	1,72	5
150	-	426	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
349	-	992	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45800	-	33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50600	-	486	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
93997,62	304,24	2030	7	753	198	4
33075	114,75	714	2	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		208107	6231			104
				----		---	---			---
				Тенге		17209	2057			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		123775	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32765	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8230	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		62737	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		150076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		103
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19003	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		82397	-	-		-
		Материалы -		Тенге		245	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		79692	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		89319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2354	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1936	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		942	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		242613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		123
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22382	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге		234855	10194			142
				----		---	---			---
				Тенге		22623	2968			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		150523	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32792	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8230	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			80082	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26492	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2354	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1025	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			279195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29871	-		-

ОТДЕЛ 7. РЕЗЕРВУАРЫ №1,№2(технологические трубопроводы /обвязка резервуаров/)

Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

103	E0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	24	1073,64	15,98	25767	384	4138	0,73	17
				128,7	5,99	3089	144	128	0,03	1
104	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24 м	11,44	-	275	-	328	0,05	1
				10,69	-	257	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
105	Е0116-21-4	-Установка воронок сливных диам. 150 мм	2	8080,45	6,95	16161	14	564	1,36	3
		1воронок		218,25	2,25	437	5	128	0,01	-
106	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200	-	800	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,024	285120,61	30429,76	6843	730	1468	205	5
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		35550	11495,25	853	276	130	56,14	1
		км								
108	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	8,16	21,8	0,05	178	-	43	0,03	-
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	47	-	90	-	-
		м2								
109	Е0113-26-8	-Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-710	8,16	70,08	0,12	572	1	21	0,01	-
		м2		2,77	0,05	23	-	90	-	-
110	Е0116-15-3	-Установка клапанов	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
111	СПрайс"Grun-dfOs"	-Поплавковый клапан с поплавком	2	41873,35	-	83747	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	136126	1309			32
	Тенге	5601	492			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91339	-	-		-
Материалы -	Тенге	5938	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1200	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	83747	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1531	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	230	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5572	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1429	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	44787	-	-		-
Материалы -	Тенге	38720	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4893	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	800	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	12	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6263	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	939	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3063	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	54113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5833	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			152556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7262	-		-
		ОТДЕЛ 8. ПУНКТ ОХРАНЫ(общестроительные работы)								
		РАЗДЕЛ 9. Отмостка								
112	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5	11994,08	-	29985	-	1744	3,66	9
		м3		567	-	1418	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			29985	-			9
			Тенге			1418	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1418	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			33631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			29985	-			9
			Тенге			1418	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1418	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге			33633	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1679	-		-

ОТДЕЛ 9. ПУНКТ ОХРАНЫ(водопровод и канализация)

РАЗДЕЛ 10. Водоснабжение В1

113	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	3	491,02	12,19	1473	37	1141	1,64	5
		м		292,5	4,57	878	14	128	0,02	-
114	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	491,02	12,19	982	24	760	1,64	3
		м		292,5	4,57	585	9	128	0,02	-
115	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
116	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	11,07	-	66	-	82	0,05	-
		м		10,69	-	64	-	128	-	-
117	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	0,7	4112,96	70,85	2879	50	338	1,98	1
		м		351	26,53	246	19	128	0,13	-
118	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	2	2580	-	5160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
119	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Водомерный узел

1	2	3	4
120	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	2
121	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	2
122	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	1
123	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	5
124	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 32 мм шт	1
125	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 20 мм шт	2
126	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 15 мм шт	2
127	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1
128	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1

5	6	7	8	9	10	11
471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
329,67	4,19	330	4	79	0,34	-
59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
11,07	-	55	-	68	0,05	-
10,69	-	53	-	128	-	-
3510	-	3510	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2760	-	5520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2580	-	5160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
67,5	-	68	-	128	-	-
8320	-	8320	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
		1фильтр								
130	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,002	17355,77	2191,29	35	4	23	73,6	-
				12555	101,25	25	-	90	0,49	-
		т								
131	С12021-263	-Опора ОП-1	0,002	107900	-	216	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44212	215			15
			Тенге			2748	77			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2799	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27872	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			50688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3366	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Водоснабжение ТЗ								
133	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	3	485,45	12,19	1456	37	1141	1,64	5
				292,5	4,57	878	14	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 16 мм								
134	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1	499,47	12,19	499	12	380	1,64	2
				292,5	4,57	293	5	128	0,02	-
135	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм м	1	2580	-	2580	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
137	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7621	147			15
			Тенге			2666	54			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			11770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3243	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Канализация К1								
138	С130804-39	-Прочистка, d-50 мм 10шт	0,1	369	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	0,7	4112,96	70,85	2879	50	338	1,98	1
				351	26,53	246	19	128	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2916	50			1
			----			---	---			---
			Тенге			246	19			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			338	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			54750	412			32
			----			---	---			---
			Тенге			5660	150			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54499	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5784	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30489	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6895	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			65907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6924	-		-

ОТДЕЛ 10. ПУНКТ ОХРАНЫ(силовое оборудование и освещение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курсы валют на 24.01.2012 г.:Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге								
		РАЗДЕЛ 13. Силовое электрооборудование								
140	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
141	Ц0108-575-1-	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
142	Прайс	-Датчик ДТКБ-48	1	818,83	-	819	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1125	15			2
			Тенге			286	2			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			860	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	288	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Освещение								
143	Ц0108-593-1-	Световые настенные указатели 1	2	241,7	91	484	182	298	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	-
144	С151704-1	-Информационная табличка ПЭУ010	2	457	-	914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1397	182			2
			Тенге			262	51			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1397	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			297	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			2522	197			4
			Тенге			548	54			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			860	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	602	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	687	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			2849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	687	-		-

ОТДЕЛ 11. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО

		Проемы								
145	E0109-59-1	-Монтаж сеток	0,18	1030,05	86,24	185	16	147	5,45	1
		м2		895,5	11,95	161	2	90	0,04	-
146	C11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками	0,18	353	-	64	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
147	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,495	3778,3	-	1870	-	323	3,24	2
		м3		531	-	263	-	123	-	-
148	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	3,3	368,08	25,04	1215	83	128	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	22,25	9,38	73	31	123	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			3334	98			3
			Тенге			497	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			451	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			4168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620	-		-

ОТДЕЛ 12. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Курсы валют на 24.01.2012 г.: Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

РАЗДЕЛ 15. ВЛ-10 кВ

149	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	1	4266	242	4266	242	3734	21	21
			шт	3870	60,8	3870	61	95	0,35	-
150	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт	158	2,3	158	2	95	0,01	-
151	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2
			шт	347	4,5	347	5	95	0,03	-
152	ПРайс"Сама	-Трансформатор тока 50/5	1	1201,15	-	1201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	л-НС"	шт		-	-	-	-	-	-	-
153	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	-
154	Ц0108-575-1-	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
155	Прайс"PrOM .uA"	-Модуль грозозащиты	1	2634,69	-	2635	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	Ц0111-31-2	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	1	156,99	-	157	-	130	1	1
		шт		144	-	144	-	90	-	-
157	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2
		шт		347	4,5	347	5	95	0,03	-
158	ПРайс"Сама л-НС"	-Трансформатор тока 25/5	1	1201,15	-	1201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	Ц0108-54-2	-Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415,9	64,3	416	64	265	2	2
		шт		263	15,8	263	16	95	0,09	-
160	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	12638	432			33
	Тенге	5732	104			1
Стоимость оборудования -	Тенге	5037	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	20	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	5057	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7600	-	-		-
Материалы -	Тенге	1436	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5836	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5537	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	831	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	787	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13925	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6666	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	18982	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6666	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			12637	432			33
			----			---	---			---
			Тенге			5732	104			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			5037	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5057	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7600	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5836	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6666	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			18982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6666	-		-

ОТДЕЛ 13. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ(система DiAlOg 3G)

Курсы валют на 24.01.2012 г.: Доллар США=148,44 тенге; Евро=191,89 тенге; Рубль=4,74 тенге

Система дистационного снятия показаний с приборов учета воды

161	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Стол компьютерный шт	1	9030	-	9030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Кресло офисное шт	1	3225	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			12255	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			12255	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			12868	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			12868	-	-		-

ОТДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. Водопровод								
		Колодцы (120+126 шт)								
163	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	70,78	340,17	8,39	24076	594	3996	0,27	19
		м2		43,88	3,17	3106	224	120	0,02	1
164	С11011-773	-Скобы ходовые	2706	221	-	598026	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	1130	-	22600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	623	-	1869	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	14	22878,84	17,71	320304	248	5078	1,62	23
		шт		272,25	6,75	3812	94	130	0,03	-
168	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	12,06	8674,09	-	104610	-	125934	51,5	621
		км		8032,5	-	96872	-	130	-	-
169	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25-50 мм	4,66	8194,13	-	38217	-	48703	51,5	240
		км		8032,5	-	37464	-	130	-	-
170	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	25	18075,87	36,99	451896	925	9799	1,82	46
		шт		288	13,5	7200	337	130	0,07	2
		Водомерный узел (205 компл.)								
171	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	205	75,82	1,57	15543	322	17989	0,41	84
		1счетчик		67,5	-	13838	-	130	-	-
172	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	205	4867,02	50,89	997739	10432	39575	0,75	154
		1фильтр		130,5	18	26753	3690	130	0,09	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2574880	12521			1186
			Тенге			189043	4346			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2574880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1742601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251071	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2995508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2995508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231050	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			2574880	12521			1186
			----			---	---			---
			Тенге			189043	4346			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2574880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1742601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2995508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231050	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			2995508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231050	-		-

ОТДЕЛ 15. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. Водоснабжение

173	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,057	8194,13	-	467	-	595	51,5	3
		км		8032,5	-	458	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			467	-			3
			----			---	---			---
			Тенге			458	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	458	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1126	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Канализация								
		Колодцы /5 шт/								
174	С11011-773	-Скобы ходовые	27	221	-	5967	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			5968	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5968	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5968	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6325	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			6325	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Водопроводные сооружения								
175	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,209	8674,09	-	1813	-	2182	51,5	11
		км		8032,5	-	1679	-	130	-	-
		Колодцы /6 шт/								
176	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	10,8	340,17	8,39	3674	91	610	0,27	3
		м2		43,88	3,17	474	34	120	0,02	-
177	С11011-773	-Скобы ходовые	66	221	-	14586	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	-
179	Е0122-33-5	-Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм /буртовая втулка/	0,0028	247994,13	49389,75	694	138	296	312,7	1
		т		62775	18657	176	52	130	91,12	-
		Водомерный узел (1 компл.)								
180	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 80 мм шт	2	10400 -	- -	20800 -	- -	- -	- -	- -
182	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377 -	- -	1508 -	- -	- -	- -	- -
183	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик	1	952,37 211,5	36,99 13,5	952 212	37 14	293 130	1,22 0,07	1 -
184	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХ-50 шт	1	14400 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,7 40,5	1,57 -	859 41	2 -	53 130	0,22 -	- -
186	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1фильтр	1	6095,1 155,25	70,85 27	6095 155	71 27	237 130	0,91 0,13	1 -
187	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	350 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
188	СПрайс	-Соединительная головка для присоединения пожарных автомашин Ф 80 комплект	1	1192,41 -	- -	1192 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			68870	576			23
			Тенге			3816	217			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11512	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4033	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52836	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			78506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4811	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			75305	576			26
			Тенге			4274	217			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11512	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4491	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58803	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5359	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			85957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5359	-		-
		ОТДЕЛ 16. ОГРАЖДЕНИЕ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ								
189	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,176	31476,57	17434,99	5540	3069	1596	41,4	7
		т		7650	2428,67	1346	427	90	8,15	1
190	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,176	120300	-	21173	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
191	У1-33-5	-Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	326	31,27	-	10194	-	5536	0,07	24
		м ограды		12,13	-	3954	-	140	-	-
192	У1-33-6	-Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	326	56,9	0,09	18549	29	1936	0,04	12
		м ограды		6,56	0,04	2139	13	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			55455	3098			44
			Тенге			7439	440			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3954	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	830	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4785	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45262	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4455	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			68397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9240	-		-
		ОТДЕЛ 17. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 20. Площадка а/б под мусорный контейнер								
193	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2	368,08	25,04	736	50	78	0,14	-
		м2		22,25	9,38	45	19	123	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			736	50			-
			Тенге			45	19			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		Местные материалы -	Тенге			621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			863	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Озеленение								
194	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	41	12,15	-	498	-	643	0,07	3
		м2		12,15	-	498	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	41	19,83	-	813	-	434	0,05	2
		м2		8,21	-	337	-	129	-	-
196	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	2	56,94	12,39	114	25	127	0,32	1
		яма		44,55	4,7	89	9	129	0,02	-
197	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	2	152,58	-	305	-	387	0,82	2
		шт		149,85	-	300	-	129	-	-
198	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	2	972	-	1944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	3674	25			7
	Тенге	1224	9			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3674	-	-		-
Материалы -	Тенге	3	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1233	-		-
Местные материалы -	Тенге	2423	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1591	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	239	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	316	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5581	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1472	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	5581	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1472	-		-

РАЗДЕЛ 22. МАФ

199	У1-43-18	-Скамья типа 111, строительные работы	1	2759,3	80,96	2759	81	419	2,3	2
		скамья		376,2	22,56	376	23	105	0,11	-
200	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
		урна		990	22,56	990	23	105	0,11	-
201	С12022-20	-Мусорный контейнер	1	18800	-	18800	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			24280	162			8
			----			---	---			---
			Тенге			1366	45			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19928	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			27307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге			28690	237			16
			----			---	---			---
			Тенге			2634	73			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2708	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3180	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19928	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге			33751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3180	-		-

ОТДЕЛ 18. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 23. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(силовое оборудование и освещение)								
		Силовое электрооборудование								
202	Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230		1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
203	Прайс-лист -Счетчик РиМ 889.02		1	38075,77	-	38076	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			47496	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			47496	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2375	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			49871	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			49871	-	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ПУНКТ ОХРАНЫ(силовое оборудование и освещение)								
		Силовое электрооборудование								
204	Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230		1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			9421	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			9421	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			471	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9892	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			9892	-	-		-
		РАЗДЕЛ 25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		ВЛ-10 кВ								
205	Прайс-лист -КСО-2-10с вак. выкл.		1	863574,13	-	863574	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
206	Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230		1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
207	Прайс-лист -ПКУ пункт коммерческого учета		1	471040,43	-	471040	-	-	-	-
	ТОО	шт								
	"Шлейф"			-	-	-	-	-	-	-
208	Прайс-лист -Трансформатор НТМИ-10		1	70656,07	-	70656	-	-	-	-
	ТОО	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Шлейф"		-	-	-	-	-	-	-
209	Прайс-лист ТОО "Шлейф"	-Счетчик Меркурий 230 шт	1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1424112	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1424112	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			71206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1495318	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1495318	-	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ВОДОПРОВОД								
		Земляные работы								
210	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3208	23,36	22,08	74936	70830	21279	0,01	28
				1,28	5,56	4106	17831	97	0,02	62
211	E0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	100	262,72	-	26272	-	29687	1,85	185
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	26272	-	113	-	-
212	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2871	6,83	6,83	19597	19597	5198	-	-
				-	1,87	-	5359	97	0,01	18
213	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	95	134,1	-	12740	-	14396	0,97	92
				134,1	-	12740	-	113	-	-
214	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2871	21,55	4,52	61859	12966	47426	0,11	310
				17,03	-	48893	-	97	-	-
215	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	17,5	1923,2	152,52	33656	2669	4796	1,02	18
				153,68	57,15	2689	1000	130	0,28	5
		Колодцы (120+126 шт)								
216	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,84	45464,75	2104,76	220322	10200	18811	13,9	67
				2362,5	623,48	11449	3021	130	2,48	12
217	СПрайс	-Люк песчанополимерный комплект	2	4628,94	-	9258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная м2	16,92	340,17	8,39	5757	142	956	0,27	5
				43,88	3,17	743	54	120	0,02	-
219	С11011-773	-Скобы ходовые шт	121	221	-	26741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	Е0127-56-1	-Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/ м2	34,54	497,99	12,52	17201	432	1949	0,24	8
				38,03	4,39	1314	152	133	0,02	1
221	Е0127-55-1	-Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	34,54	474,38	-	16385	-	1137	0,14	5
				24,75	-	855	-	133	-	-
222	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм км	0,35	47652,19	17877,09	16678	6257	15651	173	61
				29700	4698,68	10395	1645	130	18,1	6
223	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25-50 мм км	0,85	8194,13	-	6965	-	8876	51,5	44
				8032,5	-	6828	-	130	-	-
		Водомерный узел (205 компл.)								
224	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	28	500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	12	858,7	1,57	10304	19	632	0,22	3
				40,5	-	486	-	130	-	-
226	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	35	331	-	11585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге	584256	123112		826
	Тенге	126768	29062		104
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	584256	-	-	-
Материалы -	Тенге	115516	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	155830	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61584	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	157276	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	170794	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25619	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			800353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181449	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге			2065285	123112			826
			Тенге			126768	29062			104
		Стоимость оборудования -	Тенге			1481030	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			74051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1555081	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61584	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			157276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25619	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181449	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге			2355434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181449	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ				6 421 289				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,429120952				15 598 088				
		НДС 12%				1871 770				
		ИТОГО				17 469 858				

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК:

Мец Владимир Александрович, ЖСН/ИИН 551221350202, индивидуальный предприниматель, Республика Казахстан СКО г.Петропавловск

Петропавловск-спецкоммунстрой, Товарищество с огр. ответственностью, Республика Казахстан СКО г.Петропавловск

Подрядчик: Спецкоммун

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	02.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	273941138		100690870								29350836
в том числе за отчетный месяц		17469858		6421289							1871770

Заказчик:

Подрядчик:

Петропавловск-спецкоммунстрой

Счет-фактура № 34 от 20 октября 2015 года

Поставщик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»

БИН адрес места нахождения поставщика: БИН 960540001004
СКО, г.Петропавловск, ул. 4-й Проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48001, №0005431 от 13 декабря 2012г.
ИИК поставщика: KZ 808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г. Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 11 от 02.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул.Целинная,13, БИН 060140012671, тел. 8715421768

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная №_____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»

БИН адрес места нахождения получателя: БИН 060140012671, 150200, СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул.Целинная, 13

ИИК получателя: KZ50070103 KS N4816000, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A в ГУ «Акжарское районное управление Казначейства Департамента казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы строительные по прокладке местных сетей (Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу. Село Дәуіт Акжарского района Северо-Казахстанской области)	тенге	1	15 598 088	15 598 088	12	1 871 770	17 469 858		
Всего по счету					15 598 088		1 871 770	17 469 858		

Руководитель организации Калмыков В.А. Выдал (ответственное лицо поставщика)

(ФИО, подпись) М.П. (должность)

Главный бухгалтер организации Герман Н.А.

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику