Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Казанское Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 от 20 октября 2015 года
за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

		Водомерный узел								
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
2	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс"AgvA-Венталь пластиковый Ф 20 BEsT"		2	92,58	-	185	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	128	-	-
5	Е0118-21-1	-Установка фильтров для	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм		130,5	18	131	18	128	0,09	-
6	С130904-13	1фильтр -Кран спускной, Dy 15 мм шт	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	15	491,02	12,19	7365	183	5704	1,64	25
				292,5	4,57	4388	69	128	0,02	-
8	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
9	СПрайсТОО"Фирма АМО"	-Водонагреватель "Аристон" 50 л комплект	1	7110,04	-	7110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30579	334			34
			Тенге			5996	123			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8349	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15899	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7294	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1								
10	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
				102,38	0,54	614	3	128	-	-
11	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	13	620,54	0,64	8067	8	1771	0,58	8
				106,2	0,25	1381	3	128	-	-
12	С130804-60	-Прочистка, d-100 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт								
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-56	-Ревизия, d-50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
		10шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13262	17			11

			Тенге			1995	6			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13262	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2386	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			43840	351			45

			Тенге			7991	129			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18897	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9679	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			57489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9679	-		-
		ОТДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(отопление и вентиляция)								
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
14	Ц0108-602-2-	Электропечь мощностью до 1 кВт	5	763,4	5,4	3817	27	2984	2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		626	2,3	3130	12	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3817	27			10
			Тенге			3130	12			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3142	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3589	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
15	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	-
16	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
17	С131301-10	-Вентиляторы осевые ВО N4	1	28700	-	28700	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,01	-
19	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	-
20	С131306-52	-Клапан лепестковый в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1Ц, d-315 мм	1	7050	-	7050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0120-12-7	-Установка решеток регулируемых размером 200х200 мм	3	693,85	16,96	2082	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт	2	1070,1 85,05	7,3 2,36	2140 170	15 5	224 128	0,51 0,01	1 -
23	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	1	712,67 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	889 128	3,83 0,05	4 -
24	С131301-6	-Вентиляторы осевые У117 компл	1	10800 -	- -	10800 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	70942	233			20
	Тенге	3672	71			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1369	-	-		-
Материалы -	Тенге	579	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	724	-		-
Накладные расходы -	Тенге	688	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	827	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69574	-	-		-
Материалы -	Тенге	3507	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3019	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62950	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	148	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3865	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	580	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4406	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3599	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	80025	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4426	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	74758	260			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6802	82			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3865	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4416	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62950	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3599	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			87234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8015	-		-

ОТДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(силовое оборудование и освещение)

Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге

РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование

26	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
27	Прайс -Автомат 3П 63А на вводе	1	284,19	-	284	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс -Автомат 3П 25А	1	204,9	-	205	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс -Автомат 3П 20А	2	204,9	-	410	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс -Автомат 3П 16А	2	204,9	-	410	-	-	-	-
	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс	-Автомат 3П 10А	2	204,9	-	410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс	-Автомат 3П 32А	1	211,18	-	211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс	-Автомат 1П 16А	3	70,26	-	211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс	-Автомат АД 12/16А	2	677,51	-	1355	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
		шт		3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
36	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
37	Прайс	-Датчик ДТКБ-48	1	854,94	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
		шт		394	2,3	788	5	95	0,01	-
39	Прайс	-Пускатель ПМЛ 112002	2	1750,7	-	3501	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	-	95	-	-
41	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	-
43	Прайс	-Трансформатор тока 75/5А	3	659,46	-	1978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
45	Ц0110-949-2	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т.	1	10499,71	-	10500	-	9450	32	32
				10499,71	-	10500	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п./								
46	Прайс	шт -Маршрутизатор каналов связи "РиМ-099.02"	1	106227,47	-	106227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-148-1	шт -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	193	27,7	2,1	5346	405	3704	0,1	19
				19,7	0,5	3802	97	95	-	1
48	Ц0108-146-1	м -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	56	66,8	18,1	3741	1014	1282	0,12	7
				20,3	3,8	1137	213	95	0,02	1
49	С151601-341	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0663	52100	-	3454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0184	60500	-	1111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С151601-343	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0663	79100	-	5244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0153	83600	-	1279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0122	99700	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0255	159700	-	4072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м								
55	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0122	248700 -	- -	3044 -	- -	- -	- -	- -
56	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0224	360600 -	- -	8092 -	- -	- -	- -	- -
57	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2 1000м	0,0153	59400 -	- -	909 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	175	36,51 26,33	- -	6389 4608	- -	4976 108	0,16 -	28 -
59	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	18	53,13 27,68	- -	956 498	- -	538 108	0,17 -	3 -
60	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	12,24	664 -	- -	8127 -	- -	- -	- -	- -
61	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	5,61	777 -	- -	4359 -	- -	- -	- -	- -
62	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	1,84	999 -	- -	1834 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0108-411-5	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ввод	10	202,9 106	- -	2029 1060	- -	1007 95	1 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	5	186,9	-	935	-	428	1	5
		ввод		90	-	450	-	95	-	-
65	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1	102,6	14,4	103	14	79	0,44	-
				80,1	2,8	80	3	95	0,02	-
		м								
66	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0178	437100	-	7780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	55	7,6	1760	243	733	0,13	4
				23,2	0,9	742	29	95	0,01	-
		м								
68	Ц0108-472-2	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95	-	-
		м								
69	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	15	58,2	7,6	873	114	408	0,15	2
				27,7	0,9	416	13	95	0,01	-
		м								
70	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				41,4	15,8	207	79	95	0,09	-
		м								
71	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	5,15	33	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
				32,4	0,3	389	4	95	-	-
		м								
73	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	25	84,6	2,8	2115	70	774	0,17	4
				32,4	0,2	810	5	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	216335	3923			154
	Тенге	30741	811			5
Стоимость оборудования -	Тенге	116058	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	5803	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	121861	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			100278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			138215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36070	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			260075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36070	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Освещение								
74	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	-	55	0,34	-
				57,8	0,1	58	-	95	-	-
		шт								
77	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	1	134	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	8	275,2	159	2202	1272	989	0,53	4
				84,4	45,7	675	366	95	0,27	2
		шт								
79	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	8	871	-	6968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-100	8	49	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметический		115	0,2	460	1	95	-	-
82	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг шт	110	27,7	2,1	3047	231	2111	0,1	11
				19,7	0,5	2167	55	95	-	-
84	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	5	66,8	18,1	334	91	114	0,12	1
				20,3	3,8	102	19	95	0,02	-
85	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,0102	83600	-	853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0816	52100	-	4251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,0204	28900	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0051	60500	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	5	509	-	2545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С151803-56	-Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ шт	8	92	-	736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	110	36,51	-	4016	-	3128	0,16	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 25 мм в готовые борозды		26,33	-	2896	-	108	-	-
92	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	11,22 м	664	-	7450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С130804-35	-Муфта, d-20 мм	0,5 10м	80	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35906	1608			37
			---- Тенге			6358	440			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7824	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7824	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			252240	5531			191
			---- Тенге			37099	1252			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			116058	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			121861	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			136184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38351	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			183520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43893	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			305380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43893	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(технологическая часть)								
		Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге								
		Водомерный узел								
94	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	62	11,44	-	709	-	848	0,05	3
		м		10,69	-	663	-	128	-	-
95	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,07	-	122	-	151	0,05	1
		м		10,69	-	118	-	128	-	-
96	СПрайс	-Огнетушитель ОП-5	2	1296,1	-	2592	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0103-141-3	-Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	1	4137	295	4137	295	3465	22	22
		шт		3803	47,3	3803	47	90	0,27	-
		РАЗДЕЛ 7. Канализация производственная К3н								
98	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	1060	-	1060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	С130903-29	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	799	-	799	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
101	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	11,07	-	55	-	68	0,05	-
		м		10,69	-	53	-	128	-	-
102	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8713	215			17
			Тенге			3013	74			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	241	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1859	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3667	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			16273	510			43
			Тенге			7596	121			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4092	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8785	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4646	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4451	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4322	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			26084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8967	-		-

ОТДЕЛ 5. РЕЗЕРВУАРЫ №1,№2(общестроительные работы)

Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге

РАЗДЕЛ 8. Земляные работы

104	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	327,86	14,94	12	4898	3933	1388	0,01	4
		м3		1,62	2,75	531	900	97	0,01	4
105	E0147-25-3 -	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	84,6	225,58	0,34	19084	29	4297	0,27	23
		м2		39,24	0,13	3320	11	129	-	-
106	E0127-63-15-	Посев многолетних трав	84,6	32,7	-	2766	-	2078	0,13	11
		м2		18,47	-	1563	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			26748	3963			37
			Тенге			5413	911			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17345	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2071	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7489	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Резервуар								
107	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	1,6	340,17	8,39	544	13	90	0,27	-
		м2		43,88	3,17	70	5	120	0,02	-
108	Е0110-3-8	-Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	1,6	815,32	1,72	1305	3	99	0,33	1
		м2		50,85	0,65	81	1	120	-	-
109	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /скоба/	0,0037	45800	-	170	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
110	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300	-	926	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0127-56-1	-Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	6,28	497,99	12,52	3127	79	354	0,24	2
		м2		38,03	4,39	239	28	133	0,02	-
112	Е0127-55-1	-Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,28	474,38	-	2979	-	207	0,14	1
		м2		24,75	-	155	-	133	-	-
113	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /стремянка СГ28/	0,1108	177400	-	19656	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	21,8	0,05	70	-	17	0,03	-
		м2		5,81	0,02	19	-	90	-	-
115	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,2	24,84	0,02	79	-	12	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115		4,16	-	13	-	90	-	-
		м2								
116	Е0109-53-2	-Монтаж решеток	0,0688	9850,48	1162,95	677	80	462	46,6	3
		т		7357,5	108	506	7	90	0,53	-
117	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0688	180100	-	12386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2
		1т		3330	114,75	308	11	105	0,56	-
119	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
120	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,6	24,84	0,02	238	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
121	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	34,88	0,69	6975	138	2514	0,08	16
		м3		11,7	0,27	2340	54	105	-	-
		Упрощенный фильтр-поглотитель								
122	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,01	62599,76	6788,5	626	68	627	253	3
				45675	2565	457	26	130	12,52	-
		км								
124	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10,04	148	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
125	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2
		1т		3330	114,75	308	11	105	0,56	-
126	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0022	78639,56	36133,62	173	79	147	247	1
				41850	9612,9	92	21	130	37,3	-
		км								
127	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0006	157186,26	103471,23	94	62	58	306	-
				51300	23175,85	31	14	130	98,72	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С130804-287 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм м	2,22	988 -	- -	2195 -	- -	- -	- -	- -
129	С130804-293 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 326,2 мм м	0,606	3880 -	- -	2351 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0109-62-4	Изготовление колонки управления т	0,0078	26511,76 17100	7742,62 1709,17	207 133	60 13	132 90	95 6,42	1 -
131	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм км	0,0022	62599,76 45675	6788,5 2565	138 100	15 6	138 130	253 12,52	1 -
132	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	2,21	148 -	- -	327 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0025	42500 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,4	21,8 5,81	0,05 0,02	161 43	- -	39 90	0,03 -	- -
135	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	14,8	24,84 4,16	0,02 -	368 62	- -	55 90	0,02 -	- -
136	Е0115-71-1	Устройство каркаса при	7,6	133,23	1,19	1013	9	305	0,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуривании стен								
		м2		37,8	0,45	287	3	105	-	-
137	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	7,6	1064,39	4,92	8089	37	1555	1,15	9
				193,05	1,87	1467	14	105	0,01	-
		м2								
138	Е0113-21-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 /в 7 слоев/	47,6	70,99	0,12	3379	6	159	0,02	1
				3,65	0,05	174	2	90	-	-
		м2								
139	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	2124,65	160,59	1339	101	179	1,57	1
				210,06	60,66	132	38	105	0,3	-
		м3								
140	Е0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	1403,4	161,51	267	31	57	1,69	-
				227,03	61,02	43	12	105	0,3	-
		м3								
		Узел "А"								
141	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,8	15808,75	1327,03	44265	3716	7626	12,49	35
				2137,5	456,24	5985	1277	105	1,72	5
		м3								
142	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,84	150	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
143	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,84	349	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
144	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
145	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	50600	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198	4
				33075	114,75	714	2	105	0,56	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			132600	4562			83
			Тенге			13829	1546			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46178	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17074	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			942	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			942	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			999	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			157850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17823	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			159348	8524			121
			Тенге			19243	2457			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24563	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			942	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			942	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			999	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			194432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25312	-		-

ОТДЕЛ 6. РЕЗЕРВУАРЫ №1,№2(технологические трубопроводы/обвязка резервуаров/)

Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге

147	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	24	1947,79	19,35	46747	464	4266	0,75	18
		м		131,63	7,25	3159	174	128	0,04	1
148	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,44	-	275	-	328	0,05	1
		м		10,69	-	257	-	128	-	-
149	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	7965,95	1,57	15932	3	346	0,83	2
		1воронка		135	-	270	-	128	-	-
150	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200	-	800	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,024	285120,61	30429,76	6843	730	1468	205	5
		км		35550	11495,25	853	276	130	56,14	1
152	Е0113-21-4	-Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-710	8,64	70,99	0,12	613	1	29	0,02	-
		м2		3,65	0,05	32	-	90	-	-
153	Е0116-15-3	-Установка клапанов	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
154	СПрайс"Grun-Поплавковый клапан с dfOs"	поплавком	2	42575,83	-	85152	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс"Grun-Приемный клапан BV dfOs"		2	3075,83	-	6152	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге		166081	1559			36
				Тенге		6361	585			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		98760	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5840	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1161	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		91303	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	224	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		6015	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		106272	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1386	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		67321	-	-		-
	Материалы -			Тенге		60204	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5786	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		800	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		12	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1111	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4484	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		79210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		36
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	6897	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге		185482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8282	-		-

ОТДЕЛ 7. ПУНКТ ОХРАНЫ(общестроительные работы)

РАЗДЕЛ 10. Кровля

156	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	76,4	31,04	0,05	2371	4	702	0,05	4
		м2		7,7	0,02	588	2	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2371	4			4
			Тенге			588	2			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	590	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			703	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			2371	4			4
			Тенге			588	2			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	590	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			703	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			3260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695	-		-

ОТДЕЛ 8. ПУНКТ ОХРАНЫ(водопровод и канализация)

РАЗДЕЛ 11. Водоснабжение В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	11,07	-	66	-	82	0,05	-
				10,69	-	64	-	128	-	-
		м								
158	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	0,7	4112,96	70,85	2879	50	338	1,98	1
				351	26,53	246	19	128	0,13	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	2	2580	-	5160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
160	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел								
161	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
162	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
163	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	-
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
164	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	11,07	-	55	-	68	0,05	-
		м		10,69	-	53	-	128	-	-
165	С130904-69	-Краны шаровые , Dy 32 мм	1	3510	-	3510	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С130904-67	-Краны шаровые , Dy 20 мм	2	2760	-	5520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
167	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	2	2580	-	5160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
169	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
		1фильтр								
171	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,002	17355,77	2191,29	35	4	23	73,6	-
				12555	101,25	25	-	90	0,49	-
		т								
172	С12021-263	-Опора ОП-1 •	0,002	107900	-	216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	128	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			38927	129			5
			Тенге			926	45			-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			290	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38677	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9778	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	946	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27872	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			42571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1156	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Водоснабжение Т3								
174	С130904-66	-Краны шаровые , Dy 15 мм	1	2580	-	2580	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
175	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4092	97			8
			Тенге			1370	36			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1406	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1676	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1676	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Канализация К1								
176	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,2	0,25	637	2	128	-	-
177	С130804-39	-Прочистка, d-50 мм	0,1	369	-	37	-	-	-	-
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	E0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм /гильза/	0,7	- / 351	- / 70,85 / 26,53	- / 2879 / 246	- / 50 / 19	- / 338 / 128	- / 1,98 / 0,13	- / 1 / -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6639	53			5
			Тенге			883	20			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1076	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			49659	279			18
			Тенге			3179	101			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30489	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3880	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			57080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3908	-		-
		ОТДЕЛ 9. ПУНКТ ОХРАНЫ(отопление и вентиляция)								
		РАЗДЕЛ 14. Отопление								
179	Ц0108-602-2-	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
		шт		626	2,3	2504	9	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3054	22			8
			Тенге			2504	9			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2513	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			3054	22			8
			Тенге			2504	9			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2513	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		ОТДЕЛ 10. ПУНКТ ОХРАНЫ(силовое оборудование и освещение)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курсы валют на 8.02.2012 г.:Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге								
		РАЗДЕЛ 15. Силовое электрооборудование								
180	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
181	Прайс	-Автомат 3П 32А на вводе	1	211,18	-	211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	Прайс	-Автомат 1П 6А	1	68,3	-	68	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	Прайс	-Автомат 3П 25А	1	204,9	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	Прайс	-Автомат 3П 20А	1	204,9	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	Прайс	-Автомат 3П 16А	1	204,9	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	Прайс	-Автомат АВДТ 32/16А	1	968,38	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,001	102170	1870	102	2	8	52	-
		т		8280	270,01	8	-	95	1,57	-
188	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
189	Прайс	-Датчик ДТКБ-48	1	854,94	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
190	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	62	27,7	2,1	1717	130	1190	0,1	6
		м		19,7	0,5	1221	31	95	-	-
191	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	66,8	18,1	1002	272	343	0,12	2
		м		20,3	3,8	305	57	95	0,02	-
192	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,0071	360600	-	2575	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-060Б-2002									
193	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0071	248700	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,0337	79100	-	2663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0173	60500	-	1049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0082	52100	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С151603-14	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2 1000м	0,0051	90000	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	42	36,51	-	1533	-	1194	0,16	7
				26,33	-	1106	-	108	-	-
199	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	20	53,13	-	1063	-	598	0,17	3
				27,68	-	554	-	108	-	-
200	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	0,714	664	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	3,57	777	-	2774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	2,04	999	-	2038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1	102,6	14,4	103	14	79	0,44	-
				80,1	2,8	80	3	95	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	м 0,0178	437100 -	- -	7780 -	- -	- -	- -	- -
205	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	т 30	55 23,2	7,6 0,9	1650 696	228 27	687 95	0,13 0,01	4 -
206	Ц0108-472-2	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 18	61,9 23	3,3 0,4	1114 414	59 7	400 95	0,14 -	3 -
207	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	м 15	58,2 27,7	7,6 0,9	873 416	114 13	408 95	0,15 0,01	2 -
208	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м 5	159,9 54,5	81,1 20,3	800 273	406 102	355 95	0,35 0,12	2 1
209	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м 5,15	196 -	- -	1009 -	- -	- -	- -	- -
210	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт 4	509 -	- -	2036 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге --- Тенге			38040 5358	1240 243			31 1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2718	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			136	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2853	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35323	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3667	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5600	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25058	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2452	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			43310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6431	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			46163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6431	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Освещение								
211	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
		шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
212	С151702-23	-Светильники АОТ.PRS-218	6	1440	-	8640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	С151702-33	-Светильники NBT17F226	2	2290	-	4580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
214	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	4	241,7	91	967	364	595	0,82	3
		шт		131	25,7	524	103	95	0,15	1
215	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	2	462	-	924	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	С151704-1	-Информационная табличка ПЭУ010	2	457	-	914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	С151706-78	-Лампа люминисцентная PL-C 26W	4	81	-	324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
218	С151706-77	-Лампа люминисцентная ЛБ-18	12	82	-	984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14	-	168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7	-	104	-	96	0,19	1
		шт		29,48	-	88	-	108	-	-
221	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3	145	-	435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	-	177	-	159	0,19	1
		шт		29,48	-	147	-	108	-	-
223	С151801-11	-Выключатель одноклавишный	5	134	-	670	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
224	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74	-	46	-	34	0,2	-
				31,05	-	31	-	108	-	-
225	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный шт	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,009	16300	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,008	26100	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
				19,7	0,5	591	15	95	-	-
229	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	42	66,8	18,1	2806	760	962	0,12	5
				20,3	3,8	853	160	95	0,02	1
230	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0204	60500	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,0153	83600	-	1279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0255	52100	-	1329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,0122	28900	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	30	36,51	-	1095	-	853	0,16	5
				26,33	-	790	-	108	-	-
235	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа	0,51	777	-	396	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
236	С130804-28	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	2,55	664	-	1693	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
237	С130804-35	-Муфта, d-20 мм	0,6	80	-	48	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			32490	1710			25
			Тенге			4238	553			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			39614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5523	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			70530	2950			57
			Тенге			9595	796			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			2718	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2853	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49567	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			82924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11954	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			85778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11954	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 11. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО								
		Проемы								
238	E0109-59-1	-Монтаж сеток	0,18	1030,05	86,24	185	16	147	5,45	1
		м2		895,5	11,95	161	2	90	0,04	-
239	C11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками	0,18	353	-	64	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
240	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,495	3778,3	-	1870	-	323	3,24	2
		м3		531	-	263	-	123	-	-
241	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,3	368,08	25,04	1215	83	128	0,14	-
		м2		22,25	9,38	73	31	123	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			3334	98			3
			Тенге			497	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			452	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			4168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620	-		-

ОТДЕЛ 12. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Курсы валют на 8.02.2012 г.: Доллар США=148,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге								
		РАЗДЕЛ 17. КЛ-0,4 кВ								
242	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	51,5	27,84	26,18	1434	1348	443	0,01	1
				1,66	7,2	85	371	97	0,03	1
243	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45,5	6,48	6,48	295	295	93	-	-
				-	2,1	-	96	97	0,01	-
244	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	105	36,7	27,8	3854	2919	1566	0,06	6
				8,8	6,9	924	724	95	0,04	4
245	С143008-92	Песок природный м3	6	1470	-	8820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
				19,7	0,5	3152	80	95	-	-
247	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	91	66,8	18,1	6079	1647	2083	0,12	11
				20,3	3,8	1847	346	95	0,02	2
248	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,0357	130500	-	4659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,0714	161900	-	11560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С151603-70	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х4 мм2 1000м	0,1428	399500	-	57049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С151607-49	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2 т	0,0014	459500	-	653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	6	603,8	-	3623	-	3004	3	18
				527	-	3162	-	95	-	-
253	С151610-10	-Муфта концевая 4х10 мм компл	2	5010	-	10020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	С151610-13	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-2 компл	4	3870	-	15480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
255	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	6	244	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,16	231000,38	-	36960	-	4831	175	28
				27450	-	4392	-	110	-	-
257	С130802-30	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн 171 мм шт	24	108	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			168972	6545			80
			Тенге			13563	1617			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			121464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10236	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			139059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11694	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47508	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			32196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4944	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5749	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			195106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17443	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВЛ-10 кВ								
258	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	1	4266	242	4266	242	3734	21	21
		шт		3870	60,8	3870	61	95	0,35	-
259	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
260	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2
		шт		347	4,5	347	5	95	0,03	-
261	ПРайс"Сама л-НС"	-Трансформатор тока 50/5	1	1201,15	-	1201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
262	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	25	436	2	2
		шт		452	6,8	452	7	95	0,04	-
263	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	-
264	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
265	Прайс"PrOM .uA"	-Модуль грозозащиты	1	2634,69	-	2635	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
266	Ц0111-31-2	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	1	156,99	-	157	-	130	1	1
		шт		144	-	144	-	90	-	-
267	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347	4,5	347	5	95	0,03	-
268	ПРайс"Сама л-НС"	-Трансформатор тока 25/5	1	1201,15	-	1201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
269	Ц0108-54-2	-Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415,9	64,3	416	64	265	2	2
				263	15,8	263	16	95	0,09	-
		шт								
270	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			13205	458			35
			Тенге			6184	111			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			5037	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			5289	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8169	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1527	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6295	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	896	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			849	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			14990	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7190	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			20279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7190	-		-

РАЗДЕЛ 19. Наружное освещение

271	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	5	1065,02	925,52	5325	4628	1971	0,89	4
				139,5	235,98	698	1180	105	0,92	5
		котлован								
272	Е0133-30-1	-Установка опор одностоечных	0,145	7040,8	3953,8	1020	573	623	17,2	2
		1т		3060	1035,18	444	150	105	3,63	1
273	СПрайс	-Осветительный комплекс Н 4,5 м	5	16464,2	-	82321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
274	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	5	269,19	38,56	1346	193	1276	1,29	6
		шт		229,5	13,5	1148	68	105	0,07	-
275	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ12-125	5	8370	-	41850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125	5	619	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
277	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	16	603,8	-	9661	-	8010	3	48
				527	-	8432	-	95	-	-
		шт								
278	С151610-13	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей типа КВЭ-2	16	3870	-	61920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
279	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,3	-	5618	-	5236	4	32
				648	-	5184	-	101	-	-
		шт								
280	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	8	244	-	1952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
281	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	231000,38	-	3696	-	483	175	3
				27450	-	439	-	110	-	-
		кан.-км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			217805	5394			96
			Тенге			16344	1398			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			207763	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1669	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14831	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14522	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2178	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13337	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			235622	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17009	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9021	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3220	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2317	-		-
	Местные материалы -		Тенге			37	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	368	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			689	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2685	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			623	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	687	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			249529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20381	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			399982	12396			211
			----			---	---			---
			Тенге			36091	3125			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			5037	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5289	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			337395	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			389671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35894	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7261	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8434	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			624	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1743	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	687	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			464914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45015	-		-
		ОТДЕЛ 13. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ(Система DiAlOg 3G)								
		Курсы валют на 8.02.2012 г.: Доллар США=148,63 тенге; Евро=195,11 тенге; Рубль=4,95 тенге								
		Система дистационного снятия показаний с приборов учета воды								
282	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Стол компьютерный	1 шт	9030	-	9030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
283	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	-Кресло офисное	1 шт	3225	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			12255	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			12255	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			12868	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			12868	-	-		-
		ОТДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 20. Водопровод								
284	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1 шт	22878,84	17,71	22878	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
285	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 32 мм	18 шт	3510	-	63180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,38 шт	8674,09	-	64049	-	77106	51,5	380
				8032,5	-	59312	-	130	-	-
287	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25-50 мм	1,35 шт	8194,13	-	11046	-	14076	51,5	69
				8032,5	-	10828	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел								
288	Е01 16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	182	75,82	1,57	13799	286	15971	0,41	75
		1счетчик		67,5	-	12285	-	130	-	-
289	С13 1102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	182	8320	-	1514240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы (48+78 шт)								
290	С11 011-773	-Скобы ходовые	1386	221	-	306306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
291	Е01 10-50-3	-Крышка термоизоляционная	331,32	340,17	8,39	112706	2780	18706	0,27	89
		м2		43,88	3,17	14538	1050	120	0,02	5
292	Е01 22-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
293	Е01 27-84-1	-Установка указателя пожарного гидранта	37	157,67	-	5834	-	5857	0,69	26
		шт		119,03	-	4404	-	133	-	-
294	С11 051-102	-Указатель пожарного гидранта	0,37	40800	-	15096	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2147211	3120			642
			Тенге			101927	1071			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2147211	-	-		-
	Материалы -		Тенге			138543	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	102998	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1898822	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4798	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			132471	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		66
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19871	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136781	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2416463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	122869	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2416463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	122869	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 14		Тенге			2147211	3120			642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			101927	1071			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2147211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898822	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4798	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2416463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122869	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			2416463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122869	-		-

ОТДЕЛ 15. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. Водопроводные сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,234	8674,09	-	2030	-	2443	51,5	12
		км		8032,5	-	1880	-	130	-	-
296	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые , Dy 32 мм	1	3510	-	3510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы /6 шт/								
297	Е0110-50-3	-Крышка термоизоляционная	10,8	340,17	8,39	3674	91	610	0,27	3
		м2		43,88	3,17	474	34	120	0,02	-
298	С11011-773	-Скобы ходовые	66	221	-	14586	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
299	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
		Водомерный узел (1 компл.)								
300	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
302	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	293	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	130	0,07	-
		1счетчик								
303	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХ-40	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
304	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	53	0,22	-
				40,5	-	41	-	130	-	-
		комплект								
305	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	436	1,63	2
				281,25	54	281	54	130	0,26	-
		1фильтр								
306	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
307	СПрайс	-Соединительная головка для присоединения пожарных автомашин Ф 80	1	1192,41	-	1192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
308	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	143	21,8	0,05	3117	7	750	0,03	4
				5,81	0,02	831	3	90	-	-
		м2								
309	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	143	24,84	0,02	3553	3	535	0,02	3
				4,16	-	595	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	84517	521			31
	Тенге	5392	195			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	84516	-	-		-
Материалы -	Тенге	20819	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5587	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	57638	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	145	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6642	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	996	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5469	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96628	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6583	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			96628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6583	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Водоснабжение								
310	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,035 км	8194,13	-	287	-	365	51,5	2
				8032,5	-	281	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			287	-			2
			Тенге			281	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			365	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Канализация								
311	C11011-773	Колодцы /5 шт/ -Скобы ходовые	27 шт	221	-	5967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			5967	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5967	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5967	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6324	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			6324	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			90771	521			33
			Тенге			5674	195			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90771	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			20819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63605	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6919	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			103643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6919	-		-
		ОТДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 24. Озеленение								
312	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	75	12,15	-	911	-	1176	0,07	6
		м2		12,15	-	911	-	129	-	-
313	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	75	19,83	-	1487	-	794	0,05	4
		м2		8,21	-	616	-	129	-	-
314	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	2	56,94	12,39	114	25	127	0,32	1
		яма		44,55	4,7	89	9	129	0,02	-
315	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	2	152,58	-	305	-	387	0,82	2
		шт		149,85	-	300	-	129	-	-
316	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	2	972	-	1944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			4762	25			12
			Тенге			1916	9			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4762	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1925	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2298	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			7680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2298	-		-
		РАЗДЕЛ 25. МАФ								
317	У1-43-18	-Скамья типа 111, строительные работы	1	2759,3	80,96	2759	81	419	2,3	2
		скамья		376,2	22,56	376	23	105	0,11	-
318	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
		урна		990	22,56	990	23	105	0,11	-
319	С12022-20	-Мусорный контейнер	1	18800	-	18800	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			24280	162			8
			Тенге			1366	45			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19928	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			27307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			29041	187			20
			Тенге			3282	55			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3337	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3931	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19928	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			34987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3931	-		-
		ОТДЕЛ 17. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 26. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ(силовое оборудование и освещение)								
		Силовое электрооборудование								
320		Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230	1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
		ТОО "Шлейф"	шт	-	-	-	-	-	-	-
321		Прайс-лист -Счетчик РиМ 889.02	1	38075,77	-	38076	-	-	-	-
		ТОО "Шлейф"	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			47496	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			47496	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			49871	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			49871	-	-		-
		РАЗДЕЛ 27. ПУНКТ ОХРАНЫ(силовое оборудование и освещение)								
		Силовое электрооборудование								
322		Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230	1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
		ТОО "Шлейф"	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			9421	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			9421	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9892	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			9892	-	-		-
		РАЗДЕЛ 28. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		ВЛ-10 кВ								
323	Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230 ТОО "Шлейф"	шт	1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	Прайс-лист -Трансформатор НТМИ-10 ТОО "Шлейф"	шт	1	70656,07	-	70656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	Прайс-лист -Счетчик Меркурий 230 ТОО "Шлейф"	шт	1	9420,81	-	9421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			89498	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			89498	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			93973	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			93973	-	-		-
										-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге			146415	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			146415	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			153736	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге			153737	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3667163	36312			1461
			Тенге			248431	10011			48
		Стоимость оборудования -	Тенге			282482	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			296606	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			554224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			680057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103674	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2534511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2061874	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2874625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169231	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1443	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1651	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242765	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116232	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			148	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			30471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			289630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28376	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4198767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	302932	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОТДЕЛАМ с К=2,303928078				9 673 656				
		НДС 12%				1 160 840				
		ИТОГО				10 834 496				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Казанское Акжарского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	18.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	173204980		67123321								18557676
в том числе за отчетный месяц		10834496		4198767							1160840

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 36 от 20 октября 2015 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН адрес места нахождения поставщика: БИН 960540001004
СКО, г.Петропавловск, ул. 4-й Проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48001, №0005431 от 13 декабря 2012г.
ИИК поставщика: KZ 808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г. Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 16 от 18.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул.Целинная,13, БИН 060140012671, тел. 8715421768

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Северо-Казахстанской области»

БИН адрес места нахождения получателя: БИН 060140012671, 150200, СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул.Целинная, 13

ИИК получателя: KZ50 0701 03 KS N4816000, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A в ГУ «Акжарское районное управление Казначейства Департамента казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы строительные по прокладке местных сетей (Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу. Село Казанское Акжарского района Северо-Казахстанской области)	тенге	1	9 673 656	9 673 656	12	1 160 840	10 834 496		
Всего по счету					9 673 656		1 160 840	10 834 496		

Руководитель организации Калмыков В.А. Выдал (ответственное лицо поставщика)

(ФИО, подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Герман Н.А.

(ФИО, подпись) *(ФИО, подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику