Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» октября 2016 г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *от 17 октября 2016г,от ТОО «Перопавловскспецкоммунстрой» в лице директора Дзюбенко Е.Б.,по адресу СКО г.Петропавловск ул. 4-ый проезд Кирпичная,5,*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 21 октября 2016 г ,от Мец В.А. аттестат № 00422.00423.00424 от 12 марта 2012 г. ,*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 21.10.2016г, ТОО «ППО «Готика», ГИП Прудникова О.Б. (приказ об авторском надзоре №24 от 3 октября 2016 г.)*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция водопровода по ул. Алтынсарина от ВОС до ул.Конституции Казахстана в г.Петропавловске СКО*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *ул. Алтынсарина от ВОС до ул. Конституции Казахстана,*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«23» октября 2012 г. №2168 Акимат г.Петропавловска СКО;*
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по СКО» №228 от 14.07.2015 г.*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Проектно-производственное объединение «Готика»,заказ № 14/05-2016* .
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного ТОО «Кызылжар су» 17 октября 2016 г. №51;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июль 2015 г;*
месяц, год
окончание работ *октябрь 2015 г;*
месяц, год
начало работ *октябрь 2016 г;*
месяц, год

окончание работ *октябрь 2016 г*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5,6 месяца*;
фактически, месяц: *5,0 месяцев;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

- общая протяженность водовода 2879,5 п.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Система водоснабжения – из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 500х29,7 питьевая по ГОСТ 18588-2001. На водоводе устанавливается запорно-регулирующая арматура, Задвижки чугунные с обрезиненным клином. При пересечении с автомобильными дорогами рабочая труба прокладывается в футляре Дн=800мм*;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *367189,422* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *308894,28* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *461,52* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *305335,839* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *Реконструкцию водопровода по ул. Алтынсарина от ВОС до ул.Конституции Казахстана в г.Петропавловске СКО* принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Мец В.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Сураганов Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Дзюбенко Е.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

| Прошито и пронумеровано |
| --- |
| 3 листа(ов) |
| Листа (листов) |